Объект: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Полная стоимость - 1 205 529 043,15 тенге
Финансирование 2014г - 524 988 928 тенге
Финансирование 2015г - 680 540 115,15 тенге

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 574 592 134 тенге
б) отчетный период 49 603 206 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль 2015 год
Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из республиканского бюджета Программа 011									
Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области	**тенге**	**680 540 115,15**	**32 925 164,56**	**2 480 160,30**	**30 445 004,26**	**58 444 839,00**	**47 123 045,70**	**47 123 045,70**	**5 048 897,75**	**49 603 206,00**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
_____ **Есембаев А.К.**

Для формы №2, №3

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования Организационно правовая форма			
		доп.согл№4	23.02.2015	наименование		Код	Наименование	Код
		Доп.согл№2	08.12.2014					
		Доп.согл№1	31.10.2014					
		№467/14-19	24.04.2014					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце февраль м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы КЖ	312 018 454	9 418 636						1 009 140	9 418 636
Общестроительные работы КМ	34 025 337	5 381 385						576 577	5 381 385
Общестроительные работы АР	105 033 000	21 680 896						2 322 953	21 680 896
Вертикальная планировка	41 866 686							-	-
Наружные сети электроснабжения	7 964 864							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Электроосвещение	1 223 668							-	-
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	16 047 944							-	-
Отопление и вентиляция	6 535 172	6 535 172						700 197	6 535 172
Выгреб на 75 м3	4 569 432	4 569 432						489 582	4 569 432
Насосная станция 2-го подъема	2 017 685	2 017 685						216 181	2 017 685
ИТОГО	**574 602 134**	**49 603 206**						**5 314 629**	**49 603 206**

От Заказчика
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Выгреб на 75 м3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	590	32,26	30,77	19036	18154	5588	0,01	6
		м3		1,42	8,34	838	4924	97	0,03	17
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	973,5	19,70	--	19178	--	3836	0,08	81
		т		3,94	--	3836	--	100	--	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	590	3,80	3,24	2241	1914	916	--	2
		м3		0,48	1,12	283	661	97	--	2
4	Е0101-168-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	59	1158,72	402,72	68364	23760	68947	4,45	263
		м3		756,00	278,16	44604	16411	113	1,20	71
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	59	134,10	--	7912	--	8940	0,97	57
		м3		134,10	--	7912	--	113	--	--
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(обратная засыпка)	280	26,23	25,02	7344	7006	2155	0,01	2
		м3		1,15	6,79	322	1900	97	0,02	6
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	462	19,70	--	9101	--	1820	0,08	38
		т		3,94	--	1820	--	100	--	--
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	280	5,55	5,55	1555	1555	490	--	--
		м3		--	1,80	--	505	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	280	21,55	4,52	6033	1264	4625	0,11	30
		м3		17,03	--	4768	--	97	--	--
		Дренирующая подушка								
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	137	5,55	5,55	761	761	240	--	--
		м3		--	1,80	--	247	97	0,01	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	137	21,55	4,52	2952	619	2263	0,11	15
		м3		17,03	--	2333	--	97	--	--
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	67	1400,00	--	93800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,34	7940,17	66,01	50341	419	1469	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1241	158	105	0,12	1
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,34	223,00	--	1414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ-1)	1,48	10286,15	112,36	15224	166	1653	6,34	9
		м3		1021,50	42,44	1512	63	105	0,21	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,48	223,00	--	330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,48	259,00	--	383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0036	68200,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0308	52400,00	--	1614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	69000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0412	59900,00	--	2468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00276	68800,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций (из бетона В-25 W6)	25,27	10412,24	476,15	263117	12032	1375	3,81	96
		м3		641,25	164,32	16204	4152	105	0,72	18
24	Е0106-34-5	Устроиство прямоугольных стен толщиной более 300 мм подземной части насосных станций (из бетона кл. В-25 W6)	28,6	11225,39	816,19	321046	23343	6863	5,80	166
		м3		945,00	282,55	27027	8081	105	1,16	33
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	53,87	111,00	--	5980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,87	259,00	--	13952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,4567	52400,00	--	76331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,4452	51000,00	--	124705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (распорка)	0,0429	50600,00	--	2171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-14-4	Устройство колонны К-1 из бетона В25	0,23	13424,80	990,15	3088	228	488	10,40	2
		м3		1644,75	374,04	378	86	105	1,83	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,23	111,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,23	259,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00496	47400,00	--	235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (СК-1)	0,009	62000,00	--	558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (БМ-1 из бетона В25)	0,73	15816,04	407,30	11546	297	946	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1741	112	105	0,75	1
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,73	111,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,73	259,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0392	66000,00	--	2587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00372	71100,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,05694	62100,00	--	3536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,08061	59900,00	--	4829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01254	93997,62	304,24	1179	4	437	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	415	1	105	0,56	--
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (из бетона кл В-25 W6)	9,2	13570,74	241,10	124851	2218	13269	8,06	74
		м3		1282,50	91,08	11799	838	105	0,44	4
44	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,2	111,00	--	1021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,2	259,00	--	2383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (обрамление отверстий)	0,00568	52400,00	--	298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление отверстий)	0,04696	50900,00	--	2390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04752	50600,00	--	2405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,21623	65000,00	--	14055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,27345	61300,00	--	78062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-10-1	Набетонка из бетона В7,5	0,16	824,86	14,05	132	2	6	0,20	--
		м2		31,05	5,31	5	1	105	0,03	--
52	Е0106-10-2 К=5	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины	0,16	400,42	7,10	64	1	2	0,06	--
		м2		9,80	2,70	2	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
53	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2805,26	1856,11	1795	1188	1264	4,93	3
		м3		812,93	597,97	520	383	140	2,37	2
54	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм (КЦО-1)	0,14	3275,00	--	459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КЦ7-9)	3,56	2900,00	--	10324	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,64	223,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,64	259,00	--	166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0052	175710,10	1826,10	914	9	64	42,70	--
		т		8100,00	690,75	42	4	140	3,37	--
		Разные работы								
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	153,97	90,88	3,82	13993	588	7048	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5751	222	118	0,01	1
60	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,00239	485689,41	19866,96	1161	47	220	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	151	18	130	36,34	--
61	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	52	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	12	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1402889	95585			903
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1684197				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					1 402 889				
	Накладные расходы					185 976				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					95 332				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 684 197				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1684197,021 X 1,8 %			1 714 513				
	Итого с зимними удорожаниями		1714512,567 X 1,35 %			1 737 658				
	Итого с затратами на выслугу лет		1714512,567 X 1 %			1 754 804				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1714512,567 X 0,4 %			1 761 662				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		1761661,663 X 2,39			4 210 371				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		4210371,375 X 2 %			4 294 579				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			515 349				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 809 928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого со скидкой 5%					**4 569 432**				

4 569 432 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысячи четыреста тридцать два) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____