Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор №467/14-19 от 24.04.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Наименование обьекта: Бурение скважин(основная)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бурение скважины										
1	Е0104-11-3к=1,5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем**	10	2510,17	2067,32	25102	20673	8474	2,27	23
		м		386,10	428,69	3861	4287	104	1,80	18
2	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8. 02-04-2002	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип ШЗ94-ЦВ**	0,1	78900,00	--	7890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0104-11-5к=1,2	**Роторное бурение скважин д-269мм с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем (разбурка цементной пробки)**	10	4192,43	3449,66	41924	34497	13284	3,78	38
		м		656,10	621,20	6561	6212	104	2,51	25
4	Е0104-11-5к=1,2	**Роторное бурение скважин д-269мм с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем**	100	4192,43	3449,66	419243	344966	132840	3,78	378
		м		656,10	621,20	65610	62120	104	2,51	251
5	Е0104-11-3к=1,2	**Роторное бурение скважин д-269мм с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем**	140	2008,13	1653,85	281139	231539	94906	1,81	254
		м		308,88	342,95	43243	48013	104	1,44	201
6	Е0104-11-7к=1,2	**Роторное бурение скважин д-269мм с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем**	42	7815,87	6398,92	328267	268754	96145	7,07	297
		м		1244,70	956,42	52277	40170	104	3,65	153
7	Е0104-11-10к=1,2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем**	28	24081,35	19682,71	674278	551116	185422	21,83	611
		м		3901,50	2466,02	109242	69049	104	8,78	246
8	С11061-44 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8. 02-04-2002	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш269,9С-ГНУ-2**	12,0528	74000,00	--	891907	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление скважин								
9	Е0104-47-4 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	10	1310,72	1028,38	13107	10284	4302	1,62	16
		м		280,80	132,89	2808	1329	104	0,49	5
10	Е0104-54-2 т.ч. п-1.16 п-3.77 к=1,03	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/	1	116887,94	89773,19	116888	89773	44543	151,41	151
		шт		27114,75	15714,91	27115	15715	104	55,56	56
11	Е0104-47-10 т.ч. п-1.16 п-3.50 к=0,9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	310	1067,80	841,48	331017	260859	107165	1,29	399
		м		224,78	107,62	69680	33363	104	0,39	121
12	Е0104-60-1	Разглинизация скважины эрлифтом	8	90284,54	79012,04	722276	632096	206806	57,30	458
		сутки		11272,50	13583,94	90180	108672	104	48,14	385
13	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины эрлифтом	5	90284,54	79012,04	451423	395060	129253	57,30	287
		сутки		11272,50	13583,94	56363	67920	104	48,14	241
14	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-16-110	1	35225,00	18810,00	35225	18810	14013	65,00	65
		шт		11430,00	4140,08	11430	4140	90	24,01	24
15	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины насосом	3	44725,96	36580,96	134178	109743	48646	42,00	126
		сутки		8145,00	7446,53	24435	22340	104	33,11	99
16	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство	4,5	3221,67	131,07	14498	590	9627	11,40	51
		м3		2007,00	49,95	9032	225	104	0,24	1
17	Ц0108-147-1	Монтаж провода сухого хода	38,5	23,20	2,10	893	81	614	0,10	4
		м		16,50	0,30	635	12	95	--	--
18	Ц0108-412-2	Монтаж провода ВПП 6	38,5	10,60	0,10	408	4	326	0,06	2
		м		8,80	0,10	339	4	95	--	--
19	Е0107-31-1	Установка опорной плиты	0,1	2805,26	1856,11	281	186	198	4,93	--
		м3		812,93	597,97	81	60	140	2,37	--
20	Е0106-3-1	Устройство бетонного оголовка	2	9374,71	260,48	18749	521	1478	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1229	179	105	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
22	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	16	118,85	16,47	1902	263	2012	0,46	7
		фланец		96,75	--	1548	--	130	--	--
23	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	21,5	6450,00	--	138675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-286 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 325х8 мм	10	4790,00	--	47900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-303 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	294,5	1720,00	--	506540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С	фильтры д-168мм	26	6219,43	--	161705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-168 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х4 мм	38,5	147,00	--	5660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х7 мм	38,5	1010,00	--	38885	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С	провода ВПП 6	129	76,02	--	9806	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151606-15	провод сухого хода	0,000043	41800,00	--	2	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С	насос ЭЦВ 6 - 16 - 110	1	59838,79	--	59839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	458,00	--	7328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5950,00	--	11900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С	Станция управления СУЗ-40	1	21125,61	--	21126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143014-3 Изм. и	Плита опорная	0,1	18200,00	--	1820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С	электроуровнемер ЭУМ-50	1	6599,51	--	6600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-1157	цемент тампонажный	0,43	11500,00	--	4945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С143008-24	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 5-20 мм	4,5	2160,00	--	9720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-13 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В30 /М-400/	2	9090,00	--	18180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7057599				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					5 562 033				
	Накладные расходы					1 100 661				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					394 904				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7 057 598				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		6976633,743 X 1,8 %			7 102 213				
	Итого с зимними удорожаниями		7102213,15 X 1,35 %			7 198 093				
	Итого с затратами на выслугу лет		7102213,15 X 1 %			7 269 115				
	Итого с затратами на доп. отпуска		7102213,15 X 0,4 %			7 297 524				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		7378488,407 X 2,39			17 634 587				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		17634587,293 X 2 %			17 987 279				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			2 158 473				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					20 145 753				
	Итого со скидкой 5%					19 138 465				

19 138 465(Девятнадцать миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс"

АЗАМАТ ҚҰРЫЛЫС
Для формы №2, №3