Счет-фактура № 01000001288 от 26 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970740002243, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005872, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ90896KZT0122030004, в банке АО "Заман Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 76/018 от 20.05.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Павлодарская обл.,г.Экибастуз,ул. Строительная, 70А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970740002243, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990740000801, ГУ "Отдел Жилищно-Комунального Хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуз",РК,Павлодарская обл.,г.Экибастуз,ул. Строительная, 70А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел Жилищно-Комунального Хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000801, РК,Павлодарская обл.,г.Экибастуз,ул. Строительная, 70А

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории, расположенной за зданием КГКП ГЦК "Онер"	шт	1	27 220 038,39	27 220 038,39	12%	3 266 404,61	30 486 443,00	0	
Всего по счету:					**27 220 038,39**		**3 266 404,61**	**30 486 443,00**		

Руководитель: Пиянзов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Ушакова Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ушакова Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

С П Р А В К А №3 от 26 июля 2013 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докумен	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					76/018	20.05.2013г.	

Наименование строек

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Благоустройство территории расположенной за зданием КГКП ГЦК "Онер" по адресу г.Экибастуз, ул.М.Ауэзова,149			49 209 740		45 658 207							27 220 038	
НДС 12%			5 905 168,8		5 478 985							3 266 405	
Итого:			55 114 908,8		51 137 192							30 486 443	

Заказчик:

Руководитель ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

Касенов К.З.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

Пиянзов А.А.

Подрядчик: ТОО "Вершина"
Дог. № 76/018 от 20 мая 2013г.

Стройка: Благоустройство территории, расположенной за зданием ГЦК "Онер" по адресу: ул.М.Ауэзова,149

Акт выполненных работ №3 от 26 июля 2013г.

Благоустройство территории, расположенной за зданием ГЦК "Онер" по адресу: ул.М.Ауэзова,149

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Проезжая часть (парковка)								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания вручную	9,030	1679,27	100,89	15163	911	1725	0,85000	8
		1м3 основания		123,75	38,25	1117	345	118	0,18000	2
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	226,000	435,96	6,63	98527	1498	33197	0,69800	158
				108,68	1,76	24562	398	133	0,00610	1
		1м бортового камня								
3	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,600	26700,00	0,00	96120	0	0	0,00000	0
		м3								
	ПОДРАЗДЕЛ	Асфальтовое покрытие								
4	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	522,000	388,39	0,00	202740	0	17184	0,14000	73
				24,75	0,00	12920	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
	РАЗДЕЛ 4.	Малые формы								
5	Т1-49-1.	Урна, тип 1 – строительные работы	20,000	2720,42	80,96	54408	1619	21264	6,00000	120
		урна		990,00	22,56	19800	451	105	0,11000	2
6	Т1-49-1.	Урна, тип 1 – строительные работы	-20,000	2720,42	80,96	-54408	-1619	-21264	6,00000	-120
		урна		990,00	22,56	-19800	-451	105	0,11000	-2
7	19999П	Урна	30,000	3570,00		107100	0	0		0
		шт								
8	Т1-43-3.	Скамья, тип I – строительные работы	20,000	9155,54	432,17	183110	8643	30220	7,90000	158
		скамья		1295,25	143,82	25905	2876	105	0,70200	14
9	Т1-43-3.	Скамья, тип I – строительные работы	-20,000	9155,54	432,17	-183110	-8643	-30220	7,90000	-158
		скамья		1295,25	143,82	-25905	-2876	105	0,70200	-14
10	19999П	Скамья	30,000	14269,00		428070	0	0		0
		шт								
11	Т1-9-36.	Стенка -турник	1,000	46937,53	3708,73	46938	3709	12592	48,00000	48
		стенка		7953,00	1040,58	7953	1041	140	5,10000	5
12	Т1-9-36.	Стенка -турник	-1,000	46937,53	3708,73	-46938	-3709	-12592	48,00000	-48

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
		стенка		7953,00	1040,58	-7953	-1041	140	5,75000	-5
13	19999П	Стенка шведская ШС-001	1,000	35864,00		35864	0	0		0
		шт								
14	Т1-6-2.	Брусья - монтаж металлоконструкций	2,000	4829,33	0,00	9658	0	860	2,80000	6
		брусья		478,13	0,00	956	0	90	0,00000	0
15	Т1-6-1.	Брусья	2,000	6122,01	295,80	12244	592	1146	2,70000	5
		брусья		447,15	98,70	894	197	105	0,48200	1
16	Т1-6-1.	Брусья	-2,000	6122,01	295,80	-12244	-592	-1146	2,70000	-5
		брусья		447,15	98,70	-894	-197	105	0,48200	-1
17	19999П	Брусья металлические	1,000	10043,00		10043	0	0		0
		шт								
18	19999П	Домик	1,000	48055,00		48055	0	0		0
		шт								
19	19999П	Домик	-1,000	48055,00		-48055	0	0		0
		шт								
20	19999П	Комплекс детский игровой ДСК-002	1,000	42521,00		42521	0	0		0
		шт								
21	19999П	Качели	1,000	114592,00		114592	0	0		0
		шт								
22	19999П	Качели	-1,000	114592,00		-114592	0	0		0
		шт								
23	19999П	Уличный тренажерный комплекс УТК-001	1,000	166380,00		166380	0	0		0
		шт								
24	19999П	Песочница из деревянных элементов с крышкой	1,000	31421,00		31421	0	0		0
		шт								
25	19999П	Песочница из деревянных элементов с крышкой	-1,000	31421,00		-31421	0	0		0
		шт								
26	19999П	Песочница деревянных элементов с грибком	1,000	7775,00		7775	0	0		0
		шт								
27	19999П	Качели	1,000	36965,00		36965	0	0		0
		шт								
28	19999П	Качели	-1,000	36965,00		-36965	0	0		0
		шт								
29	19999П	Качели-балансир	1,000	36881,00		36881	0	0		0
		шт								
30	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	0,280	262,72	0,00	74	0	84	1,84800	1
		креплений с откосами в грунтах 2 группы		262,72	0,00	74	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
31	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	0,288	10055,54	98,32	2895	28	222	4,41000	1
		1м3		695,25	37,15	200	11	105	0,18140	0
32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	8,600	262,72	0,00	2259	0	2553	1,85000	16
		креплений с откосами в грунтах 2 группы		262,72	0,00	2259	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
33	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под игровой комплекс	8,600	10055,54	98,32	86478	846	6613	4,41000	38

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
		и тренажеры		695,25	37,15	5979	319	105	0,18140	2
		1м3								
34	Е9-35-1	Монтаж игрового комплекса,элементов площадок для скейтборда и тренажеров	7,000	17937,37	627,69	125562	4394	90083	86,50000	606
				14197,50	101,25	99383	709	90	0,49000	3
		1т конструкций								
35	19999П	Игровой комплекс	1,000	3265076,60		3265077	0	0		0
		шт								
36	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2 раза	68,000	103,09	0,07	7010	5	4306	0,37000	25
				60,30	0,02	4100	1	105	0,00000	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
37	Т1-11-7.	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным	1,000	30333,94	768,46	30333	768	3078	17,00000	17
		щитом и корзиной, строительные работы		2739,00	191,76	2739	192	105	0,93700	1
		стойка								
38	Т1-11-7.	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным	-1,000	30333,94	768,46	-30333	-768	-3078	17,00000	-17
		щитом и корзиной, строительные работы		2739,00	191,76	-2739	-192	105	0,93700	-1
		стойка								
39	19999П	Стойка баскетбольная	2,000	19059,00		38118	0	0		0
		шт								
40	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойку	0,200	10055,54	98,32	2011	20	153	4,41000	1
		1м3		695,25	37,15	139	7	105	0,18140	0
41	Е11-21-3	Устройство резинового покрытия методом наливных ковров	650,000	320,42	144,50	208274	93925	182319	1,08000	702
				173,93	54,11	113055	35172	123	0,26000	169
		1м2 покрытия								
42	19999П	Резиновое покрытие тип 1 для футбольного поля т.2см	650,000	2105,00		1368250	0	0		0
		1м2 покрытия								
43	19999П	Резиновое покрытие тип 1 для футбольного поля т.2см	-650,000	2105,00		-1368250	0	0		0
		1м2 покрытия								
44	19999П	Резиновое покрытие тип 1 для футбольного поля т.2см	350,000	1724,38		603533	0	0		0
		1м2 покрытия								
45	Т1-16-2.	Ворота для ручного мяча - монтаж металлоконструкций	2,000	8893,59	13,74	17786	27	2630	8,50000	17
		ворота		1457,65	3,74	2915	7	90	0,01400	0
46	19999П	Ворота для футбола	2,000	32805,00		65610	0	0		0
		шт								
47	Т1-16-2.	Ворота для ручного мяча - монтаж металлоконструкций	-2,000	8893,59	13,74	-17786	-27	-2630	8,50000	-17
		ворота		1457,65	3,74	-2915	-7	90	0,01400	0
48	19999П	Ворота для футбола	-2,000	32805,00		-65610	0	0		0
		шт								
49	19999П	Ворота для футбола	2,000	29699,00		59398	0	0		0
		шт								
50	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2	163,300	103,09	0,07	16834	11	10343	0,37000	60
				60,30	0,02	9847	3	105	0,00000	0

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
		раза								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Площадка для скейтборда								
51	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	-52,000	1322,76	217,18	-68783	-11293	-32022	2,23000	-116
				380,25	59,61	-19773	-3100	140	0,21670	-11
		1м оград								
52	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 100х4 мм	-66,300	749,00	0,00	-49659	0	0	0,00000	0
		м								
53	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2 раза	55,170	103,09	0,07	5688	4	3494	0,37000	20
				60,30	0,02	3327	1	105	0,00000	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
54	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,000	402,75	0,00	806	0	911	2,80000	6
				402,75	0,00	806	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
55	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,340	134,10	0,00	46	0	52	0,97200	0
				134,10	0,00	46	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
56	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы кл В 7,5	1,660	10055,54	98,32	16692	163	1277	4,41000	7
		1м3		695,25	37,15	1154	62	105	0,18140	0
57	19999П	Рампа малая	1,000	793209,00		793209	0	0		0
		шт								
58	19999П	Рампа малая	-1,000	793209,00		-793209	0	0		0
		шт								
59	19999П	Рампа малая	1,000	517628,00		517628	0	0		0
		шт								
60	19999П	Пирамида	1,000	80548,00		80548	0	0		0
		шт								
61	19999П	Пирамида	-1,000	80548,00		-80548	0	0		0
		шт								
62	19999П	Пирамида	1,000	88813,00		88813	0	0		0
		шт								
63	19999П	Гребень	1,000	34994,00		34994	0	0		0
		шт								
64	19999П	Гребень	-1,000	34994,00		-34994	0	0		0
		шт								
65	19999П	Гребень	1,000	54507,30		54507	0	0		0
		шт								
66	19999П	Балка	1,000	22316,00		22316	0	0		0
		шт								
67	19999П	Балка	-1,000	22316,00		-22316	0	0		0
		шт								
68	19999П	Балка	1,000	7701,20		7701	0	0		0

п/п	позиции			Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей
			шт							
69	19999П	Бордюр двойной		1,000	83581,00		83581	0	0	0
			шт							
70	19999П	Бордюр двойной		-1,000	83581,00		-83581	0	0	0
			шт							
71	19999П	Бордюр двойной		1,000	81788,00		81788	0	0	0
			шт							
72	19999П	Склиз		1,000	12983,00		12983	0	0	0
			шт							
73	19999П	Склиз		-1,000	12983,00		-12983	0	0	0
			шт							
74	19999П	Склиз		1,000	9632,00		9632	0	0	0
			шт							
	ПОДРАЗДЕЛ	Установка уличных тренажеров								
75	19999П	Тренажер тип 10-18604		1,000	69125,00		69125	0	0	0
			шт							
76	19999П	Тренажер тип 10-18603		1,000	69125,00		69125	0	0	0
			шт							
77	19999П	Тренажер тип 10-18606		1,000	66537,00		66537	0	0	0
			шт							
78	19999П	Тренажер тип 10-18609		1,000	55448,00		55448	0	0	0
			шт							
79	19999П	Тренажер тип 10-18510		1,000	70234,00		70234	0	0	0
			шт							
80	19999П	Тренажер тип 10-18509		1,000	103502,00		103502	0	0	0
			шт							
81	19999П	Тренажер тип 10-18308		1,000	68385,00		68385	0	0	0
			шт							
82	19999П	Тренажер тип 10-18509		1,000	103502,00		103502	0	0	0
			шт							
83	19999П	Тренажер тип 10-18604		-1,000	69125,00		-69125	0	0	0
			шт							
84	19999П	Тренажер тип 10-18603		-1,000	69125,00		-69125	0	0	0
			шт							
85	19999П	Тренажер тип 10-18606		-1,000	66537,00		-66537	0	0	0
			шт							
86	19999П	Тренажер тип 10-18609		-1,000	55448,00		-55448	0	0	0
			шт							
87	19999П	Тренажер тип 10-18510		-1,000	70234,00		-70234	0	0	0
			шт							
88	19999П	Тренажер тип 10-18509		-1,000	103502,00		-103502	0	0	0
			шт							
89	19999П	Тренажер тип 10-18308		-1,000	68385,00		-68385	0	0	0
			шт							

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочи	троителей	
90	19999П	Тренажер тип 10-18509	-1,000	103502,00		-103502	0	0			0
		шт									
91	19999П	Уличный тренажер "Штурвал малый"	1,000	21444,00		21444	0	0			0
		шт									
92	19999П	Уличный тренажер "Штурвал большой"	1,000	16638,00		16638	0	0			0
		шт									
93	19999П	Уличный тренажер "Твистер"	1,000	22184,00		22184	0	0			0
		шт									
94	19999П	Уличный тренажер "Лыжный ход"	2,000	35124,00		70248	0	0			0
		шт									
95	19999П	Уличный тренажер "Шейкер"	1,000	21444,00		21444	0	0			0
		шт									
96	19999П	Уличный тренажер "Скороход"	2,000	28469,00		56938	0	0			0
		шт									
97	19999П	Уличный тренажер "Степ велотренажер"	1,000	29579,00		29579	0	0			0
		шт									
98	19999П	Уличный тренажер "Тяга верхняя"	1,000	29579,00		29579	0	0			0
		шт									
99	19999П	Уличный тренажер "Жим от груди"	1,000	32167,00		32167	0	0			0
		шт									
100	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	2,000	402,75	0,00	806	0	911	2,80000		6
		до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов		402,75	0,00	806	0	113	0,00000		0
		1м3 грунта									
101	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	0,520	134,10	0,00	70	0	79	0,97200		1
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	70	0	113	0,00000		0
		1м3 грунта									
102	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы кл В 7,5	1,480	10055,54	98,32	14883	146	1138	4,41000		7
		1м3		695,25	37,15	1029	55	105	0,18140		0
103	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы кл В 7,6	-1,480	10055,54	98,32	-14883	-146	-1138	4,41000		-7
		1м3		695,25	37,15	-1029	-55	105	0,18140		0
104	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы кл В 7,7	0,200	10055,54	98,32	2011	20	153	4,41000		1
		1м3		695,25	37,15	139	7	105	0,18140		0
105	Е27-61-1	Установка столбиков преграждающих проезд	5,000	249,15	119,85	1246	599	866	0,64000		3
		1шт		100,35	29,70	502	149	133	0,12000		1
	РАЗДЕЛ 5.	Озеленение									
106	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2,000	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20000		6
		1шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11000		0
107	2-1-245	Дорожные знаки с металлической стойкой	0,050	172800,00	0,00	8640	0	0	0,00000		0
		т									
108	Т1-47-2.	Знак-указатель, тип I - строительные работы	1,000	6494,99	1168,94	6496	1169	2209	9,10000		9
		указатель		1496,55	344,04	1497	344	120	1,70000		2
109	Т1-47-2.	Знак-указатель, тип I - строительные работы	1,000	6494,99	1168,94	6496	1169	2209	9,10000		9
		указатель		1496,55	344,04	1497	344	120	1,70000		2

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочи[illegible]роителей	
	ПОДРАЗДЕЛ	Надворная уборная								
110	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	8,800	167,40	0,00	1473	0	1664	1,18000	10
				167,40	0,00	1473	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
111	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,900	134,10	0,00	121	0	137	0,97200	1
				134,10	0,00	121	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
112	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	26,120	489,94	34,73	12797	907	7336	1,43000	37
				225,00	13,01	5877	340	118	0,06350	2
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
113	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75	1,306	8210,00	0,00	10722	0	0	0,00000	0
		1000шт								
114	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	-26,120	489,94	34,73	-12797	-907	-7336	1,43000	-37
				225,00	13,01	-5877	-340	118	0,06350	-2
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
115	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75	-1,306	8210,00	0,00	-10722	0	0	0,00000	0
		1000шт								
116	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,740	23934,88	2308,84	17713	1709	3032	13,86900	10
				2286,00	864,68	1692	640	130	4,22300	3
		1м3 конструкций колодцев								
117	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,700	5200,00	0,00	14040	0	0	0,00000	0
		м								
118	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,670	24900,00	0,00	16683	0	0	0,00000	0
		м3								
119	19999П	Надворная уборная на 2 очка	1,000	16634,00		16634	0	0		0
		шт								
120	19999П	Надворная уборная на 2 очка	-1,000	16634,00		-16634	0	0		0
		шт								
121	19999П	Надворная уборная на 2 очка	1,000	20335,00		20335	0	0		0
		шт								
122	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	16,000	168,18	1,61	2691	26	1499	0,53000	8
				88,65	0,61	1418	10	105	0,00000	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	РАЗДЕЛ	Исключить Асфальтовое покрытие								
123	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных	-143,220	295,65	33,28	-42343	-4766	-3141	0,03000	-4
				5,00	11,49	-716	-1646	133	0,04000	-6

п/п	позиции		Кол-во	Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	расходы,	рабочих строителей	
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		1м2 основания								
124	Е27-25-1	Добавлять при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ к расценкам 27-22, 27-23, 27-24	716,000	23,47	2,88	16804	2062	3256	0,01650	12
				2,59	0,83	1854	594	133	0,00281	2
		1м2 основания								
125	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	-6,090	267,25	33,29	-1627	-203	-133	0,03300	0
				5,00	11,50	-30	-70	133	0,04038	0
		1м2 основания								
126	Е27-25-1	Добавлять при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ к расценкам 27-22, 27-23, 27-24	-24,390	23,47	2,88	-572	-70	-110	0,01650	0
				2,59	0,83	-63	-20	133	0,00281	0
		1м2 основания								
	РАЗДЕЛ	Добавить								
	ПОДРАЗДЕЛ	Проезжая часть (парковка)								
127	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания вручную	2,300	1840,27	100,89	4233	232	440	0,85000	2
		1м3 основания		123,75	38,25	285	88	118	0,18000	0
128	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	57,400	635,14	6,63	36457	381	8431	0,69800	40
				108,68	1,76	6238	101	133	0,00610	0
		1м бортового камня								
129	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,460	26200,00	0,00	64452	0	0	0,00000	0
		м3								
130	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	65,500	295,65	33,28	19366	2180	1438	0,03000	2
				5,00	11,49	328	753	133	0,04000	3
		1м2 основания								
131	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,080	339,59	339,59	27	27	15	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	11	133	0,58000	0
132	1-1-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,080	36700,00	0,00	2936	0	0	0,00000	0
		т								
133	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	65,500	419,22	15,35	27458	1005	958	0,03000	2
				5,94	5,06	389	331	133	0,02000	1
		1м2 покрытия								
134	Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3	262,000	49,46	0,00	12959	0	4	0,00000	0
				0,01	0,00	3	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								