Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети связи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	57,4	33,67	32,10	1933	1843	774	0,01	1
		м3		1,57	12,33	90	707	97	0,05	3
2	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	15,3	56,25	52,36	861	801	345	0,03	--
		м3		3,89	19,37	60	296	97	0,08	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7,3	262,72	--	1918	--	2167	1,85	13
		м3		262,72	--	1918	--	113	--	--
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в отвал)**	26,775	19,70	--	527	--	105	0,08	2
		т		3,94	--	105	--	100	--	--
5	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	57,4	5,55	5,55	319	319	100	--	--
		м3		--	1,80	--	104	97	0,01	--
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	7,3	122,18	--	892	--	1008	0,89	6
		м3		122,18	--	892	--	113	--	--
7	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	57,4	14,12	12,00	810	689	243	0,01	1
		м3		1,62	2,75	93	158	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,4	21,55	4,52	1237	259	948	0,11	6
		м3		17,03	--	978	--	97	--	--
		Монтажные работы								
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,255	621603,38	--	158509	--	5832	133,00	34
		кан.-км		20790,00	--	5301	--	110	--	--
10	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	25,5	6470,00	--	164985	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм	0,048	82713,01	12499,51	3970	600	4001	328,00	16
		км		59400,00	4722,75	2851	227	130	23,06	1
12	С130806-81 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 110 мм	56,224	571,00	--	32104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-34	Муфта Д 100	2,7	482,00	--	1301	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-114	Муфта прямая для стальной трубы	13	461,00	--	5993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	39	34,20	1,20	1334	47	867	0,14	5
		м		23,20	0,20	905	8	95	--	--
16	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,9	777,00	--	3030	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККСу-2	6	1120,05	575,55	6720	3453	4557	3,01	18
		колодец		544,50	146,03	3267	876	110	0,59	4
18	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,7	19700,00	--	53190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	6	8630,00	--	51780	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	24	733,75	--	17610	--	3802	0,82	20
		шт		144,00	--	3456	--	110	--	--
21	СПРайс лист	Консоль	24	259,14	--	6219	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,356	38387,00	11520,00	13666	4101	8009	114,00	41
		км		18090,00	2362,98	6440	841	110	13,71	5
23	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,356	50100,00	--	17836	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Участок выноса оптических кабелей								
		Телефонная связь								
24	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	15	1120,05	575,55	16801	8633	11394	3,01	45
		колодец		544,50	146,03	8168	2190	110	0,59	9
25	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,75	19700,00	--	132975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	15	8630,00	--	129450	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	30	733,75	--	22013	--	4752	0,82	25
		шт		144,00	--	4320	--	110	--	--
28	СПРайс лист	Консоль	30	259,14	--	7774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	2,363	38387,00	11520,00	90708	27222	53163	114,00	269
		км		18090,00	2362,98	42747	5584	110	13,71	32
30	СПРайс лист	Стоимость кабеля ОК-20	788	67,03	--	52821	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРайс лист	Стоимость кабеля ОК-8	1575	49,06	--	77276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	1,49	230122,38	--	342882	--	36878	144,00	215
		кан.-км		22500,00	--	33525	--	110	--	--
33	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,745	21603,38	--	16095	--	17037	133,00	99
		кан.-км		20790,00	--	15489	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130804-10	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм**	74,5	1420,00	--	105790	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж кабеля								
35	Ц0110-890-1	**Демонтаж кабеля**	2,363	1 1844,00	4608,00	27987	10889	21265	45,60	108
		км		7136,00	945,19	17099	2233	110	5,48	13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1851359				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					1 569 316				
	Накладные расходы					177 249				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					104 794				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 851 359				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1851358,851 X 1,8 %			1 884 683				
	Итого с зимними удорожаниями		1884683,31 X 1,35 %			1 910 127				
	Итого с затратами на выслугу лет		1884683,31 X 1 %			1 928 973				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1884683,31 X 0,4 %			1 936 512				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		1936512,101 X 2,39			4 628 264				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		4628263,921 X 2 %			4 720 829				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			566 500				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5 287 329				
	Итого со скидкой 5%					5 022 962				

5 022 962(Пять миллионов двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят два) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс"