Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0133-103-1	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	13	1107,58	702,58	14399	9134	8219	2,45	32
		опора		405,00	197,14	5265	2563	105	0,82	11
2	Е0133-103-5	**Демонтаж железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ**	8	2682,67	1665,67	21461	13325	12493	6,20	50
		опора		1017,00	470,22	8136	3762	105	1,94	15
3	Е0133-102-1	**Демонтаж деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей цельных одностоечных стоек длиной до 9,5 м**	1	512,48	93,08	512	93	476	2,66	3
		опора		419,40	34,20	419	34	105	0,17	--
4	Е0133-108-1	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ**	1,428	4233,47	2586,47	6045	3693	3522	9,66	14
		1км		1647,00	701,68	2352	1002	105	2,67	4
5	Е0133-117-1	**Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	1790,48	1394,48	1790	1394	798	2,40	2
		шт		396,00	363,53	396	364	105	1,45	1
6	Е0133-117-2	**Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	2190,93	876,03	2191	876	1659	7,26	7
		шт		1314,90	265,01	1315	265	105	1,14	1
		Земляные работы								
7	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	203,91	28,89	27,85	5890	5678	1874	0,01	1
		м3		1,04	8,44	212	1720	97	0,03	6
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	20,4	262,72	--	5359	--	6056	1,85	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	--	5359	--	113	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	193,87	5,55	5,55	1077	1077	339	--	--
		м3		--	1,80	--	350	97	0,01	1
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20,4	122,18	--	2492	--	2816	0,89	18
		м3		122,18	--	2492	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	193,87	21,55	4,52	4177	876	3203	0,11	21
		м3		17,03	--	3302	--	97	--	--
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	968	32,40	23,70	31363	22942	13334	0,06	58
		м		8,60	5,90	8325	5711	95	0,03	33
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	5,58	12200,00	--	68076	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование								
14	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
15	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,60	19
		шт		3397,50	959,63	3398	960	105	4,09	4
17	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
		шт		1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
18	СПрайс лист	Стоимость разъеденителя РЛНД-10кв	1	13544,54	--	13545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,01	25922,88	17030,88	259	170	123	43,70	--
		1км		7650,00	4099,68	77	41	105	15,13	--
20	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,00828	313500,00	--	2596	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование СИП								
51	СПрайс лист	Стоимость крюка SOT 21.1	11	798,85	--	8787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист	Стоимость крюка SOT 21.16	31	733,55	--	22740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс лист	Стоимость зажима поддерживающего	33	1088,40	--	35917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс лист	Стоимость зажима ответвительного SLIP 22.127	42	358,24	--	15046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс лист	Стоимость зажима заземляющего	42	358,24	--	15046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс лист	Стоимость медного провода МГ 16	21	43,54	--	914	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс лист	Стоимостькрюка SOT 29	9	234,27	--	2108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс лист	Стоимость крюка накручивающегося PD	9	710,40	--	6394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист	Бандажная лента	23,4	122,32	--	2862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс лист	Стоимостьскрепы СОТ 36-2	18	27,30	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс лист	Стоимость зажима SLIP22.1	36	358,24	--	12897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс лист	Стоимость зажима ПС-1-1	11	109,88	--	1209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс лист	Стоимость заземляющего проводника ЗП6	11	198,68	--	2185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс лист	Стоимость бандаж пластиковый PER 15	4	8,98	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс лист	Стоимость зажима натяжного SO 118.1202	20	2414,87	--	48297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс лист	Стоимость концевых колпачков РК 99.095	8	78,09	--	625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С11041-57	Кронштейны У3	0,11	21700,00	--	2387	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,335	7259,41	4310,78	9691	5755	5487	16,10	21
		1км		2745,00	1169,46	3665	1561	105	4,45	6
69	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	31	1534,11	878,23	47557	27225	24499	3,06	95
		опора		506,25	246,42	15694	7639	105	1,03	32
70	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	3155,76	1990,26	34713	21893	17734	5,98	66
		опора		985,50	549,90	10841	6049	105	2,29	25
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			606551				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					462 240				
	Накладные расходы					109 978				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					34 333				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					606 551				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		606550,759 X 1,8 %			617 469				
	Итого с зимними удорожаниями		617468,673 X 1,35 %			625 805				
	Итого с затратами на выслугу лет		617468,673 X 1 %			631 979				
	Итого с затратами на доп. отпуска		617468,673 X 0,4 %			634 449				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		634449,062 X 2,39			1 516 333				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1516333,258 X 2 %			1 546 660				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			185 599				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 732 259				
	Итого со скидкой 5%					1 645 646				

1 645 646(Один миллион шестьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс"