Объект: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Полная стоимость	**-**	**1 205 529 043,15**	**тенге**
Финансирование 2014г	**-**	**524 988 928**	**тенге**
Финансирование 2015г	**-**	**680 540 115,15**	**тенге**

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	**631 232 892**	**тенге**
б) отчетный период	**56 640 758**	**тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2015 год
Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из республиканского бюджета Программа 011									
Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области	**тенге**	**680 540 115,15**	**32 925 164,56**	**5 312 198,20**	**27 612 966,36**	**49 606 206,00**	**100 931 765,80**	**53 808 720,10**	**5 765 220,01**	**106 243 964,00**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		доп.согл№4	23.02.2015	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл№2	08.12.2014				
		Доп.согл№1	31.10.2014				
		№467/14-19	24.04.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце апрель м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы КЖ	312 008 454							-	-
Общестроительные работы КМ	34 025 337							-	-
Общестроительные работы АР	136 442 825	31 409 825						3 365 338	31 409 825
Вертикальная планировка	41 866 686							-	-
Наружные сети электроснабжения	7 964 864							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Электроосвещение	7 778 879	6 555 211						702 344	6 555 211
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	16 047 944							-	-
Отопление и вентиляция	13 869 820	7 334 648						785 855	7 334 648
Выгреб на 75 м3	4 569 432							-	-
Насосная станция 2-го подъема	2 017 685							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах	1 806 963	1 806 963						193 603	1 806 963
Водоснабжение и канализация	2 975 415	2 975 415						318 794	2 975 415
Наружные сети водоснабжения и канализации	2 548 895	2 548 895						273 096	2 548 895
Пожарная сигнализация	1 263 542	1 263 542						135 380	1 263 542
Слаботочные системы	916 805	916 805						98 229	916 805
Структурированная кабельная сеть	1 829 454	1 829 454						196 013	1 829 454
ИТОГО	**631 232 892**	**56 640 758**						**6 068 653**	**56 640 758**

От Заказчика
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №4 от 23 февраля 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод противопожарный В2								
		Земляные работы								
42	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	825	27,84	26,18	22964	21594	7090	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1370	5940	97	0,03	21
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	87,76	262,72	--	23056	--	26053	1,85	162
		м3		262,72	--	23056	--	113	--	--
44	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3**	52,32	39,76	37,82	2080	1979	653	0,01	1
		м3		1,87	11,00	98	575	97	0,04	2
45	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	88,9	19,70	--	1751	--	350	0,08	7
		т		3,94	--	350	--	100	--	--
46	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	825	5,55	5,55	4583	4583	1443	--	--
		м3		--	1,80	--	1488	97	0,01	6
47	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	24,32	1813,20	152,52	44097	3709	6666	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3737	1390	130	0,28	7
48	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	825	14,12	12,00	11647	9898	3493	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1337	2265	97	0,01	10
49	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	825	21,55	4,52	17775	3726	13628	0,11	89
		м3		17,03	--	14050	--	97	--	--
50	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	52,32	122,18	--	6392	--	7223	0,89	46
		м3		122,18	--	6392	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы дна траншеи пневматическими трамбовками	102,7	21,55	4,52	2213	464	1697	0,11	11
		м3		17,03	--	1749	--	97	--	--
		Монтажные работы								
52	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,2076	115636,32	31953,19	24006	6633	21171	360,00	75
		км		66375,00	12071,25	13779	2506	130	58,95	12
54	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	207,1	889,00	--	184112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,192	78245,00	36133,62	15023	6938	12845	247,00	47
		км		41850,00	9612,90	8035	1846	130	37,30	7
56	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	192	1190,00	--	228480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Д=1500 - 2 шт								
74	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,995	8235,26	1879,87	24665	5630	7685	8,86	27
		м3		1435,50	538,43	4299	1613	130	2,06	6
79	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	23700,00	--	30810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	3,56	6230,00	--	22179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м /ГОСТ 8020-90/	0,29	3625,00	--	1051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	2	3190,00	--	6380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,14	175710,10	1826,10	24599	256	1723	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1134	97	140	3,37	--
		Канализация								
		Земляные работы								
92	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	99	27,84	26,18	2756	2591	851	0,01	1
		м3		1,66	7,20	164	713	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,6	262,72	--	2785	--	3147	1,85	20
		м3		262,72	--	2785	--	113	--	--
94	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,3	39,76	37,82	250	238	79	0,01	--
		м3		1,87	11,00	12	69	97	0,04	--
95	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10,7	19,70	--	211	--	42	0,08	1
		т		3,94	--	42	--	100	--	--
96	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	99	5,55	5,55	550	550	173	--	--
		м3		--	1,80	--	179	97	0,01	1
97	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	99	14,12	12,00	1398	1188	419	0,01	1
		м3		1,62	2,75	160	272	97	0,01	1
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	99	21,55	4,52	2133	447	1635	0,11	11
		м3		17,03	--	1686	--	97	--	--
99	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,6	122,18	--	1295	--	1463	0,89	9
		м3		122,18	--	1295	--	113	--	--
		Монтажные работы								
100	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0637	465331,02	1733,92	29642	110	5102	361,00	23
		км		60966,00	650,25	3884	41	130	3,17	--
101	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	5	770,87	17,67	3854	88	748	0,66	3
		м		110,25	6,62	551	33	128	0,03	--
102	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	14,1	1119,74	24,81	15788	350	2385	0,76	11
		м		122,85	9,29	1732	131	128	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**758526**	**70972**			**596**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			939470				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					**758 525**				
	Накладные расходы					**127 767**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**53 178**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**939 469**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**939469,46 X 1,8 %**			**956 380**				
	Итого с зимними удорожаниями		**956379,91 X 1,35 %**			**969 291**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**956379,91 X 1 %**			**978 855**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**956379,91 X 0,4 %**			**982 680**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**982680,358 X 2,39**			**2 348 606**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2348606,056 X 2 %**			**2 395 578**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**287 469**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**2 683 048**				
	Итого со скидкой 5%					**2 548 895**				

2 548 895 (Два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяноста пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____