Стройка: **Благоустройство территории, расположенной за зданием ГЦК "Онер" по адресу: ул.М.Ауэзова,149**

Объект:

Акт выполненных работ №3 от 26 июля 2013г.

Освещение поста полиции

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.	Освещение								
1	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	4,000	753,80	14,80	3015	59	905	1,00000	4
		на конструкции на полу, на ток до 25 А		236,00	2,30	944	9	95	0,01300	0
		1шт								
2	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	18,000	27,70	2,10	499	38	346	0,10000	2
		коробах, масса 1 м до 1 кг		19,70	0,50	355	9	95	0,00300	0
		1м кабеля								
3	Ц8-403-3	Прокладка кабеля по стенам	47,000	47,20	14,80	2218	696	1366	0,16000	8
		1м		26,30	4,30	1236	202	95	0,02500	1
4	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,	0,060	60500,00	0,00	3630	0	0	0,00000	0
		число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м								
5	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,	0,005	39700,00	0,00	199	0	0	0,00000	0
		число жил и сечение 2х2,5 мм2								
		1000м								
6	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при	4,000	34,70	0,00	139	0	127	0,18800	1
		скрытой проводке		29,48	0,00	118	0	108	0,00000	0
		1шт								
7	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой	4,000	46,00	0,00	184	0	0	0,00000	0
		установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип								
		РШ-П-20-0-01-10/220 У4								
		шт								
8	Е21-3-4	Прокладка кабель-канала	15,000	28,10	0,00	422	0	292	0,11000	2
		м		18,02	0,00	270	0	108	0,00000	0
9	19999П	Кабель -канал	15,150	107,00		1621	0	0		0
		м								
10	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных	0,003	465331,02	1733,92	1396	5	241	361,00000	1
		труб диаметром 116 мм		60966,00	650,25	183	2	130	3,17000	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		1км трубопровода								
11	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе	1,000	373,80	0,00	374	0	75	0,00000	0
		кабелей во взрывоопасные помещения		78,80	0,00	79	0	95	0,00000	0
		1проход кабеля								
		Итого монтаж оборудования по смете				6 107	793			14
						2 614	220			1
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 700				
		Всего прямые затраты				**13 697**	**798**			**18**
						3 185	**222**			**1**
		Накладные расходы, тенге				**3 352**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 023**				
		Всего по смете, тенге				**18 072**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**21**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				217				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				18 289				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				183				
		Дополнительные отпуска, .4%				73				
		Итого дополнительные затраты на строительство				256				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				18 545				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				**41 420**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**828**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**42 248**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**5 070**				
		Сметная стоимость строительства				**47 318**				

Подрядчик:
ТОО "Вершина" Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.руководителя
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Кошкимбаев Е.К.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Бейсембаев Н.

Гл.специалист -сметчик ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Авторский надзор

Тех.надзор
ИП "Свечников Александр Петрович"

Раевская проверена