Объект: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Полная стоимость	-	**1 205 529 043,15**	**тенге**
Финансирование 2014г	-	**524 988 928**	**тенге**
Финансирование 2015г	-	**680 540 115,15**	**тенге**

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	**747 904 695 тенге**
б) отчетный период	**116 671 803 тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2015 год
Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из республиканского бюджета Программа 011									
Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области	**тенге**	**680 540 115,15**	**32 925 164,56**	**11 145 788,35**	**21 779 376,21**	**56 640 758,00**	**211 769 978,65**	**110 838 212,85**	**11 875 522,81**	**222 915 767,00**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
				наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце апрель м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы ЮЖ	312 008 454							-	-
Общестроительные работы КМ	34 025 337							-	-
Общестроительные работы АР	236 428 634	99 985 809						10 712 765	99 985 809
Вертикальная планировка	41 866 686							-	-
Наружные сети электроснабжения	7 964 864							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Геофизические исследования в скважине (основная)	407 213	407 213						43 630	407 213
Геофизические исследования в скважине (резервная)	407 213	407 213						43 630	407 213
Электроосвещение	7 778 879							-	-
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	16 047 944							-	-
Отопление и вентиляция	19 608 779	5 738 959						614 888	5 738 959
Выгреб на 75 м3	4 569 432							-	-
Насосная станция 2-го подъема	2 017 685							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах	1 806 963							-	-
Водоснабжение и канализация	4 099 478	1 124 063						120 435	1 124 063
Наружные сети водоснабжения и канализации	5 528 045	2 979 150						319 195	2 979 150
Пожарная сигнализация	1 263 542							-	-
Слаботочные системы	916 805							-	-
Структурированная кабельная сеть	1 829 454							-	-
МАФы и ограждение	6 029 396	6 029 396						646 007	6 029 396
ИТОГО	**747 904 695**	**116 671 803**						**12 500 550**	**116 671 803**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хоз-питьевой В1								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	354	27,84	26,18	9854	9266	3042	0,01	4
		м3		1,66	7,20	588	2549	97	0,03	9
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	36,1	262,72	--	9484	--	10717	1,85	67
		м3		262,72	--	9484	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	7	39,76	37,82	278	265	87	0,01	--
		м3		1,87	11,00	13	77	97	0,04	--
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	11,9	19,70	--	234	--	47	0,08	1
		т		3,94	--	47	--	100	--	--
5	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	361	5,55	5,55	2005	2005	632	--	--
		м3		--	1,80	--	651	97	0,01	2
6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	361	14,12	12,00	5096	4331	1528	0,01	4
		м3		1,62	2,75	585	991	97	0,01	4
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	361	21,55	4,52	7778	1630	5963	0,11	39
		м3		17,03	--	6148	--	97	--	--
8	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	36,1	122,18	--	4411	--	4984	0,89	32
		м3		122,18	--	4411	--	113	--	--
		Монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,1111	62566,88	6788,50	6951	754	6967	253,00	28
		км		45675,00	2565,00	5074	285	130	12,52	1
10	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0963	64249,36	8122,48	6187	782	6130	254,00	24
		км		45900,00	3069,00	4420	296	130	14,99	1
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	137	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	98	8	130	19,69	--
12	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х3 мм	36,0938	231,00	--	8338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	2,008	721,00	--	1448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	96,6852	436,00	--	42155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	75,4506	321,00	--	24220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,1111	151044,59	29540,14	16781	3282	6707	202,90	23
		км		35280,00	11160,00	3920	1240	130	54,50	6
17	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0963	179860,41	29821,28	17321	2872	5861	203,80	20
		км		35550,00	11265,75	3423	1085	130	55,02	5
18	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	228588,23	30337,38	457	61	122	204,80	--
		км		35550,00	11459,25	71	23	130	55,97	--
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	5	405,40	16,15	2027	81	1521	1,36	7
		шт		227,25	6,75	1136	34	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21р, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7590,00	--	15180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,10	1826,10	12300	128	861	42,70	3
		т		8100,00	690,75	567	48	140	3,37	--
29	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3,5-45х3,0 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3-57х3,5 мм	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х4,5-76х3 мм	3	311,00	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Д=1500 - 1шт, Д=2000 - 1шт								
32	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4	8235,26	1879,87	32941	7519	10264	8,86	35
		м3		1435,50	538,43	5742	2154	130	2,06	8
36	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,044	7982,43	296,60	351	13	58	6,55	--
		м3		1007,33	110,25	44	5	118	0,54	--
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,75	23700,00	--	41475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	1,78	6230,00	--	11089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	7920,00	--	14098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м /ГОСТ 8020-90/	0,58	3625,00	--	2103	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-42 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	2	3190,00	--	6380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод противопожарный В2								
		Земляные работы								
42	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	206,6	27,84	26,18	5751	5408	1776	0,01	2
		м3		1,66	7,20	343	1488	97	0,03	5
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,94	262,72	--	5764	--	6513	1,85	41
		м3		262,72	--	5764	--	113	--	--
44	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,08	39,76	37,82	520	495	163	0,01	--
		м3		1,87	11,00	24	144	97	0,04	--
45	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	22,28	19,70	--	439	--	88	0,08	2
		т		3,94	--	88	--	100	--	--
46	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	206,6	5,55	5,55	1148	1148	361	--	--
		м3		--	1,80	--	373	97	0,01	1
47	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,08	1813,20	152,52	11024	927	1666	1,02	6
		м3		153,68	57,15	934	347	130	0,28	2
48	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	206,6	14,12	12,00	2917	2479	875	0,01	3
		м3		1,62	2,75	335	567	97	0,01	3
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206,6	21,55	4,52	4451	933	3413	0,11	22
		м3		17,03	--	3518	--	97	--	--
50	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,08	122,18	--	1598	--	1806	0,89	12
		м3		122,18	--	1598	--	113	--	--
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы дна траншеи пневматическими трамбовками	25,7	21,55	4,52	554	116	425	0,11	3
		м3		17,03	--	438	--	97	--	--
		Монтажные работы								
52	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0355	115636,32	31953,19	4105	1134	3620	360,00	13
		км		66375,00	12071,25	2356	429	130	58,95	2
53	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	35,642	1200,00	--	42770	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	0,8284	889,00	--	736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1879	78245,00	36133,62	14702	6790	12571	247,00	46
		км		41850,00	9612,90	7864	1806	130	37,30	7
56	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	191,699	1190,00	--	228122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
60	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	6	503,23	28,48	3019	171	2527	1,88	11
		шт		312,75	11,25	1877	67	130	0,05	--
61	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	6	9130,00	--	54780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
64	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	16	181,14	23,64	2898	378	3042	0,71	11
		фланец		146,25	--	2340	--	130	--	--
65	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	16	618,00	--	9888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-124	Пожарная вставка фланцевая проходная, Д 200 мм	3	750,00	--	2250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-124	Переходы, Д 140 мм	8	750,00	--	6000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (футляры)	0,004	268907,88	115634,50	1076	463	882	662,00	3
		км		126000,00	43681,50	504	175	130	213,34	1
71	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 277 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,01	174718,44	71861,81	1747	719	1432	441,00	4
		км		83025,00	27146,25	830	271	130	132,58	1
72	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 277х6 мм	10,04	2840,00	--	28514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130806-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 351х4 мм	4,016	2630,00	--	10562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Д=1500 - 2 шт								
78	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	Кладка стен приямков и каналов	0,066	7982,43	296,60	527	20	87	6,55	--
		м3		1007,33	110,25	66	7	118	0,54	--
		Колодцы Д=2000 - 2шт								
83	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,95	8235,26	1879,87	40765	9305	12702	8,86	44
		м3		1435,50	538,43	7106	2665	130	2,06	10
86	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	Кладка стен приямков и каналов	0,06	7982,43	296,60	479	18	79	6,55	--
		м3		1007,33	110,25	60	7	118	0,54	--
87	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,2	23700,00	--	52140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,6	7920,00	--	28512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м /ГОСТ 8020-90/	0,29	3625,00	--	1051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	2	3190,00	--	6380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			915112	63582			517
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1098053				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					915 112				
	Накладные расходы					120 787				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					62 154				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 098 053				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1098052,515 X 1,8 %			1 117 817				
	Итого с зимними удорожаниями		1117817,46 X 1,35 %			1 132 908				
	Итого с затратами на выслугу лет		1117817,46 X 1 %			1 144 086				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1117817,46 X 0,4 %			1 148 557				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		1148557,441 X 2,39			2 745 052				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2745052,284 X 2 %			2 799 953				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			335 994				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3 135 948				
	Итого со скидкой 5%					2 979 150				

2 979 150 (Два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч сто пятьдесят) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____