Заказчик ГККП СЛПУ в гАктау п. Приозерный
Подрядчик **ТОО «Заман-Актау-К»**
Основание Договор№33 от 23 декабря 2009г
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП СЛПУ в г Актау пос Приозерный»

Приложение1
Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за ЯНВАРЬ 2010года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Номер договора		Организционно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	код	наименование	Код
		№ 33	23.12. 2009г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за	Из гр 1							
			СМР	Из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**22 300 089**	**22 300 089**							**2 676 011**	**24 976 100**
Выполнение за 2010г	**22 300 089**	**22 300 089**							**2 676 011**	**24 976 100**
Удержание 30% согласно договора №33	**6 690 027**	**6 690 027**							**802 803**	**7 492 830**
Удержание 5% согласно договора №33	**1 115 004**	**1 115 004**							**133 801**	**1 248 805**
Итого к оплате	**14 495 058**	**14 495 058**							**1 739 407**	**16 234 465**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАМАН-АКТАУ-К

Заказчик: ГККП СЛПУ г.Актау пос Приозерный
Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт корпусов ГККП СЛПУ г.Актау пос.Приозерный
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт корпусов ГККП СЛПУ г.Актау пос.Приозерный. Капитальный ремонт мужского корпуса принудительного лечения

А К Т № 8-2.

выполненных работ за январь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Коридор.														
1	E0146-43-12	Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм /кислото и жароупорных бетонов/ в зданиях и сооружения с агрессивными средами м2	127	80,7	33,72	10249	4282	7585	0,3	37						
				46,98	12,74	5966	1618	100	0,06	8						
2	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	61,82	1944,13	17,82	120194	1102	20225	1,84	114						
				292,74	2,78	18098	172	110,7	0,03	2						
		Фосад.														
3	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	435	39,44	-	17158	-	17158	0,27	119						
				39,44	-	17158	-	100	-	-						
4	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	435	355,45	2,94	154621	1278	62055	0,84	367						
				150,28	0,67	65373	294	94,5	0,04	17						
5	E0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	435	111,31	10,83	48420	4711	11962	0,15	67						
				27,11	1,99	11792	867	94,5	0,01	5						
6	E0109-53-1 т.ч. п.3.5	Монтаж конструкций дверей /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,18	10624,63	951,85	1912	171	1558	59,11	11						
				9282,6	334,53	1671	60	90	1,64	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 0,5	т								
7	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей т	0,18	20271,74	1699,73	3649	306	2681	113,3	20
8	С12022-1	-Двери огрунтованные и окрашенные шт	3	17791,65 25100 - 93,19	597,37 - - -	3202 75300 - 280	108 - - -	81 - - 297	2,93 - - 0,47	1 - - 1
9	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных шт	3	91,75 844 -	- - -	275 2532 -	- - -	108 - -	- - -	- - -
10	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	3							
11	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки(отмостка) м3	26	13806,52 234,9	79,21 29,92	358970 6107	2060 778	7229 105	1,62 0,15	42 4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	793284	13910		779
	Тенге	129644	3896		36
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	712423	-	-	-
Материалы -	Тенге	122432	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128499	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2532	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	449255	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	126512	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18977	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50336	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	889271	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147476	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	80861	-	-	-
Материалы -	Тенге	211	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5041	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75300	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4239	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	636	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5106	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	90206	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5677	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	979477	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	880
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153153		
Временные здания и сооружения 1,44%	Тыс.тенге	14,1045			
Итого:	Тыс.тенге	993,58			
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тыс.тенге	5,738			
Затраты за выслугу лет 1%	Тыс.тенге	9,936			

Затраты на доп отпуска 0,4%	Тыс.тенге	3,97
Итого в базовых ценах	Тыс.тенге	1013,21
Итого в текущих ценах	Тыс.тенге	1767,93
Налоги, обязательные платежи 2%	Тыс.тенге	35,36
ИТОГО:	Тыс.тенге	1803,29
НДС 12%	Тыс.тенге	216,39
Стоимость строительства	Тыс.тенге	**2019,68**

СДАЛ:

ЗАМАН-АКТАУ-К

ПРИНЯЛ:

8/обд Молдабаева В.Т.

ст.мс Бухарева А.Н.

ст.мс Досмагамбетова Р.Б.

зав хоз Камалова С.Д.

с/хоз Муханова У.Д.

с/хоз Байжанова

Заказчик: ГККП СЛПУ г.Актау пос Приозерный
Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт корпусов ГККП СЛПУ г.Актау пос.Приозерный
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт корпусов ГККП СЛПУ г.Актау пос.Приозерный. Кровля (корпус принудительного лечения мужское и женское отделение)

А К Т № 1.
выполненных работ за январь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из оцинкованного листа	1400	20,63	2,42	28879	3394	27583	0,13	176
		м2		18,2	0,19	25486	269	107,1	-	5
2	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1400	52,74	2,82	73836	3948	75588	0,32	455
		м2		49,92	0,49	69888	689	107,1	0,01	7
3	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1400	28,98	3,17	40572	4435	39512	0,18	255
		м2		25,81	0,54	36137	756	107,1	0,01	8
4	Е0108-23-1	-Кладка парапета из камня-ракушечника	50	2549,85	464,43	127492	23222	42789	4,32	216
		м3		630,32	175,5	31516	8775	106,2	0,68	34
5	СПрайс-лист	-Стоимость камня ракушечника	49	3500	-	171500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-14-1	-Установка стропил, стоек и раскосов	17	26758,95	501,42	454902	8524	89552	30,5	518
		м3		4688,55	189	79705	3213	108	0,74	13
7	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по	1400	1396,83	12,3	1955564	17220	571708	2,36	3304
				376,67	4,62	527339	6468	107,1	0,02	25

	деревянной обрешетке с ее устройством	м2							
8	Е0158-18-5п-Устройство коньков рим.	м	108	639,82	1,52	69101	165	10474	0,58	62
				90,31	0,24	9754	26	107,1	-	-
9	Е0158-19-1 -Навеска водосточных труб с подмостей	м	216	406,32	0,19	87765	41	17250	0,42	91
				74,54	0,02	16102	5	107,1	-	-
10	Е0110-3-4 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	158	868,98	10,4	137299	1644	24547	0,82	129
				125,56	3,91	19838	618	120	0,02	3
11	Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	17	604,12	33,73	10270	573	3288	0,94	16
				148,5	12,7	2525	216	120	0,06	1
12	Е0110-52-1 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1400	21,6	1,09	30240	1529	10120	0,03	49
				5,62	0,41	7862	571	120	-	3
13	Е0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным фронтонов	м2	158	201,46	1,93	31830	305	17770	0,64	101
				106,38	0,73	16808	116	105	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3219251	65000		5372
	Тенге	842959	21722		99
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3219251	-	-	-
Материалы -	Тенге	2068387	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	864680	-	-
Местные материалы -	Тенге	242905	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	930181	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	465
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	139527	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	248966	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4398398	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5936
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1004208	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тыс тенге	4398,398	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5936
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1004208	-	-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тыс.тенге	63,34			
Итого:	Тыс.тенге	4461,73			
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тыс.тенге	25,77			
Затраты за выслугу лет 1%	Тыс.тенге	44,62			
Затраты на доп отпуска 0,4%	Тыс.тенге	17,85			
Итого в базовых ценах	Тыс.тенге	4549,97			
Итого в текущих ценах	Тыс.тенге	7939,13			
Налоги, обязательные платежи 2%	Тыс.тенге	158,78			
ИТОГО:	Тыс.тенге	8097,91			
НДС 12%	Тыс.тенге	971,75			
Стоимость строительства	Тыс.тенге	**9069,66**			

СДАЛ: ЗАМАН-АКТАУ-К

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГККП СЛПУ г.Актау пос Приозерный
Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт корпусов ГККП СЛПУ г.Актау пос.Приозерный
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт корпусов ГККП СЛПУ г.Актау пос.Приозерный. Капитальный ремонт женского корпуса принудительного лечения

А К Т № 2.
выполненных работ за _____ 20___ г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Палата №0								
14	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
15	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
16	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
		м2		256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
17	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
		м		30,11	0,11	36	-	108	-	-
19	C12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

20	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	385,02 348,84	36,18 3,48	385 349	36 3	381 108	2,35 0,22	2 -
21	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	2,52	71,86 64	7,86 1,25	181 161	20 3	178 108	0,44 0,01	1 -
22	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,52	509,49 209,28	153,79 53,5	1284 527	388 135	715 108	1,24 0,17	3 -
23	С12062-13	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние м2	2,52	3150 -	- -	7938 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	8,2	20,86 19,74	1,12 0,17	171 162	9 1	181 110,7	0,14 -	1 -
26	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков м2	8,2	607,86 391,23	15,84 6,05	4984 3208	130 50	3225 99	2,44 0,02	20 -
27	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков м2	8,2	773 -	- -	6339 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартоном м2	8,2	602,02 245,3	9,19 3,51	4937 2011	75 29	2020 99	1,56 0,01	13 -
29	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных м2	8,2	20,14 12,12	0,53 0,21	165 99	4 2	96 94,5	0,08 -	1 -
30	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	8,2	376,15 60,24	3,5 1,32	3084 494	29 11	477 94,5	0,36 0,01	3 -
31	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	12,5	39,44 39,44	- -	493 493	- -	493 100	0,27 -	3 -
32	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	32,2	395,82 187,24	6,1 1,45	12745 6029	196 47	5742 94,5	1,02 0,06	33 2
33	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен м2	32,2	45,17 26,45	0,08 0,03	1454 852	2 1	806 94,5	0,15 -	5 -
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	32,2	433,51 89,74	3,15 1,18	13959 2890	101 38	2767 94,5	0,54 -	17 -

35	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	8,2	349,88	16,81	2869	138	1111	0,81	7
		1м2		119,75	2,65	982	22	110,7	0,01	-
36	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,2	1518,76	7,35	12454	60	758	0,53	4
		м2		80,73	2,77	662	23	110,7	0,01	-
37	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	12	128,34	0,4	1540	5	350	0,17	2
		1м		26,27	0,06	315	1	110,7	-	-
38	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
		м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
					Палата №1					
39	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
40	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
41	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
		м2		256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
42	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
		м		30,11	0,11	36	-	108	-	-
44	C12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
46	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
47	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,48	153,79	963	291	536	1,24	2
		м2		209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
48	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-

	глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
49	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
50	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,7	20,86	1,12	202	11	214	0,14	1
			---	---	---	---	---	---	---
		1м2	19,74	0,17	191	2	110,7	-	-
51	Е0161-7-1 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
			---	---	---	---	---	---	---
	откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
		м2							
52	Е0134-56-7 -Устройство каркасов конструкций потолков	9,7	607,86	15,84	5896	154	3815	2,44	24
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	391,23	6,05	3795	59	99	0,02	-
53	С12031-105 -Комплект деталей подвески потолков	9,7	773	-	7498	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	-	-	-	-	-	-	-
54	Е0134-60-14-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	9,7	602,02	9,19	5840	89	2389	1,56	15
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	245,3	3,51	2379	34	99	0,01	-
55	Е0115-69-3 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	9,7	20,14	0,53	195	5	113	0,08	1
			---	---	---	---	---	---	---
			12,12	0,21	118	2	94,5	-	-
		м2							
56	Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,7	376,15	3,5	3649	34	564	0,36	3
			---	---	---	---	---	---	---
			60,24	1,32	584	13	94,5	0,01	-
		м2							
57	Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	23	39,44	-	907	-	907	0,27	6
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	39,44	-	907	-	100	-	-
58	Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	37	395,82	6,1	14645	226	6598	1,02	38
			---	---	---	---	---	---	---
			187,24	1,45	6928	54	94,5	0,06	2
		м2							
59	Е0115-169-5-Шпаклевка стен	37	45,17	0,08	1671	3	926	0,15	6
		м2	---	---	---	---	---	---	---
			26,45	0,03	979	1	94,5	-	-
60	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37	433,51	3,15	16040	117	3179	0,54	20
			---	---	---	---	---	---	---
			89,74	1,18	3320	44	94,5	-	-
		м2							
61	Е0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9,7	349,88	16,81	3394	163	1314	0,81	8
			---	---	---	---	---	---	---
			119,75	2,65	1162	26	110,7	0,01	-
		1м2							
62	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,7	1518,76	7,35	14732	71	897	0,53	5
			---	---	---	---	---	---	---

		м2		80,73	2,77	783	27	110,7	0,01	-
63	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	12,8	128,34	0,4	1643	5	373	0,17	2
		1м		26,27	0,06	336	1	110,7	-	-
64	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
		м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
					Палата №2					
65	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
66	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
67	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
		м2		256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
68	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
69	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
		м		30,11	0,11	36	-	108	-	-
70	C12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
71	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
72	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
73	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
		м2		209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
74	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
75	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	1	1380	-	1380	-	-	-	-

	помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
76	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	11,2	20,86	1,12	234	12	247	0,14	2
			19,74	0,17	221	2	110,7	-	-
		1м2							
77	Е0161-7-1 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
			773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
		м2							
78	Е0134-56-7 -Устройство каркасов конструкций потолков	11,2	607,86	15,84	6808	177	4405	2,44	27
			391,23	6,05	4382	68	99	0,02	-
		м2							
79	С12031-105 -Комплект деталей подвески потолков	11,2	773	-	8658	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
80	Е0134-60-14-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	11,2	602,02	9,19	6743	103	2789	1,56	17
			245,3	3,51	2747	39	99	0,01	-
		м2							
81	Е0115-69-3 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	11,2	20,14	0,53	226	6	130	0,08	1
			12,12	0,21	136	2	94,5	-	-
		м2							
82	Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	11,2	376,15	3,5	4213	39	652	0,36	4
			60,24	1,32	675	15	94,5	0,01	-
		м2							
83	Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	23	39,44	-	907	-	907	0,27	6
			39,44	-	907	-	100	-	-
		м2							
84	Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	41	395,82	6,1	16228	250	7311	1,02	42
			187,24	1,45	7677	60	94,5	0,06	3
		м2							
85	Е0115-169-5-Шпаклевка стен	41	45,17	0,08	1852	3	1026	0,15	6
			26,45	0,03	1085	1	94,5	-	-
		м2							
86	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	41	433,51	3,15	17774	129	3523	0,54	22
			89,74	1,18	3679	49	94,5	-	-
		м2							
87	Е0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	11,2	349,88	16,81	3919	188	1518	0,81	9
			119,75	2,65	1341	30	110,7	0,01	-
		1м2							
88	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,2	1518,76	7,35	17010	82	1035	0,53	6
			80,73	2,77	904	31	110,7	0,01	-
		м2							
89	Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	13,6	128,34	0,4	1745	5	396	0,17	2
			26,27	0,06	357	1	110,7	-	-
		1м							
90	Е0162-16-1 -Окраска масляными составами	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-

	плинтусов								
	м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
				Палата №3					
91 E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
	шт		233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
92 E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
	м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
93 E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
	м2		256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
94 C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
95 E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
	м		30,11	0,11	36	-	108	-	-
96 C12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
97 E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
	шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
98 E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
	м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
99 E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
	каменных стенах, площадь проема до 3 м2		209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
	м2								
100 C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
101 C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
102 E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,6	20,86	1,12	200	11	212	0,14	1
	1м2		19,74	0,17	190	2	110,7	-	-
103 E0161-7-1	-Ремонт штукатурки	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7

	прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
	м2							
104	E0134-56-7 -Устройство каркасов конструкций потолков	9,6	607,86	15,84	5835	152	3776	2,44	23
	м2		391,23	6,05	3756	58	99	0,02	-
105	C12031-105 -Комплект деталей подвески потолков	9,6	773	-	7421	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
106	E0134-60-14-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	9,6	602,02	9,19	5779	88	2365	1,56	15
	м2		245,3	3,51	2355	34	99	0,01	-
107	E0115-69-3 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	9,6	20,14	0,53	193	5	112	0,08	1
	м2		12,12	0,21	116	2	94,5	-	-
108	E0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,6	376,15	3,5	3611	34	558	0,36	3
	м2		60,24	1,32	578	13	94,5	0,01	-
109	E0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
	м2		39,44	-	631	-	100	-	-
110	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39	395,82	6,1	15437	238	6954	1,02	40
	м2		187,24	1,45	7302	57	94,5	0,06	2
111	E0115-169-5-Шпаклевка стен	39	45,17	0,08	1762	3	976	0,15	6
	м2		26,45	0,03	1032	1	94,5	-	-
112	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39	433,51	3,15	16907	123	3351	0,54	21
	м2		89,74	1,18	3500	46	94,5	-	-
113	E0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9,6	349,88	16,81	3359	161	1301	0,81	8
	1м2		119,75	2,65	1150	25	110,7	0,01	-
114	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,6	1518,76	7,35	14580	71	887	0,53	5
	м2		80,73	2,77	775	27	110,7	0,01	-
115	E0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	13	128,34	0,4	1668	5	379	0,17	2
	1м		26,27	0,06	341	1	110,7	-	-
116	E0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
	м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
				Палата №4					
117	E0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
			233,2	3,97	233	4	108	0,03	-

		шт							
118	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
				81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
		м2								
119	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2								
120	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
121	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
122	C12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
123	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
124	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
125	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
126	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
127	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
128	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10	20,86	1,12	209	11	220	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	197	2	110,7	-	-
129	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
130	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
				773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-

		камню и бетону цементно-известковым раствором							
			м2						
131	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	10	607,86	15,84	6079	158	3933	2,44	24
				391,23	6,05	3912	60	99	0,02	-
			м2							
132	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	10	773	-	7730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
133	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	10	602,02	9,19	6020	92	2463	1,56	16
				245,3	3,51	2453	35	99	0,01	-
			м2							
134	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	10	20,14	0,53	201	5	116	0,08	1
				12,12	0,21	121	2	94,5	-	-
			м2							
135	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10	376,15	3,5	3761	35	582	0,36	4
				60,24	1,32	602	13	94,5	0,01	-
			м2							
136	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
				39,44	-	631	-	100	-	-
			м2							
137	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39	395,82	6,1	15437	238	6954	1,02	40
				187,24	1,45	7302	57	94,5	0,06	2
			м2							
138	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	39	45,17	0,08	1762	3	976	0,15	6
				26,45	0,03	1032	1	94,5	-	-
			м2							
139	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39	433,51	3,15	16907	123	3351	0,54	21
				89,74	1,18	3500	46	94,5	-	-
			м2							
140	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10	349,88	16,81	3499	168	1355	0,81	8
				119,75	2,65	1197	27	110,7	0,01	-
			1м2							
141	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10	1518,76	7,35	15188	74	924	0,53	5
				80,73	2,77	807	28	110,7	0,01	-
			м2							
142	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	13	128,34	0,4	1668	5	379	0,17	2
				26,27	0,06	341	1	110,7	-	-
			1м							
143	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
				81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
			м2							
					Палата №5					
144	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
			шт							
145	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1

	остекленных								
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
146	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2								
147	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
148	E0156-10-1	-Установка деревянных	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
		подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов								
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
149	C12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
150	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
151	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
152	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
153	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
154	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
155	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,6	20,86	1,12	200	11	212	0,14	1
				19,74	0,17	190	2	110,7	-	-
		1м2								
156	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
157	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
				773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-

		раствором							
			м2						
158	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	9,6	607,86	15,84	5835	152	3776	2,44	23
				391,23	6,05	3756	58	99	0,02	-
			м2							
159	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	9,6	773	-	7421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
160	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	9,6	602,02	9,19	5779	88	2365	1,56	15
			м2	245,3	3,51	2355	34	99	0,01	-
161	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	9,6	20,14	0,53	193	5	112	0,08	1
				12,12	0,21	116	2	94,5	-	-
			м2							
162	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,6	376,15	3,5	3611	34	558	0,36	3
				60,24	1,32	578	13	94,5	0,01	-
			м2							
163	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
				39,44	-	631	-	100	-	-
			м2							
164	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39	395,82	6,1	15437	238	6954	1,02	40
				187,24	1,45	7302	57	94,5	0,06	2
			м2							
165	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	39	45,17	0,08	1762	3	976	0,15	6
			м2	26,45	0,03	1032	1	94,5	-	-
166	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39	433,51	3,15	16907	123	3351	0,54	21
				89,74	1,18	3500	46	94,5	-	-
			м2							
167	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9,6	349,88	16,81	3359	161	1301	0,81	8
				119,75	2,65	1150	25	110,7	0,01	-
			1м2							
168	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,6	1518,76	7,35	14580	71	887	0,53	5
				80,73	2,77	775	27	110,7	0,01	-
			м2							
169	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	13	128,34	0,4	1668	5	379	0,17	2
				26,27	0,06	341	1	110,7	-	-
			1м							
170	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
			м2	81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
					Палата №6					
171	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
			шт							
172	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
			м2	81,71	1,3	150	2	108	0,01	-

173	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2								
174	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
175	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
176	С12069-23	-Доски подоконные клеевые из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
177	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
178	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
179	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
180	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
181	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
182	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10	20,86	1,12	209	11	220	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	197	2	110,7	-	-
183	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
184	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
				773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-

		м2							
185	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	10	607,86	15,84	6079	158	3933	2,44	24
		м2		391,23	6,05	3912	60	99	0,02	-
186	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	10	773	-	7730	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
187	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	10	602,02	9,19	6020	92	2463	1,56	16
		м2		245,3	3,51	2453	35	99	0,01	-
188	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	10	20,14	0,53	201	5	116	0,08	1
		м2		12,12	0,21	121	2	94,5	-	-
189	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10	376,15	3,5	3761	35	582	0,36	4
		м2		60,24	1,32	602	13	94,5	0,01	-
190	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
		м2		39,44	-	631	-	100	-	-
191	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39	395,82	6,1	15437	238	6954	1,02	40
		м2		187,24	1,45	7302	57	94,5	0,06	2
192	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	39	45,17	0,08	1762	3	976	0,15	6
		м2		26,45	0,03	1032	1	94,5	-	-
193	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39	433,51	3,15	16907	123	3351	0,54	21
		м2		89,74	1,18	3500	46	94,5	-	-
194	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10	349,88	16,81	3499	168	1355	0,81	8
		1м2		119,75	2,65	1197	27	110,7	0,01	-
195	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10	1518,76	7,35	15188	74	924	0,53	5
		м2		80,73	2,77	807	28	110,7	0,01	-
196	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	13	128,34	0,4	1668	5	379	0,17	2
		1м		26,27	0,06	341	1	110,7	-	-
197	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
		м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
					Палата №7					
198	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
199	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
200	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3

	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2							
201	С12061-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
202	Е0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
			30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м							
203	С12069-23 -Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
204	Е0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
			348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт							
205	Е0156-12-1 -Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2							
			64	1,25	121	2	108	0,01	-
206	Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
			209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2							
207	С12062-3 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
208	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
209	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,1	20,86	1,12	190	10	201	0,14	1
		1м2							
			19,74	0,17	180	2	110,7	-	-
210	Е0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,6	6,77	0,23	85	3	92	0,05	1
			6,54	0,02	82	-	110,7	-	-
		1м							
211	Е0161-7-1 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
			773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
		м2							
212	Е0134-56-7 -Устройство каркасов	9,1	607,86	15,84	5532	144	3579	2,44	22

		конструкций потолков							
			м2		391,23	6,05	3560	55	99	0,02	-
213	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	9,1		773	-	7034	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
214	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	9,1		602,02	9,19	5478	84	2241	1,56	14
			м2		245,3	3,51	2232	32	99	0,01	-
215	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	9,1		20,14	0,53	183	5	106	0,08	1
					12,12	0,21	110	2	94,5	-	-
			м2								
216	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,1		376,15	3,5	3423	32	529	0,36	3
					60,24	1,32	548	12	94,5	0,01	-
			м2								
217	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	14		39,44	-	552	-	552	0,27	4
			м2		39,44	-	552	-	100	-	-
218	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	38		395,82	6,1	15041	232	6776	1,02	39
					187,24	1,45	7115	55	94,5	0,06	2
			м2								
219	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	38		45,17	0,08	1716	3	951	0,15	6
			м2		26,45	0,03	1005	1	94,5	-	-
220	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38		433,51	3,15	16474	120	3265	0,54	20
					89,74	1,18	3410	45	94,5	-	-
			м2								
221	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных	9,1		349,88	16,81	3184	153	1233	0,81	7
		по основанию бетонному площадью до 20 м2			119,75	2,65	1090	24	110,7	0,01	-
			1м2								
222	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,1		1518,76	7,35	13821	67	841	0,53	5
			м2		80,73	2,77	735	25	110,7	0,01	-
223	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	12		128,34	0,4	1540	5	350	0,17	2
			1м		26,27	0,06	315	1	110,7	-	-
224	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1		110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
			м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
						Палата №8					
225	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1		258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
					233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
			шт								
226	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84		89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
			м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
227	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	1,84		507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
					256,45	9,59	472	18	108	0,04	-

	поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2							
228	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
229	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
230	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
231	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
232	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
233	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
234	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
235	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
236	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,6	20,86	1,12	200	11	212	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	190	2	110,7	-	-
237	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
238	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
				773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
		м2								
239	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	9,5	607,86	15,84	5775	150	3736	2,44	23
		м2		391,23	6,05	3717	57	99	0,02	-

240	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	9,5	773	-	7344	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
241	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	9,5	602,02	9,19	5719	87	2340	1,56	15
		м2		245,3	3,51	2330	33	99	0,01	-
242	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	9,5	20,14	0,53	191	5	111	0,08	1
		м2		12,12	0,21	115	2	94,5	-	-
243	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,5	376,15	3,5	3573	33	553	0,36	3
		м2		60,24	1,32	572	13	94,5	0,01	-
244	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
		м2		39,44	-	631	-	100	-	-
245	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39	395,82	6,1	15437	238	6954	1,02	40
		м2		187,24	1,45	7302	57	94,5	0,06	2
246	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	39	45,17	0,08	1762	3	976	0,15	6
		м2		26,45	0,03	1032	1	94,5	-	-
247	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39	433,51	3,15	16907	123	3351	0,54	21
		м2		89,74	1,18	3500	46	94,5	-	-
248	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9,5	349,88	16,81	3324	160	1287	0,81	8
		1м2		119,75	2,65	1138	25	110,7	0,01	-
249	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,5	1518,76	7,35	14428	70	878	0,53	5
		м2		80,73	2,77	767	26	110,7	0,01	-
250	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	13	128,34	0,4	1668	5	379	0,17	2
		1м		26,27	0,06	341	1	110,7	-	-
251	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
		м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
					Палата №9					
252	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
253	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
254	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-

	проема до 2 м2								
		м2							
255	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
256	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
257	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм								
		м								
258	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
259	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
260	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
261	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
262	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
263	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,3	20,86	1,12	215	11	227	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	203	2	110,7	-	-
264	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
265	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
				773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
		м2								
266	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	10,3	607,86	15,84	6261	163	4051	2,44	25
				391,23	6,05	4030	62	99	0,02	-
		м2								
267	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	10,3	773	-	7962	-	-	-	-

		м2		-	-	-	-	-	-	-
268	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	10,3	602,02	9,19	6201	95	2537	1,56	16
		м2		245,3	3,51	2527	36	99	0,01	-
269	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	10,3	20,14	0,53	207	5	120	0,08	1
				12,12	0,21	125	2	94,5	-	-
		м2								
270	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,3	376,15	3,5	3874	36	599	0,36	4
				60,24	1,32	620	14	94,5	0,01	-
		м2								
271	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	18	39,44	-	710	-	710	0,27	5
		м2		39,44	-	710	-	100	-	-
272	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39,6	395,82	6,1	15674	241	7061	1,02	40
				187,24	1,45	7415	58	94,5	0,06	2
		м2								
273	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	39,6	45,17	0,08	1789	3	991	0,15	6
		м2		26,45	0,03	1048	1	94,5	-	-
274	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,6	433,51	3,15	17167	125	3403	0,54	21
				89,74	1,18	3554	47	94,5	-	-
		м2								
275	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,3	349,88	16,81	3604	173	1396	0,81	8
				119,75	2,65	1233	27	110,7	0,01	-
		1м2								
276	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,3	1518,76	7,35	15643	76	952	0,53	5
		м2		80,73	2,77	832	29	110,7	0,01	-
277	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	13	128,34	0,4	1668	5	379	0,17	2
		1м		26,27	0,06	341	1	110,7	-	-
278	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
		м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
					Палата №10					
279	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
		шт								
280	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
281	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2								

282	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
283	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
284	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
285	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
286	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
287	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
288	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
289	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
290	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,4	20,86	1,12	217	12	229	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	205	2	110,7	-	-
291	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
				6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
		1м								
292	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
				773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
		м2								
293	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	10,4	607,86	15,84	6322	165	4090	2,44	25
		м2		391,23	6,05	4069	63	99	0,02	-
294	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	10,4	773	-	8039	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

295	E0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	10,4	602,02	9,19	6261	96	2562	1,56	16
		м2		245,3	3,51	2551	37	99	0,01	-
296	E0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	10,4	20,14	0,53	209	5	121	0,08	1
		м2		12,12	0,21	126	2	94,5	-	-
297	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,4	376,15	3,5	3912	36	605	0,36	4
		м2		60,24	1,32	626	14	94,5	0,01	-
298	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	18	39,44	-	710	-	710	0,27	5
		м2		39,44	-	710	-	100	-	-
299	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39,6	395,82	6,1	15674	241	7061	1,02	40
		м2		187,24	1,45	7415	58	94,5	0,06	2
300	E0115-169-5	-Шпаклевка стен	39,6	45,17	0,08	1789	3	991	0,15	6
		м2		26,45	0,03	1048	1	94,5	-	-
301	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,6	433,51	3,15	17167	125	3403	0,54	21
		м2		89,74	1,18	3554	47	94,5	-	-
302	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,4	349,88	16,81	3639	175	1409	0,81	8
		1м2		119,75	2,65	1245	28	110,7	0,01	-
303	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,4	1518,76	7,35	15795	76	961	0,53	5
		м2		80,73	2,77	840	29	110,7	0,01	-
304	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	13	128,34	0,4	1668	5	379	0,17	2
		1м		26,27	0,06	341	1	110,7	-	-
305	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
		м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
					Палата №11 (спортивная комната)					
306	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
307	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
		м2		81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
308	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
		м2		256,45	9,59	944	35	108	0,04	-
309	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	3,68	11500	-	42320	-	-	-	-

	остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
310	Е0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
			30,11	0,11	72	-	108	-	-
	м								
311	С12069-23 -Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	2,4	1330	-	3192	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
312	Е0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
			348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
	шт								
313	Е0156-12-1 -Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
	м2								
			64	1,25	121	2	108	0,01	-
314	Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
			209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
	м2								
315	С12062-3 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
316	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
317	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20,3	20,86	1,12	423	23	447	0,14	3
	1м2								
			19,74	0,17	401	3	110,7	-	-
318	Е0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	18,2	6,77	0,23	123	4	132	0,05	1
	материалов		6,54	0,02	119	-	110,7	-	-
	1м								
319	Е0134-56-7 -Устройство каркасов конструкций потолков	20,3	607,86	15,84	12340	322	7984	2,44	50
	м2		391,23	6,05	7942	123	99	0,02	-
320	С12031-105 -Комплект деталей подвески потолков	20,3	773	-	15692	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
321	Е0134-60-14-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	20,3	602,02	9,19	12221	187	5000	1,56	32
	м2		245,3	3,51	4979	71	99	0,01	-
322	Е0115-69-3 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	20,3	20,14	0,53	409	11	236	0,08	2
			12,12	0,21	246	4	94,5	-	-
	м2								
323	Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными	20,3	376,15	3,5	7636	71	1181	0,36	7

	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		60,24	1,32	1223	27	94,5	0,01	-
	м2								
324	E0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	14,5	39,44	-	572	-	572	0,27	4
	м2		39,44	-	572	-	100	-	-
325	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	54	395,82	6,1	21374	329	9629	1,02	55
	м2		187,24	1,45	10111	79	94,5	0,06	3
326	E0115-169-5-Шпаклевка стен	54	45,17	0,08	2439	4	1352	0,15	8
	м2		26,45	0,03	1429	2	94,5	-	-
327	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54	433,51	3,15	23410	170	4640	0,54	29
	м2		89,74	1,18	4846	64	94,5	-	-
328	E0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,3	349,88	16,81	7103	341	2751	0,81	16
	1м2		119,75	2,65	2431	54	110,7	0,01	-
329	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,3	1518,76	7,35	30831	149	1877	0,53	11
	м2		80,73	2,77	1639	56	110,7	0,01	-
330	E0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	18,2	128,34	0,4	2336	7	530	0,17	3
	1м		26,27	0,06	478	1	110,7	-	-
331	E0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1,3	110,78	0,05	144	-	100	0,46	1
	м2		81,73	0,01	106	-	94,5	-	-

Палата №12 (свободная комната)

332	E0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
	шт		233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
333	E0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных	3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
	м2		81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
334	E0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
	м2		256,45	9,59	944	35	108	0,04	-
335	C12061-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	3,68	11500	-	42320	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
336	E0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
			30,11	0,11	72	-	108	-	-

		м							
337	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	2,4	1330	-	3192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
338	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
339	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
340	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
341	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
342	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
343	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20,3	20,86	1,12	423	23	447	0,14	3
		1м2		19,74	0,17	401	3	110,7	-	-
344	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,2	6,77	0,23	123	4	132	0,05	1
				6,54	0,02	119	-	110,7	-	-
		1м								
345	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	20,5	607,86	15,84	12461	325	8063	2,44	50
		м2		391,23	6,05	8020	124	99	0,02	-
346	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	20,5	773	-	15847	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
347	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	20,5	602,02	9,19	12341	188	5049	1,56	32
		м2		245,3	3,51	5029	72	99	0,01	-
348	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	20,5	20,14	0,53	413	11	239	0,08	2
				12,12	0,21	248	4	94,5	-	-
		м2								
349	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	20,5	376,15	3,5	7711	72	1193	0,36	7
				60,24	1,32	1235	27	94,5	0,01	-
		м2								
350	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	14,5	39,44	-	572	-	572	0,27	4
		м2		39,44	-	572	-	100	-	-
351	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	54	395,82	6,1	21374	329	9629	1,02	55

	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		187,24	1,45	10111	79	94,5	0,06	3
	м2								
352	E0115-169-5-Шпаклевка стен	54	45,17	0,08	2439	4	1352	0,15	8
	м2		26,45	0,03	1429	2	94,5	-	-
353	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54	433,51	3,15	23410	170	4640	0,54	29
			89,74	1,18	4846	64	94,5	-	-
	м2								
354	E0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,5	349,88	16,81	7173	345	2778	0,81	17
			119,75	2,65	2455	54	110,7	0,01	-
	1м2								
355	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	20,5	1518,76	7,35	31134	151	1895	0,53	11
	м2		80,73	2,77	1655	57	110,7	0,01	-
356	E0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	18,2	128,34	0,4	2336	7	530	0,17	3
			26,27	0,06	478	1	110,7	-	-
	1м								
357	E0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1,3	110,78	0,05	144	-	100	0,46	1
	м2		81,73	0,01	106	-	94,5	-	-
				Палата №13 (гипнотарий)					
358	E0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
			233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
	шт								
359	E0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных	3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
	м2		81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
360	E0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
			256,45	9,59	944	35	108	0,04	-
	м2								
361	C12061-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	3,68	11500	-	42320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
362	E0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
			30,11	0,11	72	-	108	-	-
	м								
363	C12069-23 -Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	2,4	1330	-	3192	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

364	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
365	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
366	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
367	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
368	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
369	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20,3	20,86	1,12	423	23	447	0,14	3
		1м2		19,74	0,17	401	3	110,7	-	-
370	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,2	6,77	0,23	123	4	132	0,05	1
				6,54	0,02	119	-	110,7	-	-
		1м								
371	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	20,3	607,86	15,84	12340	322	7984	2,44	50
		м2		391,23	6,05	7942	123	99	0,02	-
372	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	20,3	773	-	15692	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
373	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	20,3	602,02	9,19	12221	187	5000	1,56	32
		м2		245,3	3,51	4979	71	99	0,01	-
374	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	20,3	20,14	0,53	409	11	236	0,08	2
				12,12	0,21	246	4	94,5	-	-
		м2								
375	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	20,3	376,15	3,5	7636	71	1181	0,36	7
				60,24	1,32	1223	27	94,5	0,01	-
		м2								
376	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	14,5	39,44	-	572	-	572	0,27	4
		м2		39,44	-	572	-	100	-	-
377	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	54	395,82	6,1	21374	329	9629	1,02	55
				187,24	1,45	10111	79	94,5	0,06	3
		м2								
378	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	54	45,17	0,08	2439	4	1352	0,15	8
		м2		26,45	0,03	1429	2	94,5	-	-
379	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	54	433,51	3,15	23410	170	4640	0,54	29

	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		89,74	1,18	4846	64	94,5	-	-
	м2								
380	E0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,3	349,88	16,81	7103	341	2751	0,81	16
	1м2		119,75	2,65	2431	54	110,7	0,01	-
381	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,3	1518,76	7,35	30831	149	1877	0,53	11
	м2		80,73	2,77	1639	56	110,7	0,01	-
382	E0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	18,2	128,34	0,4	2336	7	530	0,17	3
	1м		26,27	0,06	478	1	110,7	-	-
383	E0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1,3	110,78	0,05	144	-	100	0,46	1
	м2		81,73	0,01	106	-	94,5	-	-
				Палата №14					
384	E0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
	шт		233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
385	E0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных	3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
	м2		81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
386	E0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
	м2		256,45	9,59	944	35	108	0,04	-
387	C12061-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	3,68	11500	-	42320	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
388	E0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
	м		30,11	0,11	72	-	108	-	-
389	C12069-23 -Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	2,4	1330	-	3192	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
390	E0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
	шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
391	E0156-12-1 -Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
	м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
392	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2

		каменных стенах, площадь		209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		проема до 3 м2								
			м2							
393	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
394	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
395	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20,3	20,86	1,12	423	23	447	0,14	3
				19,74	0,17	401	3	110,7	-	-
			1м2							
396	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,2	6,77	0,23	123	4	132	0,05	1
				6,54	0,02	119	-	110,7	-	-
			1м							
397	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	20,2	607,86	15,84	12279	320	7945	2,44	49
				391,23	6,05	7903	122	99	0,02	-
			м2							
398	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	20,2	773	-	15615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
399	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	20,2	602,02	9,19	12161	186	4976	1,56	31
				245,3	3,51	4955	71	99	0,01	-
			м2							
400	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	20,2	20,14	0,53	407	11	235	0,08	2
				12,12	0,21	245	4	94,5	-	-
			м2							
401	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	20,2	376,15	3,5	7598	71	1175	0,36	7
				60,24	1,32	1217	27	94,5	0,01	-
			м2							
402	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	14,5	39,44	-	572	-	572	0,27	4
				39,44	-	572	-	100	-	-
			м2							
403	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	54	395,82	6,1	21374	329	9629	1,02	55
				187,24	1,45	10111	79	94,5	0,06	3
			м2							
404	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	54	45,17	0,08	2439	4	1352	0,15	8
				26,45	0,03	1429	2	94,5	-	-
			м2							
405	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54	433,51	3,15	23410	170	4640	0,54	29
				89,74	1,18	4846	64	94,5	-	-
			м2							
406	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,2	349,88	16,81	7068	340	2737	0,81	16
				119,75	2,65	2419	54	110,7	0,01	-
			1м2							
407	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	20,2	1518,76	7,35	30679	148	1867	0,53	11

	линолеума на клее "Бустилат"								
		м2		80,73	2,77	1631	56	110,7	0,01	-
408	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	18,2	128,34	0,4	2336	7	530	0,17	3
		1м		26,27	0,06	478	1	110,7	-	-
409	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1,3	110,78	0,05	144	-	100	0,46	1
		м2		81,73	0,01	106	-	94,5	-	-
					Кабинет старшей мед. сестры					
410	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
411	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
		м2		81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
412	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2								
413	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
414	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
415	C12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
416	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
417	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
418	E0109-53-1	-Монтаж металлического дверного блока	0,06	20271,74	1699,73	1216	102	894	113,3	7
		т		17791,65	597,37	1067	36	81	2,34	-
419	C12022-1	-Стоимость металлического дверного блока 21-9	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
420	E0156-27-1	-Установка дверных замков врезных	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
		шт		91,75	-	92	-	108	-	-
421	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из	1	844	-	844	-	-	-	-

	латуни		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
422	E0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,4	20,86	1,12	196	10	207	0,14	1
			19,74	0,17	186	2	110,7	-	-
		1м2							
423	E0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,8	6,77	0,23	87	3	93	0,05	1
			6,54	0,02	84	-	110,7	-	-
		1м							
424	E0134-56-7 -Устройство каркасов конструкций потолков	9,4	607,86	15,84	5714	149	3697	2,44	23
			391,23	6,05	3678	57	99	0,02	-
		м2							
425	C12031-105 -Комплект деталей подвески потолков	9,4	773	-	7266	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
426	E0134-60-14-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	9,4	602,02	9,19	5659	86	2315	1,56	15
			245,3	3,51	2306	33	99	0,01	-
		м2							
427	E0115-69-3 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	9,4	20,14	0,53	189	5	109	0,08	1
			12,12	0,21	114	2	94,5	-	-
		м2							
428	E0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,4	376,15	3,5	3536	33	547	0,36	3
			60,24	1,32	566	12	94,5	0,01	-
		м2							
429	E0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	6,8	39,44	-	268	-	268	0,27	2
			39,44	-	268	-	100	-	-
		м2							
430	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	37,8	395,82	6,1	14962	231	6740	1,02	39
			187,24	1,45	7078	55	94,5	0,06	2
		м2							
431	E0115-169-5-Шпаклевка стен	37,8	45,17	0,08	1707	3	946	0,15	6
		м2							
			26,45	0,03	1000	1	94,5	-	-
432	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,8	433,51	3,15	16387	119	3248	0,54	20
			89,74	1,18	3392	45	94,5	-	-
		м2							
433	E0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9,4	349,88	16,81	3289	158	1274	0,81	8
			119,75	2,65	1126	25	110,7	0,01	-
		1м2							
434	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,4	1518,76	7,35	14276	69	869	0,53	5
			80,73	2,77	759	26	110,7	0,01	-
		м2							
435	E0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	12,8	128,34	0,4	1643	5	373	0,17	2
			26,27	0,06	336	1	110,7	-	-
		1м							
436	E0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
			81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
		м2							

Кабинет санитарки

437	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
		шт								
438	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
				81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
		м2								
439	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2								
440	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
441	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
442	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
443	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
444	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
		м2								
445	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
446	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
447	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
448	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,1	20,86	1,12	211	11	223	0,14	1
				19,74	0,17	199	2	110,7	-	-
		1м2								
449	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13,2	6,77	0,23	89	3	96	0,05	1
				6,54	0,02	86	-	110,7	-	-
		1м								

450	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков м2	10,1	607,86	15,84	6139	160	3972	2,44	25
				391,23	6,05	3951	61	99	0,02	-
451	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков м2	10,1	773	-	7807	-	-	-	-
452	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартоном м2	10,1	602,02	9,19	6080	93	2488	1,56	16
				245,3	3,51	2477	35	99	0,01	-
453	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных м2	10,1	20,14	0,53	203	5	118	0,08	1
				12,12	0,21	122	2	94,5	-	-
454	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	10,1	376,15	3,5	3799	35	588	0,36	4
				60,24	1,32	608	13	94,5	0,01	-
455	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	6,5	39,44	-	256	-	256	0,27	2
				39,44	-	256	-	100	-	-
456	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	39,6	395,82	6,1	15674	241	7061	1,02	40
				187,24	1,45	7415	58	94,5	0,06	2
457	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен м2	39,6	45,17	0,08	1789	3	991	0,15	6
				26,45	0,03	1048	1	94,5	-	-
458	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	39,6	433,51	3,15	17167	125	3403	0,54	21
				89,74	1,18	3554	47	94,5	-	-
459	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	10,1	349,88	16,81	3534	170	1369	0,81	8
				119,75	2,65	1209	27	110,7	0,01	-
460	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	10,1	1518,76	7,35	15339	74	934	0,53	5
				80,73	2,77	815	28	110,7	0,01	-
461	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	13,2	128,34	0,4	1694	5	385	0,17	2
				26,27	0,06	347	1	110,7	-	-
462	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
				81,73	0,01	82	-	94,5	-	-

Кабинет врача (психотерапевта)

463	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
464	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
				81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
465	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
				256,45	9,59	472	18	108	0,04	-

		поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2							
		м2							
466	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
467	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
468	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм								
		м								
469	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
470	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64	1,25	121	2	108	0,01	-
471	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
472	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
473	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
474	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,1	20,86	1,12	211	11	223	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	199	2	110,7	-	-
475	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13,2	6,77	0,23	89	3	96	0,05	1
				6,54	0,02	86	-	110,7	-	-
		1м								
476	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	10,1	607,86	15,84	6139	160	3972	2,44	25
		м2		391,23	6,05	3951	61	99	0,02	-
477	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	10,1	773	-	7807	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
478	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	10,1	602,02	9,19	6080	93	2488	1,56	16
		м2		245,3	3,51	2477	35	99	0,01	-
479	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов	10,1	20,14	0,53	203	5	118	0,08	1

	и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных		12,12	0,21	122	2	94,5	-	-
	м2								
480	Е0115-180-6 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,1	376,15	3,5	3799	35	588	0,36	4
			60,24	1,32	608	13	94,5	0,01	-
	м2								
481	Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	6,5	39,44	-	256	-	256	0,27	2
			39,44	-	256	-	100	-	-
	м2								
482	Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39,6	395,82	6,1	15674	241	7061	1,02	40
			187,24	1,45	7415	58	94,5	0,06	2
	м2								
483	Е0115-169-5-Шпаклевка стен	39,6	45,17	0,08	1789	3	991	0,13	6
			26,45	0,03	1048	1	94,5	-	-
	м2								
484	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,6	433,51	3,15	17167	125	3403	0,54	21
			89,74	1,18	3554	47	94,5	-	-
	м2								
485	Е0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,1	349,88	16,81	3534	170	1369	0,81	8
			119,75	2,65	1209	27	110,7	0,01	-
	1м2								
486	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,1	1518,76	7,35	15339	74	934	0,53	5
			80,73	2,77	815	28	110,7	0,01	-
	м2								
487	Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	13,2	128,34	0,4	1694	5	385	0,17	2
			26,27	0,06	347	1	110,7	-	-
	1м								
488	Е0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
			81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
	м2								
				Кабинет психолога					
489	Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
			233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
	шт								
490	Е0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
			81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
	м2								
491	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
			256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
	м2								
492	С12061-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка							
		м2							
493	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
		стенах без кронштейнов		30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
494	C12069-23	-Доски подоконные клеенные из	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
		древесины, облицованные сверхтвердой		-	-	-	-	-	-	-
		древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм								
		м								
495	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
496	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
497	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
498	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
499	C11011-791	-Скобяные изделия для	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		однопольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
500	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	10,3	20,86	1,12	215	11	227	0,14	1
		линолеума и релина		19,74	0,17	203	2	110,7	-	-
		1м2								
501	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	13,2	6,77	0,23	89	3	96	0,05	1
		и из пластмассовых материалов		6,54	0,02	86	-	110,7	-	-
		1м								
502	E0134-56-7	-Устройство каркасов	10,3	607,86	15,84	6261	163	4051	2,44	25
		конструкций потолков		391,23	6,05	4030	62	99	0,02	-
		м2								
503	C12031-105	-Комплект деталей подвески	10,3	773	-	7962	-	-	-	-
		потолков		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
504	E0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков	10,3	602,02	9,19	6201	95	2537	1,56	16
		гипсокартонном		245,3	3,51	2527	36	99	0,01	-
		м2								
505	E0115-69-3	-Отделка из сборных элементов	10,3	20,14	0,53	207	5	120	0,08	1
		и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных		12,12	0,21	125	2	94,5	-	-
		м2								
506	E0115-180-6	-Улучшенная окраска	10,3	376,15	3,5	3874	36	599	0,36	4
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		60,24	1,32	620	14	94,5	0,01	-
		по сборным конструкциям								

	потолков, подготовленным под окраску							
	м2							
507	Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	6,5	39,44	-	256	-	256	0,27	2
	м2		39,44	-	256	-	100	-	-
508	Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39,6	395,82	6,1	15674	241	7061	1,02	40
			187,24	1,45	7415	58	94,5	0,06	2
	м2								
509	Е0115-169-5-Шпаклевка стен	39,6	45,17	0,08	1789	3	991	0,15	6
	м2		26,45	0,03	1048	1	94,5	-	-
510	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,6	433,51	3,15	17167	125	3403	0,54	21
			89,74	1,18	3554	47	94,5	-	-
	м2								
511	Е0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,3	349,88	16,81	3604	173	1396	0,81	8
			119,75	2,65	1233	27	110,7	0,01	-
	1м2								
512	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,3	1518,76	7,35	15643	76	952	0,53	5
	м2		80,73	2,77	832	29	110,7	0,01	-
513	Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	13,2	128,34	0,4	1694	5	385	0,17	2
	1м		26,27	0,06	347	1	110,7	-	-
514	Е0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
	м2		81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
				Помещение сестры-хозяйки					
515	Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	259,68	25,49	517	51	512	1,54	3
			233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
	шт								
516	Е0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных	3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
	м2		81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
517	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
			256,45	9,59	944	35	108	0,04	-
	м2								
518	С12061-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	3,68	11500	-	42320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
519	Е0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
			30,11	0,11	72	-	108	-	-
	м								
520	С12069-23 -Доски подоконные клееные из	2,4	1330	-	3192	-	-	-	-

		древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м							
521	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
522	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
		м2								
523	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
524	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
525	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
526	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20,7	20,86	1,12	432	23	456	0,14	3
				19,74	0,17	409	3	110,7	-	-
		1м2								
527	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,2	6,77	0,23	123	4	132	0,05	1
				6,54	0,02	119	-	110,7	-	-
		1м								
528	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	20,7	607,86	15,84	12583	328	8141	2,44	51
				391,23	6,05	8098	125	99	0,02	-
		м2								
529	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	20,7	773	-	16001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
530	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	20,7	602,02	9,19	12462	190	5099	1,56	32
				245,3	3,51	5078	73	99	0,01	-
		м2								
531	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков	20,7	20,14	0,53	417	11	241	0,08	2
				12,12	0,21	251	4	94,5	-	-
		сборных панельных								
		м2								
532	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	20,7	376,15	3,5	7786	72	1204	0,36	7
				60,24	1,32	1247	27	94,5	0,01	-
		м2								
533	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	12,5	39,44	-	493	-	493	0,27	3
				39,44	-	493	-	100	-	-
		м2								
534	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или	54	395,82	6,1	21374	329	9629	1,02	55
				187,24	1,45	10111	79	94,5	0,06	3

	цементным раствором по камню и бетону стен								
	м2								
535	Е0115-169-5-Шпаклевка стен	54	45,17	0,08	2439	4	1352	0,15	8
	м2		26,45	0,03	1429	2	94,5	-	-
536	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54	433,51	3,15	23410	170	4640	0,54	29
			89,74	1,18	4846	64	94,5	-	-
	м2								
537	Е0157-15-1 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,7	349,88	16,81	7243	348	2805	0,81	17
			119,75	2,65	2479	55	110,7	0,01	-
	1м2								
538	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,7	1518,76	7,35	31438	152	1914	0,53	11
			80,73	2,77	1671	57	110,7	0,01	-
	м2								
539	Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	18,2	128,34	0,4	2336	7	530	0,17	3
			26,27	0,06	478	1	110,7	-	-
	1м								
540	Е0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	1,3	110,78	0,05	144	-	100	0,46	1
			81,73	0,01	106	-	94,5	-	-
	м2								
	Оку болмес								
541	Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
			233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
	шт								
542	Е0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных	3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
			81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
	м2								
543	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
			256,45	9,59	944	35	108	0,04	-
	м2								
544	С12061-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	3,68	11500	-	42320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
545	Е0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
			30,11	0,11	72	-	108	-	-
	м								
546	С12069-23 -Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	2,4	1330	-	3192	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
547	Е0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2

		штукатурки в откосах		348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
548	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
					64	1,25	121	2	108	0,01	-
549	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
					209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
550	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
551	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
552	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	комплект	20,3	20,86	1,12	423	23	447	0,14	3
					19,74	0,17	401	3	110,7	-	-
553	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	18,2	6,77	0,23	123	4	132	0,05	1
					6,54	0,02	119	-	110,7	-	-
554	E0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	1м	20,3	607,86	15,84	12340	322	7984	2,44	50
					391,23	6,05	7942	123	99	0,02	-
555	C12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	м2	20,3	773	-	15692	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
556	E0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков типсокартонном	м2	20,3	602,02	9,19	12221	187	5000	1,56	32
					245,3	3,51	4979	71	99	0,01	-
557	E0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	20,3	20,14	0,53	409	11	236	0,08	2
					12,12	0,21	246	4	94,5	-	-
558	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	20,3	376,15	3,5	7636	71	1181	0,36	7
					60,24	1,32	1223	27	94,5	0,01	-
559	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	12,5	39,44	-	493	-	493	0,27	3
					39,44	-	493	-	100	-	-
560	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	52	395,82	6,1	20582	317	9272	1,02	53
					187,24	1,45	9736	76	94,5	0,06	3
561	E0115-169-5	-Шпаклевка стен	м2	52	45,17	0,08	2349	4	1301	0,15	8
					26,45	0,03	1376	2	94,5	-	-
562	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	52	433,51	3,15	22543	164	4468	0,54	28
					89,74	1,18	4667	62	94,5	-	-

		м2							
563	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,3	349,88	16,81	7103	341	2751	0,81	16
				119,75	2,65	2431	54	110,7	0,01	-
		1м2								
564	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,3	1518,76	7,35	30831	149	1877	0,53	11
				80,73	2,77	1639	56	110,7	0,01	-
		м2								
565	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	18,2	128,34	0,4	2336	7	530	0,17	3
				26,27	0,06	478	1	110,7	-	-
		1м								
566	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1,3	110,78	0,05	144	-	100	0,46	1
				81,73	0,01	106	-	94,5	-	-
		м2								
					Служебный туалет					
567	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
		шт								
568	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1,84	89,88	8,17	165	15	165	0,55	1
				81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
		м2								
569	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
		/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема по 2 м2		256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
		м2								
570	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
571	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
				30,11	0,11	36	-	108	-	-
		м								
572	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
573	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
574	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
		м2								
575	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								

576	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
577	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
578	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,6	20,86	1,12	200	11	212	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	190	2	110,7	-	-
579	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13	6,77	0,23	88	3	94	0,05	1
		1м		6,54	0,02	85	-	110,7	-	-
580	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
		м2		773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
581	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	9,6	607,86	15,84	5835	152	3776	2,44	23
		м2		391,23	6,05	3756	58	99	0,02	-
582	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	9,6	773	-	7421	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
583	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	9,6	602,02	9,19	5779	88	2365	1,56	15
		м2		245,3	3,51	2355	34	99	0,01	-
584	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	9,6	20,14	0,53	193	5	112	0,08	1
		м2		12,12	0,21	116	2	94,5	-	-
585	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,6	376,15	3,5	3611	34	558	0,36	3
		м2		60,24	1,32	578	13	94,5	0,01	-
586	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
		м2		39,44	-	631	-	100	-	-
587	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	39	395,82	6,1	15437	238	6954	1,02	40
		м2		187,24	1,45	7302	57	94,5	0,06	2
588	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,4	2344,45	3,15	54860	74	10188	2,76	65
		м2		459,54	1,18	10753	28	94,5	-	-
589	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	16	216,32	2,82	3461	45	1650	0,65	10
				108,05	1,08	1729	17	94,5	-	-

		м2							
590	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9,6	1944,13	17,82	18664	171	3141	1,84	18
				292,74	2,78	2810	27	110,7	0,03	-
		1м2			Тамбур					
591	Е0126-33-5	-Утепление металлической двери изделиями из пенопласта насухо	0,252	11078,69	254,23	2792	64	536	13,07	3
				2266,65	94,5	571	24	90	0,37	-
		м3								
592	Е0110-7-2	-Обшивка металлической двери плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	3,15	308,71	6,48	972	20	139	0,25	1
				38,5	2,46	121	8	108	0,01	-
		м2								
593	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	2,9	471,97	0,13	1369	-	181	0,41	1
				66,13	0,06	192	-	94,5	-	-
		м2								
594	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	2,5	39,44	-	99	-	99	0,27	1
				39,44	-	99	-	100	-	-
		м2								
595	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18	395,82	6,1	7125	110	3210	1,02	18
				187,24	1,45	3370	26	94,5	0,06	1
		м2								
596	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	18	45,17	0,08	813	1	451	0,15	3
		м2		26,45	0,03	476	1	94,5	-	-
597	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18	433,51	3,15	7803	57	1547	0,54	10
				89,74	1,18	1615	21	94,5	-	-
		м2								
					Туалет (мужской, женский)					
598	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
				233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
		шт								
599	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	3,73	89,88	8,17	335	30	334	0,55	2
				81,71	1,3	305	5	108	0,01	-
		м2								
600	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,6	507,78	28,98	2844	162	1609	1,53	9
				256,45	9,59	1436	54	108	0,04	-
		м2								
601	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	5,6	11500	-	64400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

602	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	3,6	82,75	0,56	298	2	117	0,19	1
				30,11	0,11	109	-	108	-	-
		м	3,6	1330	-	4788	-	-	-	-
603	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
604	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
				348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
		шт	7,56	71,86	7,86	543	59	533	0,44	3
605	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен		64	1,25	484	9	108	0,01	-
		м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
606	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
607	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
608	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	3,78	429,74	29	1624	110	826	1,15	4
609	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		192,36	9,86	727	37	108	0,04	-
		м2	3,78	15600	-	58968	-	-	-	-
610	С12061-190	-Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой		-	-	-	-	-	-	-
		м2	30,2	139,96	12,67	4227	383	4322	0,84	25
611	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток		127,28	2	3844	61	110,7	0,02	1
		1м2	0,4	3570,56	1486,16	1428	594	1058	12,72	5
612	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича		2084,4	561,6	834	225	100	2,74	1
		м3	1	153,94	99,65	154	100	87	0,2	-
613	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т		32,91	35,77	33	36	126	0,13	-
		шт	0,09	26100	-	2349	-	-	-	-
614	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15		-	-	-	-	-	-	-
		м3	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
615	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-

616	E0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	м2	30,2	607,86	15,84	18357	478	11878	2,44	74
					391,23	6,05	11815	183	99	0,02	1
617	C12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	м2	30,2	773	-	23345	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
618	E0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	м2	30,2	602,02	9,19	18181	278	7439	1,56	47
					245,3	3,51	7408	106	99	0,01	-
619	E0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	30,2	20,14	0,53	608	16	352	0,08	3
					12,12	0,21	366	6	94,5	-	-
620	E0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	30,2	254,65	4,43	7690	134	3787	0,79	24
					131,03	1,65	3957	50	94,5	0,01	-
621	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
					39,44	-	631	-	100	-	-
622	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	75	159,79	28,3	11984	2122	9674	0,89	67
					131,5	4,99	9862	374	94,5	0,03	2
623	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	30,2	139,96	12,67	4227	383	4322	0,84	25
					127,28	2	3844	61	110,7	0,02	1
624	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1м2	16	395,82	6,1	6333	98	2853	1,02	16
					187,24	1,45	2996	23	94,5	0,06	1
625	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	75	2344,45	3,15	175834	236	32654	2,76	207
					459,54	1,18	34466	89	94,5	-	-
626	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	43	216,32	2,82	9302	121	4435	0,65	28
					108,05	1,08	4646	46	94,5	-	-
627	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	9,6	1944,13	17,82	18664	171	3141	1,84	18
					292,74	2,78	2810	27	110,7	0,03	-
						Столовая					
628	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м2	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
					233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
629	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	шт	3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
					81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
630	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
					256,45	9,59	944	35	108	0,04	-

		двухстворчатых площадью проема до 2 м2							
		м2							
631	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	3,68	11500	-	42320	-	-	-	-
		м2								
632	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
		м								
633	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	2,4	1330	-	3192	-	-	-	-
		м								
634	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт								
635	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
636	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
		м2								
637	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
		м2								
638	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект								
639	Е0157-2-8	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	22,7	20,86	1,12	473	25	500	0,14	3
		1м2								
640	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
		м2								
641	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	22,7	607,86	15,84	13798	360	8928	2,44	55
		м2								
642	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	22,7	773	-	17547	-	-	-	-
		м2								
643	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	22,7	602,02	9,19	13666	209	5591	1,56	35

644	E0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	22,7	245,3 20,14	3,51 0,53	5568 457	80 12	99 264	0,01 0,08	- 2
					12,12	0,21	275	5	94,5	-	-
645	E0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	22,7	254,65	4,43	5781	100	2846	0,79	18
					131,03	1,65	2974	37	94,5	0,01	-
646	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
					39,44	-	631	-	100	-	-
647	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16	395,82	6,1	6333	98	2853	1,02	16
					187,24	1,45	2996	23	94,5	0,06	1
648	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	53,7	2344,45	3,15	125897	169	23380	2,76	148
					459,54	1,18	24677	64	94,5	-	-
649	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	19,2	216,32	2,82	4153	54	1980	0,65	12
					108,05	1,08	2075	21	94,5	-	-
650	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	22,7	1944,13	17,82	44132	405	7426	1,84	42
					292,74	2,78	6645	63	110,7	0,03	1
						Раздаточная					
651	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м2	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
652	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
					64	1,25	121	2	108	0,01	-
653	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
					209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
654	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
655	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
656	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	комплект	22,7	139,96	12,67	3177	288	3249	0,84	19
					127,28	2	2889	45	110,7	0,02	-
657	E0126-33-5	-Укрепление металлической двери изделиями из пенопласта насухо	1м2	0,1512	11078,69	254,23	1675	38	321	13,07	2
					2266,65	94,5	343	14	90	0,37	-

658	Е0110-7-2	-Обшивка металлической двери плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м3	1,89	308,71	6,48	583	12	84	0,25	-
					38,5	2,46	73	5	108	0,01	-
659	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,44	565,05	28,51	814	41	482	1,8	3
					300,47	9,28	433	13	108	0,04	-
660	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,44	20700	-	29808	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
661	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м2	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
					30,11	0,11	36	-	108	-	-
662	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	м	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
663	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м	1,5	1334,51	81,34	2002	122	1115	4,62	7
					773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
664	Е0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	м2	9,4	607,86	15,84	5714	149	3697	2,44	23
					391,23	6,05	3678	57	99	0,02	-
665	С12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	м2	9,4	773	-	7266	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
666	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	м2	9,4	602,02	9,19	5659	86	2315	1,56	15
					245,3	3,51	2306	33	99	0,01	-
667	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	9,4	20,14	0,53	189	5	109	0,08	1
					12,12	0,21	114	2	94,5	-	-
668	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	9,4	254,65	4,43	2394	42	1179	0,79	7
					131,03	1,65	1232	16	94,5	0,01	-
669	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки	м2	34,7	2344,45	3,15	81352	109	15108	2,76	96
					459,54	1,18	15946	41	94,5	-	-

		плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону							
670	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	9,4	1944,13	17,82	18275	168	3075	1,84	17
					292,74	2,78	2752	26	110,7	0,03	-
			1м2			Процедурная					
671	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
					233,2	3,97	466	8	108	0,03	-
			шт								
672	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных		3,68	89,88	8,17	331	30	330	0,55	2
					81,71	1,3	301	5	108	0,01	-
			м2	3,68	507,78	28,98	1869	107	1057	1,53	6
673	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2			256,45	9,59	944	35	108	0,04	-
			м2								
674	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка		3,68	11500	-	42320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
675	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов		2,4	82,75	0,56	199	1	78	0,19	-
					30,11	0,11	72	-	108	-	-
			м								
676	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм		2,4	1330	-	3192	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
677	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
			шт								
678	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен		1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
					64	1,25	121	2	108	0,01	-
			м2	0,06	20271,74	1699,73	1216	102	894	113,3	7
679	Е0109-53-1	-Монтаж металлического дверного блока			17791,65	597,37	1067	36	81	2,34	-
				1	25100	-	25100	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
680	С12022-1	-Стоимость металлического дверного блока 21-9		1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
			шт								
681	Е0156-27-1	-Установка дверных замков врезных			91,75	-	92	-	108	-	-
				1	844	-	844	-	-	-	-
			шт								
682	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни			-	-	-	-	-	-	-

683	E0109-53-2	-Монтаж решеток	шт	0,04	13227,8	1744,42	529	70	334	64,31	3
			т		10153,35	162	406	6	81	0,64	-
684	C12021-268	-Сварная решетка	т	0,04	134000	-	5360	-	-	-	1
685	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	22,7	20,86	1,12	473	25	500	0,14	3
686	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	1,5	19,74 1334,51	0,17 81,34	448 2002	4 122	110,7 1113	- 4,62	- 7
					773,2	13,55	1160	20	94,5	0,07	-
687	E0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	м2	22,8	607,86	15,84	13859	361	8967	2,44	56
688	C12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	м2	22,8	391,23 773	6,05 -	8920 17624	138 -	99 -	0,02 -	1 -
689	E0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	м2	22,8	602,02	9,19	13726	210	5616	1,56	36
690	E0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	22,8	245,3 20,14	3,51 0,53	5593 459	80 12	99 266	0,01 0,08	- 2
					12,12	0,21	276	5	94,5	-	-
691	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	16	39,44	-	631	-	631	0,27	4
692	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16	39,44 395,82	- 6,1	631 6333	- 98	100 2853	- 1,02	- 16
					187,24	1,45	2996	23	94,5	0,06	1
693	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	52	2344,45	3,15	121911	164	22640	2,76	144
					459,54	1,18	23896	62	94,5	-	-
694	E0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	22,8	254,65	4,43	5806	101	2859	0,79	18
					131,03	1,65	2988	38	94,5	0,01	-
695	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	22,8	1944,13	17,82	44326	406	7459	1,84	42
					292,74	2,78	6674	63	110,7	0,03	1
						Коридор					
696	E0146-43-12	-Разборка покрытий полов бетонных	1м2	133	80,7	33,72	10733	4485	7943	0,3	39
697	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита	м2	133	46,98 1938,83	12,74 17,82	6248 257864	1695 2370	100 43510	0,06 1,84	8 245

698	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м2	83	292,74 345,22	2,78 2,71	38934 28653	370 225	110,7 5533	0,03 0,35	4 29
					59,81	0,41	4964	34	110,7	-	-
						Комната отдыха					
699	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м	1	258,68	25,45	259	25	256	1,54	2
					233,2	3,97	233	4	108	0,03	-
700	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	шт	1,84	89,68	8,17	165	15	165	0,55	1
					81,71	1,3	150	2	108	0,01	-
701	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,84	507,78	28,98	934	53	529	1,53	3
					256,45	9,59	472	18	108	0,04	-
702	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	м2	1,84	11500	-	21160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
703	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м2	1,2	82,75	0,56	99	1	39	0,19	-
					30,11	0,11	36	-	108	-	-
704	С12069-23	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	м	1,2	1330	-	1596	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
705	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
706	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	1,89	91,86	7,86	136	15	133	0,44	1
					64	1,25	121	2	108	0,01	-
707	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
					209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
708	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
709	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
710	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	комплект	8,7	20,86	1,12	181	10	192	0,14	1

		1м2		19,74	0,17	172	1	110,7	-	-
711	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,2	6,77	0,23	83	3	89	0,05	1
				6,54	0,02	80	-	110,7	-	-
		1м								
712	E0134-56-7	-Устройство каркасов конструкций потолков	8,7	607,86	15,84	5288	138	3422	2,44	21
				391,23	6,05	3404	53	99	0,02	-
		м2								
713	C12031-105	-Комплект деталей подвески потолков	8,7	773	-	6725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
714	E0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков гипсокартонном	8,7	602,02	9,19	5238	80	2143	1,56	14
				245,3	3,51	2134	31	99	0,01	-
		м2								
715	E0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	8,7	20,14	0,53	175	5	101	0,08	1
				12,12	0,21	105	2	94,5	-	-
		м2								
716	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	8,7	376,15	3,5	3272	30	506	0,36	3
				60,24	1,32	524	11	94,5	0,01	-
		м2								
717	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	6,5	39,44	-	256	-	256	0,27	2
				39,44	-	256	-	100	-	-
		м2								
718	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	33,6	395,82	6,1	13299	205	5991	1,02	34
				187,24	1,45	6291	49	94,5	0,06	2
		м2								
719	E0115-169-5	-Шпаклевка стен	33,6	45,17	0,08	1518	3	841	0,15	5
		м2								
				26,45	0,03	889	1	94,5	-	-
720	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,6	433,51	3,15	14566	106	2887	0,54	18
				89,74	1,18	3015	40	94,5	-	-
		м2								
721	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	8,7	349,88	16,81	3044	146	1179	0,81	7
				119,75	2,65	1042	23	110,7	0,01	-
		1м2								
722	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,7	1518,76	7,35	13213	64	804	0,53	5
				80,73	2,77	702	24	110,7	0,01	-
		м2								
723	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	12,2	128,34	0,4	1566	5	356	0,17	2
				26,27	0,06	320	1	110,7	-	-
		1м								
724	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1	110,78	0,05	111	-	77	0,46	-
				81,73	0,01	82	-	94,5	-	-
		м2								
					Тепловой узел					
725	E0126-33-5	-Утепление металлической двери изделиями из пенопласта насухо	0,252	11078,69	254,23	2792	64	536	13,07	3
				2266,65	94,5	571	24	90	0,37	-

		0,5							
739	Е0109-53-1	-Монтаж металлического дверного блока	0,12	20271,74	1699,73	2433	204	1787	113,3	14
				17791,65	597,37	2135	72	81	2,34	-
		т								
740	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 грунтованные и окрашенные	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
741	Е0156-27-1	-Установка дверных замков врезных	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
				91,75	-	92	-	108	-	-
		шт								
742	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
743	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	8,5	39,44	-	335	-	335	0,27	2
				39,44	-	335	-	100	-	-
		м2								
744	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	8,5	395,82	6,1	3364	52	1516	1,02	9
				187,24	1,45	1592	12	94,5	0,06	1
		м2								
745	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	37	45,17	0,08	1671	3	926	0,15	6
				26,45	0,03	979	1	94,5	-	-
		м2								
746	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37	433,51	3,15	16040	117	3179	0,54	20
				89,74	1,18	3320	44	94,5	-	-
		м2								
747	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков	10,7	57,21	0,08	612	1	371	0,21	2
				36,64	0,03	392	-	94,5	-	-
		м2								
748	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	10,7	376,15	3,5	4025	37	622	0,36	4
				60,24	1,32	645	14	94,5	0,01	-
		м2								
749	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,7	349,88	16,81	3744	180	1450	0,81	9
				119,75	2,65	1281	28	110,7	0,01	-
		1м2								
750	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,7	1518,76	7,35	16251	79	989	0,53	6
				80,73	2,77	864	30	110,7	0,01	-
		м2								
					Фасад					
751	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	350	39,44	-	13805	-	13805	0,27	96
				39,44	-	13805	-	100	-	-
		м2								
752	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	350	355,45	2,94	124408	1028	49929	0,84	295
				150,28	0,67	52599	236	94,5	0,03	11
		м2								
753	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	44,4	261,93	0,67	11630	30	2337	0,31	14
				49,03	0,11	2177	5	107,1	-	-
		м								
754	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми	350	111,37	10,89	38979	3812	9625	0,15	54

		м3							
726	Е0110-7-2	-Обшивка металлической двери плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	3,15	308,71	6,48	972	20	139	0,25	1
				38,5	2,46	121	8	108	0,01	-
		м2								
727	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	10,7	471,97	0,13	5050	1	669	0,41	4
				66,13	0,06	708	1	94,5	-	-
		м2								
728	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	8,5	39,44	-	335	-	335	0,27	2
				39,44	-	335	-	100	-	-
		м2								
729	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	8,5	395,82	6,1	3364	52	1516	1,02	9
				187,24	1,45	1592	12	94,5	0,06	1
		м2								
730	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен	37	45,17	0,08	1671	3	926	0,15	6
		м2								
				26,45	0,03	979	1	94,5	-	-
731	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37	433,51	3,15	16040	117	3179	0,54	20
				89,74	1,18	3320	44	94,5	-	-
		м2								
732	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,7	349,88	16,81	3744	180	1450	0,81	9
				129,75	2,65	1281	28	110,7	0,01	-
		1м2								
					Щитовая					
733	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
				348,84	3,48	349	3	108	0,22	-
		шт								
734	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2								
				64	1,25	121	2	108	0,01	-
735	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	509,49	153,79	963	291	536	1,24	2
				209,28	53,5	396	101	108	0,17	-
		м2								
736	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
737	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
738	Е0109-53-1	-Демонтаж металлического дверного блока	0,12	10624,63	951,85	1275	114	1039	59,11	7
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;	т		9282,6	334,53	1114	40	90	1,64	-

	красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2		27,11	1,99	9488	697	94,5	0,01	4
755 Б0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки м3	19	13806,52	79,21	262324	1505	5283	1,62	31
			234,9	29,92	4463	568	105	0,15	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5288643	63462			6427
		Тенге			1059894	17961			157
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			451528	-	-		-
	Материалы -	Тенге			204634	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	241117	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			238706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35806	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41414	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			731648	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1627
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	276923	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4449002	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1729186	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	830758	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1146330	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			703404	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			821370	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		411
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123205	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316222	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5586593	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5450
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	953964	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			388113	-	-		-
	Материалы -	Тенге			287	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5980	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			381444	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	742	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23584	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			416644	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6722	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тыс.тенге			6734,886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7116
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1237609	-		-
	Временные здания и сооружения 1,44%	Тыс.тенге			96,98				
	Итого:	Тыс.тенге			6831,87				
	Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тыс.тенге			39,45				
	Затраты за выслугу лет 1%	Тыс.тенге			68,32				
	Затраты на доп отпуска 0,4%	Тыс.тенге			27,33				
	Итого в базовых ценах	Тыс.тенге			6966,97				
	Итого в текущих ценах	Тыс.тенге			12155,78				
	Налоги, обязательные платежи 2%	Тыс.тенге			243,12				
	ИТОГО:	Тыс.тенге			12398,89				

НДС 12%	Тыс.тенге	1487,87
Стоимость строительства	Тыс.тенге	**13886,76**

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: