Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Тепловые сети и котельная

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | 164,7 | 33,67 | 32,10 | 5546 | 5287 | 2220 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 259 | 2030 | 97 | 0,05 | 8 |
| 2 | Е0101-18-5 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | 86,3 | 56,25 | 52,36 | 4854 | 4519 | 1947 | 0,03 | 2 |
| | | м3 | | 3,89 | 19,37 | 336 | 1671 | 97 | 0,08 | 7 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 22,9 | 262,72 | -- | 6016 | -- | 6798 | 1,85 | 42 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 6016 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | С010333-А1-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в отвал)** | 151,025 | 19,70 | -- | 2975 | -- | 595 | 0,08 | 12 |
| | | т | | 3,94 | -- | 595 | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | Е0101-27-1 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** | 164,7 | 5,55 | 5,55 | 915 | 915 | 288 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 297 | 97 | 0,01 | 1 |
| 6 | Е0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 22,9 | 122,18 | -- | 2798 | -- | 3162 | 0,89 | 20 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 2798 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 164,7 | 14,12 | 12,00 | 2325 | 1976 | 697 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 267 | 452 | 97 | 0,01 | 2 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 164,7 | 21,55 | 4,52 | 3549 | 744 | 2721 | 0,11 | 18 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2805 | -- | 97 | -- | -- |
| | | Каналы | | | | | | | | |
| 9 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 W4 | 13,2 | 8068,17 | 66,01 | 106500 | 871 | 3059 | 1,35 | 18 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2584 | 329 | 105 | 0,12 | 2 |
| 10 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 25,6 | 12516,20 | 1327,03 | 320415 | 33972 | 69720 | 12,49 | 320 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 54720 | 11680 | 105 | 1,72 | 44 |
| 11 | Е0107-53-11 | Установка плит | 29 | 352,47 | 24,15 | 10222 | 700 | 7338 | 1,03 | 30 |
| | | шт | | 171,90 | 8,83 | 4985 | 256 | 140 | 0,04 | 1 |
| 12 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 10,12 | 18600,00 | -- | 188232 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 0,66 | 20300,00 | -- | 13398 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 109,3 | 245,44 | 3,82 | 26827 | 418 | 5003 | 0,21 | 23 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 4082 | 157 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | Компенсаторная ниша НК1 - 1шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 W4 | 0,56 | 8068,17 | 66,01 | 4518 | 37 | 130 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 110 | 14 | 105 | 0,12 | -- |
| 16 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 1,1 | 12516,20 | 1327,03 | 13768 | 1460 | 2996 | 12,49 | 14 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 2351 | 502 | 105 | 1,72 | 2 |
| 17 | Е0107-53-11 | Установка плит | 7 | 352,47 | 24,15 | 2467 | 169 | 1771 | 1,03 | 7 |
| | | шт | | 171,90 | 8,83 | 1203 | 62 | 140 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 0,66 | 18600,00 | -- | 12276 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 0,76 | 20300,00 | -- | 15428 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0226 | 175710,10 | 1826,10 | 3971 | 41 | 278 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 183 | 16 | 140 | 3,37 | -- |
| 21 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 9,5 | 245,44 | 3,82 | 2332 | 36 | 435 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 355 | 14 | 118 | 0,01 | -- |
| | | Неподвижная опора Н1 | | | | | | | | |
| 22 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0354 | 175710,10 | 1826,10 | 6220 | 65 | 436 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 287 | 24 | 140 | 3,37 | -- |
| | | Угол поворота УП1, УП2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00904 | 175710,10 | 1826,10 | 1588 | 17 | 111 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 73 | 6 | 140 | 3,37 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 24 | Е0124-1-5 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,18 | 245686,47 | 73762,47 | 44224 | 13277 | 28576 | 550,00 | 99 |
| | | км | | 98325,00 | 23793,75 | 17699 | 4283 | 130 | 119,64 | 22 |
| 25 | Е0124-1-1 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,18 | 168023,88 | 45997,13 | 30244 | 8279 | 21082 | 415,00 | 75 |
| | | км | | 73125,00 | 16970,25 | 13163 | 3055 | 130 | 88,16 | 16 |
| 26 | С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм | 181,8 | 889,00 | -- | 161620 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм | 90,9 | 196,00 | -- | 17816 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,8 мм | 90,9 | 126,00 | -- | 11453 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Опорные подушки из тяжелого бетона класса В22,5 | 0,064 | 17900,00 | -- | 1146 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0124-12-5 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм | 2 | 19637,68 | 1051,18 | 39275 | 2102 | 2652 | 4,49 | 9 |
| | | шт | | 765,00 | 254,93 | 1530 | 510 | 130 | 1,05 | 2 |
| 31 | Е0124-12-1 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром до 50 мм | 2 | 5320,13 | 56,38 | 10640 | 113 | 1381 | 2,80 | 6 |
| | | шт | | 522,00 | 9,00 | 1044 | 18 | 130 | 0,04 | -- |
| | | Тепловая изоляция | | | | | | | | |
| 32 | Е0113-37-1 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой | 282,5 | 437,14 | 5,38 | 123491 | 1520 | 48053 | 0,94 | 266 |
| | | м2 | | 186,75 | 2,25 | 52757 | 636 | 90 | 0,01 | 3 |
| 33 | Е0113-37-2 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой | 282,5 | 215,48 | 1,57 | 60872 | 444 | 18878 | 0,40 | 113 |
| | | м2 | | 74,25 | -- | 20976 | -- | 90 | -- | -- |
| 34 | Е0126-9-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | 180 | 129,86 | 11,48 | 23374 | 2066 | 14702 | 0,44 | 80 |
| | | м | | 77,40 | 4,28 | 13932 | 770 | 100 | 0,02 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0126-9-2 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | 180 | 104,33 | 9,93 | 18780 | 1787 | 11057 | 0,34 | 60 |
| | | м | | 57,60 | 3,83 | 10368 | 689 | 100 | 0,02 | 3 |
| 36 | С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | 11 | 4330,00 | -- | 47630 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0126-23-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 180 | 126,66 | 7,40 | 22799 | 1332 | 6642 | 0,22 | 40 |
| | | м | | 34,20 | 2,70 | 6156 | 486 | 100 | 0,01 | 3 |
| 38 | Е0126-23-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 180 | 143,38 | 9,39 | 25808 | 1690 | 5873 | 0,18 | 33 |
| | | м | | 29,03 | 3,60 | 5225 | 648 | 100 | 0,02 | 3 |
| 39 | С11011-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,2972 | 179500,00 | -- | 53347 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0124-102-1 | Устройство подземного ввода в зданиядиаметром до 100 мм | 4 | 7839,76 | 753,98 | 31359 | 3016 | 7242 | 6,28 | 25 |
| | | ввод | | 1107,00 | 285,75 | 4428 | 1143 | 130 | 1,39 | 6 |
| 41 | Е0124-102-2 | Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 200 мм | 4 | 18906,65 | 1266,95 | 75627 | 5068 | 12741 | 10,70 | 43 |
| | | ввод | | 1971,00 | 479,25 | 7884 | 1917 | 130 | 2,34 | 9 |
| | | Дренажный колодец и камера ТК1 | | | | | | | | |
| 42 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовкиз бетона В3,5 W4 | 0,7 | 8068,17 | 66,01 | 5648 | 46 | 162 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 137 | 17 | 105 | 0,12 | -- |
| 43 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 8 | 12516,20 | 1327,03 | 100130 | 10616 | 21787 | 12,49 | 100 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 17100 | 3650 | 105 | 1,72 | 14 |
| 44 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетоназа применение сульфатостойкого цемента | 8,7 | 78,00 | -- | 679 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0108 | 66000,00 | -- | 713 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2115 | 72000,00 | -- | 15228 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,01614 | 64400,00 | -- | 1039 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01512 | 50600,00 | -- | 765 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0107-3-4 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т | 4 | 2153,48 | 310,26 | 8614 | 1241 | 1964 | 1,53 | 6 |
| | | шт | | 256,50 | 94,27 | 1026 | 377 | 140 | 0,39 | 2 |
| 50 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные | 0,58 | 18200,00 | -- | 10556 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0123-13-3 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 0,07 | 6154,88 | 2308,84 | 431 | 162 | 287 | 13,87 | 1 |
| | | м3 | | 2286,00 | 864,68 | 160 | 61 | 130 | 4,22 | -- |
| 52 | Е0123-13-3 | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 1,3 | 6154,88 | 2308,84 | 8001 | 3001 | 5325 | 13,87 | 18 |
| | | м3 | | 2286,00 | 864,68 | 2972 | 1124 | 130 | 4,22 | 5 |
| 53 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 0,99 | 23700,00 | -- | 23463 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО 1 | 2 | 784,00 | -- | 1568 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.8 К=1,25 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м /ГОСТ 8020-90/ | 0,29 | 3625,00 | -- | 1051 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм | 3,6 | 3870,00 | -- | 13932 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм | 3,6 | 3870,00 | -- | 13932 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400,00 | -- | 26800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Котельная** | | | | | | | | |
| 59 | Ц0107-1-3прим | Установка коплектной котельной | 1 | 59614,00 | 12610,00 | 59614 | 12610 | 39042 | 203,00 | 203 |
| | | шт | | 38700,00 | 4679,95 | 38700 | 4680 | 90 | 27,14 | 27 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1848809 | 119598 | | | 1693 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2338318 | | | | |
| | Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г. | | | | | | | | | |
| | Итого прямых затрат | | | | | 1 848 808 | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | 357 151 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 118 162 | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | | 2 324 121 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | 2324120,970 X 1,8 % | | | 2 365 955 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями | | 2365955,150 X 1,35 % | | | 2 397 896 | | | | |
| | Итого с затратами на выслугу лет | | 2365955,150 X 1 % | | | 2 421 555 | | | | |
| | Итого с затратами на доп. отпуска | | 2365955,150 X 0,4 % | | | 2 431 019 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | | 2431018,920 X 2,39 | | | 5 810 135 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | **5810135,22 X 2 %** | | | **5 926 338** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | **12 %** | | | **711 161** | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | **6 637 498** | | | | |

**Итого со скидкой 5%** **6 305 624**

**6 305 624 (Шесть миллионов триста пять тысяч шестьсот двадцать четыре ) тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____