Счет-фактура № 00000000024 от 25 мая 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 171 437,00	1 171 437,00	12%	140 572,44	1 312 009,44	0	
Всего по счету:					**1 171 437,00**		**140 572,44**	**1 312 009,44**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Цех 2106
ч 30
инв № 3000677 (300750)
код 30119 (НЖ)

#31 ФП 9040001
МВЗ S210630 б/с 8110440022

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г
Смета № 662-2011

Экономист цеха: 22.05.12 Е. В. Прокопенко
Нач. бюро учета : 22.V.12. Е. Б. Бондаренко

ОБЪЕКТ: Устранение аварий на трубопроводе ф1020 Н=5м, Текущий ремонт.

Инж. по рем. Т. И. Васильченко 21.05.12 г

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***май 2012 года***

заявка № 2001106931

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0.0231	0.99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0.0183	3.95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388.5		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0.00
			р	32		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26.9	4.452	119.76

8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4.1	4.93	20.21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16.8	1.118	18.78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0.0143	3.70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0.00
			р	32		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0.822	32.88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.068	51.37	54.86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0.15	25.71	3.87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6.41	0.78	5.00
		Итого:	ч/ч			**338.88**
		Условия производства К=1,1	ч/ч			**372.77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**164.67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2.26**
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0.0231	0.99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0.0183	3.95

5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388.5		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0.00
			р	32		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26.9	4.452	119.76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4.1	4.93	20.21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16.8	1.118	18.78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0.0143	3.70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0.00
			р	32		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0.822	32.88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.068	51.37	54.86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0.15	25.71	3.87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6.41	0.78	5.00
		Итого:	ч/ч			**338.88**
		Условия производства К=1,1	ч/ч			**372.77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**164.67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2.26**
		Итого к оплате:	ч/мес	**4.50**	**57240**	**257580**
		Автокран	м/см	8	18157	145256.00
		Экскаватор	м/см	13	23185	301405.00

		Бульдозер	м/см	4	18692	74768.00
		Автомашина	м/см	20	12809	256180.00
		САГ	м/см	8	1532	12256.00
		Насос	м/см	44	2818	123992.00
		Итого:				**913857.00**
		Всего по акту выполненных работ:	**тенге**			**1171437.00**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха Алексеева И.В. Директор ТОО "Водоканалстрой KZ " Назаренко Е.И.

Начальник участка Дыньков С.П. Прораб ТОО " Водоканалстрой KZ" Назаренко С. Ю.

Счет-фактура № 00000000025 от 25 мая 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003681 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №5 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	360 394,54	360 394,54	12%	43 247,34	403 641,88	0	
Всего по счету:					**360 394,54**		**43 247,34**	**403 641,88**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-31
ф/п - 9040001

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" КХП.
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y1362 от 12.01.2012г

форма № Р-2
Предоставляется финансирующему банку при счетах на выполненные работы.

Объект: КХП. ЭЭЦ. Устранение аварии на трубопроводе ф159мм

Нач. бюро учета : Гарник Е.В.

инв № 21693

Заявка	2001116660
Контракт	Y1362от 12.01.2012г
Заказ	

АКТ № 5
приемки выполненных работ по текущему ремонту за май 2012 года
Смета 57-2012

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	8	13.32	106.56
136	1-17-15-к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	200	0.01826	3.7
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	19.2		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	19.2		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	19.2		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	40		-
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	20	4.8528	97.1
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4.6506	23.3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	13.8	4.73	65.3
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	40		-
			тн	0.76	38	28.9
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	0.76	95	72.2
160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	20	0.34	6.8
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	20	0.0217	0.4

Мастер ЭЭЦ Шенбергер Е.С.

162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	40	0.013	0.5
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	40		-
			тн	72		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	40.73	0.972	39.6
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242.27		-
		Итого:	**ч/ч**			**444.22**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**555.27**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			164.67
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/мес**			**3.372**
		Ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов				-
306	14-5-252 к=0,4	Демонтаж задвижек ф 200	шт	2	4.4	8.8
307	14-5-252	Ремонт задвижек ф200	шт	2	15	30.0
308	14-5-252	Монтаж задвижек ф 200 б/у	шт	2	11	22.0
309	22-37-3 к0,6	Демонтаж пожарных гидрантов	шт	5	1.092	5.5
310	22-37-3 к1,1	Ремонт пожарного гидранта	шт	5	2	10.0
311	22-37-3	Монтаж пожарного гидранта б/у	шт	5	1.82	9.1
		Итого:	**ч/ч**			**85.4**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**106.70**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			**164.67**
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/мес**			**0.648**
		Всего по акту:				**4.020**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**4**	**57240**	**228960.00**
		Механизмы:				
		Экскаватор 0,65 м3	**м/см**	**2**	**19,109**	**38,218.00**
		Насос 45 кВт	**м/см**	**11**	**4,911**	**54,021.00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	**м/см**	**3.06**	**12,809**	**39,195.54**
		Итого механизмы				**131434.54**
		Всего к оплате				**360394.54**
		Услугами цеха не пользовались				

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко Е. И.

Главный специалист по капитальным ремонтам и капитальному строительству Журавлев Ю.Ю.

Главный механик КХП Иванов В.Г.

Начальник ЭЭЦ Коняхин И.Ю.

Счет-фактура № 00000000023 от 22 мая 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003935 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №5 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО " АрселорМиттал Темиртау " ТЭЦ - 2
Подрядчик : ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор № Y1362 от 12.01.2012г

S 410209
8110440012

Смета №50-2012 Экономист

Объект : Текущий ремонт.
Подземные коммуникации технического и питьевогог водовода D=159-219 мм.
Турбинный цех. Участок ТВС.

р/сделана

рег. №	
цех	7102
группа	4
участок	09
инв.№	3001857

заявка	2001105741
заказ	4100003935

АКТ № 5
приёмки выполненных работ за май 2012 г.

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Земляные работы				
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0.0199	3.54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0.021912	11.54
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0.00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0.0052	59.3	0.31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5.8512	117.02
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	102	0.822	83.84
11	9р-318	Изготовление щитов крепления	тн	0.3	88.2	26.46
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0.00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0.013	9.18
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0.00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0.01992	11.75

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0.129	69.66
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	117		0.00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12.5	0.01992	0.25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11.25	0.0156	0.18
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2.976	59.51
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7.5	0.972	7.29
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3.5	4.932	17.26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0.0416	0.50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1.00	13.9	13.90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0.4	0.04476	0.016
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0.4	0.145	0.058
29	22-9-5	Монтаж трубопровода из стальных труб ф159х6	км	0.05	442	22.10
37	22-47-2	Протаскивание труб в футляр	пм	8	0.897	7.18
38	22-48-6	Заделка битумом и прядью концов	футл	1	13.1	13.10
39	22-20-5	Нанесение антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы Ø=159 мм	км	0.05	255.7	12.79
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	60	0.34	20.40
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2.33	8.34	19.46
46	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=159мм	км	0.05	265.2	13.24
		Итого	**чел/час**			**540.53**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**675.666**
		Среднемесячная норма времени 2011 г.	**чел/час**			**164.67**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4.10**
		К оплате: 4х57240	**чел/час**			**228960**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	**м/см**	**6**	**142**	**852**
	0-22-13	**Отбойный молоток**	**м/см**	**2**	**3,082**	**6164**

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
	0-24-2	Автомашина	м/см	5	12,809	64045
	0-3-82	Автокран	м/см	2	23,870	47740
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4,911	49110
	0-5-13	САГ	м/см	4	1,532	6128
	0-2-26	Трактор	м/см	4	22,233	88932
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26,910	269100
	0-8-21	БАР	м/см	3	27,077	81231
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26,726	53452
		ИТОГО механизмов:				666754
		Итого к оплате по контракту:	тенге			895714

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Е.И. Назаренко

И.о.гл.инженера ТЭЦ - 2 АО " Арселор Миттал Темиртау " Л.В.Кабаков

Начальник ПТО С.Н.Романов

Начальник турбинного цеха Д.С.Иванов

Инженер по ремонтам ПТО З.С.Силичева

Бухгалтер Т.А.Красавина

Счет-фактура № 00000000021 от 30 апреля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	398 612,54	398 612,54	12%	47 833,50	446 446,04	0	
Всего по счету:					**398 612,54**		**47 833,50**	**446 446,04**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

4

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" КХП.
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y1362 от 12.01.2012г

форма № Р-2

Предоставляется финансирующему банку при счетах на выполненные работы.

Объект: КХП. ЭЭЦ. Устранение аварии на трубопроводе ф159мм

Нач. бюро учета : Гарник Е.В.

инв № 21693

Заявка	2001107820
Контракт	Y1362от 12.01.2012г
Заказ	

АКТ № 4

приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель 2012 года

Смета 57-2012

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	8	13.32	106.56
134	1-189-7	Рыхление мерзлого грунта 3м группы гидромолотом	м3	40	0.0941	3.76
135	1-17-14	Разработка разрыхленного грунта II группы с погрузкой в а/самосвалы	м3	40	0.013	0.5
136	1-17-15-к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	200	0.01826	3.7
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	19.2		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	19.2		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	19.2		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	40		-
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	20	4.8528	97.1
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4.6506	23.3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	13.8	4.73	65.3
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	90		-
			тн	0.76	38	28.9
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	0.76	95	72.2

160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	20	0.34	6.8
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	20	0.0217	0.4
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	40	0.013	0.5
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	40		-
			тн	72		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	40.73	0.972	39.6
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242.27		-
		Итого:	**ч/ч**			**448.50**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**560.63**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			164.67
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/мес**			**3.405**
		Ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов				-
306	14-5-252 к=0,4	Демонтаж задвижек ф 200	шт	2	4.4	8.8
307	14-5-252	Ремонт задвижек ф200	шт	2	15	30.0
308	14-5-252	Монтаж задвижек ф 200 б/у	шт	2	11	22.0
309	22-37-3 к0,6	Демонтаж пожарных гидрантов	шт	5	1.092	5.5
310	22-37-3 к1,1	Ремонт пожарного гидранта	шт	5	2	10.0
311	22-37-3	Монтаж пожарного гидранта б/у	шт	5	1.82	9.1
		Итого:	**ч/ч**			**85.4**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**106.70**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			**164.67**
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/мес**			**0.648**
		Всего по акту:				**4.053**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**4**	**57240**	**228960.00**
		Механизмы:				
		Экскаватор 0,65 м3	**м/см**	**4**	**19,109**	**76,436.00**
		Насос 45 кВт	**м/см**	**11**	**4,911**	**54,021.00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	**м/см**	**3.06**	**12,809**	**39,195.54**
		Итого механизмы				**169652.54**
		Всего к оплате				**398612.54**
		Услугами цеха не пользовались				

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" 25.04.12 Назаренко Е. И.

Главный специалист по капитальным ремонтам и капитальному строительству 25.04.12 Журавлев Ю.Ю.

Главный механик КХП 25.04.12 Иванов В.Г.

Начальник ЭЭЦ 25.04.12 Коняхин И.Ю.

Счет-фактура № 00000000019 от 30 апреля 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 171 437,00	1 171 437,00	12%	140 572,44	1 312 009,44	0	
Всего по счету:					**1 171 437,00**		**140 572,44**	**1 312 009,44**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ф31 ФП3040001
цех 2106
ч 30
инв № 3000677 (300750)
код 30119 (НА)

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г
Смета № 662-2011

Экономист цеха: Е. В. Прокопенко
Нач. бюро учета : Е. Б. Бондаренко
20 04 12

ОБЪЕКТ: Устранение аварий на трубопроводе ф1020 Н=5м, Текущий ремонт.

Инж. по рем. Т. И. Васильченко
19.04.12г

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***апрель 2012 года***

заявка № 2001106931

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0.0231	0.99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0.0183	3.95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388.5		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0.00
			р	32		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26.9	4.452	119.76

8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4.1	4.93	20.21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16.8	1.118	18.78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0.0143	3.70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0.00
			р	32		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0.822	32.88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.068	51.37	54.86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0.15	25.71	3.87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6.41	0.78	5.00
		Итого:	**ч/ч**			**338.88**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**372.77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**164.67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2.26**
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0.0231	0.99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0.0183	3.95

5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388.5		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0.00
			р	32		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26.9	4.452	119.76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4.1	4.93	20.21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16.8	1.118	18.78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0.0143	3.70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0.00
			р	32		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0.822	32.88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.068	51.37	54.86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0.15	25.71	3.87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6.41	0.78	5.00
		Итого:	ч/ч			**338.88**
		Условия производства К=1,1	ч/ч			**372.77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**164.67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2.26**
		Итого к оплате:	ч/мес	**4.50**	**57240**	**257580**
		Автокран	м/см	8	18157	145256.00
		Экскаватор	м/см	13	23185	301405.00

		Бульдозер	м/см	4	18692	74768.00
		Автомашина	м/см	20	12809	256180.00
		САГ	м/см	8	1532	12256.00
		Насос	м/см	44	2818	123992.00
		Итого:				**913857.00**
		Всего по акту выполненных работ:	**тенге**			**1171437.00**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха Алексеева И.В. 20.04.12

Начальник участка Дыньков С.П. 20.04.12

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ " Назаренко Е.И. 19.04.12

Прораб ТОО " Водоканалстрой KZ" Назаренко С. Ю. 19.04.12

07.05.2012

Счет-фактура № 00000000016 от 23 апреля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003220 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №4 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО " АрселорМиттал Темиртау " ТЭЦ - 2
Подрядчик : ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор № Y1362 от 12.01.2012г

Объект : Текущий ремонт.
Подземные коммуникации технического и питьевогог водовода D=159-219 мм.
Турбинный цех. Участок ТВС.

Смета №50-2012 Экономист _____

рег. №	
цех	9102
группа	4
участок	09
инв.№	3001857

заявка	2001086942
заказ	4100003220

АКТ № 4
приёмки выполненных работ за апрель 2012 г.

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Земляные работы				
4	1-190-3 примен.	Рыхление мерзлого грунта гидромолотом и установкой БАР	м3	150		
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0.0199	3.54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0.021912	11.54
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0.00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0.0052	59.3	0.31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5.8512	117.02
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	102	0.822	83.84
11	9р-318	Изготовление щитов крепления	тн	0.3	88.2	26.46
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0.00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0.013	9.18
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0.00

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	Газорезательная аппаратура	м/см	6	142	852
	0-22-13	Отбойный молоток	м/см	2	3,082	6164
	0-24-2	Автомашина	м/см	5	12,809	64045
	0-3-82	Автокран	м/см	2	23,870	47740
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4,911	49110
	0-5-13	САГ	м/см	4	1,532	6128
	0-2-26	Трактор	м/см	4	22,233	88932
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26,910	269100
	0-8-21	БАР	м/см	3	27,077	81231
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26,726	53452
		ИТОГО механизмов:				666754
		Итого к оплате по контракту:		тенге		895714

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Е.И. Назаренко

И.о.гл.инженера ТЭЦ - 2 АО " Арселор Миттал Темиртау " Л.В.Кабаков

Начальник ПТО С.Н.Романов

Начальник турбинного цеха Д.С.Иванов

Инженер по ремонтам ПТО З.С.Силичева

Бухгалтер Т.А.Красавина

СМК 7102-5.4.1-029

Счет-фактура № 00000000014 от 30 марта 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100003681 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	360 394,54	360 394,54	12%	43 247,34	403 641,88	0	
Всего по счету:					**360 394,54**		**43 247,34**	**403 641,88**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-31
Ф/п 904001

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" КХП.
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y1362 от 12.01.2012г

форма № Р-2
Предоставляется финансирующему банку при счетах на выполненные работы.

Объект: КХП. ЭЭЦ. Устранение аварии на трубопроводе ф159мм

Нач. бюро учета : Гарник Е.В.

инв № 21693

Заявка	2001098045
Контракт	Y1362от 12.01.2012г
Заказ	4100003681

АКТ № 3

приемки выполненных работ
по текущему ремонту
за март 2012 года
Смета 57-2012

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
135	1-17-14	Разработка разрыхленного грунта II группы с погрузкой в а/самосвалы	м3	60	0.013	0.8
136	1-17-15-к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	300	0.01826	5.5
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	60		-
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	30	4.8528	145.6
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4.6506	23.3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	20.7	4.73	97.9
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	60		-
			тн	1.14	38	43.3
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	1.14	95	108.3
160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	30	0.34	10.2
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	30	0.0217	0.7
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	60	0.013	0.8

163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	60		-
			тн	108		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	61.1	0.972	59.4
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером вручную с перемещением грунта до 10м	м3	353.4		-
		Итого:	**ч/ч**			**495.65**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**619.56**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			165.33
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/мес**			**3.747**
		Ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов				-
306	14-5-252 к=0,4	Демонтаж задвижек ф 200	шт	1	4.4	4.4
307	14-5-252	Ремонт задвижек ф200	шт	1	15	15.0
308	14-5-252	Монтаж задвижек ф 200 б/у	шт	1	11	11.0
309	22-37-3 к0,6	Демонтаж пожарных гидрантов	шт	1	1.092	1.1
310	22-37-3 к1,1	Ремонт пожарного гидранта	шт	1	2	2.0
311	22-37-3	Монтаж пожарного гидранта б/у	шт	1	1.82	1.8
		Итого:	**ч/ч**			**35.3**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**44.14**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			**165.33**
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/мес**			**0.267**
		Всего по акту:				**4.014**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**4**	**57240**	**228960.00**
		Механизмы:				
		Экскаватор 0,65 м3	**м/см**	**2**	**19,109**	**38,218.00**
		Насос 45 кВт	**м/см**	**11**	**4,911**	**54,021.00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	**м/см**	**3.06**	**12,809**	**39,195.54**
		Итого механизмы				**131434.54**
		Всего к оплате				**360394.54**
		Услугами цеха не пользовались				

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" — Назаренко Е. И.

Главный специалист по капитальным ремонтам и капитальному строительству — Журавлев Ю.Ю.

Главный механик КХП — Иванов В.Г.

Начальник ЭЭЦ — Коняхин И.Ю.

12.04.12

Счет-фактура № 00000000012 от 29 марта 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100003589 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 3 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 171 437,00	1 171 437,00	12%	140 572,44	1 312 009,44	0	
Всего по счету:					**1 171 437,00**		**140 572,44**	**1 312 009,44**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ф31 ФП904000 1
цех 2106
ч 30
инв № 3000420 (21926)
код 30119 (НЖ)

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г
Смета № 662-2011

Экономист цеха: Е. В. Прокопенко
Нач. бюро учета : 20.03.12 Е. Б. Бондаренко

ОБЪЕКТ: Устранение аварий на трубопроводе ф1020 Н=5м, Текущий ремонт.

Инж. по рем. Т. И. Васильченко 19.03.12г

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***март 2012 года***

заявка № 2001095443

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0.0231	0.99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0.0183	3.95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388.5		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0.00
			р	32		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26.9	4.452	119.76

8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4.1	4.93	20.21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16.8	1.118	18.78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0.0143	3.70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0.00
			р	32		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0.822	32.88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.068	51.37	54.86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0.15	25.71	3.87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6.41	0.78	5.00
		Итого:	**ч/ч**			**338.88**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**372.77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**165.33**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2.25**
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0.0231	0.99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0.0183	3.95

5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388.5		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0.00
			р	32		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26.9	4.452	119.76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4.1	4.93	20.21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16.8	1.118	18.78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0.0143	3.70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0.00
			р	32		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0.822	32.88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.068	51.37	54.86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0.15	25.71	3.87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6.41	0.78	5.00
		Итого:	ч/ч			**338.88**
		Условия производства К=1,1	ч/ч			**372.77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**165.33**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2.25**
		Итого к оплате:	ч/мес	**4.50**	**57240**	**257580**
		Автокран	м/см	8	18157	145256.00
		Экскаватор	м/см	13	23185	301405.00

		Бульдозер	м/см	4	18692	74768.00
		Автомашина	м/см	20	12809	256180.00
		САГ	м/см	8	1532	12256.00
		Насос	м/см	44	2818	123992.00
		Итого:				**913857.00**
		Всего по акту выполненных работ:	**тенге**			**1171437.00**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха Алексеева И.В. Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко Е.И.

Начальник участка Дыньков С.П. Прораб ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко С. Ю.

20.03.12г

Счет-фактура № 00000000010 от 19 марта 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003220 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №3 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО " АрселорМиттал Темиртау " ТЭЦ - 2
Подрядчик : ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор № Y1362 от 12.01.2012г

Смета №50-2012 Экономист 8710209 8110440012

Объект : Текущий ремонт.
Подземные коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219 мм.
Турбинный цех. Участок ТВС.

рег. №	
цех	7102
группа	4
участок	09
инв.№	3001857

заявка	2001086942
заказ	4100003220

АКТ №3
приёмки выполненных работ за март 2012 г.

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Земляные работы				
4	1-190-3 примен.	Рыхление мерзлого грунта гидромолотом и установкой БАР	м3	150		
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0.0199	3.54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0.021912	11.54
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0.00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0.0052	59.3	0.31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5.8512	117.02
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	102	0.822	83.84
11	9р-318	Изготовление щитов крепления	тн	0.3	88.2	26.46
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0.00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0.013	9.18
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0.00

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0.01992	11.75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0.129	69.66
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	116		0.00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12.5	0.01992	0.25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11.25	0.0156	0.18
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2.976	59.51
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7.5	0.972	7.29
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3.5	4.932	17.25
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0.0416	0.50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1.00	13.9	13.90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0.4	0.04476	0.016
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0.4	0.145	0.058
29	22-9-5	Монтаж трубопровода из стальных труб ф159х6	км	0.05	442	22.10
30	сб.85 п9	Изготовление отводов ф159	шт	1	8.5	8.50
37	22-47-2	Протаскивание труб в футляр	пм	8	0.897	7.18
38	22-48-6	Заделка битумом и прядью концов	футл	1	13.1	13.10
39	22-20-5	Нанесение антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы Ø=159 мм	км	0.05	255.7	12.79
41	22-37-3	Монтаж пожарных гидрантов б/у	шт	1	1.82	1.82
42	22-37-3 к=0.6	Ревизия пожарных гидрантов	шт	1	1.092	1.10
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	12	0.34	4.08
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2.33	8.34	19.46
46	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=159мм	км	0.05	265.2	13.26
		Итого	**чел/час**			**535.64**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**669.553**
		Среднемесячная норма времени 2011 г.	**чел/час**			**165.33**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4.05**

СМК 7102-5.4.1-029

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		К оплате: 4х57240	чел/час			228960
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	Газорезательная аппаратура	м/см	6	142	852
	0-22-13	Отбойный молоток	м/см	2	3,082	6164
	0-24-2	Автомашина	м/см	5	12,809	64045
	0-3-82	Автокран	м/см	2	23,870	47740
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4,911	49110
	0-5-13	САГ	м/см	4	1,532	6128
	0-2-26	Трактор	м/см	4	22,233	88932
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26,910	269100
	0-8-21	БАР	м/см	3	27,077	81231
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26,726	53452
		ИТОГО механизмов:				666754
		Итого к оплате по контракту:		тенге		895714

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Е.И. Назаренко

И.о.гл.инженера ТЭЦ - 2 АО " Арселор Миттал Темиртау " Л.В.Кабаков

Начальник ПТО С.Н.Романов

Начальник турбинного цеха Д.С.Иванов

Инженер по ремонтам ПТО З.С.Силичева

Бухгалтер Т.А.Красавина

СМК 7102-5.4.1-029

Счет-фактура № 00000000007 от 29 февраля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003403 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	624 520,30	624 520,30	12%	74 942,44	699 462,74	0	
Всего по счету:					**624 520,30**		**74 942,44**	**699 462,74**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

зак 2106
гр 30
инв № 3000357 (21303)
№ 3000677 (300750)
код 30119 (НЖ)

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г
Смета № 662-2011; 934-2011

Экономист цеха: Е. В. Прокопенко
Нач. бюро учета : Е. Б. Бондаренко

ОБЪЕКТ: Устранение аварий на трубопроводе ф530 на эстакаде; ф1400 Н=5м, Текущий ремонт.

Инж. по рем. Т. И. Васильченко
20.02.12г

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***февраль 2012 года***

заявка №2001087152

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1400 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10км	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	49	0.0231	1.13
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрогог грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	222	0.0183	4.06
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	373		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	271		0.00
			р	34		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	34.68	4.452	154.40

8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	5	4.93	24.65
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. Сктями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	52.8	1.118	59.03
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	218.2		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	271	0.0143	3.88
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	271		0.00
			р	34		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	42	0.822	34.52
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.115	51.37	57.28
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1400 б/у	тн	0.173	25.71	4.45
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.69
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1400х10 в траншее	м	8.79	0.78	6.86
		Итого:	ч/ч			**425.12**
		Условия производства К=1,1	ч/ч			**467.64**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**165.33**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2.8**
		Смета № 934-2011				
		На устранение аварии на трубопроводах ст. ф530м по эстакаде				
1	П7-1-1	Привоз щебня для отсыпки площадки	м3	10		
			тн	14		
2	1-24-3	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	10		
3	26-62 к0,5	Демотаж изоляции из оцинкованной стали	м2	3.062	0.64	1.96
4	26-16к0,5	Демонтаж минераловатных плит толщ.60мм	м3	0.167	6.9	1.15
5	5-0906	Изготовение бандажа L=0,5м из трубы ф630 б/у	тн	0.047		
			уч-к	1	9.2	9.2

6	5-0849 к0,6	Монтаж бандажа	тн	0.047		
			уч-к	1	6.72	6.72
7	5-1097	Эл.сварка стыка ф630х6	тн	0.047		
			шт	2	2.3	4.6
8	9р-324	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	3.956	0.78	3.09
9	26-16	Изоляция труб из минераловатных плит толщ.60мм	м3	0.167	13.8	2.3
10	26-62	Изоляция труб из оцинкованного листа толщ.0,8мм	м2	3.062	1.28	3.92
		Итого:	**ч/ч**			**32.94**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**41.18**
		Среднемесячные затраты труда на 2012 г	**ч/ч**			**165.33**
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/м**			**0.2**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**2.50**	**57240**	**143100**
		Автокран	м/см	4.5	18157	81706.50
		Экскаватор	м/см	6.5	23185	150702.50
		Бульдозер	м/см	2.4	18692	44860.80
		Автомашина	м/см	10.5	12809	134494.50
		САГ	м/см	5	1532	7660.00
		Насос	м/см	22	2818	61996.00
		Итого:				**481420.30**
		Всего по акту выполненных работ:	**тенге**			**624520.30**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха 21.02.12 Алексеева И.В. Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко Е.И. 20.02.12

Начальник участка 21.02.12 Дыньков С.П. Прораб ТОО " Водоканалстрой KZ" Назаренко С. Ю. 20.02.12

6.03.12.

Счет-фактура № 00000000008 от 29 февраля 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ№4100003355 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №2 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	360 394,54	360 394,54	12%	43 247,34	403 641,88	0	
Всего по счету:					**360 394,54**		**43 247,34**	**403 641,88**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" КХП.
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y1362 от 12.01.2012г

форма № Р-2

Предоставляется финансирующему банку при счетах на выполненные работы.

Объект: КХП. ЭЭЦ. Очистка, ремонт колодцев водопроводных сетей.
Устранение аварий на трубопроводе 159 мм.

Нач. бюро учета : Гарник Е.В.

инв № 20310

Заявка	2001086905
Контракт	Y1362от 12.01.2012г
Заказ	4100003355

АКТ № 2

приемки выполненных работ
по текущему ремонту
за февраль 2012 года
Смета 1607-2011

№ п/п	Обосно вание	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		I. Водопроводные сети.				
1	1-164-3 к=1,2	Очистка водопроводных колодцев ф 1500 от отложений	м3	130	3	390.00
2	9-19-1	Подъем и погрузка отложений в автомашину	м3	130		0
			тн	221		0
3	8-5-1	Перевозка отложений на расстояние 5 км	тн	221		0
4	1-173-1	Водоотлив	м3	137.54		0
5	7-13-1 к=0,8	Демонтаж плит перекрытия колодцев для очистки	шт	8	1.648	13.18
6	7-13-1	Монтаж плит б/у перекрытия колодцев	шт	8	2.06	16.48
7	22-37-3 к=0,4	Демонтаж пожарных гидрантов	шт	12	0.728	8.74
8	22-37-3 к=0,6	Ревизия пожарных гидрантов	шт	12	1.092	13.10
9	22-37-3	Монтаж б/у пожарных гидрантов	шт	12	1.82	21.84
10	14-5-251 к=0,4	Демонтаж запорно-регулирующей арматуры Ду-150	шт	4	3.24	12.96

11	14-5-251 к=0,5	Ревизия запорно-регулирующей арматуры Ду-150	шт	4	5	20.00
12	14-5-251	Монтаж б/у запорно-регулирующей арматуры Ду-150 б/у	шт	4	8.1	32.40
		Итого	**ч/ч**			**528.70**
		Условия производства К=1,25	**ч/ч**			**660.88**
		Среднемесячные затраты труда на 2012 г.	**ч/ч**			**165.33**
		Трудозатраты	**ч/мес**			**4.00**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**4**	**57240**	**228960.00**
		Механизмы:				
		Экскаватор 0,65 м3	**м/см**	**2**	**19,109**	**38,218.00**
		Насос 45 кВт	**м/см**	**11**	**4,911**	**54,021.00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	**м/см**	**3.06**	**12,809**	**39,195.54**
		Итого механизмы				**131434.54**
		Всего к оплате				**360394.54**

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" _____ 20.02.12 Назаренко Е. И.

Главный специалист по капитальным ремонтам и капитальному строительству _____ 21.02.12 Журавлев Ю.Ю.

Главный механик КХП _____ 21.02.12 Иванов В.Г.

Начальник ЭЭЦ _____ 20.02.12 Коняхин И.Ю.

Инженер СКР _____ 6.03.12 Мохов С.

Счет-фактура № 00000000001 от 25 января 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003009 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	713 259,00	713 259,00	12%	85 591,08	798 850,08	0	
Всего по счету:					**713 259,00**		**85 591,08**	**798 850,08**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО " АрселорМиттал Темиртау " ТЭЦ - 2
Подрядчик : ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор № Y 1362 (Y1362от 12/01/2012г.

Объект : Текущий ремонт.
Подземные коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219 мм.
Турбинный цех. Участок ТВС.

Смета №50-2012

рег. №
цех 7102
группа 4
участок 03
инв.№ 3007219

заявка	2001078471
контракт	Y1362 от12/01/2012г
заказ	4100003009

S 710209
8110440012

АКТ № 1
приёмки выполненных работ за январь 2012 г.

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Земляные работы				
4	1-190-3 примен.	Рыхление мерзлого грунта гидромолотом и установкой БАР	м3	150		
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0,0199	3,54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,022908	12,12
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5,8512	117,02
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	102	0,822	83,84
11	9р-318	Изготовление щитов крепления	тн	0,3	88,2	26,46
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,18
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0,01992	11,75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0,129	69,66

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	117		0,00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11,25	0,0156	0,18
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2,976	59,52
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7,5	0,972	7,29
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3,5	4,932	17,26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1,00	13,9	13,90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0,4	0,04476	0,02
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0,4	0,145	0,06
29	22-9-5	Монтаж трубопровода из стальных труб ф159х6	км	0,02	442	8,84
30	12-49	Изготовление отводов ф159	шт	5	8,5	42,50
39	22-20-5	Нанесение антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы Ø=159 мм	км	0,02	255,7	5,11
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	48	0,34	16,32
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2,33	8,34	19,43
46	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=159мм	км	0,02	265,2	5,30
		Итого	**чел/час**			**530,37**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**662,962**
		Среднемесячная норма времени 2011 г.	**чел/час**			**165,33**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4,01**
		К оплате: 4х57240	**чел/час**			**228 960,00**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	**м/см**	**6**	**142**	**852,00**
	0-22-13	**Отбойный молоток**	**м/см**	**0**	**3 082**	**0,00**
	0-24-2	**Автомашина**	**м/см**	**5**	**12 809**	**64 045,00**
	0-3-82	**Автокран**	**м/см**	**2**	**23 870**	**47 740,00**

СМК 7102-5.4.1-029

труба ст ф159	1085218	м/тн	20.08/01345		29

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4 911	49 110,00
	0-5-13	САГ	м/см	0	1 532	0,00
	0-2-26	Трактор	м/см	0	22 233	0,00
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26 910	269 100,00
	0-8-21	БАР	м/см	0	27 077	0,00
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26 726	53 452,00
		ИТОГО механизмов:				484 299,00
		Итого к оплате по контракту:		тенге		713 259,00

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Е.И. Назаренко

И.о.гл.инженера ТЭЦ - 2 АО " Арселор Миттал Темиртау " Л.В.Кабаков

Начальник ПТО С.Н.Романов

Начальник турбинного цеха Д.С.Иванов

Инженер по ремонтам ПТО З.С.Силичева

СМК 7102-5.4.1-029

Счет-фактура № 00000000004 от 31 января 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003063 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	343 222,54	343 222,54	12%	41 186,70	384 409,24	0	
Всего по счету:					343 222,54		41 186,70	384 409,24		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № Р-2

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" КХП.
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y1362 от 12.01.2012г

Предоставляется финансирующему банку при счетах на выполненные работы.

Объект: КХП. ЭЭЦ. Очистка, ремонт колодцев водопроводных сетей.
Устранение аварий на трубопроводе 159 мм.

Нач. бюро учета : Гарник Е.В.

инв № 20310

Заявка	2001076450
Контракт	Y1362от 12.01.2012г
Заказ	4100003063

АКТ № 1

приемки выполненных работ
по текущему ремонту
за январь 2012 года
Смета 1607-2011

№ п/п	Обосно вание	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		I. Водопроводные сети.				
1	1-164-3 к=1,2	Очистка водопроводных колодцев ф 1500 от отложений	м3	117	3	351,00
2	9-19-1	Подъем и погрузка отложений в автомашину	м3	117		0
			тн	198,9		0
3	8-5-1	Перевозка отложений на расстояние 5 км	тн	198,9		0
4	1-173-1	Водоотлив	м3	123		0
5	7-13-1 к=0,8	Демонтаж плит перекрытия колодцев для очистки	шт	8	1,648	13,18
6	7-13-1	Монтаж плит б/у перекрытия колодцев	шт	8	2,06	16,48
7	22-37-3 к=0,4	Демонтаж пожарных гидрантов	шт	12	0,728	8,74
8	22-37-3 к=0,6	Ревизия пожарных гидрантов	шт	12	1,092	13,10
9	22-37-3	Монтаж б/у пожарных гидрантов	шт	12	1,82	21,84
10	14-5-251 к=0,4	Демонтаж запорно-регулирующей арматуры Ду-150	шт	4	3,24	12,96

Шынбатыров Б.С.

11	14-5-251 к=0,5	Ревизия запорно-регулирующей арматуры Ду-150	шт	4	5	20,00
12	14-5-251	Монтаж б/у запорно-регулирующей арматуры Ду-150 б/у	шт	4	8,1	32,40
		Итого	**ч/ч**			**489,70**
		Условия производства К=1,25	**ч/ч**			**612,13**
		Среднемесячные затраты труда на 2012 г.	**ч/ч**			**165,33**
		Трудозатраты	**ч/мес**			**3,70**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**3,7**	**57240**	**211 788,00**
		Механизмы:				
		Экскаватор 0,65 м3	**м/см**	**2**	**19 109**	**38 218,00**
		Насос 45 кВт	**м/см**	**11**	**4 911**	**54 021,00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	**м/см**	**3,06**	**12 809**	**39 195,54**
		Итого механизмы				**131 434,54**
		Всего к оплате				**343 222,54**

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" _____ Назаренко Е. И.

Главный специалист по капитальным ремонтам и капитальному строительству _____ Журавлев Ю.Ю.

Главный механик КХП _____ Иванов В.Г.

Начальник ЭЭЦ _____ Коняхин И.Ю.

Инженер СКР _____ Мохов С.

21.07.12.

Счет-фактура № 00000000005 от 21 февраля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100003220 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №2 (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО АрселорМиттал Темиртау (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО " АрселорМиттал Темиртау " ТЭЦ - 2
Подрядчик : ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор № Y 1362 от Y1362от 12/01/2012г.

Объект : Текущий ремонт.
Подземные коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219 мм.
Турбинный цех. Участок ТВС.

Смета №50-2012

рег. №	
цех	
группа	
участок	
инв.№	

заявка	2001086942
контракт	Y1362 от12/01/2012г
заказ	4100003220

АКТ №2
приёмки выполненных работ за февраль 2012 г.

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Земляные работы				
4	1-190-3 примен.	Рыхление мерзлого грунта гидромолотом и установкой БАР	м3	150		
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0.0199	3.54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0.021912	11.54
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0.00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0.0052	59.3	0.31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5.8512	117.02
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	102	0.822	83.84
11	9р-318	Изготовление щитов крепления	тн	0.3	88.2	26.46
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0.00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0.013	9.18
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0.00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0.01992	11.75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0.129	69.66

СМК 7102-5.4.1-029

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	117		0.00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12.5	0.01992	0.25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11.25	0.0156	0.17
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2.976	59.51
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7.5	0.972	7.29
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3.5	4.932	17.25
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0.0416	0.50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1.00	13.9	13.90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0.4	0.04476	0.016
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0.4	0.145	0.06
29	22-9-5	Монтаж трубопровода из стальных труб ф159х6	км	0.02	442	8.84
33	22-35-6 к=-0.8 22-35-6 к=1.1 22-3--6	Снятие, ремонт,установка задвижек ф200	шт	2	8.21	16.42
34	22-38-4	Врезка в существующую сеть ф159мм	вр	1	2.81	2.81
35	22-40-5	Приварка фланцев ф 159мм	нт	1	0.9	0.90
36	сб.85 п.11	Изготовление прокладок из резины	шт	2	0.23	0.46
37	22-47-2	Протаскивание труб в футляр	пм	8	0.897	7.18
38	22-48-6	Заделка битумом и прядью концов	футл	1	13.1	13.10
39	22-20-5	Нанесение антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы Ø=159 мм	км	0.02	255.7	5.11
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	48	0.34	16.32
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2.33	8.34	19.46
46	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=159мм	км	0.02	265.2	5.30
47	22-37-3 к=0.6	Демонтаж пожарных гидрантов	шт	1	1.092	1.09
		Итого	**чел/час**			**529.25**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**661.557**
		Среднемесячная норма времени 2011 г.	**чел/час**			**165.33**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4.00**

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		К оплате: 4х57240	чел/час			228,960.00
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	Газорезательная аппаратура	м/см	6	142	852.00
	0-22-13	Отбойный молоток	м/см	2	3,082	6,164.00
	0-24-2	Автомашина	м/см	5	12,809	64,045.00
	0-3-82	Автокран	м/см	2	23,870	47,740.00
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4,911	49,110.00
	0-5-13	САГ	м/см	4	1,532	6,128.00
	0-2-26	Трактор	м/см	4	22,233	88,932.00
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26,910	269,100.00
	0-8-21	БАР	м/см	3	27,077	81,231.00
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26,726	53,452.00
		ИТОГО механизмов:				666,754.00
		Итого к оплате по контракту:	тенге			895,714.00

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Е.И. Назаренко

И.о.гл.инженера ТЭЦ - 2 АО " Арселор Миттал Темиртау " Л.В.Кабаков

Начальник ПТО С.Н.Романов

Начальник турбинного цеха Д.С.Иванов

Инженер по ремонтам ПТО З.С.Силичева

СМК 7102-5.4.1-029

3	гибы труб	515299	тн	0.078		

Счет-фактура № 00000000075 от 23 ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004166

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 2

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 774 880,17	1 774 880,17	12%	212 985,62	1 987 865,79	0	
Всего по счету:					**1 774 880,17**		**212 985,62**	**1 987 865,79**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: УЖДТ.
Наименование объекта: Экология. канализация, станция "Входная", станция станция "Коксохим"

S4158730
8110440047 5
Бур

А К Т № 2

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Смета № 13-2012пко 15-2012пког 72-2012

Заявка №2001110516

Заказ № 4100004166 от 15.05.2012г

рег.№	
цех	
группа	
участок	
инв.№	39/1000146
код	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
	Смета №13-2012пко					
	Стванция "Входная".Установка канализационной насосной станции.					
		Земляные работы				
1	1-13-3 к 1.1	Рытье траншеи в мокрых грунтах II-IIIкатегории экскаватором м в отвал	м3	336,6	0,0106	3,57
2	1-164-3 т.ч.3.178 к 1.2; т.ч. 3.180 к 1.2	Ручная доработка траншеи в мокрых грунтах II-III категории 0.2м	м3	19,2	3,57	68,54
3	1-164-3 т.ч.3.178.к 1.2. т.ч.3.182. к 1.15	Ручная разработка траншеи в мокрых грунтах II-IIIкатегории при пересечении с существующими сетями	м3	30,6	3,42	104,65
4	1-173-1	Водоотлив при притоке до 40мз/час	м3	386,4		
7	П9-29-1	Погрузка мусора	тн	13		
8	П8-5-1	Отвоз мусора	тн	13		
9	1-166-2	Ручная присыпка труб грунтом II-III категории	м3	68,75	0,972	66,83
10	1-27-5,1-27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20м	м3	296,25		
11	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбованием	м3	296,25	0,108	32,00
12	23--1-3	Устройство под основания труб ПГС	м3	19,2	1,02	19,58
13	27-14-2	Утепление труб ПГС	м3	49,6	0,144	7,14
14	23-1--1	Подсыпка песка под существующие сети	м3	2	1,02	2,04

		Прочие работы				
18	27-39-17	Устройство бетонной отмостки вокруг люка колодца	м2	15	0.302	4.53
19	46-30-3 т ч 3.7 к=1.1,т ч 3.9 к=1.25	Пробивка отверстий в существующих колодцах	шт	1	1.31	1.31
20	46-33-3	Бетонирование отверстия 250х250 h=150мм	м3	0.01	75.58	0.76
			шт	1		
21	9-61-13	Установка стального обрамления	тн	0.005	36.3	0.18
22	9-62-7	Изготовление стального обрамления	тн	0.005	161	0.81
		Монтажные работы				
23	12-121-3	Монтаж труб напорных PE HD 100 ф160	м	125	2	250.00
24	12-296	Врезка в существующую сеть ф160мм	вр	1	3.26	3.26
25	12--11	Монтаж труб ф159х4.5	м	0.5	2.19	1.10
27	22-47-2	Протаскивание в футляр труб напорных PE HD 100 ф160	м	12	0.897	10.76
28	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра ф426х8	ф	1	7.99	7.99
		Канализационная насосная станция в комплекте	**шт**	**1**		
29	12-121-9	Установка корпуса КНС	м	4.2	8	33.6
30	12-121-3	Подводящий коллектор типа грундфос ф 150мм	м	1.5	2	3.0
31	12-121-3	напорный коллектор типа Грундфос ф150мм	м	3	2	6.0
32	18-46-2	Крышка из алюминия с утеплением газовых стойках и решеткой безопасности	тн	0.02	13	0.26
			шт	1		
33	12-321-2	Трубный узел из н/ж стали ф65/150 с автоматической трубной муфтой	тн	0.1	139	13.90
			к-т	2		
34	9р-148-1 к=1.15	Направляющие стационарная лестница. Анкерные болты и сороулавливающий контейнер из нержавеющей стали	тн	1	49.22	49.22
35	20-23-1	монтаж дефлектора	шт	1	2.65	2.65
36	12-100	Монтаж задвижки ф65	шт	1	7.1	7.10
37	12-166	Млнтаж обратного шарового клапана ф65	шт	1	4.47	4.47
39	7-218-1	Монтаж насоса 50/65/112/50	шт	2	27	54.00
			тн	0.1		
		Итого				759.25
		Условия производства К=1.25				949.06
		Трудозатраты	**ч/мес**	**5,74**	**57240**	**328557,60**

		Смета №72-2012пко				
		Земляные работы				
1	1-30-2	Планировка площади со срезкой почвенно-растительного слоя	м2	72		
2	1-17-2	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	26	0.0069	0,18
3	1-163-8 к=1,2	Доработка грунта вручную 2 группы	м3	1,5	3,552	5,33
4	П8-5-1	Отвоз грунта	тн	50		
5	1-172-5	Крепление досками стенок котлована	м2	81	0.52	42,12
6	1-166-1	Обратная засыпка вручную котлована грунтом 1 группы	м3	1,5	0,885	1,33
7	1-27-4	Обратная засыпка грунтом траншей бульдозерами с перемещение до 5 м	м3	110		
8	1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	110	0.108	11,88
		Фундаменты				
9	8--3-2	Устройство щебеночного основания б 100мм	м3	1,4	0,85	1,19
10	6-1--1	Устройство бетонной подготовки б100мм	м3	1,4	1,35	1,89
11	7--1-3	Укладка блоков фундаментов массой до 3.5т	шт	12	1,21	14,52
12	46-22-1	Кладка отдельных участков	м3	0,9	14,63	13,17
16	6--11-7	Установка закладных деталей -9шт	тн	0.0198	198	3,92
17	6--1-16	Устройство монолитного покрытия Пл-1 (1шт)	м3	1,5	1,79	2,69
19	8--4-7	Обмазочная гидроизоляция по выровненногй поверохности плиты. фундамнтов в 2 слоя	м2	33	0,212	7,00
		Помещение стоек				
21	9р-374	Монтаж стоек Ст1-Ст4	тн	0,241	54,11	13,04
23	9-25-1	Монтаж м/к прогонов п.п1	тн	0,414	14,1	5,84
24	9-48-4	Электросварка прогонов п.п1	тн	0,414	5,25	2,17
26	9-42-1	Монтаж настила Н	м2	10	0,317	3,17
27	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен Н1	м2	44	0,94	41,36
28	12--10-1	Устройство нащельников НЩ	м2	2,1	0,972	2,04
30	20-24-1	Установка вентиляционного стояка	шт	1	2,58	2,58
31	26-31-1	Утепление каркаса двери минплитой	м3	3,1	10,58	32,80
33	9р-1058	Могнтаж м/к двери Дв	тн	0,1055	14,1	1,49
34	13-16--6	Огрунт овка м/к грунтовкой ГФ021	м2	55	0,0295	1,62
35	13-26-6 к=2	Окраска огрунтованных м/к эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	55	0,0426	2,34
		Итого				213,67
		С условиями производства к=1,2				256,40
		Трудозатраты	**ч/мес**	**1,56**	**57240**	**89294,40**
		Итого по акту:	**ч/мес**	**7,3**		**417852,00**

		Материалы подрядчика	тенге			831318,86
		Механизмы				
		Автокран	м/см	11	18157	199727
		Бульдозер	м/см	10,085	14733	148582,305
		Экскаватор 0,25м3	м/см	10	17740	177400
		Итого:				525709,31
		Всего по акту:				1774880,17
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Принял:

Директор Назаренко Е.И.

Начальник УЭЖДТ Кондауров Е.И.

23.11.12

Начальник энергомеханослужбы Дроздов М.В.

22.11.12

Бухгалтер бюро учета Дахнюк Е.В.

23.11.12

Начальник бюро планирования ТЦ ПЭУ 23.11.12 Субботина В.В.

Инженер ОКР Суворина Л.В.

Счет-фактура № 00000000068 от 25 октября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004894

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненых работ № 3

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	3 776 606,80	3 776 606,80	12%	453 192,82	4 229 799,62	0	
Всего по счету:					**3 776 606,80**		**453 192,82**	**4 229 799,62**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ПСЦ
Наименование объекта: Ремонт теплосети теплосети от ТК-3 до ТК-14

А К Т № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

Смета №856-2012
Заявка №2001128340
Заказ №4100004894 от 09,06,12

8Ж0440001

Рег №	
Цех	104
Группа	
участок	8210440
инв.№	3001352

Вн. заказ 800416

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Теплоизоляционные работы, Н-6-12м				
		Монтажные работы				
11	24-4-14 К=1,06,к=1,12	Монтаж тр.пр. Ду-630	м	650	1,58	1027,00
14	24-4-14 к=1,064к=1,12	Монтаж отводов Ду-630	м	40,33	1,58	63,72
			шт	28		
18	24-13-10	Монтаж задвижки Ду-600мм Ру-25 ата	шт	2	35,4	70,80
23	24-13-4 к=0,6	Демонтаж задвижки Ду-150мм Ру-16ата	шт	2	3,09	6,20
24	24-13-4	То же, монтаж	шт	2	5,15	10,30
25	24-13-3 к=0,6	Демонтаж задвижки Ду-100мм Ру-16ата	шт	2	1,83	3,65
31	9р-148-1 к=0,6	Демонтаж ограждений Площадок обслуживания трубопроводов	тн	3,51	25,68	90,10
32	9р-329	То же, изготовление	тн	3,51	50,18	176,10
33	9р-148-1	Монтаж ограждений. Площадок обслуживания трубопроводов	тн	3,51	42,8	150,20
34	П9-29-1	Уборка и вывоз демонтированного материала	тн	90,33		
			м3	76,36		
35	ОНВ5-2231	Уборка мусора	м3	8,95		
			тн	15,2	3,6	54,72
36	8-15-1	Вывоз мусора на расстояние 15км	тн	15,2		
37	9-40-1	Погрузка щебня	тн	115		
38	8-15-1	Привоз щебня на расстояние 15км	тн	115		
39	9-40-2	разгрузка щебня	тн	115		
40	8--3-2	Отсыпка монтажной площадки щебнем	м3	63,88	0,85	54,30
41	1-30-2	Планировка	м2	426		
42	9р-351	Изготовление м/к площадочных подмостей	тн	0,9	30,48	27,40

43	ОНВ5-1517	установка и разборка площадочных подмостей на высоте до 12м	10м2	25,56	14,7	375,70
44	9р-318	Изготовление м/к крепления такелажного облорудования весом до 25кг	тн	1,09	88,2	96,10
45	9р-374 к=0.9; к=10	монтаж м/к такелажного оборудования с перестановкой 10 раз	тн	1,09	487	530,80
46	9р-374 к-0,84 к=10	демонтаж м/к такелажного оборудования	тн	1,09	432,9	471,80
47	ОНВ5-1568 К=29	Установка, перемещение и снятие ручных лебедок г/п 1,5тн по длине 3000метров, высота 12м	шт	0,626	163,415	102,28
		Итого:				3311,17
		Условия производства к=1,25				4138,96
		Среднемесячная норам времени 2012г	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	ч/мес			25,13
		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**24,6**	**100458**	**2471266,80**
		Механизмы				
		Газорезательная аппаратура	м/см	50	142	7100,00
		Автокран	м/см	32	18157	581024,00
		Автомашина	м/см	14	12809	179326,00
		Трактор	м/см	25	6560	164000,00
		САГ	м/см	5	1532	7660,00
		Лебедка электрическая 5тн	м/см	156	1285	200460,00
		Автовышка	м/см	10	16577	165770,00
		Итого:				**1305340,00**
		Всего по акту:				**3776606,80**
		Услугами цеха не пользовались				
	Услугами цеха не пользовались					

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха Глазов С.Г.

Инженер по ремонту Амирова Ж.Н.

Начальник участка тепловых сетей Алымкулов В.С.

Бухгалтер Кравцова Н.

Экономист Сазонова Р.Б.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 00000000070 от 25 октября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100006054

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 10

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					895 714,00		107 485,68	1 003 199,68		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Водоканалстрой KZ"

Цех: **Турбинный.Участок ТВС.**

Договор № РУ1362 от 12.01.2012 г.

Объект: **Текущий ремонт. Подземные коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219мм**

(вид ремонта; наименование работы)

АКТ №10

Приемки выполненных работ за **октябрь** 2012 год

Смета № 50-2012

Заявка №

Заказ № 4100006054

Экономист

рег. №	
цех	
группа	
участок	
инв №	

№ п/п	Обоснование	Выполненные работ	Объёмы работ		Трудозатраты (ч/час)	
			Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
		Земляные работы				
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0,0199	3,54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,021912	11,55
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5,8512	117,03
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	67	0,822	55,07
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,17
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0,01992	11,75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0,129	69,66
17	1-27-2 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	117		0,00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр.экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11,25	0,0156	0,17
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2,976	59,52
21	1-166-2	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7,5	0,972	7,29

п/п	Обоснование	Выполненные работ	Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3,5	4,932	17,26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1,00	13,9	13,90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0,4	0,04476	0,017
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0,4	0,145	0,058
31	22-9-6	Монтаж трубопровода из ст. труб ф219х6	км	0,04	458	18,32
32	12-50	Изготовление отводов ф 219	шт	4	13,7	54,80
33	22-35-6 к=0,6;22-35-6 к1,1; 22-35-6	Снятие,ремонт, установка задвижек ф200	шт	2	8,21	16,42
40	22-20-6	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы ф219	км	0,04	278,5	11,14
41	22-37-3	Монтаж пожарных гидрантов	шт	1	1,82	1,82
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	60	0,34	20,40
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2,33	8,34	19,46
45	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=219мм	км	0,04	274,8	10,99
47	22-37-3 к0,6	Демонтаж пожарных гидрантов	шт	1	1,092	10,99
		Итого	**чел/час**			**530,40**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**663,001**
		Среднемесячная норма времени 201	**чел/час**			**164,67**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4,03**
		К оплате: 4х57240	**чел/час**			**228960**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	**м/см**	**6**	**142**	**852**
	0-22-13	**Отбойный молоток**	**м/см**	**2**	**3 082**	**6164**
	0-24-2	**Автомашина**	**м/см**	**5**	**12 809**	**64045**
	0-3-82	**Автокран**	**м/см**	**2**	**23 870**	**47740**
	0-15-33	**Насос "Андижанец"**	**м/см**	**10**	**4 911**	**49110**
	0-5-13	**САГ**	**м/см**	**4**	**1 532**	**6128**
	0-2-26	**Трактор**	**м/см**	**4**	**22 233**	**88932**
	0-1-93	**Экскаватор**	**м/см**	**10**	**26 910**	**269100**
	0-8-21	**БАР**	**м/см**	**3**	**27 077**	**81231**
	0-12-3	**Гидромолот**	**м/см**	**2**	**26 726**	**53452**
		ИТОГО механизмов:				**666754**
		Итого к оплате по контракту:		**тенге**		**895714**

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"

Назаренко Е.И.

М.П.

Главный инженер ТЭЦ - 2 Кабаков Л.В.

Начальник ПТО ТЭЦ-2 Романов С.Н.

Начальник турбинного цеха Иванов Д.С.

Инженер по ремонтам ПТО Силичева З.С.

Бухгалтер Ахмадишина Р.С.

Счет-фактура № 00000000072 от 25 октября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004350

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 4

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	806 392,60	806 392,60	12%	96 767,11	903 159,71	0	
Всего по счету:					**806 392,60**		**96 767,11**	**903 159,71**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ЦВС
Наименование объекта: Экология.НОЦ-1.
Ремонт отстойника №4.

А К Т № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

Смета № 572-2012
Заявка № 2001113373
Заказ № 4100004350 от 01.06.2012г.
доп.соглашение № 12 от 06.11.2012г

S210620 б/с 8110440475

Ф133	ФП9044752
Рег №	
Цех	2106
Группа	20
участок	
инв.№	2000950 (200749)
код	20100 (1*)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Изготовление металлических карт из листа б=5мм с разметкой, размерами6				
7..17	9р-324	1500х750х70 - 78,75м2	тн	3,091	26,2	80,98
8	9р-318	Изготовление металлических карт с разметками зубцов с одной стороны, размерами:				
		h=100мм и шириной 100мм по сей длине листа из металла б=5мм h-470х3000	м2	45		
		вырезание при помощи резака	тн	1,8	88,2	158,76
8а	9р-150-1	Монтаж металлических карт с разметками зубцов с одной стороны,размерами:	м2	45		
			тн	1,8	42,79	77,02
12	9-52-1	вырезка в листах отверстий с подгонкой по месту ф144мм (размеры листа 650х300)	шт	48		
			м2	17	0,34	5,78
13	9-52-1	Вырезка в листах отверстий с подгонкой по месту ф325мм (размеры листа 700х650)	шт	16		
			м2	16	0,34	5,44

14	ОНВ 2-796	Произвести завальцовку листа б=5мм вокруг прорезанных отверстий ф325мм к старой трубе нагревание листа при помощи резака, а завальцовка молотком и кувалдой	шт	16	0,28	4,48
15	ОНВ9-796	В основании лотка завальцевать лист б=5мм донышко к трубе ф114мм с нагреванием резаком и завальцовка молотком	шт	48	0,28	13,44
16	9р-924	Приварить завальцованные места к трубе электросваркой	м2	9,6	0,78	7,49
17	9р-924	Приварить лист б=5мм с вырезанным отверстием к трубе ф 325мм по всему контуру трубы	м2	17,3	0,78	13,19
18	Е1-22	Подноска металлических карт на h=3,5м вручную. Вес одной карты до 100 кг	тн	3,869	0,67	2,59
19		Монтаж металлических карт лотка с подгонкой по месту с выгибанием при помощи реечного домкрата овала и прихваткой электросваркой				
19.17	9р-150-1	1500х750х70 - 78,75м2	тн	3,091	42,79	132,26
20	9р-324	Сварка состыкоывнных карт электросваркой с катетом шва 5мм	м	1120	0,78	873,60
21	В п.19	Подгонка карт 1,5х0,75 б=5мм при помощи резки на месте за 2-3 раза дгища лотка из-за неровностей старого лотка	шт	70		
			тн	3,09		
23	9р-150-1	Монтаж карт размераим 150х1,5м для верха переливного лотка с полуотвалолом с подгонкой по месту за 2-3 раза из-за неровностей поверхности старого ллотка	шт	67		
			тн	0,59	42,79	25,25
25	69-18-1	Подметание основания лотков веником и мусора вручную	м2	107	0,046	4,92
		Итого:				1405,20
		Условия производства К=1,2	ч/час	0,2		281,04
		Итого с условиями производства	ч/час			1686,24
		Среднемесячная норма времени	ч/час			164,67

Счет-фактура № 00000000075 от 23 ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ
РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011
ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004166
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 2
Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24
(РНН, БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1
(РНН, БИН, наименование и адрес)
Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау
РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1
ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 774 880,17	1 774 880,17	12%	212 985,62	1 987 865,79	0	
Всего по счету:					**1 774 880,17**		**212 985,62**	**1 987 865,79**		

Руководитель: Назаренко Е. И.
(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
Назаренко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		Трудозатраты	**ч/м**			**10,24**
		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**10,24**	**57240**	**586137,60**
		Механизмы				
		А/кран	м/см	1	18157	18157,00
		А/машина	м/см	2	12809	25618,00
		Болгарка	м/см	0	171	0,00
		САГ	м/см	105	1532	160860,00
		Резак	м/см	110	142	15620,00
		Итого:				**220255,00**
		Итого по заказу				**806 392,60**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха: 24.10.12 Алексеева И.В.

Начальник участка 25.10.12 Хлуднева Т.Н.

Инженер по ремонту: 24.10.12 Васильченко Т.И.

Бухгалтер 25.10.12 Бондаренко Е.Б.

Экономист 25.10.12 Прокопенко Е.В.

Инженер ОКР Мохов С.В.

казчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
одрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
оговор №1362 от 12.01.2012г

Цех: УЖДТ.
Наименование объекта: Экология. канализация, станция "Входная", станция станция "Коксохим"

S4158730
8110440047 5
Бур

А К Т № 2
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Смета № 13-2012пко 15-2012пког 72-2012
Заявка №2001110516
Заказ № 4100004166 от 15.05.2012г

рег.№	
цех	
группа	
участок	
инв.№	39/1000146
код	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
	Смета №13-2012пко					
	Станция "Входная".Установка канализационной насосной станции.					
		Земляные работы				
1	1-13-3 к 1.1	Рытье траншеи в мокрых грунтах II-IIIкатегории экскаватором в отвал	м3	336,6	0,0106	3,57
2	1-164-3 т.ч.3.178.к 1.2 т.ч. 3.180 к 1.2	Ручная доработка траншеи в мокрых грунтах II-III категории 0,2м	м3	19,2	3,57	68,54
3	1-164-3 т.ч.3.178.к 1.2 т.ч.3.182 к 1.15	Ручная разработка траншеи в мокрых грунтах II-IIIкатегории при пересечении с существующими сетями	м3	30,6	3,42	104,65
4	1-173-1	Водоотлив при притоке до 40мз/час	м3	386,4		
7	П9-29-1	Погрузка мусора	тн	13		
8	П8-5-1	Отвоз мусора	тн	13		
9	1-166-2	Ручная присыпка труб грунтом II-III категории	м3	68,75	0,972	66,83
10	1-27-5.1-27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20м	м3	296,25		
11	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбованием	м3	296,25	0,108	32,00
12	23--1-3	Устройство под основания труб ПГС	м3	19,2	1,02	19,58
13	27-14-2	Утепление труб ПГС	м3	49,6	0,144	7,14
14	23-1--1	Подсыпка песка под существующие сети	м3	2	1,02	2,04

Счет-фактура № 00000000073 от 25 октября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100006123

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 10

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	763 588,00	763 588,00	12%	91 630,56	855 218,56	0	
Всего по счету:					**763 588,00**		**91 630,56**	**855 218,56**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		Прочие работы				
18	27-39-17	Устройство бетонной отмостки вокруг люка колодца	м2	15	0.302	4,53
19	46-30-3 т ч 3.7 к=1.1,т ч 3.9 к=1.25	Пробивка отверстий в существующих колодцах	шт	1	1.31	1,31
20	46-33-3	Бетонирование отверстия 250х250 h=150мм	м3	0.01	75.58	0,76
			шт	1		
21	9-61-13	Установка стального обрамления	тн	0.005	36.3	0,18
22	9-62-7	Изготовление стального обрамления	тн	0.005	161	0.81
		Монтажные работы				
23	12-121-3	Монтаж труб напорных PE HD 100 ф160	м	125	2	250,00
24	12-296	Врезка в существующую сеть ф160мм	вр	1	3.26	3.26
25	12--11	Монтаж труб ф159х4.5	м	0.5	2.19	1.10
27	22-47-2	Протаскивание в футляр труб напорных PE HD 100 ф160	м	12	0.897	10.76
28	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра ф426х8	ф	1	7.99	7,99
		Канализационная насосная станция в комплекте	**шт**	**1**		
29	12-121-9	Установка корпуса КНС	м	4,2	8	33,6
30	12-121-3	Подводящий коллектор типа Грундфос ф 150мм	м	1,5	2	3,0
31	12-121-3	напорный коллектор типа Грундфос ф150мм	м	3	2	6,0
32	18-46-2	Крышка из алюминия с утеплением газовых стойках и решеткой безопасности	тн	0.02	13	0,26
			шт	1		
33	12-321-2	Трубный узел из н/ж стали ф65/150 с апвтоматической трубной муфтой	тн	0.1	139	13,90
			к-т	2		
34	9р-148-1 к=1.15	Направляющие стационарная лестница Анкерные болты и сороулавливающий контейнер из нержавеющей стали	тн	1	49.22	49.22
35	20-23-1	монтаж дефлектора	шт	1	2.65	2,65
36	12-100	Монтаж задвижки ф65	шт	1	7.1	7.10
37	12-166	Мпнтаж обратного шарового клапана ф65	шт	1	4.47	4,47
39	7-218-1	Монтаж насоса 50/65/112/50	шт	2	27	54.00
			тн	0.1		
		Итого				759,25
		Условия производства К=1.25				949.06
		Трудозатраты	**ч/мес**	**5,74**	**57240**	**328557,60**

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ЦВС
Наименование объекта: Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м

А К Т № 10
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

Смета № 662-2011
Заявка № 2001163696
Заказ № 4100006123 от 01.10.12г

S210620	б/с 8110440022
ф31	ФП9040001
рег.№	
цех	2106
группа	30
участок	
инв.№	3000684 (300757)
код	30119 (4*)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00

		Смета №72-2012пко				
		Земляные работы				
1	1-30-2	Планировка площади со срезкой почвенно-растительного слоя	м2	72		
2	1-17-2	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	26	0.0069	0.18
3	1-163-8 к=1.2	Доработка грунта вручную 2 группы	м3	1,5	3,552	5,33
4	П8-5-1	Отвоз грунта	тн	50		
5	1-172-5	Крепление досками стенок котлована	м2	81	0.52	42.12
6	1-166-1	Обратная засыпка вручную котлована грунтом 1 группы	м3	1.5	0,885	1,33
7	1-27-4	Обратная засыпка грунтом траншей бульдозерами с перемещение до 5 м	м3	110		
8	1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	110	0.108	11.88
		Фундаменты				
9	8--3-2	Устройство щебеночного основания б 100мм	м3	1.4	0,85	1,19
10	6-1--1	Устройство бетонной подготовки б100мм	м3	1.4	1,35	1,89
11	7--1-3	Укладка блоков фундаментов массой до 3.5т	шт	12	1.21	14,52
12	46-22-1	Кладка отдельных участков	м3	0.9	14,63	13,17
16	6--11-7	Установка закладных деталей -9шт	тн	0.0198	198	3,92
17	6--1-16	Устройство монолитного покрытия Пл-1 (1шт)	м3	1.5	1,79	2,69
19	8--4-7	Обмазочная гидроизоляция по выровненногй поверохности плиты. фундамнтов в 2 слоя	м2	33	0.212	7,00
		Помещение стоек				
21	9р-374	Монтаж стоек Ст1-Ст4	тн	0,241	54,11	13,04
23	9-25-1	Монтаж м/к прогонов п.п1	тн	0.414	14.1	5,84
24	9-48-4	Электросварка прогонов п.п1	тн	0.414	5.25	2.17
26	9-42-1	Монтаж настила Н	м2	10	0.317	3.17
27	9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен Н1	м2	44	0.94	41.36
28	12--10-1	Устройство нащельников НЩ	м2	2.1	0.972	2.04
30	20-24-1	Установка вентиляционного стояка	шт	1	2,58	2,58
31	26-31-1	Утепление каркаса двери минплитой	м3	3.1	10.58	32.80
33	9р-1058	Могнтаж м/к двери Да	тн	0.1055	14,1	1,49
34	13-16--6	Огрунт овка м/к грунтовкой ГФ021	м2	55	0.0295	1.62
35	13-26-6 к=2	Окраска огрунтованных м/к эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	55	0.0426	2,34
		Итого:				213.67
		С условиями производства к=1.2				256.40
		Трудозатраты	**ч/мес**	**1,56**	**57240**	**89294,40**
		Итого по акту:	**ч/мес**	**7,3**		**417852,00**

12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	ч/ч			**338,88**
		Условия производства К=1,1	ч/ч			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2,26**
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00

	Материалы подрядчика	тенге			**831318,86**
	Механизмы				
	Автокран	м/см	11	18157	199727
	Бульдозер	м/см	10,085	14733	148582,305
	Экскаватор 0,25м3	м/см	10	17740	177400
	Итого:				**525709,31**
	Всего по акту:				**1774880,17**
	Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И

Принял:

Начальник УЭСТ Кондауров Е.И.

23.11.12

Начальник энергомеханослужбы Дроздов М.В

22.11.12

Бухгалтер бюро учета Дахнюк Е.В

23.11.12

Начальник бюро планирования ТЦ ПЭУ 23.11.12 Субботина В.В.

Инженер ОКР Суворина Л.В.

12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	**ч/ч**			**338,88**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2,26**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**4,5**	**57240**	**257580**
		Механизмы				
		Автокран	м/см	4	18157	72628,00
		Бульдозер	м/см	4	18692	74768,00
		Автомашина	м/см	20	12809	256180,00
		САГ	м/см	8	1532	12256,00
		Насос	м/см	32	2818	90176,00
		Итого:				**506008,00**
		Всего к оплате по заказу:	**тенге**			**763588,00**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха: Алексеева И.В.

Нач.участка Дыньков С.П.

Инженер по ремонту: Васильченко Т.И.

Бухгалтер 25.X.12 Бондаренко Е.Б.

Экономист Прокопенко Е.В.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 00000000069 от 25 октября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100006003

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 10

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	426 233,54	426 233,54	12%	51 148,02	477 381,56	0	
Всего по счету:					**426 233,54**		**51 148,02**	**477 381,56**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: КХП.ЭЭЦ
Наименование объекта: Устранение аварий
аварии на трубопроводе ф159

А К Т № 10
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

Смета №57-2012

Заявка № 2001160027

Заказ № 4100006003 от 26.09.2012 г

Рег №	
Цех	
Группа	
участок	
инв.№	21693

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	2,2	13,32	29,3
136	1-17-15 к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк. Ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	300	0,01826	5,5
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	5,28		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	5,28		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	5,28		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	355,7		-
			тн	640,26		
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	30	4,8528	145,6
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4,6506	23,3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	20,7	4,73	97,9
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	60		-
			тн	1,14	38	43,3
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	1,14	95	108,3
			м	60		
160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	30	0,34	10,2
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	30	0,0217	0,7
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	355,7	0,013	4,6
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	325,7		-

			тн	586,26		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	61,1	0,972	59,4
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	264,6		-
		Итого:	ч/ч			**528,01**
		Условия производства к=1,25	ч/ч			**660,02**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			164,67
		Трудозатраты на 1 аварию	ч/мес			**4,008**
		Итого к оплате:	ч/мес	**4**	**57240**	**228960,00**
		Экскаватор 0,65 м3	м/см	**5**	**19 109**	**95 545,00**
		Насос 45 кВт	м/см	**11**	**4 911**	**54 021,00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	м/см	**3,06**	**12 809**	**39 195,54**
		САГ	м/см	**5**	**1 532**	**7 660,00**
		Резак	м/см	**6**	**142**	**852,00**
		Итого механизмы				**197273,54**
		Всего к оплате				**426233,54**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Главный специалист КР и КС КХП 25.10.12 Журавлев Ю.Ю.

Гл механик КХП 25.10.12 Иванов В.Г.

Гл.энергетик 25.10.12 Чернов С.А.

Начальник цеха: 24.10.12 Коняхин И.Ю.

и.о.Инженера по ремонту: 25.10.12 Кравчук Е.А.

Бухгалтер 25.10.12 Гарник Е.В.

Экономист 25.10.12 Егорова Е.В.

Инженер ОКР 13.11.12 Щербак В

Счет-фактура № 00000000079 от 23 ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 11

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГЭЦ - 2 АО "Арселор Миттал Темиртау"

Цех: **Турбинный.Участок ТВС.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Водоканалстрой KZ"

Объект:**Текущий ремонт. Подземные**
(вид ремонта, наименование работы)
коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219мм

Договор № РУ1362 от 12.01.2012 г.

АКТ №11

Приемки выполненных работ за **ноябрь** 2012 год

Смета № 50-2012

Заявка № 2001170299

Заказ № 4100006409

Экономист

рег. №	
цех	7102
группа	4
участок	09
инв №	3001857

№ п/п	Обоснование	Выполненные работ	Объёмы работ		Трудозатраты (ч/час)	
			Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
		Земляные работы				
4	1-190-3 примен	Рыхление мерзлого грунта гидромолотом и установкой БАР	м3	150		
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0,0199	3,55
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,021912	11,55
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,30
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5,8512	117,03
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	83,37	0,822	68,53
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1120		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,17
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0,01992	11,75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0,129	69,65
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	117		0,00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11,25	0,0156	0,18
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2,976	59,52
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7,5	0,972	7,30

	Обоснование	Наименование работ	Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3,5	4,932	17,26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1,00	13,9	13,90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0,4	0,04476	0,017
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0,4	0,145	0,058
31	22-9-6	Монтаж трубопровода из ст. труб ф219х6	км	0,04	458	18,32
32	12-50	Изготовление отводов ф 219	шт	4	13,7	54,80
33	22-35-6 к=0,6;22-35-6 к1,1; 22-35-6	Снятие,ремонт, установка задвижек ф200	шт	2	8,21	16,42
40	22-20-6	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы ф219	км	0,04	278,5	11,14
42	22-37-3 к=0,6	Ревизия пожарных гидрантов	шт	1	1,092	1,10
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	36	0,34	12,24
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2,35	8,34	19,60
45	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=219мм	км	0,04	274,8	10,99
47	22-37-3 к0,6	Демонтаж пожарных гидрантов	шт			
		Итого	чел/час			**535,13**
		Итого с К=1,25	чел/час			**668,908**
		Среднемесячная норма времени 2011 г	чел/час			**164,67**
		Трудозатраты	чел/час			**4,06**
		К оплате: 4х57240	чел/час			**228960**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	Газорезательная аппаратура	м/см	6	142	852
	0-22-13	Отбойный молоток	м/см	2	3 082	6164
	0-24-2	Автомашина	м/см	5	12 809	64045
	0-3-82	Автокран	м/см	2	23 870	47740
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4 911	49110
	0-5-13	САГ	м/см	4	1 532	6128
	0-2-26	Трактор	м/см	4	22 233	88932
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26 910	269100
	0-8-21	БАР	м/см	3	27 077	81231
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26 726	53452
		ИТОГО механизмов:				**666754**
		Итого к оплате по контракту:		**тенге**		**895714**

Директор ТОО "Волоканалстрой KZ"
Павленко Е.И.
М.П.

Главный инженер ТЭЦ - 2 Кабаков Л.В.
Начальник ПТО ТЭЦ-2 Романов С.Н.
Начальник турбинного цеха Иванов Д.С.
Инженер по ремонтам ПТО Силичева З.С.
Бухгалтер Ахмадишина Р.С.

Счет-фактура № 00000000080 от 23 ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100006266

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г. Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 11

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	426 233,54	426 233,54	12%	51 148,02	477 381,56	0	
Всего по счету:					**426 233,54**		**51 148,02**	**477 381,56**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: КХП.ЭЭЦ
Наименование объекта: Устранение аварий аварии на трубопроводе ф159

А К Т № 11
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Смета №57-2012
Заявка № 2001166525
Заказ № 4100006266

Рег №	
Цех	
Группа	
участок	
инв.№	21693

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	2,2	13,32	29,3
136	1-17-15 к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк. Ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	300	0,01826	5,5
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	5,28		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	5,28		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	5,28		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	355,7		-
			тн	640,26		
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	30	4,8528	145,6
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4,6506	23,3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	20,7	4,73	97,9
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	60		-
			тн	1,14	38	43,3
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	1,14	95	108,3
			м	60		
160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	30	0,34	10,2
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	30	0,0217	0,7
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	355,7	0,013	4,6
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	325,7		-

			тн	586,26		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	61,1	0,972	59,4
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	264,6		-
		Итого:	ч/ч			
		Условия производства к=1,25	ч/ч			**528,01**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			**660,02**
		Трудозатраты на 1 аварию	ч/мес			164,67
						4,008
		Итого к оплате:	ч/мес	4	57240	**228960,00**
		Экскаватор 0,65 м3	м/см	5	19 109	**95 545,00**
		Насос 45 кВт	м/см	11	4 911	**54 021,00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	м/см	3,06	12 809	**39 195,54**
		САГ	м/см	5	1 532	**7 660,00**
		Резак	м/см	6	142	**852,00**
		Итого механизмы				**197273,54**
		Всего к оплате				**426233,54**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Главный специалист КР и КС КХП Журавлев Ю.Ю.

Гл.механик КХП Иванов В.Г.

Гл.энергетик Чернов С.А.

Начальник цеха Коняхин И.Ю.

и.о.Инженера по ремонту Кравчук Е.А.

Бухгалтер Гарник Е.В.

Экономист Егорова А.В.

Инженер ОКР Щерба В.В.

Счет-фактура № 00000000081 от 26 ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004894

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 4

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	2 484 838,64	2 484 838,64	12%	298 180,64	2 783 019,28	0	
Всего по счету:					2 484 838,64		298 180,64	2 783 019,28		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.-Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ПСЦ
Наименование объекта: Ремонт теплосети теплосети от ТК-3 до ТК-14

А К Т №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Смета №856-2012
Заявка №2001128340
Заказ №4100004894 от 09.06.12
4100006204

8104400001

Рег №	
Цех	2/04
Группа	
участок	40
инв.№	3001352

ВН.заказ 800416 9031 911 9140001

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Теплоизоляционные работы, Н-6-12м				
3	26--11-21	Монтаж изоляционного слоя тр.пр. с отводами теплосети Ду-630	м	950	1,15	1092,5
4	26-17-17	Монтаж покровного слоя изоляции тр.пр. с отводами Ду-630	м	950	2,12	2014
		Итого:				3106,50
		Условия производства к=1,25				3883,13
		Среднемесячная норам времени 2012г	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	ч/мес			23,58
		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**23,58**	**100458**	**2368799,64**
		Механизмы				
		Автовышка	м/см	7	16577	116039,00
		Итого:				**116039,00**
		Всего по акту:				**2484838,64**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха Елазов С.Г.

Инженер по ремонту Амирова Ж.Н.

Начальник участка тепловых сетей Алымкулов В.С.

Бухгалтер Кравцова Н.

Экономист Сазонова Р.Б.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 00000000083 от 21 декабря 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004166

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 3

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	420 176,86	420 176,86	12%	50 421,22	470 598,08	0	
Всего по счету:					**420 176,86**		**50 421,22**	**470 598,08**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: УЖДТ.
Наименование объекта: Экология. канализация, станция "Входная", станция станция "Коксохим"

54138730
8110440047б
Бурс

А К Т № 3

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

Смета № 13-2012пко;15-2012пког;72-2012

Заявка №2001110516

Заказ № 4100004166 от 15.05.2012г

рег.№	
цех	
группа	
участок	
инв.№	39/1000146
код	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Смета №13-2012пко				
	Стванция "Входная".Установка канализационной насосной станции.					
		Земляные работы				
5	П9-7-1	Погрузка излишнего грунта	тн	144,36		
			м3	80,2		
6	П8-5-1	Отвоз излишнего грунта	тн	144,36		
4			м3	80,2		
		Монтажные работы				
38	8-572-3	Монтаж шкафа управления насосами	шт	1	2	2,00
		Итого:				2,00
		Условия производства К=1,25				2,51
		Трудозатраты	**ч/мес**	**0,02**	**57240**	**1144,80**
		Смета №72-2012пко				
		Земляные работы				
18	11--2-9	Устройство монолитного пояса и пола	м3	2,5	3,66	9,15
		Итого:				9,15
		С условиями производства к=1,2				10,98
		Трудозатраты	**ч/мес**	**0,07**	**57240**	**4006,80**
		Смета №73-2012 пко				
		Монтажные работы				

1	8-526-2	Монтаж выключателя автоматическогго 100А	шт	2	2	4,00
2	8-573-6	Монтаж шкафа управления ШУ комп. С техн. Оборуд.	шт	1	2	2,00
3	8-573-6	Монтаж устройства аварийного ввода резерва	шт	1	2	2,00
		Подготовка к включению:				
3..1	8-574-19	Вводный авт.выключптель 63А	шт	2	1	2,00
3..2	8-574-19	Отходящие автоматами 63А	шт	5	1	5,00
4	8-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт	1	1	1,00
5	8-595-2	Монтаж светильника ЖПП-01-70-001	шт	1	2,48	2,48
6	8--591-1	Монтаж выключателя однополюсного открытой установки	шт	1	0,33	0,33
7	8-591-8	Монтаж розетки однгоместной для открытой установки	шт	1	0,36	0,36
8	8-152-7	Монтаж полки кабельной К1161У3	шт	25	0,02	0,50
9	8-411-3	Монтаж трубы жесткой двустенной гофрированной DKC ф11	м	3	0,3	0,90
10	10-901-8	Монтаж коробки ответвительной У994 У2	шт	16	1	16,00
11	8-397-1	Монтаж профиля зетового К238 УК2 дл=2м	шт	7		
			м	14	0,09	1,26
12	8-407-4	Монгтаж труба водогазопроводная ф80х4 с креплением скобами	м	10	0,57	5,70
13	8-407-8	Монтаж труба водогазопроводная ф40х4 в траншее	м	54	0,24	12,96
14	8-407-1	Монтаж труба водогазопроводная ф20х2,8	м	15	0,26	3,90
15	8-411-1	Монтаж металлорукава ф38	м	7	0,29	2,03
16	8-411-1	Монтаж металлорукава ф22	м	4	0,29	1,16
17	8-142-1	Устройство постели при одгном кабеле в траншее	м	10	0,06	0,60
18	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля	м	10	0,06	0,60
19	8-472-11	Монтаж перемычки для заземления	шт	3	0,3	0,90
20	8-472-3	Монтаж полдосы 4х40 для заземления	м	25	0,13	3,25
21	8-471-1	Монтаж уголдка 50х50х5 для заземления	м	23	0,9	20,70
22	8-147-10	Монтаж кабеля по конструкциям	м	13	0,15	1,95
23	8-148-1	Монтаж кабеля в трубе	м	320	0,1	32,00
24	8-148-1	Монтаж кабеля в металлорукаве	м	7	0,1	0,70
25	8-507-1	Монтаж кабеля	м	20	0,3	6,00
26	8-405-1	Монтаж провода	м	18	0,32	5,76
27	8-144-2	Присоединение жил. Какбеля до 4мм2	шт	16	0,13	2,08
28	8-144-3	присоединение жилш кабеля до 10мм2	шт	8	0,15	1,20
29	8-158-15	Заделка жил кабеля до 10мм2	шт	6	1	6,00
		Строительные работы				
30	1-17-3	Разработка грунта мех.способом	м3	4	0,0086	0,03
31	1-24-2	Обратная засыпка гркнта мех. Способом	м3	4		
32	1-164-3 к=1,2	Доработка грунта	м3	0,4	2,976	1,19

		Итого:	ч/ч			146,54
		к= 1,25	ч/ч			183,18
		Среднемесячная норма времени 2012г				164,67
		Трудозатраты	**ч/мес**	**1,1**	**57240**	**62964,00**
		Итого по акту:	**ч/мес**	**1,19**		**68115,60**
		Материалы подрядчика	**тенге**			**352061,26**
		Всего по акту:				**420176,86**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник ЦКДТ Кондауров Е.И.

Начальник энергомеханослужбы Дроздов М.В.

Бухгалтер бюро учета Дахнюк Е.В.

Начальник бюро планирования ТЦ ПЭУ Субботина В.В.

Инженер ОКР Суворина Л.В.

Счет-фактура № 00000000085 от 24 декабря 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заявка №4100004894

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №5

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 827 965,06	1 827 965,06	12%	219 355,81	2 047 320,87	0	-
Всего по счету:					**1 827 965,06**		**219 355,81**	**2 047 320,87**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000085 от 24 декабря 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004894

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 5

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 828 029,54	1 828 029,54	12%	219 363,54	2 047 393,08	0	
Всего по счету:					1 828 029,54		219 363,54	2 047 393,08		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ПСЦ
Наименование объекта: Ремонт теплосети теплосети от ТК-3 до ТК-14

А К Т № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

Смета №856-2012
Заявка №2001128340
Заказ №4100004894 от 09.06.12

4к

8H0440001

Рег №	
Цех	104
Группа	
участок	8210440
инв.№	300 1352

Вн.заказ 800416

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Теплоизоляционные работы, Н-6-12м				
1	26-17-17 к=0,5	Демонтаж покровного слоя изоляции тр.пр. с отводами теплосети Ду-630	м	216	1,06	229
2	26-11-21 к=0,5	Демонтаж изоляционного слоя тр.пр. с отводами теплосети Ду-630	м	216	0,575	124,2
		Монтажные работы, Н-6-12м				
9	24-4-14 к=1,06; к=1,12; к=0,6	Демонтаж тр.пр. Ду-630	м	100	0,95	95
11	24-4-14 к=1,06; к=1,12; к=0,6	Монтаж тр.пр. Ду-630	м	209	1,58	329,5
13	5-1278	Изготовление отводов Ду-630	шт	42	29,9	1255,8
			м	60,5		
14	24-4-14 к=1,06; к=1,12	Монтаж отводов Ду-630	м	11,52	1,58	18,2
			шт	8		
23	24-13-4 к=0,6	Демонтаж задвижки Ду-150мм Ру-16ата	шт	2	3,09	6,2
24	24-13-4	То же, монтаж	шт	2	5,15	10,3
25	24-13-3 к=0,6	Демонтаж задвижки Ду-100мм Ру-16ата	шт	2	1,83	3,65
26	24-13-3	То же монтаж	шт	4	3,05	12,2
29	24-13-1 к=0,6	Демонтаж задвижки Ду=50	шт	2	1,04	2,1
30	24-13-1	То же монтаж	шт	2	1,73	3,5
35	ОНВ5-2231	Уборка мусора	м3	3,84		
			тн	6,52	3,6	23,48
		Итого:				2113,13
		Условия производства к=1,25				2641,41
		Среднемесячная норам времени 2012г	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	ч/мес			16,04
		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**16,04**	**100458**	**1611410,80**
		Арифметическая ошибка октября месяца 0,53ч/м х 100458				**53242,74**
		Механизмы				
		резак	м/см	1	142	142,00

		а/кран	м/см	2	18157	36314,00
		трактор	м/см	3	6560	19680,00
		САГ	м/см	70	1532	107240,00
		Итого:				**163376,00**
		Всего по акту:				**1828029,54**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха Глазов С.Г.

Инженер по ремонту Амирова Ж.Н.

Начальник участка тепловых сетей Алымкулов В.С.

Бухгалтер Кравцова Н.

Экономист Сазонова Р.Б.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 00000000086 от 24 декабря 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100006266

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 12

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	426 233,54	426 233,54	12%	51 148,02	477 381,56	0	
Всего по счету:					**426 233,54**		**51 148,02**	**477 381,56**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: КХП.ЭЭЦ
Наименование объекта: Устранение аварий аварии на трубопроводе ф159

А К Т № 12
приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

Смета №57-2012
Заявка № 2001166525
Заказ № 4100006266

Рег №	
Цех	
Группа	
участок	
инв.№	21693

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	2,2	13,32	29,3
136	1-17-15 к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк. Ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	300	0,01826	5,5
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	5,28		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	5,28		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	5,28		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	355,7		-
			тн	640,26		
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	30	4,8528	145,6
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4,6506	23,3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	20,7	4,73	97,9
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	60		-
			тн	1,14	38	43,3
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	1,14	95	108,3
			м	60		
160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	30	0,34	10,2
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	30	0,0217	0,7
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	355,7	0,013	4,6
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	325,7		-

			тн	586,26		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	61,1	0,972	59,4
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	264,6		-
		Итого:	ч/ч			**528,01**
		Условия производства к=1,25	ч/ч			**660,02**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			164,67
		Трудозатраты на 1 аварию	ч/мес			**4,008**
		Итого к оплате:	ч/мес	**4**	**57240**	**228960,00**
		Экскаватор 0,65 м3	м/см	**5**	**19 109**	**95 545,00**
		Насос 45 кВт	м/см	**11**	**4 911**	**54 021,00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	м/см	**3,06**	**12 809**	**39 195,54**
		САГ	м/см	**5**	**1 532**	**7 660,00**
		Резак	м/см	**6**	**142**	**852,00**
		Итого механизмы				**197273,54**
		Всего к оплате				**426233,54**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Главный специалист КР и КС КХП Журавлев Ю.Ю.

Гл механик КХП Иванов В.Г.

Гл.энергетик Чернов С.А.

Начальник цеха: Коняхин И.Ю.

и.о.Инженера по ремонту: Кравчук Е.А.

Бухгалтер Гарник Е.В.

Экономист Егорова А.В.

Инженер ОКР Щерба В.В.

Счет-фактура № 00000000090 от 25 декабря 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100006675

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 12

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

ЧИК : ТЭЦ - 2 АО "Арселор Миттал Темиртау"

Цех: **Турбинный.Участок ТВС.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Водоканалстрой KZ"

Объект:**Текущий ремонт. Подземные коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219мм**

(вид ремонта, наименование работы)

Договор № РУ1362 от 12.01.2012 г.

АКТ № 12

Приемки выполненных работ за **декабрь** 2012 год

Смета № 50-2012

Заявка № 2001176043

Заказ № 4100006675

рег. №	
цех	7102
группа	2
участок	09
инв №	3001919

Экономист

№ п/п	Обоснование	Выполненные работ	Объёмы работ		Трудозатраты (ч/час)	
			Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
		Земляные работы				
4	1-190-3 примен	Рыхление мерзлого грунта гшидромолотом и установкой БАР	м3	150		
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0,0199	3,55
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,021912	11,55
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,30
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5,8512	117,03
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	83,37	0,822	68,53
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1120		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,17
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0,01992	11,75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0,129	69,65
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	116		0,00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11,25	0,0156	0,18
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2,976	59,52
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7,5	0,972	7,30

	Обоснование	Выполненные работы	Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3,5	4,932	17,26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	0,805	13,9	11,19
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0,4	0,04476	0,017
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0,4	0,145	0,058
31	22-9-6	Монтаж трубопровода из ст. труб ф219х6	км	0,04	458	18,32
32	12-50	Изготовление отводов ф 219	шт	4	13,7	54,80
33	22-35-6 к=0,6;22-35-6 к1,1; 22-35-6	Снятие,ремонт, установка задвижек ф200	шт	2	8,21	16,42
40	22-20-6	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы ф219	км	0,04	278,5	11,14
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	36	0,34	12,24
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2,35	8,34	19,60
45	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=219мм	км	0,04	274,8	10,99
		Итого	чел/час			**531,32**
		Итого с К=1,25	чел/час			**664,14**
		Среднемесячная норма времени 2011 г	чел/час			**164,67**
		Трудозатраты	чел/час			**4,03**
		К оплате: 4х57240	чел/час			**228960**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	м/см	6	142	852
	0-22-13	**Отбойный молоток**	м/см	2	3 082	6164
	0-24-2	**Автомашина**	м/см	5	12 809	64045
	0-3-82	**Автокран**	м/см	2	23 870	47740
	0-15-33	**Насос "Андижанец"**	м/см	10	4 911	49110
	0-5-13	**САГ**	м/см	4	1 532	6128
	0-2-26	**Трактор**	м/см	4	22 233	88932
	0-1-93	**Экскаватор**	м/см	10	26 910	269100
	0-8-21	**БАР**	м/см	3	27 077	81231
	0-12-3	**Гидромолот**	м/см	2	26 726	53452
		ИТОГО механизмов:				**666754**
		Итого к оплате по контракту:		**тенге**		**895714**

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Нагаренко Е.И.

М.П.

Главный инженер ТЭЦ-2 Кабаков Л.В.

Начальник ПТО ТЭЦ-2 Романов С.Н.

Начальник турбинного цеха Иванов Д.С.

Инженер по ремонтам ПТО Силичева З.С.

Бухгалтер Шипинская Л.Н.

Счет-фактура № 00000000091 от 25 декабря 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100006741

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 11

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 119 469,80	1 119 469,80	12%	134 336,38	1 253 806,18	0	
Всего по счету:					**1 119 469,80**		**134 336,38**	**1 253 806,18**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ЦВС
Наименование объекта: Устранение аварии на трубопроводе ф920 на глубине 4м

вид ремонта: текущий

А К Т № 11
приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

Смета № 2173-2012
Заявка № 2001177774
Заказ № 4100006741

S210620 б/с 8110440022
Ф31 ФП 9040001

рег.№	
цех	2106
группа	30
участок	
инв.№	3000677(300750)
код	30119 (4*)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
1	27-14-3	Отсыпка площадки и подъезда к месту аварии доменным щебнем	м3	150	0,114	17,1
2	1-71-2; 1-71-8	Перемещение щебня будьдозером на расстояние 20 метров	м3	150		
3	1-12-9 к=1,2; к=1,1	Разработка мокрого грунта экскаватором с емк. Ковша 0,65м3	м3	570	0,148	84,4
4	1-164-3 к=1,2	Разработка мокрого грунта 3 группы вручную	м3	58	2,98	172,8
5	1-173-1	Водоотлив	м3	910		
7	ЕНиР 22-18 тб.п2	Резка участка трубы длиной 6метров на части	резы	2	0,405	0,81
9	ОНВ5-1108	Приварка раструба к трубе	стык	1	3,43	3,43
11	22-8-158	Монтаж участков трубы ф920 длиной по 3м каждый с приваренным раструбом дл.0,3м	тн	1,464		
			м3	6,3	1,622	10,22
13	9-62-7	Изготовление бандажа шириной 1 метр из двух частей	тн	0,225	161	36,23
14	9р-377	Монтаж бандажа из двух частей на трубу ф920	тн	0,225	26,5	5,96
15	9р-924	Обварка стыков бандажа с трубой	м3	8	0,78	6,24
16	1-166-2 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную мокрым грунтом 2 группы	м3	20	1,118	22,40
17	1-27-6; 1-27-9 к=3	Засыпка грунта бульдозером с перемещением до 15 метров	м3	886		
18	0-5-1	Освещение места работы 2-мя передвижными эл/станциями	м/час	48		

		Итого:	ч-ч			359,60
		Условия производства работ К=1,25	ч/ч			89,90
		Итого:				449,50
		Среднемесячная норма времени	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	**ч/м**	**2,73**	**87360**	**238492,80**
		Механизмы				
		Экскаватор емк.ковша 1м3	м/см	12	26910	322920,00
		Бульдозер	м/см	4	18692	74768,00
		САГ	м/см	11,5	1532	17618,00
		Газорезательная аппаратура	м/см	11,5	142	1633,00
		Автомашина	м/см	14	12809	179326,00
		Насос 45КВ	м/см	22	4911	108042,00
		Автокран г/п 16тн	м/см	3	24160	72480,00
		Трактор МТЗ-80	м/см	6	11429	68574,00
		Передвижная эл/станция	м/см	6	5936	35616,00
		Итого:				**880977,00**
		Итого по акту:				**1119469,80**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха: Алексеева И.В.

Нач.участка Дыньков С.П.

Инженер по ремонту Васильченко Т.И.

Бухгалтер Бондаренко Е.Б.

Экономист Прокопенко Е.В.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 0000000045 от 23 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100004350

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 3

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	634 268,20	634 268,20	12%	76 112,18	710 380,38	0	
Всего по счету:					**634 268,20**		**76 112,18**	**710 380,38**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф 133 ФП 9044752 цех 2106 МВЗ S210620
Инв. № 2000950 (200749) код 20100(1*) б/с 8110440475

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г /Заказ 4100004350
Смета № 572-2012

Экономист цеха: Е.В.Прокопенко
Нач. бюро учета : Е. Б. Бондаренко

Инж. по рем. Т. И. Васильченко 21.08.12г

ОБЪЕКТ: Экология. НОЦ-1 .Ремонт отстойника №4

АКТ № 3

заявка №1001113373

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***август 2012 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №572-2012				
		НОЦ-1. Ремонт отстойника №4				
7		Изготовление металлических карт из листа b 5мм с разметкой, размерами:				
7..2	9р-324	1000х650х16 -10,4м2	ТН	0,408	26,2	10,69
7..7	9р-324	3000х500х34 -51м2м2	ТН	1,764	26,2	46,21
7..13	9р-324	3000х800х8-19,2м2	ТН	0,754	26,2	19,75
7..14	9р-324	3000х950х8-22,8м2	ТН	0,895	26,2	23,45
7..15	9р-324	3000х1440х10 -43,2м2	ТН	1,696	26,2	44,44
18	Е1-22	Подноска металлических карт на L=35м подъемом на h3,5м вручную. Вес одно йкарты до 100 кг	ТН	12,313	0,67	8,25
		Монтаж металлических карт лотка с подгонкой по месту с выгибанием при помощи реечного домкрата овала и прихваткой электросваркой				
19,,2	9р-150-1	1000х650х16-10,4м2	ТН	0,408	42,79	17,46
19,,7	9р-150-1	3000х500х34 -51м2	ТН	1,764	42,79	75,48

19..10	9р-150-1	3000х610х8 - 14,64м2	тн	0,575	42,79	24,60
19..11	9р-150-1	3000х620х8 - 14,88м2	тн	0,584	42,79	24,99
19..12	9р-150-1	3000х930х10 - 28м2	тн	1,099	42,79	47,03
19..13	9р-150-1	3000х800х8 -19,2м2	тн	0,754	42,79	32,26
19..14	9р-150-1	3000х950х8 -22,8м2	тн	0,895	42,79	38,30
20	9р-324	Сварка состыкованных карт электросваркой с катетом шва 5мм	м	65	0,78	50,70
		Итого:				463,61
		Условия производства К=1,2	ч/час	0,2		92,72
		Итого:				**556,33**
		Трудозатраты	**ч/м**			**3,38**
		Стоимость трудозатрат	тенге	3,38	57240	193471,2
		Стоимость механизмов				
		А/кран	м/час	14	18157	254198
		А/машина	м/час	1	12809	12809
		Болгарка	м/час	0	171	0
		САГ	м/час	100	1532	153200
		Резак	м/час	145	142	20590
		Итого:				440797
		Всего по акту:				634268,2
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха 21.08.12 Алексеева И.В.

Начальник участка ЦВС 21.08.12 Хлуднева Т.Н.

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко Е.И. 21.08.12

Прораб ТОО "Водоканалстрой KZ" Ральченко В.В. 21.08.12

Счет-фактура № 0000000046 от 24 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Комсомольский, дом № 60, корпус 1, к.20 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №8

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301210028767, БИН: 531126300355, Гнидин Евгений Павлович,Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Комсомольский, дом № 60, корпус 1, к.20

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО " АрселорМиттал Темиртау " ТЭЦ - 2
Подрядчик : ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор № Y1362 от 12.01.2012г

Смета №50-2012 Экономист 23.08.12

Объект : Текущий ремонт.
Подземные коммуникации технического и питьевогог водовода D=159-219 мм.
Турбинный цех. Участок ТВС.

рег. №
цех
группа
участок
инв.№

заявка	2001143538
заказ	4100005456

АКТ №8
приёмки выполненных работ за август 2012 г.

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Земляные работы				
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0,0199	3,54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,021912	11,54
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5,8512	117,03
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	102	0,822	83,84
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,17
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0,01992	11,75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0,129	69,66

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	116		0,00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11,25	0,0156	0,17
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2,976	59,52
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7,5	0,972	7,29
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3,5	4,932	17,26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1,00	13,9	13,90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0,4	0,04476	0,016
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0,4	0,145	0,058
31	22-9-6	Монтаж трубопровода из ст. труб ф219х6	км	0,04	458	18,32
32	12-50	Изготовление отводов ф 219	шт	4	13,7	54,80
40	22-20-6	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы ф219	км	0,04	278,5	11,14
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	48	0,34	16,32
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2,33	8,34	19,46
45	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=219мм	км	0,04	274,8	10,99
		Итого	**чел/час**			**536,84**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**671,049**
		Среднемесячная норма времени 2011 г.	**чел/час**			**164,67**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4,08**
		К оплате: 4х57240	**чел/час**			**228960**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	**м/см**	**6**	**142**	**852**
	0-22-13	**Отбойный молоток**	**м/см**	**2**	**3 082**	**6164**
	0-24-2	**Автомашина**	**м/см**	**5**	**12 809**	**64045**

3	Фасонные части	555762	тн	0,032			

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
	0-3-82	Автокран	м/см	2	23 870	47740
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4 911	49110
	0-5-13	САГ	м/см	4	1 532	6128
	0-2-26	Трактор	м/см	4	22 233	88932
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26 910	269100
	0-8-21	БАР	м/см	3	27 077	81231
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26 726	53452
		ИТОГО механизмов:				666754
		Итого к оплате по контракту:		тенге		895714

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Е.И. Назаренко

И.о.гл.инженера ТЭЦ - 2 АО " Арселор Миттал Темиртау " Л.В.Кабаков

Начальник ПТО С.Н.Романов

Начальник турбинного цеха Д.С.Иванов

Инженер по ремонтам ПТО З.С.Силичева

Бухгалтер Р.С.Ахмадишина

Счет-фактура № 0000000047 от 24 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100005396

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №8

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 200 057,00	1 200 057,00	12%	144 006,84	1 344 063,84	0	
Всего по счету:					**1 200 057,00**		**144 006,84**	**1 344 063,84**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ф31 #П904001
цех 2106
гр 30
инв № 3000345 (21252)
№ 3000677 (300750)
код 30119(НЖ)

S210620 8110440022

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г
Смета № 662-2011

Экономист цеха: 220812 Е. В. Прокопенко
Нач. бюро учета : 220812 Е. Б. Бондаренко

ОБЪЕКТ: Устранение аварий на трубопроводе ф1020 Н=5м, Текущий ремонт.

Инж. по рем. Т. И. Васильченко 21.08.12 г

АКТ № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***август 2012 года***

заявка № 2001142829

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21

9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	**ч/ч**			**338,88**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2,26**
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00

7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	**ч/ч**			**338,88**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2,26**
		Смета 934-2011				
		На устранение аварии на трубопроводе ф 820мм по эстакаде				
1	П7-1-1	Привоз щебня для отсыпки площадки	м3	10		
			тн	14		
2	1-24-3	перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	10		
3	26-62 к=0,5	Демонтаж изорляции из оцинкованной стали	м2	7,38	0,64	4,72
4	26-16 к0,5	Демонтаж минераловатных плит толщ. 60мм	м3	0,41	6,9	2,86
5	5-0908	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф 920 б/у	тн	0,068		

			уч-к	1	10,4	10,4
6	5-085 к=0,6	Монтаж бандажа	тн	0,068		
			уч-к	1	7,92	7,92
7	9р-924	Эл.сварка гоизонтальных стыков на бандаже	м	2,57	0,78	2,01
8	5-1109	Эл.сварка стыка ф920	м	5,15	3,32	17,1
9	26-16	Изоляция труб из минераловатных плит толщ.60мм	м3	0,41	13,8	5,72
10	26-62	Изоляция труб из оцинкованного листа толщ 0,8мм	м2	7,38	1,28	9,45
		Итого:				**60,18**
		Итого с условиями производства к=1,25				**75,23**
		Среднемесячные затораты труда 164,67				
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/м**			**0,5**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**5,00**	**57240**	**286200**
		Автокран	м/см	8	18157	145256,00
		Экскаватор	м/см	13	23185	301405,00
		Бульдозер	м/см	4	18692	74768,00
		Автомашина	м/см	20	12809	256180,00
		САГ	м/см	8	1532	12256,00
		Насос	м/см	44	2818	123992,00
		Итого:				**913857,00**
		Всего по акту выполненных работ:	**тенге**			**1200057,00**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха 21.08.12 Алексеева И.В.

Начальник участка 21.08.12 Дыньков С.П.

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ " Казаренко Е.И. 21.08.12

Прораб ТОО " Водоканалстрой KZ" Гальченко В.В. 21.08.12

Счет-фактура № 0000000048 от 24 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100005396

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №2

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	228 960,00	228 960,00	12%	27 475,20	256 435,20	0	
Всего по счету:					228 960,00		27 475,20	256 435,20		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ф31 НП9040001
цех 2106
у 30
инв № 3000239 (20008)
код 30119 (НЖ)

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г
Смета № 2214-2010а

Экономист цеха: Е. В. Прокопенко
Нач. бюро учета : Е. Б. Бондаренко

ОБЪЕКТ: Ремонт пожарных гидрантов. Текущий ремонт.

Инж. по рем. Т. И. Васильченко
21.08.12г

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***август 2012 года***

заявка № 2001141543

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
1	1-17-9	Разработка грунта экскаватором	м3	8	0,0129	0,10
2	1-165-3	Разработка грунта вручную на поверхности и внутри колодца	м3	3	4,11	12,33
3	46-27-3	Демонтаж кирпичной кладки	шт	100		-
			м3	0,203	10,6	2,15
4	46-34-2	Демонтаж деформированного ж/б колодца ф1000	шт	2		-
			м3	0,720	8,27	5,95
5	22-37-3 к-0,6	Демонтаж пожарного гидранта	т	0,05		-
			шт	1	1,092	1,09
6	П8-4-2	Вывоз и привоз пожарного гидранта в мастерские на расстояние до 4км	т	0,05		-
7	22-37-3 к-1,1	Ремонт пожарного гидранта	шт	1	2,002	2,00
8	13-44-7	Очистка гидранта от ржавчины и мусора	м2	1,5	0,34	0,51
9	9р-318	Изготовление штока гидранта	шт	1		-
			тн	0,03	88,2	2,65
10	9р-321	Изготовление колонки ф150	шт	1		-
			тн	0,459	45,7	20,98
11	9р-318	Изготовление подставки ф200	шт	1		-

13	лист 2	1148308	тн	0,012		

			тн	0,021	88,2	1,85
12	9р-1024	Демонтаж подставки в колодце	шт	1		-
			тн	0,021	14,9	0,31
13	9р-1023	Монтаж подставки в колодце	шт	1		-
			тн	0,021	29,75	0,62
14	9р-374	Монтаж штока гидранта	т	0,03	54,11	1,62
15	13-45-2	Обезжиривание поверхности	м2	1,5	0,0908	0,14
16	62-29-2	Окраска пожарного гидранта за 2 раза	м2	1,5	0,182	0,27
17	9р-321	Изготовление проушин под колпак и установка на колонку	шт	2		-
			тн	1,2	45,7	54,84
18	9р-318	Изготовление колпака	шт	1		-
			тн	0,008	88,2	0,71
19	9р-374	Установка колпака на пожарный гидрант	шт	1		-
			тн	0,008	54,11	0,43
20	22-37-3	Установка пожарного гидранта	шт	1	1,82	1,82
21	22-41-2	Монтаж ж/б колодца ф1000	шт	2		-
			м3	0,720	13,9	10,01
22	1-173-2	Водоотлив	м3	8	1,02	8,16
22	8-6-1	Устройство кирпичной кладки колодца	шт	100		-
			м3	0,203	4,54	0,92
23	1-166-3	Засыпка котлована грунтом вручную	м3	8	1,21	9,68
24	1-145-6	Планировка территории	м2	8	0,163	1,30
		ИТОГО:	**ч/час**			**140,44**
		Условия производства К=1,2	**ч/час**	**0,2**		**28,09**
		ИТОГО с условиями пр-ва:	**ч/час**			**168,53**
		Среднемесячная норма времени 2012г	**ч/ч**			**164,67**
		Трудозатраты на 1 пожарный гидрант	**ч/м**	**1,00**		
		Всего по акту на 4 пожарных гидранта	**ч/м**	**4**	**57240**	**228960**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха Алексеева И.В. 21.08.12

Начальник участка Дыньков С.П. 21.08.12

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко Е.И. 21.08.12

Прораб ТОО " Водоканалстрой KZ" Ральченко В.В. 21.08.12

Счет-фактура № 0000000051 от 24 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100004894

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 809 708,16	1 809 708,16	12%	217 164,98	2 026 873,14	0	
Всего по счету:					**1 809 708,16**		**217 164,98**	**2 026 873,14**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ПСЦ

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"

Договор: Y 1362 от 12.01.2012г.Заказ 4100004894

Смета № 856-2012

ОБЪЕКТ: ПСЦ. Капитальный ремонт теплосети от ТК-3 до ТК-14

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***август 2012 года***

заявка №2001128340

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Теплолизоляционные работы, Н 6-12м				
1	26-17-17 к=0,5	Демонтаж покровного слоя изоляции тр.пр с отводами теплосети Ду-630,	м	300	1,06	318
2	26-11-21 к=0,5	Демонтаж изоляционного слоя тр.пр. с отводами теплосети Дц-630	м	300	0,575	172,5
						0
		Монтажные работы, Н 6-12м				0
9	24-4-14 к=1,06;1,12	Демонтаж тр.пр. Ду-630	м	300	0,95	285
13	5-1278	Изготовление отводов Ду-630	шт	40	29,9	1196
			м	57,62		0
17	24-13-10 к=0,6	Демонтаж задвижек Ду-600мм Ру-25ата	шт	2	21,24	42,5
34	П9-29-1 8-5-4	Уборка и вывоз демонтированного материала	тн	45,47		0
			м3	38,44		0
47	ОНВ5-1568 К=29	Установка, перемещение и снятие ручных лебедок г/п 1,5тн по длине 3000метров, ваысота 12м	шт	0,187	163,415	30,56
		Итого:	ч/час			2044,54
		Условия производства К=1,25	ч/час			2555,67
		Среднемесячная норма времени	ч/м			164,67
		Трудозатраты	**ч/мес**			**15,52**

		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**15,52**	**100458**	**1559108,16**
		Механизмы				
		Газорезательная аппаратура	м/см	38	142	5396,00
		Автокран	м/см	6	18157	108942,00
		Автомашина	м/см	2	12809	25618,00
		Трактор	м/см	4	6560	26240,00
		САГ	м/см	15	1532	22980,00
		Лебедка электрическая 5тн	м/см	22	1285	28270,00
		Автовышка	м/см	2	16577	33154,00
		Итого:				**250600,00**
		Всего по акту:				**1809708,16**
		Услугами цеха не пользовались				
		Начальник цеха		Глазов С.Г.		
		Начальник участка тепловых сетей		Алымкулов В.С.		
		Инженер техбюро		Амирова Ж.Н.		
		Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"		Назаренко Е.И.		
		Прораб участка		Ральченко В.В.		

Счет-фактура № 0000000052 от 24 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100005453

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №8

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	426 233,54	426 233,54	12%	51 148,02	477 381,56	0	
Всего по счету:					**426 233,54**		**51 148,02**	**477 381,56**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" КХП.
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y1362 от 12.01.2012г

форма № Р-2

Предоставляется финансирующему банку при счетах на выполненные работы.

Объект: КХП. ЭЭЦ. Устранение аварии на трубопроводе ф159мм

Нач. бюро учета : Гарник Е.В.

инв № 21693

Заявка	2001144195
Контракт	Y1362от 12.01.2012г
Заказ	4102005453

АКТ № 8
приемки выполненных работ по текущему ремонту за август 2012 года
Смета 57-2012

№ п/п	Обосно вание	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	2,2	13,32	29,3
136	1-17-15 к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк. Ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	300	0,01826	5,5
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	5,28		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	5,28		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	5,28		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	355,7		-
			тн	640,26		
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	30	4,8528	145,6
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4,6506	23,3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	20,7	4,73	97,9
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	60		-
			тн	1,14	38	43,3
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	1,14	95	108,3
			м	60		

160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	30	0,34	10,2
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	30	0,0217	0,7
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	355,7	0,013	4,6
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	325,7		-
			тн	586,26		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	61,1	0,972	59,4
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	264,6		-
		Итого:	ч/ч			**528,01**
		Условия производства к=1,25	ч/ч			**660,02**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			164,67
		Трудозатраты на 1 аварию	ч/мес			**4,008**
		Итого к оплате:	ч/мес	**4**	**57240**	**228960,00**
		Экскаватор 0,65 м3	м/см	**5**	**19 109**	**95 545,00**
		Насос 45 кВт	м/см	**11**	**4 911**	**54 021,00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	м/см	**3,06**	**12 809**	**39 195,54**
		САГ	м/см	**5**	**1 532**	**7 660,00**
		Резак	м/см	**6**	**142**	**852,00**
		Итого механизмы				**197273,54**
		Всего к оплате				**426233,54**
		Услугами цеха не пользовались				

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" _____ Назаренко Е. И.

Главный специалист по капитальным ремонтам и капитальному строительству _____ Журавлев Ю.Ю.

Главный механик КХП _____ Иванов В.Г.

Главный энергетик _____ Чернов С.А.

Начальник ЭЭЦ _____ Коняхин И.Ю.

Счет-фактура № 0000000056 от 25 сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100005732

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 3

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	228 960,00	228 960,00	12%	27 475,20	256 435,20	0	
Всего по счету:					**228 960,00**		**27 475,20**	**256 435,20**		

Руководитель:
Назаренко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
Назаренко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ЦВС
Наименование объекта: Текущий ремонт пожарных гидрантов

А К Т №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

Смета №2214-2010а

Заявка №2001141543 S210620 б/с 8110440022

Заказ № 4100005732 от01.08.2012г Ф31 ФП9040001

Рег №	
Цех	2106
Группа	30
участок	
инв.№	3000240 (20009)
код	30119 (4*)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм	Кол-во	На ед-цу	Всего
1	1-17-9	Разработка грунта экскаватором	м3	8	0,0129	0,10
2	1-165-3	Разработка грунта вручную на поверхности и внутри колодца	м3	3	4,11	12,33
3	46-27-3	Демонтаж кирпичной кладки	шт	100		-
			м3	0,203	10,6	2,15
4	46-34-2	Демонтаж деформированного ж/б колодца ф1000	шт	2		-
			м3	0,720	8,27	5,95
5	22-37-3 к-0,6	Демонтаж пожарного гидранта	т	0,05		-
			шт	1	1,092	1,09
6	П8-4-2	Вывоз и привоз пожарного гидранта в мастерские на расстояние до 4км	т	0,05		-
7	22-37-3 к-1,1	Ремонт пожарного гидранта	шт	1	2,002	2,00
8	13-44-7	Очистка гидранта от ржавчины и мусора	м2	1,5	0,34	0,51
9	9р-318	Изготовление штока гидранта	шт	1		-
			тн	0,03	88,2	2,65
10	9р-321	Изготовление колонки ф150	шт	1		-
			тн	0,459	45,7	20,98
11	9р-318	Изготовление подставки ф200	шт	1		-
			тн	0,021	88,2	1,85
12	9р-1024	Демонтаж подставки в колодце	шт	1		-
			тн	0,021	14,9	0,31
13	9р-1023	Монтаж подставки в колодце	шт	1		-
			тн	0,021	29,75	0,62
14	9р-374	Монтаж штока гидранта	т	0,03	54,11	1,62
15	13-45-2	Обезжиривание поверхности	м2	1,5	0,0908	0,14
16	62-29-2	Окраска пожарного гидранта за 2 раза	м2	1,5	0,182	0,27
17	9р-321	Изготовление проушин под колпак и установка на колонку	шт	2		-
			тн	1,2	45,7	54,84

18	9р-318	Изготовление колпака	шт	1		-
			тн	0,008	88,2	0,71
19	9р-374	Установка колпака на пожарный гидрант	шт	1		-
			тн	0,008	54,11	0,43
20	22-37-3	Установка пожарного гидранта	шт	1	1,82	1,82
21	22-41-2	Монтаж ж/б колодца ф1000	шт	2		-
			м3	0,720	13,9	10,01
22	1-173-2	Водоотлив	м3	8	1,02	8,16
22	8-6-1	Устройство кирпичной кладки колодца	шт	100		-
			м3	0,203	4,54	0,92
23	1-166-3	Засыпка котлована грунтом вручную	м3	8	1,21	9,68
24	1-145-6	Планировка территории	м2	8	0,163	1,30
		ИТОГО:	ч/час			**140,44**
		Условия производства К=1,2	ч/час	**0,2**		**28,09**
		ИТОГО с условиями пр-ва:	ч/час			**168,53**
	Среднемесячная норма времени 2012г		ч/ч			**164,67**
		Трудозатраты на 1 пож. гидрант	ч/м	**1,00**		
		Всего по акту на 4 пож. гидранта	ч/м	**4**	**57240**	**228960**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха: Алексеева И.В.

И.о нач участка Мелихов А.В.

Инженер по ремонту Васильченко Т.И.

Бухгалтер Бондаренко Е.Б.

Экономист Прокопенко Е.В.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 0000000057 от 25 сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100005732

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 9

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 200 057,00	1 200 057,00	12%	144 006,84	1 344 063,84	0	
Всего по счету:					**1 200 057,00**		**144 006,84**	**1 344 063,84**		

Руководитель:
Назаренко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
Назаренко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ЦВС
Наименование объекта: Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м; ф820мм по эстакаде

А К Т № 9

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

Смета № 662-2011;934-2011
Заявка №2001141543, 2001142829
Заказ № 4100005732от01.08.2012г

S210620 б/с 8110440022
Ф31 ФП9040001

Рег №	
Цех	2106
Группа	30
участок	
инв.№	3002008 (300737)
инв.№	3000345 (21252)
код	30119 (4*)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00

12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	**ч/ч**			**338,88**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2,26**
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00

12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	**ч/ч**			**338,88**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2,26**
		Смета 934-2011				
		На устранение аварии на трубопроводе ф 820мм по эстакаде				
1	П7-1-1	Привоз щебня для отсыпки площадки	м3	10		
			тн	14		
2	1-24-3	перемещение щебня бульдозером на	м3	10		
3	26-62 к=0,5	Демонтаж изорляции из оцинкованной	м2	7,38	0,64	4,72
4	26-16 к0,5	Демонтаж минераловатных плит толщ	м3	0,41	6,9	2,86
5	5-0908	Изготовление бандажа L=0,5м из труб	тн	0,068		
			уч-к	1	10,4	10,4
6	5-085 к=0,6	Монтаж бандажа	тн	0,068		
			уч-к	1	7,92	7,92
7	9р-924	Эл.сварка гоизонтальных стыков на ба	м	2,57	0,78	2,01
8	5-1109	Эл.сварка стыка ф920	м	5,15	3,32	17,1
9	26-16	Изоляция труб из минераловатных пл	м3	0,41	13,8	5,72
10	26-62	Изоляция труб из оцинкованного лист	м2	7,38	1,28	9,45
		Итого:				**60,18**
		Итого с условиями производства к=1,25				**75,23**
		Среднемесячные затораты труда 164,67				
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/м**			**0,5**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**5,00**	**57240**	**286200**
		Механизмы				
		Автокран	м/см	8	18157	145256,00
		Экскаватор	м/см	13	23185	301405,00
		Бульдозер	м/см	4	18692	74768,00
		Автомашина	м/см	20	12809	256180,00
		САГ	м/см	8	1532	12256,00

		Насос	м/см	44	2818	123992,00
		Итого:				**913857,00**
		Всего к оплате по заказу:	**тенге**			**1200057,00**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха: Алексеева И.В.

И.о.нач.участка Мелихов А.В.

Инженер по ремонту Васильченко Т.И.

Бухгалтер Бондаренко Е.Б.

Экономист Прокопенко Е.В.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 0000000058 от 25 сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004350

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 3

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	223 767,20	223 767,20	12%	26 852,06	250 619,26	0	
Всего по счету:					**223 767,20**		**26 852,06**	**250 619,26**		

Руководитель:
Назаренко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
Назаренко Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ЦВС
Наименование объекта: Экология.НОЦ-1.
Ремонт отстойника №4.

А К Т № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

Смета № 572-2012
Заявка № 2001113373
Заказ № 4100004350от01.06.2012г.

S210620 б/с 8110440475

Ф133	ФП9044752
Рег №	
Цех	2106
Группа	20
участок	
инв.№	2000950 (200749)
код	20100 (1*)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Изготовление металлических карт из листа б=5мм с разметкой, размерамиб				
7..16	9р-324	3000х970х9 -26,19м2	тн	1,028	26,2	26,93
9		Изготовление закладных деталей из трубы ф114мм, L=100мм с вырезкой из трубы 1\5 части трубы с подгонокой к старой трубе лотка для приварки	шт	48		
			тн	0,07	88,2	6,17
10	11--3084	Зачистка старых переливных труб при помощи болгарки от окаменевшего налета	м2	5,5	5,77	31,74
11	9р-924	Приварить закладные из трубы ф114 мм к старой трубе с 2-х сторон	м2	34,4	0,78	26,83
18	Е1-22	Подноска металлических карт на h=3,5м вручную. Вес одной карты до 100 кг	тн	2,7	0,67	1,81
19		Монтаж металлических карт лотка с подгонкой по месту с выгибанием при помощи реечного домкрата овала и прихваткой электросваркой				
19.15	9р-150-1	3000х1440х10-43,2м2	тн	1,696	42,79	72,57
19.16	9р-150-1	3000х970х9 -26,19м2	тн	1,028	42,79	43,99
20	9р-324	Сварка состыкоывнных карт электросваркой с катетом шва 5мм	м2	50	0,78	39,00
22	9р-323	Вырезать из листа карты размерами 150х1,5м для верха переливного лотка	шт	67		
			тн	0,59	37,8	22,30

		Итого:				271,34
		Условия производства К=1,2	ч/час	0,2		54,27
		Итого с условиями производства	ч/час			325,61
		Среднемесячная норма времени	ч/час			164,67
		Трудозатраты	**ч/м**			**1,98**
		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**1,98**	**57240**	**113335,20**
		Механизмы				
		А/кран	м/см	1	18157	18157,00
		А/машина	м/см	0	12809	0,00
		Болгарка	м/см	5	171	855,00
		САГ	м/см	53	1532	81196,00
		Резак	м/см	72	142	10224,00
		Итого:				**110432,00**
		Итого по заказу				**223 767,20**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха: Алексеева И.В. 24.09.12

Начальник участка Хлуднева Т.Н. 24.09.12

Инженер по ремонту Васильченко Т.И. 24.09.12

Бухгалтер Бондаренко Е.Б. 24.09.12

Экономист Проколейко Е.В. 24.09.12

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 00000000059 от 25 сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100004894

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 2

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 226 928,87	1 226 928,87	12%	147 231,47	1 374 160,34	0	
Всего по счету:					**1 226 928,87**		**147 231,47**	**1 374 160,34**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: ПСЦ
Наименование объекта: Ремонт теплосети теплосети от ТК-3 до ТК-14

А К Т №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

Смета №856-2012
Заявка №2001128340
Заказ №4100004894 от 09,06,12

Рег №	
Цех	104
Группа	
участок	210440
инв.№	300352

Заказ 800416 8110440001 44

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Теплоизоляционные работы, Н-6-12м				
1	26-17-17 к=0,5	Демонтаж покровного слоя изоляции тр.пр. с отводами теплосети Ду-630	м	100	1,06	106
2	26-11-21 к=0,6	Демонтаж изоляционного слоя р.пр. с отводами теплосети Ду=630	м	100	0,575	57,5
		Монтажные работы				
9	24-4-14 К=1,06;к=1,12; к=0,6	Демонтаж тр.пр. ДУ-630	м	300	0,95	285,0
11	24-4-14 К=1,06;к=1,12	Монтаж тр.пр. Ду-630	м	300	1,58	474,00
13	5-1278	Изготовление отводов Ду-630	шт	2	29,9	59,80
			м	2,88		
14	24-4-14 к=1,064к=1,12	Монтаж отводов Ду-630	м	14,4	1,58	22,75
			шт	10		
47	ОНВ5-1568 К=29	Установка, перемещение и снятие ручных лебедок г/п 1,5тн по длине 3000метров, высота 12м	шт	0,187	163,415	30,56
		Итого:				1035,61
		Условия производства к=1,25				1294,51
		Среднемесячная норам времени 2012г	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	ч/мес			7,86
		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**7,86**	**100458**	**789599,88**
		Механизмы				
		Газорезательная аппаратура	м/см	38	142	5396,00
		Автокран	м/см	12	18157	217884,00

		Автомашина	м/см	5	12809	64045,00
		Трактор	м/см	10	6560	65600,00
		САГ	м/см	15	1532	22980,00
		Лебедка электрическая 5тн	м/см	22	1285	28270,00
		Автовышка	м/см	2	16577	33154,00
		Итого:				**437329,00**
		Всего по акту:				**1226928,88**
		Услугами цеха не пользовались				
Услугами цеха не пользовались						

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха Глазов С.Г.

Инженер по ремонту Амирова Ж.Н.

Начальник участка тепловых сетей Алымкулов В.С.

Бухгалтер Кравцова Н.

Экономист Сазонова Р.Б.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Счет-фактура № 00000000060 от 25 сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100005668

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 9

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	426 233,54	426 233,54	12%	51 148,02	477 381,56	0	
Всего по счету:					**426 233,54**		**51 148,02**	**477 381,56**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор №1362 от 12.01.2012г

Цех: КХП.ЭЭЦ
Наименование объекта: Устранение аварий аварии на трубопроводе ф159

А К Т № 9
приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

Смета №57-2012
Заявка № 2001147302
Заказ №4100005668 от14.09.12г

Рег №	
Цех	
Группа	
участок	
инв.№	21693

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	2,2	13,32	29,3
136	1-17-15 к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк. Ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	300	0,01826	5,5
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	5,28		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	5,28		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	5,28		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	355,7		-
			тн	640,26		
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	30	4,8528	145,6
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4,6506	23,3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	20,7	4,73	97,9
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	60		-
			тн	1,14	38	43,3
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	1,14	95	108,3
			м	60		
160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	30	0,34	10,2
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	30	0,0217	0,7
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	355,7	0,013	4,6
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	325,7		-

			тн	586,26		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	61,1	0,972	59,4
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	264,6		-
		Итого:	ч/ч			**528,01**
		Условия производства к=1,25	ч/ч			**660,02**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			164,67
		Трудозатраты на 1 аварию	ч/мес			**4,008**
		Итого к оплате:	ч/мес	**4**	**57240**	**228960,00**
		Экскаватор 0,65 м3	м/см	**5**	**19 109**	**95 545,00**
		Насос 45 кВт	м/см	**11**	**4 911**	**54 021,00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	м/см	**3,06**	**12 809**	**39 195,54**
		САГ	м/см	**5**	**1 532**	**7 660,00**
		Резак	м/см	**6**	**142**	**852,00**
		Итого механизмы				**197273,54**
		Всего к оплате				**426233,54**
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал :

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха: Коняхин И.Ю.

и.о.Инженера по ремонту: Кравчук Е.А.

Бухгалтер 25.09.12 Гарник Е.В.

Экономист Егорова Е.В.

Инженер ОКР Мохов С.В.

Гл. специалист по КС и КР КХП Журавлев Ю.Ю.

Гл. механик КХП Иванов В.П.

Счет-фактура № 00000000061 от 25 сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100005827

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 9

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ТЭЦ - 2 АО "Арселор Миттал Темиртау"

Цех: **Турбинный.Участок ТВС.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Водоканалстрой KZ"

Объект:**Текущий ремонт. Подземные**
(вид ремонта, наименование работы)
коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219мм

Договор № PY1362 от 12.01.2012 г.

АКТ № 9

Приемки выполненных работ за **сентябрь** 2012 год

Смета № 50-2012

Заявка № 2001453933

Заказ № 4100005827

рег. №	
цех	
группа	
участок	
инв №	

Экономист

№ п/п	Обоснование	Выполненные работ	Объёмы работ		Трудозатраты (ч/час)	
			Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
		Земляные работы				
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0,0199	3,54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,021912	11,55
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5,8512	117,03
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	70	0,822	57,54
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,17
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0,01992	11,75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0,129	69,66
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	117		0,00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11,25	0,0156	0,18
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2,976	59,52

№ п/п	Обоснование	Выполненные работ	Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7,5	0,972	7,29
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3,5	4,932	17,26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1,00	13,9	13,90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0,4	0,04476	0,017
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0,4	0,145	0,058
31	22-9-6	Монтаж трубопровода из ст. труб ф219х6	км	0,04	458	18,32
32	12-50	Изготовление отводов ф 219	шт	4	13,7	54,80
33	22-35-6 к=0,6;22-35-6 к1,1; 22-35-6	Снятие,ремонт, установка задвижек ф200	шт	2	8,21	16,42
40	22-20-6	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы ф219	км	0,04	278,5	11,14
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	60	0,34	20,40
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2,33	8,34	19,46
45	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=219мм	км	0,04	274,8	10,99
		Итого	**чел/час**			**531,06**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**663,821**
		Среднемесячная норма времени 201	**чел/час**			**164,67**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4,03**
		К оплате: 4х57240	**чел/час**			**228960**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	**м/см**	**6**	**142**	**852**
	0-22-13	**Отбойный молоток**	**м/см**	**2**	**3 082**	**6164**
	0-24-2	**Автомашина**	**м/см**	**5**	**12 809**	**64045**
	0-3-82	**Автокран**	**м/см**	**2**	**23 870**	**47740**
	0-15-33	**Насос "Андижанец"**	**м/см**	**10**	**4 911**	**49110**
	0-5-13	**САГ**	**м/см**	**4**	**1 532**	**6128**
	0-2-26	**Трактор**	**м/см**	**4**	**22 233**	**88932**
	0-1-93	**Экскаватор**	**м/см**	**10**	**26 910**	**269100**
	0-8-21	**БАР**	**м/см**	**3**	**27 077**	**81231**
	0-12-3	**Гидромолот**	**м/см**	**2**	**26 726**	**53452**
		ИТОГО механизмов:				**666754**
		Итого к оплате по контракту:		**тенге**		**895714**

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"
Назаренко Е.И.
М.П.

Главный инженер ТЭЦ - 2 Кабаков Л.В.
Начальник ПТО ТЭЦ-2 Романов С.Н.
Начальник турбинного цеха Иванов Д.С.
Инженер по ремонтам ПТО Силичева З.С.
Бухгалтер Ахмадишина Р.С.

Счет-фактура № 00000000036 от 23 июля 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100004882

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №7

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	895 714,00	895 714,00	12%	107 485,68	1 003 199,68	0	
Всего по счету:					**895 714,00**		**107 485,68**	**1 003 199,68**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО " АрселорМиттал Темиртау " ТЭЦ - 2
Подрядчик : ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор № Y1362 от 12.01.2012г

Смета №50-2012

Экономист _____

Объект : Текущий ремонт.
Подземные коммуникации технического и питьевогог водовода D=159-219 мм.
Турбинный цех. Участок ТВС.

рег. №
цех
группа
участок
инв.№

заявка	2001130837
заказ	4100004882

АКТ № 7
приёмки выполненных работ за июль 2012 г.

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Земляные работы				
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	178	0,0199	3,54
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,021912	11,54
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	1200		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,31
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4 м при пересечении с сущ.сетями	$м^3$	20	5,8512	117,03
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	102	0,822	83,84
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,17
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-15 к=1,15	Обратная засыпка траншей экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	590	0,01992	11,75
16	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	$м^3$	540	0,129	69,66

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
17	1-27-2. 1-27-8 к-3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20 метров	$м^3$	116		0,00
18	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,15	Обратная засыпка (колодцев) грунта II гр экскаватором вблизи действующих коммуникаций	$м^3$	11,25	0,0156	0,18
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	$м^3$	20	2,976	59,52
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	$м^3$	7,5	0,972	7,29
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	$м^3$	3,5	4,932	17,26
23	27-21-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
26	22-41-2	Устройство сборных ж/бет. конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах, устройством бетонной подготовки, заделкой труб с установкой стальных футляров, установкой люка и ходовых скоб и металлических стремянок, устройством упоров и опор для установки арматур	м3	1,00	13,9	13,90
27	27-26-1	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ.0,2 м	$м^2$	0,4	0,04476	0,016
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	$м^2$	0,4	0,145	0,058
30	сб85 п9	Изготовление отводов ф159	шт	9	8,5	76,50
31	22-9-6	Монтаж трубопровода из ст. труб ф219х6	км	0,04	458	18,32
34	22-38-4	Врезка в существующую сеть ф159мм	вр	9	2,81	25,29
40	22-20-6	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы ф219	км	0,04	278,5	11,14
43	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	48	0,34	16,32
		Демонтажные работы				
44	22-41-2 к=0,6	Демонтаж существующих колодцев	$м^3$	2,33	8,34	19,46
45	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=219мм	км	0,04	274,8	10,99
		Итого	**чел/час**			**583,84**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**729,799**
		Среднемесячная норма времени 2011 г.	**чел/час**			**164,67**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4,43**
		К оплате: 4х57240	**чел/час**			**228960**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	**м/см**	**6**	**142**	**852**
	0-22-13	**Отбойный молоток**	**м/см**	**2**	**3 082**	**6164**

№ п/п	Обосно-вание	Описание работ	Ед-ца изм	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
	0-24-2	Автомашина	м/см	5	12 809	64045
	0-3-82	Автокран	м/см	2	23 870	47740
	0-15-33	Насос "Андижанец"	м/см	10	4 911	49110
	0-5-13	САГ	м/см	4	1 532	6128
	0-2-26	Трактор	м/см	4	22 233	88932
	0-1-93	Экскаватор	м/см	10	26 910	269100
	0-8-21	БАР	м/см	3	27 077	81231
	0-12-3	Гидромолот	м/см	2	26 726	53452
		ИТОГО механизмов:				666754
		Итого к оплате по контракту:	тенге			895714

Услугами цеха не пользовались

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Е.И. Назаренко

И.о.гл.инженера ТЭЦ - 2 АО " Арселор Миттал Темиртау " Л.В.Кабаков

Начальник ПТО С.Н.Романов

Начальник турбинного цеха Д.С.Иванов

Инженер по ремонтам ПТО З.С.Силичева

Бухгалтер Р.С.Ахмадишина

Счет-фактура № 0000000037 от 23 июля 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100004166

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 414 605,88	1 414 605,88	12%	169 752,71	1 584 358,59	0	
Всего по счету:					**1 414 605,88**		**169 752,71**	**1 584 358,59**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

8110440475
S4138710

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" УЖДТ
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г Заказ 4100004166 от 15.05.2012г
Наименование объекта: УЖДТ.Экология,канализация станция "Входная", станция "Коксохим"
Инвентарный номер 61 (1000149)

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***июль 2012 года***

заявка №2001110516

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №13-2012пко Установка канализационной насосной станции. Станция "Входная"				
		Прочие работы				
15	27-18-5	Разборка существующей цементно-бетонной автодороги при толщине 0,2	м3	13	0,495	6,44
16	27-14-1	Подсыпка песка под существующие автодороги	м3	5	0,144	0,72
17	27-39-17	Восстановление существующей цементно-бетонной автодороги при толщ.0,2	м2	65	0,302	19,63
		Монтажные работы				
26	22-8-10	Монтаж стальной трубы (футляр) ф 426х8	км	0,012	662	7,94
		Итого:				**34,73**
		Условия производства К=1,25				**43,41**
		Среднемесячная норма времени 2012г	ч/ч	**164,67**		
		Трудозатраты	ч/м			**0,26**
		Стоимость трудозатрат	тенге	**0,26**	**57240**	**14 882,40**
		Смета № 72-2012пко Станция "Входная"Установка канализационной насосной станции				
		Фундаменты				
13	9р-317	Изготовление арматурных сеток и каркаса	тн	0,16	28,84	4,61
14	9р-332	Изготовление опалубки	тн	0,002	51,37	0,10

15	9р-318	Изготовление закладных деталей - 9шт	тн	0,0198	88,2	1,75
		Помещение обслуживания				
20	9р-319	Изготовление соек Ст1-Ст4	тн	0,241	88,2	21,26
22	9-62-2	Изготовление м/к прогонов п.п1	тн	0,414	23,3	9,65
25	9-52-1	Резка стального настила Н.Н1	м	3	0,34	1,02
29	9р-319	Изготовление вентиляционного стояка	тн	0,035	79,1	2,74
32	9р-320	Изготовление м/к двери Дв	тн	0,1055	57,6	6,08
		Итого:				**47,21**
		С условиями производства 1,2				**56,65**
		Среднемесячная норма времени 2012г				
		Трудозатраты	**ч/ч**	**164,67**		**0,34**
		Стоимость трудозатрат	**тенге**	**0,34**	**57240**	**19 461,60**
		Смета № 15-2012пко				
		Станция "Коксохим" Покладка хозфекальной канализации				
		Земляные работы				
1	1-13-3 т.ч к=1,1	Рытье траншеи в мокрых грунтах II-III категории экскаватором в отвал	м3	185,5	0,0106	1,97
2	1-164-3 т.ч.3.178,к=1,2;т.ч. 3.180 к=1,2	Ручная доработка траншеи в мокрых грунтах II-IIIкатегории 0,2м	м3	13	3,57	46,41
3	1-164-3 т.ч.3.178,к=1,2;т.ч. 3.182к=1,15	Ручная разработка траншеи в мокрых грунтах II-IIIкатегории при пересечении с существующими сетями	м3	24,5	3,42	83,79
4	1-173-1	Водоотлив при притоке до 40м3/час	м3	153		
5	П9-7-1	Погрузка излишнего грунта	тн	26,784		
6	П8-5-1	Отвоз излишнего грунта	тн	26,784		
7	1-166-2	Ручная присыпка труб грунтом II-III категории	м3	14,88		
8	1-27-5,1-27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20м	м3	33,7	0,972	32,76
9	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбованием	м3	123,40		
			м3	123,4	0,108	13,33

10	27-14-3	Утепление труб шлаком	м3	1	0,114	0,11
11	27-14-2	Утепление труб ПГС	м3	66	0,144	9,5
12	23.01.2001	Подсыпка песка под существующие сети	м3	8	1,02	8,16
		Прочие работы				
13	27-39-17	Устройство бетонной отмостки вокруг люка колодца	м2	10	0,302	3,02
14	46-30-3 т.ч. К=1,1 т.ч.3.9,к=1,25	Пробивка отверстий в существующих колодцах	шт	3	1,31	3,93
15	46-33-3	Бетонирование отверстия 250х250 h=150мм	м3	0,03	75,58	2,27
			шт	3		
		Монтажные работы				
		Внутренние сети канализации				
16	16-13-2	Монтаж труб ПВХ ф100	м	18	0,56	10,08
17	22-34-1	Монтаж фасонных частей (Отвод ПВХ45 град ф100-2шт;Отвод ПВХ 90град ф100 -2шт; заглушка ПВХ ф100 -2шт, ревизия ПВХ ф100 -1шт, муфта ПВХ ф100 -4шт)	шт	11	0,414	4,55
18	22-34-2	Монтаж фасонных частей (Тройник ПВХ 90 град ф100 -2шт)	шт	2	0,611	1,22
		Наружные сети канализации				
19	22--11-3	Монтаж труб напорных PVC ф110	км	0,014	194	2,72
20	22-8--7	Монтаж стальной трубы ф273*8 (футляр)	м	5	0,441	2,21
21	22-47-2	Проотаскивание в футляр трубы ф160	м	5	0,897	4,49
22	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футл	1	7,99	7,99
23	22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	м	5	0,3231	1,62
24	22--11--5	Монтаж труб напорных PVC-Uф160	км	0,042	247	10,37
25	23--13-4	Устройство колодцев	м3	2,51	15,868	39,83
26	9-62-5	Изготовление стремянки	тн	0,044	120	5,28
		Итого:	ч/час			**295,61**
		Условия производства К=1,2	ч/час			**354,73**
		Среднемесячная норма времени 202г	ч/час	**164,67**		
		Смтоимость трудозатрат	ч/мес	**2,15**	**57240**	**123066**

		Итого по акту				
			ч/мес	2,75		157 410,00
		Механизмы				
		Автокран				
		Бульдозер	м/см	2	18157	36314
		Экскаватор одноковшовый диз. На пнев. Ходу 0,25м3	м/см	3	14733	44199
		Итого по механизмам:	м/см	5	17740	88700
						169213
		Материалы				
			тенге	0,479	2271363	1087982,88
		Всего по акту:				
						1 414 605,88
		Услугами цеха не пользовались				

Сдал:

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник УЖДТ Кондауров Е.И.

Начальник энергомеханослужбы Дроздов М.В.

Инженер по стандартизации техотдела УЖДТ Сивец Е.В.

Бухгалтер бюро учета Дахнюк Е.В.

Начальник бюро планирования ТЦ ПЭУ Субботина В.В.

20.07.12

Счет-фактура № 0000000038 от 23 июля 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100004350

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №2

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	410 220,00	410 220,00	12%	49 226,40	459 446,40	0	
Всего по счету:					**410 220,00**		**49 226,40**	**459 446,40**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф 133 ФП 9044752 цех 2106 МВЗ S210620
Инв. № 2000950 (200749) код 20100(1*) б/с 8110440475

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y 1362 от 12.01.2012г /Заказ 4100004350
Смета № 572-2012

Экономист цеха: Е.В.Прокопенко

Нач. бюро учета : Е. Б. Бондаренко

Инж. по рем. Т. И. Васильченко

ОБЪЕКТ: Экология. НОЦ-1 .Ремонт отстойника №4

АКТ № 2

заявка № 2001113373

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***июль 2012 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №572-2012				
		НОЦ-1.Ремонт отстойника №4				
7		Изготовление металлических карт из листа b 5мм с разметкой, размерами:				
7..9	9р-324	3000х440х8 -10,56м2	тн	0,414	26,2	10,85
7..10	9р-324	3000х610х8 -14,64м2	тн	0,575	26,2	15,07
7..11	9р-324	3000х620х8-14,88м2	тн	0,584	26,2	15,30
7..12	9р-324	3000х930х10 -28м2	тн	1,099	26,2	28,79
7..18	9р-324	1500х280х67 -28,14м2	тн	1,104	26,2	28,92
19		Монтаж металлических карт лотка с подгонкой по месту с выгибанием при помощи реечного домкрата овала и прихваткой электросваркой				
19..8	9р-150-1	1500х500х67 -15м2	тн	0,589	42,79	25,2
19..9	9р-150-1	3000х4440х8 -10,56м2	тн	0,414	42,79	17,72
19..18	9р-150-1	1500х280х67 -28,14м2	тн	1,104	42,79	47,24

Учетная ЦВС Хрулнева Т.Н.

20	9р-324	Сварка состыкованных карт электросваркой с катетом шва 5мм	м	65	0,78	50,70
		Итого:				239,79
		Условия производства К=1,2	ч/час	0,2		47,96
		Итого:				**287,75**
		Трудозатраты	**ч/м**			**1,75**
		Стоимость трудозатрат	тенге	1,75	57240	100170
		Стоимость механизмов				
		А/кран	м/час	10	18157	181570
		А/машина	м/час	2	12809	25618
		Болгарка	м/час	0	171	0
		САГ	м/час	55	1532	84260
		Резак	м/час	131	142	18602
		Итого:				310050
		Всего по акту:				410220
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха 20.07.12 Алексеева И.В.

Начальник участка ЦВС 20.07.12 Хлуднева Т.Н.

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" 20.07.12 Назаренко Е.И.

Прораб ТОО "Водоканалстрой KZ" 20.07.12 Ральченко В.В.

Хлуднева Т.Н.

Счет-фактура № 0000000039 от 23 июля 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100005150

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Депатрамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	1 200 057,00	1 200 057,00	12%	144 006,84	1 344 063,84	0	
Всего по счету:					**1 200 057,00**		**144 006,84**	**1 344 063,84**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС цех 2106 Ф31 ФП9040001 МВЗ S210620 б/с 8110440022

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ" гр 30 Экономист цеха: Е. В. Прокопенко

Договор: Y 1362 от 12.01.2012г инв.№ 3000345 (21252)

Смета № 662-2011, 934-2011 инв.№ 3000677 (300750) Нач. бюро учета : Е. Б. Бондаренко

код 30119 (4*)

ОБЪЕКТ: Устранение аварий на трубопроводе ф1020 Н=5м, ф800 мм.Текущий ремонт

Инж. по рем. Т. И. Васильченко

АКТ № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***июль 2012 года***

заявка № 2001134761

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88

Дыньков С.П.

15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	ч/ч			**338,88**
		Условия производства К=1,1	ч/ч			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2,26**
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1020 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	43	0,0231	0,99
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрого грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	216	0,0183	3,95
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	388,5		0,00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	259		0,00
			р	32		0,00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	26,9	4,452	119,76
8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	4,1	4,93	20,21
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. сетями	м3	10	5,85	58,50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	16,8	1,118	18,78
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	242		0,00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	259	0,0143	3,70
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	259		0,00
			р	32		0,00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	40	0,822	32,88
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1,068	51,37	54,86
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1220 б/у	тн	0,15	25,71	3,87
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0,15	31,29	4,70
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11,68	11,68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1020х10 в траншее	м	6,41	0,78	5,00
		Итого:	ч/ч			**338,88**

		Условия производства К=1,1	ч/ч			**372,77**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	ч/ч			**164,67**
		Трудозатраты на 1 аварию:	ч/мес			**2,26**
		Смета 934-2011				
		на устранение аварии на трубопроводе ф 820мм по эстакаде				
1	П7-1-1	Привоз щебня для отсыпки площадки	м3	10		
			тн	14		
2	1-24-3	перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	10		
3	26-62 к=0,5	Демонтаж изорляции из оцинкованной стали	м2	7,38	0,64	4,72
4	26-16 к0,5	Демонтаж минераловатных плит толщ. 60мм	м3	0,41	6,9	2,86
5	5-0908	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф 920 б/у	тн	0,068		
			уч-к	1	10,4	10,4
6	5-085 к=0,6	Монтаж бандажа	тн	0,068		
			уч-к	1	7,92	7,92
7	9р-924	Эл.сварка гоизонтальных стыков на бандаже	м	2,57	0,78	2,01
8	5-1109	Эл.сварка стыка ф920	м	5,15	3,32	17,1
9	26-16	Изоляция труб из минераловатных плит толщ.60мм	м3	0,41	13,8	5,72
10	26-62	Изоляция труб из оцинкованного листа толщ 0,8мм	м2	7,38	1,28	9,45
		Итого:				**60,18**
		Итого с условиями производства к=1,25				**75,23**
		Среднемесячные затораты труда 164,67				
		Трудозатраты на 1 аварию	ч/м			**0,5**
		Итого к оплате:	ч/мес	**5,00**	**57240**	**286200**
		Автокран	м/см	8	18157	145256,00
		Экскаватор	м/см	13	23185	301405,00
		Бульдозер	м/см	4	18692	74768,00
		Автомашина	м/см	20	12809	256180,00
		САГ	м/см	8	1532	12256,00
		Насос	м/см	44	2818	123992,00
		Итого:				**913857,00**
		Всего по акту выполненных работ:	**тенге**			**1200057,00**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха Алексеева И.В.

Начальник участка Дыньков С.П.

Директор ТОО "Водоканалстрой-КZ" Назаренко Е.И.

Прораб ТОО " Водоканалстрой-КZ" Ральченко В.В.

Счет-фактура № 00000000040 от 23 июля 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ № 4100005140

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	228 960,00	228 960,00	12%	27 475,20	256 435,20	0	
Всего по счету:					**228 960,00**		**27 475,20**	**256 435,20**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

№31 ФП 9040001 цех 2106 гр 30 инв. № 300239 (200081) код 30119 (4+) 3210630 б/с 8410440022

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" ЦВС

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"

Договор: Y 1362 от 12.01.2012г

Смета № 2214-2010а

Экономист цеха: Е. В. Прокопенко

Нач. бюро учета : Е. Б. Бондаренко

ОБЪЕКТ: Ремонт пожарных гидрантов. Текущий ремонт.

Инж. по рем. Т. И. Васильченко

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***июль 2012 года***

заявка № 001134737

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
1	1-17-9	Разработка грунта экскаватором	м3	8	0,0129	0,10
2	1-165-3	Разработка грунта вручную на поверхности и внутри колодца	м3	3	4,11	12,33
3	46-27-3	Демонтаж кирпичной кладки	шт	100		-
			м3	0,203	10,6	2,15
4	46-34-2	Демонтаж деформированного ж/б колодца ф1000	шт	2		-
			м3	0,720	8,27	5,95
5	22-37-3 к-0,6	Демонтаж пожарного гидранта	т	0,05		-
			шт	1	1,092	1,09
6	П8-4-2	Вывоз и привоз пожарного гидранта в мастерские на расстояние до 4км	т	0,05		-
7	22-37-3 к-1,1	Ремонт пожарного гидранта	шт	1	2,002	2,00
8	13-44-7	Очистка гидранта от ржавчины и мусора	м2	1,5	0,34	0,51
9	9р-318	Изготовление штока гидранта	шт	1		-
			тн	0,03	88,2	2,65
10	9р-321	Изготовление колонки ф150	шт	1		-
			тн	0,459	45,7	20,98
11	9р-318	Изготовление подставки ф200	шт	1		-

12 резина 0-4мм 216666 кг 8

			тн	0,021	88,2	1,85
12	9р-1024	Демонтаж подставки в колодце	шт	1		-
			тн	0,021	14,9	0,31
13	9р-1023	Монтаж подставки в колодце	шт	1		-
			тн	0,021	29,75	0,62
14	9р-374	Монтаж штока гидранта	т	0,03	54,11	1,62
15	13-45-2	Обезжиривание поверхности	м2	1,5	0,0908	0,14
16	62-29-2	Окраска пожарного гидранта за 2 раза	м2	1,5	0,182	0,27
17	9р-321	Изготовление проушин под колпак и установка на колонку	шт	2		-
			тн	1,2	45,7	54,84
18	9р-318	Изготовление колпака	шт	1		-
			тн	0,008	88,2	0,71
19	9р-374	Установка колпака на пожарный гидрант	шт	1		-
			тн	0,008	54,11	0,43
20	22-37-3	Установка пожарного гидранта	шт	1	1,82	1,82
21	22-41-2	Монтаж ж/б колодца ф1000	шт	2		-
			м3	0,720	13,9	10,01
22	1-173-2	Водоотлив	м3	8	1,02	8,16
22	8-6-1	Устройство кирпичной кладки колодца	шт	100		-
			м3	0,203	4,54	0,92
23	1-166-3	Засыпка котлована грунтом вручную	м3	8	1,21	9,68
24	1-145-6	Планировка территории	м2	8	0,163	1,30
		ИТОГО:	ч/час			**140,44**
		Условия производства К=1,2	ч/час	**0,2**		**28,09**
		ИТОГО с условиями пр-ва:	ч/час			**168,53**
		Среднемесячная норма времени 2012г	ч/ч			**164,67**
		Трудозатраты на 1 пожарный гидрант	ч/м	**1,00**		
		Всего по акту на 4 пожарных гидранта	ч/м	**4**	**57240**	**228960**
		Услугами цеха не пользовались				

Начальник цеха Алексеева И.В.

Начальник участка Дыньков С.П.

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ " Назаренко Е.И.

Прораб ТОО " Водоканалстрой KZ" Ральченко В.В.

12 резина б=4мм

Счет-фактура № 0000000041 от 25 июля 2012 г.

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 1362 от 12.01.2012г. Заказ №4100005388

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1 Стальной Департамент г.Темиртау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №7

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, АО АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО АрселорМиттал Темиртау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 301200016659, БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	426 233,54	426 233,54	12%	51 148,02	477 381,56	0	
Всего по счету:					**426 233,54**		**51 148,02**	**477 381,56**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Назаренко

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № Р-2

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау" КХП.
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Y1362 от 12.01.2012г

Предоставляется финансирующему банку при счетах на выполненные работы.

Объект: КХП. ЭЭЦ. Устранение аварии на трубопроводе ф159мм

Нач. бюро учета : Гарник Е.В.

инв № 21693

Заявка	2001135989
Контракт	Y1362от 12.01.2012г
Заказ	4100005388

АКТ № 7
приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль 2012 года
Смета 57-2012

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Устранение аварии на трубопроводе ф 159х5 длиной 60м				
133	46-34-3	Разбивка бетона	м3	2,2	13,32	29,3
136	1-17-15 к1,1	Разработка мокрого грунта III группы экскаватором с емк. Ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвалы	м3	300	0,01826	5,5
137	А26-1	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	тн	5,28		
138	А15-1	Вывоз строительного мусора на расстояние 15км	тн	5,28		
139	А26-2	Разгрузка строительного мусора	тн	5,28		
140	8-5-1	Транспортировка грунта в отвал на расстояние 5км	м3	355,7		-
			тн	640,26		
141	1-163-3 к=1,2;к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта III группы в траншее с креплениями	м3	30	4,8528	145,6
142	1-163-2 к=1,2; к=1,15	Разработка мокрого грунта III группы вручную с креплениями в местах пересечения коммуникаций	м3	5	4,6506	23,3
143	1-173-1	Водоотлив	м3	600		-
146	1-165-3 к=1,15	Копка вручную мокрого грунта приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	20,7	4,73	97,9
147	14-5-125 к=0,4	Демонтаж трубы ф159мм	мп	60		-
			тн	1,14	38	43,3
153	14-5-125	Монтаж трубы ф159мм	тн	1,14	95	108,3
			м	60		

160	13-44-7	Очистка трубы щетками	м2	30	0,34	10,2
161	13-16-10	Покраска трубы мастикой	м2	30	0,0217	0,7
162	1-17-14	Разработка грунта II группы экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвалы	м3	355,7	0,013	4,6
163	8--5-1	Привоз грунта для обратной засыпки	м3	325,7		-
			тн	586,26		-
164	1-166-2	Присыпка трубы грунтом II группы в траншее с трамбовкой вручную	м3	61,1	0,972	59,4
165	1-27-5;27-11	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	264,6		-
		Итого:	**ч/ч**			**528,01**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**660,02**
		Среднемесячная норма 2012 года	ч/ч			164,67
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/мес**			**4,008**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**4**	**57240**	**228960,00**
		Экскаватор 0,65 м3	**м/см**	**5**	**19 109**	**95 545,00**
		Насос 45 кВт	**м/см**	**11**	**4 911**	**54 021,00**
		Автомашина-самосвал Q=10 тн	**м/см**	**3,06**	**12 809**	**39 195,54**
		САГ	**м/см**	**5**	**1 532**	**7 660,00**
		Резак	**м/см**	**6**	**142**	**852,00**
		Итого механизмы				**197273,54**
		Всего к оплате				**426233,54**
		Услугами цеха не пользовались				

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" Назаренко Е. И.

Главный специалист по капитальным ремонтам и капитальному строительству Журавлев Ю.Ю.
Главный механик КХП Иванов В.Г.
Главный энергетик Чернов С.А.
Начальник ЭЭЦ Коняхин И.Ю.