Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

за декабрь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/101 от 5.08.2016 г , доп.согл.№ 2 от 6.10.2017г	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**277 367 266**		**94 072 943**	**275 421 304**			**33 284 072**	**310 651 338,4**
За отчетный месяц		**50 791 493,6**	**17 008 186**	**49 795 582**			**6 094 979,2**	**56 886 472,9**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

А К Т
выполненных работ за декабрь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего / з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин / в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего / з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин / в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге / %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: на ед-цу	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Земляные работы									
E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	*м3*	898,40	889,22 / 123,75	100,89 / 38,25	798875 / 111177	90640 / 34364	171738 / 118	0,85 / 0,18	764 / 162
E0101-130-1	Уплотнение песчано-гравийной подушки катками	*м3*	898,40	14,01 / 0,00	14,01 / 4,80	12583 / 0	12587 / 4312	4179 / 97	0,00 / 0,02	0 / 18
E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	*м3*	4492,00	1,39 / 0,00	1,39 / 0,42	6257 / 0	6245 / 1883	1827 / 97	0,00 / 0,00	0 / 0
						817 715		**177 745**		
	Прямые затраты									
	Фундаменты и стены подвала									
	Декоративный элемент из фибробетона по открытой плоскости фасада									
E0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	*м*	53,55	140,69 / 130,73	3,75 / 1,42	7534 / 7001	201 / 76	7430 / 105	0,80 / 0,01	43 / --
C12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см	*м*	54,0855	644,00		34831				
C11011-2077 Изм. и доп.вып.12	Перфорированный оцинкованный профиль 60х60	*м*	53,55	168,60		9029				
C11011-2076 Изм. и доп.вып.12	Перфорированный оцинкованный профиль 60х30	*м*	53,55	124,16		6649				
C11011-2125 Изм. и доп.вып.12	Саморезы	*шт*	429	0,55		236				
C11011-2161 Изм. и доп.вып.12	Дюбель д.6 L-100мм	*шт*	536	2,64		1415				

	Прямые затраты					**59 694**		**7 430**		
	Навес входа в подвал									
Е112-7-8	Покрытие входа профлистом		6,8	121,68	8,30	827	56	772	0,57	4
		м2		94,18	1,17	640	8	119	0,00	0
С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010		7,82	728		5693				
		м2								
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной кровельной стали		3,9	575,05	1,24	2243	5	713	0,97	4
		м2		153,23	0,47	598	2	119	0	0
	Прямые затраты					**8 763**		**1 485**		
	Утепление насосной камеры									
Е126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1,395	2139,46	330,46	2985	461	2696	10,58	15
		м3		1809	123,75	2524	173	100	0,6	1
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER		1,4229	2890		4112				
		м3								
Е115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном		13,95	425,54	4,85	5936	68	3285	1,29	18
		м2		222,86	1,41	3109	20	105	0,01	0
С11011-2192	Стоимость гипсокартона		14,6475	250		3662				
		м2								
Е115-37-6	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов		27,6	2018,08	28,52	55699	787	38452	7,9	218
				1319,53	7,31	36419	202	105	0,04	1
		м2								
С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм		28,428	250		7107				
		м2								
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER		2,76	2890		7976				
		м3								
	Прямые затраты					**87 477**		**44 433**		
	Крыльцо									
Е109-29-1	Устройство ограждений металлических		0,07256	13565,47	5475,87	984	397	431	28,9	2
		т		5040	1552,87	366	113	90	5,46	0
С12021-267	Стоимость ограждений		0,07256	133700		9701				
		т								
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза		0,07256	9752,34	3974,44	708	288	338	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	266	110	90	7,4	1
	Прямые затраты					**11 393**		**768**		
	Пандус									
Е109-29-1	Устройство ограждения пандуса		0,02	13565,47	5475,87	271	110	119	28,9	1
		т		5040	1552,87	101	31	90	5,46	0
С12021-267	Стоимость ограждений		0,02	133700		2674				
		т								
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза		0,02	9752,34	3974,44	195	79	93	22,93	0

		т		3660,75	1514,25	73	30	90	7,4	0
	Прямые затраты					**3 140**		**212**		
	Стены									
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада									
Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада		214,20	140,69	3,75	30136	803	29722	0,80	171
		м		130,73	1,42	28002	304	105	0,01	2
С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см	м	216,342	644		139324				
С11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60	м	214,2	168,60		36114				
С11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30	м	214,2	124,16		26595				
С11011-2125	Саморезы	шт	1714	0,55		943				
С11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм	шт	2142	2,64		5655				
	Прямые затраты					**238 767**		**29 722**		
	Перегородки									
Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями изволокнистых и зернистых материаловна битуме перегородок		0,156	4791,45	374,40	747	58	494	17,50	3
		м3		3026,25	139,50	472	22	100	0,31	0
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	0,156	3405		531				
Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		1,95	975,42	4,92	1902	10	399	1,15	2
		м2		193,05	1,87	376	4	105	0,01	0
Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		1,95	133,23	1,19	260	2	78	0,22	0
		м2		37,80	0,45	74	1	105	0,01	0
	Прямые затраты					**3 441**		**971**		
	Кровля									
Е106-22-1	Устройство монолитных участков парапета из бетона В15		0,2	11353,98	241,1	2271	48	288	8,06	2
		м3		1282,5	91,08	257	18	105	0,44	0
С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм	т	0,00512	29400		151				
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		35,465	575,05	1,24	20394	44	6487	0,97	34
		м2		153,23	0,47	5434	17	119	0	0
С143009-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	99,2926	-2730		-271069				
	Прямые затраты					**-248 253**		**6 775**		

	Лестница									
Е107-60-3	Установка поручня		82,84	266,27	6,56	22058	543	11717	0,57	47
		м		98,55	2,48	8164	205	140	0,01	1
	Прямые затраты					**22 058**		**11 717**		
	Окна									
Е110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях,площадь проема до 2 м2		1,62	375,5	30,89	608	50	396	1,23	2
		м2		191,93	11,68	311	19	120	0,06	0
С12064-6	Стоимость люков		1,62	12300,00		19926				
		м2								
С11011-791	Скобяные изделия для люка		2	1380,00		2760				
		компл								
	Прямые затраты					**23 294**		**396**		
	Двери									
Е126-33-1	Утепление дверей пенопластом		13,167	14267,38	185,63	187859	2444	43905	18,17	239
		м3		3264,75	69,75	42987	918	100	0,34	4
Е134-60-8	Обивка дверей по утеплителю		263,34	1384,28	1,2	364537	316	86815	1,85	487
		м2		299,25	0,45	78804	119	110	0	0
	Прямые затраты					**552 396**		**130 721**		
	Витражи									
Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами		79,92	3617,59	202,91	289118	16217	58708	3,81	304
		м2		765,00	51,20	61139	4092	90	0,17	14
С12031-36	Стоимость алюминиевых витражей		45	8340		375300				
		шт								
	Прямые затраты					**664 418**		**58 708**		
	Полы									
	по перекрытию 1 этажа									
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее		565,6	123,31	0,16	69745	90	11305	0,09	51
		м		16,18	0,07	9151	40	123	0	0
	по перекрытию 2-9 этажа									
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		4968,278	123,31	0,16	612648	795	99304	0,09	447
		м		16,18	0,07	80387	348	123	0,01	50
	Прямые затраты					**682 393**		**110 609**		
	Завершение балкона									
Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,148	22541,72	316,57	3336	47	641	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	516	18	120	0,58	0
Е0110-14-1	Установка стропил		0,230	21304,82	334,28	4900	77	972	22,10	5

		м3		3397,50	126,00	781	29	120	0,62	0
Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8	832,21	8,20	6658	66	2628	1,71	14
				272,95	3,08	2184	25	119	0,62	5
С12021-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 40-75 мм	м3	0,1	8200		820				
С12021-77	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 44 мм и более	м3	0,1	7310		731				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0186	13010,1	1826,1	242	34	229	42,7	1
				8100	690,75	151	13	140	3,37	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,01860	59500		1107				
Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	0,378	573,75	28,11	217	11	61	0,78	0
				123,75	10,58	47	4	120	0,05	0
Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	8	20,48	0,91	164	7	48	0,03	0
				4,68	0,34	37	3	120	0,00	0
Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	8	131,98	0,55	1056	4	64	0,04	0
				6,48	0,20	52	2	120	0,00	0
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4	575,05	1,24	2300	5	732	0,97	4
				153,23	0,47	613	2	119	0	0
	Прямые затраты					**21 530**		**5 375**		
	Ограждение лоджий									
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	4,1523	9752,34	3974,44	40494	16503	19339	22,93	95
				3660,75	1514,25	15200	6288	90	7,4	31
Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	272,13	17,43	0,12	4743	33	3937	0,09	24
				13,73	0,05	3736	14	105	0	0
Е115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками	м2	26,26	2368,48	2,56	62196	67	11628	2,55	67
				420,75	0,97	11049	25	105	0	0
	Прямые затраты					**107 433**		**34 905**		
	Строительная часть лифта									
Е0110-5-1	Деревянное обрамление проемов	м3	0,589	22541,72	316,57	13277	186	2549	22,5	13
				3487,5	119,25	2054	70	120	0,58	0
Е110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях,площадь проема до 2 м2	м2	1,3	256,22	30,89	333	40	318	1,23	2
				191,93	11,68	250	15	120	0,06	0
С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,3	12300,00		15990				
С11011-793	Скобяные изделия для люка	компл	1	3440,00		3440				

Утепление стены в машинном отделениии

E0126-30-1	Утепление стен минплитой		1,385	5335,27	378,22	7389	524	5136	20,04	267
		м3		3566,25	141,75	4939	196	100	0,69	7
C11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50		1,385	3405		4716				
		м3								
E0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		13,85	425,54	4,85	5894	67	3261	1,29	267
		м2		222,86	1,41	3087	20	105	0,01	7
C11011-2192	Листы гипсокартонные		14,543	250		3636				
		м3								
	Прямые затраты					**54 675**		**11 264**		
	Козырек у оси "Ж"									
E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		4,9	207,96	1,19	1019	6	160	0,16	1
		м2		27,00	0,45	132	2	119	0	0
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		0,49	3440,12	245,72	1686	120	277	2,71	1
		м3		382,50	92,25	187	45	119	0,45	0
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		4,9	145,23	15,94	712	78	237	0,24	1
		м2		34,65	5,96	170	29	119	0,03	0
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм		73,5	5,16	0,14	379	10	14	0	0
		м2		0,11	0,05	8	4	119	0	0
E0112-1-1	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике		4,9	379,30	4,54	1859	22	161	0,15	1
		м2		25,88	1,71	127	8	119	0,01	0
C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б		5,635	89		502				
		м2								
C11011-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А		5,537	71		393				
		м2								
E109-17-1	Монтаж металлической стойки с опорной пластиной		0,326	4588,45	2285,57	1496	745	644	9,35	3
		m		1579,5	617,13	515	201	90	2,34	1
E109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий		0,326	542,84	144,52	177	47	86	1,34	0
		m		292,5	0	95	0	90	0	0
C12021-246	Стоимость металлических стоек		0,326	162200		52877				
		m								
E107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,00848	175710,1	1826,1	1490	15	104	42,7	0
		m		8100	690,75	69	6	140	3,37	0
E109-25-1	Монтаж металлических балок		0,24	5015,9	2020,02	1204	485	599	14,1	3
		m		2272,5	502,43	545	121	90	1,79	0
E109-48-4	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий		0,24	2452,13	545,76	589	131	266	5,25	1
		m		1230,75	0	295	0	90	0	0
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		0,24	63600		15264				
		m								
E109-24-1	Устройство каркаса из уголка		0,17776	13835,77	4022,39	2459	715	1626	56,5	10
		m		9090	1071,86	1616	191	90	3,81	1
E109-48-1	Электродуговая сварка		0,17776	1333,5	312,12	237	55	109	2,96	1

		т		679,5	0	121	0	90	0	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс		0,17776	59500		10577				
		т								
Е112-7-8	Покрытие козырька профлистом		16	121,68	8,3	1947	133	1815	0,97	16
		м2		94,18	1,17	1507	19	119	0	0
С11011-3788	Настил профилированный оцинкованный		18,4	635		11684				
		м2								
Е112-10-1	Облицовка экрана профлистом		7,1	161,83	1,24	1149	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	0	0
С11011-3609	Профилированный лист оцинкованный		7,1	452		3209				
		м2								
Е0115-174-2	Окраска кровли суриком,количество окрасок 2		7,1	53,56	1,96	380	14	121	0,09	1
		м2		15,53	0,74	110	5	105	0,00	0
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной стали		2,6	575,05	1,24	1495	3	476	0,97	3
		м2		153,23	0,47	398	1	119	0	0
Е134-60-3	Подшивка козырька пластиком		18	1209,68	1,2	21774	22	2477	0,74	13
		м2		124,65	0,45	2244	8	110	0	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,7438	9752,34	3974,44	7253	2956	3464	22,93	17
		т		3660,75	1514,25	2723	1126	90	7,4	6
	Прямые затраты					**141 810**		**13 935**		
	Антенная опора									
Е0107-20-3	Установка антенной опоры		0,01539	13010,10	1826,1	200	28	189	42,7	1
		т		8100	690,75	125	11	140	3,37	0
С130806-182	Труба стальная д.50х3,5		2,95	364		1074				
		м								
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,00334	59200		198				
		т								
С11011-57	Болты строительные с гайками,анкерные		0,00024	119700		29				
		т								
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз		0,8	21,80	0,05	17	0	4	0,03	0
		м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза		1,6	20,36	0,02	33	0	6	0,02	0
		м2		4,16	0	7	0	90	0	0
	Прямые затраты					**1 550**		**200**		
	Разные работы									
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек квартир		54	42,55		2298				
		шт								
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек этажей		9	121,27		1091				
		шт								
СД10-4-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек с номерами		1	193,6		194				

	квартир на подъезде	шт								
С122-382-69	Установка и стоимость почтовых ящиков	шт	54	876,53		47333				
	Прямые затраты					**50 915**		**0**		
	Наружная отделка									
Е0115-15-1	Облицовка цоколя под натуральный камень	м2	101,80	2368,48 420,75	2,56 0,97	241111 42832	261 99	45078 105	2,55 0,00	260 0
	Прямые затраты					**241 111**		**45 078**		
	Отмостка									
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	43,26	61,90 10,51	2,62 0,99	2677 455	113 43	612 123	0,07 0,00	3 0
Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона	м3	6,49	6641,59 567,00	0,00 0,00	43104 3680	0 0	4526 123	3,66 0,00	24 0
	Прямые затраты					**45 781**		**5 138**		
	Тепловой пункт									
	Сантехнические работы									
Е0116-10-8	Установка распределительной гребенки д.219х4 мм L-1,8м -2 шт	м	3,6	2512,62 290,25	45,33 16,97	9045 1045	163 61	1416 128	1,66 0,08	6 0
Е0120-12-8	Установка жалюзийных решеток АМН300х200	шт	2	241,85 186,64	16,96 7,09	484 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х200	шт	2	399,02		798				
Е0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН300х600	шт	1	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х600	шт	1	877,27		877				
Е0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН500х200	шт	1	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 500х200	шт	1	523,53		524				
Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025т	шт	1	712,67 682,76	29,9 11,81	713 683	30 12	889 128	3,83 0,05	4 0
С-цена	Вентилятор канальный	шт	1	7975,64		7976				
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	64	11,13 10,69	0 0	712 684	0 0	876 128	0,05 0	3 0
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66	10,99 10,69	0 0	725 706	0 0	903 128	0,05 0	3 0
Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	шт	1	1309,97 1031,29	49,18 18,54	1310 1031	49 19	1344 128	6,32 0,09	6 0

С-цена	Ручной насос	шт	1	4244,87		4245				
	Прямые затраты					**27 892**		**6 419**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	763 / 203	2 / 1	184 / 90	0,03 / 0	1 / 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	70	19,64 / 3,13	0,02 / 0	1375 / 219	1 / 0	197 / 90	0,02 / 0	1 / 0
Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	80	90,91 / 48,60	8,47 / 3,15	7272 / 3888	678 / 252	4140 / 100	0,28 / 0,02	22 / 2
Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	50	107,33 / 59,63	10,40 / 3,83	5367 / 2982	520 / 192	3173 / 100	0,35 / 0,02	18 / 1
С11031-89	Маты строительные МС-50	м	2,6	1940		5044				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3	80	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9145 / 2394	511 / 198	2593 / 100	0,19 / 0,01	15 / 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	7538 / 2138	451 / 169	2307 / 100	0,27 / 0,02	14 / 1
	Прямые затраты	м				**36 504**		**12 593**		
	Отопление ниже отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	5	11,76 / 10,69	0 / 0	59 / 53	0 / 0	68 / 128	0,05 / 0	0 / 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	120	11,13 / 10,69	0 / 0	1336 / 1283	0 / 0	1642 / 128	0,05 / 0	6 / 0
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д.20 мм	м	20	264,48 / 52,20	3,96 / 1,49	5290 / 1044	79 / 30	1374 / 128	0,30 / 0,01	6 / 0
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20 мм	м	20	59,48 / 52,20	3,96 / 1,49	1190 / 1044	79 / 30	1374 / 128	0,30 / 0,01	6 / 0
С-цена	Трубы металлопластиковые д.26х3 мм (д.20 мм)	м	20	178,64		3573				
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90	10,99 / 10,69	0 / 0	989 / 962	0 / 0	1231 / 128	0,05 / 0	5 / 0

Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые Ду 80 мм	шт	4	6680		26720				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
С-цена	Кран шаровой с водоотводным вентилем д.15 мм	шт	4	462,41		1850				
	Прямые затраты					**46 467**		**9 538**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56	21,8 5,81	0,05 0,02	1221 325	3 1	294 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	112	19,64 3,13	0,02 0	2200 351	2 0	316 90	0,02 0	2 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	195	73,28 51,30	14,33 5,40	14290 10004	2794 1053	11057 100	0,29 0,03	57 6
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	4,5	18400		82800				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	70	114,31 29,93	6,39 2,48	8002 2095	447 174	2269 100	0,19 0,01	13 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	125	150,76 42,75	9,01 3,38	18845 5344	1126 423	5766 100	0,27 0,02	34 3
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,12	314500		37740				
Е126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	20	72,96 38,59	16,85 4,33	1459 772	337 87	858 100	0,21 0,03	4 1
Сцена	Изоляция	м	20	44,89		898				
	Прямые затраты					**167 454**		**20 559**		
	Отопление выше отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2793	10,99 10,69	0 0	30695 29857	0 0	38217 128	0,05 0	140 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100	11,13 10,69	0 0	1113 1069	0 0	1368 128	0,05 0	5 0

Е118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	268,2	4331,44	35,77	1161693	9594	42948	0,7	188
				111,70	13,4	29959	3594	128	0,07	19
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	квт	268,2	-4150		-1113030				
Е118-22-5	Установка кранов воздушных	компл	128	62,81	0	8039	0	3797	0,12	15
				23,18	0	2966	0	128	0	0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	449	473,47	39,24	212588	17619	155174	1,47	660
				254,25	15,75	114158	7072	128	0,07	31
Е116-26-1	Установка теплосчетчика	счетч	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
				67,50	0	3645	0	128	0	0
Е118-20-3	Установка автоматического воздухоотводчика	узел	4	627,39	29,33	2510	117	2551	2,74	11
				486,68	11,59	1947	46	128	0,05	0
С-цена	Автоматический воздухоотводчик д-25мм	шт	4	357		1428				
	Прямые затраты					**309 130**		**248 722**		
	Вентиляция									
	Сантехнические работы									
Е120-12-11	Установка решеток вентиляционных РВП3	шт	162	355,85	16,96	57647	2748	40171	1,12	181
				186,64	7,09	30235	1149	128	0,03	5
	Строительные работы									
Е110-83-1	Установка гипсокартонных воздуховодов	м2	1,8	478,81	11,18	862	20	539	1,58	3
				245,25	4,23	441	8	120	0,02	0
С-цена	Стоимость гипсокартонных воздуховодов	м2	1,8	356		641				
	Прямые затраты					**59 150**		**40 710**		
	Холодное водоснабжение ниже отм.0.000									
	Сантехнические работы									
Е122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
				33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	0
С130804-946 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,05	468		2363				
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	53	10,99	0	582	0	725	0,05	3
				10,69	0	567	0	128	0	0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	39	11,13	0	434	0	534	0,05	2
				10,69	0	417	0	128	0	0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов		10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15

	обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*		254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	2	266		532				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	*шт*	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	*шт*	1	473,47/254,25	39,24/15,75	473/254	39/16	346/128	1,47/0,07	1/0
С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	1	1060		1060				
Е116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	*узел*	1	3044,69/999,00	91,69/33,75	3045/999	92/34	1322/128	5,93/0,17	6/0
Сцена	Расходомер ультразвуковой ULTRAFLOW 54 д-40мм	*шт*	1	57962,21		57962				
Сцена	Шкаф управления передачи информации в комплекте	*шт*	1	54184,99		54185				
Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	*фильтр*	1	192,46/134,42	52,42/18,54	192/134	52/19	196/128	0,77/0,09	1/0
С130905-13	Фильтр сетчатый д.40мм	*шт*	1	4503,00		4503				
Е116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	*шт*	3	891,93/447,75	90,13/33,75	2676/1343	270/101	1849/128	2,6/0,16	8/0
С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	*шт*	3	8500,00		25500				
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	2	473,47/254,25	39,24/15,75	947/509	78/32	691/128	1,47/0,07	3/0
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	1	266,00		266				
С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	*шт*	1	328,00		328				
Е118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	*шт*	1	859,96/41,72	1,62/0	860/42	2/0	53/128	0,23/0	0/0
С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	*компл*	18	384,00		6912				
Спрайслист	Втулка под фланец д.110	*шт*	1	533,99		534				
		шт								

С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм, д.110-33,5 мм	шт	2	338,00		676				
	Прямые затраты					**172 285**		**9 431**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	92	73,28 51,30	14,33 5,40	6742 4720	1318 497	5216 100	0,29 0,03	27 3
С11031-83	Полотно холстопрошивное	м3	1,7	18400		31280				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	83	114,31 29,93	6,39 2,48	9488 2484	530 206	2690 100	0,19 0,01	16 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	9	150,76 42,75	9,01 3,38	1357 385	81 30	415 100	0,27 0,02	2 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,052	314500		16354				
Е115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5	148,40 108,00	0,07 0,02	742 540	0 0	567 105	0,65 0	3 0
	Прямые затраты					**65 963**		**8 889**		
	Холодное водоснабжение выше отм.0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	501	10,99 10,69	0 0	5506 5356	0 0	6855 128	0,05 0	25 0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
Е116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетч	54	75,82 67,50	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Сцена	Счетчик холодной воды д-15мм	шт	54	671,08		36238				
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				

Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	54	192,46 134,42	52,42 18,54	10393 7259	2831 1001	10572 128	0,77 0,09	42 5
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150		8100				
С130804-33	Гибкая подводка к сливному бачку унитаза	компл	54	659		35586				
	Прямые затраты					**179 780**		**59 417**		
	Горячее водоснабжение ниже отм.0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	99	10,99 10,69	0 0	1088 1058	0 0	1355 128	0,05 0	5 0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	13	473,47 254,25	39,24 15,75	6155 3305	510 205	4493 128	1,47 0,07	19 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	3	266		798				
С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2	313		626				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	шт	1	702		702				
С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	1	945		945				
	Прямые затраты					**194 265**		**65 956**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	99	73,28 51,30	14,33 5,40	7255 5079	1419 535	5613 100	0,29 0,03	29 3
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	99	137,80 38,25	8,16 3,15	13642 3787	808 312	4099 100	0,24 0,02	24 2
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,049	314500		15411				
	Прямые затраты					**36 307**		**9 712**		
	Горячее водоснабжение выше отм.0.000									
	Сантехнические работы									

Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	679	10,99 10,69	0 0	7462 7259	0 0	9291 128	0,05 0	34 0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	4	266		1064				
С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	4	313		1252				
Е116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	счетч	54	75,82 67,50	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	54	192,46 134,42	52,42 18,54	10393 7259	2831 1001	10572 128	0,77 0,09	42 5
Е117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	54	686,20 101,25	6,95 2,25	37055 5468	375 122	7154 128	0,61 0,01	33 1
Е118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2	2954,47 201,62	38,1 13,91	5909 403	76 28	552 128	1,14 0,07	2 0
	Прямые затраты					**96 584**		**53 661**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	54	73,28 51,30	14,33 5,40	3957 2770	774 292	3062 100	0,29 0,03	16 2
С11031-85	Полотно холстопрошивное	м3	1	15500		15500				
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	54	137,80 38,25	8,16 3,15	7441 2066	441 170	2236 100	0,24 0,02	13 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,019	314500		5976				
	Прямые затраты					**32 874**		**5 297**		
	Канализация выше отм.0.000									
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	64	73,28 51,30	14,33 5,40	4690 3283	917 346	3629 100	0,29 0,03	19 2
С11031-83	Полотно холстопрошивное	м3	1,2	18400		22080				

Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4	114,31 29,93	6,39 2,48	457 120	26 10	130 100	0,19 0,01	1 0
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	60	150,76 42,75	9,01 3,38	9046 2565	541 203	2768 100	0,27 0,02	16 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,038	314500		11951				
	Прямые затраты					**48 224**		**6 526**		
	Сантехническое оборудование									
Е117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	54	9126,62 387,00	39,24 15,75	492837 20898	2119 851	27838 128	2,22 0,07	120 4
С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	54	-5020		-271080				
С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	54	-3470		-187380				
Е117-1-2	Установка купальных стальных ванн	компл	54	5778,07 330,75	93,94 36	312016 17861	5073 1944	25350 128	1,95 0,17	105 9
С131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	шт	54	-5269		-284526				
Е117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	54	5930,28 346,50	21,53 9	320235 18711	1163 486	24572 128	1,95 0,04	105 2
С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл	54	-5470		-295380				
Е117-5-1	Установка моек на одно отделение	ект	54	3977,40 279,00	13,9 4,5	214780 15066	751 243	19596 128	1,56 0,03	84 2
С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	компл шт	54	-3590		-193860				
Е117-2-3	Установка смесителей	шт	109	143,32 126,00	1,57 0	15622 13734	171 0	17580 128	0,7 0	76 0
С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	шт	1	1750		1750				
Е117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	компл	1	2898,08 139,50	9,2 4,5	2898 140	9 5	184 128	0,79 0,02	1 0
	Прямые затраты					**127 912**		**115 119**		
	Водосток ниже отм.0.000									

Сантехнические работы

Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	18	1240,75 130,50	20,8 7,79	22334 2349	374 140	3186 128	0,73 0,04	13 1
Е116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9	471,67 59,85	4,19 1,58	4245 539	38 14	708 128	0,34 0,01	3 0
Е116-10-5	Прокладка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д-108х4мм L-1500мм	м	1,5	1240,75 130,50	20,8 7,79	1861 196	31 12	266 128	0,73 0,04	1 0
Е116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1	584		584				
С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт	4	384		1536				
Сцена	Прочистка (заглушка) д-100мм	шт	2	20,77		42				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	200		3200				
	Прямые затраты					**34 275**		**4 505**		

Строительные работы

Е115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9	148,40 108,00	0,07 0,02	1336 972	1 0	1021 105	0,65 0	6 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	27	73,28 51,30	14,33 5,40	1979 1385	387 146	1531 100	0,29 0,03	8 1
С11031-83	Полотно холстопрошивное	м3	0,42	18400		7728				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	9	114,31 29,93	6,39 2,48	1029 269	58 22	292 100	0,19 0,01	2 0
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	18	150,76 42,75	9,01 3,38	2714 770	162 61	830 100	0,27 0,02	5 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,014	314500		4403				
	Прямые затраты					**19 188**		**3 674**		

Водосток выше отм.0.000

Сантехнические работы

Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	1	1240,75 130,50	20,8 7,79	1241 131	21 8	177 128	0,73 0,04	1 0
Е116-13-2	Прокладка полипропиленовых труб д-100мм	м	26	150,08 102,38	1,43 0,54	3902 2662	37 14	3425 128	0,56 0	15 0
С-цена	Труба полипропиленовая канализационная д-100мм	м	26	239,67		6231				
Е116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	12	865,58 196,20	21,19 7,94	10387 2354	254 95	3136 128	1,16 0,04	14 0
С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт	2	384,00		768				
Сцена	Прочистка (заглушкой) д-100мм	шт	1	20,77		21				
Сцена	Ревизия д-100мм	шт	2	119,84		240				
Е116-21-1	Установка водосточных воронок	воронка	2	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 104	1325 128	2,58 0,25	5 1
Е116-13-2	Укладка патрубка компенсационного из полипропиленовой канализационной трубы д-100мм	м	2,4	150,08 102,38	1,43 0,54	360 246	3 1	316 128	0,56 0	1 0
Сцена	Патрубок компенсационный из полипропиленовой канализационной трубы д-100мм	м	2,4	239,67		575				
	Прямые затраты					**40 578**		**8 379**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	12	73,28 51,30	14,33 5,40	879 616	172 65	680 100	0,29 0,03	3 0
С11031-83	Полотно холстопрошивное	м3	0,3	18400		5520				
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	12	150,76 42,75	9,01 3,38	1809 513	108 41	554 100	0,27 0,02	3 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,008	314500		2516				
	Прямые затраты					**10 724**		**1 234**		
	Внутренне газоснабжение									
	Сантехнические работы									
Е119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	383	78,92 69,75	0 0	30226 26714	0 0	34194 128	0,33 0	126 0
Ц111-350-3	Монтаж счетчика газового	шт	54	530,56 477,00	1,58 0	28650 25758	85 0	23182 90	3 0	162 0
Спрайслист	Счетчик газовый G-4		54	1757,59		94910				

		шт								
Е119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит		54	332,58	54,7	17959	2954	14463	1,15	62
		прибор		189,00	20,25	10206	1094	128	0,1	5
	Прямые затраты					**171 746**		**71 840**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза		69,36	21,80	0,05	1512	3	364	0,03	2
		м2		5,81	0,02	403	1	90	0	0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза		69,36	19,64	0,02	1362	1	195	0,02	1
		м2		3,13	0	217	0	90	0	0
	Прямые затраты					**2 874**		**559**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
Е121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств		2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14
		шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		1	106300		106300				
		шт								
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100		1	91100		91100				
		шт								
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный		1	166,90	5,40	167	5	152	1	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 5 А МТХ 3		1	9420,9		9421				
		шт								
Е108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ		3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0
С-цена	Трансформатор тока Т-0,66 75/5А , 380В		3	699,84		2100				
		шт								
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный		1	166,90	5,40	167	5	152	1	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 10 А МТХ 3		1	9420,9		9421				
		шт								
Ц0110-949-2	Установка маршрутизатора		1	10499,71	0,00	10500	0	9450	32	32
		шт		10499,70	0,00	10500	0	90	0	0
цена	Маршрутизатор МТХ		1	45079,46		45079				
		шт								
Ц0108-524-1	Монтаж щитка автоматического включения резерва		1	1514,60	39,60	1515	40	391	2	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	0
цена	Ящик автоматического включения резерва		1	9142,4		9142				
		шт								
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный		1	166,90	5,40	167	5	152	1	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0

цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В ,60А , МТХ 3	шт	1	9420,9		9421				
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	2	1616,10	98,10	3232	196	1783	5	10
				925,00	13,50	1850	27	95	0,08	0
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	62,90	5,40	377	32	321	0	0
				54,00	2,30	324	14	95	0,01	0
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	3228,35		19370				
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	16	1616,10	98,10	25858	1570	14265	5	80
				925,00	13,50	14800	216	95	0,08	1
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48	62,90	5,40	3019	259	2567	0	0
				54,00	2,30	2592	110	95	0,01	0
цена	Счетчик однофазный , 40 А , 220В , МТХ 1	шт	48	3228,35		154961				
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	228,80	13,20	686	40	591	1	3
				205,00	2,30	615	7	95	0,01	0
Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	139	216,30	120,00	30066	16680	13126	1	139
				65,00	34,40	9035	4782	95	0,01	1
Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
				441,00	81,00	441	81	95	0,47	0
Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом	шт	671	133,40	3,60	89511	2416	73498	0,68	456
				115,00	0,30	77165	201	95	0	0
Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных	шт	179	62,70	0,20	11223	36	9846	0,34	61
				57,80	0,10	10346	18	95	0	0
Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	172	47,00	0,20	8084	34	7451	0,29	50
				45,50	0,10	7826	17	95	0	0
Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	125	48,50	0,20	6063	25	5593	0,29	36
				47,00	0,10	5875	13	95	0	0
Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	17	134,80	3,60	2292	61	1860	0,68	12
				115,00	0,20	1955	3	95	0	0
Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	шт	35	501,20	13,20	17542	462	7624	1	35
				227,00	2,30	7945	81	95	0,01	0
Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	115,10	2,80	6215	151	5258	0,64	35
				102,00	0,50	5508	27	95	0	0
Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	шт	179	490,00	0,00	87710	0	48090	1	179
				266,00	0,00	47614	0	101	0	0
Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500мм	шт	48	295,80	30,40	14198	1459	13321	1	48
				250,00	2,30	12000	110	110	0	0
Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
				115,00	0,30	230	1	95	0	0
Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	116	84,20	1,90	9767	220	8529	0,49	57
				77,00	0,40	8932	46	95	0	0
Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	108	120,30	1,70	12992	184	7880	0,49	53
				76,50	0,30	8262	32	95	0	0

Ц0108-593-	Световые настенные указатели	шт	1	241,70 131,00	91,00 25,70	242 131	91 26	149 95	0,82 0,15	1 0
	Материалы									
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3	4720		14160				
С151701-15	Светильник с лампой накаливания НСП-03х100	шт	19	143		2717				
С151701-17	Светильник подвесной тип НСП11Х100-231-У3	шт	12	757		9084				
С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные	шт	69	342		23598				
С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла	шт	39	214		8346				
С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1	шт	1	4460		4460				
С-цена	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	37	126,23		4670				
С-цена	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	30	126,23		3787				
С-цена	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	14	115,04		1611				
С-цена	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	5	145,4		727				
С-цена	Лампа энергосберегающая 25Вт	шт	6	159,46		957				
С-цена	Лампа энергосберегающая 45Вт	шт	2	346,73		693				
С151706-83	Лампа ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ125/6	шт	1	496		496				
С151801-143	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -2-С-53-10/220	шт	662	46		30452				
С151801-145	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -20-0-01-10/220	шт	9	68		612				
С151801-132	Розетка потолочная	1000шт	0,179	16300		2918				
С2405-29-14	Крюк для подвески светильников	1000шт	0,179	11354,64		2032				
С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В	шт	172	156		26832				
С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В,сдвоенный	шт	125	182		22750				
С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки 6,3А	шт	17	215		3655				
С151801-10	Выключатель автоматический АВ1	шт	35	343		12005				
С151801-119	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	431		23274				

С2405-1119	Колодки клеммные	шт	0,179	16859,06		3018			
С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1000шт	3	3100		9300			
С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У2	шт	5	244		1220			
С151803-56	Коробка протяжная, У75	шт	40	92		3680			
С151801-144	Розетка герметическая 10А, 220в	шт	1	105		105			
С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки	шт	1	90		90			
С-цена	Патрон настенный	шт	116	33,55		3892			
С-цена	Патрон подвесной	шт	108	28,76		3106			
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией	км	0,02	3660		73			
С151704-2	Номерной знак	шт	1	462		462			
	Прямые затраты			**1 029 335**		**236 393**			
	Домофонная связь								
	Монтаж								
Ц0110-98-5	Монтаж блока вызова	номер	1	904,40 869,00	0,00 0,00	904 869	0 0	782 90	5 0	5 0
-цена	Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	шт	1	2302,61		2303			
Ц0110-111-2	Монтаж трубки абонентской переговорной	шт	54	1291,20 1251,00	0,00 0,00	69725 67554	0 0	60799 90	7 0	378 0
-цена	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КС	шт	54	193,38		10442			
Ц0110-99-6	Монтаж блока питания	шт	1	1526,20 1440,00	0,00 0,00	1526 1440	0 0	1296 90	9 0	9 0
-цена	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	462,22		462			
-цена	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	400,90		401			
-цена	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	1156,49		1156			
-цена	Кнопка открывания двери с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	235,83		236			

Ц0110-309-4	Монтаж колодки коммутаторной	шт	9	490,00	0,00	4410	0	2418	1	9
-цена	Колодка коммутаторная ЦИФРАЛ РК 10х10	шт	9	266,00 391,47	0,00	2394 3523	0	101	0	0
Ц0108-591-	Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
С151801-159	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	115,00 212,00	0,30	115 212	0	95	0	0
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	шт	40	175,20 72,70	75,70 20,60	7008 2908	3028 824	3545 95	0,44 0,12	18 5
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450	108,60 39,60	48,90 12,20	48870 17820	22005 5490	22145 95	0,22 0	99 0
Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30	147,30 49,50	73,00 18,30	4419 1485	2190 549	1932 95	0,29 0	9 0
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	480	8,50 7,30	0,10 0,00	4080 3504	48 0	3329 95	0,05 0	24 0
Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	180	5,40 3,70	0,10 0,00	972 666	18 0	633 95	0,02 0	4 0
С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,04	79100		3164				
-цена	Кабель слаботочный 4х0,4мм2 КСПВ	шт	560	7,03		3937				
-цена	Кабель слаботочный 12х0,4мм2 КСПВ	шт	100	7,94		794				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-40мм	шт	30	50,49		1515				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-25мм	шт	450	24,93		11217				
-цена	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	108	23,58		2547				
	Прямые затраты					**183 957**		**96 988**		
	Телевидение									
	Монтаж									
Ц0110-485-1	Монтаж комбинированной приемной антенны	шт	1	7651,50 7425,00	145,00 4,50	7652 7425	145 5	7504 101	45 0,03	45 0

Прайслист	Комбинированная приемная антенна Дельта-375	шт	1	5093,85		5094				
Ц0110-227-	Настройка антенны	канал	1	9781,00 9675,00	0,00 0,00	9781 9675	0 0	12868 133	54 0	54 0
Ц0110-99-7	Установка усилителя в бокс	шт	1	1938,70 1843,00	0,00 0,00	1939 1843	0 0	1659 90	12 0	12 0
Прайслист	Усилитель средней мощности TERRA HA-123	шт	1	1367,79		1368				
Ц0110-222-1	Настройка усилителя	шт	1	10074,00 9968,00	0,00 0,00	10074 9968	0 0	13257 133	59 0	59 0
Ц0110-901-1	Монтаж телевизионного ответвителя на 6 отводов	шт	9	85,50 38,00	0,20 0,10	770 342	2 1	377 110	0,23 0	2 0
Ц0108-591-9	Монтаж розетки телевизионной	шт	54	62,70 57,80	0,20 0,10	3386 3121	11 5	2970 95	0,34 0	18 0
Ц0110-901-1	Монтаж коробки для крепления розеток	шт	54	85,50 38,00	0,20 0,10	4617 2052	11 5	2263 110	0,23 0	12 0
Ц0108-572-3	Установка бокса к стене	шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 0
Ц0108-485-7	Установка активного сплиттера 1/6	шт	1	1752,50 1595,00	141,00 4,50	1753 1595	141 5	1615 101	10 0,03	10 0
Ц0108-485-7	Установка пассивного сплиттера 1/2	шт	1	1752,50 1595,00	141,00 4,50	1753 1595	141 5	1615 101	10 0,03	10 0
Ц0110-99-6	Установка блока питания в бокс	шт	1	1526,20 1440,00	0,00 0,00	1526 1440	0 0	1296 90	9 0	9 0
Ц0110-901-	Установка корпуса для автоматического выключателя	шт	1	85,50 38,00	0,20 0,10	86 38	0 0	42 110	0,23 0	0 0
Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	64,00 58,50	1,00 0,20	64 59	1 0	56 95	0,36 0	0 0
Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	1	1031,90 401,00	24,90 4,50	1032 401	25 5	385 95	2 0,03	2 0
Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	13	114,40 48,80	7,80 0,50	1487 634	101 7	609 95	0,29 0	4 0
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1060	108,60 39,60	48,90 12,20	115116 41976	51834 12932	52163 95	0,22 0	233 0
Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	м	27	125,60 41,40	64,10 15,80	3391 1118	1731 427	1467 95	0,26 0,09	7 2
Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1100	10,60 8,80	0,10 0,10	11660 9680	110 110	9301 95	0,06 0	66 0
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с	м	40	175,20	75,70	7008	3028	3545	0,44	18