Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

за июнь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/101 от 5.08.2016 г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**22 812 510**		**7 639 063**	**22 365 206**			**2 737 501**	**25 550 011**
За отчетный месяц		**22 812 510**	**7 639 063**	**22 365 206**			**2 737 501**	**25 550 011**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

А К Т
выполненных работ за июнь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		машинистов	
				з/прабочих строителей	в т.ч.з/п	з/прабочих строителей	в т.ч.з/п	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Стены									
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	*м3*	112,25	6620,69 / 814,5	266,56 / 99	743172 / 91428	29921 / 11113	120998 / 118	5,07 / 0,49	569 / 55
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М 125	*м3*	181,05	6537,89 / 814,5	266,56 / 99	1183685 / 147465	48261 / 17924	195159 / 118	5,07 / 0,49	918 / 89
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*	22,842	5016,88 / 3264,75	185,63 / 69,75	114597 / 74574	4240 / 1593	76167 / 100	18,17 / 0,34	415 / 8
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	3,05	6972,19 / 902,25	282,71 / 105,75	21265 / 2752	862 / 323	3628 / 118	5,53 / 0,52	17 / 2
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	38,70	6889,39 / 902,25	282,71 / 105,75	266619 / 34917	10941 / 4093	46031 / 118	5,53 / 0,52	214 / 20
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*м3*	1,058826	59479,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	62979 / 8743	447 / 167	10514 / 118	56,4 / 0,77	60 / 1
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М25	*т*	4,00	9025,66 / 769,5	337,41 / 126	36103 / 3078	1350 / 504	4227 / 118	4,76 / 0,62	19 / 2
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе	*м3*	24,50	5903,74 / 769,5	337,41 / 126	144642 / 18853	8267 / 3087	25889 / 118	4,76 / 0,62	117 / 15
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем	*м3*	19,44	7459,93	305,8	145021	5945	26478	6,41	125

	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3		1039,5	114,75	20208	2231	118	0,56	11
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой красным кирпичем М125	м3	46,20	7459,93	305,8	344649	14128	62925	6,41	296
				1039,5	114,75	48025	5301	118	0,56	26
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3	149,91	5788,06	337,41	867688	50581	140896	4,38	657
				670,5	126	100515	18889	118	0,62	93
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25	м3	138,12	5701,66	337,41	787513	46603	129815	4,38	605
				670,5	126	92609	17403	118	0,62	86
Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	м3	1,55	1596,81	372,83	2475	578	1342	3,72	6
				594	139,5	921	216	118	0,68	1
С143004-2	Стоимость пеноблоков	м3	3,42	3160		10807				
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича	м3	1,71	6307,06	337,41	10785	577	1607	4,38	7
				670,5	126	1147	215	118	0,62	1
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	330	103,01	66,43	33993	21922	22037	0,15	50
				23,85	23,85	7871	7871	140	0,11	36
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт	14	391,83	250,96	5486	3513	4291	0,81	11
				130,73	88,22	1830	1235	140	0,37	5
Е107-11-1	Монтаж прогонов	шт	6	391,83	250,96	2351	1506	1839	0,81	5
				130,73	88,22	784	529	140	0,37	2
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,26701	5015,90	2020,02	1339	539	667	14,1	4
				2272,5	502,43	607	134	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,26701	2452,13	545,76	655	146	296	5,25	1
				1230,75	0	329	0	90	0	0
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,1553	22541,72	316,57	3500	49	672	22,5	3
				3487,5	119,25	541	19	120	0,58	0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	0,58	2139,46	330,46	1241	192	1121	10,58	6
				1809	123,75	1049	72	100	0,6	0
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Врl	т	0,204	59479,65	422,15	12163	86	2031	56,4	12
				8257,5	157,5	1689	32	118	0,77	0
Е106-17-5	Устройство простенков из бетона В25	м3	1,87	10237,81	285,58	19145	534	2553	7,16	13
				1192,5	107,89	2230	202	105	0,53	1
Е107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м3	13,38	212,81	0,9	2847	12	1641	0,54	7
				87,3	0,34	1168	5	140	0	0
	Монолитный консольный пояс на отм. 23,51									
Е110-5-1	Укладка досок	м3	0,1524	22541,72	316,57	3435	48	660	22,5	3
				3487,5	119,25	531	18	120	0,58	0

Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	м3	21,336	13253,77 1368	316,01 119,39	282782 29188	6742 2547	33322 105	8,25 0,58	176 12
	Арматурный пояс (1 шт)									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов	т	1,818	8679,65 8257,5	422,15 157,5	15780 15012	767 286	18052 118	56,4 0,77	103 1
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	1000шт	384,9902	-8870		-3414863				
МС143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	15,0221	-10400		-156230				
МС143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	1000шт	67,0302	-17000		-1139513				
	Прямые затраты					**416 523**		**935 124**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	м2	708,089	807,66 189	34,37 12,87	571894 133829	24337 9113	168671 118	1,21 0,06	857 45
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	м2	195,84	884,77 189	34,37 12,87	173273 37014	6731 2520	46650 118	1,21 0,06	237 12
	Прямые затраты					**745 167**		**215 322**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	95	859,04 299,25	200,77 71,15	81609 28429	19073 6759	49263 140	1,74 0,31	165 29
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	162	1398,73 465,75	373,54 135,07	226594 75452	60513 21881	136266 140	2,66 0,61	431 99
Е107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	4	411,58 139,73	188,37 66,45	1646 559	753 266	1155 140	0,85 0,28	3 1
Е107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	шт	4	719,09 221,18	363,02 129,23	2876 885	1452 517	1962 140	1,32 0,56	5 2
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	7	103,01 23,85	66,43 23,85	721 167	465 167	467 140	0,15 0,11	1 1
Е0107-53-6	Монтаж балконных плит	шт	6	1860,12 807,75	924,97 316,76	11161 4847	5550 1901	9446 140	4,83 1,25	29 8
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	7	103,01 23,85	66,43 23,85	721 167	465 167	467 140	0,15 0,11	1 1
С143015-64	Стоимость опорных подушек	м3	0,35	24000		8400				
Е109-25-1	Монтаж металлических балок	шт	2,1586	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	10827 4905	4360 1085	5391 90	14,1 1,79	30 4
Е109-48-4	Электродуговая сварка		2,1586	2452,13	545,76	5293	1178	2391	5,25	11

Е134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	шт	2,1586	1230,75 9752,34	0 3974,44	2657 21051	0 8579	90 10054	0 22,93	0 49
Е0107-20-3	Закладная деталь М-3	шт	0,219	3660,75 175710,1	1514,25 1826,1	7902 38481	3269 400	90 2695	7,4 42,7	16 9
С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,219	8100 161100	690,75	1774 35281	151	140	3,37	1
Е0107-20-3	Установка анкеров	т	0,241064	41008,57 31950	2434,57 920,25	9886 7702	587 222	11093 140	28,9 5,46	7 1
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,241064	40200		9691				
Е106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	т	1,08	9570,51 911,25	210,67 79,58	10336 984	228 86	1124 105	5,75 0,39	6 0
Е112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	м3	5,30333	148,03 29,25	4,93 1,85	785 155	26 10	196 119	0,19 0,01	1 0
	Прямые затраты					**475 359**		**231 971**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	10	1398,73 465,75	373,54 135,07	13987 4658	3735 1351	8411 140	2,66 0,61	27 6
Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	т	0,01648	90510,57 31950	2434,57 920,25	1492 527	40 15	758 140	170 4,49	3 0
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,01648	40200		662				
	Прямые затраты					**16 141**		**9 170**		
	Лестница									
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	шт	21	103,01 23,85	66,43 23,85	2163 501	1395 501	1402 140	0,15 0,11	3 2
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок	т	0,91619	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	4596 2082	1851 460	2288 90	14,1 1,79	13 2
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,91619	2452,13 1230,75	545,76 0	2247 1128	500 0	1015 90	5,25 0	5 0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,87485	13565,47 5040	5475,87 1552,87	11868 4409	4791 1359	5191 90	28,9 5,46	25 5
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,001508	13010,1 8100	1826,1 690,75	20 12	3 1	19 140	42,7 3,37	0 0
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	77,930	203,59 180	12,56 4,75	15866 14027	979 370	20157 140	1,08 0,02	84 2
	Прямые затраты					**36 759**		**30 072**		

	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	м2	57,473	1128,99	34,37	64886	1975	13690	1,21	70
				189	12,87	10862	740	118	0,06	3
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	т	0,92273	175710,10	1826,1	162132	1685	11356	42,7	39
				8100	690,75	7474	637	140	3,37	3
	Прямые затраты					**227 019**		**25 046**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали	т	0,014324	175710,1	1826,1	2517	26	176	42,7	1
				8100	690,75	116	10	140	3,37	0
C12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,014324	40200		576				
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	0
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	0
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00640	13010,10	1826,1	83	12	79	42,7	0
				8100	690,75	52	4	140	3,37	0
	Прямые затраты					**3 485**		**455**		
	Окна									
E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	179,6	348,93	18,88	62668	3391	38272	1,02	414
				171,01	6,57	30714	1180	120	0,03	13
E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	57,6	427,50	19,32	24624	1113	13286	1,11	144
				185,83	6,39	10704	368	120	0,03	4
E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	36,0	346,04	18,87	12457	679	6170	0,82	66
				136,44	6,39	4912	230	120	0,03	3
E0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	92,30	447,28	20,21	41285	1865	24594	1,29	267
				215,16	6,88	19860	635	120	0,03	7
	Прямые затраты					**141 035**		**82 323**		
	Блок Б									
	Стены									
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	м3	112,25	6620,69	266,56	743172	29921	120998	5,07	569
				814,5	99	91428	11113	118	0,49	55
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем		181,05	6537,89	266,56	1183685	48261	195159	5,07	918

	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М 125	м3		814,5	99	147465	17924	118	0,49	89
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	м3	22,842	5016,88 3264,75	185,63 69,75	114597 74574	4240 1593	76167 100	18,17 0,34	415 8
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	38,70	6889,39 902,25	282,71 105,75	266619 34917	10941 4093	46031 118	5,53 0,52	214 20
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Врl	м3	1,058826	59479,65 8257,5	422,15 157,5	62979 8743	447 167	10514 118	56,4 0,77	60 1
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М25	т	4,00	9025,66 769,5	337,41 126	36103 3078	1350 504	4227 118	4,76 0,62	19 2
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	м3	16,1828	5903,74 769,5	337,41 126	95539 12453	5460 2039	17100 118	4,76 0,62	77 10
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	19,44	7459,93 1039,5	305,8 114,75	145021 20208	5945 2231	26478 118	6,41 0,56	125 11
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой красным кирпичем М125	м3	46,20	7459,93 1039,5	305,8 114,75	344649 48025	14128 5301	62925 118	6,41 0,56	296 26
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3	149,91	5788,06 670,5	337,41 126	867688 100515	50581 18889	140896 118	4,38 0,62	657 93
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25	м3	138,12	5701,66 670,5	337,41 126	787513 92609	46603 17403	129815 118	4,38 0,62	605 86
Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	м3	1,55	1596,81 594	372,83 139,5	2475 921	578 216	1342 118	3,72 0,68	6 1
С143004-2	Стоимость пеноблоков	м3	3,42	3160		10807				
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича	м3	1,71	6307,06 670,5	337,41 126	10785 1147	577 215	1607 118	4,38 0,62	7 1
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	330	103,01 23,85	66,43 23,85	33993 7871	21922 7871	22037 140	0,15 0,11	50 36
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт	14	391,83 130,73	250,96 88,22	5486 1830	3513 1235	4291 140	0,81 0,37	11 5
Е107-11-1	Монтаж прогонов	шт	6	391,83 130,73	250,96 88,22	2351 784	1506 529	1839 140	0,81 0,37	5 2
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	4	103,01 23,85	66,43 23,85	412 95	266 95	267 140	0,15 0,11	1 0

Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,26701	5015,90	2020,02	1339	539	667	14,1	4
				2272,5	502,43	607	134	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,26701	2452,13	545,76	655	146	296	5,25	1
				1230,75	0	329	0	90	0	0
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,1553	22541,72	316,57	3500	49	672	22,5	3
				3487,5	119,25	541	19	120	0,58	0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	0,58	2139,46	330,46	1241	192	1121	10,58	6
				1809	123,75	1049	72	100	0,6	0
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Врl	т	0,204	59479,65	422,15	12163	86	2031	56,4	12
				8257,5	157,5	1689	32	118	0,77	0
Е106-17-5	Устройство простенков из бетона В25	м3	1,87	10237,81	285,58	19145	534	2553	7,16	13
				1192,5	107,89	2230	202	105	0,53	1
	Монолитный консольный пояс									
Е110-5-1	Укладка досок	м3	0,1524	22541,72	316,57	3435	48	660	22,5	3
				3487,5	119,25	531	18	120	0,58	0
Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	м3	21,336	13253,77	316,01	282782	6742	33322	8,25	176
				1368	119,39	29188	2547	105	0,58	12
	Арматурный пояс									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов	т	1,818	8679,65	422,15	15780	767	18052	56,4	103
				8257,5	157,5	15012	286	118	0,77	1
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	1000ш	384,9902	-8870		-3414863				
МС143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	т	15,0221	-10400		-156230				
МС143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	1000шт	66,5313	-17000		-1131032				
	Прямые затраты					**351 789**		**921 067**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	м2	709,7549	807,66	34,37	573239	24394	169068	1,21	859
				189	12,87	134144	9135	118	0,06	45
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	м2	195,834	884,77	34,37	173268	6731	46649	1,21	237
				189	12,87	37013	2520	118	0,06	12
	Прямые затраты					**746 508**		**215 717**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	95	859,04	200,77	81609	19073	49263	1,74	165
				299,25	71,15	28429	6759	140	0,31	29
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	162	1398,73	373,54	226594	60513	136266	2,66	431
				465,75	135,07	75452	21881	140	0,61	99

Е107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	4	411,58	188,37	1646	753	1155	0,85	3
				139,73	66,45	559	266	140	0,28	1
Е107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	шт	4	719,09	363,02	2876	1452	1962	1,32	5
				221,18	129,23	885	517	140	0,56	2
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	7	103,01	66,43	721	465	467	0,15	1
				23,85	23,85	167	167	140	0,11	1
Е0107-53-6	Монтаж балконных плит	шт	6	1860,12	924,97	11161	5550	9446	4,83	29
				807,75	316,76	4847	1901	140	1,25	8
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	7	103,01	66,43	721	465	467	0,15	1
				23,85	23,85	167	167	140	0,11	1
С143015-64	Стоимость опорных подушек	м3	0,35	24000		8400				
Е109-25-1	Монтаж металлических балок	шт	2,1586	5015,9	2020,02	10827	4360	5391	14,1	30
				2272,5	502,43	4905	1085	90	1,79	4
Е109-48-4	Электродуговая сварка	шт	2,1586	2452,13	545,76	5293	1178	2391	5,25	11
				1230,75	0	2657	0	90	0	0
Е134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	шт	2,1586	9752,34	3974,44	21051	8579	10054	22,93	49
				3660,75	1514,25	7902	3269	90	7,4	16
Е0107-20-3	Закладная деталь М-3	т	0,219	175710,1	1826,1	38481	400	2695	42,7	9
				8100	690,75	1774	151	140	3,37	1
С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,219	161100		35281				
Е0107-20-3	Установка анкеров	т	0,241064	41008,57	2434,57	9886	587	11093	28,9	7
				31950	920,25	7702	222	140	5,46	1
Е106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	1,08	9570,51	210,67	10336	228	1124	5,75	6
				911,25	79,58	984	86	105	0,39	0
Е112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	м2	5,30333	148,03	4,93	785	26	196	0,19	1
				29,25	1,85	155	10	119	0,01	0
	Прямые затраты					**465 669**		**231 971**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	10	1398,73	373,54	13987	3735	8411	2,66	27
				465,75	135,07	4658	1351	140	0,61	6
Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	т	0,01648	90510,57	2434,57	1492	40	758	170	3
				31950	920,25	527	15	140	4,49	0
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,01648	40200		662				
	Прямые затраты					**16 141**		**9 169**		
	Лестница									
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	шт	21	103,01	66,43	2163	1395	1402	0,15	3
				23,85	23,85	501	501	140	0,11	2

Е109-25-1	Монтаж лобовых балок		0,91619	5015,90	2020,02	4596	1851	2288	14,1	13
		т		2272,5	502,43	2082	460	90	1,79	2
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,91619	2452,13	545,76	2247	500	1015	5,25	5
		т		1230,75	0	1128	0	90	0	0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров		0,87485	13565,47	5475,87	11868	4791	5191	28,9	25
		т		5040	1552,87	4409	1359	90	5,46	5
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,001508	13010,1	1826,1	20	3	19	42,7	0
		т		8100	690,75	12	1	140	3,37	0
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		77,930	203,59	12,56	15866	979	20157	1,08	84
		м		180	4,75	14027	370	140	0,02	2
	Прямые затраты					**36 759**		**30 072**		
	Ограждение лоджий и балконов									
Е0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича		57,473	1128,99	34,37	64886	1975	13690	1,21	70
		м2		189	12,87	10862	740	118	0,06	3
Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения		0,74089	175710,10	1826,1	130182	1353	9118	42,7	32
		т		8100	690,75	6001	512	140	3,37	2
	Прямые затраты					**195 069**		**22 809**		
	Строительная часть лифта									
Е0107-20-3	Закладные детали		0,042971	175710,1	1826,1	7550	78	529	42,7	2
		т		8100	690,75	348	30	140	3,37	0
С12041-132	Металлизация закладных деталей		0,042971	40200		1727				
		т								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		9	103,01	66,43	927	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,01919	13010,10	1826,1	250	35	236	42,7	1
		т		8100	690,75	155	13	140	3,37	0
	Прямые затраты					**10 455**		**1 366**		
	Всего прямые затраты					**3 883 878**		**2 961 654**		
	Накладные расходы					**2 961 654**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				410 732				
	Итого									
	Временные здания и сооружения	*1,10%*				**7 256 264**				
	Зимние удорожания	*2,73%*				79 819				
	Затраты на доп. отпуска	*0,40%*				200 275				
	Выслуга лет строителей	*1%*				29 344				
						73 361				

Итого в ценах 2001 г.		**7 639 063**
Итого в ценах 2017 г.		**22 365 206**
Налоги и сборы		447 304
Всего:	*2%*	**22 812 510**
НДС		2 737 501
Итого	*12%*	**25 550 011**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор :

Подрядчик:

Акмади А.А.

Смесные расценки проверены