Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

за июнь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/101 от 5.08.2016 г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**137 362 643**		**45 997 653**	**134 669 258**			**16 483 517**	**153 846 160**
За отчетный месяц		**114 550 133**	**38 358 590**	**112 304 052**			**13 746 016**	**128 296 149**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

А К Т
выполненных работ за июнь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего / з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин / в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего / з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин / в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: на ед-цу	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Вход в подвал									
Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	*шт*	3	335,59 / 76,28	172,69 / 60,21	1007 / 229	518 / 181	573 / 140	0,48 / 0,24	1 / 1
Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	*шт*	1	478,47 / 106,88	243,37 / 85,08	478 / 107	243 / 85	269 / 140	0,67 / 0,24	1 / 0
Е107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	*шт*	5	722,41 / 153,9	389,08 / 136,92	3612 / 770	1945 / 685	2036 / 140	0,94 / 0,55	5 / 3
Е106-1-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5	*м3*	0,6	7083,10 / 441,00	311,32 / 117,61	4250 / 265	187 / 71	352 / 105	2,82 / 0,57	2 / 0
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	*м3*	0,6	106		64				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	*м3*	0,6	302		181				
Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	*м3*	0,03	5015,90 / 2272,50	2020,02 / 502,43	150 / 68	61 / 15	75 / 90	14,10 / 1,79	0 / 0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,03	2452,13 / 1230,75	545,76 / 0	74 / 37	16 / 0	33 / 90	5,25 / 0	0 / 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	*т*	0,03	63600		1908				
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*	0,1064	13565,47 / 5040	5475,87 / 1552,87	1443 / 536	583 / 165	631 / 90	28,9 / 5,46	3 / 1
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	*т*	0,1064	63600		6767				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,019	13010,1 / 8100	1826,1 / 690,75	247 / 154	35 / 13	234 / 140	42,7 / 3,37	1 / 0

С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,016	50100		802				
С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003	149300		448				
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	12	203,59	12,56	2443	151	3104	1,08	13
С12021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	12	180 995	4,75	2160 11940	57	140	0,02	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,1554	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1516 569	618 235	724 90	22,93 7,4	4 1
	Прямые затраты					**37 330**		**8 031**		
	Пандус внутренний									
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной от 50 до 220мм	м3	0,891	3764,36 499,50	261,86 99,00	3354 445	233 88	656 123	3,44 0,48	3 0
Е0111-2-9	Устройство пандуса из бетона В15	м3	0,528	7342,33 567,00	0,0 0,0	3877 299	0 0	368 123	3,66 0,00	2 0
Е0106-11-10	Армирование пандуса сеткой д.4 Врl	т	0,00845	56039,08 1890,00	327,33 123,75	473 16	3 1	18 105	11,60 0,60	0 0
	Прямые затраты					**7 704**		**1 042**		
	Перекрытие на отм.27,7									
Е106-22-3	Устройство монолитной плиты из бетона В25	м3	2,43	10366,27 911,25	210,67 79,58	25190 2214	512 193	2528 105	5,75 0,39	14 1
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12мм	т	0,2306	65900		15197				
Е106-11-9	Дополнительные элементы училения отверстия	т	0,10	3792,87 3330	304,24 114,75	392 344	31 12	374 105	20 0,56	2 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т	0,0819	63600		5206				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,0214	59200		1269				
	Прямые затраты					**47 254**		**2 902**		
	Кровля									
Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	382,5	148,03 29,25	4,93 1,85	56620 11188	1886 708	14156 119	0,19 0,01	73 4

С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	23,6385	8390		198327				
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	382,5	145,23 / 34,65	15,94 / 5,96	55550 / 13254	6097 / 2280	18485 / 119	0,24 / 0,03	92 / 11
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	м2	9562,5	5,16 / 0,11	0,14 / 0,05	49306 / 1052	1339 / 478	1821 / 119	0 / 0	0 / 0
Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	465,1	207,96 / 27,00	1,19 / 0,45	96720 / 12558	553 / 209	15193 / 119	0,16 / 0	74 / 0
Е0112-14-1	Устройство утеплителя из пенобетона	м3	93,02	11115,99 / 508,50	207,16 / 78,75	1034009 / 47301	19270 / 7325	65005 / 119	3,63 / 0,38	338 / 35
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	м3	93,02	3440,12 / 382,50	245,72 / 92,25	320000 / 35580	22857 / 8581	52552 / 119	2,71 / 0,45	252 / 42
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	465,1	149,51 / 34,65	15,94 / 5,96	69538 / 16116	7414 / 2772	22476 / 119	0,24 / 0,03	112 / 14
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	6976,5	5,44 / 0,11	0,14 / 0,05	37965 / 767	977 / 349	1328 / 119	0 / 0	0 / 0
Е0112-1-5	Устройство кровли из 2-х слоев бикроста	м2	465,1	369,67 / 24,53	18,33 / 6,86	171934 / 11409	8525 / 3191	17373 / 119	0,14 / 0,03	65 / 14
Е0107-53-9	Установка плит парапета	шт	40	219,51 / 65,93	88,43 / 31,06	8781 / 2637	3537 / 1242	5431 / 140	0,39 / 0,13	16 / 5
С143021-29	Стоимость плит парапета	м3	3,932	8560		33658				
	Прямые затраты					**2 132 407**		**213 820**		
	Окна									
Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	619,26	233,67 / 94,05	5,58 / 2,12	144702 / 58241	3455 / 1313	71465 / 120	0,59 / 0,01	365 / 6
С12061-196	Доски подоконные из ПВХ профилей	м	439,2	3680		1616256				
	Прямые затраты					**1 760 958**		**71 465**		
	Полы									
	по перекрытию 1 этажа									
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой пергамина	м2	581,8	295,65 / 85,95	18,42 / 6,91	172009 / 50006	10717 / 4020	66452 / 123	0,42 / 0,03	242 / 20
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	581,8	48,53 / 42,98	5,55 / 2,07	28235 / 25006	3229 / 1204	32238 / 123	0,26 / 0,01	150 / 6
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	53,9329	8390,00		452497				
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	581,8	194,65 / 52,20	9,95 / 3,74	113247 / 30370	5789 / 2176	40031 / 123	0,36 / 0,02	207 / 11

Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	м2	2327,2	29,66	0,67	69015	1559	2519	0,00	10
				0,63	0,25	1466	582	123	0,00	3
Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	т	0,7447	56039,08	327,33	41733	244	1575	11,60	9
				1890,00	123,75	1407	92	105	0,60	0
	по перекрытию 2-9 этажа									
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой пергамина	м2	425,60	295,65	18,42	125829	7840	48611	0,42	179
				85,95	6,91	36580	2941	123	0,03	13
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	221,90	3401,36	261,86	754775	58108	163356	3,44	763
				499,50	99,00	110841	21968	123	0,48	107
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5933,2	194,65	9,95	1154896	59035	408241	0,36	2136
				52,20	3,74	309713	22190	123	0,02	119
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	м2	11095	29,66	0,67	329039	7434	12009	0,00	49
				0,63	0,25	6990	2774	123	0,00	13
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50мм	м2	2313,6	29,66	0,67	68612	1550	2504	0,00	10
				0,63	0,25	1458	578	123	0,00	3
Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	т	0,4936	56039,08	327,33	27659	162	1044	11,60	6
				1890,00	123,75	933	61	105	0,60	0
	Прямые затраты					**2 910 055**		**778 703**		
	Внутренняя отделка									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	11771,86	250,54	4,07	2949321	47911	1689078	0,74	8711
				135,68	0,97	1597206	11440	105	0,05	589
Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	11656,0	77,28	3,43	900769	39980	918392	0,46	5362
				73,73	1,31	859390	15269	105	0,01	117
С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	69936,0	29		2028144				
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	4345,10	1019,91	2,10	4431611	9125	1522868	2,00	8690
				333,00	0,79	1446918	3433	105	0,00	17
Е0126-33-5	Утепление стен с внутренней стороны пеноплексом	м2	63,28	1811,99	169,49	114655	10725	107917	9,47	267
				1642,50	63,00	103931	3986	100	0,31	7
Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	3163,80	613,94	4,85	1942368	15344	745023	1,29	267
				222,86	1,41	705084	4461	105	0,01	7
С12021-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона : профиль стоечный 50х40х0,55	м	6327,60	-76		-480898				
С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона : профиль		2214,66	-52		-115162				

	направляющий 60х27	м								
Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	3163,8	77,28 73,73	3,43 1,31	244498 233265	10852 4145	249282 105	0,46 0,01	1455 32
С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	18983,0	29		550501				
	Прямые затраты					**12 565 806**		**5 232 560**		
	Ограждение лоджий									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	272,128	250,54 135,68	4,07 0,97	68180 36922	1108 264	39046 105	0,74 0,05	201 14
	Прямые затраты					**68 180**		**39 046**		
	Вентшахта									
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 50	м3	5,30	8670,27 1039,5	305,8 114,75	45952 5509	1621 608	7219 118	6,41 0,56	34 3
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	6	103,01 23,85	66,43 23,85	618 143	399 143	401 140	0,15 0,11	1 1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,246	24000		5904				
Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	1,7	4173,97 3566,25	378,22 141,75	7096 6063	643 241	6304 100	20,04 0,69	34 1
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	1,70	3405		5789				
Е0109-53-2	Монтаж поддонов металлических	т	0,168	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	1655 1236	195 18	1129 90	46,60 0,53	8 0
С12021-196	Стоимость поддонов металлических	т	0,1680	122300		20546				
Е109-17-1	Монтаж металлических стоек	т	0,14044	4588,45 1579,5	2285,57 617,13	644 222	321 87	278 90	9,35 2,34	1 0
Е109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,14044	542,84 292,5	144,52 0	76 41	20 0	37 90	1,34 0	0 0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,14044	59200		8314				
Е109-25-1	Монтаж металлических балок	т	0,13206	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	662 300	267 66	330 90	14,1 1,79	2 0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,13206	2452,13 1230,75	545,76 0	324 163	72 0	146 90	5,25 0	1 0

С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14	т	0,0622	70000		4354				
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т	0,06986	63600		4443				
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	859,04 299,25	200,77 71,15	859 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 0
С143017-9	Стоимость плиты	м2	7,36	1430		10525				
Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,172868	13010,10 8100	1826,1 690,75	2249 1400	316 119	2127 140	42,7 3,37	7 1
С11011-898	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5мм, ширина полки 35-56 мм,немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали	т	0,1595	59500		9490				
С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,003768	50954		192				
С12041-7	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диам. 12 мм	т	0,001776	49502		88				
С12041-46	Распорный анкер д.6 мм	т	0,003064	69800		214				
С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1т	т	0,004760	162700		774				
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	32,4	1019,91 333,00	2,10 0,79	33045 10789	68 26	11356 105	2,00 0,00	65 0
Е0108-12-1	Укладка арматурной сетки д.3 Вр I	т	0,01104	72779,65 8257,5	422,15 157,5	803 91	5 2	110 118	56,4 0,77	1 0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,4405	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	4296 1613	1751 667	2052 90	22,93 7,4	10 3
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6	575,05 153,23	1,24 0,47	3450 919	7 3	1097 119	0,97 0	6 0
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00624	175710,1 8100	1826,1 690,75	1096 51	11 4	77 140	42,7 3,37	0 0
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	7,4	156,70 34,65	15,94 5,96	1160 256	118 44	358 119	0,24 0,03	2 0
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения		259	5,92	0,14	1534	36	49	0	0

	толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50мм			0,11	0,05	28	13	119	0	0
		м2								
Е0106-36-4	Железнение поверхности		7,4	57,48	0,23	425	2	399	0,29	2
		м2		51,3	0,09	380	1	105	0	0
	Прямые затраты					**176 579**		**33 985**		
	Отопление выше отм. 0.00									
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам.20 мм		1222	59,48	3,96	72698	4840	83995	0,3	367
		м		52,20	1,49	63800	1821	128	0,01	12
Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		18	472,48	3,96	8505	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	0
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм		268,2	4150		1113030				
		квт								
	Прямые затраты					**1 194 232**		**85 232**		
	Канализация ниже отм. 0.00									
Е0116-13-1	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диам.50 мм		4	141,5	0,64	566	3	545	0,56	2
		м		106,2	0,25	425	1	128	0	0
Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д. 50 мм		4	87,88		352				
		м								
Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам.100 мм		70	150,08	1,43	10506	100	9222	0,56	39
		м		102,38	0,54	7167	38	128	0	0
Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм		70	239,67		16777				
		м								
Е0116-4-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диам.100 мм (на выпуск)		8	193,05	10,58	1544	85	1262	0,7	6
		м		119,25	3,96	954	32	128	0,02	0
Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм		8	239,67		1917				
		м								
Прайс	Тройник ПП 45" д.100х100		8	108,65		869				
		шт								
Прайс	Колено ПП 45" д.100 мм		15	59,12		887				
		шт								
Прайс	Колено ПП 90" д.100 мм		2	59,12		118				
		шт								
Прайс	Ревизия д.100 мм		2	119,84		240				
		шт								
Прайс	Прочистка д.100 мм		1	20,77		21				
		шт								

С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	32	200,00		6400				
	Прямые затраты					**40 197**		**11 028**		
	Канализация выше отм. 0.00									
Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из		273	150,08	1,43	40972	390	35964	0,56	153
	полипропиленовых труб диам.100 мм	м		102,38	0,54	27950	147	128	0	0
С-5.91.18	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	273	239,67		65430				
Сцена	Тройник ПП 45" д.50х50 мм	шт	81	41,54		3365				
Сцена	Тройник ПП 45" д.100х100 мм	шт	31	108,65		3368				
Сцена	Крестовина ПП 45" д.100х100 мм	шт	54	255,65		13805				
Сцена	Переход ПП 45" д.100х50 мм	шт	81	47,93		3882				
Сцена	Колено ПП 45" д.50 мм	шт	101	19,17		1937				
Сцена	Колено ПП 45" д.100 мм	шт	89	59,12		5262				
Сцена	Колено ПП 90" д.50 мм	шт	9	20,77		187				
Сцена	Колено ПП 90" д.100 мм	шт	13	59,12		769				
Сцена	Ревизия с крышкой д.100 мм	шт	18	119,84		2157				
	Прямые затраты					**141 134**		**35 964**		
	Внутренне газоснабжение									
Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	ввод	1	12538,76	891,86	12539	892	2299	8,09	8
				1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения		18,5	623,70	14,12	11538	261	2502	0,55	10
	из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м		100,35	5,29	1856	98	128	0,03	1
Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения		364,5	120,70	14,12	43995	5147	49287	0,55	200
	из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м		100,35	5,29	36578	1928	128	0,03	11
С130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2мм	м	6	141		846				

С130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2мм	м	72,5	99		7178				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2мм	м	212	99		20988				
С130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2мм	м	74	56		4144				
Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 L-750мм-1шт, L-400мм-1шт	м	1,15	935,75 / 130,50	20,80 / 7,79	1076 / 150	24 / 9	204 / 128	0,73 / 0,04	1 / 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,0 L-550мм-2шт, L-400мм-2шт, L-250мм-2шт, L-150мм-5шт	м	3,15	623,70 / 100,35	14,12 / 5,29	1965 / 316	44 / 17	426 / 128	0,55 / 0,03	2 / 0
Е0116-10-1	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.45х2 L-350мм-2шт	м	0,7	425,70 / 100,35	14,12 / 5,29	298 / 70	10 / 4	95 / 128	0,55 / 0,03	0 / 0
Е0116-10-1	Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д.45х2 L-350мм-2шт	м	16,8	425,70 / 100,35	14,12 / 5,29	7152 / 1686	237 / 89	2272 / 128	0,55 / 0,03	9 / 1
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	60	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	28408 / 15255	2354 / 945	20736 / 128	1,47 / 0,07	88 / 4
С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	шт	6	3074		18444				
С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy50мм	шт	1	6880		6880				
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5	227		1135				
С130810-107	Переход с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм 25мм, 32мм	шт	24	208		4992				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
	Прямые затраты					**307 013**		**78 165**		

Электроосвещение

Е0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	м	1444	30,30 18,70	7,30 2,10	43767 27011	10544 3033	28542 95	0,11 0,01	267 7
Е0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4000	47,20 26,30	14,80 4,30	188800 105200	59200 17200	116280 95	0,16 0,02	267 7
	Прямые затраты					**232 567**		**144 822**		
	Монтаж лифта									
Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 630кг на 12 остановок, высота шахты 44м	лифт	1	397320,00 232200,00	115630,00 28130,47	397320 232200	115630 28130	234297 90	1427,00 163,16	1427 163
Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до 9 остановок	остан	3	-13878,00 -7403,00	-4455,00 -1126,98	-41634 -22209	-13365 -3381	-23031 90	-46,00 -6,54	-138 -20
Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до	м	14,9	-2213,80 -2099,00	-90,00 -2,30	-32986 -31275	-1341 -34	-28178 90	-13,00 -0,01	-194 --
	Прямые затраты					**322 700**		**183 088**		
	Блок Б									
	Вход в подвал									
Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	3	335,59 76,28	172,69 60,21	1007 229	518 181	573 140	0,48 0,24	1 1
Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	шт	1	478,47 106,88	243,37 85,08	478 107	243 85	269 140	0,67 0,24	1 0
Е107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	шт	5	722,41 153,9	389,08 136,92	3612 770	1945 685	2036 140	0,94 0,55	5 3
Е106-1-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5	м3	0,6	7083,10 441,00	311,32 117,61	4250 265	187 71	352 105	2,82 0,57	2 0
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	0,6	106		64				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	0,6	302		181				
Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	м3	0,03	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	150 68	61 15	75 90	14,10 1,79	0 0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,03	2452,13 1230,75	545,76 0	74 37	16 0	33 90	5,25 0	0 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,03	63600		1908				
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,1064	13565,47 5040	5475,87 1552,87	1443 536	583 165	631 90	28,9 5,46	3 1

С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,1064	63600		6767				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,019	13010,1 8100	1826,1 690,75	247 154	35 13	234 140	42,7 3,37	1 0
С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,016	50100		802				
С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003	149300		448				
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	12	203,59 180	12,56 4,75	2443 2160	151 57	3104 140	1,08 0,02	13 0
С12021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	12	995		11940				
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,1554	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1516 569	618 235	724 90	22,93 7,4	4 1
	Прямые затраты					**37 330**		**8 031**		
	Пандус внутренний									
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной от 50 до 220мм	м3	0,891	3764,36 499,50	261,86 99,00	3354 445	233 88	656 123	3,44 0,48	3 0
Е0111-2-9	Устройство пандуса из бетона В15	м3	0,528	7342,33 567,00	0,0 0,0	3877 299	0 0	368 123	3,66 0,00	2 0
Е0106-11-10	Армирование пандуса сеткой д.4 BpI	т	0,00845	56039,08 1890,00	327,33 123,75	473 16	3 1	18 105	11,60 0,60	0 0
	Прямые затраты					**7 704**		**1 042**		
	Перекрытие на отм.27,7									
Е106-22-3	Устройство монолитной плиты из бетона В25	м3	2,43	10366,27 911,25	210,67 79,58	25190 2214	512 193	2528 105	5,75 0,39	14 1
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12мм	т	0,2306	65900		15197				
Е106-11-9	Дополнительные элементы училения отверстия	т	0,10	3792,87 3330	304,24 114,75	392 344	31 12	374 105	20 0,56	2 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т	0,0819	63600		5206				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,0214	59200		1269				

	Прямые затраты					**47 254**		**2 902**		
	Кровля									
Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	382,5	148,03	4,93	56620	1886	14156	0,19	73
				29,25	1,85	11188	708	119	0,01	4
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	23,6385	8390		198327				
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	382,5	145,23	15,94	55550	6097	18485	0,24	92
				34,65	5,96	13254	2280	119	0,03	11
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	м2	9562,5	5,16	0,14	49306	1339	1821	0	0
				0,11	0,05	1052	478	119	0	0
Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	465,1	207,96	1,19	96720	553	15193	0,16	74
				27,00	0,45	12558	209	119	0	0
Е0112-14-1	Устройство утеплителя из пенобетона	м3	93,02	11115,99	207,16	1034009	19270	65005	3,63	338
				508,50	78,75	47301	7325	119	0,38	35
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	м3	93,02	3440,12	245,72	320000	22857	52552	2,71	252
				382,50	92,25	35580	8581	119	0,45	42
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	465,1	149,51	15,94	69538	7414	22476	0,24	112
				34,65	5,96	16116	2772	119	0,03	14
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	6976,5	5,44	0,14	37965	977	1328	0	0
				0,11	0,05	767	349	119	0	0
Е0112-1-5	Устройство кровли из 2-х слоев бикроста	м2	465,1	369,67	18,33	171934	8525	17373	0,14	65
				24,53	6,86	11409	3191	119	0,03	14
Е0107-53-9	Установка плит парапета	шт	40	219,51	88,43	8781	3537	5431	0,39	16
				65,93	31,06	2637	1242	140	0,13	5
С143021-29	Стоимость плит парапета	м3	3,932	8560		33658				
	Прямые затраты					**2 132 407**		**213 820**		
	Ограждение лоджий									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	164,24	250,54	4,07	41150	668	23566	0,74	122
				135,68	0,97	22284	160	105	0,05	8
	Прямые затраты					**41 150**		**23 566**		
	Вентшахта									
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 50	м3	5,30	8670,27	305,8	45952	1621	7219	6,41	34
				1039,5	114,75	5509	608	118	0,56	3
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,246	24000		5904				
Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых		1,7	4173,97	378,22	7096	643	6304	20,04	34

	материалов на битуме стен и колонн прямоугольных			3566,25	141,75	6063	241	100	0,69	1
		м3								
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50		1,70	3405		5789				
		м3								
Е0109-53-2	Монтаж поддонов металлических		0,168	9850,48	1162,95	1655	195	1129	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1236	18	90	0,53	0
С12021-196	Стоимость поддонов металлических		0,1680	122300		20546				
		т								
Е109-17-1	Монтаж металлических стоек		0,14044	4588,45	2285,57	644	321	278	9,35	1
		т		1579,5	617,13	222	87	90	2,34	0
Е109-48-2	Электродуговая сварка		0,14044	542,84	144,52	76	20	37	1,34	0
		т		292,5	0	41	0	90	0	0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,14044	59200		8314				
		т								
Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,13206	5015,90	2020,02	662	267	330	14,1	2
		т		2272,5	502,43	300	66	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,13206	2452,13	545,76	324	72	146	5,25	1
		т		1230,75	0	163	0	90	0	0
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14		0,0622	70000		4354				
		т								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40		0,06986	63600		4443				
		т								
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
С143017-9	Стоимость плиты		7,36	1430		10525				
		м2								
Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,172868	13010,10	1826,1	2249	316	2127	42,7	7
		т		8100	690,75	1400	119	140	3,37	1
С11011-898	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5мм, ширина полки 35-56 мм,немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали		0,1595	59500		9490				
		т								
С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм		0,003768	50954		192				
		т								
С12041-7	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диам. 12 мм		0,001776	49502		88				
		т								
С12041-46	Распорный анкер д.6 мм		0,003064	69800		214				
		т								

С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1т	т	0,004760	162700		774				
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	32,4	1019,91	2,10	33045	68	11356	2,00	65
				333,00	0,79	10789	26	105	0,00	0
Е0108-12-1	Укладка арматурной сетки д.3 Вр I	т	0,01104	72779,65	422,15	803	5	110	56,4	1
				8257,5	157,5	91	2	118	0,77	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,4405	9752,34	3974,44	4296	1751	2052	22,93	10
				3660,75	1514,25	1613	667	90	7,4	3
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,97	6
				153,23	0,47	919	3	119	0	0
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00624	175710,1	1826,1	1096	11	77	42,7	0
				8100	690,75	51	4	140	3,37	0
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	7,4	156,70	15,94	1160	118	358	0,24	2
				34,65	5,96	256	44	119	0,03	0
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50мм	м2	259	5,92	0,14	1534	36	49	0	0
				0,11	0,05	28	13	119	0	0
Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	7,4	57,48	0,23	425	2	399	0,29	2
				51,3	0,09	380	1	105	0	0
	Прямые затраты					**176 579**		**33 985**		
	Отопление выше отм. 0.00									
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб диам.20 мм	м	1222	59,48	3,96	72698	4840	83995	0,3	367
				52,20	1,49	63800	1821	128	0,01	12
Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	18	472,48	3,96	8505	71	1237	0,30	5
				52,20	1,49	940	27	128	0,01	0
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	квт	270,15	4150		1121123				
	Прямые затраты					**1 202 325**		**85 232**		
	Канализация ниже отм. 0.00									
Е0116-13-1	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диам.50 мм	м	4	141,5	0,64	566	3	545	0,56	2
				106,2	0,25	425	1	128	0	0
Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д. 50 мм	м	4	87,88		352				
Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам.100 мм	м	70	150,08	1,43	10506	100	9222	0,56	39
				102,38	0,54	7167	38	128	0	0

Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	70	239,67		16777				
Е0116-4-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диам.100 мм (на выпуск)	м	8	193,05	10,58	1544	85	1262	0,7	6
				119,25	3,96	954	32	128	0,02	0
Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	8	239,67		1917				
Прайс	Тройник ПП 45" д.100х100	шт	8	108,65		869				
Прайс	Колено ПП 45" д.100 мм	шт	15	59,12		887				
Прайс	Колено ПП 90" д.100 мм	шт	2	59,12		118				
Прайс	Ревизия д.100 мм	шт	2	119,84		240				
Прайс	Прочистка д.100 мм	шт	1	20,77		21				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	32	200,00		6400				
	Прямые затраты					**40 197**		**11 028**		
	Канализация выше отм. 0.00									
Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам.100 мм	м	273	150,08	1,43	40972	390	35964	0,56	153
				102,38	0,54	27950	147	128	0	0
С-5.91.18	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	273	239,67		65430				
Сцена	Тройник ПП 45" д.50х50 мм	шт	81	41,54		3365				
Сцена	Тройник ПП 45" д.100х100 мм	шт	31	108,65		3368				
Сцена	Крестовина ПП 45" д.100х100 мм	шт	54	255,65		13805				
Сцена	Переход ПП 45" д.100х50 мм	шт	81	47,93		3882				
Сцена	Колено ПП 45" д.50 мм	шт	101	19,17		1937				
Сцена	Колено ПП 45" д.100 мм	шт	89	59,12		5262				
Сцена	Колено ПП 90" д.50 мм	шт	9	20,77		187				

		шт								
Сцена	Колено ПП 90" д.100 мм		13	59,12		769				
		шт								
Сцена	Ревизия с крышкой д.100 мм		18	119,84		2157				
		шт								
	Прямые затраты					**141 134**		**35 964**		
	Внутренне газоснабжение									
E0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода		1	12538,76	891,86	12539	892	2299	8,09	8
		ввод		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		18,5	623,70	14,12	11538	261	2502	0,55	10
				100,35	5,29	1856	98	128	0,03	1
		м								
E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		364,5	120,70	14,12	43995	5147	49287	0,55	200
				100,35	5,29	36578	1928	128	0,03	11
		м								
C130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2мм		6	141		846				
		м								
C130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2мм		72,5	99		7178				
		м								
C130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2мм		212	99		20988				
		м								
C130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2мм		74	56		4144				
		м								
E0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 L-750мм-1шт, L-400мм-1шт		1,15	935,75	20,80	1076	24	204	0,73	1
				130,50	7,79	150	9	128	0,04	0
		м								
E0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,0 L-550мм-2шт, L-400мм-2шт, L-250мм-2шт, L-150мм-5шт		3,15	623,70	14,12	1965	44	426	0,55	2
				100,35	5,29	316	17	128	0,03	0
		м								
E0116-10-1	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.45х2 L-350мм-2шт		0,7	425,70	14,12	298	10	95	0,55	0
				100,35	5,29	70	4	128	0,03	0
		м								
E0116-10-1	Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д.45х2 L-350мм-2шт		16,8	425,70	14,12	7152	237	2272	0,55	9
				100,35	5,29	1686	89	128	0,03	1
		м								
E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
				254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
		шт								
C130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм		6	3074		18444				
		шт								

С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy50мм	шт	1	6880		6880				
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5	227		1135				
С130810-107	Переход с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм 25мм, 32мм	шт	24	208		4992				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
	Прямые затраты					**307 013**		**78 165**		
	Электроосвещение									
Е0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	м	1444	30,30 18,70	7,30 2,10	43767 27011	10544 3033	28542 95	0,11 0,01	267 7
Е0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4000	47,20 26,30	14,80 4,30	188800 105200	59200 17200	116280 95	0,16 0,02	267 7
	Прямые затраты					**232 567**		**144 822**		
	Монтаж лифта									
Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 630кг на 12 остановок, высота шахты 44м	лифт	1	397320,00 232200,00	115630,00 28130,47	397320 232200	115630 28130	234297 90	1427,00 163,16	1427 163
Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до 9 остановок	остан	3	-13878,00 -7403,00	-4455,00 -1126,98	-41634 -22209	-13365 -3381	-23031 90	-46,00 -6,54	-138 -20
Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до	м	14,9	-2213,80 -2099,00	-90,00 -2,30	-32986 -31275	-1341 -34	-28178 90	-13,00 -0,01	-194 --
	Прямые затраты					**322 700**		**183 088**		
	Всего прямые затраты					**26 632 476**		**7 741 498**		
	Накладные расходы					**7 741 498**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				2 062 438				

Итого		**36 436 412**
Временные здания и сооружения	*1,10%*	400 801
Зимние удорожания	*2,73%*	1 005 656
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	147 349
Выслуга лет строителей	*1%*	368 372
Итого в ценах 2001 г.		**38 358 590**
Итого в ценах 2017 г.		**112 304 052**
Налоги и сборы	*2%*	2 246 081
Всего:		**114 550 133**
НДС	*12%*	13 746 016
Итого		**128 296 149**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____

сметные расчеты проверены