ЭКЗ Заман-Актау-К

Заказчик Областное управление здравоохранения по Манг. обл
Подрядчик **ТОО «Заман-Актау-К»**
Основание Договор№___ от _____ 2011г
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП Областного перинатальный центр в 24 мкр г,Актау

Приложение1
Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2011года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Номер договора		Организционно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	код	наименование	Код
		№	_____ 2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за	Из гр 1							
			СМР	Из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	35 548 320	35 548 320							4 265 799	39 814 119
Выполнение за май 2011г	35 548 320	35 548 320							4 265 799	39 814 119
удержание 5% согласно договора	1 777 416	1 777 416							213 290	1 990 706
Итого к оплате	**33 770 904**	**33 770 905**							**4 052 508**	**37 823 413**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2 **ФОРМА 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 3

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0165-1-1	-Разборка труб Ду до 25мм	3399,6	61,28	0,83	208341	2815	237283	0,4	1354
		м		60,46	0,13	205526	449	115,2	-	4
2	Е0165-1-2	-Разборка труб Ду 32мм	1133,2	106,09	1,49	120223	1686	136868	0,68	774
		м		104,6	0,24	118537	272	115,2	-	2
3	Е0165-1-3	-Разборка труб Ду 50мм	1133,2	140,28	2,17	158965	2461	180747	0,9	1025
		м		138,11	0,35	156504	394	115,2	-	4
4	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	1133,2	342,48	5,03	388096	5698	106925	0,4	458
		м		71,82	1,9	81386	2149	128	0,01	10
5	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	1133,2	377,48	5,03	427758	5698	106925	0,4	458
		м		71,82	1,9	81386	2149	128	0,01	10
6	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	1133,2	469,48	5,03	532012	5698	106925	0,4	458
		м		71,82	1,9	81386	2149	128	0,01	10
7	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов	1133,2	603,48	5,03	683861	5698	106925	0,4	458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм		71,82	1,9	81386	2149	128	0,01	10
8	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	1133,2 м	886,53 92,34	12,41 4,64	1004614 104640	14061 5263	140675 128	0,52 0,02	589 26
9	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля Ду 15,20,25,50мм	320 м	97,42	0,22	31173	69	35841	0,55	175
10	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	240 шт	97,2 532,17 305,1	0,02 47,09 18,9	31104 127720 73224	8 11301 4536	115,2 99533 128	- 1,76 0,08	- 423 20
11	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	80 1шт	500 -	- -	40000 -	- -	- -	- -	- -
12	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	80 шт	395 -	- -	31600 -	- -	- -	- -	- -
13	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	80 шт	350 -	- -	28000 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	80 шт	532,17 305,1	47,09 18,9	42573 24408	3767 1512	33178 128	1,76 0,08	141 7
15	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	80 1шт	1130 -	- -	90400 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0116-10-5	-Демонтаж водоотводных труб диам. 100 мм	477,4 шт	72,62	9,98	34671	4766	40562	0,35	166
17	Е0116-10-5	-Монтаж водоотводных труб диам. 100 мм	477,4 м	62,64 1541,01	3,74 24,96	29904 735678	1785 11916	128 101406	0,02 0,87	9 415
18	Е0116-10-2	-Демонтаж водоотводных труб диам. 50 мм	365 м	156,6 54,95	9,35 6,78	74761 20055	4463 2474	128 23690	0,05 0,27	22 97
19	Е0116-10-2	-Монтаж водоотводных труб	365 м	48,17 772,59	2,54 16,94	17581 281997	927 6185	128 59226	0,01 0,66	5 242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм								
		м		120,42	6,35	43953	2317	128	0,03	11
20	Е0116-14-5	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1224	108,2	4,62	132433	5658	164979	0,59	717
		м		103,57	1,73	126775	2115	128	0,01	10
21	Е0116-14-4	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 40 мм	805	124,15	3,19	99942	2570	125874	0,67	541
		м		120,96	1,2	97373	966	128	0,01	5
22	Е0116-14-3	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 32 мм	805	93,04	2,53	74896	2040	94235	0,5	406
		м		90,5	0,95	72856	765	128	-	4
23	Е0116-14-2	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 25 мм	805	115,03	3,79	92601	3053	116081	0,62	498
		м		111,24	1,42	89548	1140	128	0,01	6
24	Е0116-14-1	-Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 15 мм	805	146,25	5,85	117732	4710	146928	0,79	634
		м		140,4	2,19	113022	1766	128	0,01	9
25	Е0116-14-5	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1224	486,5	11,56	595476	14145	412448	1,46	1792
		м		258,94	4,32	316938	5288	128	0,02	26
26	Е0116-14-4	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 40 мм	805	459,19	7,98	369651	6424	314684	1,68	1352
		м		302,4	3	243432	2415	128	0,01	12
27	Е0116-14-3	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 32 мм	805	335,04	6,34	269709	5100	235587	1,26	1014
		м		226,26	2,38	182139	1913	128	0,01	9
28	Е0116-14-2	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 25 мм	805	369,94	9,48	297804	7631	290202	1,55	1246
		м		278,1	3,54	223871	2850	128	0,02	14
29	Е0116-14-1	-Монтаж полиэтиленовых труб диам. 15 мм	805	438,72	14,63	353171	11776	367321	1,97	1584
		м		351	5,48	282555	4415	128	0,03	22
					ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
30	Е0116-15-3	-Демонтаж задвижек Ду 80мм	5	258,18	43,26	1291	216	1479	1,25	6
		1шт		214,92	16,2	1075	81	128	0,08	-
31	Е0116-15-2	-Демонтаж задвижек Ду 50мм	4	140,88	18,84	564	75	664	0,71	3
		1шт		122,04	7,56	488	30	128	0,03	-
32	Е0116-15-2	-Демонтаж клапана обратного Ду 50мм	1	140,88	18,84	141	19	166	0,71	1
		1шт		122,04	7,56	122	8	128	0,03	-
33	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	387,58	12	775	24	870	2,39	5
		прибор		375,58	1,9	751	4	115,2	0,02	-
34	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	4	97,42	0,22	390	1	448	0,55	2
		шт		97,2	0,02	389	-	115,2	-	-
35	Е0165-32-3	-Демонтаж термометров	2	8,34	-	17	-	19	0,05	-
		шт		8,34	-	17	-	115,2	-	-
36	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров	4	4,38	-	18	-	20	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4,38	-	18	-	115,2	-	-
37	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	4	97,42	0,22	390	1	448	0,55	2
		шт		97,2	0,02	389	-	115,2	-	-
38	Е0165-18-5	-Разборка труб диам. 80 мм	40	199,01	2,39	7960	96	9078	0,89	36
		м		196,62	0,38	7865	15	115,2	-	-
39	Е0165-18-4	-Разборка труб диам. 50мм	25	131,36	1,2	3284	30	3754	0,59	15
		м		130,16	0,19	3254	5	115,2	-	-
40	Е0116-15-3	-Установка задвижек Ду 80мм	5	999,51	108,16	4998	541	3698	3,12	16
		1шт		537,3	40,5	2687	202	128	0,19	1
41	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	5	10400	-	52000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0116-15-2	-Установка задвижек диам. до 50 мм	4	532,17	47,09	2129	188	1659	1,76	7
		1шт		305,1	18,9	1220	76	128	0,08	-
43	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	6880	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0116-15-2	-Установка клапана обратного диам. до 50 мм	1	532,17	47,09	532	47	415	1,76	2
		1шт		305,1	18,9	305	19	128	0,08	-
45	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	1	2300	-	2300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0118-16-8	-Установка грязевиков Ду 250мм	2	65650,5	696	131301	1392	8205	16,92	34
		1шт		2943	261,9	5886	524	128	1,27	3
47	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм	4	532,17	47,09	2129	188	1659	1,76	7
		1шт		305,1	18,9	1220	76	128	0,08	-
48	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	500	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	395	-	790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Ц0111-30-2	-Монтаж термометра	2	373,44	-	747	-	666	2,4	5
		шт		369,9	-	740	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С1704-10008-Стоимость термометра	шт	2	2190	-	4380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0111-30-2 -Монтаж манометра	шт	4	373,44	-	1494	-	1332	2,4	10
				369,9	-	1480	-	90	-	-
53	С1704-20005-Стоимость термометра	шт	4	554,8	-	2219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		7639521	150216			17170

				Тенге		2982101	55190			271
	Стоимость оборудования -			Тенге		6599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		6599	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		2241	-	-		-
	Материалы -			Тенге		21	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2219	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1997	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	300	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		254	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		4492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2519	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		7630681	-	-		-
	Материалы -			Тенге		4226972	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3035072	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		273610	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3817628	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1909
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	572644	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		686899	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		12135208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		19335
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3607716	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		12146299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		19350
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3610235	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
54	Е0120-32-3 -Демонтаж электродвигателя 220Вт	шт	10	822,79	48,43	8228	484	10147	4,56	46
				774,36	18,36	7744	184	128	0,09	1
55	Е0120-32-4 -Демонтаж электродвигателя 380Вт	шт	10	1171,88	98,36	11719	984	14211	6,34	63
				1073,52	36,72	10735	367	128	0,18	2
56	Е0120-32-3 -Монтаж электродвигателя 220Вт		10	2998,6	121,07	29986	1211	25367	11,41	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E0120-32-4	-Монтаж электродвигателя 380Вт	шт 10	1935,9 3871,32	45,9 245,89	19359 38713	459 2459	128 35528	0,22 15,84	2 158
58	C131301-3	-Электродвигатель 220Вт	шт 10	2683,8 57000	91,8 -	26838 570000	918 -	128 -	0,46 -	5 -
59	C131301-4	-Электродвигатель 380 Вт	компл 10	- 71100	- -	- 711000	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	компл Тенге	- --- Тенге	- --- -	- 1369646 64676	- 5137 1928	- -	- -	- 382 9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1369646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1281000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1542192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1542192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79391	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			9009167 --- 3046777	155354 --- 57118			17551 --- 280
		Стоимость оборудования -	Тенге			6599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6599	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2219	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9000327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4245805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3101676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1554610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3902881	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1951
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	585432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			774192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13677400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3687108	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге			13688492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19784
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3689627	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44% (временные на сумму без оборудования)				13885510				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)% (доп.затраты на сумму без оборудования)				14152680				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				25803531				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				516071				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26319602				
		НДС 12%				3158352				
		ВСЕГО по акту №3				29477954				

Принял :

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области

Подрядчик: ТОО «Заман-Актау-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГККП "Областной перинатальный центр" В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2 **ФОРМА 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт ГККП «Областной перинатальный центр В г.Актау, 24 мкр., больничный городок №2

А К Т № 9/2

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ____ 2011 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 3-Й ЭТАЖ								
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	523,98	159,79	28,3	83728	14827	67584	0,89	467
		м2		131,5	4,99	68901	2616	94,5	0,03	15
2	Е0163-10-1	-Отбивка + грунтовочная штукатурка+ облицовка керамической плиткой	23288	99,36	0,97	2313852	22636	1122629	0,32	7406
		плитка		50,84	0,17	1184055	3912	94,5	-	22
3	Е0162-7-6	-Очистка +Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	2173,04	203,98	0,2	443261	443	260222	0,8	1731
		м2		126,64	0,08	275185	183	94,5	-	1
4	СПрайс	-Стоимость подоконников	105,93	2234,64	-	236709	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3077550	37906			9604
				Тенге		1528141	6711			38
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3077550	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1191735	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			153495	-		-
		Стоимость материалов и конструкции -		Тенге		236709	-			-
		Местные материалы -		Тенге		94059	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		345141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		725
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271679	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №9/2	Тенге			3077550	37906			9604
			Тенге			1528141	6711			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3077550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1181735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1534852	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236709	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1450435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		725
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	217565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271679	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №9/2	Тенге			4799664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752417	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%				4868779				
		Итого с доп.затратами (0,525+1+0,4)%				4962503				
		Пересчет в текущие цены К-1,8232258				9047764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				180955				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9228719				
		НДС 12%				1107446				
		ВСЕГО по акту №9/1				10336165				

Принял:

Сдал: