Заказчик: КГКП "Образовательно-досуговый комплекс "Кайчар" отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт концертного зала по адресу г. Экибастуз ул.Абая 112А
Договор № 50 от 17 апреля 2018г

Форма 2В

Акт №1 от 31.07.2018 года
выполненных работ за июль 2018 года
Капитальный ремонт концертного зала по адресу г. Экибастуз ул.Абая 112А

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Демонтажные работы									
1	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	200,64	734,31	73,38	147332	14723	76483	0,82	164,5248
		м2		660,93	34,68	132609	6958	54,8	0,04272	8,57134
2	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	17,1	51,29	0	877	0	518	0,0767	1,31157
		м2		51,29	0	877	0	59,1	0	0
3	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	17,1	236,32	11,7	4041	200	2333	0,336	5,7456
		м2		224,62	6,26	3841	107	59,1	0,0086	0,14706
4	11-100111-0301	Демонтаж решеток ктрр1=0,64; кмат1=0;	19	364,89	67,21	6933	1277	3757	0,43328	8,23232
		изделие		297,68	33	5656	627	59,8	0,042	0,798
5	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,44	12993,18	4847,73	5717	2133	2289	10,6	4,664
		м3		8145,45	2095,45	3584	922	50,8	2,54	1,1176
6	11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж кресел ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	180	425,87	53,74	76656	9674	42899	0,5416	97,488
		изделие		372,12	26,42	66982	4756	59,8	0,0336	6,048
7	11-100111-0301	Демонтаж решеток ктрр1=0,64; кмат1=0;	9	364,78	67,11	3283	604	1780	0,43328	3,89952
		изделие		297,67	33	2679	297	59,8	0,042	0,378

8	11-100111-0301	Демонтаж зеркала ктрр1=0,64; кмат1=0; *изделие*	1	366	68	366	68	198	0,43328	0,43328
				298	33	298	33	59,8	0,042	0,042
9	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	15,68	77,93	1,79	1222	28	715	0,1139	1,78595
				76,15	0,96	1194	15	59,1	0,0013	0,02038
10	11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж пожарного шкафа ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *изделие*	1	426	54	426	54	238	0,5416	0,5416
				372	26	372	26	59,8	0,0336	0,0336
11	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3*	1,7	26801,18	672,94	45562	1144	26829	31,2	53,04
				26128,24	262,94	44418	447	59,8	0,28	0,476
12	12-090101-0101	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка *м2 горизонтальной проекции*	1,8	1172,22	2,22	2110	4	1245	1,7182	3,09276
				1170	0	2106	0	59,1	0	0
0.2 Внутренняя отделка										
13	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *м2*	183,54	917,88	91,72	168467	16834	87454	1,025	188,1285
				826,16	43,34	151633	7955	54,8	0,0534	9,80104
16	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м *м2 горизонтальной проекции*	183,54	768,86	3,18	141116	583	48579	0,702	128,84508
				519,53	1,49	95354	273	50,8	0,0018	0,33037
17	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	117	493,71	19,37	57764	2266	25186	0,45	52,65
				376,85	15,97	44091	1869	54,8	0,0218	2,5506
18	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	117	299,85	1,91	35082	223	12868	0,26	30,42
				199,79	0,91	23375	106	54,8	0,0011	0,1287
19	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	467,2	391,57	16,57	182941	7740	78110	0,37	172,864
				291,38	13,7	136134	6402	54,8	0,0187	8,73664
0.4 Помещение 3										
25	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	15,68	286,16	13,58	4487	213	2663	0,382	5,98976

	м2 покрытия								
			272,13	6,7	4267	105	60,9	0,0085	0,13328
26 22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	15,9936	2496,49		39928				
	м2								
27 11-150403-0901	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз	10,8	36,67	0,28	396	3	216	0,044	0,4752
	м2 отделываемой поверхности								
			36,3	0,19	392	2	54,8	0,0002	0,00216
28 22-040501-0601	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	1,188	1185,42		1408				
	кг								
29 22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,00004	408748,92		16				
	т								
30 11-150403-0902	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	10,8	93,24	0,65	1007	7	549	0,112	1,2096
	м2 отделываемой поверхности								
			92,41	0,37	998	4	54,8	0,0004	0,00432
31 22-040501-0601	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	2,2464	1185,42		2663				
	кг								
32 22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,00006	408748,92		25				
	т								
0.6 Устройство сцены									
34 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка (стойки, балка, лаги, лежень)	2,21	82766,06	841,18	182913	1859	43597	39	86,19
	м3								
			32660,18	328,05	72179	725	59,8	0,35	0,7735
35 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	2,21	6549,32	26,7	14474	59	1878	1,88	4,1548
	м3 древесины в конструкции								
			1409,95	11,31	3116	25	59,8	0,012	0,02652
37 11-100109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	3	12715	106	38145	318	6128	4,08	12,24
	м2 горизонтальной проекции								
			3366,33	49,67	10099	149	59,8	0,06	0,18
43 11-150403-0901	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз	85,5	36,74	0,32	3141	27	1708	0,044	3,762
	м2 отделываемой поверхности								
			36,3	0,15	3104	13	54,8	0,0002	0,0171
44 22-040501-0601	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	9,405	1185,42		11149				
	кг								

45	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 *т*	0,00034	408748,92		139			
46	11-150403-0902	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза *м2 отделываемой поверхности*	85,5	93,24	0,67	7972	57	4345	0,112	9,576
				92,41	0,32	7901	27	54,8	0,0004	0,0342
47	22-040501-0601	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003 *кг*	17,784	1185,42		21082			
48	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 *т*	0,00051	408748,92		208			
	0.7 Усиление проема перед пробивкой. Установка окна								
55	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	1,4	2071,43	111,43	2900	156	687	1,0234	1,43276
				767,14	52,86	1074	74	59,8	0,0678	0,09492
	0.8 Ремонтно-восстановительные работы									
63	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (зашивка проема) *м2 стен (за вычетом проемов)*	15	1128,33	9,47	16925	142	5541	0,7895	11,8425
				614,47	3,27	9217	49	59,8	0,0034	0,051
64	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *м2*	15,75	428,61		6751			
65	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм *м*	11,661	117,99		1376			
66	13-290102-0303	Оборудование сценических подъемов: дорога антрактно-раздвижного занавеса. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; *комплект*	1	2925	0	2925	0	1188	3,9	3,9
				2925	0	2925	0	40,6	0	0
67	13-290102-0303	Оборудование сценических подъемов: дорога антрактно-раздвижного занавеса. Монтаж оборудования *комплект*	1	9749	0	9749	0	3958	13	13
				9749	0	9749	0	40,6	0	0
	Добавить									
111	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	110	768,86	3,18	84575	350	29114	0,702	77,22

		м2 горизонтальной проекции								
112	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски *м2*	180	519,53 171,83	1,48 0	57148 30929	163 0	50,8 18279	0,0018 0,257	0,198 46,26
				171,83	0	30929	0	59,1	0	0
113	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	83,8	493,74	19,38	41375	1624	18040	0,45	37,71
				376,85	15,98	31580	1339	54,8	0,0218	1,82684
114	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	83,8	299,83	1,9	25126	159	9216	0,26	21,788
				199,79	0,89	16742	75	54,8	0,0011	0,09218
115	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	15,523	2073,05	9,15	32180	142	15827	2,266	35,17512
				1720,29	4,9	26704	76	59,1	0,0067	0,104
116	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	185	391,57	16,57	72441	3065	30930	0,37	68,45
				291,38	13,7	53906	2535	54,8	0,0187	3,4595
117	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	607,923	269,15	1,9	163624	1156	59433	0,231	140,43021
				177,5	0,9	107909	546	54,8	0,0011	0,66872
118	11-110101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения *м2 покрытия*	183,54	232,91	7,76	42748	1425	17547	0,19	34,8726
				153,14	3,84	28108	704	60,9	0,0049	0,89935
119	22-060201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013К=1,040; *м2*	190,8816	3497,88		667681				
120	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	27,36	521,78	31,07	14276	850	7562	0,601	16,44336
				439,22	14,62	12017	400	60,9	0,0186	0,5089
121	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 30 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 *м3*	0,86	97212,24		83603				

122	11-100109-0102								
	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	7,8	12714,74	105,9	99175	826	15933	4,08	31,824
	м2 горизонтальной проекции								
			3366,41	49,49	26258	386	59,8	0,06	0,468
123	11-150403-0901								
	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз	35	36,74	0,31	1286	11	700	0,044	1,54
	м2 отделываемой поверхности								
			36,31	0,17	1271	6	54,8	0,0002	0,007
124	22-040501-0601								
	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	3,85	1185,42		4564				
	кг								
125	22-040601-0602								
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,00014	408748,92		57				
	т								
126	11-150403-0902								
	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	35	93,26	0,69	3264	24	1779	0,112	3,92
	м2 отделываемой поверхности								
			92,4	0,34	3234	12	54,8	0,0004	0,014
127	22-040501-0601								
	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	7,28	1185,42		8630				
	кг								
128	22-040601-0602								
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,00021	408748,92		86				
	т								
129	11-100404-0101								
	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (зашивка проема)	9	1128,22	9,44	10154	85	3325	0,7895	7,1055
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			614,44	3,33	5530	30	59,8	0,0034	0,0306
130	22-030201-0105								
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	9,45	428,61		4050				
	м2								
131	21-060902-0101								
	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	6,9966	117,99		826				
	м								
132	11-110101-3301								
	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	130	447,98	24,05	58238	3126	32533	0,547	71,11
	м2 покрытия								
			399,76	11,17	51969	1452	60,9	0,0142	1,846
133	22-060204-0301								
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 25 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	3,315	103543,38		343246				
	м3								
134	11-110101-4003								
	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	85	217,62	1,62	18498	138	2807	0,0666	5,661
	м плинтусов								

135	11-100111-0301	Решетки радиаторные. Установка	37	53,68	0,55	4563	47	60,9	0,0007	0,0595
		изделие		874,22	67,16	32346	2485	11023	0,677	25,049
136	29-000000-0Q00(пл)	Решетки радиаторные	37	465,16	33,03	17211	1222	59,8	0,042	1,554
		шт		2973,41		110016				
137	58-000000-0000(пл)(	Монтаж и стоимость механизма подъемно-спускового (штанкетное устройство)	2	595296		1190592				
		шт								
138	21-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,4	19568,07		27395				
		м2								

Сметный расчет №0-1

Добавить

3	59-000000-0000(пл)	Стул-кресло с подлокотниками театральное	12	45312,5		543750				
		шт								

Всего прямые затраты	0
	0
Технологическое оборудование, тенге	543 750
Всего	**543 750**

Всего прямые затраты	**4420655**	**1696**
		52
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 315 303	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 862	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 959	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 838 898	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 190 592	
Накладные расходы I уровня, тенге	757 986	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 178 641	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	186 431	
Итого, тенге	5 365 072	
Сметная прибыль (8 %), тенге	429 206	
Всего	**5 794 278**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	53 546	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	109 280	

	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**5 957 104**
	Итого по смете в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,0599383)	**6 314 162**
	технологическое оборудование, тенге	543 750
	Итого по смете в текущих ценах 2018 года	**6 857 912**
0,758769	**Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842**	**5 203 571**
	НДС (12 %)	624 429
	Всего по смете с учетом НДС	**5 828 000**

Заказчик:
КГКП "Образовательно-досуговый комплекс "Кайнар" отдела образования акимата города Экибастуза"

Директор _____ Клепица Ф.Н.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технический надзор
ТОО «EG Compani-ПВ»
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Заказчик: КГКП "Образовательно-досуговый комплекс "Кайнар" отдела образования акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт концертного зала по адресу г. Экибастуз ул.Абая 112А

Договор № 50 от 17 апреля 2018г

Акт №2 от 07.09.2018 года

выполненных работ за август 2018 года

Капитальный ремонт концертного зала по адресу г. Экибастуз ул.Абая 112А

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1.на Общестроительные работы									
	Добавить									
114	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	44,277	269,15	1,9	11917	84	4329	0,231	10,22799
		м2 окрашиваемой поверхности		177,5	0,9	7859	40	54,8	0,0011	0,0487
		Всего прямые затраты				**11917**				**10**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 859				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				84				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 974				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 329				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 246				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				585				
		Итого, тенге				16 831				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 346				
		Всего				**18 177**				

Локальная смета № 2-1-2.на Электрооборудование и электроосвещение

Добавить

81 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	130	302,03	10,78	39264	1402	9984	0,22	28,6
	м		177,32	2,12	23052	276	42,8	0,0022	0,286
82 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	130	202,63	87,94	26342	11432	6230	0,1	.13
	м кабеля		82,51	29,45	10726	3829	42,8	0,0378	4,914
83 23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	212514,11		27627				
	км								
	Всего прямые затраты				**93233**				**42**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				33 778				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 834				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 105				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				46 621				
	Накладные расходы I уровня, тенге				16 214				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				109 447				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				3 940				
	Итого, тенге				113 387				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 071				
	Всего				**122 458**				
Сметный расчет №0-1									
Добавить									
2 59-000000-0000(пл)	Стул театральный	111	18750		2081250				
	шт								
	Всего прямые затраты			–					**0**
									0
	Технологическое оборудование, тенге				2 081 250				
	Всего				**2 081 250**				
	Всего прямые затраты				**105150**				**52**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				41 637				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 918				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 145				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				50 595				
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 543				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	125 693
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	4 525
	Итого, тенге	130 218
	Сметная прибыль (8 %), тенге	10 417
	Всего	**140 635**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 688
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 444
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**145 767**
	Итого по смете в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,0599383)	**154 509**
	технологическое оборудование, тенге	2 081 250
	Итого по смете в текущих ценах 2018 года	**2 235 759**
0,758769	**Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842**	**1 696 429**
	НДС (12 %)	203 571
	Всего по смете с учетом НДС	**1 900 000**

Заказчик:
КГКП "Образовательно-досуговый комплекс "Кайнар" отдела образования

Директор _____ Клепица Ф.Н.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО «EG Compani-ПВ»

Директор _____ Нуртазин Ж.А.