Заказчик: ГУ «Отдел культуры и развития языков Улытауского района»
Подрядчик: ТОО МАРГАНЕЦ

Наименование: Установка модульной котельной в доме культуры с. Улытау
Наименование объекта - Установка модульной котельной в доме культуры с. Улытау
Договор № 34 от 15.07.2019г.

Акт № 1

выполненных работ за июль, август, сентябрь месяцы 2019 г.

Установка модульной котельной в доме культуры с. Улытау

27 сентября 2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010107-1801	Планировка вручную. Группа грунтов 1	спланированной поверхности		30	81,48	2444,49
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		30	1137,5	34125
3	Е11-010205-0501	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		29	665,52	19300,08
4	Е11-160501-0201 И	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		53	1204,55	63840,93
5	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		53	138	7314
6	Е11-160701-0102 п	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран		1	11712,56	11712,56
7	Е11-160401-0202 И	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57x3,5 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1874,93	112496,1
8	Е11-161101-0101 И	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		113	73	8249,49

9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,42	72,72	685
10	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18,84	93,68	1764,93
11	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,9	31632,28	28469,06
12	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	60	3026,37	181582,07
13	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0696	346144	24091,62
14	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1938,52	3877,03
15	С123-040905-0905	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4339	8678
16	Прайс	Модульное здание котельной размер 7,2х4х2,3м, каркас из стальных труб и профилированного листа с утеплением стен утеплителем, внутренними перегородками для комнаты отдыха, туалета и душевой с дверьми, в комплекте: , дымовая стальная труба Ду 273 L 6м, 2шт, с растяжками из прута Ф-12мм - 6 шт, дымовой короб - 2шт, электротехническое оборудование (щит управления, кабельная продукция, вентиляция и т.д.), комната отдыха, со скамьей-1шт и столом 1шт, помещение душевой в комплекте с электротитаном-50л-1шт,смесителем-1шт и поддоном металлическим 1шт, туалет в комплекте с унитазом и керамическим сливным бачком - 1шт, металлическая раковина со смесителем и сифоном 1шт.	комплект	1	8500793,94	8500793,94
	Итого прямые затраты:		Тенге			**9009424,3**
	Накладные расходы		Тенге			**0**
	ИТОГО:		Тенге			**9009424,3**

	Сметная прибыль	Тенге				720753,94
	ИТОГО по смете:	Тенге				9730178,24
		Итого к оплате с учетом понижающего коэффициента К=0,8221844				8000000,00

Принял:
Заказчик:
ГУ «Отдел культуры и развития языков Улытауского района»

Руководитель _____ Т.Ж.Садыков

Сдал:
Подрядчик:
ТОО МАРГАНЕЦ

Директор _____ Б.М.Сахалова