Ф №3

Генподрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**
Субподрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

А К Т №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2015г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № от 2015г.	61 243 965
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	
4	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 180-181,5	реконструкция участка автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	18 085 106
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2015г.	18 085 106
8	Сумма удержания перечисленного аванса	
9	Сумма удержания резерва	904 255
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	17 180 851
11	в том числе НДС	1 840 805

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
ул. Степана Кубрина, д.23/1, кв.74
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7172) 418021, 578578

Директор
Мусеев Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ремиксер"
г.Караганды, Октябрьский район
ул. Мелитопольская,16
БИН 030440004011
БИК LARIKZKA
ИИК KZ 0577470KZ220317087
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)
тел. 8(7212) 47-96-81, 47-94-52

Директор
Мауленов К.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды -Щербаковское-Киевка" км 180-195 (км 181,5-183)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь месяц 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по объекту			за 2015год	
			Объем	Общая сумма договора	Стоимость единицы	Объем	Сумма
1.	Восстановление и закрепление оси трассы	км	15	1 160 782	77 385,478	1,5	116 078
2.	**Подготовительные работы**			**7 247 667**			**274 960**
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	36 674	2 642 332	72,049	3 550	255 781
	Подготовка существующей насыпи - рыхление грунта	м3	34 358	203 336	5,918	3 241	19 178
4.	**Земляные работы**			**125 856 796**			**10 580 089**
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 группы	м3	19 083	1 040 011	54,499	1 930	105 183
	Разработка грунта 3 гр.экскават., перевозка	м3	98 888	32 452 858	328,178	19 641	6 445 666
	Разработка грунта 4 гр.экскават., перевозка	м3	84 847	34 858 855	410,844		
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	173 380	30 870 064	178,049	18 534	3 299 932
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	19 083	3 594 563	188,365	1 930	363 544
	Планировка верха земполотна и откосов 2 группы	м2	290 131	12 087 325	41,662	8 779	365 763
	Планировка верха земполотна и откосов 3 группы	м2	208 668	10 953 120	52,491		
7.	**Устройство дорожной одежды**			**801 797 985**	-		**7 113 979**
	Тип I - новая дорожная одежда			**737 976 385**			**6 354 582**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	36 628	73 585 116	2 008,986	3 776	6 354 582
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	119 912	186 050 423	1 551,558		
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	108 641	241 749 040	2 225,210		
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	108 641	220 413 251	2 028,822		-
	Укрепление обочин	м2	51 752	16 178 555	312,617		
	Тип II - новая дорожная одежда			**63 821 600**			**759 397**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	4 264	8 566 316	2 008,986	378	759 397
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	9 960	15 455 081	1 551,715		
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	9 024	20 080 316	2 225,213		
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	9 024	18 308 108	2 028,824		
	Укрепление обочин	м2	4 516	1 411 778	312,617		
	ВСЕГО			**1 288 729 575**			**18 085 106**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Б.Мусеев

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремиксер"

К.Мауленов

Ф №3

Генподрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**
Субподрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

А К Т №2
выполненных работ за октябрь месяц 2015г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № от 2015г.	61 243 965
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	18 085 106
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	
4	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 180-181,5	реконструкция участка автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	17 180 851
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	61 243 965
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2015г.	43 158 859
8	Сумма удержания перечисленного аванса	
9	Сумма удержания резерва	3 062 198
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	41 000 916
11	в том числе НДС	4 392 955

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
ул. Степана Кубрина, д.23/1, кв.74
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7172) 418021, 578578

Директор
Мусеев Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ремиксер"
г.Караганды, Октябрьский район
ул. Мелитопольская,16
БИН 030440004011
БИК LARIKZKA
ИИК KZ 0577470KZ220317087
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)
тел. 8(7212) 47-96-81, 47-94-52

Директор
Мауленов К.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды -Щербаковское-Киевка" км 180-195 (км 181,5-183)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по объекту			за 2015год	
			Объем	Общая сумма договора	Стоимость единицы	Объем	Сумма
1.	Восстановление и закрепление оси трассы	км	15	1 160 782	77 385,478		
2.	**Подготовительные работы**			**7 247 667**			
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	36 674	2 642 332	72,049		
	Подготовка существующей насыпи - рыхление грунта	м3	34 358	203 336	5,918		
4.	**Земляные работы**			**125 856 796**			
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 группы	м3	19 083	1 040 011	54,499		
	Разработка грунта 3 гр.экскават., перевозка	м3	98 888	32 452 858	328,178		
	Разработка грунта 4 гр.экскават., перевозка	м3	84 847	34 858 855	410,844		
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	173 380	30 870 064	178,049		
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	19 083	3 594 563	188,365		
	Планировка верха земполотна и откосов 2 группы	м2	290 131	12 087 325	41,662		
	Планировка верха земполотна и откосов 3 группы	м2	208 668	10 953 120	52,491		
7.	**Устройство дорожной одежды**			**801 797 985**	-		**43 158 859**
	Тип I - новая дорожная одежда			**737 976 385**			**40 008 524**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	36 628	73 585 116	2 008,986		
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	119 912	186 050 423	1 551,558	12 362	19 180 566
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	108 641	241 749 040	2 225,210	11 200	20 827 958
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	108 641	220 413 251	2 028,822		-
	Укрепление обочин	м2	51 752	16 178 555	312,617		
	Тип II - новая дорожная одежда			**63 821 600**			**3 150 335**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	4 264	8 566 316	2 008,986		
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	9 960	15 455 081	1 551,715	883	1 370 164
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	9 024	20 080 316	2 225,213	800	1 780 170
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	9 024	18 308 108	2 028,824		
	Укрепление обочин	м2	4 516	1 411 778	312,617		
	ВСЕГО			**1 288 729 575**			**43 158 859**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Б.Мусеев

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремиксер"

К.Мауленов