Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**21-СМС**
Дата Сертификата:	21.11.2016
Срок исполнения:	22.10.2016 -21.11. 2016
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5.670.875.713,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	1.4.2015
Срок завершения:	23.9.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 21-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5.948.384.049,68	5.668.715.433,79	265.602.339,21	-	265.602.339,21	5.934.317.773,00	99,76%
2	Материалы на стройплощадке		18.902.469,59	- 18.902.470	-	- 18.902.470	-	
3	Заявки на изменения в Контракте		-			-	-	
4	Корректировка стоимости		-	9.422.285,00	-	9.422.285,00	9.422.285,00	
5	Аренда техники		-		-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5.948.384.050**	**5.687.617.903,38**	**256.122.155**		**256.122.155**	**5.943.740.058**	**99,92%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**713.806.086**	**682.514.148,00**	**30.734.659**	-	**30.734.659**	**713.248.807**	**99,92%**
IV	**Итого включая НДС**	**6.662.190.135,68**	**6.370.132.051,38**	**286.856.814**	-	**286.856.814**	**6.656.988.865,00**	**99,92%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 528.146.000,00		-	-	- 528.146.000,00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12	333.109.506,78	- 318.425.913,96	- 14.423.529,29	-	- 14.423.529,29	- 332.849.443,26	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	**333.109.506,78**	**- 846.571.913,96**	**- 14.423.529,29**	-	**- 14.423.529,29**	**- 860.995.443,26**	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**5.523.560.137,42**	**272.433.284,33**	-	**272.433.284**	**5.795.993.422**	

Субподрядчик **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Директор **Ахмет Будан** **Подпись** **Дата**	**Генподрядчик** **ТОО "ДОРСТРОЙ"**	Директор **Тлеубиев М.Д.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик ТОО Дорстрой
Субподрядчик: ТОО СП Сине Мидас Строй
Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

Номер Сертификата 21-СМС
Дата Сертификата: 21.11.2016
Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

Текущие цены

№ п/п	Месяц статистических данных	Работник (местный) - Среднемесячная номинальная заработная плата (тенге/мес.)	Дизельное топливо (тенге/л)	Щебень, марки М-600 фракция 20-40мм, (тенге/м3)	Горячекатанная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-I, диаметром 10мм, (тенге/т)	Битум БНД 90/130	Примечание
1	июнь 2014г				126.681		
2	июль 2014г				132.040		
3	август 2014г	135.757	115,00	2.538	141.553	92.632	
4	сентябрь 2014г	149.556	115,00	2.538	146.398	90.807	
5	октябрь 2014г	146.077	115,00	2.538	147.908	99.042	
6	ноябрь 2014г	146.028	115,00	2.538	141.770	97.384	
7	декабрь 2014г	165.240	107,00	2.538	141.645	88.529	
8	январь 2015г						
9	февраль 2015г	129.404	106,00	2.538	124.869	84.723	
		129.404	99,00	2.538	121.784	91.000	
10	март 2015г	129.400	98,00	2.538	120.487		
11	апрель 2015г	141.656	96,00	2.538	117.193	85.000	
12	май 2015г	141.656	96,00	2.538	108.419	93.712	
13	июнь 2015г	141.656	96,00	2.538	107.752	79.712	
14	июль 2015г	158.501	96,00	2.538	104.101	72.091	
15	август 2015г	158.501	92,00	2.538	100.811	71.415	
16	сентябрь 2015г	158.501	94,00	2.538	113.532	63.771	
17	октябрь 2015г	166.993	97,00	2.538	119.822	64.294	
18	ноябрь 2015г	166.993	98,00	2.634	115.092	66.384	
19	декабрь 2015г	166.993	97,00	2.634	115.393		
20	Январь 2016	157.886	97,00	2.634	112.904		
21	Февраль 2016	157.886	97,00	2.634	111.497		
22	Март 2016	157.886	97,00	2.634	108.010		
23	Апрель 2016	174.090	98,00	2.634	118.525		
24	Май 2016	174.090	98,00	2.634	146.390		
25	Июнь 2016	174.090	99,00	2.634	188.051	62.277	
26	Июль 2016	174.090	99,00	2.634	182.687	63.573	
27	Август 2016	174.090	110,00	2.634	174.332	66.070	
28	Сентябрь 2016	174.090	125,00	2.634	162.711	70.426	
29	Октябрь 2016	187.371	131,00	2.634	160.293	81.206	Сертификат №21 ноябрь 2016
30	Ноябрь 2016						

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Номер Сертификата: 21

Дата Сертификата: 20.10.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -20.11. 2016

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчи ТОО СП Сине Мидас Строй

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

Расчет Эскалаций

Дата начало эскалации 29.10.2016 Информация за 49 дней

Месяц статистических данных	Неэкспортируемый	Работник (местный) - Среднемесячная номинальная заработная плата (тенге/чел.)				Дизельное топливо (тенге/л)				Щебень, марки М-600 фракция 20-40мм, (тенге/м3)				Горячекатанная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-I, диаметром 10мм, (тенге/т)				Битум БНД 90/130				Значение коэффициента корреттировки стоимости (применено округление до 7 цифр после запятой)	Сумма промежуточного сертификата (сумма выполнения без НДС)	Сумма эскалации (без НДС)	№ и месяц промежуточного сертификата
		Текущая стоимость	Базовая стоимость на август 2014	Доля	Текущая доля	Текущая стоимость	Базовая стоимость на август 2014	Доля	Текущая доля	Текущая стоимость	Базовая стоимость на август 2014	Доля	Текущая доля	Текущая стоимость	Базовая стоимость на август 2014	Доля	Текущая доля	Текущая стоимость	Базовая стоимость на август 2014	Доля	Текущая доля				
2014 год																							-	-	
Июнь 2014	0,15													126.681	126.681	0,05	0,05							-	
Июль 2014	0,15													132.040	126.681	0,05	0,05							-	
Август 2014	0,15	135.757	135.757	0,05	0,05	115,00	115	0,20	0,20	2.538	2.538	0,25	0,25	141.553	126.681	0,05	0,06	92.632	92.632	0,30	0,30	1,0058525		-	
Сентябрь 2014	0,15	149.556	135.757	0,05	0,06	115,00	115	0,20	0,20	2.538	2.538	0,25	0,25	146.398	126.681	0,05	0,06	90.807	92.632	0,30	0,29	1,0069365		-	
Октябрь 2014	0,15	146.077	135.757	0,05	0,05	115,00	115	0,20	0,20	2.538	2.538	0,25	0,25	147.908	126.681	0,05	0,06	99.042	92.632	0,30	0,32	1,0329212		-	
Ноябрь 2014	0,15	146.028	135.757	0,05	0,05	115,00	115	0,20	0,20	2.538	2.538	0,25	0,25	141.770	126.681	0,05	0,06	97.384	92.632	0,30	0,32	1,0251109		-	
Декабрь 2014	0,15	165.240	135.757	0,05	0,06	107,00	115	0,20	0,19	2.538	2.538	0,25	0,25	141.645	126.681	0,05	0,06	88.529	92.632	0,30	0,29	0,9895476		-	
2015 год																							-	-	
Январь 2015	0,15	129.404	135.757	0,05	0,05	106,00	115	0,20	0,18	2.538	2.538	0,25	0,25	124.869	126.681	0,05	0,05	84.723	92.632	0,30	0,27	0,9556625			
Февраль 2015	0,15	129.404	135.757	0,05	0,05	99,00	115	0,20	0,17	2.538	2.538	0,25	0,25	121.784	126.681	0,05	0,05	91.000	92.632	0,30	0,29	0,9626009			
Март 2015	0,15	129.400	135.757	0,05	0,05	98,00	115	0,20	0,17	2.538	2.538	0,25	0,25	120.487	126.681	0,05	0,05		92.632	0,30	-	0,6656339			
Апрель 2015	0,15	141.656	135.757	0,05	0,05	96,00	115	0,20	0,17	2.538	2.538	0,25	0,25	117.193	126.681	0,05	0,05	85.000	92.632	0,30	0,28	0,9406526			
Май 2015	0,15	141.656	135.757	0,05	0,05	96,00	115	0,20	0,17	2.538	2.538	0,25	0,25	108.419	126.681	0,05	0,04	93.712	92.632	0,30	0,30	0,9654045			
Июнь 2015	0,15	141.656	135.757	0,05	0,05	96,00	115	0,20	0,17	2.538	2.538	0,25	0,25	107.752	126.681	0,05	0,04	79.712	92.632	0,30	0,26	0,9198005			
Июль 2015	0,15	158.501	135.757	0,05	0,06	96,00	115	0,20	0,17	2.538	2.538	0,25	0,25	104.101	126.681	0,05	0,04	72.091	92.632	0,30	0,23	0,8998821			
Август 2015	0,15	158.501	135.757	0,05	0,06	92,00	115	0,20	0,16	2.538	2.538	0,25	0,25	100.811	126.681	0,05	0,04	71.415	92.632	0,30	0,23	0,8894383			
Сентябрь 2015	0,15	158.501	135.757	0,05	0,06	94,00	115	0,20	0,16	2.538	2.538	0,25	0,25	113.532	126.681	0,05	0,04	63.771	92.632	0,30	0,21	0,8731811			
Октябрь 2015	0,15	166.993	135.757	0,05	0,06	97,00	115	0,20	0,17	2.538	2.538	0,25	0,25	119.822	126.681	0,05	0,05	64.294	92.632	0,30	0,21	0,8857021			
Ноябрь 2015	0,15	166.993	135.757	0,05	0,06	98,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	115.092	126.681	0,05	0,05	66.384	92.632	0,30	0,21	0,9017992			
Декабрь 2015	0,15	166.993	135.757	0,05	0,06	97,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	115.393	126.681	0,05	0,05		92.632	0,30	-	0,6851863			
																							289.612.577	9.422.285	3%
2016 год																									
Январь 2016	0,15	157.886	135.757	0,05	0,06	97,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	112.904	126.681	0,05	0,04		92.632	0,30	-	0,6808498			
Февраль 2016	0,15	157.886	135.757	0,05	0,06	97,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	111.497	126.681	0,05	0,04		92.632	0,30	-	0,6802945			
Март 2016	0,15	157.886	135.757	0,05	0,06	97,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	108.010	126.681	0,05	0,04		92.632	0,30	-	0,6789182			
Апрель 2016	0,15	174.090	135.757	0,05	0,06	98,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	118.525	126.681	0,05	0,05		92.632	0,30	-	0,6907754			
Май 2016	0,15	174.090	135.757	0,05	0,06	98,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	146.390	126.681	0,05	0,06		92.632	0,30	-	0,7017735			
Июнь 2016	0,15	174.090	135.757	0,05	0,06	99,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	188.051	126.681	0,05	0,07	62.277	92.632	0,30	0,20	0,9216473			
Июль 2016	0,15	174.090	135.757	0,05	0,06	99,00	115	0,20	0,17	2.634	2.538	0,25	0,26	182.687	126.681	0,05	0,07	63.573	92.632	0,30	0,21	0,9237275			
Август 2016	0,15	174.090	135.757	0,05	0,06	110,00	115	0,20	0,19	2.634	2.538	0,25	0,26	174.332	126.681	0,05	0,07	66.070	92.632	0,30	0,21	0,9476454			
Сентябрь 2016	0,15	174.090	135.757	0,05	0,06	125,00	115	0,20	0,22	2.634	2.538	0,25	0,26	162.711	126.681	0,05	0,06	70.426	92.632	0,30	0,23	0,9832508			
Октябрь 2016	0,15	187.371	135.757	0,05	0,07	131,00	115	0,20	0,23	2.634	2.538	0,25	0,26	160.293	126.681	0,05	0,06	81.206	92.632	0,30	0,26	1,0325341	289.612.577,35	9.422.285,00	№21 ноябрь 2016 год
Ноябрь 2016	0,15																								
																							289.612.577,35	9.422.285,00	3%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер:	ТОО Жол Сапа
Проект:	Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата															Итого
	01-СМС	02-СМС	03-СМС	04-СМС	05-СМС	06-СМС	07-СМС	08-СМС	09-СМС	10-СМС	11-СМС	12-СМС	13-СМС	14-СМС	15-СМС	
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295.303.742,00	-	-	-	96.412.846,00	1.840.960,00	77.554.351,00	58.366.891,00	36.855.363,00		38.138.063,00	105.982.747,00		-		
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174.148.544,82	- 40.427.046,45			- 18.257.158,31	- 149.036.151,78	- 74.916.511,02	- 56.297.776,50	- 77.550.337,13	- 22.388.041,61	

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата															Итого
	16-СМС	17-СМС	18-СМС	19-СМС	20-СМС	21-СМС										
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)																710.454.963,00
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	- 45.283.040,24	- 16.058.359,18	- 6.073.547,87	- 4.126.335,30	- 6.989.643,20	- 18.902.469,59										- 710.454.963,00

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5.957,83	61.629,9	275.385.224,00	- 61.629,9	-275.385.224,26		0,00			61.630	275.385.224,00	- 61.629,9	-275.385.224,26	0	0
2	Битум БНД 70/100	тн	62.053,57	1.730,0	80.514.509,00	- 1.730,0	-80.514.508,93		0,00		0,00	1.730	80.514.509,00	- 1.730,0	-80.514.508,93	0	0
3	Стойки снегозащитнного забора	шт	14.464,29	944,7	10.248.528,00	- 944,7	-10.248.528,04		0,00		0,00	945	10.248.528,00	- 944,7	-10.248.528,04	0	0
4	Сетка плетенная	м2	713,20	-	19.122.675,00	-	-14.806.040,90		0,00		-4.316.634,10	0	19.122.675,00	-	-19.122.675,00	0	0
5	Знаки дорожные	шт	45.848,17	-	15.748.846,00	-	-4.126.335,30		0,00		-11.622.510,70	0	15.748.846,00	-	-15.748.846,00	0	0
6	Сигнальные столбики	шт	2.772,70	1.425,0	2.963.323,00	-	0,00		0,00		-2.963.323,00	1.425	2.963.323,00	-	-2.963.323,00	1.425	0
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					**403.983.105,00**		**-385.080.637,42**		**0,00**		**-18.902.467,80**		**403.983.105,00**		**-403.983.105,22**		**0**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24.327.363		15.577.275		- 5.398.769		10.178.506	41.84%
200	Материалы и испытания материалов				2.786.332		1.179.000		1.607.332		2.786,332	100.00%
300	Подготовительные работы				180.888.253		181.591.334		- 703.081		180.888.253	100.00%
400	Земляные работы				1.530.077.212		1.511.280.178		18.797.034		1.530.077.212	100.00%
500	Дорожная одежда				3.508.146.800		3.394.413.573		113.733.227		3.508.146.800	100.00%
600	Искусственные сооружения				32.971.841		32.971.842		- 1		32.971.841	100.00%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				468.548.349		435.132.564		33.415.785		468.548.349	100.00%
800	Обустройство, организация и безопасность				200.637.900		96.487.088		104.150.812		200.637.900	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				5.948.384.050		5.668.632.853,79		265.602.339		5.934.235.193	99,76%
	НДС				713.806.086		680.235.942		31.872.281		712.108.223	99,76%
	Общая стоимость			Total	6.662.190.136		6.348.868.796		297.474.620		6.646.343.416	99,76%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1,00	6.827.188,62	6.827.189	1,00	6.827.188		-	1,00	6.827.188	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1,00	17.500.173,60	17.500.174	0,50	8.750.087	- 0,31	- 5.398.769	0,19	3.351.318	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24.327.363**		**15.577.275**		**- 5.398.769**		**10.178.506**	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1,00	1.470.000,00	1.470.000	0,80	1.179.000	0,20	291.000	1,00	1.470.000	100,00%
2	Испытание мостов	шт.	3,00	438.777,36	1.316.332			3,00	1.316.332	3,00	1.316.332	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**2.786.332**		**1.179.000**		**1.607.332**		**2.786.332**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28.328,52	1.920.673	67,80	1.928.536		- 7.863	67,80	1.920.673	100,00%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	4.500,00	161,61	727.253	4.500,00	727.253		-	4.500,00	727.253	100,00%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1.350,00	1.524,17	2.057.635	1.350,00	2.057.635		-	1.350,00	2.057.635	100,00%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2.145,00	73,37	157.384	2.145,00	157.384		-	2.145,00	157.384	100,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-					-	-	
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2.822,11	214.480	76,00	215.574		- 1.094	76,00	214.480	100,00%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1.014,40	27.389	27,00	27.528		- 139	27,00	27.389	100,00%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2.488,49	806.272	278,00	695.331	46,00	110.941	324,00	806.272	100,00%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	641,54	103.929	-	-	162,00	103.929	162,00	103.929	100,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2.984,43	823.704	255,00	764.913	21,00	58.791	276,00	823.704	100,00%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1.215,43	164.082	95,00	116.054	0,00	48.028	95,00	164.082	100,00%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2.755,83	2.480	-	-	0,90	2.480	0,90	2.480	100,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	407.048,84	323,86	131.827.082	409.067,83	132.830.042	-2.018,99	- 1.002.960	407.048,84	131.827.082	100,00%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	74.774,93	36,53	2.731.857	74.633,94	2.736.557	140,99	- 4.700	74.774,93	2.731.857	100,00%
24	Переустройство ВЛ 10кВ								-	-	-	
	Демонтажные работы	км провода	3,50	153.459,18	537.107	3,50	537.107			3,50	537.107	100,00%
	Монтажные работы	км провода	3,69	9.435.712,68	34.846.087	3,69	34.846.087			3,69	34.846.087	100,00%
	Промежуточная ж/б опора ПП 10-5	опора	12,00	198.032,77	2.376.393	12,00	2.376.393			12,00	2.376.393	100,00%
25	Доставка воды на трассу	маш-час	568,59	2.751,45	1.564.446	568,59	1.574.940		- 10.494	568,59	1.564.446	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**180.888.253**		**181.591.334**		**- 703.081**		**180.888.253**	**100,00%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	216.746,71	68,43	14.832.714	213.199,71	14.633.379	3.547,00	199.335	216.746,71	14.832.714	100,00%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85.500,00	929,25	79.450.516	85.500,00	79.738.171	0,00	- 287.655	85.500,00	79.450.516	100,00%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32.400,00	28,99	939.224	18.499,60	536.274	13.900,40	402.950	32.400,00	939.224	100,00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1.140.000,00	4,20	4.792.788	650.936,00	2.736.665	489.064,00	2.056.123	1.140.000,00	4.792.788	100,00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76.950,00	157,06	12.086.121	43.938,18	6.901.133	33.011,82	5.184.988	76.950,00	12.086.121	100,00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	42.612,56	199,23	8.489.871	42.612,56	8.489.871	0,00	-	42.612,56	8.489.871	100,00%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349.475,00	4,76	1.664.480	349.475,00	1.664.480	0,00	-	349.475,00	1.664.480	100,00%
8	Устройство кюветов	м3	35.428,70	406,81	14.412.672	-	-	35.428,70	14.412.672	35.428,70	14.412.672	100,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна							0,00	-	-	-	
	- бульдозерные работы	м3	304.355,62	117,83	35.860.822	323.675,99	38.258.725	-19.320,37	- 2.397.903	304.355,62	35.860.822	100,00%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1.030.600,95	126,44	130.308.772	1.030.600,95	130.308.772	0,00	-	1.030.600,95	130.308.772	100,00%
Нов. 9	Стабилизация основания скальным материалом	м3	121.868,28	1.449,18	176.608.465	121.868,28	176.608.465	0,00	0	121.868,28	176.608.465	100,00%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	81.906,58	3.972,05	325.336.867	81.906,58	326.193.173	0,00	- 856.306	81.906,58	325.336.867	100,00%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46.055,00	1.367,15	62.964.047	46.055,00	62.964.047	0,00	-	46.055,00	62.964.047	100,00%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	217.321,35	104,17	22.639.234	217.321,35	22.639.234	0,00	-	217.321,35	22.639.234	100,00%
13	Перевозка грунта	тн	2.519.090,85	146,59	369.269.497	2.519.090,85	369.269.497	0,00	-	2.519.090,85	369.269.497	100,00%
14	Работа на отвале	м3	1.454.679,43	15,54	22.609.791	1.454.679,43	22.609.791	0,00	-	1.454.679,43	22.609.791	100,00%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	1.328.089,52	19,57	25.991.509	1.328.089,52	25.991.509	0,00	-	1.328.089,52	25.991.509	100,00%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	15.366,60	3.004,40	46.167.336	15.366,60	46.167.337	0,00	- 1	15.366,60	46.167.336	100,00%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1.248.649,15	102,07	127.445.873	1.248.649,15	127.445.873	0,00	-	1.248.649,15	127.445.873	100,00%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331.789,25	90,97	30.183.996	331.789,25	30.183.996	0,00	-	331.789,25	30.183.996	100,00%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш час	12.124,01	1.486,52	18.022.617	12.017,84	17.939.786	106,17	82.831	12.124,01	18.022.617	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1.530.077.212**		**1.511.280.178**		**18.797.034**		**1.530.077.212**	**100,00%**

Субподрядчик

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда								-			
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	72.367	1.863,72	134.872.426	72.367,14	134.872.426		-	72.367,14	134.872.426	100,00%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	120.160	1.218,03	146.358.931	120.160,15	146.358.931		-	120.160,15	146.358.931	100,00%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	328.917	1.184,66	389.656.442	328.917,49	389.656.442		-	328.917,49	389.656.442	100,00%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	835	108.408,83	90.487.846	834,69	90.487.846		-	834,69	90.487.846	100,00%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	513	1.203,99	618.153	513,42	618.153		-	513,42	618.153	100,00%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	557.373	1.512,58	843.071.300	557.372,66	843.071.300		-	557.372,66	843.071.300	100,00%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	319.836	2.209,63	706.717.900	319.836,04	706.717.900		-	319.836,04	706.717.900	100,00%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	358.439	1.483,23	531.647.355	358.438,92	531.647.347	0,00	8	358.438,92	531.647.355	100,00%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15см	м2	153.175	147,96	22.663.855	139.568,17	20.650.562	13.606,97	2.013.293	153.175,14	22.663.855	100,00%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1.913	112,07	214.395	-	-	1.913,00	214.395	1.913,00	214.395	100,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщ.23см	м3	-	4.473,13	-				-	-	-	
Нов.11	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС толщ.23см	м3	4.439	4.473,13	19.858.452	4.439,50	19.858.452		- 0	4.439,50	19.858.452	100,00%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщ. 17см	м3	-	4.194,96	-				-	-	-	
Нов.12	Устройство верхнего слоя основания из ЩПС толщ. 17см	м3	8.045	4.194,96	33.749.029	8.045,14	33.749.031		- 2	8.045,14	33.749.029	100,00%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	53.588	92,16	4.938.645	40.619,35	3.743.447	12.968,85	1.195.198	53.588,20	4.938.645	100,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	16.865	1.483,23	25.014.674	16.865,00	25.014.674		-	16.865,00	25.014.674	100,00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках								-		-	
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	17.246,67	3.657,87	63.086.085	13.461,06	49.238.790,89	3.785,62	13.847.294	17.246,67	63.086.085	100,00%
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	37.731,75	1.575,63	59.451.441	37.731,75	59.451.441,00	0,00	-	37.731,75	59.451.441	100,00%
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	36.710,37	325,01	11.931.136	36.710,37	11.931.135,80	0,00	0	36.710,37	11.931.136	100,00%
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	53.262,70	1.099,15	58.543.615	43.149,46	47.427.665,65	10.113,24	11.115.949	53.262,70	58.543.615	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	107,62	108.408,95	11.666.971	94,29	10.222.271,23	13,33	1.444.700	107,62	11.666.971	100,00%
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	74,62	1.203,94	89.838	62,15	74.830,55	12,47	15.007	74,62	89.838	100,00%
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	33.997,95	1.059,99	36.037.405	33.997,95	36.037.405,65	0,00	- 1	33.997,95	36.037.405	100,00%
49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	24.418,34	2.209,63	53.955.381	24.151,48	53.365.730,00	266,86	589.651	24.418,34	53.955.381	100,00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	34.934,06	1.738,52	60.733.569	21.879,36	38.037.704,00	13.054,70	22.695.865	34.934,06	60.733.569	100,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	84.792,67	1.516,85	128.618.080	71.076,26	107.812.293,00	13.716,41	20.805.787	84.792,67	128.618.080	100,00%
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	20.451,71	950,10	19.431.174	-	-	20.451,71	19.431.174	20.451,71	19.431.174	100,00%
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3.005,86	6.774,61	20.363.546	-	-	3.005,86	20.363.546	3.005,86	20.363.546	100,00%
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1.115,37	3.689,66	4.115.353	1.115,37	4.121.509		- 6.156	1.115,37	4.115.353	100,00%
55	Доставка воды	м-час	942,74	2.367,40	2.231.840	937,56	2.224.322	5,18	7.518	942,74	2.231.840	100,00%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44.000,00	636,86	28.021.963	44.000,00	28.021.963	0,00	-	44.000,00	28.021.963	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3.508.146.800**		**3.394.413.573**		**113.733.227**		**3.508.146.800**	**100,00%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	19,01	3.466,34	65.883	19,01	65.883	0,00	- 0	19,01	65.883	100,00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	131,30	1.210,55	158.939	131,30	158.939	0,00	0	131,30	158.939	100,00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	55,30	73.736,32	4.077.618	55,30	4.077.618	0,00	- 0	55,30	4.077.618	100,00%
20	установка асфальтных планок	м3	11,18	37.841,57	423.069	11,18	423.069	0,00	0	11,18	423.069	100,00%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	36,07	3.442,08	124.156	36,07	124.156	0,00	0	36,07	124.156	100,00%
22	Укрепление откосов земляного полотна соорными бетонными плитами толщиной 12см	м2	642,40	3.688,45	2.369.457	642,40	2.369.457	0,00	- 0	642,40	2.369.457	100,00%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	267,96	29.902,84	8.012.764	267,96	8.012.764	0,00	0	267,96	8.012.764	100,00%
Нов.1	Стабилизация основания скальным материалом	м3	2.650,45	1.449,18	3.840.966	2.650,45	3.840.966	0,00	0	2.650,45	3.840.966	100,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 х 1.5м)					-	-		-	-	-	
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	37.841,57	34.057	0,90	34.057	0,00	- 0	0,90	34.057	100,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	23.889,57	157.671	6,60	157.671	0,00	- 0	6,60	157.671	
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1.713,84	377.046	220,00	377.046	0,00	0	220,00	377.046	100,00%
		шт	220,00	12.510,06	2.752.214	220,00	2.752.214	0,00	0	220,00	2.752.214	100,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ. слоя 10см	м2	31,20	8.786,42	274.136	31,20	274.136	0,00	- 0	31,20	274.136	100,00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14,00	16.235,09	227.291	14,00	227.291	0,00	- 0	14,00	227.291	100,00%
Нов.2	Стабилизация основания скальным материалом	м3	758,00	1.478,75	1.120.893	758,00	1.120.893	0,00	1	758,00	1.120.893	100,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.м				-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%
Нов.3	Стабилизация основания скальным материалом	м3	908,01	1.449,18	1.315.865	908,01	1.315.865	0,00	- 0	908,01	1.315.865	100,00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0х2.5м				-	-	-		-	-	-	0,00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	279,34	1.210,55	338.149	279,34	338.149	0,00	0	279,34	338.149	100,00%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	37,60	22.998,86	864.757	37,60	864.757	0,00	0	37,60	864.757	100,00%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	3,30	23.000,22	75.901	3,30	75.901	0,00	0	3,30	75.901	100,00%
106	устройство асфальтных планок	м3	3,50	37.842,94	132.450	3,50	132.450	0,00	- 0	3,50	132.450	100,00%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	50,22	23.000,22	1.155.002	50,22	1.155.002	0,00	0	50,22	1.155.002	100,00%
Нов.4	Стабилизация основания скальным материалом	м3	777,14	1.449,18	1.126.212	777,14	1.126.212	0,00	0	777,14	1.126.212	100,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2х1.5м				-				-	-	-	
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	220,89	7.833,70	1.730.401	55,22	1.730.401	165,67	- 0	220,89	1.730.401	100,00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	39,07	3.688,39	144.093	9,77	144.093	29,30	- 0	39,07	144.093	100,00%
131	устройство сборных упоров	м3	5,60	73.735,54	412.919	1,40	412.919	4,20	- 0	5,60	412.919	100,00%
132	установка асфальтных планок	м3	3,29	37.840,21	124.618	0,82	124.619	2,47	- 1	3,29	124.618	100,00%
Нов.4	Стабилизация основания скальным материалом	м3	1.059,44	1.449,18	1.535.314	1.059,44	1.535.314	0,00	-	1.059,44	1.535.314	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**32.971.841**		**32.971.842**		- **1**		**32.971.841**	**100,00%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	15,50	58.927,45	913.375	-	-	15,50	913.375	15,50	913.375	100,00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	26,60	58.932,71	1.567.610	26,60	1.567.610	0,00	-	26,60	1.567.610	100,00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	429,00	15.526,09	6.660.693	143,00	2.220.231	286,00	4.440.462	429,00	6.660.693	100,00%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	87,15	1.245,39	108.536	67,52	84.083	19,64	24.453	87,15	108.536	100,00%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180,00	775,34	139.561	-	-	180,00	139.561	180,00	139.561	100,00%
	Пролетное строение, опоры				-	-			-	-	-	
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	56,00	31.586,35	1.768.836	56,00	1.768.836	0,00	-	56,00	1.768.836	100,00%
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1.050,00	1.203,50	1.263.674	1.050,00	1.263.674	0,00	-	1.050,00	1.263.674	100,00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41,80	1.095,82	45.805	41,80	45.805	0,00	-	41,80	45.805	100,00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5,80	75.230,33	436.336	5,80	436.336	0,00	-	5,80	436.336	100,00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	11,60	17.390,63	201.731	11,60	201.732	0,00	- 1	11,60	201.731	100,00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1,50	127.253,69	190.881	-	-	1,50	190.881	1,50	190.881	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	2.312,50	331,81	767.307	2.200,00	729.978	112,50	37.329	2.312,50	767.307	100,00%
21	устройство деформационного шва сопряжений мостов с окаймлением	м	463,31	33.958,38	15.733.258	228,20	7.749.303	235,11	7.983.955	463,31	15.733.258	100,00%
24	устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров,	м3	754,83	26.208,93	19.783.237	754,83	19.783.236	0,00	1	754,83	19.783.237	100,00%
25	установка арматурных сеток	тн	133,08	137.363,01	18.279.720	133,08	18.279.720	0,00	-	133,08	18.279.720	100,00%
26	установка закладных деталей	тн	12,14	155.653,46	1.889.789	12,14	1.889.788	0,00	1	12,14	1.889.789	100,00%
27	Устройство гидроизоляции из Техноэласт Мост С	м2	5.013,75	1.441,70	7.228.311	5.013,75	7.228.310	0,00	1	5.013,75	7.228.311	100,00%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	1.308,60	1.007,03	1.317.797	1.308,60	1.317.798	0,00	- 1	1.308,60	1.317.797	100,00%
30	Прорезка штрабы	м	1.045,60	290,08	303.308	335,60	97.351	710,00	205.957	1.045,60	303.308	100,00%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	3,23	188.467,80	608.751	1,04	196.007	2,19	412.744	3,23	608.751	100,00%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	3.190,75	72,72	232.018	3.190,75	232.018	0,00	-	3.190,75	232.018	100,00%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	28,00	3.170.378,36	88.770.594	28,00	88.770.594	0,00	-	28,00	88.770.594	100,00%
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	238,00	34.069,52	8.108.547	238,00	8.108.547	0,00	-	238,00	8.108.547	100,00%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	160,24	61.056,83	9.783.747	160,24	9.783.748	0,00	- 1	160,24	9.783.747	100,00%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	592,37	26.106,85	15.464.913	563,21	15.464.913	29,16	-	592,37	15.464.913	100,00%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	16.355,14	318,77	5.213.600	8.827,40	1.406.975	7.527,74	3.806.625	16.355,14	5.213.600	100,00%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	225,04	55.758,41	12.547.873	359,34	12.547.874		- 1	359,34	12.547.873	100,00%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273,70	46.021,80	12.596.167	273,70	12.596.167,00		-	273,70	12.596.167	100,00%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81,78	45.433,13	3.715.522	81,78	3.715.522,00		-	81,78	3.715.522	100,00%
Нов.51	Облицовка стен плитками керамического гранита	м2	753,93	21.964,80	16.559.921	376,97	8.279.982	376,96	8.279.939	753,93	16.559.921	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов					-	-		-	-	-	
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	46,56	53.067,53	2.470.824	46,56	2.470.824	0,00	-	46,56	2.470.824	100,00%
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	1.016,40	6.722,50	6.832.745	956,40	6.429.395	60,00	403.350	1.016,40	6.832.745	100,00%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0,03	1.186.847,42	35.605	-	-	0,03	35.605	0,03	35.605	100,00%
57	Укладка переходных сборных плит дл.св. 7м для сопряжения а/д мостов и путепроводов	м3	105,40	94.973,43	10.010.199	105,40	10.010.199	0,00	-	105,40	10.010.199	100,00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	2,96	92.302,28	273.215	2,96	273.215	0,00	-	2,96	273.215	100,00%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного строения	м3	26,00	26.537,01	689.962	26,00	689.961	0,00	1	26,00	689.962	100,00%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадок, лотка проезжей счасти	м3	2,70	20.383,33	55.035	-	-	2,70	55.035	2,70	55.035	100,00%
61	установка арматурных сеток	тн	6,74	208.880,24	1.408.876	6,74	1.408.877	0,00	- 1	6,74	1.408.876	100,00%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем.полотна	м3	82,80	20.914,02	1.731.681	54,20	1.133.540	28,60	598.141	82,80	1.731.681	100,00%
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при толщ.до 10см	м2	3.502,00	3.101,99	10.863.183	3.502,00	10.863.183	0,00	-	3.502,00	10.863.183	100,00%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	537,20	969,17	520.639	537,20	520.639	0,00	-	537,20	520.639	100,00%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	25,80	2.548,02	65.739	-	-	25,80	65.739	25,80	65.739	100,00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в откосах (сборный бетон)	м	218,00	31.238,04	6.809.893	122,00	3.811.041	96,00	2.998.852	218,00	6.809.893	100,00%
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	19,20	20.914,40	401.556	9,60	200.778	9,60	200.778	19,20	401.556	100,00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	4.162,73	5.699,83	23.726.824	4.096,22	23.347.745	66,51	379.078	4.162,73	23.726.823	100,00%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4,00	3.248,52	12.994	-	-	4,00	12.994	4,00	12.994	100,00%
71	Устройство каменной наброски	м3	393,32	3.014,50	1.185.663	-	-	393,32	1.185.663	393,32	1.185.663	100,00%
72	Устройство лестничных сходов	м3	29,46	62.569,96	1.843.311	12,76	798.142	16,70	1.045.169	29,46	1.843.311	100,00%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	60.382,16	2.402,74	145.082.897	60.382,08	145.082.704	0,08	193	60.382,16	145.082.897	100,00%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	9.050,00	106,73	965.923	9.050,00	965.924	0,00	- 1	9.050,00	965.923	100,00%
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0,16	2.947.688,48	471.630	0,16	471.630	0,00	-	0,16	471.630	100,00%
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	37,00	22.448,64	830.600	37,00	830.599	0,00	1	37,00	830.600	100,00%
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1,30	44.638,10	57.938	1,30	58.030	0,00	- 92	1,30	57.938	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**468.548.349**		**435.132.564**		**33.415.785**		**468.548.349**	**100,00%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Дорожные знаки	шт	502,00	34.692,32	17.415.546	29,00	1.006.077	473,00	16.409.469	502,00	17.415.546	100,00%
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	63,50	2.608,44	165.623	4,42	11.529	59,08	154.094	63,50	165.623	100,00%
3	укладка сборных фундаментов под стойки знаков	шт	404,00	15.043,54	6.077.590	26,00	391.132	378,00	5.686.458	404,00	6.077.590	100,00%
4	Омоноличивание стоек бетоном В-15	м3	31,67	13.795,75	436.884	2,03	27.978	29,64	408.906	31,67	436.884	100,00%
5	Установка сигнальных столбиков	шт	1.425,00	2.717,25	3.872.076	-	-	1.425,00	3.872.076	1.425,00	3.872.076	100,00%
6	Установка металлического барьерного ограждения на метал. стойках:	п.м.	1.891,31	10.193,12	19.278.295	-	-	1.891,31	19.278.295	1.891,31	19.278.295	100,00%
7	Установка стальных сварных сооружений и перил	тн	1,73	113.745,29	200.331			1,73	200.331	1,73	200.331	100,00%
8	Окраска стальных конструкций краской ХВ-16	тн	5,19	4.722,91	24.512			5,19	24.512	5,19	24.512	100,00%
9	Установка фигурного металлического перильного ограждения	тн	8,22	159.613,25	6.286.514			8,22	6.286.514	8,22	6.286.514	100,00%
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	150,01	6.362,58	954.472	95,39	606.904	54,63	347.568	150,01	954.472	100,00%
Нов.12	Устройство ограждения из металлической сетки , в т.ч:	м	22.705,00	2.569,20	58.333.627	16.802,00	43.167.655	5.903,00	15.165.972	22.705,00	58.333.627	100,00%
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7,00	28.235,48	197.648	-	-	7,00	197.648	7,00	197.648	100,00%
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	349,92	15.392,94	5.386.297	246,72	3.797.746	103,20	1.588.551	349,92	5.386.297	100,00%
16	Устройство разметки белой краской с микрошариками сплошной линией 1.1, 0,1м	км	10,08	36.561,71	368.532			10,08	368.532	10,08	368.532	100,00%
Нов.16	Устройство разметки желтой краской со светоотражающими стеклянными микрошариками сплошной линией 1.1, 0,15м	км	12,96	55.899,78	724.501			12,96	724.501	12,96	724.501	100,00%
18	Устройство разметки желтой краской со светоотражающими стеклянными микрошариками сплошной линией 1.1, 0,1м	км	20,61	36.521,19	752.846			20,61	752.846	20,61	752.846	100,00%
20	Устройство разметки белой краской с микрошариками прерывистой линией 1:3, 0,2м	км	2,61	29.532,92	76.958			2,61	76.958	2,61	76.958	100,00%
22	Устройство разметки белой краской с микрошариками прерывистой линией 1:3, 0,4м	км	6,49	59.010,13	383.107			6,49	383.107	6,49	383.107	100,00%
23	Разметка тип 2.4, 2.5,2.6,2.7 белой краской	м2	873,70	233,12	203.679			873,70	203.679	873,70	203.679	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 21-СМС

Дата Сертификата: 21.11.2016

Срок исполнения: 22.10.2016 -21.11. 2016

24	Устройство снегозащитных заборов	м	3.185,00	13.654,66	43.490.103	2.030,00	27.718.967	1.155,00	15.771.136	3.185,00	43.490.103	100,00%
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130,64	2.201,16	287.566	102,00	224.518	28,64	63.048	130,64	287.566	100,00%
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1,00	32.895.049,46	32.895.049	0,50	16.708.438	0,50	16.186.611	1,00	32.895.049	100,00%
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходнми дорожками	шт	1,00	1.025.444,23	1.025.444	1,00	1.025.444	0,00	-	1,00	1.025.444	100,00%
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1,00	1.800.700,30	1.800.700	1,00	1.800.700	0,00	-	1,00	1.800.700	100,00%
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	-	4.412.317,96	-	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				200.637.900		96.487.088		104.150.812		200.637.900	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой