Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Шымкент қаласының әкімшілік
іскерлік орталығындағы
облыстық ғылыми-әмбебап
кітапханасының құрылысы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «30» қазан № 51 Шымкент қаласы
(объектінің орналасқан жері)

ОҚО әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы « 01» қазан № 87 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі: Оспанов Берік Серікұлы – облыс әкімінің бірінші орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің өкілі: Әбдіқадыров Әбілхан Әскерұлы – департамент басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Дауылбаев Еркебұлан Әбілханұлы облыстық құрылыс басқармасының басшысы
Исмаилов Айдос облыстық құрылыс басқармасының әлеуметті нысандар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Баймахан Айбек Жүнісбекұлы облыстық мәдениет басқармасының басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері
Анарбеков Нұрпейіс – Бакур-1 ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Есімов Мекенбай Сүйінбекұлы «КДСМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Пьяных Лариса Леонидовна «Рунету» өндірістік кооперативінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді

пайдалануға қабылдау кезінде) _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Төлебаев Әбдіманап Қошқарұлы Еңбекші ауданы бойынша сан-эпидемиялық қадағалау басқармасының басшысы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Құлмағамбетов Бақытжан Аманұлы _____

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) ОҚО құрылыс басқармасы

(ұйымның атауы)

ОҚО Шымкент қаласы әкімшілік - іскерлік

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

орталығындағы н/с үй мекенжайы бойынша

облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасының құрылысын

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2013 жылғы «01» қазан № 87 ОҚО облысының әкімінің

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге мемлекеттік-сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті _____

(рұқсат берген органның атауы)

20___жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты құрылыс-монтаждау, су-кәріз жүйелері, желдету және жылыту жүйелері, өрт сигнализация құрылғылары, электрмен қамтамасыз ету және байланыс желілері көріктендіру жұмыстарын

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер КДСМ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

_____

_____

_____

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

_____

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Рунету» өндірістік кооперативі

(ұйымның атауы)

_____

орындаған бас жобалаушы архитектуралық-құрылыс, су-кәріс жүйелері, желдету және жылыту жүйелері, өрт сигнализация құрылғылары, электрмен қамтамасыз ету және көріктендіру жұмыстары сызбасы . Сметалық құжаттама: Кітап-1, бөлім-1; кітап-2, бөлім-2, кітап-3;

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен

артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Инженерные изискания» ЖШС құрылыс аумағына инженерлік-геологиялық шартқа берілген №2728 есебі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс 01-11/12

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Южгосэкспертиза» мемлекеттік еншілес кәсіпорын қорытындысы

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012жылғы «22»февраль №19-0091/12 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы тамыз 2012 ж.

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы қазан 2013 ж.

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 14

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша

нақты 16 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

1) Жұмыс комиссиясының қорытындысы

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
сыйымдылығы	Том	450 000		450 000	
Жер телімінің ауданы	га	0,2672		1,5	
Құрылыстың ауданы	$м^2$	2202,9		2237,9	
Ғимараттың жалпы ауданы	$м^2$	4325,8		4268,7	
Ғимараттың құрылыс көлемі	$м^3$	22448,54		22298,54	
Ғимараттың пайдалану ауданы	$м^2$	4060,44		4020,59	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: құрамалы, темір бетон, көп кеуекті, тұтас темір-бетон тақталары, керамикалық кірпіш, сыртқы әрлеу фибробетон, травертин, гранит қабырға және шатыр астына жылу айырғыш тақталар, суық және жылу ауа

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

алмастыратын мультизоналды қондырғы, жазғы уақытқа ауабаптағыш қондырғы

технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жаяу жол плиткаларын салу	$м^2$	2530	15.10.2013
Асфальт салу	$м^2$	2300	15.10.2013
Көгалдандыру	$м^2$	1850	20.10.2013

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 726 964,37 мың теңге, соның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары: 661 688,111 мың теңге, жабдықтар,
құралдар мен құрал-саймандар 65 276,259 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған Облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасының құрылысы
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Оспанов Берік Серікұлы
облыс әкімінің бірінші орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Әбдікадыров Әбілхан Әскерұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Дауылбаев Еркебұлан Әбілханұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Исмаилов Айдос Бахытжанұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Баймахан Айбек Жүнісбекұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Төлебаев Әбдіманап Қонқарұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Құлмаханбетов Бахытжан Аманұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Анарбеков Нұрпейіс
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Есімов Мекенбай Сүйінбекұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Пьяных Лариса Леонидовна
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Справка
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2012 г.
от 19.10.2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	№	Дата
		374	24.07.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	25 019 613	25 019 613	10 490 244	25 019 613					3 002 354	25 019 613
Инжиниринговые услуги	135 856	135 856				135 856			14 556	135 856
Авторский надзор	50 039	50 039				50 039			5 361	50 039
Всего по стройке:	25 205 509	25 205 509	10 490 244	25 019 613	-	185 896	-	-	3 022 271	25 205 509

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

_____ Т.Егетаев

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

_____ Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Форма N 2в

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-1 ЗАМАЧИВАНИЕ								
1.	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79	м3	817,40	4,85	4,85	3965	3965	--	--
					--	1,68	--	1376	0,01	4
2.	Е0101-24-13к=7	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79	м3	817,40	29,39	29,39	24022	24022	--	--
					--	10,20	--	8334	0,03	27
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1226,00	6,01	6,01	7364	7364	--	--
					--	2,08	--	2555	0,01	8
4.	Е0101-24-14к=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1226,00	14,26	14,26	17485	17485	--	--
					--	4,95	--	6066	0,02	20
5.	Е0123-20-2	Устройство фильтрующего щебеночного основания по дну котлована	м3	408,55	834,14	15,68	340786	6404	0,41	169
					59,31	5,09	24231	2079	0,02	8
6.	Е0101-137-1	Замачивание котлована водой	м2	6686,80	6,11	--	40856	--	0,06	408
					6,01	--	40188	--	--	--
7.	Е0101-24-3	Удаление фильтрующего слоя основания из щебня после	м3	408,55	10,93	10,93	4467	4467	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		замачивания,бульдозерами мощностью 59			--	3,55	--	1450	0,01	6
8.	Е0101-24-11к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	408,55	16,56 --	16,56 5,38	6766 --	6766 2197	-- 0,02	-- 8
9.	Е0101-17-15	Погрузка фильтрующего слоя основания из щебня на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	408,55	50,77 2,39	48,38 14,07	20742 976	19766 5748	0,02 0,05	7 20
10.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	714,96	97,38 --	97,38 19,48	69623 --	69623 13925	-- 0,41	-- 292
11.	Е0104-35-2	Бурение скважин глубиной до 18 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2	м	2224,00	346,89 57,15	280,20 49,93	771492 127102	623174 111044	0,32 0,18	718 406
12.	С11061-34	Долота трехшарошечные типа Ш190,5ТК3-ГНУ	шт	1,00	66700,00 --	-- --	66700 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	44,70	39,69 1,87	37,82 11,00	1774 84	1690 492	0,01 0,04	1 2
14.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	78,22	17,73 --	17,73 3,55	1387 --	1387 277	-- 0,07	-- 6
15.	Е0104-59-1	Засыпка щебнем дренажных скважин	м3	44,70	2138,07 2007,00	131,07 49,95	95572 89713	5859 2233	11,40 0,24	510 11
16.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	44,70	666,00 --	-- --	29770 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,26	402,75 402,75	-- --	106 106	-- --	2,80 --	1 --
18.	Е0106-1-13	Устройство поверхностных марок из бетона кл.В7,5	м3	0,26	9763,55 771,75	95,97 36,25	2578 204	25 10	4,90 0,18	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-11-4	Установка отдельных стержней из арматуры 8А1 в поверхностные марки	1т	0,01	7294,77	680,89	76	7	33,10	0
					5535,00	256,50	58	3	1,26	0
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0104-36-2	Бурение скважин глубиной до 24м в грунтах 2 группы станками типа СО-2	м	84,00	436,95	355,41	36703	29854	0,41	34
					72,00	62,37	6048	5239	0,23	19
22.	Е0104-46-2	Крепление скважин для глубинныхмарок трубами диаметром 100мм	м	84,00	306,54	232,98	25749	19570	0,42	35
					73,56	31,28	6179	2628	0,12	10
23.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	84,00	567,00	--	47628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-39-3	Заливка бетона кл.В10 в скважины /Анкер/	м3	0,06	8720,29	161,51	488	9	1,69	0
					227,03	61,02	13	3	0,30	0
25.	Е0104-49-5	Свободный спуск в трубах большого диаметра реперных труб диаметром 25 мм	м	97,50	50,65	36,94	4938	3602	0,08	8
					13,71	9,45	1336	921	0,04	4
26.	С130804-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм	м	97,50	59,00	--	5752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин	м	181,50	918,69	681,77	166743	123741	1,31	238
					236,93	78,30	43002	14211	0,27	49

Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1 ЗАМАЧИВАНИЕ 1794028

Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1526,73	27,84	26,18	42497	39962	0,01	18
					1,66	7,20	2534	10992	0,03	38
29.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,20	262,72	--	7146	--	1,85	50
					262,72	--	7146	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	6341,48	89,00	88,73	564410	562697	0,00	11
					0,25	24,61	1585	156064	0,08	538
31.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	553,24	6,48	6,48	3585	3585	--	--
					--	2,10	--	1164	0,01	4
32.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	553,24	3,20	3,20	1770	1770	--	--
					--	1,04	--	575	0,00	2
33.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	237,11	134,10	--	31796	--	0,97	230
					134,10	--	31796	--	--	--
34.	Е0101-12-14	Подача грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	м3	4006,75	40,36	37,95	161715	152071	0,02	67
					2,41	10,44	9644	41830	0,04	145
35.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4559,98	21,55	4,52	98250	20593	0,11	492
					17,03	--	77656	--	--	--
36.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4559,98	14,12	12,00	64375	54708	0,01	56
					1,62	2,75	7387	12517	0,01	56
37.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /завоз грунта/	м3	9584,53	39,69	37,82	380374	362451	0,01	125
					1,87	11,00	17923	105411	0,04	360
38.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /завоз грунта/	т	16772,92	97,38	97,38	1633347	1633347	--	--
					--	19,48	--	326669	0,41	6860
39.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	266,96	27,84	26,18	7431	6988	0,01	3
					1,66	7,20	443	1922	0,03	7
40.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	266,96	5,55	5,55	1483	1483	--	--
					--	1,80	--	481	0,01	2
41.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	266,96	14,12	12,00	3769	3203	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	432	733	0,01	3
42.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	266,96	21,55 17,03	4,52 --	5752 4546	1206 --	0,11 --	29 --
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								3007699
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
43.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	15,00	8205,37 195,75	66,01 24,93	123081 2936	990 374	1,35 0,12	20 2
44.	E0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	155,00	9651,05 441,00	311,32 117,61	1495913 68355	48255 18230	2,82 0,57	437 89
45.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	172,63	266,00 --	-- --	45918 --	-- --	-- --	-- --
46.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,34	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1792 646	112 42	11,60 0,60	4 0
47.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00 --	-- --	13707 --	-- --	-- --	-- --
48.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00 --	-- --	8658 --	-- --	-- --	-- --
49.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,30	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1596 576	100 38	11,60 0,60	4 0
50.	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,30	73000,00 --	-- --	22233 --	-- --	-- --	-- --
51.	E0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании /А-1, А-2, А-3/	1т	0,11	11199,33 5557,50	5172,70 1953,00	1205 598	556 210	30,90 9,54	3 1
52.	C12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые	т	0,11	69800,00 --	-- --	7508 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отдельно								
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	43,97	8205,37 195,75	66,01 24,93	360790 8607	2902 1096	1,35 0,12	59 5
54.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	54,40	10631,25 1021,50	112,36 42,44	578310 55567	6112 2309	6,34 0,21	345 11
55.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	239,17	266,00 --	-- --	63620 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,34	71100,00 --	-- --	166338 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, диам.22мм	т	0,03	62100,00 --	-- --	1595 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, диам.25мм	т	4,76	59900,00 --	-- --	284858 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	66000,00 --	-- --	21954 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТЫ								3199074
		ИТОГО:					8000802 637617	3871873 861448		4087 9024

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1520717
Всего накладных расходов:	1520717
Итого с накладными	9521519

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	571291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10092810
Итого с временными, 1,8 %	10274481
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	10346402
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10387500
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10490245
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	21900922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	438018
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22338940
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2680673
Итого с НДС	25019613

Принял:

Инжиниринг

ТОО "Банур-1"

_____ **Т.Коробеков**

Сдал:

ТОО "КДСМ"

Главный инженер _____ **Баймбетов Б.Д.**

Начальник участка _____ **А.Ешимбетов**

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО.корректировка проекта

Справка
о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2012 г.
от 26.11.2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	№	Дата
		374	24.07.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	39 908 985	14 889 372	6 242 828						1 595 290	14 889 372
Инжиниринговые услуги	216 706	80 849							8 662	80 849
Авторский надзор	79 818	29 779							3 191	29 779
Всего по справке	40 205 509	15 000 000	6 242 828	-	-	-	-	-	1 607 143	15 000 000

Заказчик:
ам начальника Управления строительства ЮКО
Г.Егетаев

Инженер:
Директор ТОО "Банур-1"
Анарбеков Н

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
М.Есимов

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Форма N 2в

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТЫ									
1.	E0106-1-5 Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	137,05	10631,25	112,36	1457043	15399	6,34	869
				1021,50	42,44	139999	5817	0,21	28
2.	E0111-2-9 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	45,00	8942,18	--	402398	--	3,66	165
				567,00	--	25515	--	--	--
3.	C143001-62 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	45,90	266,00	--	12209	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	E0106-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,49	5239,08	327,33	2578	161	11,60	6
				1890,00	123,75	930	61	0,60	0
5.	C12041-72 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,44	67700,00	--	30072	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	C12041-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3117	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2	176,24	295,54 58,05	4,19 1,58	52086 10231	738 278	0,38 0,01	67 1
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТЫ								1959504
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								
8.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	37,35	13881,55 1644,75	990,15 374,04	518439 61427	36980 13969	10,40 1,83	388 68
9.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	70,05	16266,04 2385,00	407,30 153,86	1139497 167078	28533 10778	14,40 0,75	1009 53
10.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	10,69	59900,00 --	-- --	640098 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,60	62100,00 --	-- --	99621 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,06	64400,00 --	-- --	261366 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,55	68800,00 --	-- --	37536 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,33	71100,00 --	-- --	23723 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,62	66000,00 --	-- --	305024 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	36 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,28	93997,62 33075,00	304,24 114,75	26565 9348	86 32	198,00 0,56	56 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,40	70437,87 9675,00	304,24 114,75	98953 13592	427 161	58,00 0,56	81 1
19.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,69	40200,00 --	-- --	67835 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								3218694
		ИТОГО:					5178196 428120	82323 31096		2641 152

Накладные расходы :

На общестроительные работы	488137
Всего накладных расходов:	488137
Итого с накладными	5666333

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	339980
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6006313
Итого с временными, 1,8 %	6114427
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	6157228
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6181686
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6242830
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	13033414
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	260668
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13294082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1595290
Итого с НДС	14889372

Принял:
Инжиниринг
ТОО "Банур-1"
Т.Коробеков

Сдал:
ТОО "КДСМ"
Главный инженер Баймбетов Б.Д.
Начальник участка А.Ешимбетов

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Наименование объекта: Строительство областной научно-универсальной.библиотеки в г.Шымкенте ЮКО.(корректировка проекта)

Справка
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2012 г.
от 05. 12.2012г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	49 628 499	9 719 514	3 920 810						1 041 377	9 719 514
Инжиниринговые услуги	271 500	54 794							5 871	54 794
Авторский надзор	100 000	20 182							2 162	20 182
Всего по стройке:	49 999 999	9 794 490	3 920 810	-	-	-	-	-	1 049 410	9 794 490

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

Т.Егетаев

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

М.Есимов

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ								
1.	E0108-6-1 Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	93,38	5910,44	335,84	551895	31359	4,54	424
				699,75	126,00	65340	11765	0,61	57
2.	E0108-6-2 Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	24,19	5837,74	281,14	141215	6801	4,42	107
				681,75	105,75	16492	2558	0,51	12
3.	E0108-11-1 ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-342,51	38,93	--	-13334	--	0,22	-75
				38,93	--	-13334	--	--	--
4.	E0108-6-7 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	38,86	5869,26	337,41	228087	13112	4,38	170
				670,50	126,00	26056	4897	0,62	24
5.	E0108-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,11	8679,65	422,15	989	48	56,40	6
				8257,50	157,50	941	18	0,77	0
6.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4384	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	C12041-88 Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,01	64100,00	--	487	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65 8257,50	422,15 157,50	174 166	8 3	56,40 0,77	1 0
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	774 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 --	-- --	84 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0108-12-1	Укладка анкера АС-1 в процессе кирпичной кладки	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	77 73	4 1	56,40 0,77	0 0
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УЗЛЫ А,Б,В,Ж,И,К КРЕПЛЕНИЯ СТЕН	т	1,23	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	215278 9924	2237 846	42,70 3,37	52 4
14.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,23	40200,00 --	-- --	49253 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные диам.8мм	т	0,00	475300,00 --	-- --	448 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /сечение 1-1/	м3	1,21	11416,62 1368,00	316,01 119,39	13757 1648	381 144	8,25 0,58	10 1
17.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	64700,00 --	-- --	3549 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	842 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ 1198405

Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	24,99	13881,55 1644,75	990,15 374,04	346893 41101	24743 9347	10,40 1,83	260 46
20.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	46,87	16266,04 2385,00	407,30 153,86	762449 111794	19092 7212	14,40 0,75	675 35
21.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,15	59900,00 --	-- --	428296 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,07	62100,00 --	-- --	66658 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,72	64400,00 --	-- --	174883 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	68800,00 --	-- --	25116 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	71100,00 --	-- --	15873 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,09	66000,00 --	-- --	204095 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,19	93997,62 33075,00	304,24 114,75	17775 6255	58 22	198,00 0,56	37 0
29.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,94	70437,87 9675,00	304,24 114,75	66210 9094	286 108	58,00 0,56	55 1
30.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,13	40200,00 --	-- --	45389 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								2153661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						3352066		98129		1723
						275550		36921		180

Накладные расходы :

На общестроительные работы	346812
Всего накладных расходов:	346812
Итого с накладными	3698878

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221933
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3920810
Итого с временными, 1,8 %	3991386
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	4019326
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4035292
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4075206
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8507977
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	170160
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8678137
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1041377
Итого с НДС	9719514

Принял:

Инжиниринг

ТОО "Банур-1"

_____ **Т.Коробеков**

Сдал:

ТОО "КДСМ"

Главный инженер _____ **Баймбетов Б.Д.**

Начальник участка _____ **А.Ешимбетов**

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Доп. соглашение №1 31.01.2013г. к договору №374 от 24.07.2012г.
Наименование объекта: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО.(корректировка проекта)

Справка
о стоимости выполненных работ
от 26. 03.2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	42 580 231	4 562 168	17 176 691						4 562 168	42 580 231
Инжиниринговые услуги	231 211	24 773							24 773	231 211
Авторский надзор										
Всего по стройке:	42 811 442	4 586 941	17 176 691	-	-	-	-	-	4 586 941	42 811 442

Заказчик:

Зам начальника Управления строительства ЮКО

_____ Т.Егетаев

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

_____ Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ М.Есимов

Кудрябаев

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ								
1.	E0108-6-1 Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	186,75	5910,44	335,84	1103789	62719	4,54	848
				699,75	126,00	130680	23531	0,61	114
2.	E0108-6-2 Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	48,38	5837,74	281,14	282430	13602	4,42	214
				681,75	105,75	32983	5116	0,51	25
3.	E0108-11-1 ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-685,02	38,93	--	-26668	--	0,22	-150
				38,93	--	-26668	--	--	--
4.	E0108-6-7 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	77,72	5869,26	337,41	456174	26224	4,38	340
				670,50	126,00	52113	9793	0,62	48
5.	E0108-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,23	8679,65	422,15	1979	96	56,40	13
				8257,50	157,50	1883	36	0,77	0
6.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21	41200,00	--	8767	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	C12041-88 Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,02	64100,00	--	974	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	8679,65	422,15	349	17	56,40	2
					8257,50	157,50	332	6	0,77	0
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0108-12-1	Укладка анкера АС-1 в процессе кирпичной кладки	т	0,02	8679,65	422,15	153	7	56,40	1
					8257,50	157,50	146	3	0,77	0
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УЗЛЫ А,Б,В,Ж,И,К КРЕПЛЕНИЯ СТЕН	т	2,45	175710,10	1826,10	430557	4475	42,70	105
					8100,00	690,75	19848	1693	3,37	8
14.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,45	40200,00	--	98505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные диам.8мм	т	0,00	475300,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /сечение 1-1/	м3	2,41	11416,62	316,01	27514	762	8,25	20
					1368,00	119,39	3297	288	0,58	1
17.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11	64700,00	--	7098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	296,25	974,49	4,92	288693	1458	1,15	341
					193,05	1,87	57191	554	0,01	3
20.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	8,47	13201,50	990,15	111764	8383	10,40	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА кл.В15			1644,75	374,04	13924	3167	1,83	15
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,57	65900,00	--	37508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	4,67	15704,02	367,51	73342	1716	13,10	61
					2202,75	138,83	10287	648	0,68	3
25.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	68800,00	--	18896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,44	64400,00	--	28589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,01	62100,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	69000,00	--	6920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ								2972085
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
29.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм ТОЛЩИНОЙ 50мм	м2	334,13	890,14	14,05	297418	4694	0,20	67
					31,05	5,31	10375	1774	0,03	9
30.	Е0106-10-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины /с 100мм до 50мм/	м2	-1670,63	86,61	1,42	-144696	-2372	0,01	-22
					1,96	0,54	-3274	-902	0,00	-4
31.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,74	5239,08	327,33	3851	241	11,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1890,00	123,75	1389	91	0,60	0
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,74	41200,00	--	30285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании А-1	1т	0,12	7294,77	680,89	889	83	33,10	4
					5535,00	256,50	674	31	1,26	0
34.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00	--	6382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м2	1442,22	896,62	34,73	1293118	50088	1,43	2062
					225,00	13,01	324500	18763	0,06	92
36.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,46	41200,00	--	19047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,48	64100,00	--	30863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из раствора М100	м3	0,23	12780,82	367,51	2876	83	13,10	3
					2202,75	138,83	496	31	0,68	0
39.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ Р-РА М50	м3	1,47	11590,16	316,01	17038	465	8,25	12
					1368,00	119,39	2011	176	0,58	1
42.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,50	60500,00	--	29957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0107-57-10	Устройство эластичной прокладки из пороизола	м	654,75	17,53	0,16	11478	105	0,10	68
					17,37	0,07	11373	46	0,00	0
45.	С11011-70 1	Прокладки уплотнительные из пороизола 30 мм	100м	6,61	8800,00	--	58194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,27	175710,10	1826,10	48199	501	42,70	12
					8100,00	690,75	2222	189	3,37	1
47.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,27	40200,00	--	11027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-12-1	Установка гильз в кирпичных перегородках	т	0,07	8679,65	422,15	627	30	56,40	4
					8257,50	157,50	597	11	0,77	0
49.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	4,95	377,00	--	1866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	7,20	443,00	--	3190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ								1729559
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								
51.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	30,75	13881,55	990,15	426906	30451	10,40	320
					1644,75	374,04	50582	11503	1,83	56
52.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	57,69	16266,04	407,30	938312	23495	14,40	831
					2385,00	153,86	137579	8875	0,75	43
53.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,80	59900,00	--	527084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,32	62100,00	--	82033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,34	64400,00	--	215220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,45	68800,00	--	30909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	71100,00	--	19534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,81	66000,00	--	251170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21875	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7697	27	0,56	0
61.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,16	70437,87	304,24	81482	352	58,00	67
					9675,00	114,75	11192	133	0,56	1
62.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,39	40200,00	--	55858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								2650413
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
63.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	193,60	1424,85	373,54	275850	72317	2,66	515
					465,75	135,07	90169	26150	0,61	117
64.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4,00	876,16	200,77	3505	803	1,74	7
					299,25	71,15	1197	285	0,31	1
65.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1268,48	3080,00	--	3906918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади	м2	1268,48	45,00	--	57082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий, вырезов								
67.	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	1255,79	306,00 --	-- --	384272 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1145,94	55,64 53,10	0,07 0,02	63755 60849	80 23	0,30 0,00	341 0
69.	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	8,00	125,75 66,02	59,73 22,57	1006 528	478 181	0,38 0,11	3 1
70.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	10,40	422,62 222,55	200,07 75,58	4395 2315	2081 786	1,28 0,37	13 4
71.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	277 98	1 --	198,00 0,56	1 0
72.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,21	70437,87 9675,00	304,24 114,75	14628 2009	63 24	58,00 0,56	12 0
73.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	40200,00 --	-- --	8467 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ГИЛЬЗЫ	1т	0,01	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	110 44	65 25	42,50 20,52	0 0
75.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х3 мм	м	0,80	540,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.25	м3	13,23	14027,49 1282,50	241,10 91,08	185612 16970	3190 1205	8,06 0,44	107 6
77.	Е0106-19-1	Устройство бортика из бетона кл.7,5	м3	0,02	11041,07 1368,00	316,01 119,39	265 33	8 3	8,25 0,58	0 0
78.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,87	61200,00 --	-- --	53455 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	65900,00 -- --	-- -- --	34993 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
80.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,45	67700,00 -- --	-- -- --	30359 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
81.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.25	м3	9,39	16266,04 2385,00	407,30 153,86	152771 22400	3825 1445	14,40 0,75	135 7
82.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,39	59900,00 -- --	-- -- --	83222 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
83.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	62100,00 -- --	-- -- --	13286 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
84.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,39	64400,00 -- --	-- -- --	24878 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
85.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	66000,00 -- --	-- -- --	15498 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
86.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62 33075,00	304,24 114,75	9286 3268	30 11	198,00 0,56	20 0
87.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10	40200,00 -- --	-- -- --	3971 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
88.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ1,УМ30	м3	0,82	11642,35 1332,00	269,20 101,70	9500 1087	220 83	8,21 0,50	7 0
89.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м УМ2, УМ3, УМ4,УМ4-1	м3	30,21	15298,51 2117,25	379,21 143,26	462137 63958	11455 4328	13,00 0,70	393 21
90.	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ5,УМ7-УМ29,УМ31,УМ32	м3	19,31	11385,06 1021,50	213,01 80,46	219868 19727	4114 1554	6,43 0,39	124 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, диам.28мм	т	5,25	56200,00	--	294961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,63	58700,00	--	95470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,85	61200,00	--	52039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	5782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	9,60	67700,00	--	649699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,81	65000,00	--	52816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка корыт/ керамзитом	м3	34,99	5016,02	245,72	175501	8597	2,71	95
					382,50	92,25	13383	3228	0,45	16
98.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8040	26	198,00	17
					33075,00	114,75	2829	10	0,56	0
99.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09	40200,00	--	3439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								7357549
		ИТОГО:					14709604	335100		7156
							1154293	124924		598

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1494822
Всего накладных расходов:	1494822
Итого с накладными	16204426

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	972266
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17176691
Итого с временными, 1,8 %	17485872
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	17608273
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17678216
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17853075
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	37272611
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	745452
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38018063
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4562168
Итого с НДС	42580231

Принял:

Инжиниринг

ТОО "Банур-1" _____ **Т.Коробеков**

Сдал:

ТОО "КДСМ"

Главный инженер _____ **Баймбетов Б.Д.**

Начальник участка _____ **А.Ешимбетов**

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО.(корректировка проекта)

Справка
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2013 г.
от 19. 04.2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	101 947 569	59 367 338	23 948 541						6 360 786	59 367 338
Инжиниринговые услуги	553 576	322 365							34 539	322 365
Авторский надзор										
Всего по стройке	102 501 145	59 689 703	23 948 541	-	-	-	-	-	6 395 326	59 689 703

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

_____Т.Егетаев

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

_____Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____М.Есимов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Форма N 2в

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.		в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	4,40	8205,37	66,01	36104	290	1,35	6
					195,75	24,93	861	110	0,12	1
2.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ	м3	7,00	12733,30	1327,03	89133	9289	12,49	87
					2137,50	456,24	14962	3194	1,72	12
3.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,59	266,00	--	3084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,18	41200,00	--	7551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0109-61-13	Монтаж угловой стали	т	0,00	9883,80	2860,42	37	11	36,30	0
					6300,00	736,43	24	3	3,51	0
6.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,00	147100,00	--	555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,44	1986,57 567,00	564,43 195,49	2861 816	813 282	3,33 0,75	5 1
8.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8	м3	1,44	25300,00 --	-- --	36432 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,44	134,00 --	-- --	193 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков перекрытий из бетона кл.В15	м3	0,20	13347,44 1282,50	241,10 91,08	2669 256	48 18	8,06 0,44	2 0
11.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,20	266,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 --	-- --	1422 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-11-10	Укладка арматуры над отверстиями	1т	0,01	5239,08 1890,00	327,33 123,75	35 13	2 1	11,60 0,60	0 0
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	35 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	314 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	км	0,01	303199,07 45900,00	1984,82 749,25	2729 413	18 7	270,00 3,66	2 0
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	0,40	8205,37 195,75	66,01 24,93	3282 78	26 10	1,35 0,12	1 0
18.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ	м3	3,20	12520,15	1327,03	40064	4247	12,49	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2137,50	456,24	6840	1460	1,72	5
19.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,66	266,00 --	-- --	972 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0109-61-13	Монтаж угловой стали	т	0,01	9883,80 6300,00	2860,42 736,43	142 90	41 11	36,30 3,51	1 0
21.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00 --	-- --	2107 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,12	22541,72 3487,50	316,57 119,25	2705 418	38 14	22,50 0,58	3 0
23.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,12	2637,04 303,75	14,17 5,40	316 36	2 1	1,88 0,03	0 0
24.	Е0110-7-1	Обшивка каркаса досками толщ.37мм	м2	10,50	174,76 58,05	4,64 1,76	1835 610	49 18	0,36 0,01	4 0
25.	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	0,39	13200,00 --	-- --	5128 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного щита	м2	10,50	225,59 142,88	0,18 0,07	2369 1500	2 1	0,84 0,00	9 0
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	1,50	8205,37 195,75	66,01 24,93	12308 294	99 37	1,35 0,12	2 0
28.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ	м3	2,40	12733,30 2137,50	1327,03 456,24	30560 5130	3185 1095	12,49 1,72	30 4
29.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,97	266,00 --	-- --	1055 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00 --	-- --	2832 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0107-61-	Устройство непроходных каналов	м3	1,12	1986,57	564,43	2225	632	3,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты			567,00	195,49	635	219	0,75	1
32.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П4-15	м3	1,12	25300,00 --	-- --	28336 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,12	134,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								319595
		Раздел: СТЕНЫ ========== Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	93,38	5910,44 699,75	335,84 126,00	551895 65340	31359 11765	4,54 0,61	424 57
35.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	24,19	5837,74 681,75	281,14 105,75	141215 16492	6801 2558	4,42 0,51	107 12
36.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-342,51	38,93 38,93	-- --	-13334 -13334	-- --	0,22 --	-75 --
37.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	38,86	5869,26 670,50	337,41 126,00	228087 26056	13112 4897	4,38 0,62	170 24
38.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,11	8679,65 8257,50	422,15 157,50	989 941	48 18	56,40 0,77	6 0
39.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00 --	-- --	4384 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00 --	-- --	487 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65	422,15	174	8	56,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	166	3	0,77	0
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0108-12-1	Укладка анкера АС-1 в процессе кирпичной кладки	т	0,01	8679,65	422,15	77	4	56,40	0
					8257,50	157,50	73	1	0,77	0
45.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УЗЛЫ А,Б,В,Ж,И,К КРЕПЛЕНИЯ СТЕН	т	1,23	175710,10	1826,10	215278	2237	42,70	52
					8100,00	690,75	9924	846	3,37	4
47.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,23	40200,00	--	49253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные диам.8мм	т	0,00	475300,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /сечение 1-1/	м3	1,21	11416,62	316,01	13757	381	8,25	10
					1368,00	119,39	1648	144	0,58	1
50.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	64700,00	--	3549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	98,75	974,49	4,92	96231	486	1,15	114
					193,05	1,87	19064	185	0,01	1
53.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	2,82	13201,50	990,15	37255	2794	10,40	29
					1644,75	374,04	4641	1056	1,83	5
54.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,04	65000,00	--	2655	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00	--	12503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,56	15704,02	367,51	24447	572	13,10	20
					2202,75	138,83	3429	216	0,68	1
58.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	68800,00	--	6299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,15	64400,00	--	9530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,00	62100,00	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ								1390163
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
62.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм ТОЛЩИНОЙ 50мм	м2	111,38	890,14	14,05	99139	1565	0,20	22
					31,05	5,31	3458	591	0,03	3
63.	Е0106-10-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины /с 100мм до 50мм/	м2	-556,88	86,61	1,42	-48232	-791	0,01	-7
					1,96	0,54	-1091	-301	0,00	-1
64.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,25	5239,08	327,33	1284	80	11,60	3
					1890,00	123,75	463	30	0,60	0
65.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,25	41200,00	--	10095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов на	1т	0,04	7294,77	680,89	296	28	33,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	поддерживающие конструкции при бетонировании А-1			5535,00	256,50	225	10	1,26	0
67.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	2127 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м2	480,74	896,62 225,00	34,73 13,01	431039 108166	16696 6254	1,43 0,06	687 31
69.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00 --	-- --	6349 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,16	64100,00 --	-- --	10288 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из раствора М100	м3	0,08	12780,82 2202,75	367,51 138,83	959 165	28 10	13,10 0,68	1 0
72.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 --	-- --	1155 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ Р-РА М50	м3	0,49	11590,16 1368,00	316,01 119,39	5679 670	155 59	8,25 0,58	4 0
75.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1450 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,17	60500,00 --	-- --	9986 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0107-57-10	Устройство эластичной прокладки из пороизола	м	218,25	17,53 17,37	0,16 0,07	3826 3791	35 15	0,10 0,00	23 0
78.	С11011-70-1	Прокладки уплотнительные из пороизола 30 мм	100м	2,20	8800,00 --	-- --	19398 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,09	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	16066 741	167 63	42,70 3,37	4 0
80.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09	40200,00 --	-- --	3676 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0108-12-1	Установка гильз в кирпичных перегородках	т	0,02	8679,65 8257,50	422,15 157,50	209 199	10 4	56,40 0,77	1 0
82.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	1,65	377,00 --	-- --	622 --	-- --	-- --	-- --
83.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	2,40	443,00 --	-- --	1063 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ								576520
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								
84.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	49,88	13881,55 1644,75	990,15 374,04	692480 82048	49394 18659	10,40 1,83	519 91
85.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В25	м3	93,57	16266,04 2385,00	407,30 153,86	1522028 223167	38111 14397	14,40 0,75	1347 70
86.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	14,27	59900,00 --	-- --	854979 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,14	62100,00 --	-- --	133064 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,42	64400,00 --	-- --	349107 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,73	68800,00 --	-- --	50137 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,45	71100,00	--	31686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	6,17	66000,00	--	407422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,38	93997,62	304,24	35483	115	198,00	75
					33075,00	114,75	12486	43	0,56	0
94.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,88	70437,87	304,24	132171	571	58,00	109
					9675,00	114,75	18154	215	0,56	1
95.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,25	40200,00	--	90607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								4299214
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
96.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	290,40	1424,85	373,54	413775	108475	2,66	772
					465,75	135,07	135254	39224	0,61	176
97.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	6,00	876,16	200,77	5257	1205	1,74	10
					299,25	71,15	1796	427	0,31	2
98.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1902,72	3080,00	--	5860378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1902,72	45,00	--	85622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	1883,69	306,00	--	576409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1718,90	55,64	0,07	95633	120	0,30	512
					53,10	0,02	91274	34	0,00	0
102.	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	12,00	125,75	59,73	1509	717	0,38	5
					66,02	22,57	792	271	0,11	1
103.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	15,60	422,62	200,07	6593	3121	1,28	20
					222,55	75,58	3472	1179	0,37	6
104.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	416	1	198,00	1
					33075,00	114,75	146	1	0,56	0
105.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,31	70437,87	304,24	21942	95	58,00	18
					9675,00	114,75	3014	36	0,56	0
106.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,32	40200,00	--	12701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ГИЛЬЗЫ	1т	0,01	18837,97	11119,34	165	98	42,50	0
					7560,00	4200,75	66	37	20,52	0
108.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х3 мм	м	1,20	540,00	--	648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.25	м3	19,85	14027,49	241,10	278418	4785	8,06	160
					1282,50	91,08	25455	1808	0,44	9
110.	Е0106-19-1	Устройство бортика из бетона кл.7,5	м3	0,04	11041,07	316,01	397	11	8,25	0
					1368,00	119,39	49	4	0,58	0
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,31	61200,00	--	80183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,80	65900,00	--	52490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,67	67700,00	--	45539	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
114.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.25	м3	14,09	16266,04 2385,00	407,30 153,86	229156 33600	5738 2168	14,40 0,75	203 11
115.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,08	59900,00 --	-- --	124834 --	-- --	-- --	-- --
116.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,32	62100,00 --	-- --	19930 --	-- --	-- --	-- --
117.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,58	64400,00 --	-- --	37317 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	66000,00 --	-- --	23247 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62 33075,00	304,24 114,75	13929 4901	45 17	198,00 0,56	29 0
120.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00 --	-- --	5957 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ1,УМ30	м3	1,22	11642,35 1332,00	269,20 101,70	14250 1630	330 124	8,21 0,50	10 1
122.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м УМ2, УМ3, УМ4,УМ4-1	м3	45,31	15298,51 2117,25	379,21 143,26	693206 95937	17183 6491	13,00 0,70	589 32
123.	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ5,УМ7-УМ29,УМ31,УМ32	м3	28,97	11385,06 1021,50	213,01 80,46	329802 29591	6170 2331	6,43 0,39	186 11
124.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, диам.28мм	т	7,87	56200,00 --	-- --	442442 --	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	2,44	58700,00	--	143205	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
126.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,28	61200,00	--	78059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	14,40	67700,00	--	974549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,22	65000,00	--	79223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка корыт/ керамзитом	м3	52,48	5016,02	245,72	263251	12896	2,71	142
					382,50	92,25	20074	4841	0,45	24
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12060	39	198,00	25
					33075,00	114,75	4244	15	0,56	0
132.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13	40200,00	--	5158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	35,60	11629,77	316,01	414020	11250	8,25	294
					1368,00	119,39	48701	4250	0,58	21
134.	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	58600,00	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,39	69000,00	--	27076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,07	64700,00	--	133644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	6,00	876,16	200,77	5257	1205	1,74	10
					299,25	71,15	1796	427	0,31	2
138.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	18,12	3080,00	--	55810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	18,12	45,00	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	17,16	55,64	0,07	955	1	0,30	5
					53,10	0,02	911	--	0,00	0
141.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-6	м3	0,43	11642,35	269,20	5006	116	8,21	4
					1332,00	101,70	573	44	0,50	0
142.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	58700,00	--	2659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,80	11629,77	316,01	20934	569	8,25	15
					1368,00	119,39	2462	215	0,58	1
146.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,16	64700,00	--	10100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,30	21300,93	4121,55	6327	1224	65,70	20
					11970,00	266,56	3556	79	0,99	0
149.	С12021-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,30	118900,00	--	35318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 30 мм сплошного	м2	37,00	480,24	13,00	17769	481	0,28	11
					46,13	4,91	1707	182	0,02	1
151.	Е0110-52-	Огнезащита покрытий и настилов по	м2	37,00	20,48	0,91	758	34	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	фермам			4,68	0,34	173	13	0,00	0
152.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	37,00	174,36	0,99	6451	37	0,07	3
					11,59	0,38	429	14	0,00	0
153.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 120мм	м2	37,00	189,44	4,72	7009	175	0,40	15
					70,88	1,78	2623	66	0,01	0
154.	С11031-18-1	Стоимость эковаты	м3	4,44	14600,00	--	64824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	37,00	174,36	0,99	6451	37	0,07	3
					11,59	0,38	429	14	0,00	0
156.	Е0110-12-3	Подшивка потолков гипсокартонными листами толщ.12мм	м2	37,00	117,12	4,48	4333	166	0,67	25
					106,65	1,69	3946	63	0,01	0
157.	С11011-37-7	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	м2	38,85	320,00	--	12432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								11878663
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1								
158.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,66	13711,47	5475,87	22750	9085	28,90	48
					5040,00	1552,87	8362	2577	5,46	9
159.	С12021-14-6	Косоуры	т	1,66	108500,00	--	180022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,51	7285,83	3593,45	3688	1819	14,30	7
					2385,00	971,06	1207	492	3,51	2
161.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,51	154400,00	--	78159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0109-24-1	Монтаж соединительных элементов из одиночных и парных уголков	т	0,03	13864,97	4022,39	417	121	56,50	2
					9090,00	1071,86	273	32	3,81	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	2452,13 1230,75	545,76 --	74 37	16 --	5,25 --	0 --
164.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00 --	-- --	4422 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МК-1	т	0,03	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	396 246	56 21	42,70 3,37	1 0
166.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,03	154200,00 --	-- --	4688 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,40	13347,44 1282,50	241,10 91,08	18686 1795	338 128	8,06 0,44	11 1
168.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00 --	-- --	4034 --	-- --	-- --	-- --
169.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1, ПЕТЛЯ П-1	1т	0,02	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	342 137	202 76	42,50 20,52	1 0
170.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --
171.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
172.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	338 119	1 --	198,00 0,56	1 0
173.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 --	-- --	145 --	-- --	-- --	-- --
174.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	17,00	1669,53 171,68	11,72 4,39	28382 2919	199 75	1,06 0,02	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	15,84	223,47 198,23	12,56 4,75	3540 3140	199 75	1,19 0,02	19 0
176.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	15,84	1370,00 --	-- --	21701 --	-- --	-- --	-- --
177.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	93997,62 33075,00	304,24 114,75	19356 6811	63 24	198,00 0,56	41 0
178.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	40200,00 --	-- --	8278 --	-- --	-- --	-- --
179.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА, ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	м3	0,09	15704,02 2202,75	367,51 138,83	1366 192	32 12	13,10 0,68	1 0
180.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1088 149	5 2	58,00 0,56	1 0
182.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00 --	-- --	621 --	-- --	-- --	-- --
183.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 5 м3 под оборудование ФМЛ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1м3	0,96	10241,71 614,25	260,48 89,46	9832 590	250 86	3,94 0,35	4 0
184.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,03	70437,87 9675,00	304,24 114,75	2009 276	9 3	58,00 0,56	2 0
185.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00 --	-- --	1147 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	19,46	282,17 98,55	6,56 2,48	5491 1918	128 48	0,57 0,01	11 0
187.	С12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,31	133700,00 --	-- --	40941 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	8,88	165,83 108,00	0,07 0,02	1473 959	1 --	0,65 0,00	6 0
189.	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	64,34	680,79 205,20	6,14 1,94	43802 13203	395 125	1,17 0,04	75 3
190.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали С245	т	2,20	1860,00 --	-- --	4084 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	127,34	35,13 4,16	0,02 --	4473 530	3 --	0,02 --	3 --
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1								516937
		Раздел: ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1(1шт)								
192.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,13	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1796 660	717 203	28,90 5,46	4 1
193.	С12021-146	Косоуры	т	0,13	108500,00 --	-- --	13716 --	-- --	-- --	-- --
194.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,00	147100,00 --	-- --	672 --	-- --	-- --	-- --
195.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,28	14359,66 6075,00	5522,03 1322,37	4092 1731	1573 377	35,90 4,73	10 1
196.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,05	147100,00 --	-- --	6837 --	-- --	-- --	-- --
197.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,10	154200,00 --	-- --	15003 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14	133700,00 --	-- --	18873 --	-- --	-- --	-- --
199.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали	т	0,42	1860,00	--	774	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С245			--	--	--	--	--	--
200.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	12,06	165,83 108,00	0,07 0,02	2000 1303	1 --	0,65 0,00	8 0
201.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-2	м3	0,07	15704,02 2202,75	367,51 138,83	1068 150	25 9	13,10 0,68	1 0
202.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 --	-- --	344 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1171 161	5 2	58,00 0,56	1 0
204.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00 --	-- --	668 --	-- --	-- --	-- --
										67011

Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1(1шт)

Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-2

205.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,66	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	22750 8362	9085 2577	28,90 5,46	48 9
206.	С12021-146	Косоуры	т	1,66	108500,00 --	-- --	180022 --	-- --	-- --	-- --
207.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,51	7285,83 2385,00	3593,45 971,06	3688 1207	1819 492	14,30 3,51	7 2
208.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,51	154400,00 --	-- --	78159 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0109-24-1	Монтаж соединительных элементов из одиночных и парных уголков	т	0,03	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	417 273	121 32	56,50 3,81	2 0
210.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	0,03	2452,13 1230,75	545,76 --	74 37	16 --	5,25 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
211.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00 --	-- --	4422 --	-- --	-- --	-- --
212.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МК-1	т	0,03	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	396 246	56 21	42,70 3,37	1 0
213.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,03	154200,00 --	-- --	4688 --	-- --	-- --	-- --
214.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,40	13347,44 1282,50	241,10 91,08	18686 1795	338 128	8,06 0,44	11 1
215.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00 --	-- --	4034 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1, ПЕТЛЯ П-1	1т	0,02	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	342 137	202 76	42,50 20,52	1 0
217.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
219.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	338 119	1 --	198,00 0,56	1 0
220.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 --	-- --	145 --	-- --	-- --	-- --
221.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	17,00	1669,53 171,68	11,72 4,39	28382 2919	199 75	1,06 0,02	18 0
222.	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	15,84	223,47 198,23	12,56 4,75	3540 3140	199 75	1,19 0,02	19 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	15,84	1370,00 --	-- --	21701 --	-- --	-- --	-- --
224.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	93997,62 33075,00	304,24 114,75	19356 6811	63 24	198,00 0,56	41 0
225.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	40200,00 --	-- --	8278 --	-- --	-- --	-- --
226.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА, ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	м3	0,09	15704,02 2202,75	367,51 138,83	1366 192	32 12	13,10 0,68	1 0
227.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
228.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1088 149	5 2	58,00 0,56	1 0
229.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00 --	-- --	621 --	-- --	-- --	-- --
230.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 5 м3 под оборудование ФМЛ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1м3	0,96	10241,71 614,25	260,48 89,46	9832 590	250 86	3,94 0,35	4 0
231.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,03	70437,87 9675,00	304,24 114,75	2009 276	9 3	58,00 0,56	2 0
232.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00 --	-- --	1147 --	-- --	-- --	-- --
233.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	19,46	282,17 98,55	6,56 2,48	5491 1918	128 48	0,57 0,01	11 0
234.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,31	133700,00 --	-- --	40941 --	-- --	-- --	-- --
235.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	8,88	165,83 108,00	0,07 0,02	1473 959	1 --	0,65 0,00	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	64,34	680,79 205,20	6,14 1,94	43802 13203	395 125	1,17 0,04	75 3
237.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали С245	т	2,20	1860,00 --	-- --	4084 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	127,34	35,13 4,16	0,02 --	4473 530	3 --	0,02 --	3 --
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-2								516937
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-3								
239.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,64	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	8803 3236	3516 997	28,90 5,46	19 4
240.	С12021-146	Косоуры	т	0,64	108500,00 --	-- --	69659 --	-- --	-- --	-- --
241.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,80	7285,83 2385,00	3593,45 971,06	5798 1898	2859 773	14,30 3,51	11 3
242.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,80	154400,00 --	-- --	122862 --	-- --	-- --	-- --
243.	Е0109-24-1	Монтаж соединительных элементов из одиночных и парных уголков	т	0,02	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	343 225	99 27	56,50 3,81	1 0
244.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,02	2452,13 1230,75	545,76 --	61 30	13 --	5,25 --	0 --
245.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02	147100,00 --	-- --	3637 --	-- --	-- --	-- --
246.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,42	13347,44 1282,50	241,10 91,08	18953 1821	342 129	8,06 0,44	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00 --	-- --	4071 --	-- --	-- --	-- --
248.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1, ПЕТЛЯ П-1	1т	0,02	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	342 137	202 76	42,50 20,52	1 0
249.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --
250.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
251.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	338 119	1 --	198,00 0,56	1 0
252.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87 9675,00	304,24 114,75	587 81	3 1	58,00 0,56	0 0
253.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
254.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	17,15	1669,53 171,68	11,72 4,39	28632 2944	201 75	1,06 0,02	18 0
255.	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	15,84	223,47 198,23	12,56 4,75	3540 3140	199 75	1,19 0,02	19 0
256.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	15,84	1370,00 --	-- --	21701 --	-- --	-- --	-- --
257.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	93997,62 33075,00	304,24 114,75	19356 6811	63 24	198,00 0,56	41 0
258.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	40200,00 --	-- --	8278 --	-- --	-- --	-- --
259.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА, ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	м3	0,70	15704,02 2202,75	367,51 138,83	10930 1533	256 97	13,10 0,68	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2684 --	-- --	-- --	-- --
261.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3	1т	0,12	70437,87 9675,00	304,24 114,75	8706 1196	38 14	58,00 0,56	7 0
262.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12	40200,00 --	-- --	4969 --	-- --	-- --	-- --
263.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 5 м3 под оборудование ФМЛ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1м3	0,96	10241,71 614,25	260,48 89,46	9832 590	250 86	3,94 0,35	4 0
264.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,03	70437,87 9675,00	304,24 114,75	2009 276	9 3	58,00 0,56	2 0
265.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00 --	-- --	1147 --	-- --	-- --	-- --
266.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	19,46	282,17 98,55	6,56 2,48	5491 1918	128 48	0,57 0,01	11 0
267.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,31	133700,00 --	-- --	40941 --	-- --	-- --	-- --
268.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	8,88	165,83 108,00	0,07 0,02	1473 959	1 --	0,65 0,00	6 0
269.	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	60,94	680,79 205,20	6,14 1,94	41488 12505	374 118	1,17 0,04	71 2
270.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали С245	т	1,46	1860,00 --	-- --	2720 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	84,82	35,13 4,16	0,02 --	2980 353	2 --	0,02 --	2 --

Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-3

453668

Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272. Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5	м3	0,28	8205,37 195,75	66,01 24,93	2298 55	18 7	1,35 0,12	0 0
273. Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМЛ-2, ФМЛ-3 ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	1,23	10905,30 1021,50	112,36 42,44	13414 1256	138 52	6,34 0,21	8 0
274. С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --
275. С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --
276. С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	62100,00 --	-- --	1592 --	-- --	-- --	-- --
277. Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-11	1т	0,02	64092,87 3330,00	304,24 114,75	1336 69	6 2	20,00 0,56	0 0
278. С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00 --	-- --	838 --	-- --	-- --	-- --
279. Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТ-1, СТ-2	м3	0,50	13475,55 1644,75	990,15 374,04	6738 822	495 187	10,40 1,83	5 1
280. С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1164 --	-- --	-- --	-- --
281. С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	62100,00 --	-- --	3281 --	-- --	-- --	-- --
282. С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00 --	-- --	126 --	-- --	-- --	-- --
283. Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм МЛК-1, МПБ-2	м3	1,29	15866,04 2385,00	407,30 153,86	20467 3077	525 198	14,40 0,75	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	64400,00 --	-- --	3331 --	-- --	-- --	-- --
285.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00 --	-- --	3172 --	-- --	-- --	-- --
286.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 --	-- --	2025 --	-- --	-- --	-- --
287.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,02	69800,00 --	-- --	1642 --	-- --	-- --	-- --
288.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-8, ЗД-10	1т	0,16	93997,62 33075,00	304,24 114,75	14908 5246	48 18	198,00 0,56	31 0
289.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16	40200,00 --	-- --	6376 --	-- --	-- --	-- --
290.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛП-8	м3	0,27	11838,02 911,25	210,67 79,58	3196 246	57 21	5,75 0,39	2 0
291.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00 --	-- --	1290 --	-- --	-- --	-- --
292.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 --	-- --	99 --	-- --	-- --	-- --
293.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-4	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	113 40	-- --	198,00 0,56	0 0
294.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --
295.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	2,63	674,20 459,00	16,52 6,19	1773 1207	43 16	2,91 0,03	8 0
296.	С143011-23	Плиты из гранита облицовочные пиленые лощеные толщиной 20 мм	м2	2,63	9340,00 --	-- --	24564 --	-- --	-- --	-- --

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,69	15085,36	379,21	10469	263	13,00	9
		СТУПЕНИ НП-1, НП-2			2117,25	143,26	1469	99	0,70	0
	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00	--	9677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	45800,00	--	1209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,19	93997,62	304,24	17845	58	198,00	38
					33075,00	114,75	6279	22	0,56	0
301.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,19	40200,00	--	7632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	16,34	674,20	16,52	11016	270	2,91	48
					459,00	6,19	7500	101	0,03	0
303.	С143011-23	Плиты из гранита облицовочные пиленые лощеные толщиной 20 мм	м2	16,34	9340,00	--	152616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений ЛО-8, ЛО-9, ЛО-10	т	0,20	17937,36	627,68	3658	128	86,50	18
					14197,50	101,25	2895	21	0,49	0
305.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20	133700,00	--	27264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	5,91	165,83	0,07	981	--	0,65	4
					108,00	0,02	639	--	0,00	0
307.	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 /боковых сторон и стоек/	м2	16,31	3457,96	12,17	56399	198	14,80	241
					2970,00	4,59	48441	75	0,02	0
308.	Е0115-8-1	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным /с 40мм до 20мм/	м2	-16,31	83,38	2,38	-1360	-39	0,48	-8
					81,00	0,90	-1321	-15	0,00	-0
309.	С143011-23	Плиты из гранита облицовочные пиленые лощеные толщиной 20 мм	м2	16,31	9340,00	--	152335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-4 564253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6			499,50	99,00	24833	4922	0,48	24
310.		Устройство звуко- и звукоизоляции керамзитовой ПО ПЕРИМЕТРУ	м3	49,72	5447,36	261,86	270821	13019	3,44	171
										270821
							20853791	411025		8286
							1370915	149006		698

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1700657
На металломонтажные работы	38515
Всего накладных расходов:	1739172
Итого с накладными	22592963

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1355578
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23948541
Итого с временными, 1,8 %	24379614
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	24550271
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24647789
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24891585
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	51967207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1039345
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53006552
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6360786
Итого с НДС	59367338

Принял:
Инжиниринг
ТОО "Банур-1"
_____ Т.Коробеков

Сдал:
ТОО "КДСМ"
Главный инженер _____ Баймбетов Б.Д.
Начальник участка _____ А.Ешимбетов

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Наименование объекта: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО.(корректировка проекта)

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2013 г.
от 19. 05.2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	186 757 252	84 809 683	34 211 877						9 086 752	84 809 683
Инжиниринговые услуги	1 014 092	460 517							49 341	460 517
Авторский надзор										
Всего по стройке:	187 771 344	85 270 200	34 211 877	-	-	-	-	-	9 136 094	85 270 200

Заказчик:

Начальник отдела строительства социальных объектов ГУ "Управление строительства ЮКО" Утенбаев Г.

Главный специалист ГУ "Управление строительства" ЮКО Кузденбаев Б.

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1" Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ" М.Есимов

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Форма N 2в

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПАРАПЕТ								
1.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	110 105	5 2	56,40 0,77	1 0
2.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 --	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 --	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0108-12-1	Укладка анкера АС-1,2 в процессе кирпичной кладки	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	129 122	6 2	56,40 0,77	1 0
5.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	750 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-6,7 ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,15	13201,50 1644,75	990,15 374,04	1980 247	149 56	10,40 1,83	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,77	11416,62	316,01	8791	243	8,25	6
					1368,00	119,39	1053	92	0,58	0
10.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	71100,00	--	4738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РМ-1	т	1,12	9850,48	1162,95	11043	1304	46,60	52
					7357,50	108,00	8248	121	0,53	1
13.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,99	180100,00	--	178488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	48,36	257,00	--	12429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	48,36	35,13	0,02	1699	1	0,02	1
					4,16	--	201	--	--	--
16.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-2	т	3,16	4646,85	2285,57	14698	7229	9,35	30
					1579,50	617,13	4996	1952	2,34	7
17.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,16	542,84	144,52	1717	457	1,34	4
					292,50	--	925	--	--	--
18.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,02	147100,00	--	444954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12021-25	Отдельные конструктивные элементы	т	0,14	154200,00	--	21303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
20.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	5,23	13864,97 -------- 9090,00	4022,39 -------- 1071,86	72559 -------- 47571	21050 -------- 5609	56,50 -------- 3,81	296 -------- 20
21.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	5,23	2452,13 -------- 1230,75	545,76 -------- --	12833 -------- 6441	2856 -------- --	5,25 -------- --	27 -------- --
22.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	5,23	147100,00 -------- --	-- -------- --	769817 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций лотка и ребра	т	0,90	13864,97 -------- 9090,00	4022,39 -------- 1071,86	12415 -------- 8140	3602 -------- 960	56,50 -------- 3,81	51 -------- 3
24.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,90	2452,13 -------- 1230,75	545,76 -------- --	2196 -------- 1102	489 -------- --	5,25 -------- --	5 -------- --
25.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,79	147100,00 -------- --	-- -------- --	115809 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,11	154200,00 -------- --	-- -------- --	16678 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	Е0109-61-12	Монтаж стаканов С-2,С-3	т	1,02	20925,11 -------- 12195,00	5486,63 -------- 153,68	21414 -------- 12480	5615 -------- 157	65,20 -------- 0,66	67 -------- 1
28.	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	1,02	161100,00 -------- --	-- -------- --	164863 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали С245	т	10,32	1860,00 -------- --	-- -------- --	19186 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ЗА 2 РАЗА	м2	299,14	1474,92 -------- 76,92	65,46 -------- 24,52	441204 -------- 23011	19581 -------- 7335	0,39 -------- 0,12	116 -------- 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	299,14	35,13 4,16	0,02 --	10508 1244	6 --	0,02 --	6 --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПАРАПЕТ								2365533
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЧЕРДАКА								
32.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	282,00	860,26 189,00	34,37 12,87	242592 53298	9692 3629	1,21 0,06	341 18
33.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-3,9,10 ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	3,08	13201,50 1644,75	990,15 374,04	40713 5072	3054 1154	10,40 1,83	32 6
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 --	-- --	3188 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	65900,00 --	-- --	20376 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-4 ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,34	15704,02 2202,75	367,51 138,83	5339 749	125 47	13,10 0,68	4 0
37.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00 --	-- --	516 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	850 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	345 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0108-12-1	Укладка арматуры над проемами и отверстиями	т	0,05	8679,65 8257,50	422,15 157,50	398 378	19 7	56,40 0,77	3 0
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	92 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,04	52400,00	--	2306	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
43.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,02	440,35 151,65	102,53 35,67	4412 1520	1027 357	0,90 0,14	9 1
44.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	10,02	11200,00 --	-- --	112224 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	6,00	1380,00 --	-- --	8280 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	37,00	6465,97 3566,25	378,22 141,75	239241 131951	13994 5245	20,04 0,69	741 26
47.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные Термо Плиты 037 производства KNAUF	м3	37,00	14600,00 --	-- --	540200 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ	отверст	1850,00	8,62 8,60	0,02 --	15947 15910	37 --	0,05 --	102 --
49.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ	т	0,19	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1606 1528	78 29	56,40 0,77	10 0
50.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	185,00	355,00 --	-- --	65675 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	370,00	219,09 60,30	1,19 0,45	81063 22311	440 166	0,37 0,00	137 1
52.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	370,00	116,77 60,30	1,19 0,45	43205 22311	440 166	0,37 0,00	137 1
53.	Е0115-71-	Устройство каркаса при	м2	375,94	39,63	1,19	14899	447	0,22	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	оштукатуривании стен С УЧЕТОМ УСТАНОВКИ СЕТОК ПО УГЛАМ НАРУЖНЫХ ПРОЕМОВ И ЗАГИБОВ НА ОТКОСАХ			37,80	0,45	14211	169	0,00	1
54.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	375,94	257,00 --	-- --	96617 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ	отверст	2960,00	8,62 8,60	0,02 --	25515 25456	59 --	0,05 --	163 --
56.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ	т	0,36	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3083 2933	150 56	56,40 0,77	20 0
57.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	355,20	355,00 --	-- --	126096 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	350,00	297,29 135,68	4,07 0,97	104053 47488	1423 339	0,74 0,05	259 18
59.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	165,20	516,53 65,03	2,10 0,79	85331 10743	347 131	0,39 0,00	64 1
60.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	177,50	17,55 13,73	0,12 0,05	3115 2437	21 9	0,09 0,00	16 0
61.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	279,00	318,16 108,90	1,96 0,45	88766 30383	546 126	0,61 0,03	170 7
62.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	282,00	10,78 6,71	0,90 0,34	3039 1892	254 96	0,04 0,00	11 0
63.	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,50	21300,93 11970,00	4121,55 266,56	10757 6045	2081 135	65,70 0,99	33 0
64.	С12021-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,50	118900,00 --	-- --	60043 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0110-50-	Устройство по фермам настила	м2	106,30	480,24	13,00	51050	1382	0,28	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	рабочего толщиной 30 мм сплошного								
					46,13	4,91	4904	522	0,02	3
66.	E0110-52-1	Огнезащита покрытий и настилов по фермам	м2	106,30	20,48	0,91	2177	97	0,03	3
					4,68	0,34	497	36	0,00	0
67.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	106,30	174,36	0,99	18534	105	0,07	7
					11,59	0,38	1232	40	0,00	0
68.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 120мм	м2	106,30	189,44	4,72	20138	502	0,40	43
					70,88	1,78	7535	189	0,01	1
69.	C11031-18-1	Стоимость эковаты	м3	12,76	14600,00	--	186238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	106,30	174,36	0,99	18534	105	0,07	7
					11,59	0,38	1232	40	0,00	0
71.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	106,30	112,45	34,24	11954	3640	0,32	34
					51,08	8,45	5430	898	0,03	3
72.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8	м2	106,30	1190,00	--	126497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	C11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,02	525600,00	--	11195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЧЕРДАКА								2496198
		Раздел: КРОВЛЯ								
74.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	3,13	10631,25	112,36	33276	352	6,34	20
					1021,50	42,44	3197	133	0,21	1
75.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,37	70437,87	304,24	25901	112	58,00	21
					9675,00	114,75	3558	42	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,37	40200,00	--	14782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-1	т	2,90	4646,85	2285,57	13499	6640	9,35	27
					1579,50	617,13	4588	1793	2,34	7
79.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,90	542,84	144,52	1577	420	1,34	4
					292,50	--	850	--	--	--
80.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,41	147100,00	--	354366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,50	154200,00	--	76479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т ОС-1	т	0,42	14656,27	8484,89	6187	3582	20,50	9
					3757,50	2253,58	1586	951	7,94	3
83.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,13	147100,00	--	19658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,11	154400,00	--	16331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,18	154200,00	--	28177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	11,21	7285,83	3593,45	81653	40272	14,30	160
					2385,00	971,06	26729	10883	3,51	39
87.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	11,21	2452,13	545,76	27481	6116	5,25	59
					1230,75	--	13793	--	--	--
88.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	11,21	154400,00	--	1730367	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
89.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	30,40	5030,50	2020,02	152941	61414	14,10	429
					2272,50	502,43	69090	15275	1,79	54
90.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	30,40	2452,13	545,76	74552	16593	5,25	160
					1230,75	--	37418	--	--	--
91.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	30,40	101700,00	--	3091963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,23	13864,97	4022,39	17086	4957	56,50	70
					9090,00	1071,86	11202	1321	3,81	5
93.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,23	2452,13	545,76	3022	673	5,25	6
					1230,75	--	1517	--	--	--
94.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	1,23	122800,00	--	151326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	28,00	20,14	0,23	564	6	0,12	3
					19,91	0,09	557	3	0,00	0
96.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали С245	т	46,17	1860,00	--	85875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ЗА 2 РАЗА	м2	1338,91	1474,92	65,46	1974785	87643	0,39	520
					76,92	24,52	102993	32829	0,12	160
99.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2677,82	35,13	0,02	94069	54	0,02	57
					4,16	--	11140	--	--	--
100.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	м2	2369,00	112,45	34,24	266403	81124	0,32	751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного листа			51,08	8,45	121009	20018	0,03	72
101.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8	м2	2369,00	1190,00	--	2819110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,47	525600,00	--	249029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 120мм	м2	2005,70	189,44	4,72	379970	9467	0,40	808
					70,88	1,78	142164	3570	0,01	17
104.	С11031-181	Стоимость эковаты	м3	240,68	14600,00	--	3513986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0112-14-1	Заполнение гофр профнастила легким /ячеистым/ бетоном толщиной 80мм	м3	88,84	15816,79	207,16	1405124	18404	3,63	322
					508,50	78,75	45174	6996	0,38	34
106.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20мм	м2	2369,00	174,21	15,94	412696	37762	0,24	576
					34,65	5,96	82086	14119	0,03	69
107.	Е0112-17-2к=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2369,00	29,25	0,70	69291	1658	0,00	11
					0,55	0,25	1303	592	0,00	4
108.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	2369,00	42,86	18,33	101535	43424	0,14	327
					24,53	6,86	58112	16251	0,03	79
109.	ТПрайс-лист	Рулонный ковер марки Вилла Текс-В верхний слой	м2	2724,35	309,32	--	842693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТПрайс-лист	Рулонный ковер марки Вилла Текс-Н нижний слой	м2	2676,97	194,21	--	519906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0112-14-1	Заполнение гофр профнастила легким /ячеистым/ бетоном толщиной 80мм	м3	3,23	15816,79	207,16	51009	668	3,63	12
					508,50	78,75	1640	254	0,38	1
112.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 120мм	м2	86,00	189,44	4,72	16292	406	0,40	35
					70,88	1,78	6096	153	0,01	1
113.	С11031-18	Стоимость эковаты	м3	10,32	14600,00	--	150672	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	--	--	--	--	--
114.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 60мм	м2	86,00	174,21	15,94	14982	1371	0,24	21
					34,65	5,96	2980	513	0,03	3
115.	Е0112-17-2к=45	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	86,00	263,24	6,30	22639	542	0,04	3
					4,95	2,25	426	194	0,01	1
116.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	86,00	42,86	18,33	3686	1576	0,14	12
					24,53	6,86	2110	590	0,03	3
117.	ТПрайс-лист	Рулонный ковер марки Вилла Текс-В верхний слой	м2	98,90	309,32	--	30592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	ТПрайс-лист	Рулонный ковер марки Вилла Текс-Н нижний слой	м2	97,18	194,21	--	18874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	338,00	161,83	1,24	54699	419	0,97	329
					153,23	0,47	51792	159	0,00	1
120.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЛОТКИ	м2	126,00	161,83	1,24	20391	156	0,97	122
					153,23	0,47	19307	59	0,00	0
121.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	2913,92	94,00	--	273908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	9,80	36,53	0,16	358	2	0,13	1
					22,50	0,07	221	1	0,00	0
123.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	61,54	94,00	--	5785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	5,61	7285,83	3593,45	40853	20149	14,30	80
					2385,00	971,06	13373	5445	3,51	20
125.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	т	5,61	2452,13	545,76	13750	3060	5,25	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий			1230,75	--	6901	--	--	--
126.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	5,61	154400,00 --	-- --	865755 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,13	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	653 295	262 65	14,10 1,79	2 0
128.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,13	2452,13 1230,75	545,76 --	318 160	71 --	5,25 --	1 --
129.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,13	101700,00 --	-- --	13200 --	-- --	-- --	-- --
130.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали С245	т	5,74	1860,00 --	-- --	10671 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ЗА 2 РАЗА	м2	166,37	1474,92 76,92	65,46 24,52	245388 12798	10891 4079	0,39 0,12	65 20
132.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	332,75	35,13 4,16	0,02 --	11689 1384	7 --	0,02 --	7 --
133.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	72,80	112,45 51,08	34,24 8,45	8187 3719	2493 615	0,32 0,03	23 2
134.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8	м2	72,80	1190,00 --	-- --	86632 --	-- --	-- --	-- --
135.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,01	525600,00 --	-- --	7653 --	-- --	-- --	-- --
136.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	30,40	282,17 98,55	6,56 2,48	8578 2996	199 75	0,57 0,01	17 0
137.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,00	133700,00 --	-- --	98 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	0,02	165,83	0,07	3	--	0,65	0
					108,00	0,02	2	--	0,00	0
139.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	20,30	282,17	6,56	5728	133	0,57	12
					98,55	2,48	2001	50	0,01	0
140.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,50	133700,00	--	66544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	14,29	165,83	0,07	2370	1	0,65	9
					108,00	0,02	1543	--	0,00	0
142.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	10,78	890,14	14,05	9596	151	0,20	2
					31,05	5,31	335	57	0,03	0
143.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,13	5239,08	327,33	677	42	11,60	1
					1890,00	123,75	244	16	0,60	0
144.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	67700,00	--	8748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-1	т	0,04	4646,85	2285,57	191	94	9,35	0
					1579,50	617,13	65	25	2,34	0
146.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	542,84	144,52	22	6	1,34	0
					292,50	--	12	--	--	--
147.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	3702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,02	154200,00	--	2444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,28	7285,83	3593,45	2047	1010	14,30	4
					2385,00	971,06	670	273	3,51	1
150.	Е0109-48-	Электродуговая сварка покрытий	т	0,28	2452,13	545,76	689	153	5,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	/ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			1230,75	--	346	--	--	--
151.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,28	154400,00 --	-- --	43381 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,02	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	259 170	75 20	56,50 3,81	1 0
153.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,02	2452,13 1230,75	545,76 --	46 23	10 --	5,25 --	0 --
154.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02	147100,00 --	-- --	2745 --	-- --	-- --	-- --
155.	СТехчасть	Доплата за применение марки стали С245	т	0,34	1860,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
156.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ЗА 2 РАЗА	м2	9,34	1474,92 76,92	65,46 24,52	13772 718	611 229	0,39 0,12	4 1
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	19,76	35,13 4,16	0,02 --	694 82	-- --	0,02 --	0 --
158.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	8679,65 8257,50	422,15 157,50	26 25	1 --	56,40 0,77	0 0
159.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --
160.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	647 403	91 34	42,70 3,37	2 0
161.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,05	147100,00 --	-- --	7320 --	-- --	-- --	-- --
162.	Е0112-13-	Утепление покрытий плитами из	м2	16,64	189,44	4,72	3152	79	0,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 120мм			70,88	1,78	1179	30	0,01	0
163.	С11031-18 1	Стоимость эковаты	м3	2,00	14600,00 --	-- --	29153 --	-- --	-- --	-- --
164.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 60мм	м2	16,64	174,21 34,65	15,94 5,96	2899 577	265 99	0,24 0,03	4 0
165.	Е0112-17-2к=45	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	16,64	263,24 4,95	6,30 2,25	4380 82	105 37	0,04 0,01	1 0
166.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	16,64	42,86 24,53	18,33 6,86	713 408	305 114	0,14 0,03	2 1
167.	ТПрайс-лист	Рулонный ковер марки Вилла Текс-В верхний слой	м2	19,14	309,32 --	-- --	5919 --	-- --	-- --	-- --
168.	ТПрайс-лист	Рулонный ковер марки Вилла Текс-Н нижний слой	м2	18,80	194,21 --	-- --	3652 --	-- --	-- --	-- --
169.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	130,00	6,60 5,42	0,90 0,34	858 705	117 44	0,03 0,00	5 0
170.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,44	8200,00 --	-- --	3608 --	-- --	-- --	-- --
171.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	м3	1,76	7940,00 --	-- --	13974 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								20876437
		Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КУПОЛ								
172.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	0,40	14656,27 3757,50	8484,89 2253,58	5884 1508	3406 905	20,50 7,94	8 3
173.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	0,40	542,84 292,50	144,52 --	218 117	58 --	1,34 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
174.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,36	154200,00 --	-- --	54804 --	-- --	-- --	-- --
175.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,05	147100,00 --	-- --	6771 --	-- --	-- --	-- --
176.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16,00	20,14 19,91	0,23 0,09	322 319	4 1	0,12 0,00	2 0
177.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	996 --	-- --	-- --	-- --
178.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,53	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	7691 3474	3088 768	14,10 1,79	22 3
179.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,53	2452,13 1230,75	545,76 --	3749 1882	834 --	5,25 --	8 --
180.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,53	101700,00 --	-- --	155479 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	111,95	35,13 4,16	0,02 --	3933 466	2 --	0,02 --	2 --
182.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке ВИТРАЖ В-16	м2	88,00	1806,41 1733,49	53,94 18,98	158964 152547	4747 1670	9,31 0,08	820 7
183.	ТПрайс-лист	Стоимость алюминиевой системы SKYligHT, цвет темно-коричневый, стеклопакет триплекс 6мм /стекло солнцеотражающее 4мм/ коленое 4мм	м2	88,00	12136,14 --	-- --	1067980 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КУПОЛ								1466790
		Раздел: ВИТРАЖИ								
184.	Е0109-45-	Монтаж навесных панелей из	м2	20,81	965,99	28,84	20100	600	4,98	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке			927,00	10,15	19289	211	0,04	1
185.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,76	12700,00 --	-- --	73203 --	-- --	-- --	-- --
186.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	15,04	5240,00 --	-- --	78831 --	-- --	-- --	-- --
187.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	23,74	965,99 927,00	28,84 10,15	22933 22007	685 241	4,98 0,04	118 1
188.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,76	12700,00 --	-- --	73203 --	-- --	-- --	-- --
189.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	17,98	5240,00 --	-- --	94195 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	32,77	965,99 927,00	28,84 10,15	31651 30374	945 333	4,98 0,04	163 1
191.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,32	12700,00 --	-- --	42189 --	-- --	-- --	-- --
192.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	29,44	5240,00 --	-- --	154283 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	28,78	965,99 927,00	28,84 10,15	27797 26675	830 292	4,98 0,04	143 1
194.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,09	13000,00 --	-- --	27170 --	-- --	-- --	-- --
195.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	26,69	5240,00 --	-- --	139835 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	64,47	965,99 927,00	28,84 10,15	62275 59761	1859 654	4,98 0,04	321 3
197.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	53,50	5240,00 --	-- --	280341 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	10,97	21500,00 --	-- --	235786 --	-- --	-- --	-- --
199.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	23,56	965,99 927,00	28,84 10,15	22761 21842	680 239	4,98 0,04	117 1
200.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	19,86	5240,00 --	-- --	104044 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными	м2	3,71	21500,00 --	-- --	79683 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные								
202.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	25,08	965,99 927,00	28,84 10,15	24228 23250	723 255	4,98 0,04	125 1
203.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,88	12700,00 --	-- --	36601 --	-- --	-- --	-- --
204.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	22,20	5240,00 --	-- --	116322 --	-- --	-- --	-- --
205.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	32,90	965,99 927,00	28,84 10,15	31777 30495	949 334	4,98 0,04	164 1
206.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,30	12700,00 --	-- --	41910 --	-- --	-- --	-- --
207.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	29,60	5240,00 --	-- --	155084 --	-- --	-- --	-- --
208.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	29,33	965,99 927,00	28,84 10,15	28334 27191	846 298	4,98 0,04	146 1
209.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,86	12700,00 --	-- --	36322 --	-- --	-- --	-- --
210.	С12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	26,47	5240,00	--	138713	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие			--	--	--	--	--	--
211.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	8,09	965,99 927,00	28,84 10,15	7818 7503	233 82	4,98 0,04	40 0
212.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	8,09	5240,00 --	-- --	42409 --	-- --	-- --	-- --
213.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	15,90	965,99 927,00	28,84 10,15	15359 14739	459 161	4,98 0,04	79 1
214.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,86	12700,00 --	-- --	36322 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	13,04	5240,00 --	-- --	68329 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	37,15	965,99 927,00	28,84 10,15	35884 34435	1071 377	4,98 0,04	185 2
217.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	11,44	12700,00 --	-- --	145288 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	25,71	5240,00 --	-- --	134706 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	12,52	965,99 927,00	28,84 10,15	12095 11607	361 127	4,98 0,04	62 1
220.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	9,28	5240,00 --	-- --	48644 --	-- --	-- --	-- --
221.	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	3,24	21500,00 --	-- --	69608 --	-- --	-- --	-- --
222.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	10,37	965,99 927,00	28,84 10,15	10013 9609	299 105	4,98 0,04	52 0
223.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,86	12700,00 --	-- --	36322 --	-- --	-- --	-- --
224.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	7,51	5240,00 --	-- --	39331 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВИТРАЖИ								2881702
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								
225.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3	18,98	5447,36 499,50	261,86 99,00	103380 9480	4970 1879	3,44 0,48	65 9
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								103380
		ИТОГО:					30190041	596496		11030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1915756	176810		794
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1196434		
		На металломонтажные работы						888881		
		Всего накладных расходов:						2085315		
		Итого с накладными						32275356		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1936521		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						34211877		
		Итого с временными, 1,8 %						34827689		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						35071483		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						35210794		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						35559073		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						74238168		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1484763		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						75722931		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9086752		
		Итого с НДС						84809683		

Принял:

Инжиниринг
ТОО "Банур-1"

_____ **Т.Коробеков**

Сдал:

ТОО "КДСМ"
Главный инженер _____ **Баймбетов Б.Д.**

Начальник участка _____ **А.Ешимбетов**

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Наименование объекта: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО.(корректировка проекта)

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013 г.
от 21. 06.2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001г	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовые	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
							На приобр. материалов	Другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	289 494 879	102 737 627	41 445 048						11 007 603	102 737 627
Инжиниринговые услуги	1 571 958	557 865							59 771	557 865
Авторский надзор										
Всего по стройке:	291 066 837	103 295 492	41 445 048	-	-	-	-	-	11 067 375	103 295 492

Заказчик:

Начальник отдела строительства
социальных объектов Управления
строительства ЮКО

Т.Утенбаев

Главный специалист отдела управления
строительства ЮКО

Б.Кудеубаев

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

М.Есимов

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВИТРАЖ В-15(78шт)								
1.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	261,21	965,99 927,00	28,84 10,15	252324 242138	7534 2651	4,98 0,04	1301 11
2.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	196,72	5240,00 --	-- --	1030792 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	64,49	21500,00 --	-- --	1386544 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВИТРАЖ В-15(78шт)								2669659
		Раздел: ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	5,21	346,04 136,44	18,87 6,39	1802 710	98 33	0,82 0,03	4 0
5.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	2,25	348,93 171,01	18,88 6,57	786 385	43 15	1,02 0,03	2 0
6.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	5,21	8050,00 --	-- --	41916 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	2,25	6920,00 --	-- --	15598 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,46	233,57 94,05	5,58 2,12	1743 702	42 16	0,59 0,01	4 0
9.	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	м	2,10	4890,00 --	-- --	10269 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300-350 мм	м	2,80	2860,00 --	-- --	8008 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОКНА								80122
		Раздел: УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ								
11.	Е0107-20-3	Установка уголка 45х5	т	1,62	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	285438 13158	2966 1122	42,70 3,37	69 5
12.	С12041-13	Металлизация закладных и анкерных	т	1,62	40200,00	--	65304	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изделий и выпусков арматуры			--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-57-10	Устройство ленты изоляционной саморасширяющайся паропроницаемой толщ.20мм	м	781,00	17,53	0,16	13691	125	0,10	81
					17,37	0,07	13566	55	0,00	0
14.	С11011-33-3	Лента изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая толщ.20мм	1000м	0,78	42800,00	--	33427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок окон	м	902,80	173,87	52,19	156966	47117	0,18	166
					30,83	19,71	27833	17794	0,10	87
16.	Е0107-57-10	Устройство пароизоляционной ленты	м	902,80	17,53	0,16	15826	144	0,10	94
					17,37	0,07	15682	63	0,00	0
17.	С11011-33-3	Лента пароизоляционная толщ.80мм	1000м	0,90	171200,00	--	154559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0107-57-10	Устройство водоизоляционной паропроницаемой ленты	м	122,00	17,53	0,16	2139	20	0,10	13
					17,37	0,07	2119	9	0,00	0
19.	С11011-33-3	Лента водоизоляционная толщ.100мм	1000м	0,12	214000,00	--	26108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-57-10	Устройство шумопоглощающей прокладки	м	122,00	17,53	0,16	2139	20	0,10	13
					17,37	0,07	2119	9	0,00	0
21.	С11011-33-3	Шумопоглощающея прокладка	1000м	0,12	214000,00	--	26108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ								781704
		Раздел: ДВЕРИ								
22.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	9,69	367,11	19,34	3556	187	0,83	8
					139,39	6,57	1350	64	0,03	0
23.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью	м2	9,13	328,76	20,41	3001	186	0,74	7
					124,24	7,13	1134	65	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема более 3 м2								
24.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	4,43	13000,00 --	-- --	57587 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	14,39	12700,00 --	-- --	182709 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	м2	2,58	498,09 230,97	19,17 6,18	1285 596	49 16	1,38 0,03	4 0
27.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	2,58	5240,00 --	-- --	13519 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	12,11	367,11 139,39	19,34 6,57	4445 1688	234 80	0,83 0,03	10 0
29.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	98,95	363,03 153,73	22,07 7,58	35921 15211	2184 750	0,92 0,04	91 4
30.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	79,51	13000,00 --	-- --	1033613 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	31,55	12700,00 --	-- --	400644 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	м2	6,33	498,09 230,97	19,17 6,18	3153 1462	121 39	1,38 0,03	9 0
33.	С12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	6,33	5240,00	--	33173	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: ДВЕРИ								1772607
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								
34.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3	1,06	5447,36 499,50	261,86 99,00	5752 527	277 105	3,44 0,48	4 1
35.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	429,20	34,81 10,51	2,62 0,99	14942 4511	1125 425	0,07 0,00	29 2
36.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	34,34	8942,18 567,00	-- --	307039 19469	-- --	3,66 --	126 --
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	429,20	221,38 52,20	9,95 3,74	95018 22404	4271 1605	0,36 0,02	153 8
38.	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	429,20	1778,29 115,81	3,19 0,99	763242 49706	1369 425	0,53 0,01	227 2
39.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	459,24	123,31 16,18	0,16 0,07	56630 7431	73 32	0,09 0,00	41 0
40.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	104,45	34,81 10,51	2,62 0,99	3636 1098	274 103	0,07 0,00	7 1
41.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	8,36	8942,18 567,00	-- --	74721 4738	-- --	3,66 --	31 --
42.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	104,45	1687,56 171,68	11,72 4,39	176266 17932	1224 459	1,06 0,02	111 2
43.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток	м	109,67	255,76 41,63	0,32 0,11	28050 4566	35 12	0,24 0,00	26 0
44.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	237,70	34,81	2,62	8275	623	0,07	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	2498	235	0,00	1
45.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	19,02	8942,18	--	170044	--	3,66	70
					567,00	--	10782	--	--	--
46.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	237,70	674,20	16,52	160257	3927	2,91	692
					459,00	6,19	109104	1471	0,03	7
47.	С143011-23	Плиты из гранита облицовочные пиленые лощеные толщиной 20 мм	м2	237,70	9340,00	--	2220118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток	м	249,59	255,76	0,32	63835	80	0,24	59
					41,63	0,11	10390	27	0,00	0
49.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	31,64	34,81	2,62	1102	83	0,07	2
					10,51	0,99	333	31	0,00	0
50.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	2,53	8942,18	--	22634	--	3,66	9
					567,00	--	1435	--	--	--
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	31,64	221,38	9,95	7005	315	0,36	11
					52,20	3,74	1652	118	0,02	1
52.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	31,64	1452,96	11,72	45972	371	1,06	34
					171,68	4,39	5432	139	0,02	1
53.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	33,22	255,76	0,32	8497	11	0,24	8
					41,63	0,11	1383	4	0,00	0
54.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	1224,30	34,81	2,62	42623	3208	0,07	83
					10,51	0,99	12867	1212	0,00	6
55.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	97,94	8942,18	--	875833	--	3,66	358
					567,00	--	55534	--	--	--
56.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	1224,30	601,44	23,26	736343	28477	1,83	2240
					303,75	8,71	371881	10664	0,04	52
57.	Е0111-39-	Устройство плинтусов цементных	м	1285,52	29,20	0,22	37537	283	0,10	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				18,50	0,09	23782	116	0,00	1
58.	E0115-165-8	Масляная окраска цементного плинтуса	м2	122,43	186,14	1,88	22789	230	0,47	57
					78,30	0,72	9586	88	0,00	0
59.	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	1538,20	129,54	4,37	199257	6722	0,07	113
					10,53	1,64	16197	2523	0,01	12
60.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	м2	1538,20	221,38	9,95	340533	15305	0,36	548
					52,20	3,74	80294	5753	0,02	28
61.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1538,20	126,78	2,68	195019	4122	0,02	27
					2,52	1,00	3876	1538	0,00	2
62.	E0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	1538,20	1778,29	3,19	2735366	4907	0,53	815
					115,81	0,99	178139	1523	0,01	8
63.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1645,87	123,31	0,16	202954	263	0,09	148
					16,18	0,07	26630	115	0,00	0
64.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	31,30	221,38	9,95	6929	311	0,36	11
					52,20	3,74	1634	117	0,02	1
65.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	125,20	31,70	0,67	3968	84	0,00	1
					0,63	0,25	79	31	0,00	0
66.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	31,30	1687,56	11,72	52821	367	1,06	33
					171,68	4,39	5374	137	0,02	1
67.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток	м	32,87	255,76	0,32	8406	11	0,24	8
					41,63	0,11	1368	4	0,00	0
68.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	396,50	221,38	9,95	87779	3945	0,36	141
					52,20	3,74	20697	1483	0,02	7
69.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1586,00	31,70	0,67	50270	1063	0,00	7
					0,63	0,25	999	396	0,00	2
70.	E0111-31-	Устройство покрытий из гранитных	м2	396,50	674,20	16,52	267320	6550	2,91	1154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	плит при количестве до 4 шт на м2			459,00	6,19	181994	2454	0,03	12
71.	С143011-23	Плиты из гранита облицовочные пиленые лощеные толщиной 20 мм	м2	396,50	9340,00 --	-- --	3703310 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток	м	416,32	255,76	0,32	106481	133	0,24	98
					41,63	0,11	17332	46	0,00	0
73.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	м2	46,00	221,38	9,95	10184	458	0,36	16
					52,20	3,74	2401	172	0,02	1
74.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	184,00	31,70	0,67	5832	123	0,00	1
					0,63	0,25	116	46	0,00	0
75.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	46,00	1983,36	11,72	91235	539	1,06	49
					171,68	4,39	7897	202	0,02	1
76.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	48,30	255,76	0,32	12353	15	0,24	11
					41,63	0,11	2011	5	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								14028177
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
77.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ЗАТИРКА	м2	2794,74	57,56	0,35	160854	978	0,30	833
					51,98	0,14	145271	391	0,00	2
78.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка РИГЕЛИ	м2	829,70	121,12	1,42	100493	1178	0,45	373
					71,33	0,54	59183	448	0,00	2
79.	Е0115-79-10	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков	м2	800,90	301,00	2,39	241071	1914	0,69	555
					149,81	0,90	119983	721	0,00	4
80.	Е0115-68-1	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное без отделки косоуров и балок	м2	103,80	386,52	4,72	40120	489	0,82	85
					143,55	1,15	14900	119	0,06	6
81.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3713,60	501,34	2,33	1861774	8653	0,49	1820
					81,23	0,88	301656	3268	0,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	--	0,05 --	0,05 0,02	1 --	-- --	0,15 0,00	-- --
83.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	1642,80	971,17 282,04	2,86 0,94	1595438 463335	4698 1544	1,63 0,00	2678 8
84.	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	м2	1642,80	301,00 149,81	2,39 0,90	494483 246108	3926 1479	0,69 0,00	1139 7
85.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1642,80	463,76 43,65	2,33 0,88	761864 71708	3828 1446	0,26 0,00	427 7
86.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-1642,80	26,60 26,55	0,05 0,02	-43698 -43616	-82 -33	0,15 0,00	-246 -0
87.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5694,90	297,29 135,68	4,07 0,97	1693055 772684	23152 5524	0,74 0,05	4214 294
88.	Е0115-79-6	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	5462,50	244,17 100,71	2,26 0,86	1333779 550128	12345 4698	0,49 0,00	2658 23
89.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	5279,20	484,91 65,03	2,10 0,79	2559934 343306	11086 4171	0,39 0,00	2059 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-5137,10	19,22	0,05	-98735	-257	0,11	-560
					19,17	0,02	-98478	-103	0,00	-1
91.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	309,30	238,79	3,39	73858	1047	0,65	201
					117,00	0,72	36188	223	0,05	16
92.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	171,00	516,53	2,10	88327	359	0,39	67
					65,03	0,79	11120	135	0,00	1
93.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1057,70	186,14	1,88	196880	1988	0,47	495
					78,30	0,72	82818	762	0,00	4
94.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	165,60	1861,06	2,10	308192	348	2,00	331
					333,00	0,79	55145	131	0,00	1
95.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРОВ	отверст	378,00	8,62	0,02	3258	8	0,05	21
					8,60	--	3251	--	--	--
96.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА АНКЕРОВ	т	0,04	8679,65	422,15	361	18	56,40	2
					8257,50	157,50	343	7	0,77	0
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0115-71-1	УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	54,00	39,63	1,19	2140	64	0,22	12
					37,80	0,45	2041	24	0,00	0
99.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,37	51000,00	--	19003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0115-12-1	Облицовка поверхностей фибробетоном	м2	54,00	1138,99	2,33	61506	126	5,30	286
					1035,00	0,88	55890	48	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	ТПрайс-ли ст	Стоимость фибробетона	м2	54,00	14713,42 --	-- --	794525 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0115-79-8	Отделка внутренних стен "Веницианка"	м2	216,00	1092,13 114,46	3,77 1,42	235900 24723	814 307	0,55 0,01	119 2
103.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	201,14	617,96 312,75	6,33 2,39	124294 62905	1273 481	1,79 0,01	360 2
104.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	201,14	516,53 65,03	2,10 0,79	103893 13080	422 159	0,39 0,00	78 1
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								12714771
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
105.	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40	м2	141,81	3457,96 2970,00	12,17 4,59	490387 421187	1726 651	14,80 0,02	2099 3
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								490387
		ИТОГО:					32537431 5350791	232346 83198		29692 687

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	5678580
На металломонтажные работы	220311
Всего накладных расходов:	5898890
Итого с накладными	38436322
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2306179
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40742501
Итого с временными, 1,8 %	41475866
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	41766197
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41932100
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42346859
Пересчет в текущих ценах 2012г. от 31907710 тенге, К-2,08774	66615065
Пересчет в текущих ценах 2013г. от 10439143 тенге, К-2,2335	23316332
Итого в текщих ценах	89931396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1798628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	91730024
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11007603
Итого с НДС	102737627

Принял:

Инжиниринг

ТОО "Банур-1"

_____ **Т.Коробеков**

Сдал:

ТОО "КДСМ"

Главный инженер _____ **Баймбетов Б.Д.**

Начальник участка _____ **А.Ешимбетов**