Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 23.07.2013г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Банур-1"**

Наименование объекта: **"Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкент ЮКО (корректировка проекта)"**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	382 972 864	41 032 807	33 985 154	93 477 985	12 763 434	12 763 434				10015498	93477985
2	в том числе оборудование с НДС	12 763 434				12 763 434	12 763 434					
3	Инжиниринговые услуги	2 079 543	222 808		507 585						54384	507585
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	385 052 407	41 255 615	33 985 154	93 985 570						10069882	93985570

Заказчик:

Зам.Руководителя ГУ «Управление строительства ЮКО»

Егетаев Т.

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Куздеубаев Б

Инженер:

Директор ТОО"Банур-1"

Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО «Банур - 1»**
Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

Форма N 2в

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КРЫЛЬЦА								
1.	Е0101-166-2	Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца	м3	22,65	134,10	--	3037	--	0,97	22
					134,10	--	3037	--	--	--
2.	Е0106-3-1	Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	17,00	10027,51	260,48	170468	4428	3,94	67
					614,25	89,46	10442	1521	0,35	6
3.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,20	5239,08	327,33	1060	66	11,60	2
					1890,00	123,75	383	25	0,60	0
4.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20	41200,00	--	8339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	102,00	574,20	16,52	68768	1685	2,91	297
					459,00	6,19	46818	631	0,03	3
6.	С143011-30	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные толщиной 30 мм	м2	102,00	9860,00	--	1005720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0106-33-	Устройство приямка под	м3	0,40	12144,60	1327,03	4858	531	12,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		металлическую решетку из бетона кл.В7,5								
8.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	1т	0,02	2137,50 / 70437,87	456,24 / 304,24	855 / 1355	182 / 6	1,72 / 58,00	1 / 1
9.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	9675,00 / 40200,00	114,75 / --	186 / 773	2 / --	0,56 / --	0 / --
10.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков МР-1	т	0,03	-- / 20664,60	-- / 1941,97	-- / 574	-- / 54	-- / 42,30	-- / 1
11.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03	6975,00 / 180100,00	726,75 / --	194 / 5000	20 / --	3,55 / --	0 / --
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09	-- / 21,80	-- / 0,05	-- / 24	-- / --	-- / 0,03	-- / 0
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,09	5,81 / 70,26	0,02 / 0,04	6 / 76	-- / --	0,00 / 0,04	0 / 0
14.	Е0106-1-1-5	Устройство пандуса из бетона кл.В12,5	м3	2,30	8,32 / 8663,42	-- / 100,65	9 / 19926	-- / 231	-- / 0,97	-- / 2
15.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	146,25 / 5239,08	38,03 / 327,33	336 / 133	87 / 8	0,19 / 11,60	0 / 0
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	1890,00 / 41200,00	123,75 / --	48 / 1044	3 / --	0,60 / --	0 / --
17.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	-- / 93997,62	-- / 304,24	-- / 2859	-- / 9	-- / 198,00	-- / 6
18.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	33075,00 / 40200,00	114,75 / --	1006 / 1223	3 / --	0,56 / --	0 / --
19.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1	м	12,00	-- / 93,57	-- / 5,89	-- / 1123	-- / 71	-- / 0,41	-- / 5
20.	С12021-24	Труба никелированная	т	0,20	71,78 / 172800,00	2,23 / --	861 / 34660	27 / --	0,01 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КРЫЛЬЦА								1331021
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
21.	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40	м2	7,19	3457,96	12,17	24849	87	14,80	106
					2970,00	4,59	21343	33	0,02	0
22.	Е0115-8-1	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным /с 40мм до 20мм/	м2	-149,00	83,38	2,38	-12424	-355	0,48	-72
					81,00	0,90	-12069	-134	0,00	-1
23.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	м2	149,00	10100,00	--	1504900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	117,50	6465,97	378,22	759751	44441	20,04	2355
					3566,25	141,75	419034	16656	0,69	81
25.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные Термо Плиты 037 производства KNAUF	м3	117,50	14600,00	--	1715500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ	отверст	5877,00	8,62	0,02	50660	118	0,05	323
					8,60	--	50542	--	--	--
27.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ	т	0,53	8679,65	422,15	4591	223	56,40	30
					8257,50	157,50	4368	83	0,77	0
28.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	528,93	355,00	--	187770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0114-34-1	Покрытие стен гидроизоляционной ветрозащитной пленкой	м2	1175,00	34,38	0,07	40401	82	0,12	145
					18,56	0,02	21808	23	0,00	0
30.	С11011-50	Пленка оберточная	м2	1468,75	164,00	--	240875	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	гидроизоляционная			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРОВ	отверст	12397,00	8,62	0,02	106862	248	0,05	681
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8,60	--	106614	--	--	--
32.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,36	8679,65	422,15	11836	576	56,40	77
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
		УСТАНОВКА АНКЕРОВ			8257,50	157,50	11261	215	0,77	1
33.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,36	53000,00	--	72276	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0115-71-1	УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	1175,00	39,63	1,19	46565	1398	0,22	262
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,80	0,45	44415	529	0,00	3
35.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,59	52400,00	--	345568	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,37	51000,00	--	69676	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м для отделки лестничной клетки	м2	172,80	213,01	1,52	36808	263	0,70	121
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					111,38	0,56	19246	97	0,00	0
38.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1964,06	150,62	0,62	295822	1218	0,44	854
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					69,08	0,23	135677	452	0,00	2
39.	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40	м2	770,00	3457,96	12,17	2662629	9371	14,80	11396
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2970,00	4,59	2286900	3534	0,02	17
40.	Е0115-8-1	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным /с 40мм до 20мм/	м2	-770,00	83,38	2,38	-64203	-1833	0,48	-370
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					81,00	0,90	-62370	-693	0,00	-3
41.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20	м2	770,00	10100,00	--	7777000	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-5-9	Облицовка плитами из травертина /полированного/ толщиной 25	м2	77,52	2121,36	7,49	164454	581	9,70	752
					1912,50	2,84	148263	220	0,01	1
43.	ТПрайс-ли ст	Стоимость травертина	м2	77,52	8306,51	--	643946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								16686115
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ								
44.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса вентиляционных шахт из уголка	т	0,07	13864,97	4022,39	962	279	56,50	4
					9090,00	1071,86	631	74	3,81	0
45.	Е0109-48-1	Сварочные работы	т	0,07	1333,50	312,12	93	22	2,96	0
					679,50	--	47	--	--	--
46.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	10818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0109-43-2	Монтаж обшивки из стального листа толщ.3мм	м2	9,00	302,79	125,09	2725	1126	0,94	8
					144,00	29,74	1296	268	0,10	1
48.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,21	154200,00	--	33080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-11-6	Устройство обрамления и каркаса под зонт	1т	0,03	18837,97	11119,34	506	299	42,50	1
					7560,00	4200,75	203	113	20,52	1
50.	С12041-49	Полоса крепления зонта 40х4	т	0,03	50800,00	--	1379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами из оцинкованной кровельной стали	м2	4,60	161,83	1,24	744	6	0,97	4
					153,23	0,47	705	2	0,00	0
52.	С11011-866	Оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,8мм	кг	28,89	94,00	--	2715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	21,80	0,05	17	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	0,79	70,26	0,04	55	--	0,04	0
					8,32	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ								53095
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОД								
55.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40	м	2,00	412,02	6,65	824	13	1,40	3
					252,00	2,50	504	5	0,01	0
56.	С130804-182	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм	м	2,00	112,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25	м	19,00	336,95	7,90	6402	150	1,29	25
					231,75	2,95	4403	56	0,01	0
58.	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	19,00	73,00	--	1387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20	м	70,00	439,78	12,19	30784	853	1,64	115
					292,50	4,57	20475	320	0,02	2
60.	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	70,00	73,00	--	5110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	90,00	160,75	20,80	14468	1872	0,72	65
					130,50	7,79	11745	701	0,04	3
62.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х2,8 мм	м	90,00	443,00	--	39870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	28,00	120,70	14,12	3380	395	0,55	15
					100,35	5,29	2810	148	0,03	1
64.	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	м	28,00	235,00	--	6580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	28,00	10,99	--	308	--	0,05	1
					10,69	--	299	--	--	--
66.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	90,00	11,13	--	1002	--	0,05	5
					10,69	--	962	--	--	--
67.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	1130,00	--	9040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	922,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	5,00	500,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	37,00	395,00	--	14615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	2,00	6447,57	1,57	12895	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
72.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7216,57	1,57	14433	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
73.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,10	200,00	--	6220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	52,00	165,83	0,07	8623	4	0,65	34
					108,00	0,02	5616	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5	м3	0,05	9650,11	260,48	483	13	3,94	0
					614,25	89,46	31	4	0,35	0
76.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	12057,47	23,09	96460	185	0,90	7
					157,50	9,00	1260	72	0,04	0
77.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	8,00	164,30	23,87	1314	191	0,68	5
					100,35	9,02	803	72	0,04	0
78.	Е0110-16-3	Установка дверок шкафа	м2	9,60	1268,91	80,10	12182	769	2,35	23
					384,75	28,24	3694	271	0,11	1
79.	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	9,60	1990,00	--	19104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	8,00	360,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12067-18	Боковые стенки антресолей СБА 4-4.5; СБА 5-4.5; СБА 6-5,5	м2	9,60	2210,00	--	21216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	м2	9,60	553,28	2,13	5311	20	0,56	5
					86,85	0,81	834	8	0,00	0
83.	ТСНСб.8.1 таб.2п.59	Огнетушитель углекислый ОХВП-10	шт	3,00	1730,00	--	5190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОД								343726

Раздел: Канализация К1

84.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9,00	5930,28	21,53	53373	194	1,95	18
					346,50	9,00	3118	81	0,04	0
85.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10,00	9126,62	39,24	91266	392	2,22	22
					387,00	15,75	3870	157	0,07	1
86.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных	комплек	4,00	2387,78	13,90	9551	56	0,93	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/одиночных/	т		162,00	4,50	648	18	0,03	0
87.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	2,00	387,40	13,90	775	28	1,56	3
					279,00	4,50	558	9	0,03	0
88.	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	2,00	3850,00	--	7700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1412,70	6,95	2825	14	0,46	1
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
90.	Е0122-34-1	Установка ревизий и прочисток	шт	16,00	300,57	225,64	4809	3610	0,41	7
					69,53	58,98	1112	944	0,23	4
91.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	1,00	6190,00	--	6190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	0,60	820,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,00	200,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5	м3	0,03	9650,11	260,48	290	8	3,94	0
					614,25	89,46	18	3	0,35	0
95.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,40	218,93	--	1839	--	1,54	13
					218,93	--	1839	--	--	--
96.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,40	134,10	--	1126	--	0,97	8
					134,10	--	1126	--	--	--
97.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	12,00	712,05	10,58	8545	127	0,70	8
					119,25	3,96	1431	48	0,02	0
98.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.40 мм	м	15,00	620,54	0,64	9308	10	0,58	9
					106,20	0,25	1593	4	0,00	0
99.	Е0116-13-	Прокладка трубопроводов	м	103,00	620,54	0,64	63916	66	0,58	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм			106,20	0,25	10939	26	0,00	0
100.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	61,00	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	45682 / 6245	87 / 33	0,56 / 0,00	34 / 0
		Итого по разделу: Канализация К1								311886
		Раздел: Канализация К2								
101.	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давлениясреднего типа наружным диам. 160 мм	м	16,00	291,04 / 199,35	14,31 / 5,36	4657 / 3190	229 / 86	1,14 / 0,03	18 / 0
102.	С130804-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	м	16,00	797,00 / --	-- / --	12752 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	42,00	160,75 / 130,50	20,80 / 7,79	6752 / 5481	874 / 327	0,72 / 0,04	30 / 2
104.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	42,00	714,00 / --	-- / --	29988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
105.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	8,00	229,57 / 180,23	27,87 / 10,44	1837 / 1442	223 / 84	1,04 / 0,05	8 / 0
106.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	8,00	931,00 / --	-- / --	7448 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8,00	8426,26 / 465,75	137,88 / 51,75	67410 / 3726	1103 / 414	2,58 / 0,25	21 / 2
108.	Е0122-34-1	Установка ревизий и прочисток	шт	8,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	2405 / 556	1805 / 472	0,41 / 0,23	3 / 2
109.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	0,40	6190,00 / --	-- / --	2476 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	С130804-61	Тройник прямой, d-150 мм	10шт	0,40	7300,00 / --	-- / --	2920 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	2,00	2004,94	155,59	4010	311	6,05	12
					1014,75	58,50	2030	117	0,28	1
112.	С131405-6	Затворы гидравлические из стальных труб, d-150 мм	шт	2,00	11300,00	--	22600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5	м3	0,10	9650,11	260,48	965	26	3,94	0
					614,25	89,46	61	9	0,35	0
115.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	24,95	27,26	0,02	680	--	0,02	0
					3,13	--	78	--	--	--
116.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	30,00	72,96	16,85	2189	506	0,21	6
					38,59	4,33	1158	130	0,03	1
117.	С11031-21 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 102 мм	м	30,00	408,00	--	12240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	42,00	11,13	--	467	--	0,05	2
					10,69	--	449	--	--	--
119.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	8,00	11,76	--	94	--	0,05	0
					10,69	--	86	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К2								184689
		Раздел: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ								
120.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	8,00	139,76	15,99	1118	128	0,66	5
					116,10	5,99	929	48	0,03	0
121.	С130806-6 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	8,00	377,00	--	3016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	185,00	266,48	3,96	49299	733	0,30	55
					52,20	1,49	9657	276	0,01	1
123.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	425,00	264,48	3,96	112404	1683	0,30	126
					52,20	1,49	22185	633	0,01	3
124.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	235,00	343,48	3,96	80718	931	0,30	70
					52,20	1,49	12267	350	0,01	2
125.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	185,00	422,48	3,96	78159	733	0,30	55
					52,20	1,49	9657	276	0,01	1
126.	Ц0111-350 -1	Монтаж клапана терморегулирующего прямого D-15мм с термостатическим элементом RA-N	шт	108,00	193,78	--	20928	--	1,00	108
					164,25	--	17739	--	--	--
127.	ТПрайс-лист	Клапан терморегулирующий прямой D-15мм с термостатическим элементом RA-N	шт	108,00	1511,87	--	163282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0111-350 -1	Монтаж клапана радиаторного запорного D-15мм RLV	шт	108,00	193,78	--	20928	--	1,00	108
					164,25	--	17739	--	--	--
129.	ТПрайс-лист	Клапан радиаторный запорный D-15мм RLV	шт	108,00	885,20	--	95602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый D-25мм "X1666"	шт	14,00	3827,90	--	53591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ТПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый D-32мм "X1666"	шт	4,00	5396,11	--	21584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	122,30	4331,44	35,77	529735	4375	0,70	86
					111,70	13,40	13661	1639	0,07	8
133.	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1кВт	13,80	1705,42	17,71	23535	244	0,90	12
					152,03	6,63	2098	92	0,03	0
134.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	108,00	62,80	--	6783	--	0,12	13
					23,18	--	2503	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	1364,79	70,66	2730	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
136.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	4,00	279,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов и труб за 2 раза	м2	247,10	165,83	0,07	40978	17	0,65	160
					108,00	0,02	26687	5	0,00	0
138.	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	11,40	22,56	0,02	257	--	0,02	0
					4,39	--	50	--	--	--
139.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	97,00	72,96	16,85	7078	1634	0,21	20
					38,59	4,33	3743	420	0,03	2
140.	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	26,00	81,00	--	2106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	33,00	96,00	--	3168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	C11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	26,00	106,00	--	2756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	C11031-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	м	4,00	161,00	--	644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	C11031-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	8,00	217,00	--	1736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	C11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	рулон	15,00	822,00	--	12330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	8,00	11,13	--	89	--	0,05	0
					10,69	--	86	--	--	--
147.	E0116-29-	Гидравлическое испытание	м	1030,00	10,99	--	11320	--	0,05	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			---	---	---	---	---	---
					10,69	--	11011	--	--	--
148.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	ТПрайс-лист	Крепление радиаторов	шт	210,00	1076,88	--	226145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
151.	ТПрайс-лист	Кран шаровый фланцевый D-100мм JIP FF	шт	2,00	20889,07	--	41778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	688,00	--	2752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	1,00	25111,34	160,26	25111	160	3,69	4
					646,58	60,25	647	60	0,29	0
154.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3293,83	123,78	3294	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
155.	ТСпрайс	Насос смесительный, WILO TOP 40/71	шт	1,00	41557,43	--	41557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Ц0111-30-2	Монтаж клапана регулирующего седельного D-15мм VB2 15	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
157.	ТПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный D-15мм VB2 15	шт	1,00	27500,69	--	27501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С130809-48	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	179,00	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Ц0111-30-1	Монтаж электропривода редукторного для регулирующего клапана AMV 10	шт	1,00	64,86	--	65	--	0,29	0
					49,50	--	50	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	ТПрайс-лист	Электропривод редукторный для регулирующего клапана AMV 10	шт	1,00	37702,51 ---	-- ---	37703 ---	-- ---	-- ---	-- ---
161.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора перепада давления фланцевый D-15мм AVP	шт	1,00	311,79 308,25	-- ---	312 308	-- ---	2,00 ---	2 ---
162.	ТС"DAnfOss"	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ AVP Д 15	ШТ	1,00	143286,99 ---	-- ---	143287 ---	-- ---	-- ---	-- ---
163.	С"DAnfOss"	ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА AV, ФИТИНГ 1/2"	ШТ	1,00	4199,12 ---	-- ---	4199 ---	-- ---	-- ---	-- ---
164.	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	157,00 ---	-- ---	314 ---	-- ---	-- ---	-- ---
165.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	4,00	64,86 49,50	-- ---	259 198	-- ---	0,29 ---	1 ---
166.	ТС	Регуляторы ТЕМРАТУРЫ, ЦИФРОВОЙ ECL.200	шт	1,00	11004,54 ---	-- ---	11005 ---	-- ---	-- ---	-- ---
167.	ТС	датчик ТЕМРАТУРЫ, наружного воздуха	шт	1,00	4502,60 ---	-- ---	4503 ---	-- ---	-- ---	-- ---
168.	ТС	датчик ТЕМРАТУРЫ, теплоносителя погружного	шт	2,00	7384,62 ---	-- ---	14769 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	Ц0111-30-1	Монтаж теплосчетчика	шт	1,00	64,86 49,50	-- ---	65 50	-- ---	0,29 ---	0 ---
170.	ТС	Теплосчетчик "ВЗЛЕТ ТСР-М" D-100мм	шт	1,00	83856,24 ---	-- ---	83856 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	ТПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый D-50мм "X1666"	шт	6,00	8985,54 ---	-- ---	53913 ---	-- ---	-- ---	-- ---
172.	ТПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый D-25мм "X1666"	шт	7,00	3827,90	--	26795	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
173.	ТПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый D-15мм "X1666"	шт	9,00	2484,28	--	22358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
175.	ТПрайс-лист	Клапан обратный фланцевый D-40мм тип 223	шт	1,00	8560,30	--	8560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	285,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0118-21-4	Установка фильтров диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
178.	ТПрайс-лист	Фильтр сетчатый со сливным краном муфтовый D-50мм У222Р	шт	1,00	8560,30	--	8560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0118-21-7	Установка фильтров диаметром 100 мм	1фильтр	1,00	460,24	149,17	460	149	1,68	2
					289,69	55,62	290	56	0,27	0
180.	ТПрайс-лист	Фильтр сетчатый со сливным краном фланцевый D-100мм FVF	шт	1,00	14414,83	--	14415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	572,00	--	1144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	48,96	1,62	294	10	0,23	1
					41,72	--	250	--	--	--
183.	ТПрайс-лист	Манометр МП4-У	шт	6,00	1174,70	--	7048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	328,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	5,00	64,62 / 55,62	-- / --	323 / 278	-- / --	0,32 / --	2 / --
186.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	5,00	352,00 / --	-- / --	1760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
187.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43 / 126,00	21,43 / --	1251 / 1008	171 / --	0,60 / --	5 / --
188.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	8,00	492,00 / --	-- / --	3936 / --	-- / --	-- / --	-- / --
189.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06 / 63,00	9,93 / --	296 / 252	40 / --	0,32 / --	1 / --
190.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	4,00	249,00 / --	-- / --	996 / --	-- / --	-- / --	-- / --
191.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	3,00	229,57 / 180,23	27,87 / 10,44	689 / 541	84 / 31	1,04 / 0,05	3 / 0
192.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	3,00	756,00 / --	-- / --	2268 / --	-- / --	-- / --	-- / --
193.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	120,70 / 100,35	14,12 / 5,29	362 / 301	42 / 16	0,55 / 0,03	2 / 0
194.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,00	279,00 / --	-- / --	837 / --	-- / --	-- / --	-- / --
195.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	1,60	165,83 / 108,00	0,07 / 0,02	265 / 173	-- / --	0,65 / 0,00	1 / 0

2183702

Итого по разделу: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ

Раздел: Вентиляция

196.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50	270,95	1567	271	5,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					935,55	101,59	936	102	0,49	0
197.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор КЕ	шт	1,00	37102,43 / --	-- / --	37102 / --	-- / --	-- / --	-- / --
198.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	м2	2,50	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	4639 / 597	28 / 10	1,48 / 0,02	4 / 0
199.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250х200	м2	31,00	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	57521 / 7397	344 / 129	1,48 / 0,02	46 / 1
200.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200	м2	15,00	1975,51 / 238,61	11,11 / 4,16	29633 / 3579	167 / 62	1,48 / 0,02	22 / 0
201.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200	м2	5,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	9699 / 1034	48 / 18	1,28 / 0,02	6 / 0
202.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300	м2	22,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	42674 / 4548	211 / 79	1,28 / 0,02	28 / 0
203.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 400 мм	м2	4,00	1609,73 / 206,72	9,61 / 3,59	6439 / 827	38 / 14	1,28 / 0,02	5 / 0
204.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 500х300-800х500	м2	0,60	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	1164 / 124	6 / 2	1,28 / 0,02	1 / 0
205.	Е0120-3-1 2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 800х500-600х300	м2	0,70	1849,55 / 125,21	9,22 / 3,45	1295 / 88	6 / 2	0,78 / 0,02	1 / 0
206.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 600х300-диам.400 мм	м2	0,50	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	940 / 78	4 / 2	0,96 / 0,02	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	16,00	241,84	16,96	3870	271	1,12	18
					186,64	7,09	2986	113	0,03	1
208.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200х200 мм	шт	16,00	613,10	--	9810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных 200х200	шт	1,00	255,17	5,65	255	6	1,11	1
					184,28	2,36	184	2	0,01	0
210.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК200х200	шт	1,00	2713,74	--	2714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных 250х200	шт	3,00	255,17	5,65	766	17	1,11	3
					184,28	2,36	553	7	0,01	0
212.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК250х200	шт	3,00	2795,97	--	8388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
214.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	30509,00	--	30509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	шт	1,00	1335,52	9,66	1336	10	0,60	1
					96,86	4,72	97	5	0,02	0
216.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5348,72	22,61	5349	23	0,89	1
					144,11	9,45	144	9	0,04	0
217.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	6,00	39,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	22,80	171,83	52,66	3918	1201	0,56	13
					96,63	19,61	2203	447	0,10	2
219.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,14	5450,00	--	6213	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
220.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов	кг	7,00	93,00 ---	-- ---	651 ---	-- ---	-- ---	-- ---
221.	Е0120-33- 1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50 935,55	270,95 101,59	1567 936	271 102	5,28 0,49	5 0
222.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор КЕ	шт	1,00	66373,01 --	-- --	66373 --	-- --	-- --	-- --
223.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	м2	26,00	1855,51 238,61	11,11 4,16	48243 6204	289 108	1,48 0,02	38 1
224.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 350х200	м2	19,00	1939,73 206,72	9,61 3,59	36855 3928	183 68	1,28 0,02	24 0
225.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х200	м2	31,00	1939,73 206,72	9,61 3,59	60132 6408	298 111	1,28 0,02	40 1
226.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 700х300	м2	20,00	1880,92 155,22	8,82 3,31	37618 3104	176 66	0,96 0,02	19 0
227.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 450 мм	м2	6,00	1609,73 206,72	9,61 3,59	9658 1240	58 22	1,28 0,02	8 0
228.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 200х200-350х200	м2	0,60	1975,51 238,61	11,11 4,16	1185 143	7 2	1,48 0,02	1 0
229.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 700х300-800х500	м2	0,70	1880,92 155,22	8,82 3,31	1317 109	6 2	0,96 0,02	1 0
230.	Е0120-3-1 2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 800х500-700х400	м2	0,70	1849,55 125,21	9,22 3,45	1295 88	6 2	0,78 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 700х400-диам.450 мм	м2	0,60	1880,92 155,22	8,82 3,31	1129 93	5 2	0,96 0,02	1 0
232.	Е0120-12- 11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	24,00	241,84 186,64	16,96 7,09	5804 4479	407 170	1,12 0,03	27 1
233.	ТПрайс-ли ст	Решетки размером 200х200 мм	шт	24,00	613,10 --	-- --	14714 --	-- --	-- --	-- --
234.	Е0120-14- 6	Установка заслонок воздушных 200х200	шт	2,00	255,17 184,28	5,65 2,36	510 369	11 5	1,11 0,01	2 0
235.	ТПрайс-ли ст	Заслонки воздушные КВК200х200	шт	2,00	2713,74 --	-- --	5427 --	-- --	-- --	-- --
236.	Е0120-14- 7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2,00	302,43 207,90	5,65 2,36	605 416	11 5	1,24 0,01	2 0
237.	ТПрайс-ли ст	Заслонки воздушные КВК350х200	шт	2,00	4883,16 --	-- --	9766 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0120-13- 16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68 942,64	55,80 21,26	1280 943	56 21	5,73 0,11	6 0
239.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	33414,62 --	-- --	33415 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0120-20- 5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм	шт	1,00	1451,22 137,03	12,95 4,73	1451 137	13 5	0,81 0,02	1 0
241.	Е0120-27- 5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5348,72 144,11	22,61 9,45	5349 144	23 9	0,89 0,04	1 0
242.	С131312-1 6	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	6,00	39,00 --	-- --	234 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	20,00	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	3437 / 1933	1053 / 392	0,56 / 0,10	11 / 2
244.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,00	5450,00 / --	-- / --	5450 / --	-- / --	-- / --	-- / --
245.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов	кг	9,00	93,00 / --	-- / --	837 / --	-- / --	-- / --	-- / --
246.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50 / 935,55	270,95 / 101,59	1567 / 936	271 / 102	5,28 / 0,49	5 / 0
247.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор К160/1	шт	1,00	5775,01 / --	-- / --	5775 / --	-- / --	-- / --	-- / --
248.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 160 мм	м2	7,00	1810,91 / 259,88	13,82 / 5,18	12676 / 1819	97 / 36	1,62 / 0,03	11 / 0
249.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150х150 мм	шт	4,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	967 / 747	68 / 28	1,12 / 0,03	4 / 0
250.	ТПрайс-ли ст	Решетки размером 150х150 мм	шт	4,00	474,66 / --	-- / --	1899 / --	-- / --	-- / --	-- / --
251.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	шт	1,00	863,19 / 63,79	5,65 / 2,36	863 / 64	6 / 2	0,38 / 0,01	0 / 0
252.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	2,00	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	344 / 193	105 / 39	0,56 / 0,10	1 / 0
253.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,10	5450,00 / --	-- / --	545 / --	-- / --	-- / --	-- / --
254.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов	кг	1,50	93,00 / --	-- / --	140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
255.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50 /	270,95 /	1567 /	271 /	5,28 /	5 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					935,55	101,59	936	102	0,49	0
256.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор К200/1	шт	1,00	7119,87 / --	-- / --	7120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
257.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 200 мм	м2	10,00	1810,91 / 259,88	13,82 / 5,18	18109 / 2599	138 / 52	1,62 / 0,03	16 / 0
258.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150х150 мм	шт	6,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	1451 / 1120	102 / 43	1,12 / 0,03	7 / 0
259.	ТПрайс-ли ст	Решетки размером 150х150 мм	шт	6,00	474,66 / --	-- / --	2848 / --	-- / --	-- / --	-- / --
260.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19 / 63,79	5,65 / 2,36	863 / 64	6 / 2	0,38 / 0,01	0 / 0
261.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	2,20	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	378 / 213	116 / 43	0,56 / 0,10	1 / 0
262.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,11	5450,00 / --	-- / --	600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
263.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	1,50	93,00 / --	-- / --	140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
264.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50 / 935,55	270,95 / 101,59	1567 / 936	271 / 102	5,28 / 0,49	5 / 0
265.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор К200/1	шт	1,00	7119,87 / --	-- / --	7120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
266.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 200 мм	м2	2,00	1810,91 / 259,88	13,82 / 5,18	3622 / 520	28 / 10	1,62 / 0,03	3 / 0
267.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	м2	6,50	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	12061 / 1551	72 / 27	1,48 / 0,02	10 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм переход 200х200-диам.200мм	м2	0,20	1855,51	11,11	371	2	1,48	0
					238,61	4,16	48	1	0,02	0
269.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150х150 мм	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
270.	ТПрайс-лист	Решетки размером 150х150 мм	шт	2,00	474,66	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0
272.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200х200 мм	шт	3,00	613,10	--	1839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
274.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24407,20	--	24407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
276.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	1,90	171,83	52,66	326	100	0,56	1
					96,63	19,61	184	37	0,10	0
278.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,10	5450,00	--	518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	1,00	93,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0120-33-	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50	270,95	1567	271	5,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					935,55	101,59	936	102	0,49	0
281.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор КЕ	шт	1,00	37102,43 / --	-- / --	37102 / --	-- / --	-- / --	-- / --
282.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	м2	26,00	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	48243 / 6204	289 / 108	1,48 / 0,02	38 / 1
283.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200	м2	2,00	1975,51 / 238,61	11,11 / 4,16	3951 / 477	22 / 8	1,48 / 0,02	3 / 0
284.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х300	м2	5,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	9699 / 1034	48 / 18	1,28 / 0,02	6 / 0
285.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 315 мм	м2	3,00	1645,51 / 238,61	11,11 / 4,16	4937 / 716	33 / 12	1,48 / 0,02	4 / 0
286.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 200х200-300х300	м2	0,25	1975,51 / 238,61	11,11 / 4,16	494 / 60	3 / 1	1,48 / 0,02	0 / 0
287.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 300х300-800х500	м2	0,60	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	1164 / 124	6 / 2	1,28 / 0,02	1 / 0
288.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 800х500-600х300	м2	0,70	1849,55 / 125,21	9,22 / 3,45	1295 / 88	6 / 2	0,78 / 0,02	1 / 0
289.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 600х300-диам.315 мм	м2	0,50	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	940 / 78	4 / 2	0,96 / 0,02	0 / 0
290.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	9,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	2177 / 1680	153 / 64	1,12 / 0,03	10 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291.	ТПрайс-ли ст	Решетки размером 200x200 мм	шт	9,00	613,10 ---	-- ---	5518 ---	-- ---	-- ---	-- ---
292.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных 200x200	шт	3,00	255,17 184,28	5,65 2,36	766 553	17 7	1,11 0,01	3 0
293.	ТПрайс-ли ст	Заслонки воздушные КВК200x200	шт	3,00	2713,74 ---	-- ---	8141 ---	-- ---	-- ---	-- ---
294.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47 704,02	12,95 4,73	1677 1408	26 9	4,22 0,02	8 0
295.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24407,20 ---	-- ---	24407 ---	-- ---	-- ---	-- ---
296.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24988,32 ---	-- ---	24988 ---	-- ---	-- ---	-- ---
297.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1088,10 85,05	7,30 2,36	1088 85	7 2	0,51 0,01	1 0
298.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200x500x1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5348,72 144,11	22,61 9,45	5349 144	23 9	0,89 0,04	1 0
299.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	3,00	39,00 ---	-- ---	117 ---	-- ---	-- ---	-- ---
300.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	32,60	171,83 96,63	52,66 19,61	5602 3150	1717 639	0,56 0,10	18 3
301.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,63	5450,00 ---	-- ---	8884 ---	-- ---	-- ---	-- ---
302.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	4,00	93,00 ---	-- ---	372 ---	-- ---	-- ---	-- ---
303.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50 ---	270,95 ---	1567 ---	271 ---	5,28 ---	5 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					935,55	101,59	936	102	0,49	0
304.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор КЕ	шт	1,00	37102,43 / --	-- / --	37102 / --	-- / --	-- / --	-- / --
305.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	м2	10,00	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	18555 / 2386	111 / 42	1,48 / 0,02	15 / 0
306.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250х200	м2	12,00	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	22266 / 2863	133 / 50	1,48 / 0,02	18 / 0
307.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х300	м2	4,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	7759 / 827	38 / 14	1,28 / 0,02	5 / 0
308.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 315 мм	м2	3,00	1645,51 / 238,61	11,11 / 4,16	4937 / 716	33 / 12	1,48 / 0,02	4 / 0
309.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 300х300-800х500	м2	0,60	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	1164 / 124	6 / 2	1,28 / 0,02	1 / 0
310.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 800х500-600х300	м2	0,70	1849,55 / 125,21	9,22 / 3,45	1295 / 88	6 / 2	0,78 / 0,02	1 / 0
311.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 600х300-диам.315 мм	м2	0,50	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	940 / 78	4 / 2	0,96 / 0,02	0 / 0
312.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	7,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	1693 / 1306	119 / 50	1,12 / 0,03	8 / 0
313.	ТПрайс-ли ст	Решетки размером 200х200 мм	шт	7,00	613,10 / --	-- / --	4292 / --	-- / --	-- / --	-- / --
314.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных 200х200	шт	1,00	255,17	5,65	255	6	1,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					184,28	2,36	184	2	0,01	0
315.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК200х200	шт	1,00	2713,74	--	2714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных 250х200	шт	1,00	255,17	5,65	255	6	1,11	1
					184,28	2,36	184	2	0,01	0
317.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК250х200	шт	1,00	2795,97	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
319.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24407,20	--	24407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24697,76	--	24698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1088,10	7,30	1088	7	0,51	1
					85,05	2,36	85	2	0,01	0
322.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5348,72	22,61	5349	23	0,89	1
					144,11	9,45	144	9	0,04	0
323.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	22,80	171,83	52,66	3918	1201	0,56	13
					96,63	19,61	2203	447	0,10	2
325.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,14	5450,00	--	6213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	E0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50 / 935,55	270,95 / 101,59	1567 / 936	271 / 102	5,28 / 0,49	5 / 0
328.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор КЕ	шт	1,00	43391,65 / --	-- / --	43392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
329.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250x200	м2	43,00	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	79787 / 10260	478 / 179	1,48 / 0,02	64 / 1
330.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400x200	м2	17,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	32975 / 3514	163 / 61	1,28 / 0,02	22 / 0
331.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600x300	м2	23,00	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	43261 / 3570	203 / 76	0,96 / 0,02	22 / 0
332.	E0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 450 мм	м2	6,00	1609,73 / 206,72	9,61 / 3,59	9658 / 1240	58 / 22	1,28 / 0,02	8 / 0
333.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 400x200-600x300	м2	0,45	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	873 / 93	4 / 2	1,28 / 0,02	1 / 0
334.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 600x300-800x500	м2	0,70	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	1317 / 109	6 / 2	0,96 / 0,02	1 / 0
335.	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 800x500-600x350	м2	0,70	1849,55 / 125,21	9,22 / 3,45	1295 / 88	6 / 2	0,78 / 0,02	1 / 0
336.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 600x350-диам.450 мм	м2	0,60	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	1129 / 93	5 / 2	0,96 / 0,02	1 / 0
337.	E0120-12-11	Установка решеток размером 200x200 мм	шт	23,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	5562 / 4293	390 / 163	1,12 / 0,03	26 / [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.	ТПрайс-ли ст	Решетки размером 200х200 мм	шт	23,00	613,10 / --	-- / --	14101 / --	-- / --	-- / --	-- / --
339.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	4,00	255,17 / 184,28	5,65 / 2,36	1021 / 737	23 / 9	1,11 / 0,01	4 / 0
340.	ТПрайс-ли ст	Заслонки воздушные КВК250х200	шт	4,00	2795,97 / --	-- / --	11184 / --	-- / --	-- / --	-- / --
341.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68 / 942,64	55,80 / 21,26	1280 / 943	56 / 21	5,73 / 0,11	6 / 0
342.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	31671,24 / --	-- / --	31671 / --	-- / --	-- / --	-- / --
343.	Е0120-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм	шт	1,00	1451,22 / 137,03	12,95 / 4,73	1451 / 137	13 / 5	0,81 / 0,02	1 / 0
344.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5348,72 / 144,11	22,61 / 9,45	5349 / 144	23 / 9	0,89 / 0,04	1 / 0
345.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	5,00	39,00 / --	-- / --	195 / --	-- / --	-- / --	-- / --
346.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	28,20	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	4846 / 2725	1485 / 553	0,56 / 0,10	16 / 3
347.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,41	5450,00 / --	-- / --	7684 / --	-- / --	-- / --	-- / --
348.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	8,00	93,00 / --	-- / --	744 / --	-- / --	-- / --	-- / --
349.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 160 мм	м2	17,00	1810,91 / 259,88	13,82 / 5,18	30786 / 4418	235 / 88	1,62 / 0,03	27 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 200 мм	м2	13,00	1810,91 / 259,88	13,82 / 5,18	23542 / 3378	180 / 67	1,62 / 0,03	21 / 0
351.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 250 мм	м2	21,00	1670,91 / 259,88	13,82 / 5,18	35089 / 5457	290 / 109	1,62 / 0,03	34 / 1
352.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150х150 мм	шт	9,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	2177 / 1680	153 / 64	1,12 / 0,03	10 / 0
353.	ТПрайс-лист	Решетки размером 150х150 мм	шт	9,00	474,66 / --	-- / --	4272 / --	-- / --	-- / --	-- / --
354.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	6,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	1451 / 1120	102 / 43	1,12 / 0,03	7 / 0
355.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200х200 мм	шт	6,00	613,10 / --	-- / --	3679 / --	-- / --	-- / --	-- / --
356.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	8,00	863,19 / 63,79	5,65 / 2,36	6905 / 510	45 / 19	0,38 / 0,01	3 / 0
357.	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	3,00	964,19 / 63,79	5,65 / 2,36	2893 / 191	17 / 7	0,38 / 0,01	1 / 0
358.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	23,40	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	4021 / 2261	1232 / 459	0,56 / 0,10	13 / 2
359.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,17	5450,00 / --	-- / --	6376 / --	-- / --	-- / --	-- / --
360.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	8,00	93,00 / --	-- / --	744 / --	-- / --	-- / --	-- / --
361.	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм диаметром 800 мм	м2	17,00	1490,92 / 155,22	8,82 / 3,31	25346 / 2639	150 / 56	0,96 / 0,02	16 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362.	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм диаметром 710 мм	м2	13,00	1490,92	8,82	19382	115	0,96	13
					155,22	3,31	2018	43	0,02	0
363.	Е0120-13-8	Установка клапанов дымоудаления	шт	6,00	827,79	48,50	4967	291	3,18	19
					512,66	18,90	3076	113	0,08	1
364.	ТПрайс-лист	Клапан дымоудаления КД2 периметром 700х600 мм	шт	6,00	22683,11	--	136099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	Е0120-23-6	Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	шт	2,00	13447,45	85,69	26895	171	10,61	21
					1677,38	33,07	3355	66	0,16	0
366.	Е0120-23-5	Установка дефлекторов диаметром патрубка 710 мм	шт	4,00	11097,45	85,69	44390	343	10,61	42
					1677,38	33,07	6710	132	0,16	1
367.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	72,00	171,83	52,66	12372	3791	0,56	40
					96,63	19,61	6957	1412	0,10	7
368.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	3,60	5450,00	--	19620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	10,00	93,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2982,65	224,82	2983	225	11,34	11
					2135,70	85,05	2136	85	0,41	0
371.	75-2-76	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч, 700х800 мм	комплект	1,00	165900,00	--	165900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х200/	м2	52,00	1855,51	11,11	96487	578	1,48	77
					238,61	4,16	12408	216	0,02	1
373.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /250х200/	м2	12,00	1855,51	11,11	22266	133	1,48	18
					238,61	4,16	2863	50	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /350x200/	м2	9,00	1939,73 206,72	9,61 3,59	17458 1861	86 32	1,28 0,02	12 0
375.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400x200/	м2	24,00	1939,73 206,72	9,61 3,59	46554 4961	231 86	1,28 0,02	31 0
376.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500x300/	м2	37,00	1939,73 206,72	9,61 3,59	71770 7649	355 133	1,28 0,02	47 1
377.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600x200/	м2	13,00	1939,73 206,72	9,61 3,59	25217 2687	125 47	1,28 0,02	17 0
378.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /700x300/	м2	50,00	1880,92 155,22	8,82 3,31	94046 7761	441 165	0,96 0,02	48 1
379.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /900x300/	м2	17,00	1880,92 155,22	8,82 3,31	31976 2639	150 56	0,96 0,02	16 0
380.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 900x300-875x525/	м2	0,90	1880,92 155,22	8,82 3,31	1693 140	8 3	0,96 0,02	1 0
394.	39ɔ '20-3-9 ТПрай ст	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 250x200-400x200/	м2	0,30	1975,51 238,61	11,11 4,16	593 72	3 1	1,48 0,02	0 0
395.	Е0120-13- 15	Уорокладка воздуховодов класса Н огнормальные/ периметром от 1100 до 1600 0 мм из оцинкованной стали ой 0,7 мм /переход	м2	0,40	1939,73 206,72	9,61 3,59	776 83	4 1	1,28 0,02	1 0
396.	ТПрайс-ли ст	Клапан о:600x200/								
		ешеток размером 200x200	шт	40,00	241,84 186,64	16,96 7,09	9674 7466	678 284	1,12 0,03	45 1
397.	Е0120-13- 15	Установка клапа. огнезадерживающих 1600 мм								
		200x200 мм РВр-1	шт	40,00	1087,76 --	-- --	43510 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150х150 мм	шт	12,00	241,84	16,96	2902	203	1,12	13
					186,64	7,09	2240	85	0,03	0
386.	ТПрайс-лист	Решетки размером 150х150 мм	шт	12,00	474,66	--	5696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	5,00	255,17	5,65	1276	28	1,11	6
					184,28	2,36	921	12	0,01	0
388.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК200х200	шт	5,00	2713,74	--	13569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	255,17	5,65	255	6	1,11	1
					184,28	2,36	184	2	0,01	0
390.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК250х200	шт	1,00	2795,97	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2,00	302,43	5,65	605	11	1,24	2
					207,90	2,36	416	5	0,01	0
392.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК400х200	шт	2,00	5125,95	--	10252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	шт	1,00	440,20	9,66	440	10	1,54	2
					252,79	4,72	253	5	0,02	0
394.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК600х300	шт	1,00	7471,59	--	7472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
396.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	2,00	24407,20	--	48814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	30509,00 / --	-- / --	30509 / --	-- / --	-- / --	-- / --
399.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68 / 942,64	55,80 / 21,26	1280 / 943	56 / 21	5,73 / 0,11	6 / 0
400.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	33414,62 / --	-- / --	33415 / --	-- / --	-- / --	-- / --
401.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	14,00	39,00 / --	-- / --	546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
402.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	92,00	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	15808 / 8890	4844 / 1804	0,56 / 0,10	52 / 9
403.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	4,60	5450,00 / --	-- / --	25070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
404.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	15,00	93,00 / --	-- / --	1395 / --	-- / --	-- / --	-- / --
405.	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2982,65 / 2135,70	224,82 / 85,05	2983 / 2136	225 / 85	11,34 / 0,41	11 / 0
406.	75-2-75	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, 700х450 мм	комплект	1,00	142700,00 / --	-- / --	142700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
407.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400х300/	м2	22,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	42674 / 4548	211 / 79	1,28 / 0,02	28 / 0
408.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /700х400/	м2	46,00	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	86522 / 7140	406 / 152	0,96 / 0,02	44 / 1
409.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 700х400-575х525/	м2	0,80	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	1505 / 124	7 / 3	0,96 / 0,02	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	28,00	241,84	16,96	6772	475	1,12	31
					186,64	7,09	5226	198	0,03	1
411.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200х200 мм РВр-1	шт	28,00	1087,76	--	30457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2,00	302,43	5,65	605	11	1,24	2
					207,90	2,36	416	5	0,01	0
413.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК400х300	шт	2,00	5125,95	--	10252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68	55,80	1280	56	5,73	6
					942,64	21,26	943	21	0,11	0
415.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	33414,62	--	33415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	14,00	39,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	92,00	171,83	52,66	15808	4844	0,56	52
					96,63	19,61	8890	1804	0,10	9
418.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	4,60	5450,00	--	25070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	3,50	93,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2982,65	224,82	2983	225	11,34	11
					2135,70	85,05	2136	85	0,41	0
421.	75-2-75	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, 700х450 мм	комплект	1,00	142700,00	--	142700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5	м2	4,00	1880,91	13,82	7524	55	1,62	
					259,88	5,18	1040	21	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм /150x150/								
423.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200x200/	м2	54,00	1855,51	11,11	100198	600	1,48	80
					238,61	4,16	12885	225	0,02	1
424.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /250x200/	м2	23,00	1855,51	11,11	42677	256	1,48	34
					238,61	4,16	5488	96	0,02	0
425.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /300x200/	м2	7,00	1975,51	11,11	13829	78	1,48	10
					238,61	4,16	1670	29	0,02	0
426.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400x200/	м2	40,00	1939,73	9,61	77589	384	1,28	51
					206,72	3,59	8269	144	0,02	1
427.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400x300/	м2	13,00	1939,73	9,61	25217	125	1,28	17
					206,72	3,59	2687	47	0,02	0
428.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600x300/	м2	38,00	1880,92	8,82	71475	335	0,96	37
					155,22	3,31	5898	126	0,02	1
429.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /700x300/	м2	32,00	1880,92	8,82	60189	282	0,96	31
					155,22	3,31	4967	106	0,02	1
430.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 700x300-575x525/	м2	0,75	1880,92	8,82	1411	7	0,96	1
					155,22	3,31	116	2	0,02	0
431.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /переход 150x150-200x200/	м2	0,20	1880,91	13,82	376	3	1,62	0
					259,88	5,18	52	1	0,03	0
432.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 200x200-400x200/	м2	0,25	1975,51	11,11	494	3	1,48	0
					238,61	4,16	60	1	0,02	[illegible]
433.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	0,30	1975,51	11,11	593	3	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 300x200-400x200/			238,61	4,16	72	1	0,02	0
434.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 400x200-400x300/	м2	0,30	1939,73	9,61	582	3	1,28	0
					206,72	3,59	62	1	0,02	0
435.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 600x300-700x300/	м2	0,70	1880,92	8,82	1317	6	0,96	1
					155,22	3,31	109	2	0,02	0
436.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200x200 мм	шт	29,00	241,84	16,96	7014	492	1,12	33
					186,64	7,09	5412	206	0,03	1
437.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200x200 мм РВр-1	шт	29,00	1087,76	--	31545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150x150 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
439.	ТПрайс-лист	Решетки размером 150x150 мм РВр-1	шт	1,00	850,43	--	850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	255,17	5,65	255	6	1,11	1
					184,28	2,36	184	2	0,01	0
441.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК150x150	шт	1,00	2631,50	--	2632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	6,00	255,17	5,65	1531	34	1,11	7
					184,28	2,36	1106	14	0,01	0
443.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК200x200	шт	6,00	2713,74	--	16282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2,00	255,17	5,65	510	11	1,11	2
					184,28	2,36	369	5	0,01	0
445.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК250x200	шт	2,00	2795,97	--	5592	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
446.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	255,17	5,65	255	6	1,11	1
					184,28	2,36	184	2	0,01	0
447.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК300х200	шт	1,00	3042,68	--	3043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	1,00	302,43	5,65	302	6	1,24	1
					207,90	2,36	208	2	0,01	0
449.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК400х200	шт	1,00	5125,95	--	5126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	1,00	302,43	5,65	302	6	1,24	1
					207,90	2,36	208	2	0,01	0
451.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК400х300	шт	1,00	5125,95	--	5126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	4
					704,02	4,73	704	5	0,02	0
453.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24116,64	--	24117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3,00	838,47	12,95	2515	39	4,22	13
					704,02	4,73	2112	14	0,02	0
455.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	3,00	24407,20	--	73222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
457.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	2,00	24697,76	--	49396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47	12,95	838	13	4,22	[illegible]
					704,02	4,73	704	5	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24988,32 / --	-- / --	24988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
460.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	22,00	39,00 / --	-- / --	858 / --	-- / --	-- / --	-- / --
461.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	220,00	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	37803 / 21259	11585 / 4315	0,56 / 0,10	123 / 21
462.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	11,00	5450,00 / --	-- / --	59950 / --	-- / --	-- / --	-- / --
463.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	17,00	93,00 / --	-- / --	1581 / --	-- / --	-- / --	-- / --
464.	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2982,65 / 2135,70	224,82 / 85,05	2983 / 2136	225 / 85	11,34 / 0,41	11 / 0
465.	75-2-76	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч, 700х800 мм	комплект	1,00	165900,00 / --	-- / --	165900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
466.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х200/	м2	11,00	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	20411 / 2625	122 / 46	1,48 / 0,02	16 / 0
467.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /250х200/	м2	13,00	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	24122 / 3102	144 / 54	1,48 / 0,02	19 / 0
468.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /300х200/	м2	55,00	1975,51 / 238,61	11,11 / 4,16	108653 / 13124	611 / 229	1,48 / 0,02	81 / 1
469.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /300х300/	м2	42,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	81469 / 8682	404 / 151	1,28 / 0,02	54 / 1
470.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до	м2	6,00	1939,73 /	9,61 /	11638 /	58 /	1,28 /	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400x200/			206,72	3,59	1240	22	0,02	0
471.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /400x300/	м2	20,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	38795 / 4134	192 / 72	1,28 / 0,02	26 / 0
472.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500x300/	м2	21,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	40734 / 4341	202 / 75	1,28 / 0,02	27 / 0
473.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600x200/	м2	8,00	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	15518 / 1654	77 / 29	1,28 / 0,02	10 / 0
474.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600x300/	м2	16,00	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	30095 / 2484	141 / 53	0,96 / 0,02	15 / 0
475.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /700x300/	м2	32,00	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	60189 / 4967	282 / 106	0,96 / 0,02	31 / 1
476.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /700x500/	м2	2,00	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	3762 / 310	18 / 7	0,96 / 0,02	2 / 0
477.	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 200x200-300x300/	м2	0,25	1490,92 / 155,22	8,82 / 3,31	373 / 39	2 / 1	0,96 / 0,02	0 / 0
478.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 250x200-400x200/	м2	0,30	1975,51 / 238,61	11,11 / 4,16	593 / 72	3 / 1	1,48 / 0,02	0 / 0
479.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 300x300-700x300/	м2	0,50	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	970 / 103	5 / 2	1,28 / 0,02	1 / 0
480.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход	м2	0,40	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	776 / 83	4 / 1	1,28 / 0,02	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		400x200-600x200/								
481.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 400x300-500x300/	м2	0,45	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	873 / 93	4 / 2	1,28 / 0,02	1 / 0
482.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 600x200-600x300/	м2	0,50	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	970 / 103	5 / 2	1,28 / 0,02	1 / 0
483.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /переход 700x500-875x525/	м2	0,90	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	1693 / 140	8 / 3	0,96 / 0,02	1 / 0
484.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200x200 мм	шт	48,00	241,84 / 186,64	16,96 / 7,09	11609 / 8959	814 / 340	1,12 / 0,03	54 / 2
485.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200x200 мм РВр-1	шт	48,00	1087,76 / --	-- / --	52212 / --	-- / --	-- / --	-- / --
486.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	4,00	255,17 / 184,28	5,65 / 2,36	1021 / 737	23 / 9	1,11 / 0,01	4 / 0
487.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК200x200	шт	4,00	2713,74 / --	-- / --	10855 / --	-- / --	-- / --	-- / --
488.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	255,17 / 184,28	5,65 / 2,36	255 / 184	6 / 2	1,11 / 0,01	1 / 0
489.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК250x200	шт	1,00	2795,97 / --	-- / --	2796 / --	-- / --	-- / --	-- / --
490.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3,00	255,17 / 184,28	5,65 / 2,36	766 / 553	17 / 7	1,11 / 0,01	3 / 0
491.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК300x200	шт	3,00	3042,68 / --	-- / --	9128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
492.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным	шт	2,00	302,43 /	5,65 /	605 /	11 /	1,24 /	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приводом периметром до 1600 мм			207,90	2,36	416	5	0,01	0
493.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК300х300	шт	2,00	4883,16 / --	-- / --	9766 / --	-- / --	-- / --	-- / --
494.	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	шт	1,00	440,20 / 252,79	9,66 / 4,72	440 / 253	10 / 5	1,54 / 0,02	2 / 0
495.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК600х300	шт	1,00	7471,59 / --	-- / --	7472 / --	-- / --	-- / --	-- / --
496.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47 / 704,02	12,95 / 4,73	1677 / 1408	26 / 9	4,22 / 0,02	8 / 0
497.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	2,00	24407,20 / --	-- / --	48814 / --	-- / --	-- / --	-- / --
498.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 / 704,02	12,95 / 4,73	838 / 704	13 / 5	4,22 / 0,02	4 / 0
499.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24697,76 / --	-- / --	24698 / --	-- / --	-- / --	-- / --
500.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47 / 704,02	12,95 / 4,73	1677 / 1408	26 / 9	4,22 / 0,02	8 / 0
501.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	2,00	24988,32 / --	-- / --	49977 / --	-- / --	-- / --	-- / --
502.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	838,47 / 704,02	12,95 / 4,73	838 / 704	13 / 5	4,22 / 0,02	4 / 0
503.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24988,32 / --	-- / --	24988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
504.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1279,68 / 942,64	55,80 / 21,26	1280 / 943	56 / 21	5,73 / 0,11	6 / 0
505.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	31671,24 / --	-- / --	31671 / --	-- / --	-- / --	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	18,00	39,00 / --	-- / --	702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
507.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	210,00	171,83 / 96,63	52,66 / 19,61	36085 / 20293	11058 / 4119	0,56 / 0,10	118 / 20
508.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	10,50	5450,00 / --	-- / --	57225 / --	-- / --	-- / --	-- / --
509.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	18,00	93,00 / --	-- / --	1674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
510.	Е0120-55-1	Установка кондиционеров "Зима-лето"	шт	4,00	2982,65 / 2135,70	224,82 / 85,05	11931 / 8543	899 / 340	11,34 / 0,41	45 / 2
511.	ТПрайс-лист	Кондиционер "зима-лето" LG P08LH	шт	4,00	294712,76 / --	-- / --	1178851 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Вентиляция 6155306

Раздел: СМЕТА 4-1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

512.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,96	370,91 / 370,91	-- / --	356 / 356	-- / --	2,45 / --	2 / --
513.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта по месту	м3	0,96	128,29 / 128,29	-- / --	123 / 123	-- / --	0,93 / --	1 / --
514.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4,00	770,44 / 161,59	408,54 / 143,77	3082 / 646	1634 / 575	0,98 / 0,58	4 / 2
515.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	2,30	8980,00 / --	-- / --	20690 / --	-- / --	-- / --	-- / --
516.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	1,90	8351,06 / 205,54	69,31 / 26,18	15867 / 391	132 / 50	1,42 / 0,13	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2350,01	1830,25	2350	1830	3,15	3
					519,75	477,13	520	477	1,90	2
518.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4280,76	1533,06	4281	1533	12,71	13
					2301,07	463,76	2301	464	2,00	2
519.	75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-160-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1723100,00	--	1723100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
520.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	шт	2,00	261000,00	--	522000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 4-1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								2291849

ИТОГО:

	29541407	162924	21337
	3977277	59405	285
В том числе оборудование	5174714		

Накладные расходы :

На монтажные работы	36702
На общестроительные работы	3590390
На металломонтажные работы	2084
На сантехнические работы	715850
Всего накладных расходов:	4345026
Итого с накладными	33886433

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1722702
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35609135
Итого с временными, 1,8 %	36156955
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	36373831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						36497760		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						36807582		
		Пересчет в текущих ценах СМР 31632868 с К-2,23355						70653494		
		Пересчет оборудования в текущих ценах 5174714 с К-2,08774 51%, К-2,23355 49%						11172474		
		Всего в текущих ценах						81825968		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1636519		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						83462487		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10015498		
		Итого с НДС						93477985		
		В том числе оборудование с НДС						12763434		

Принял:
Инжиниринг
ТОО "Банур-1"
_____ Ж.Ташенов

Сдал:
ТОО "КДСМ"
Главный инженер _____ Баймбетов Б.Д.
Начальник участка _____ А.Ешимбетов

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 23.08.2013г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Банур-1"**
Договор № 374 от 24.07.2012г доп. Соглашения № 1 от 31.01.2013г
Наименование объекта: **"Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкент ЮКО (корректировка проекта)"**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	нтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	487 416 206	52 223 165	42 342 090	104 443 342	19 677 846	6 914 412				11190358	104 443 342
2	в том числе оборудование с НДС	19 677 846				19 677 846	6 914 412					
3	Инжиниринговые услуги	2 646 670	283 572		567 127						60764	567127
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	490 062 876	52 506 737	42 342 090	105 010 469						11251122	105010469

Заказчик:

Зам.Руководителя ГУ «Управление строительства ЮКО»
_____Егетаев Т.

Главный специалист отдела
ГУ "Управления
строительства ЮКО"
_____Куздеубаев Б

Инженер:

Директор ТОО"Банур-1"
_____Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"
_____Есимов М.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Форма N 2в

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0115-5-9	Облицовка плитами из травертина /полированного/ толщиной 25	м2	551,08	2121,36	7,49	1169033	4128	9,70	5345
					1912,50	2,84	1053935	1565	0,01	8
2.	ТПрайс-лист	Стоимость травертина	м2	551,08	8306,51	--	4577529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0115-12-1	Облицовка поверхностей фибробетоном	м2	951,00	1138,99	2,33	1083179	2216	5,30	5040
					1035,00	0,88	984280	837	0,00	4
4.	ТПрайс-лист	Стоимость фибробетона	м2	951,00	14713,42	--	13992398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								20822139
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
5.	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса для сцены, устройство лаг	м3	2,42	22541,72	316,57	54483	765	22,50	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3487,50	119,25	8429	288	0,58	1
6.	Е0110-51-2	Огнезащита конструкций	м3	1,86	2637,04	14,17	4911	26	1,88	4
					303,75	5,40	566	10	0,03	0
7.	Е0110-7-1	Устройство полов и ступеней сцены из досок толщиной 50мм	м2	37,00	174,76	4,64	6466	172	0,36	13
					58,05	1,76	2148	65	0,01	0
8.	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,91	12200,00	--	23247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-7-3	Обшивка боковых сторон сцены плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2	14,20	541,36	4,32	7687	61	0,75	11
					121,50	1,64	1725	23	0,01	0
10.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	25,40	109,84	0,46	2790	12	0,08	2
					12,04	0,18	306	5	0,00	0
11.	Е0115-177-5	Покрытие лаками лицевых поверхностей сцены за 2 раза	м2	52,98	362,47	--	19203	--	0,15	8
					27,00	--	1430	--	--	--
12.	Е0108-8-3	Кладка столбиков из кирпича прямоугольных	м3	4,40	6745,28	365,89	29679	1610	6,66	29
					1154,25	137,25	5079	604	0,67	3
13.	Е0111-12-3	Укладка лаг	м2	65,00	325,74	2,58	21173	168	0,32	21
					51,53	0,97	3349	63	0,00	0
14.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36-37 мм	м2	65,00	1905,05	11,03	123828	717	0,60	39
					95,18	4,14	6187	269	0,02	1
15.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	44,54	109,84	0,46	4892	20	0,08	3
					12,04	0,18	536	8	0,00	0
16.	Е0110-5-1	Устройство деревянных подкладок и досок	м3	0,88	22541,72	316,57	19904	280	22,50	20
					3487,50	119,25	3079	105	0,58	1
17.	Е0110-51-2	Огнезащита конструкций	м3	0,88	2637,04	14,17	2329	13	1,88	2
					303,75	5,40	268	5	0,03	0
18.	Е0115-177-5	Покрытие лаками дощатых покрытий трибуны за 2 раза	м2	65,00	362,47	--	23560	--	0,15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					27,00	--	1755	--	--	--
19.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10	1826,10	14447	150	42,70	4
					8100,00	690,75	666	57	3,37	0
20.	C12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00	--	3305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,97	22197,72	316,57	21450	306	22,50	22
					3487,50	119,25	3370	115	0,58	1
22.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,97	573,75	28,11	554	27	0,78	1
					123,75	10,58	120	10	0,05	0
23.	E0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16	м2	54,50	129,31	4,32	7047	235	0,75	41
					121,50	1,64	6622	89	0,01	0
24.	C11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	м2	55,86	286,00	--	15977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	54,50	184,13	1,61	10035	88	0,53	29
					88,65	0,61	4831	33	0,00	0
26.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,18	22541,72	316,57	4010	56	22,50	4
					3487,50	119,25	620	21	0,58	0
27.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,18	573,75	28,11	102	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
28.	E0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 15 мм	м2	9,10	541,36	4,32	4926	39	0,75	7
					121,50	1,64	1106	15	0,01	0
29.	E0110-7-3	Устройство дверки из плит древесно-стружечных толщиной 15 мм	м2	0,70	541,36	4,32	379	3	0,75	1
					121,50	1,64	85	1	0,01	0
30.	E0110-7-3	Устройство крышки барьера из плит древесно-стружечных толщиной 15 мм	м2	5,22	541,36	4,32	2826	23	0,75	4
					121,50	1,64	634	9	0,01	0
31.	E0110-7-3	Устройство днища барьера из плит древесно-стружечных толщиной 15 мм	м2	4,80	541,36	4,32	2599	21	0,75	4
					121,50	1,64	583	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0110-7-3	Устройство полок барьера из плит древесно-стружечных толщиной 15 мм	м2	4,80	541,36 121,50	4,32 1,64	2599 583	21 8	0,75 0,01	4 0
33.	С11011-81 9	Петля ПН1-85	шт	4,00	40,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11011-82 1	Ручка РС-100	шт	1,00	308,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
35.	С	Облицовка барьера строганым шпоном	м2	14,00	616,00 --	-- --	8624 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								443501
		Раздел: БОРТИК ДЛЯ ГОРШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ								
36.	Е0106-16-1	Устройство бетонного бортика для горшечных цветов из бетона кл.В7,5	м3	0,30	19319,94 3937,50	334,73 126,45	5796 1181	100 38	24,80 0,62	7 0
37.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	6,00	1861,06 333,00	2,10 0,79	11166 1998	13 5	2,00 0,00	12 0
		Итого по разделу: БОРТИК ДЛЯ ГОРШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ								16962
		Раздел: ЭЛЕМЕНТ ВХОДА ЭВ-1(АС-176)								
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	1,00	8205,37 195,75	66,01 24,93	8205 196	66 25	1,35 0,12	1 0
39.	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ФЭВ-1	м3	12,60	10581,86 749,25	489,23 184,82	133331 9441	6164 2329	4,75 0,90	60 11
40.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13,81	266,00 --	-- --	3673 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,37	67700,00 --	-- --	25347 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,10	126994,77	680,89	12725	68	33,10	3
					5535,00	256,50	555	26	1,26	0
44.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10	40200,00	--	4028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20	м2	8,00	200,81	1,80	1606	14	0,42	3
					69,75	0,68	558	5	0,00	0
46.	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	8,00	247,16	2,25	1977	18	0,36	3
					65,49	0,87	524	7	0,00	0
47.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит собработанной поверхностью, массой до 0,1 т ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА	т	0,15	14656,27	8484,89	2158	1250	20,50	3
					3757,50	2253,58	553	332	7,94	1
48.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,15	154200,00	--	22708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-1	т	1,57	4646,85	2285,57	7292	3587	9,35	15
					1579,50	617,13	2479	968	2,34	4
50.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,57	542,84	144,52	852	227	1,34	2
					292,50	--	459	--	--	--
51.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,57	147100,00	--	230838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м П-1	т	1,24	9523,56	4795,68	11777	5931	23,00	28
					3712,50	1367,15	4591	1691	5,24	6
53.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	1,24	2452,13	545,76	3032	675	5,25	6
					1230,75	--	1522	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
54.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,24	147100,00	--	181913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м С-1,С-2,С-3,С-4	т	3,34	13864,97	4022,39	46355	13448	56,50	189
					9090,00	1071,86	30390	3584	3,81	13
56.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,34	2452,13	545,76	8198	1825	5,25	18
					1230,75	--	4115	--	--	--
57.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,34	147100,00	--	491798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0109-5-3	Монтаж листовой стали на сварке металлических элементов входов	т	3,73	7445,65	2046,87	27792	7640	19,40	72
					3780,00	328,50	14109	1226	1,25	5
59.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	3,73	154200,00	--	575577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,08	149300,00	--	11466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	279,66	21,80	0,05	6096	14	0,03	8
					5,81	0,02	1625	6	0,00	0
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА	м2	279,66	70,26	0,04	19648	11	0,04	12
					8,32	--	2327	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕМЕНТ ВХОДА ЭВ-1(АС-176)								1843139
		Раздел: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ								
63.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1509,05	258,05	1509	258	5,03	5
					891,00	96,75	891	97	0,47	0
64.	ТПрайс-ли	Вентилятор КЕ	шт	1,00	66373,01	--	66373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
65.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400x300	м2	21,00	1929,43	9,15	40518	192	1,22	26
					196,88	3,42	4134	72	0,02	0
66.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 700x400	м2	26,00	1873,11	8,40	48701	218	0,92	24
					147,83	3,15	3844	82	0,02	0
67.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм диаметром 500 мм	м2	6,00	1539,43	9,15	9237	55	1,22	7
					196,88	3,42	1181	21	0,02	0
68.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 700x400-800x500	м2	1,40	1873,11	8,40	2622	12	0,92	1
					147,83	3,15	207	4	0,02	0
69.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 700x400-диам.500 мм	м2	0,60	1873,11	8,40	1124	5	0,92	1
					147,83	3,15	89	2	0,02	0
70.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200x200 мм	шт	28,00	232,15	16,15	6500	452	1,07	30
					177,75	6,75	4977	189	0,03	1
71.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200x200 мм	шт	28,00	613,10	--	17167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2,00	292,26	5,38	585	11	1,18	2
					198,00	2,25	396	5	0,01	0
73.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК400x300	шт	2,00	5125,95	--	10252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1232,14	53,14	1232	53	5,46	5
					897,75	20,25	898	20	0,10	0
75.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	33414,62	--	33415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	E0120-30-1	Установка зонтов над шахтами из оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	шт	1,00	1604,08 / 130,50	12,33 / 4,50	1604 / 130	12 / 5	0,77 / 0,02	1 / 0
77.	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200x500x1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5340,78 / 137,25	21,53 / 9,00	5341 / 137	22 / 9	0,85 / 0,04	1 / 0
78.	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	3,00	39,00 / --	-- / --	117 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	35,00	164,72 / 92,03	50,15 / 18,68	5765 / 3221	1755 / 654	0,53 / 0,09	19 / 3
80.	C11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,75	5450,00 / --	-- / --	9538 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	4,00	93,00 / --	-- / --	372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	E0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1509,05 / 891,00	258,05 / 96,75	1509 / 891	258 / 97	5,03 / 0,47	5 / 0
83.	ТПрайс-лист	Вентилятор КЕ	шт	1,00	37102,43 / --	-- / --	37102 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250x200	м2	3,50	1843,62 / 227,25	10,58 / 3,96	6453 / 795	37 / 14	1,41 / 0,02	5 / 0
85.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300x200	м2	3,00	1963,62 / 227,25	10,58 / 3,96	5891 / 682	32 / 12	1,41 / 0,02	4 / 0
86.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400x300	м2	6,00	1929,43 / 196,88	9,15 / 3,42	11577 / 1181	55 / 21	1,22 / 0,02	7 / 0
87.	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6	м2	3,00	1633,62 / 227,25	10,58 / 3,96	4901 / 682	32 / 12	1,41 / 0,02	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм диаметром 315 мм								
88.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 400x300-800x500	м2	0,60	1929,43	9,15	1158	5	1,22	1
					196,88	3,42	118	2	0,02	0
89.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 800x500-600x300	м2	0,70	1843,15	8,78	1290	6	0,74	1
					119,25	3,29	83	2	0,02	0
90.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 600x300-диам.315 мм	м2	0,50	1873,11	8,40	937	4	0,92	0
					147,83	3,15	74	2	0,02	0
91.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200x200 мм	шт	8,00	232,15	16,15	1857	129	1,07	9
					177,75	6,75	1422	54	0,03	0
92.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200x200 мм	шт	8,00	613,10	--	4905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	246,13	5,38	246	5	1,06	1
					175,50	2,25	176	2	0,01	0
94.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК250x200	шт	1,00	2795,97	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	246,13	5,38	246	5	1,06	1
					175,50	2,25	176	2	0,01	0
96.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК300x200	шт	1,00	3042,68	--	3043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	804,33	12,33	804	12	4,02	4
					670,50	4,50	670	5	0,02	0
98.	ТПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	25535,20	--	25535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,	шт	1,00	1083,70	6,95	1084	7	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглого сечения диаметром 315 мм			81,00	2,25	81	2	0,01	0
100.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5340,78	21,53	5341	22	0,85	1
					137,25	9,00	137	9	0,04	0
101.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	3,00	39,00	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	11,00	164,72	50,15	1812	552	0,53	6
					92,03	18,68	1012	205	0,09	1
103.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,55	5450,00	--	2998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	1,50	93,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1509,05	258,05	1509	258	5,03	5
					891,00	96,75	891	97	0,47	0
106.	ТПрайс-лист	Вентилятор К160/1	шт	1,00	5775,01	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 160 мм	м2	5,00	1797,88	13,16	8989	66	1,54	8
					247,50	4,93	1238	25	0,02	0
108.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150х150 мм	шт	4,00	232,15	16,15	929	65	1,07	4
					177,75	6,75	711	27	0,03	0
109.	ТПрайс-лист	Решетки размером 150х150 мм	шт	4,00	474,66	--	1899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	шт	1,00	859,88	5,38	860	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
111.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	2,00	164,72	50,15	329	100	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					92,03	18,68	184	37	0,09	0
112.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,10	5450,00	--	545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов	кг	1,00	93,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1509,05	258,05	1509	258	5,03	5
					891,00	96,75	891	97	0,47	0
115.	ТПрайс-лист	Вентилятор К200/1	шт	1,00	7119,87	--	7120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 200 мм	м2	7,00	1797,88	13,16	12585	92	1,54	11
					247,50	4,93	1732	35	0,02	0
117.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150x150 мм	шт	6,00	232,15	16,15	1393	97	1,07	6
					177,75	6,75	1066	41	0,03	0
118.	ТПрайс-лист	Решетки размером 150x150 мм	шт	6,00	474,66	--	2848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	859,88	5,38	860	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
120.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	2,20	164,72	50,15	362	110	0,53	1
					92,03	18,68	202	41	0,09	0
121.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,11	5450,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов	кг	1,00	93,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1509,05	258,05	1509	258	5,03	5
					891,00	96,75	891	97	0,47	0
124.	ТПрайс-лист	Вентилятор К200/1	шт	1,00	7119,87	--	7120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
125.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 200 мм	м2	4,00	1797,88	13,16	7192	53	1,54	6
					247,50	4,93	990	20	0,02	0
126.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	3,00	232,15	16,15	696	48	1,07	3
					177,75	6,75	533	20	0,03	0
127.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200х200 мм	шт	3,00	613,10	--	1839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	859,88	5,38	860	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
129.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	1,90	164,72	50,15	313	95	0,53	1
					92,03	18,68	175	35	0,09	0
130.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,10	5450,00	--	518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	0,60	93,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1509,05	258,05	1509	258	5,03	5
					891,00	96,75	891	97	0,47	0
133.	ТПрайс-лист	Вентилятор КЕ	шт	1,00	37102,43	--	37102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	м2	8,00	1843,62	10,58	14749	85	1,41	11
					227,25	3,96	1818	32	0,02	0
135.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200	м2	9,00	1963,62	10,58	17673	95	1,41	13
					227,25	3,96	2045	36	0,02	0
136.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до	м2	2,50	1929,43	9,15	4824	23	1,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300x300			196,88	3,42	492	9	0,02	0
137.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 315 мм	м2	3,00	1633,62	10,58	4901	32	1,41	4
					227,25	3,96	682	12	0,02	0
138.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 300x300-800x500	м2	0,60	1929,43	9,15	1158	5	1,22	1
					196,88	3,42	118	2	0,02	0
139.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 800x500-600x300	м2	0,70	1843,15	8,78	1290	6	0,74	1
					119,25	3,29	83	2	0,02	0
140.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм переход 600x300-диам.315 мм	м2	0,50	1873,11	8,40	937	4	0,92	0
					147,83	3,15	74	2	0,02	0
141.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200x200 мм	шт	8,00	232,15	16,15	1857	129	1,07	9
					177,75	6,75	1422	54	0,03	0
142.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200x200 мм	шт	8,00	613,10	--	4905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	246,13	5,38	246	5	1,06	1
					175,50	2,25	176	2	0,01	0
144.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК200x200	шт	1,00	2713,74	--	2714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	246,13	5,38	246	5	1,06	1
					175,50	2,25	176	2	0,01	0
146.	ТПрайс-лист	Заслонки воздушные КВК300x200	шт	1,00	3042,68	--	3043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	804,33	12,33	1609	25	4,02	8
					670,50	4,50	1341	9	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24407,20 / --	-- / --	24407 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	ТПрайс-ли ст	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2	шт	1,00	24988,32 / --	-- / --	24988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1083,70 / 81,00	6,95 / 2,25	1084 / 81	7 / 2	0,49 / 0,01	0 / 0
151.	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм /пластин 2шт/	шт	1,00	5340,78 / 137,25	21,53 / 9,00	5341 / 137	22 / 9	0,85 / 0,04	1 / 0
152.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	4,00	39,00 / --	-- / --	156 / --	-- / --	-- / --	-- / --
153.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	21,40	164,72 / 92,03	50,15 / 18,68	3525 / 1969	1073 / 400	0,53 / 0,09	11 / 2
154.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,07	5450,00 / --	-- / --	5832 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	2,50	93,00 / --	-- / --	232 / --	-- / --	-- / --	-- / --
156.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1509,05 / 891,00	258,05 / 96,75	1509 / 891	258 / 97	5,03 / 0,47	5 / 0
157.	ТПрайс-ли ст	Вентилятор К160/1	шт	1,00	5775,01 / --	-- / --	5775 / --	-- / --	-- / --	-- / --
158.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 160 мм	м2	3,00	1797,88 / 247,50	13,16 / 4,93	5394 / 742	39 / 15	1,54 / 0,02	5 / 0
159.	Е0120-12-10	Установка решеток размером 150х150 мм	шт	1,00	232,15 / 177,75	16,15 / 6,75	232 / 178	16 / 7	1,07 / 0,03	1 / 0
160.	ТПрайс-ли	Решетки размером 150х150 мм	шт	1,00	474,66	--	475	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
161.	Е0120-12-11	Установка решеток размером 200х200 мм	шт	2,00	232,15	16,15	464	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
162.	ТПрайс-лист	Решетки размером 200х200 мм	шт	2,00	613,10	--	1226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	шт	1,00	859,88	5,38	860	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
164.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами теплоизоляционными URSA	м2	1,60	164,72	50,15	264	80	0,53	1
					92,03	18,68	147	30	0,09	0
165.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,08	5450,00	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	0,50	93,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0120-55-1	Установка кондиционеров "Зима-лето"	шт	3,00	2870,24	214,11	8611	642	10,80	32
					2034,00	81,00	6102	243	0,39	1
168.	ТПрайс-лист	Кондиционер "зима-лето" LG S09LHP	шт	3,00	20754,42	--	62263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0120-55-1	Установка кондиционеров "Зима-лето"	шт	8,00	2870,24	214,11	22962	1713	10,80	86
					2034,00	81,00	16272	648	0,39	3
170.	ТПрайс-лист	Кондиционер "зима-лето" LG S07LHP	шт	8,00	20754,42	--	166035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0120-55-1	Установка кондиционеров "Зима-лето"	шт	3,00	2870,24	214,11	8611	642	10,80	32
					2034,00	81,00	6102	243	0,39	1
172.	ТПрайс-лист	Кондиционер "зима-лето" LG P05LH	шт	3,00	197166,99	--	591501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0120-55-	Установка кондиционеров	шт	6,00	2870,24	214,11	17221	1285	10,80	65

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	"Зима-лето"			2034,00	81,00	12204	486	0,39	2
174.	ТПрайс-лист	Кондиционер "зима-лето" LG P03LHB	шт	6,00	144346,99	--	866082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ								2376404
		Раздел: Теплоснабжение установок П1-П4								
175.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	72,00	120,70	14,12	8690	1017	0,55	40
					100,35	5,29	7225	381	0,03	2
176.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	72,00	279,00	--	20088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6,00	120,70	14,12	724	85	0,55	3
					100,35	5,29	602	32	0,03	0
178.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5	м	6,00	190,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	50,00	120,70	14,12	6035	706	0,55	28
					100,35	5,29	5018	265	0,03	1
180.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5	м	50,00	160,00	--	8000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	128,00	10,99	--	1407	--	0,05	6
					10,69	--	1368	--	--	--
182.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	ТПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый D-15мм "X1666"	шт	4,00	2484,28	--	9937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	ТПрайс-ли	Кран шаровый муфтовый D-25мм	шт	10,00	3719,80	--	37198	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	"Х1666"			--	--	--	--	--	--
185.	ТПрайс-ли ст	Кран шаровый муфтовый D-32мм "Х1666"	шт	20,00	5396,11 --	-- --	107922 --	-- --	-- --	-- --
186.	ТПрайс-ли ст	Кран шаровый муфтовый D-50мм "Х1666"	шт	2,00	8985,54 --	-- --	17971 --	-- --	-- --	-- --
187.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
188.	ТПрайс-ли ст	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ру1,6 МПа Т до 80С Ду 32 "ТИП 223"	шт	4,00	6478,88 --	-- --	25916 --	-- --	-- --	-- --
189.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	8,00	260,00 --	-- --	2080 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	4,00	187,02 130,50	50,89 18,00	748 522	204 72	0,75 0,09	3 0
191.	ТПрайс-ли ст	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ "У222Р" Д 32 СО СПУСКНЫМ КРАНОМ	компл	4,00	3899,67 --	-- --	15599 --	-- --	-- --	-- --
192.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	5,00	22,56 4,39	0,02 --	113 22	-- --	0,02 --	0 --
193.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	100,00	72,96 38,59	16,85 4,33	7296 3859	1685 433	0,21 0,03	21 3
194.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	50,00	106,00 --	-- --	5300 --	-- --	-- --	-- --
195.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	6,00	119,00 --	-- --	714 --	-- --	-- --	-- --
196.	С11031-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	м	44,00	161,00 --	-- --	7084 --	-- --	-- --	-- --
197.	С11031-53	Самоклеящаяся уплотнительная лента	рулон	15,00	822,00	--	12330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Теплоснабжение установок П1-П4								300186
		Раздел: Кабельная система отопления /желоб 1,2/								
198.	СПрайс-ли ст	Стоимость оборудования	шт	1,00	31134,15 -------- --	-- -------- --	31134 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
199.	СПрайс-ли ст	Стоимость материалов	шт	1,00	147080,68 -------- --	-- -------- --	147081 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
200.	ЦПрайс-ли ст	Монтажные работы	шт	1,00	31575,71 -------- 31575,71	-- -------- --	31576 -------- 31576	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
201.	СПрайс-ли ст	Стоимость оборудования	шт	1,00	23479,75 -------- --	-- -------- --	23480 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
202.	СПрайс-ли ст	Стоимость материалов	шт	1,00	149960,27 -------- --	-- -------- --	149960 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
203.	ЦПрайс-ли ст	Монтажные работы	шт	1,00	30798,81 -------- 30798,81	-- -------- --	30799 -------- 30799	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Кабельная система отопления /желоб 1,2/								414029
		Раздел: СМЕТА 2-1-5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
204.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	3,00	2849,00 -------- 486,00	178,00 -------- 40,50	8547 -------- 1458	534 -------- 122	3,00 -------- 0,23	9 -------- 1
205.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	шт	1,00	120700,00 -------- --	-- -------- --	120700 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	2,00	76600,00	--	153200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
208.	ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-24	шт	1,00	1574,85	--	1575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
210.	ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А, ВА-47-29/3/6А	ШТ	2,00	238,99	--	478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	ТПрайс-лист	Выключатель АД-12/16А	ШТ	6,00	775,67	--	4654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
213.	ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-24	шт	1,00	1471,68	--	1472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
215.	ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А	ШТ	1,00	238,99	--	239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	ТПрайс-лист	Выключатель АД-12/16А	ШТ	5,00	775,67	--	3878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм			261,00	13,50	261	14	0,08	0
218. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-36	шт	1,00	2125,76	--	2126	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
219. Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
				227,00	2,30	2043	21	0,01	0
220. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А, ВА-47-29/3/10А	ШТ	2,00	238,99	--	478	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
221. ТПрайс-лист	Выключатель АД-12/16А	ШТ	7,00	775,67	--	5430	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
222. Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
				261,00	13,50	261	14	0,08	0
223. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-36	шт	1,00	2125,76	--	2126	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
224. Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
				227,00	2,30	2270	23	0,01	0
225. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А	ШТ	1,00	238,99	--	239	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
226. ТПрайс-лист	Выключатель АД-12/16А	ШТ	9,00	775,67	--	6981	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
227. Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
				261,00	13,50	261	14	0,08	0
228. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-18	шт	1,00	1433,94	--	1434	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
230.	ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А	ШТ	1,00	238,99	--	239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	ТПрайс-лист	Выключатель АД-12/16А	ШТ	3,00	775,67	--	2327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
233.	ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-9	шт	1,00	1253,65	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
235.	ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А, ВА-47-29/3/6А	ШТ	4,00	238,99	--	956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
237.	ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-36	шт	1,00	2125,76	--	2126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,00	501,20	13,20	6516	172	1,00	13
					227,00	2,30	2951	30	0,01	0
239.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/1/6А	ШТ	3,00	81,76 ---	-- --	245 ---	-- --	-- --	-- --
241. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/16А, ВА-47-29/3/20А, ВА-47-29/3/40А	ШТ	3,00	238,99 ---	-- --	717 ---	-- --	-- --	-- --
242. ТПрайс-лист	Выключатель АД-12/16А	ШТ	8,00	775,67 ---	-- --	6205 ---	-- --	-- --	-- --
243. Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
244. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-12	шт	1,00	1253,65 ---	-- --	1254 ---	-- --	-- --	-- --
245. Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
246. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А, ВА-47-29/3/6А	ШТ	8,00	236,47 ---	-- --	1892 ---	-- --	-- --	-- --
247. Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
248. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-48	шт	1,00	3186,54 ---	-- --	3187 ---	-- --	-- --	-- --
249. Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7017 3178	185 32	1,00 0,01	14 0
250. Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0
251. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/1/6А	ШТ	3,00	81,76	--	245	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--
252. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/16А, ВА-47-29/3/20А	ШТ	5,00	238,99	--	1195	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
253. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/80А	ШТ	1,00	985,31	--	985	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
254. ТПрайс-лист	Выключатель АД-12/16А	ШТ	6,00	775,67	--	4654	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
255. Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
				261,00	13,50	261	14	0,08	0
256. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-36	шт	1,00	2125,76	--	2126	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
257. Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
				227,00	2,30	2043	21	0,01	0
258. Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	0,01	0
259. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/16А, ВА-47-29/3/20А, ВА-47-29/3/10А	ШТ	9,00	238,99	--	2151	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
260. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-100/3/63А	ШТ	1,00	985,31	--	985	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
261. Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	14,00	782,90	17,90	10961	251	3,00	42
				387,00	2,30	5418	32	0,01	0
262. Т154407-4 243-1	Пускатели электромагнитные ПМЛ123002	шт	8,00	1750,07	--	14001	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
263. Т154407-4	Пускатели электромагнитные	шт	3,00	625,02	--	1875	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198-1	ПМЛ-112002			--	--	--	--	--	--
264. Т154407-4 203-1	Пускатели электромагнитные ПМЛ-314002	шт	1,00	1525,06	--	1525	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
265. Т154407-4 204-1	Пускатели электромагнитные ПМЛ-412002	шт	1,00	1650,07	--	1650	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
266. Т154407-4 205-1	Пускатели электромагнитные ПМЛ-510002	шт	1,00	3312,63	--	3313	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
267. Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	0,12	0
268. 75-6-31	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2074, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1,00	46100,00	--	46100	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
269. Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	6,00	598,80	14,80	3593	89	2,00	12
				288,00	2,30	1728	14	0,01	0
270. С151801-2 0	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	шт	6,00	245,00	--	1470	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
271. Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
				347,00	2,30	347	2	0,01	0
272. С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1,00	1660,00	--	1660	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
273. Ц0108-545	Монтаж коробки	шт	1,00	1392,90	28,90	1393	29	4,00	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2									
				756,00	2,30	756	2	0,01	0
274. С151801-1 34	Коробки соединительные КСК-16	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
275. Ц0108-80- 1	Монтаж реле	шт	1,00	108,50	1,60	108	2	1,00	1
				101,00	--	101	--	--	--
276. ТПрайс-ли ст	Реле промежуточное РПУ2-31440УЗБ	шт	1,00	311,32	--	311	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
277. Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения	шт	19,00	467,40	9,40	8881	179	2,00	38
				263,00	--	4997	--	--	--
278. ТПрайс-ли ст	Пост кнопочный ПКЕ222-1	шт	7,00	262,05	--	1834	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
279. ТПрайс-ли ст	Пост кнопочный ПКЕ222-2	шт	12,00	490,56	--	5887	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
280. Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	104,00	62,70	0,20	6521	21	0,34	35
				57,80	0,10	6011	10	0,00	0
281. С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 РС16-004	шт	24,00	46,00	--	1104	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
282. С151801-1 50	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 РС16-007	шт	80,00	96,00	--	7680	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
283. С151801-1 32	Коробка пластмассовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,10	16300,00	--	1695	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
284. С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,08	22300,00	--	1672	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
285. Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	2292,00	108,60	48,90	248911	112079	0,22	504
				39,60	12,20	90763	27963	0,07	162

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	скобами, диаметр до 25,20 мм								
286. ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 20мм	кг	2292,00	23,06 / --	-- / --	52855 / --	-- / --	-- / --	-- / --
287. Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 50;32;40 мм	м	593,00	147,30 / 49,50	73,00 / 18,30	87349 / 29354	43289 / 10852	0,29 / 0,11	172 / 63
288. ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 32мм	кг	546,00	49,48 / --	-- / --	27013 / --	-- / --	-- / --	-- / --
289. ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 40мм		18,00	58,70 / --	-- / --	1057 / --	-- / --	-- / --	-- / --
290. ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 50мм	кг	29,00	90,15 / --	-- / --	2614 / --	-- / --	-- / --	-- / --
291. Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ;70 мм	м	75,00	147,30 / 49,50	73,00 / 18,30	11048 / 3712	5475 / 1372	0,29 / 0,11	22 / 8
292. ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 70мм	кг	75,00	90,15 / --	-- / --	6761 / --	-- / --	-- / --	-- / --
293. Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1037,00	125,60 / 41,40	64,10 / 15,80	130247 / 42932	66472 / 16385	0,26 / 0,09	270 / 95
294. С130806-5 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	1037,00	33,00 / --	-- / --	34221 / --	-- / --	-- / --	-- / --
295. Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3386,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	93792 / 66704	7111 / 1693	0,10 / 0,00	339 / 10
296. Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	736,00	175,20 / 72,70	75,70 / 20,60	128947 / 53507	55715 / 15162	0,44 / 0,12	324 / 88
297. Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	18,00	19,60	0,50	353	9	0,10	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2			16,40	0,10	295	2	0,00	0
298. Ц0108-412 -5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	104,00	27,00 / 20,90	0,80 / 0,20	2808 / 2174	83 / 21	0,13 / 0,00	14 / 0
299. Ц0108-412 -10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	190,00	10,60 / 7,60	0,40 / 0,10	2014 / 1444	76 / 19	0,05 / 0,00	10 / 0
300. Ц0108-412 -11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	208,00	18,50 / 12,50	0,80 / 0,20	3848 / 2600	166 / 42	0,08 / 0,00	17 / 0
301. С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,84	52100,00 / --	-- / --	43816 / --	-- / --	-- / --	-- / --
302. С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,10	60500,00 / --	-- / --	66429 / --	-- / --	-- / --	-- / --
303. С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,14	109800,00 / --	-- / --	15152 / --	-- / --	-- / --	-- / --
304. СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	м	3,00	52,21 / --	-- / --	157 / --	-- / --	-- / --	-- / --
305. СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	м	26,00	62,89 / --	-- / --	1635 / --	-- / --	-- / --	-- / --
306. СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	584,00	98,49 / --	-- / --	57519 / --	-- / --	-- / --	-- / --
307. СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	м	132,00	154,26 / --	-- / --	20363 / --	-- / --	-- / --	-- / --
308. СПрайс-ли	Кабели силовые на напряжение до	м	222,00	222,69	--	49438	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ст	660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2			--	--	--	--	--	--
309. СПрайс-ли ст	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	м	324,00	376,56	--	122006	--	--	--
310. СПрайс-ли ст	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	м	18,00	602,42	--	10844	--	--	--
311. С151601-181	Кабели силовые на напряжение 600 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	1000м	0,01	673800,00	--	4043	--	--	--
312. С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,73	74900,00	--	54677	--	--	--
313. С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	1000м	0,06	36800,00	--	2134	--	--	--
314. С151607-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	1000м	0,15	50100,00	--	7515	--	--	--
315. С151607-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2	1000м	0,09	70400,00	--	6125	--	--	--
316. С151607-110	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 70 мм2	1000м	0,23	98700,00	--	22208	--	--	--
317. Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	5,00	102,60	14,40	513	72	0,44	2
318. С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	т	0,00	80,10	2,80	400	14	0,02	0
319. Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	290,00	341500,00	--	546	--	--	--
				88,90	3,10	25781	899	0,16	46

198780

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	полосовой стали, сечение 100 мм2			27,90	0,30	8091	87	0,00	1
	Итого по разделу: СМЕТА 2-1-5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								1873786
	Раздел: Электроосвещение								
320. Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 / 261,00	66,70 / 13,50	1246 / 261	67 / 14	2,00 / 0,08	2 / 0
321. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-12	шт	1,00	1253,65 / --	-- / --	1254 / --	-- / --	-- / --	-- / --
322. Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3508 / 1589	92 / 16	1,00 / 0,01	7 / 0
323. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А	шт	1,00	238,99 / --	-- / --	239 / --	-- / --	-- / --	-- / --
324. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/1/16А	шт	6,00	81,76 / --	-- / --	491 / --	-- / --	-- / --	-- / --
325. Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 / 261,00	66,70 / 13,50	1246 / 261	67 / 14	2,00 / 0,08	2 / 0
326. ТПрайс-лист	Стоимость бокса ЩРВ-18	шт	1,00	1433,94 / --	-- / --	1434 / --	-- / --	-- / --	-- / --
327. Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	7017 / 3178	185 / 32	1,00 / 0,01	14 / 0
328. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/3/25А	шт	2,00	238,99 / --	-- / --	478 / --	-- / --	-- / --	-- / --
329. ТПрайс-лист	Выключатель ВА-47-29/1/16А	шт	10,00	81,76 / --	-- / --	818 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330.	ТПрайс-ли Выключатель АД-12/16А ст	ШТ	2,00	775,67 --	-- --	1551 --	-- --	-- --	-- --
331.	Ц0108-572 -8 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	2,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	2491 522	133 27	2,00 0,08	4 0
332.	ТПрайс-ли Стоимость бокса ЩРВ-18 ст	ШТ	2,00	1433,94 --	-- --	2868 --	-- --	-- --	-- --
333.	Ц0108-526 -1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ	18,00	501,20 227,00	13,20 2,30	9022 4086	238 41	1,00 0,01	18 0
334.	ТПрайс-ли Выключатель ВА-47-29/3/25А ст	ШТ	2,00	238,99 --	-- --	478 --	-- --	-- --	-- --
335.	ТПрайс-ли Выключатель ВА-47-29/1/16А ст	ШТ	14,00	81,76 --	-- --	1145 --	-- --	-- --	-- --
336.	ТПрайс-ли Выключатель АД-12/16А ст	ШТ	2,00	775,67 --	-- --	1551 --	-- --	-- --	-- --
337.	Ц0108-572 -8 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
338.	ТПрайс-ли Стоимость бокса ЩРВ-18 ст	ШТ	1,00	1433,94 --	-- --	1434 --	-- --	-- --	-- --
339.	Ц0108-526 -1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1,00 0,01	9 0
340.	ТПрайс-ли Выключатель ВА-47-29/3/25А ст	ШТ	1,00	238,99 --	-- --	239 --	-- --	-- --	-- --
341.	ТПрайс-ли Выключатель ВА-47-29/1/16А ст	ШТ	7,00	81,76	--	572	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342.	ТПрайс-ли ст	Выключатель АД-12/16А	ШТ	1,00	775,67 ---	-- --	776 ---	-- --	-- --	-- --
343.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
344.	ТПрайс-ли ст	Стоимость бокса ЩРВ-24	шт	1,00	1471,68 ---	-- --	1472 ---	-- --	-- --	-- --
345.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
346.	ТПрайс-ли ст	Выключатель ВА-47-29/3/25А	ШТ	1,00	238,99 ---	-- --	239 ---	-- --	-- --	-- --
347.	ТПрайс-ли ст	Выключатель ВА-47-29/1/16А	ШТ	6,00	81,76 ---	-- --	491 ---	-- --	-- --	-- --
348.	ТПрайс-ли ст	Выключатель АД-12/16А	ШТ	1,00	775,67 ---	-- --	776 ---	-- --	-- --	-- --
349.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	2,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	2491 522	133 27	2,00 0,08	4 0
350.	ТПрайс-ли ст	Стоимость бокса ЩРВ-9	шт	2,00	1253,65 ---	-- --	2507 ---	-- --	-- --	-- --
351.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5012 2270	132 23	1,00 0,01	10 0
352.	ТПрайс-ли ст	Выключатель ВА-47-29/3/25А	ШТ	2,00	238,99 ---	-- --	478 ---	-- --	-- --	-- --
353.	ТПрайс-ли	Выключатель ВА-47-29/1/16А	ШТ	8,00	81,76	--	654	--	--	--

3	4	5	6	7	8	9	10	11
354. Ц0108-572 -8 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 / --	66,70 / --	1246 / --	67 / --	2,00 / --	2 / --
355. ТПрайс-ли Стоимость бокса ЩРН-12 ст			261,00	13,50	261	14	0,08	0
356. Ц0108-526 -1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	1253,65 / --	-- / --	1254 / --	-- / --	-- / --	-- / --
357. ТПрайс-ли Выключатель ВА-47-29/3/25А ст	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
358. ТПрайс-ли Выключатель ВА-47-29/1/16А ст	шт	1,00	238,99 / --	-- / --	239 / --	-- / --	-- / --	-- / --
359. Ц0108-594 -6 Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	5,00	81,76 / --	-- / --	409 / --	-- / --	-- / --	-- / --
360. ТПрайс-ли Светильник АОТ.OPL-1x36 ст	шт	281,00	335,70 / 154,00	125,00 / 35,60	94332 / 43274	35125 / 10004	0,96 / 0,21	270 / 58
361. ТПрайс-ли Светильник ARCTIC-1x58 ст	шт	203,00	4153,40 / --	-- / --	843140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
362. Ц0108-594 -7 Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	78,00	6150,86 / --	-- / --	479767 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63. ТПрайс-ли Светильник АОТ.OPL-2x58 ст	шт	252,00	444,10 / 204,00	182,00 / 51,10	111913 / 51408	45864 / 12877	1,27 / 0,30	320 / 75
4. Ц0108-593 -1 Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	252,00	6490,05 / --	-- / --	1635494 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5. С151701-1 Светильник потолочный, тип	шт	75,00	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	16222 / 4875	9000 / 2580	0,41 / 0,20	31 / 15
	шт	22,00	871,00	--	19162	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	НПП03-100-001-МУ3			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
366.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	44,00	871,00	--	38324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	шт	9,00	214,00	--	1926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	13,00	241,70	91,00	3142	1183	0,82	11
					131,00	25,70	1703	334	0,15	2
369.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	13,00	462,00	--	6006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С151706-80	Лампы линейные Т8 36Вт	шт	203,00	101,00	--	20503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С151706-81	Лампы линейные Т8 58Вт	шт	582,00	131,00	--	76242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	22,00	24,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	53,00	39,00	--	2067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	90,00	62,70	0,20	5643	18	0,34	31
					57,80	0,10	5202	9	0,00	0
375.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 ,РС10-002	шт	90,00	46,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	46,00	47,00	0,20	2162	9	0,29	13
					45,50	0,10	2093	5	0,00	0
377.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 ,С16-003	шт	46,00	156,00	--	7176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	35,00	48,50	0,20	1698	7	0,29	10
					47,00	0,10	1645	4	0,00	0
379.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 ,С56-004	шт	35,00	182,00	--	6370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	86,00	55,00	0,90	4730	77	0,33	28
					49,70	0,20	4274	17	0,00	0
381.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 А16-001	шт	86,00	134,00	--	11524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	10,00	134,80	3,60	1348	36	0,68	7
					115,00	0,20	1150	2	0,00	0
383.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 О-4-УР44-01-6/220В	шт	10,00	215,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	2,00	314,30	20,67	629	41	1,26	3
					220,50	8,19	441	16	0,04	0
385.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	2,00	561,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	2,00	16,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	2,00	74,54	--	149	--	0,34	1
					53,55	--	107	--	--	--
389.	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	2,00	90,00	--	180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390.	С151803-5 2	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,78	60400,00 ---	-- --	47112 ---	-- --	-- --	-- --
391.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,04	22300,00 ---	-- --	825 ---	-- --	-- --	-- --
392.	С151801-1 32	Коробка пластмассовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,17	16300,00 ---	-- --	2787 ---	-- --	-- --	-- --
393.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	80,00	244,00 ---	-- --	19520 ---	-- --	-- --	-- --
394.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25,20 мм	м	5800,00	108,60 --- 39,60	48,90 --- 12,20	629880 --- 229680	283620 --- 70760	0,22 --- 0,07	1276 --- 410
395.	ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 20мм	кг	5800,00	23,06 --- --	-- ---	133751 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
396.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	630,00	125,60 --- 41,40	64,10 --- 15,80	79128 --- 26082	40383 --- 9954	0,26 --- 0,09	164 --- 58
397.	С130806-5 4	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	630,00	33,00 --- --	-- ---	20790 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
398.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	420,00	27,70 --- 19,70	2,10 --- 0,50	11634 --- 8274	882 --- 210	0,10 --- 0,00	42 --- 1
399.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	9260,00	8,50 --- 7,30	0,10 --- --	78710 --- 67598	926 --- --	0,05 --- --	463 --- --
400.	Ц0108-403 -1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	м	3250,00	30,30 --- 18,70	7,30 --- 2,10	98475 --- 60775	23725 --- 6825	0,11 --- 0,01	358 --- 40
401.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,42	52100,00 --- --	-- ---	21882 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402. С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ	1000м	8,00	24900,00	--	199200	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
403. С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ	1000м	1,26	39800,00	--	50148	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
404. Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	км	0,13	7449,90	2609,00	968	339	29,00	4
				4770,00	599,00	620	78	3,47	0
405. С11011-205	Канат стальной 6,5-1-Л-Н-180	10м	13,00	665,00	--	8645	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
406. Ц0108-152-13	Конструкции для крепления /анкер,муфта натяжная,зажим троссовый,подвески/	шт	336,00	83,20	2,60	27955	874	0,15	50
				29,90	0,50	10046	168	0,00	1
407. С151803-7	Конструкции для крепления: анкер,муфта натяжная,зажим троссовый,подвески	шт	336,00	584,00	--	196224	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Электроосвещение								5106037
	Раздел: СМЕТА 2-1-7 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								
408. ТСБОРНИК	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 400Х450Х1150	ШТ	367,00	2150,00	--	789050	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								789050

ИТОГО: 33985248 806448 16943

3227049 208624 1182

В том числе оборудование 2802083

Накладные расходы :

На монтажные работы	1072601
На общестроительные работы	2242808
На металломонтажные работы	59418
На сантехнические работы	134929
Всего накладных расходов:	3509756
Итого с накладными	37495004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

198780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2081574		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						39576578		
		Итого с временными, 1,8 %						40238519		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						40500574		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						40650320		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						41024684		
		Пересчет в текущих ценах СМР 38222601 с К-2,23355						85371963		
		Пересчет оборудования в текущих ценах 2802083 с К-2,08774 51%, К-2,23355 49%						6052532		
		Всего в текущих ценах						91424494		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1828490		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						93252984		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11190358		
		Итого с НДС						104443342		
		В том числе оборудование с НДС						6914412		

Принял:
Инжиниринг
ТОО "Банур-1"
_____ Ж.Ташенов

Сдал:
ТОО "КДСМ"
Главный инженер
_____ Баймбетов Б.Д.
Начальник участка
_____ А.Ешимбетов

_____ Куздеубаев Ь

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 23.09.2013г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Банур-1"**

Наименование объекта: **"Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкент ЮКО (корректировка проекта)"**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР г базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	612 142 795	65 586 728	47 600 617	124 726 589	58 130 492	38 452 646				13363563	124 726 589
2	в том числе оборудование с НДС	58 130 492				58 130 492	38 452 646					
3	Инжиниринговые услуги	3 323 935	356 136		677 265						72564	677265
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	615 466 730	65 942 864	47 600 617	125 403 854						13436127	125403854

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов Управления строительства ЮКО

_____ А.Исмаилов

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____ Куздеубаев Б

Инженер:

Директор ТОО"Банур-1"

_____ Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО «Банур - 1»
Подрядчик ТОО "КДСМ"

Форма N 2в

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0115-12-1	Облицовка поверхностей фибробетоном	м2	698,21	1138,99 / 1035,00	2,33 / 0,88	795263 / 722652	1627 / 614	5,30 / 0,00	3701 / 3
2.	ТПрайс-лист	Стоимость фибробетона	м2	698,21	14713,42 / --	-- / --	10273127 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	374,80	161,83 / 153,23	1,24 / 0,47	60654 / 57431	465 / 176	0,97 / 0,00	364 / 1
4.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	2353,74	94,00 / --	-- / --	221252 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0115-13-2	Укладка подоконных гранитных полированных плит	м2	9,39	1241,75 / 742,50	8,44 / 3,20	11664 / 6974	79 / 30	3,50 / 0,02	33 / 0
6.	С143011-100	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленые полированные, длиной 600-1500 мм,шириной 220-400 мм, толщиной 30	м2	9,39	13600,00 / --	-- / --	127745 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								11489704
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
7.	ТСНСб.8.1 таб.2п.59	Огнетушитель углекислый ОХВП-10	шт	13,00	1730,00 ---	-- --	22490 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм	1узел	1,00	3680,72 1487,25	191,02 72,00	3681 1487	191 72	8,99 0,35	9 0
9.	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	шт	1,00	15600,00 ---	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00 ---	-- --	10380 --	-- --	-- --	-- --
11.	ТПрайс-лист	Задвижка чугунная фланцевая с эл/приводом 30ч906бр Dy 100 мм	шт	1,00	8724,64 ---	-- --	8725 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	876 453	357 135	312,70 91,12	2 1
13.	С130810-111	Переходы 100х90мм	шт	2,00	330,00 ---	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-110	Переходы 90х50мм	шт	2,00	321,00 ---	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130810-137	Тройники 90х90мм	шт	2,00	646,00 ---	-- --	1292 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00 ---	-- --	2952 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130809-1	Фланцы плоские приварные из стали	шт	14,00	492,00	--	6888	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 90 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130901-3 2	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	395,00 --	-- --	395 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								75720
		Раздел: Горячее водоснабжение								
20.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32 1370,25	97,07 36,00	1512 1370	97 36	7,87 0,18	8 0
21.	ТПрайс-лист	Электронагреватель V 50л	шт	1,00	10943,24 --	-- --	10943 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	5,00	439,78 292,50	12,19 4,57	2199 1462	61 23	1,64 0,02	8 0
23.	С130804-9 5	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 мм	м	5,00	426,00 --	-- --	2130 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,50	200,00 --	-- --	100 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								16884
		Раздел: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ								
25.	Ц0107-35-3	Монтаж мультизональная система фирмы LG ARVN 600LT2	шт	1,00	12193,00 9698,00	1314,00 315,01	12193 9698	1314 315	51,00 1,83	51 2
26.	ТПрайс-лист	Мультизональная система фирмы LG ARVN 600LT2	шт	1,00	4670553,83 --	-- --	4670554 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Ц0112-70-4	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм	м	17,00	249,80	30,20	4247	513	1,00	17
					196,00	6,80	3332	116	0,04	1
28.	ТПрайс-лист	Медные трубы диаметром 54х2мм	м	17,00	3230,64	--	54921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0112-70-4	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 42 мм	м	6,00	249,80	30,20	1499	181	1,00	6
					196,00	6,80	1176	41	0,04	0
30.	ТПрайс-лист	Медные трубы диаметром 42х1,5мм	м	6,00	1879,65	--	11278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0112-70-3	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 35 мм	м	40,00	197,90	8,50	7916	340	1,00	40
					167,00	2,30	6680	92	0,01	1
32.	ТПрайс-лист	Медные трубы диаметром 35х1,5мм	м	40,00	1546,79	--	61872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0112-70-2	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 28 мм	м	12,00	172,60	7,00	2071	84	1,00	12
					155,00	2,30	1860	28	0,01	0
34.	ТПрайс-лист	Медные трубы диаметром 28х1,5мм	м	12,00	1272,68	--	15272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	75,00	10,99	--	824	--	0,05	4
					10,69	--	802	--	--	--
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,00	200,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	шт	10,00	492,70	--	4927	--	3,00	30
					488,00	--	4880	--	--	--
38.	ТПрайс-лист	Шаровые запорные вентили GBC 28 S	шт	2,00	4260,08	--	8520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Шаровые запорные вентили GBC 42 S	шт	6,00	7871,89	--	47231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	ТПрайс-лист	Шаровые запорные вентили GBC 50 S	шт	2,00	12564,16	--	25128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0111-30-1	Монтаж терморегулирующего вентиля ТРВ	шт	4,00	64,86	--	259	--	0,29	1
					49,50	--	198	--	--	--
42.	ТПрайс-лист	Корпус ТРВ	шт	4,00	3071,58	--	12286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс-лист	Термоэлемент ТЭХ 5	шт	4,00	5031,84	--	20127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТПрайс-лист	Муфта с SC-контуром 28x1	шт	4,00	239,42	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс-лист	Муфта с SC-контуром 35x1	шт	12,00	756,56	--	9079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс-лист	Муфта с SC-контуром 54x1	шт	4,00	2913,69	--	11655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	75,00	72,96	16,85	5472	1264	0,21	16
					38,59	4,33	2894	325	0,03	2
48.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	12,00	108,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	40,00	127,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	6,00	144,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11031-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	17,00	215,00	--	3655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты	рулон	11,00	822,00	--	9042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 мм								
53.	ТПрайс-лист	Отвод двухраструбный 90гр. Д 28мм	шт	4,00	79,81 ---	-- ---	319 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	ТПрайс-лист	Отвод двухраструбный 90гр. Д 35мм	шт	14,00	252,19 ---	-- ---	3531 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	ТПрайс-лист	Отвод двухраструбный 90гр. Д 54мм	шт	6,00	971,23 ---	-- ---	5827 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	ТПрайс-лист	Тройник редукционный 42х28х42	шт	2,00	453,93 ---	-- ---	908 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	ТПрайс-лист	Тройник редукционный 54х35х54	шт	6,00	1748,21 ---	-- ---	10489 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	ТПрайс-лист	Муфта редукционная 42х35	шт	2,00	428,72 ---	-- ---	857 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ								5031558
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ОПОВЕЩЕНИЕ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ==========								
59.	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный на 16 луча	луч	16,00	326,40 311,00	0,20 --	5222 4976	3 --	1,70 --	27 --
60.	ТСПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ГРАНИТ-16"	ШТ	1,00	8076,14 ---	-- ---	8076 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	46,00	153,50 144,00	-- --	7061 6624	-- --	1,00 --	46 --
62.	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП 103-5/1А3	ШТ	46,00	88,05 ---	-- ---	4050 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	Ц0110-668	Извещатели ПС автоматические:	шт	101,00	369,90	1,60	37360	162	2,00	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении			347,00	--	35047	--	--	--
64.	ТСПРАЙС-Л ИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-41М	ШТ	101,00	362,68	--	36631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0110-668 -2	Монтаж	ШТ	6,00	369,90	1,60	2219	10	2,00	12
					347,00	--	2082	--	--	--
66.	ТСПРАЙС-Л ИСТ	Извещатель ИПР-3СУ	ШТ	6,00	410,90	--	2465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПРАЙС-ЛИ СТ	РЕЗИСТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЙ ОДНОВЛО4НЫЙ МЛТ	ШТ	10,00	5,93	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	52,00	702,30	--	36520	--	4,00	208
					648,00	--	33696	--	--	--
69.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	52,00	59,00	--	3068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-410 -1	Прокладка мини канала 12х12мм	м	1055,00	34,20	1,20	36081	1266	0,14	148
					23,20	0,20	24476	211	0,00	1
71.	ТСПРАЙС-Л ИСТ	Миниканал 12х12мм	м	1055,00	39,55	--	41730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1060,00	27,70	2,10	29362	2226	0,10	106
					19,70	0,50	20882	530	0,00	3
73.	С151606-9	Кабель КСПВ 1Х2Х0,5мм	1000м	1,06	69800,00	--	73988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	108,60	48,90	2172	978	0,22	4
					39,60	12,20	792	244	0,07	1
75.	ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 20мм	кг	20,00	21,76	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	15,00	8,50	0,10	128	2	0,05	1
					7,30	--	110	--	--	--
77.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ	1000м	0,02	24900,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0110-348 -3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	шт	1,00	1394,00	144,00	1394	144	7,00	7
					1127,00	36,00	1127	36	0,21	0
79.	ТСПРАЙС-Л ИСТ	УСТРОЙСТВООПОВЕЩЕНИЯ "LG-96"	ШТ	1,00	1471,68	--	1472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ОПОВЕЩЕНИЕ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								329867
		Раздел: ОПОВЕЩЕНИЕ								
80.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещенииУСИЛИТЕЛЬ	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
81.	ТСб.5.5	УСИЛИТЕЛЬ	шт	1,00	11514,00	--	11514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0110-348 -3	Монтаж системы речевого оповещения	шт	1,00	1394,00	144,00	1394	144	7,00	7
					1127,00	36,00	1127	36	0,21	0
83.	ТПрайс-ли ст	Система речевого оповещения Рокот-2	шт	1,00	24000,00	--	24000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0110-349 -7	МИКРОФОН	шт	1,00	107,30	--	107	--	1,00	1
					99,00	--	99	--	--	--
85.	ТСб.5.5	МИКРОФОН	шт	1,00	238,00	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0110-348 -3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель	шт	12,00	1394,00	144,00	16728	1728	7,00	84
					1127,00	36,00	13524	432	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	ТСб.5.5	Громкоговоритель	шт	12,00	1480,00	--	17760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	9,00	702,30	--	6321	--	4,00	36
					648,00	--	5832	--	--	--
89.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	9,00	59,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	108,60	48,90	2172	978	0,22	4
					39,60	12,20	792	244	0,07	1
91.	ТПрайс-лист	Трубы ПВХ Д 20мм	кг	20,00	21,76	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-410 -1	Прокладка мини канала 20х10мм	м	75,00	34,20	1,20	2565	90	0,14	11
					23,20	0,20	1740	15	0,00	0
93.	ТСПРАЙС-ЛИСТ	Миниканал 20х10мм	м	75,00	55,38	--	4153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	95,00	27,70	2,10	2632	200	0,10	10
					19,70	0,50	1872	48	0,00	0
95.	С151606-3 3	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	1000м	0,10	11300,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОВЕЩЕНИЕ								91956
		Раздел: СМЕТА 2-1-7 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								
96.	ТСБОРНИК	СТОЛ ОФИСНЫЙ	ШТ	24,00	9030,00	--	216720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	ТСБОРНИК	СТОЛ ПРИСТАВНОЙ ОФИСНЫЙ	ШТ	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	ТСБОРНИК	СТУЛ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ	ШТ	43,00	5698,00	--	245014	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
99.	ТСБОРНИК	СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 1-ТУМБОВЫЙ ОВАЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	38700,00	--	38700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	ТСБОРНИК	ПРИСТАВКА К РАБОЧНМУ СТОЛУ ОВАЛЬНАЯ	ШТ	1,00	4300,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	ТСБОРНИК	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ	ШТ	1,00	7955,00	--	7955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	ТСБОРНИК	СЕЙФ	ШТ	3,00	18275,00	--	54825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	ТСБОРНИК	СТОЛ КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ	ШТ	3,00	12900,00	--	38700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	ТСБОРНИК	КОМПЬЮТЕР	КОМПЛЕКТ	77,00	57760,00	--	4447520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	ТСБОРНИК	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 400Х450Х1150	ШТ	75,00	2150,00	--	161250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	ТСБОРНИК	ШКАФ ДЛЯ ФАЙЛОВ И ДОКУМЕНТОВ	ШТ	22,00	14835,00	--	326370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	ТСБОРНИК	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	7,00	9030,00	--	63210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	ТСБОРНИК	ДИВАН	ШТ	2,00	18598,00	--	37196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	ТСБОРНИК	СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	ШТ	2,00	4085,00	--	8170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТСБОРНИК	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	26,00	12900,00	--	335400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	ТСБ.5.3	ТЕЛЕВИЗОР	ШТ	1,00	25000,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	ТСБОРНИК	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	ШТ	44,00	9030,00	--	397320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	ТСБ.8.1п. 1т.132	ПРИНТЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФУНКЦИИ КОПИРА, СКАНЕРА	ШТ	1,00	56215,00	--	56215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА	ШТ	1,00	265321,15	--	265321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	ТСБОРНИК	КОМПЬЮТЕР	КОМПЛЕКТ	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	ТСБОРНИК	СТЕЛЛАЖ ПЕРЕГОРОДКА	ШТ	13,00	8626,00	--	112138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	ТСБОРНИК	КАФЕДРА ВЫДАЧИ КНИГ	ШТ	14,00	12255,00	--	171570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	ТСБОРНИК	КАФЕДРА ВЫДАЧИ КНИГ УГЛОВАЯ	ШТ	4,00	12255,00	--	49020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	ТСБОРНИК	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ	ШТ	54,00	8626,00	--	465804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЛЯ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА	ШТ	2,00	8626,00	--	17252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	ТСБОРНИК	ШКАФ ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ	ШТ	7,00	27735,00	--	194145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТСБОРНИК	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ НА 45 ЯЩИКОВ	ШТ	42,00	27735,00	--	1164870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТСБОРНИК	БАНКЕТКА	ШТ	10,00	4515,00	--	45150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	ТСБОРНИК	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ НА 38 КРЮЧКОВ	ШТ	7,00	13975,00	--	97825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	ТСБОРНИК	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ НА 20 КРЮЧКОВ	ШТ	7,00	13975,00	--	97825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	ТСБОРНИК	СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ	ШТ	83,00	4300,00	--	356900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	ТСБОРНИК	СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ	ШТ	11,00	3655,00	--	40205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	ТСБОРНИК	СТОЛ ОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА	ШТ	2,00	8600,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТСБОРНИК	СЕКЦИЯ СТУЛЬЕВ НА 4 МЕСТА СКЛАДИРУЕМЫХ ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА	ШТ	50,00	16448,00	--	822400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТСБ.8.1п. 1т.132	СКАНЕР	ШТ	2,00	56215,00	--	112430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ ДЛЯ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ДВУХСТОРОННИЙ	ШТ	17,00	12079,00	--	205343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ	ШТ	1,00	8626,00	--	8626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								10769949
		Раздел: Опора наружного освещения(20шт.)								
133.	С12021-24 6	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,98	162200,00	--	158891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0109-17-1	Установка опоры	т	0,98	4588,45	2285,57	4495	2239	9,35	9
					1579,50	617,13	1547	605	2,34	2
135.	Е0109-48-2	Сварочные работы	т	0,98	519,16	120,84	509	118	1,34	1
					292,50	--	287	--	--	--
136.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	20,00	269,19	38,56	5384	771	1,29	26
					229,50	13,50	4590	270	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	С151703-4	Светильники тип РКУ01-125-001-У1	шт	20,00	4460,00	--	89200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	20,00	496,00	--	9920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	100,00	8,50	0,10	850	10	0,05	5
					7,30	--	730	--	--	--
140.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,10	26000,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0106-1-1 3	Фундамент под опоры М200	м3	2,40	10355,15	95,97	24852	230	4,90	12
					771,75	36,25	1852	87	0,18	0
142.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,20	218,93	--	701	--	1,54	5
					218,93	--	701	--	--	--
143.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,20	134,10	--	429	--	0,97	3
					134,10	--	429	--	--	--
144.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	20,00	280,30	11,70	5606	234	1,00	20
					180,00	2,30	3600	46	0,01	0
145.	Т150447-3 047	Предохранитель Е27	шт	20,00	149,50	--	2990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	20,00	431,60	21,60	8632	432	0,90	18
					149,00	2,90	2980	58	0,02	0
147.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	м	50,00	51,70	2,80	2585	140	0,16	8
					27,50	0,30	1375	15	0,00	0
148.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	20,00	688,60	22,60	13772	452	2,00	40
					347,00	2,30	6940	46	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	20,00	244,00 ---	-- ---	4880 ---	-- ---	-- ---	-- ---
150.	Ц0108-596 -1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	шт	8,00	705,60 263,00	23,60 4,20	5645 2104	189 34	1,57 0,02	13 0
151.	С151703-2 0	Прожектор типа UMS-400	шт	8,00	17100,00 ---	-- ---	136800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
152.	С151706-9 7	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-545.350-81/, тип ДРИ-400	шт	8,00	2300,00 ---	-- ---	18400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	8,00	688,60 347,00	22,60 2,30	5509 2776	181 18	2,00 0,01	16 0
154.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	8,00	244,00 ---	-- ---	1952 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Опора наружного освещения(20шт.)								504601
		Раздел: Замляные работы								
155.	Е0101-13- 2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	153,94	28,89 1,04	27,85 8,44	4447 160	4287 1299	0,01 0,03	1 5
156.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,76	262,72 262,72	-- --	1251 1251	-- --	1,85 --	9 --
157.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта по месту	м3	47,61	122,18 122,18	-- --	5817 5817	-- --	0,89 --	42 --
158.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	111,09	5,55 --	5,55 1,80	617 --	617 200	-- 0,01	-- 1
159.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	111,09	21,55	4,52	2394	502	0,11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками								
					17,03	--	1892	--	--	--
160.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	111,09	14,12	12,00	1568	1333	0,01	1
					1,62	2,75	180	305	0,01	1
		Итого по разделу: Замляные работы								16093
		Раздел: Сети 0,4кВ								
161.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	779,00	36,70	27,80	28589	21656	0,06	47
					8,80	6,90	6855	5375	0,04	31
162.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	106,00	11,20	7,90	1187	837	0,02	2
					3,30	2,00	350	212	0,01	1
163.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	779,00	32,40	23,70	25240	18462	0,06	47
					8,60	5,90	6699	4596	0,03	27
164.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	106,00	18,80	14,20	1993	1505	0,03	3
					4,50	3,50	477	371	0,02	2
165.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	2,15	8290,00	--	17832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	510,00	26,40	3,10	13464	1581	0,11	56
					19,10	0,50	9741	255	0,00	1
167.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	36,00	31,50	7,50	1134	270	0,12	4
					19,80	1,60	713	58	0,01	0
168.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	270,00	27,70	2,10	7479	567	0,10	27
					19,70	0,50	5319	135	0,00	1
169.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	164,00	45,00	6,70	7380	1099	0,19	31
					32,20	1,60	5281	262	0,01	2
170.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50;32 мм	м	15,00	147,30	73,00	2210	1095	0,29	4
					49,50	18,30	742	274	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	ТПрайс-лист	Трубы ПВХ Д 32мм	м	15,00	46,67	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63	м	80,00	180,30	91,60	14424	7328	0,33	26
					57,40	23,00	4592	1840	0,13	11
173.	ТПрайс-лист	Трубы ПВХ Д 76мм	м	80,00	85,04	--	6803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,20	53300,00	--	10767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,58	85800,00	--	49592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С151601-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	1000м	0,20	673800,00	--	134760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	56,00	603,80	--	33813	--	3,00	168
					527,00	--	29512	--	--	--
178.	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ /ПКВ-1/	компл	56,00	3870,00	--	216720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	8,00	749,00	--	5992	--	4,00	32
					671,00	--	5368	--	--	--
180.	С151610-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х150-10УЗ /ПКВэ-2/	компл	8,00	6050,00	--	48400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,34	309575,02	1733,92	104946	588	361,00	122
					60966,00	650,25	20667	220	3,17	1
182.	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорныхтруб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн 212 мм	шт	57,00	94,00	--	5358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	140,10	24,10	1401	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
184.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	т	0,05	44300,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	26,30	3,30	1315	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
186.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,06	46400,00	--	2923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								746725
		Раздел: СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
187.	Е0101-24-1	Срезка и разравнивание растительного слоя бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 30м на площадку озеленения	м3	261,60	7,91	7,91	2069	2069	--	--
					--	2,57	--	672	0,01	3
188.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	261,60	14,65	14,65	3832	3832	--	--
					--	4,76	--	1244	0,02	5
189.	Е0101-134 -1	Уплотнение растительного слоя	м3	1079,00	21,55	4,52	23248	4873	0,11	117
					17,03	--	18375	--	--	--
190.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2149,00	9,24	9,24	19867	19867	--	--
					--	3,00	--	6450	0,01	25
191.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2149,00	31,64	31,64	67998	67998	--	--
					--	10,27	--	22077	0,04	85
192.	Е0101-27-2	Устройство насыпи с разравниванием бульдозерами мощностью 59	м3	6474,00	6,48	6,48	41948	41948	--	--
					--	2,10	--	13619	0,01	52
193.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6474,00	25,60	25,60	165710	165710	--	--
					--	8,31	--	53800	0,03	206
194.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	8623,00	21,55	4,52	185792	38942	0,11	931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками								
					17,03	--	146850	--	--	--
195.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	875,00	9,24	9,24	8089	8089	--	--
					--	3,00	--	2626	0,01	10
196.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	875,00	31,64	31,64	27686	27686	--	--
					--	10,27	--	8989	0,04	34
197.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	762,40	14,01	14,01	10678	10678	--	--
					--	4,80	--	3656	0,02	12
198.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /2 прохода/	м3	762,40	2,79	2,79	2124	2124	--	--
					--	0,84	--	639	0,00	2
199.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	762,40	14,12	12,00	10763	9147	0,01	9
					1,62	2,75	1235	2093	0,01	9
200.	Е0101-134-1	Уплотнение дна корыта вручную	м3	19,40	21,55	4,52	418	88	0,11	2
					17,03	--	330	--	--	--
201.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	49,00	9,24	9,24	453	453	--	--
					--	3,00	--	147	0,01	1
202.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /завоз грунта/	м3	5333,00	39,69	37,82	211647	201674	0,01	69
					1,87	11,00	9973	58652	0,04	201
203.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /завоз грунта/	т	9332,75	97,38	97,38	908823	908823	--	--
					--	19,48	--	181765	0,41	3817
204.	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	882,00	42,28	27,15	37288	23945	--	--
					--	6,30	--	5557	0,02	19

Итого по разделу: СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 1728433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИРРИГАЦИЯ								
205.	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	15,50	2007,39	958,90	31115	14863	5,38	83
					933,75	331,09	14473	5132	1,25	19
206.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	141,00	2030,00	--	286230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0127-8-1	Устройство водостока	м	20,00	593,06	351,18	11861	7024	1,56	31
					240,75	89,10	4815	1782	0,36	7
208.	С143019-28	Водосток 500х200х4	м	20,00	1430,00	--	28600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИРРИГАЦИЯ								357806
		Раздел: ПОКРЫТИЯ								
209.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, толщиной 25 см	м2	2398,00	461,98	17,83	1107827	42744	0,04	100
					6,41	5,07	15371	12152	0,02	44
210.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2398,00	378,80	15,35	908354	36813	0,03	81
					5,94	5,06	14244	12134	0,02	42
211.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	м2	2398,00	88,90	--	213173	--	0,00	0
					0,02	--	48	--	--	--
212.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2398,00	508,49	15,35	1219353	36813	0,03	81
					5,94	5,06	14244	12134	0,02	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.30.15	м	509,00	579,50	6,63	294968	3375	0,70	355
					108,68	1,76	55318	894	0,01	3
214.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 марки БР100.30.15	м3	22,91	24500,00	--	561172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	74,00	394,58	6,63	29199	491	0,70	52
					108,68	1,76	8042	130	0,01	0
216.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	м3	1,18	24000,00	--	28416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1674,00	234,38	17,83	392348	29839	0,04	70
					6,41	5,07	10730	8483	0,02	31
218.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см	м3	83,70	1409,76	68,13	117997	5703	0,14	12
					21,38	12,76	1790	1068	0,04	4
219.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1674,00	100,06	42,08	167500	70442	0,38	638
					57,38	14,85	96054	24859	0,07	122
220.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	1674,00	1470,00	--	2460780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	547,00	394,58	6,63	215838	3627	0,70	382
					108,68	1,76	59448	961	0,01	3
222.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	м3	8,75	24000,00	--	210048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	960,00	234,38	17,83	225002	17112	0,04	40
					6,41	5,07	6154	4865	0,02	18
224.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см	м3	48,00	1409,76	68,13	67669	3270	0,14	7
					21,38	12,76	1026	613	0,04	2
225.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	960,00	100,06	42,08	96058	40397	0,38	366
					57,38	14,85	55085	14256	0,07	70
226.	С143003-4	Плитка тротуарная	м2	960,00	1470,00	--	1411200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
227.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	144,00	394,58	6,63	56820	955	0,70	101
					108,68	1,76	15650	253	0,01	1
228.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	м3	2,30	24000,00	--	55296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЯ								9839019
		Раздел: МАФ								
229.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	14,00	2720,42	80,96	38086	1133	6,00	84
					990,00	22,56	13860	316	0,11	2
230.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	7,00	10009,05	242,88	70063	1700	9,70	68
					1605,45	67,68	11238	474	0,33	2
231.	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	1,00	150095,48	3600,08	150095	3600	90,00	90
					14916,00	913,68	14916	914	4,50	5
		Итого по разделу: МАФ								258245
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
232.	Е0147-6-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,4 м	яма	21,00	196,20	--	4120	--	1,36	29
					196,20	--	4120	--	--	--
233.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	21,00	424,69	163,33	8918	3430	1,25	26
					220,50	40,14	4630	843	0,17	4
234.	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	яма	70,00	258,30	--	18081	--	1,79	126
					258,30	--	18081	--	--	--
235.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	70,00	151,76	--	10623	--	0,82	57
					149,85	--	10490	--	--	--
236.	С143012-5	Туя обыкновенная, с комом размером	шт	10,00	2430,00	--	24300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	0,5х0,4м, высотой 1,5-2м			--	--	--	--	--	--
237.	С143012-3 5	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /гледичия/, без кома, высотой 1,5 до 2м	шт	70,00	972,00 --	-- --	68040 --	-- --	-- --	-- --
238.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /платан/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	11,00	2030,00 --	-- --	22330 --	-- --	-- --	-- --
239.	Е0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	яма	56,00	84,15 84,15	-- --	4712 4712	-- --	0,58 --	33 --
240.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	56,00	27,63 27,45	-- --	1547 1537	-- --	0,17 --	9 --
241.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, жасмин/, без кома	шт	56,00	203,00 --	-- --	11368 --	-- --	-- --	-- --
242.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветникис внесением растительной земли слоем 20 см	м2	98,00	68,04 68,04	-- --	6668 6668	-- --	0,47 --	46 --
243.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	98,00	212,95 209,63	-- --	20870 20544	-- --	1,35 --	132 --
244.	СССЦ-22/8 4	Стоимость рассады цветов-однолеток	1000шт	0,16	1876,95 --	-- --	309 --	-- --	-- --	-- --
245.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	1715,00	39,58 39,24	0,34 0,13	67887 67297	590 224	0,27 0,00	459 1
246.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1715,00	19,01 8,21	-- --	32602 14080	-- --	0,05 --	90 --

Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ 302376

Раздел: ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	162,00	34,81	2,62	5640	424	0,07	11
					10,51	0,99	1703	160	0,00	1
248.	Е0106-3-1	Устройство лестниц из бетона кл.В12,5	м3	54,45	10027,51	260,48	545998	14183	3,94	215
					614,25	89,46	33446	4871	0,35	19
249.	Е0106-1-1 5	Устройство пандуса из бетона кл.В12,5	м3	10,90	8663,42	100,65	94431	1097	0,97	11
					146,25	38,03	1594	415	0,19	2
250.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,86	5239,08	327,33	4505	281	11,60	10
					1890,00	123,75	1625	106	0,60	1
251.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,86	41200,00	--	35426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	126,92	674,20	16,52	85572	2097	2,91	369
					459,00	6,19	58258	786	0,03	4
253.	С143011-30	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные толщиной 30 мм	м2	126,92	9860,00	--	1251465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ								2023037

ИТОГО:	43581974	1961583	11433
	1954355	491236	5040
В том числе оборудование	15588867		
Накладные расходы :			
На монтажные работы		287178	
На общестроительные работы		2400187	
На металломонтажные работы		2195	
На сантехнические работы		6723	
Всего накладных расходов:		2696283	
Итого с накладными		46278257	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		1841363	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		48119619	
Итого с временными, 1,8 %		48705174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						48936988		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						49069453		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						49400616		
		Пересчет в текущих ценах, СМР 33811628 с К-2,23355						75519908		
		Пересчет оборудования в текущих ценах 15588867 с К-2,08774 51%, К-2,23355 49%						33659529		
		Всего в текущих ценах						109179437		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2183589		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						111363026		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						13363563		
		Итого с НДС						124726589		
		В том числе оборудование с НДС						38452646		

Принял:

Инжиниринг
ТОО "Банур-1"

Ж.Ташенов

Сдал:

ТОО "КДСМ"
Главный инженер Баймбетов Б.Д.

Начальник участка А.Ешимбетов

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 23.10.2013г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Банур-1"**

Наименование объекта: **"Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкент ЮКО (корректировка проекта)"**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	649 335 130	69 571 621	14 673 229	37 192 335	65 276 259	7 145 767				3984893	37 192 335
2	в том числе оборудование с НДС	65 276 259				65 276 259	7 145 767					
3	Инжиниринговые услуги	3 523 870	377 558		199 935						21638	201954
4	Авторский надзор	1 297 930	139 064		1 297 930						139064	1 297 930
5	Всего по стройке	654 156 930	70 088 243	14 673 229	38 690 200	65 276 259	7 145 767				4 145 595	38 692 219

Заказчик:

Руководитель отдела строительства социальных объектов Управления строительства ЮКО

_____ А.Исмаилов

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____ Куздеубаев Б

Инженер:

Директор ТОО"Банур-1"

_____ Анарбеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО «Банур - 1»**
Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

Договор №374 ОТ 24.07.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г.Шымкенте ЮКО. Корректировка проекта

Наименование обьекта: Библиотека

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-7 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								
1.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ ДЛЯ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ДВУХСТОРОННИЙ	ШТ	37,00	12079,00	--	446923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ	ШТ	33,00	12079,00	--	398607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ	ШТ	2,00	8626,00	--	17252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТСБОРНИК	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ С ТУМБОЙ	ШТ	5,00	9030,00	--	45150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ ДЛЯ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ДВУХСТОРОННИЙ	ШТ	4,00	12079,00	--	48316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТСБОРНИК	СТЕЛАЖ ОДНОСТОРОННИЙ ДЛЯ ГАЗЕТ	ШТ	6,00	8626,00	--	51756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТСБОРНИК	ВИТРИНА ВЫСТАВОЧНАЯ ЗАСТЕКЛЕННАЯ	ШТ	5,00	6450,00	--	32250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ТПРАЙС-ЛИ ПЕЧЬ МИКРОВАЛНОВАЯ СТ		ШТ	1,00	7547,06	--	7547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТСБОРНИК АППАРАТ ЧАЯ,КОФЕ		ШТ	1,00	15600,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТСБОРНИК СТОЛ		ШТ	2,00	9030,00	--	18060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТСБОРНИК СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ НА 6 МЕСТ		КОМПЛЕКТ	2,00	12148,00	--	24296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТСБ.5.1п. 129т.1	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ	ШТ	3,00	34000,00	--	102000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТСБ.5.5п. 4т.46	LCD-ПРОЕКТОР	ШТ	1,00	308400,00	--	308400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТСБ.5.5п. 11т.57	ЭКРАН НАСТЕННЫЙ РУЛОННЫЙ	ШТ	1,00	3370,00	--	3370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещенииУСИЛИТЕЛЬ	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
16.	ТСб.5.5	УСИЛИТЕЛЬ	шт	1,00	11514,00	--	11514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-349 -7	МИКРОФОН	шт	1,00	107,30	--	107	--	1,00	1
					99,00	--	99	--	--	--
18.	ТСб.5.5	МИКРОФОН	шт	1,00	238,00	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТСБОРНИК	НОУТБУК	ШТ	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТТОРГОВАЯ	ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ	шт	10,00	6289,22	--	62892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	ТТОРГОВАЯ	ПРИНТЕР СТРУЙНЫЙ ЦВЕТНОЙ	шт	2,00	8385,62	--	16771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТТОРГОВАЯ	СКАНЕР	шт	3,00	6498,86	--	19497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТСб.5.5	ФОТОАППАРАТ	шт	1,00	5510,00	--	5510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТСб.5.5	НАУШНИКИ	шт	30,00	1480,00	--	44400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТСБОРНИК	ШКАФ АРХИВНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ	ШТ	4,00	14835,00	--	59340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0103-564 -2	Подьемник шахтный грузоподъемностью 250 кг с числом остановок 2	шт	1,00	26684,00	3194,00	26684	3194	99,00	99
					15800,00	256,99	15800	257	1,49	1
27.	75-7-21	Лифт малый грузовой с комплектом металлокаркасной шахты, расположение машинного помещения - верхнее, типа ПГ-0225, грузоподъемность- 250 кг, скорость- 0,3 м/с, размер шахты: ширина- 1514, глубина- 1314, проем дверей- 900, высота подъема кабины- 2,8, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 1100	комплект	1,00	491200,00	--	491200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТСб	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТИКОМ 1000х600х850	ШТ	2,00	10320,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0128-528 -1	Ванна рабочая, объем 700 л	шт	1,00	4072,99	160,52	4073	161	23,00	23
					3847,50	33,75	3848	34	0,20	0
30.	ТСб	ВАННА МОЕЧНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ВПМ-6-2	ШТ	1,00	14068,00	--	14068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	1,00	1850,15	38,00	1850	38	12,00	12
					1793,25	15,75	1793	16	0,09	0

198820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	ТСБОРНИК	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	шт	1,00	139240,00	--	139240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0128-911 -3	Витрина холодильная	шт	1,00	1823,94	16,29	1824	16	12,00	12
					1788,75	6,75	1789	7	0,04	0
34.	ТСБОРНИК	ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ	шт	1,00	102424,00	--	102424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТСПРАЙС-Л ИСТ	ГОРКАПРИСТЕННАЯ	ШТ	2,00	7471,59	--	14943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0128-911 -1	Прилавок торговый	шт	1,00	1837,04	27,14	1837	27	12,00	12
					1791,00	11,25	1791	11	0,07	0
37.	ТСПРАЙС-Л ИСТ	ПРИЛАВОК ТОРГОВЫЙ	ШТ	1,00	5802,94	--	5803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТСБОРНИК	СТЕЛЛАЖ СКЛАДСКОЙ	ШТ	2,00	10535,00	--	21070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТСБОРНИК	СТОЛ КРУГЛЫЙ	ШТ	5,00	2580,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПЕЧЬ МИКРОВАЛНОВАЯ	ШТ	1,00	7547,06	--	7547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТСБОРНИК	АППАРАТ ЧАЯ,КОФЕ	ШТ	1,00	15600,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ								2679592
		Раздел: СМЕТА 2-1-8 СЕРВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
42.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	1,20	8942,18	--	10731	--	3,66	4
					567,00	--	680	--	--	--
43.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	1,22	266,00	--	326	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	104 / 37	6 / 2	11,60 / 0,60	0 / 0
45.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 / --	-- / --	1192 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 / --	-- / --	143 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2	1,15	295,54 / 58,05	4,19 / 1,58	340 / 67	5 / 2	0,38 / 0,01	0 / 0
48.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м2	28,30	896,62 / 225,00	34,73 / 13,01	25374 / 6368	983 / 368	1,43 / 0,06	40 / 2
49.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00 / --	-- / --	445 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 / --	-- / --	77 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ Р-РА М50	м3	0,04	11590,16 / 1368,00	316,01 / 119,39	464 / 55	13 / 5	8,25 / 0,58	0 / 0
52.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 / --	-- / --	104 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	60500,00 / --	-- / --	708 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,30	13201,50 / 1644,75	990,15 / 374,04	3960 / 493	297 / 112	10,40 / 1,83	3 / 1
55.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 / --	-- / --	260 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00 / --	-- / --	2148 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,17	15704,02 / 2202,75	367,51 / 138,83	2670 / 374	62 / 24	13,10 / 0,68	2 / 0
58.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	68800,00 / --	-- / --	258 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	64400,00 / --	-- / --	425 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 / --	-- / --	172 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	62,00	297,29 / 135,68	4,07 / 0,97	18432 / 8412	252 / 60	0,74 / 0,05	46 / 3
62.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	63,80	516,53 / 65,03	2,10 / 0,79	32955 / 4149	134 / 50	0,39 / 0,00	25 / 0
63.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	1,80	363,03 / 153,73	22,07 / 7,58	654 / 277	40 / 14	0,92 / 0,04	2 / 0
64.	С12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,80	13000,00 / --	-- / --	23412 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	18,60	34,81 / 10,51	2,62 / 0,99	648 / 195	49 / 18	0,07 / 0,00	1 / 0
66.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	1,49	8942,18 / 567,00	-- / --	13306 / 844	-- / --	3,66 / --	5 / --
67.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,60	221,38 / 52,20	9,95 / 3,74	4118 / 971	185 / 70	0,36 / 0,02	7 / 0

198820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	18,60	1778,29 / 115,81	3,19 / 0,99	33076 / 2154	59 / 18	0,53 / 0,01	10 / 0
69.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	19,90	109,84 / 12,04	0,46 / 0,18	2186 / 240	9 / 4	0,08 / 0,00	2 / 0
70.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	м2	1,86	185,69 / 78,30	1,88 / 0,72	345 / 146	3 / 1	0,47 / 0,00	1 / 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-8 СЕРВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								179032
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
71.	Е0120-55-1	Установка кондиционеров "Зима-лето"	шт	1,00	2870,24 / 2034,00	214,11 / 81,00	2870 / 2034	214 / 81	10,80 / 0,39	11 / 0
72.	ТПрайс-ли ст	Кондиционер "зима-лето" LG S09LHP	шт	1,00	35884,39 / --	-- / --	35884 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								38755
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
73.	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	4,00	520,90 / 257,00	206,00 / 58,30	2084 / 1028	824 / 233	1,59 / 0,34	6 / 1
74.	ТПрайс-ли ст	Светильник PRB/S-4x36	шт	4,00	6756,84 / --	-- / --	27027 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С151706-8 0	Лампы линейные Т8 36Вт	шт	16,00	101,00 / --	-- / --	1616 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	62,70 / 57,80	0,20 / 0,10	251 / 231	1 / --	0,34 / 0,00	1 / 0
77.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А,	шт	4,00	46,00 / --	-- / --	184 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 ,РС10-002								
78.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	47,00 / 45,50	0,20 / 0,10	47 / 46	-- / --	0,29 / 0,00	0 / 0
79.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 ,С16-003	шт	1,00	156,00 / --	-- / --	156 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	48,50 / 47,00	0,20 / 0,10	48 / 47	-- / --	0,29 / 0,00	0 / 0
81.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 ,С56-004	шт	1,00	182,00 / --	-- / --	182 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,00	22300,00 / --	-- / --	89 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	С151801-1 32	Коробка пластмассовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00 / --	-- / --	98 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25,20 мм	м	30,00	108,60 / 39,60	48,90 / 12,20	3258 / 1188	1467 / 366	0,22 / 0,07	7 / 2
85.	ТПрайс-ли ст	Трубы ПВХ Д 20мм	кг	30,00	21,76 / --	-- / --	653 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	30,00	8,50 / 7,30	0,10 / --	255 / 219	3 / --	0,05 / --	2 / --
87.	Ц0108-403 -1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	м	10,00	30,30 / 18,70	7,30 / 2,10	303 / 187	73 / 21	0,11 / 0,01	1 / 0
88.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ	1000м	0,02	24900,00 / --	-- / --	498 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до	1000м	0,02	39800,00 /	-- /	796 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		450В плоские, марка ППВ			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								37545
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
90.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30 / 648,00	-- / --	702 / 648	-- / --	4,00 / --	4 / --
91.	С151802-1 4	Коробка телефонная распределительная КРТ-10, КРТП-10	шт	1,00	463,00 / --	-- / --	463 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Ц0110-111 -1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	8,00	978,90 / 947,00	-- / --	7831 / 7576	-- / --	7,00 / --	56 / --
93.	ТПрайс-лист	Аппарат телефонный системы АТС Panasonic KX-TS2351R4	шт	8,00	3983,17 / --	-- / --	31865 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	Ц0108-410 -1	Прокладка мини канала 12х12мм	м	280,00	34,20 / 23,20	1,20 / 0,20	9576 / 6496	336 / 56	0,14 / 0,00	39 / 0
95.	ТСПРАЙС-ЛИСТ	Миниканал 12х12мм	м	280,00	39,55 / --	-- / --	11075 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	280,00	8,50 / 7,30	0,10 / --	2380 / 2044	28 / --	0,05 / --	14 / --
97.	С151607-2 92	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,28	3660,00 / --	-- / --	1025 / --	-- / --	-- / --	-- / --
98.	Ц0108-410 -2	Прокладка мини канала 40х25мм	м	300,00	39,00 / 25,90	1,50 / 0,20	11700 / 7770	450 / 60	0,16 / 0,00	48 / 0
99.	ТСПРАЙС-ЛИСТ	Миниканал 40х25мм	м	300,00	158,22 / --	-- / --	47466 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	Ц0110-111 -1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ	шт	1,00	978,90	--	979	--	7,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или АТС			947,00	--	947	--	--	--
101.	ТПрайс-ли ст	Мини-АТС АТС-КХ-ТЕМ 824 СА	шт	1,00	46120,93	--	46121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка	шт	20,00	702,30	--	14046	--	4,00	80
					648,00	--	12960	--	--	--
103.	ТПрайс-ли ст	Коробки телефонные и серверные	шт	20,00	197,77	--	3955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	ТПрайс-ли ст	Сервер 2СКЛ	шт	1,00	110753,53	--	110754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0110-99-2	Монтаж коммутатор на 5 портов и 8 портов	шт	3,00	651,30	--	1954	--	3,00	9
					630,00	--	1890	--	--	--
106.	Ц0110-99-3	Монтаж коммутатор на 24 порта	шт	2,00	668,80	--	1338	--	3,00	6
					644,00	--	1288	--	--	--
107.	ТПрайс-ли ст	Коммутатор	шт	1,00	2175,52	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	ТПрайс-ли ст	Коммутатор	шт	2,00	4192,81	--	8386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	ТПрайс-ли ст	Коммутатор	шт	2,00	9888,71	--	19777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	1300,00	43,80	--	56940	--	0,15	195
					24,50	--	31850	--	--	--
111.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	300,00	10,60	0,10	3180	30	0,06	18
					8,80	0,10	2640	30	0,00	0
112.	ТПрайс-ли ст	Провод UTP5	м	1600,00	4746,58	--	7594527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0108-409	Трубы винипластовые по	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм			49,50	18,30	495	183	0,11	1
114.	ТПрайс-лист	Трубы ПВХ Д 32мм	кг	10,00	46,67	--	467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								7990156
		Раздел: СМЕТА 6-2-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДЫ								
115.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 40 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
116.	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	2,00	1270,00	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 40 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
118.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50	км	0,01	122464,88	45997,13	1225	460	415,00	4
					73125,00	16970,25	731	170	88,16	1
120.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм	м	10,10	190,00	--	1919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50	км	0,01	122464,88	45997,13	1225	460	415,00	4
					73125,00	16970,25	731	170	88,16	1
122.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	10,10	279,00	--	2818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,04	127242,19	47322,94	4835	1798	430,00	16
					76050,00	16992,75	2890	646	88,27	3
124.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	38,38	443,00	--	17002	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм			--	--	--	--	--	--
125.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,00	107900,00	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,01	107900,00	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130810-8 0	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х4 мм	шт	4,00	482,00	--	1928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,06	1986,57	564,43	119	34	3,33	0
					567,00	195,49	34	12	0,75	0
129.	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПОДУШКА ОП-2	м3	0,06	23800,00	--	1428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,06	250,00	--	-15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,06	134,00	--	-8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,01	124998,88	45997,13	1375	506	415,00	5
					73125,00	16970,25	804	187	88,16	1
133.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	11,11	279,00	--	3100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0122-20- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50	км	0,01	151044,59	29540,14	1661	325	202,90	2
					35280,00	11160,00	388	123	54,50	1
135.	Е0113-37- 1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	11,20	221,89	5,38	2485	60	0,94	11
					186,75	2,25	2092	25	0,01	0
136.	Е0113-37- 2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и	м2	11,20	76,46	1,57	856	18	0,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизолом добавлять на каждый последующий слой			74,25	--	832	--	--	--
137.	С11011-16 9	Изол	м2	25,54	126,00	--	3218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С11011-40 2	Мастика "Изол"	кг	112,00	79,00	--	8848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0126-3-1 3	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60	м	38,00	121,19	10,09	4605	383	0,41	16
					69,53	3,83	2642	146	0,02	1
140.	С11031-15 3	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 внутренний диаметр 76-108 мм	м3	1,70	14800,00	--	25160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89- 133мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	38,00	150,76	9,01	5729	342	0,27	10
					42,75	3,38	1624	128	0,02	1
142.	С11011-94 5	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	31,30	219,96	--	6885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,07	23547,51	332,71	1531	22	75,22	5
					11245,50	126,00	731	8	0,61	0
144.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	247994,13	49389,75	11805	2351	312,70	15
					62775,00	18657,00	2988	888	91,12	4
145.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	4,00	708,82	102,44	2835	410	2,45	10
					524,25	4,50	2097	18	0,02	0
146.	С130809-4 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 300	шт	4,00	2120,00	--	8480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СМЕТА 6-2-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДЫ 127038

Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30,29	27,84	26,18	843	793	0,01	0
					1,66	7,20	50	218	0,03	1
148.	Е0101-165-1	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	0,94	313,20	--	293	--	2,17	2
					313,20	--	293	--	--	--
149.	Е0101-27-1	Засыпка грунта для устройства подушки толщ.0,5м	м3	12,80	5,55	5,55	71	71	--	--
					--	1,80	--	23	0,01	0
150.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,80	21,55	4,52	276	58	0,11	1
					17,03	--	218	--	--	--
151.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12,80	14,12	12,00	181	154	0,01	0
					1,62	2,75	21	35	0,01	0
152.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,22	5,55	5,55	35	35	--	--
					--	1,80	--	11	0,01	0
153.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,22	3,11	3,11	19	19	--	--
					--	1,01	--	6	0,00	0
154.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,67	122,18	--	326	--	0,89	2
					122,18	--	326	--	--	--
155.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,22	21,55	4,52	134	28	0,11	1
					17,03	--	106	--	--	--
156.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,22	14,12	12,00	88	75	0,01	0
					1,62	2,75	10	17	0,01	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								2266
		Раздел: Канал								
157.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	1,60	8205,37	66,01	13129	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
158.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при	м3	2,75	12520,15	1327,03	34455	3652	12,49	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5			2137,50	456,24	5882	1256	1,72	5
159.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,43	266,00 ---	-- --	1177 --	-- --	-- --	-- --
160.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 ---	-- --	3125 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0107-61-1	Укладка плит перекрытия	м3	0,84	1986,57 567,00	564,43 195,49	1669 476	474 164	3,33 0,75	3 1
162.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8 из бетона кл.В15	м3	0,80	25300,00 ---	-- --	20240 --	-- --	-- --	-- --
163.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 из бетона кл.В15	м3	0,04	27200,00 ---	-- --	1088 --	-- --	-- --	-- --
164.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,84	266,00 ---	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
165.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,84	250,00 ---	-- --	-210 --	-- --	-- --	-- --
166.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,84	134,00 ---	-- --	-113 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В12,5	м3	0,01	13134,29 1282,50	241,10 91,08	184 18	3 1	8,06 0,44	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,01	266,00 ---	-- ---	4 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00 ---	-- ---	68 ---	-- ---	-- ---	-- ---
170.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 ---	-- ---	18 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	13010,10 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	203 --- 126	28 --- 11	42,70 --- 3,37	1 --- 0
172.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /швеллер/	т	0,02	154400,00 ---	-- ---	2409 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Канал 77668

Раздел: Дренажный колодец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	71,30	27,84 --- 1,66	26,18 --- 7,20	1985 --- 118	1866 --- 513	0,01 --- 0,03	1 --- 2
174.	Е0101-165 -1	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	1,27	313,20 --- 313,20	-- --- --	398 --- 398	-- --- --	2,17 --- --	3 --- --
175.	Е0101-27- 1	Засыпка грунта для устройства подушки толщ.1м	м3	17,96	5,55 --- --	5,55 --- 1,80	100 --- --	100 --- 32	-- --- 0,01	-- --- 0
176.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,96	21,55 --- 17,03	4,52 --- --	387 --- 306	81 --- --	0,11 --- --	2 --- --
177.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,96	14,12 --- 1,62	12,00 --- 2,75	254 --- 29	215 --- 49	0,01 --- 0,01	0 --- 0
178.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	31,51	5,55 ---	5,55 ---	175 ---	175 ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,80	--	57	0,01	0
179.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	31,51	3,11	3,11	98	98	--	--
					--	1,01	--	32	0,00	0
180.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	13,50	122,18	--	1650	--	0,89	12
					122,18	--	1650	--	--	--
181.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,51	21,55	4,52	679	142	0,11	3
					17,03	--	537	--	--	--
182.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	31,51	14,12	12,00	445	378	0,01	0
					1,62	2,75	51	86	0,01	0
183.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	0,58	8337,97	66,01	4836	38	1,35	1
					195,75	24,93	114	14	0,12	0
184.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2000мм	м3	2,74	4644,05	1879,87	12725	5151	8,86	24
					1435,50	538,43	3933	1475	2,06	6
185.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,33	266,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	32100,00	--	35310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,10	250,00	--	-275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,10	134,00	--	-147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	шт	1,00	896,40	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	0,29	4862,50	--	1410	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3			--	--	--	--	--	--
191.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ20-9	м	1,78	8170,00 / --	-- / --	14543 / --	-- / --	-- / --	-- / --
192.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ20-6	м	0,59	8987,00 / --	-- / --	5302 / --	-- / --	-- / --	-- / --
193.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 / --	-- / --	13400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
194.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	7,20	129,00 / --	-- / --	929 / --	-- / --	-- / --	-- / --
195.	Е0106-11-8	Установка ГИЛЬЗ	1т	0,02	10137,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	195 / 186	6 / 2	58,00 / 0,56	1 / 0
196.	С130806-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм	м	0,80	1670,00 / --	-- / --	1336 / --	-- / --	-- / --	-- / --
197.	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,02	24150,71 / 11245,50	332,71 / 126,00	483 / 225	7 / 3	75,22 / 0,61	2 / 0
		Итого по разделу: Дренажный колодец								97998
		Раздел: Разные работы								
198.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя толщиной 20 мм	м2	12,80	241,78 / 52,20	9,95 / 3,74	3095 / 668	127 / 48	0,36 / 0,02	5 / 0
199.	Е0111-11-2к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	25,60	36,80 / 0,63	0,67 / 0,25	942 / 16	17 / 6	0,00 / 0,00	0 / 0
200.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	12,80	340,45 / 85,95	18,42 / 6,91	4358 / 1100	236 / 88	0,42 / 0,03	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Е0111-11-1	Устройство защитного слоя толщиной 30 мм	м2	12,80	241,78	9,95	3095	127	0,36	5
					52,20	3,74	668	48	0,02	0
202.	Е0111-11-2к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	25,60	36,80	0,67	942	17	0,00	0
					0,63	0,25	16	6	0,00	0
203.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,94	245,44	3,82	3667	57	0,21	3
					37,35	1,44	558	22	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы								16098
		Раздел: СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
204.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	306,17	674,20	16,52	206418	5058	2,91	891
					459,00	6,19	140530	1895	0,03	9
205.	С143011-30	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные толщиной 30 мм	м2	306,17	9860,00	--	3018803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	46,30	93,57	5,89	4332	273	0,41	19
					71,78	2,23	3323	103	0,01	1
207.	ТПрайс-лист	Стоимость ограждения из никелированных труб	м	46,30	4746,58	--	219767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								3449319
		ИТОГО:					13224445	36577		1947
							313872	10890		53
		В том числе оборудование					2897847			
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						98344		
		На общестроительные работы						260330		
		На сантехнические работы						2707		
		Всего накладных расходов:						361381		

198820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 13585826

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 641278

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 14227105

Итого с временными, 1,8 % 14431032

Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % 14511764

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 14557897

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 14673404

Пересчет в текущих ценах СМР 11775557 С К-2,23355 26301277

Пересчет оборудования в текущих ценах 2897847 с К-2,08774 51%, К-2,23355 49% 6255048

Всего в текущих ценах 32556325

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 651126

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 33207451

Налог на добавленную стоимость, 12 % 3984894

Итого с НДС 37192346

В том числе оборудование с НДС 7145767

Принял:

Инжиниринг

ТОО "Банур-1"

_____ Ж.Ташенов

Сдал:

ТОО "КДСМ"

Главный инженер _____ Баймбетов Б.Д.

Начальник участка _____ А.Ешимбетов