Joint Venture Todini-Impregilo-Kazakhdorstroy

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

Contract: EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013

LLP "Sine Midas Stroi' JV"/ ТОО "Сине Мидас Строй"

Contract No.2, Date: 03 December 2013

Total Price of the Contract (Incl. VAT): KZT 6,066,735,984.00

Works /Работы No 30

Month / Месяц Up to 13th December 2016

Works of : / Работы Ассоциации LLP "Sine Midas Stroi"JV	Amount this Month Сумма Текущий месяц In Tenge	Amount Previuos Сумма Предыдущий месяц In Tenge	Amount Up to Date Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	1,808,385.00	6,094,179,463.19	6,095,987,848.19
2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	0.00	119,536,300.70	119,536,300.70
3 Payment of Prolungation Costs as per DB Decision No 1 / Оплата сумм расходов в связи с продлением срока согласно решению совета № 1	0.00	172,695,625.00	172,695,625.00
Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials & Plant Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов и оборудования.	0.00	0.00	0.00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**1,808,385.00**	**6,386,411,388.89**	**6,388,219,773.89**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	217,006.20	766,369,366.67	766,586,372.87
TOTAL / ВСЕГО	**2,025,391.20**	**7,152,780,755.55**	**7,154,806,146.75**
Works of JV / Работы JV			
a **Retentions for use of JV Todini-Impreg.. equipment** Удержания за использование оборудования JA	0.00	0.00	0.00
b **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	0.00	0.00	0.00
c **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы	0.00	0.00	0.00
d **Dayworks from JV to Sub-Contr.** Поденные ставки от ТОДИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	0.00	0.00	0.00
TOTAL / ВСЕГО	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**2,025,391.20**	**7,152,780,755.55**	**7,154,806,146.75**
3 **Advance Payment**	**0.00**	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**
Retentions / Удержания			
4 **Repayment Advance recovery (20%)**	**0.00**	**-500,000,000.00**	**-500,000,000.00**
5 **Guarantee (1+2)*1.12*5% /** Гарантия	**0.00**	**-347,968,082.78**	**-347,968,082.78**
5a **Guarantee over 5% in accordance with Clause 23.1 of Additional Agreement N. 4**	**0.00**	**-306,488,309.64**	**-306,488,309.64**
5b **Repayment Guarantee 5% /** Гарантия	**654,456,392.42**	**0.00**	**654,456,392.42**
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**654,456,392.42**	**-654,456,392.42**	**0.00**
VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**656,481,783.62**	**6,498,324,363.13**	**7,154,806,146.75**

Date: 13 December 2016

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Area manager

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Project manager

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

This Certificate is neither valid for payment nor is an instrument of credit
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

Contract VI The Subcontractor's Representative's signature and Company's stamp are for the Contractor's administrative purposes only and do not constitute the Subcontractor's acceptance of the contents of this document. The Subcontractor reserves its rights to pursue any entitlement under the Contract.

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works **Up to 13th December 2016** **Приложение к Сертификату промежуточной оплаты № 30, работы по 13 декабря 2016**

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				**Amount this Month**	**Amount Previuos**	**Amount Up to Date**
General Summary	Общая смета		Summ (tenge)/ Сумма (тенге)	Сумма Текущий месяц	Сумма Предыдущий месяц	Сумма На текущую дату
Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения		31,709,766.50	-	28,909,786.50	28,909,786.50
Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения		6,277,145.00	-	6,277,145.00	6,277,145.00
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории		1,887,249.50	-	1,810,152.00	1,810,152.00
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы		1,683,372,967.00	-	1,192,998,892.46	1,192,998,892.46
Bill No 600 - Culverts, Drainage and Protection Works	Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения		510,343,333.00	-	350,043,313.62	350,043,313.62
Bill No 700 - Granural Pavement Materials	Ведомость №700 – Фракционированные материалы покрытия		879,548,579.00	-	838,670,636.56	838,670,636.56
Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию		133,069,495.00	-	59,228,813.65	59,228,813.65
Bill No 900 - Concrete Works	Ведомость №900 – Бетонные работы		4,027,055.00	-	-	-
Bill No 1000 - Prestressed Concrete	Ведомость №1000 - Предварительно напряженный железобетон		-	-	-	-
Bill No 1100 - Concrete Remedial Work	Ведомость №1100 – Ремонт бетона					
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость №1200 – Разные мостовые работы		-	-	-	-
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги		35,231,178.00	-	391,565,000.00	391,565,000.00
Bill No 1400 - Road Traffic Marking	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		35,107,415.50	-	-	-
Bill No 1500 - Road Lighting and External Power Supply	Ведомость №1500 - Освещение и внешнее электроснабжение		244,094,887.00	-	14,970,912.50	14,970,912.50
BILL NO 1600 - Cement Concrete Pavement	Ведомость №1600 - Цементобетонное покрытие		1,851,628,339.00	-	1,615,908,516.86	1,615,908,516.86
Daywork	Поденные работы		748,043.00	-	3,162,403.58	3,162,403.58
Sub-total for the Bill	Итого по ведомости	(A)	**5,417,045,452.50**	-	**4,503,545,572.74**	**4,503,545,572.74**
Specified Provisional Sums *	Указанные резервные суммы	(B)	-			
Total of Bills less Specified Provisional Sums (A – B)	(A -B)	(C)	**5,417,045,452.50**			
Variations Orders №1-№2-№3	Изменения по Ордерам №1-№2-№3	(A')	**1,858,547,310.44**	**1,808,385.00**	**1,590,633,890.45**	**1,592,442,275.45**
Total Tender Price carried to Form of Tender	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**		**7,275,592,762.94**	**1,808,385.00**	**6,094,179,463.19**	**6,095,987,848.19**

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ			**656,481,783.62**	**6,498,324,363.13**	**7,154,806,146.75**
Advance Payment in accordance to Sub-Clause 23.2			-	**137,000,000.00**	**137,000,000.00**
Repayment advance in accordance to Sub-Clause 23.3				- **137,000,000.00**	- **137,000,000.00**
Value of the certificate to pay in KZT			**656,481,783.62**	**6,498,324,363.13**	**7,154,806,146.75**
value of the certificate to pay in KZT :60% / стоимости сертификата оплаты в KZT :60%			**393,889,070.17**	**4,061,994,617.88**	**4,455,883,688.05**
value of the certificate to pay in USD : 20% / стоимости сертификата на оплату в USD: 20%			**868,936.84**	**9,263,169.24**	**10,132,106.08**
value of the certificate to pay in Euro : 20% / стоимости сертификата на оплату в Euro: 20%			**675,323.30**	**7,199,181.53**	**7,874,504.83**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

VARIATIONS ORDERS 1
ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРДЕРАМ №1

No.	Description	Описание	Variations Orders №1 Изменения по Ордерам №1				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
BILL NO 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**												
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера.	м³	-	1,756.00	-	-	-	-	-	-	-
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера.	м³	428,619.10	1,924.92	825,057,477.97	443,260.98	853,241,925.62	443,260.98	853,241,925.62	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	Геотекстиль	м²	-	265.00	-	-	-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	Геотекстиль	м²	557,269.84	299.26	166,768,572.32	560,757.13	167,812,178.72	560,757.13	167,812,178.72	-	-
		Георешетка KGS 300/100	м²	-	1,763.00	-	-	-	-	-	-	-
		Георешетка KGS 300/100	м²	172,305.40	1,983.95	341,845,298.33	68,405.72	135,713,528.19	68,405.72	135,713,528.19	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR TRIAX 170	Геосетка триакс 170	м²	-	1,215.00	-	-	-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR TRIAX 170	Геосетка триакс 170	м²	58,000.00	1,367.45	79,312,100.00	40,239.78	55,025,887.16	40,239.78	55,025,887.16	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR	Геосетка	м²	-	717.00	-	-	-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR	Геосетка	м²	124,671.00	902.00	112,453,242.00	189,398.36	170,837,320.72	189,398.36	170,837,320.72	-	-
	Unsuitable excavations and backfilling/	Удаление непригодного материала и его замена	м3	-	224.10	-	26,189.30	5,869,022.13	26,189.30	5,869,022.13	-	-
BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 600 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**												
11	Concrete drainage channels in shoulder	Лотки для водосброса на обочине дороги	пм	5,668.09	8,062.00	47,600,619.82	937.95	7,561,752.90	937.95	7,561,752.90	-	-
BILL 1600 CEMENT CONCRETE PAVEMENT **ВЕДОМОСТЬ №1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ**												
4	Reinforcement	Арматура:						-		-	-	-
	D-25 A-I	D-25 A-I	т	1,228.00	232,500.00	285,510,000.00	844.65	196,380,660.00	836.87	194,572,275.00	7.78	1,808,385.00
TOTAL VARIATION ORDER						**1,858,547,310.44**		**1,592,442,275.45**		**1,590,633,890.45**		**1,808,385.00**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS

ВЕДОМОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Securities	Гарантии	FS./ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
2	Insurances	Страховые полисы	FS./ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
3	Protection of the Environment	Защита окружающей среды	FS./ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
4	Removal and alteration of existing utilities	Удаление и перенос существующих коммуникаций										
a	Power line, 6 KW (2pts) - 591m	ЛЭП 6 КВ	FS./ФС	-	959,389.00	-		-	-	-	-	-
b	Power line, 10 KW (4pts) - 1076m	ЛЭП 10 КВ	FS./ФС	-	2,978,263.00	-		-	-	-	-	-
4.1	Telecommunication Cable (ЗКП 1x4x1,2) - 2023m	Телекоммуникационный кабель (ЗКП 1x4x1,2) - 2023м	FS./ФС	-	3,650,845.00	-		-	-	-	-	-
5	Traffic Safety and Control Measures	Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения	FS./ФС	0.50	55,579,589.00	27,789,794.50	0.50	27,789,794.50	0.50	27,789,794.50	-	-
6	Land acquisition for permanent works	Приобретение земли для постоянных работ	NA/ НП	1.00	-	-		-	-	-	-	-
7	Progress photographs	Фотографии по ходу выполнения работ	Set/комплект	30.00	-	-		-	-	-	-	-
8	Signboards	Щиты с надписями	No./шт.	4.00	-	-		-	-	-	-	-
9	Engineer's Site Office and Laboratory	Офис Инженера на площадке и лаборатория										
9.1	Office space, furniture and equipment (240m2)	Офис на площадке, мебель и оборудование (240 м2)	NA/ НП									
9.2	Laboratory, equipment and furniture (142m2)	Лаборатория, мебель и оборудование (142 кв.м)	NA/ НП									
10	Survey Equipment	Оборудование для изысканий	NA/ НП									
11	Protective Clothing	Защитная специальная одежда	NA/ НП									
12	Radio Communications System	Система радио связи	NA/ НП									
13	Houses and Furniture for the Engineer's Supervisory Staff	Дома и оборудование для контролирующего персонала Инженера										
13.1	Type I (140 m2)	Тип I (140 м2)	NA/ НП									
13.2	Type II (110 m2)	Тип II (110 м2)	NA/ НП									
13.3	Type III (40 m2)	Тип III (40 кв.м)	NA/ НП									
14	Provision of Vehicles	Обеспечение транспортными средствами										
14.1	Type I	Тип I	NA/ НП									
14.2	Type II	Тип II	NA/ НП									
14.3	Type III	Тип III	NA/ НП									
15	Maintenance of the Engineer's Site Office and Laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории										
15.1	Site Offfice, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
15.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
16	Maintenance of the Engineer's Survey Equipment	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
17	Maintenance of the Engineer's Radio Equipment	Содержание радиооборудования Инженера	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
18	Maintenance of the Engineer's Houses and Equipment	Содержание домов и оборудования Инженера			-			-				
	BILL 100 - Subtotal for this page	**ВЕДОМОСТЬ № 100 - итого с переносом на следующую страницу**				**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		-

BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS (continuation)
ВЕДОМОСТЬ № 100 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ продолжение

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
	Bill 100 - Subtotal from previous page	**Ведомость № 100 - итого переходом с предыдущей страницы**				**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		**0.00**
18.1	Type I	Тип I	month/мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
18.2	Type II	Тип II	month/мес	120.00	-	-		-	-	-	-	-
18.3	Type III	Тип III	month/мес	120.00	-	-		-	-	-	-	-
19	Maintenance of Engineer's Vehicles	Содержание транспортных средств Инженера										
19.1	Type I	Тип I	month/мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
19.2	Type II	Тип II	month/мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
19.3	Type III	Тип III	month/мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
20	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	FS./ФС	0.50	5,226,629.00	2,613,314.50		-	-	-	-	-
21	Protection of existing utilities	Защита существующих коммуникаций	FS./ФС	0.50	2,239,984.00	1,119,992.00	0.50	1,119,992.00	0.50	1,119,992.00	-	-
22	Purchase of equipment for laboratories	Приобретение оборудования для лабораторий	FS/ФС	1.00	-	-		-		-	-	-
23	Execution of works above or close to the railway tracks	Выполнение работ над или вблизи железнодорожных путей (протяженность 15 км.)	FS./ФС	0.50	373,331.00	186,665.50	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)**				**31,709,766.50**		28,909,786.50		28,909,786.50		-

LS=Lump Sum
ФС=Фиксированная сумма
PS=Provisional Sum
NA=Not Applicable
НП=Не применяется

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES
ВЕДОМОСТЬ № 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Topo. Survey for roads and preparation of working drawings	Топографическая съемка дороги и подготовка рабочих чертежей	km/км	1.00	4,721,373.00	4,721,373.00	1.00	4,721,373.00	1.00	4,721,373.00	-	-
2	Topo. Survey of bridges and preparation of working drawings	Топографическая съемка существующих мостов и подготовка рабочих чертежей	Nos/шт.									
3	Topo. Survey for existing culverts and preparation of working drawings	Топографическая съемка существующих труб и подготовка рабочих чертежей	Nos/шт.	1.00	1,555,772.00	1,555,772.00	1.00	1,555,772.00	1.00	1,555,772.00	-	-
	TOTAL FOR BILL 300 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переводом в сводную ведомость)**				**6,277,145.00**		6,277,145.00		6,277,145.00		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE

ВЕДОМОСТЬ № 400 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Site clearance	Расчистка территории	Fix/Ф.сумма	0.50	3,620,304.00	1,810,152.00	0.50	1,810,152.00	0.50	1,810,152.00	-	-
2	Removal of road signs	Удаление дорожных знаков	No/шт	not appl/не прим.								
3	Removal of kilometer posts	Удаление километровых столбов	No/шт	3	1,979.00	4,947.50	-	-	-	-	-	-
4	Signal posts removal	Удаление сигнальных столбиков	No/шт	not appl/не прим.								
5	Removal of roadside vehicular guard-rail	Удаление транспортных ограждений на дороге	l.m/пог.м	not appl/не прим.								
6	Removal of concrete curbs	Удаление бетонных бордюров	l.m/пог.м	50	1,443.00	72,150.00	-	-	-	-	-	-
7	Removal of pedestrian handrail	Удаление пешеходных перил	l.m/пог.м									
8	Removal of footway blocks	Разборка тротуарных блоков	$м^3$									
9	Removal of carriageway pavement	Разборка покрытия проезжей части	$м^2$									
10	Removal of expansion joints	Разборка деформационных швов	l.m/пог.м									
11	Removal of beams and spans	Удаление балок и плит пролетного строения	No/шт									
12	Removal of bridge bearings	Удаление мостовых опорных частей	No/шт									
13	Removal of bridge pillars	Удаление мостовых опор	No/шт									
14	Total demolition of Bridges	Полная разборка мостов	FS./Ф.сумма									
15	Partial removal of structures	Частичное удаление конструкций мостов	$м^3$									
16	Removal of precast / cast In-situ approach slabs	Удаление сборных/монолитных переходных плит	$м^3$									
17	Demolition of bus shelters	Разборка автобусных павильонов	No/шт									
18	Demolition of existing culverts and protection works	Разборка существующих труб и их элементов	$м^3$		9,518.00							
19	Demolition of embankment slope protection, bells, regulating constructions and bed invert level of culvert	Разборка укреплений откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и дна русел у	$м^2$									
20	Demolition of existing culverts and components	Разборка лотков (1,5x1,3x0,3)	м									
21	Demolition of Power line	Разборка опор ЛЭП	No/шт									
	TOTAL FOR 400 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)**				**1,887,249.50**		1,810,152.00		1,810,152.00		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 500 – EARTHWORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Removal of topsoil	Удаление плодородного слоя почвы	м³	230,535.00	112.00	25,819,920.00	156,476.83	17,525,404.96	156,476.83	17,525,404.96	-	-
2	Excavation of suitable fill material	Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	м³	495,764.00	212.00	105,101,968.00	495,764.00	105,101,968.00	495,764.00	105,101,968.00	-	-
3	Replacement of poor embankment materials	Замена слабых грунтов насыпи	NA/ НП									
4	Cutting of shoulders and existing embankment	Срезка обочин и существующей насыпи	NA/ НП									
5	Loosening and cutting of benches on the embankment slopes	Рыхление и нарезка уступов на откосах насыпи	NA/ НП									
6	Structural excavation for foundation of Piers in suitable material	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, пригодных для обратной засыпки насыпи	NA/ НП									
7	Structural excavation for foundation of piers in unsuitable material	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, непригодных для обратной засыпки насыпи	NA/ НП									
8	Preparation of existing surface prior to forming embankments	Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	м2	669,523.00	24.00	16,068,552.00	669,523.00	16,068,552.00	669,523.00	16,068,552.00	-	-
9	Fill of embankment from adjacent reserves	Отсыпка насыпи из притрассовых резервов	м³	997,471.00	275.00	274,304,525.00						
10	Fill of embankment from ground reserves	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м³	2,125,916.00	378.00	803,596,248.00	2,175,916.00	822,496,248.00	2,175,916.00	822,496,248.00	-	-
11	Ground quarries fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Отсыпка из грунтовых карьеров на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП									
12	Drainage ground fill adjacent to structures and bells	Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью и конусов	NA/ НП			-						
13	Backfill	Обратная засыпка котлованов	NA/ НП			-						
14	Disposal of surplus suitable material	Утилизация излишков пригодного материала	NA/ НП									
15	Compaction of fill in embankments	Уплотнение грунта в насыпи	м³	3,619,150.00	73.00	264,197,950.00	2,671,680.00	195,032,640.00	2,671,680.00	195,032,640.00	-	-
16	Recompaction of existing embankment	Доуплотнение существующей насыпи	NA/ НП			-	-	-	-	-	-	-
17	Compaction of suitable fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП			-	-	-	-	-	-	-
18	Compaction of granular fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП			-	-	-	-	-	-	-
19	Completion of formation level	Завершающая отделка земляного полотна	м2	1,524,100.00	30.00	45,723,000.00	1,225,802.65	36,774,079.50	1,225,802.65	36,774,079.50	-	-
20	New ditches	Устройство новых кюветов	м3	60,646.00	324.00	19,649,304.00	-	-	-	-	-	-
21	Clearing and regrading of existing watercourses	Расчистка и профилирование существующих водотоков	NA/ НП			-	-	-	-	-	-	-
22	Existing watercourse backfill	Засыпка существующего русла	м3	4,575.00	275.00	1,258,125.00						
23	Topsoil spreading	Укладка плодородного слоя почвы	м3	101,030.50	150.00	15,154,575.00						
24	Slope reinforcement Geotextile	Укрепление откосов (геотекстиль)	м2	562,494.00	200.00	112,498,800.00						
	Fill of embankment from ground reserves	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м³		378.00	-	-	-	-	-	-	-
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	**СЛОЙ ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ ИЗ НЕФРАКЦИОННИРОВАННОГО ПГС**	**м³**	-	1,558.00	-	-	-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	**УКРЕПЛЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЕМ**			230.00		-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 500 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)**				**1,683,372,967**		1,192,998,892.46		1,192,998,892.46		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 600 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Precast Concrete Culverts	Водопропускные трубы из сборного железобетона										
1.1	Pipe ZK3.100 diameter 0.5m	Кругл. ЗК 3.100 диаметр 0.5м	NA/ НП									
1.2	Pipe No13 diameter 1.0m	Кругл. Блок 13 диаметр 1.0м	1.m./пм	58.00	59,981.00	3,478,898.00	58.00	3,478,898.00	58.00	3,478,898.00	-	-
1.3	Pipe No13a diameter 1.0m	Кругл. Блок 13а диаметр 1.0м	NA/ НП									
1.4	Pipe ZK4.200 diameter 1.0m	Кругл. ЗК 4.200 диаметр 1.0 м	NA/ НП									
1.5	Pipe No 17 diameter 1.5m	Кругл. Блок №17 диаметр 1.5м	1.m./пм	637.00	81,638.00	52,003,406.00	637.00	52,003,406.00	637.00	52,003,406.00	-	-
1.7	Box ZP10.100 2.0x2.0	Прям. ЗП10.100 отв. 2,0х2,0	NA/ НП									
1.8	Box ZP13.100 2.0x2.5	Прям. ЗП13.100 отв. 2,0х2,5	1.m./пм	320.00	196,078.00	62,744,960.00	320.00	62,744,960.00	320.00	62,744,960.00	-	-
1.9	Box ZP14.100 2.0x2.5	Прям. ЗП14.100 отв. 2,0х2,5	NA/ НП									
1.10	Box ZP19.100 4.0x2.5	Прям. ЗП19.100 отв. 4,0х2,5	1.m./пм	202.00	274,804.00	55,510,408.00	202.00	55,510,408.00	202.00	55,510,408.00	-	-
1.11	Box ZP20.100 4.0x2.5	Прям. ЗП20.100 отв. 4,0х2,5	NA/ НП									
2	Precast concrete headwall elements for new and replacement culvert	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых и заменяемых	NA/ НП									
2.1	Pipe ST8 diameter 0.5m	Кругл. СТ 8 диаметр 0.5м	NA/ НП									
2.2	Pipe ST10 diameter 1.0m	Кругл. СТ 10 диаметр 1.0м	по/шт	5.00	72,032.00	360,160.00	-	-	-	-	-	-
2.3	Pipe ST12 diameter 1.5m	Кругл. СТ 12 диаметр 1.5м	по/шт	28.00	94,426.00	2,643,928.00	28.00	2,643,928.00	28.00	2,643,928.00	-	-
2.4	Box ZP36 2.0x2.5	Прямоуг. ЗП36 отв. 2,0х2,5	по/шт	14.00	150,058.00	2,100,812.00	14.00	2,100,812.00	14.00	2,100,812.00	-	-
2.5	Box ZP38 4.0x2.5	Прямоуг. ЗП38 отв. 4,0х2,5м	по/шт	8.00	275,472.00	2,203,776.00	8.00	2,203,776.00	8.00	2,203,776.00	-	-
3	Precast concrete wing wall elements for new and replacement culvert	Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для новых и										
3.1	Pipe ST4 diameter 1.0m	Кругл. СТ 4 диаметр 1.0м	по/шт	10.00	54,156.00	541,560.00	-	-	-	-	-	-
3.2	Pipe ST6 diameter 1.5m	Кругл. СТ 6 диаметр 1.5м	по/шт	56.00	64,781.00	3,627,736.00	56.00	3,627,736.00	56.00	3,627,736.00	-	-
3.3	Box ST1 2.5x2.0m	Прямоуг. СТ1 2.5х2.0м	по/шт	28.00	84,885.00	2,376,780.00	28.00	2,376,780.00	28.00	2,376,780.00	-	-
3.4	Box ST2 4.0x2.5m	Прямоуг. СТ2 4.0х2.5м	по/шт	16.00	128,247.00	2,051,952.00	16.00	2,051,952.00	16.00	2,051,952.00	-	-
3.5	Box ST3	Прямоуг. СТ3	по/шт	16.00	59,403.00	950,448.00	16.00	950,448.00	16.00	950,448.00	-	-
3.6	Box ST4	Прямоуг. СТ4	NA/ НП									
4	In-situ concrete for pipes	Монолитный бетон для труб	м3	2,692.00	25,800.00	69,453,600.00	2,353.20	60,712,560.00	2,353.20	60,712,560.00	-	-
5	Precast/In-situ concrete protection to embankment, bells, regulating constructions and waterways	Укрепление откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2	611.00	4,673.00	2,855,203.00	611.00	2,855,203.00	611.00	2,855,203.00	-	-
6	Concrete toe beam	Упор у подошвы откосов	NA/ НП									
7	Stone apron	Каменная рисберма	NA/ НП									
8	Protection of slopes with stone fill (Rip rap)	Укрепление каменным материалом (засыпка промоины)	NA/ НП									
9	Precast/In-situ Reinforced Concrete Grid Slope Protection	Георешетка для укрепления откосов	м2	70,945.00	1,650.00	117,059,250.00	-	-	-	-	-	-
10	Discharge drainage in shoulder	Приемные устройства на обочине для сбора воды с земляного полотна	шт	182.00	32,869.00	5,982,158.00	13.00	427,297.00	13.00	427,297.00	-	-
11	Concrete drainage channels in shoulder	Лотки для водосброса на обочине дороги	пм	11,829.00	8,062.00	95,365,398.00	11,829.00	95,365,398.00	11,829.00	95,365,398.00	-	-
12	Concrete drainage channels down embankment side slope	Лотки для водосбора по откосу земляного полотна	пм	3,088.00	6,266.00	19,349,408.00	47.57	298,073.62	47.57	298,073.62	-	-
13	Energy dissipator to drainage outlet	Гаситель у подошвы насыпи	шт	182.00	53,206.00	9,683,492.00	13.00	691,678.00	13.00	691,678.00	-	-
	TOTAL FOR BILL 600 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)**				**510,343,333.00**		350,043,313.62		350,043,313.62		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Subbase material	Подстилающий слой	м³	229,395.00	1,449.00	332,393,355.00	211,530.00	306,506,970.00	211,530.00	306,506,970.00	-	-
2	Shoulder material	Материал обочин	NA/ НП									
3	Crushed stone base course	Основание из щебня, укрепленное 7% цемента	м³	98,556.00	5,143.00	506,873,508.00	99,524.93	511,856,735.56	99,524.93	511,856,735.56	-	-
4	Shoulder protection	Укрепление обочин	м³	15,946.00	1,449.00	23,105,754.00	6,619.00	9,590,931.00	6,619.00	9,590,931.00	-	-
5	Dividing strip base layer material	Материал для основание на разделительной полосе	м³	9,617.00	1,786.00	17,175,962.00	6,000.00	10,716,000.00	6,000.00	10,716,000.00	-	-
	TOTAL FOR BILL 700 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)**				**879,548,579.00**		838,670,636.56		838,670,636.56		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 800 -БИТУМНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Milling of existing bituminous pavement to the thickness up to 300 mm	Фрезирование существующих слоев битумного покрытия толщиной до 300 мм	NA/ НП	not appl./не прим.			-	-	-	-	-	-
2	Prime coat	Подгрунтовка основания	м2	83,807.00	50.00	4,190,350.00	47,536.89	2,376,844.50	47,536.89	2,376,844.50	-	-
3	Tack coat	Подгрунтовка покрытия (0,3л/м2)	м2	22,517.00	21.00	472,857.00	-	-	-	-	-	-
4	Top layer of crushed stone base course (highly porous asphalt)	Нижний слой покрытия из пористой асфальтобетонной смеси марки , h=8 см	м3	827.00	16,675.00	13,790,225.00	-	-	-	-	-	-
5	Course-grain asphalt-concrete for the lower layer	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя	NA/ НП									
6	Fine-grain dense asphalt-concrete	Крупнозернистый асфальтобетон для мостов	NA/ НП									
7	50mm fine-grained dense asphalt -concrete wearing course	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 5см	м3	3,292.00	17,704.00	58,281,568.00	2,250.00	39,834,000.00	2,250.00	39,834,000.00	-	-
8	40mm fine-grained dense asphalt -concrete	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 4см	м3	30.00	17,704.00	531,120.00	-	-	-	-	-	-
9	60mm fine-grained dense asphalt -concrete	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 6 см	м3	620.00	17,704.00	10,976,480.00	-	-	-	-	-	-
10	Wearing course for bridges	Мелкозернистый асфальтобетон для мостов	NA/ НП									
11	120mm black crushed stone base course	Основание из черного щебня, толщ.12 см	м3	1,240.00	14,216.00	17,627,840.00	-	-	-	-	-	-
12	Stone-mastic asphalt	Щебеночно-мастичный асфальтобетон	NA/ НП									
13	Bituminous mastic	Битумная мастика (нарезка шва разм.0,02х0,05 с заполнением битумной	п.м.	181,149.00	150.00	27,172,350.00	113,408.75	17,011,312.50	113,408.75	17,011,312.50	-	-
13a	course-grain asphalt-concrete for the lower layer	Битумная мастика для заполнения швов	т	109.00	245.00	26,705.00	27.17	6,656.65	27.17	6,656.65	-	-
	TOTAL FOR BILL 800 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)**				**133,069,495.00**		59,228,813.65		59,228,813.65		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 900 - CONCRETE WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 900 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Sidewalk blocks out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Сборный железобетон класса B30 F200 для тротуарных блоков	м³	not appl./не прим.								
2	Precast reinforced concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Сборный железобетон класса B25 F200 для шкафных стенок, открылков	NA/ НП	not appl./не прим.								
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Монолитный железобетон класса B25 F200 для шкафных стенок, открылков	NA/ НП	not appl./не прим.								
4	Abutment caps out of cast in place reinforced concrete - Class B25/F200	Насадки опор из сборного железобетона класса B25 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
5	Abutment caps out of insitu concrete - Class B25/F200	Насадки опор из монолитного железобетона класса B25 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
6	Pier caps out of cast-in-place reinforced concrete - Class B 30 F200	Ригели опор из сборного железобетона класса B30 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса B25 F200 для фундаментов	NA/ НП	not appl./не прим.								
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки опор из сборного железобетона класса B30 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном B25 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном B35 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
12	Wall blocks made of precast reinforsed concrete - Class B25/F200	Блоки стен из сборного железобетона класса B25 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B35/200	Монолитный железобетон мостового полотна B35 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
14	Reinforcement	Армирование	NA/ НП	not appl./не прим.								
15	Approach slabs out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Переходные плиты из сборного железобетона B30 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
16	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
17	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
18	Precast reinforced concrete pile driving, B25 F200	Забивка свай из сборного железобетона, класса B25 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
19	Insitu reinforced concrete drilled pile	Буровые сваи из монолитного железобетона	NA/ НП	not appl./не прим.								
20	Pile testing	Испытание свай	NA/ НП	not appl./не прим.								
21	Insitu reinforced concrete retaining wall B20 F200	Монолитные железобетонные подпорные стенки. Класса B20 F200	NA/ НП	not appl./не прим.								
22	Concrete kerbing БР100.30.18	Бетонные бордюры БР100.30.18	l.m./пм	709.00	3,159.00	2,239,731.00	-	-	-	-	-	-
23	Concrete kerbing БР100.20.08	Бетонные бордюры БР100.20.08	l.m./пм	1,078.00	1,658.00	1,787,324.00	-	-	-	-	-	-
24	Concrete disharge apron	Бетонные лотки для водосброса	NA/ НП									
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)**				**4,027,055.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE
ВЕДОМОСТЬ № 1000 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Precast pretensioned slabs	Плиты из сборного предварительно напряженного железобетона	NA/ НП	not appl./не прим.								
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				-		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 1100 - CONCRETE REPAIRS
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - РЕМОНТ БЕТОНА

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Investigation and determination of defects	Обследование и выявление дефектов	NA/ НП	not appl./не прим.								
2	Replacement concrete less than 100 mm depth and more	Замена бетона на глубину менее 100 мм и более	NA/ НП	not appl./не прим.								
	TOTAL FOR BILL 1100 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1100 (с переносом в сводную ведомость)**				-		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL NO 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода			Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL	AMOUNT	Qty this month	TOTAL	AMOUNT
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	NA/ НП	not appl./не прим.										
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	NA/ НП	not appl./не прим.										
3	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	NA/ НП	not appl./не прим.										
4	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	NA/ НП	not appl./не прим.										
5	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения (барьерное ограждение)	NA/ НП	not appl./не прим.										
6	Installation of influent funnels and pipes	Установка водоприемных воронок и труб	NA/ НП	not appl./не прим.										
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)**				-		-			-			-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL 1300 - ROAD FURNITURE
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Posts showing the edge of right-of-way	Столбики, показывающие границу полосы отвода	NA/ НП									
2	Edge marker posts	Дорожно-сигнальные столбики	по/шт	237.00	2,287.00	542,019.00	-	-	-	-	-	-
3	Kilometer posts	Километровые столбы	по/шт	23.00	13,724.00	315,652.00	-	-	-	-	-	-
4	Constant road signs	Постоянные дорожные знаки										
4.1	< 1м²	< 1м²	по/шт	143.00	25,162.00	3,598,166.00	-	-	-	-	-	-
4.2	1м² to 2м²	от 1м² до 2м²	по/шт	43.00	49,997.00	2,149,871.00	-	-	-	-	-	-
4.3	2м² to 5м²	от 2м² до 5м²	по/шт	9.00	159,989.00	1,439,901.00	-	-	-	-	-	-
4.4	> 5м²	> 5м²	по/шт	5.00	520,797.00	2,603,985.00	-	-	-	-	-	-
5.00	Vehicular guard-rail	Транспортные ограждения										
5.1	Guard rails along the edge	Ограждение по бровке	по/пм	-	8,006.00	-	13,000.00	104,078,000.00	13,000.00	104,078,000.00	-	-
5.2	Guard rails along the dividing strip	Ограждение по разделительной полосе	по/пм	-	11,274.00	-	25,500.00	287,487,000.00	25,500.00	287,487,000.00	-	-
5.3	Jersy block type RC quarde-rails BO 30.6.8	Ж/б ограждение по типу джерси блок БО 30.6.8	по/шт	23.00	24,508.00	563,684.00	-	-	-	-	-	-
6	Number of guard-rail places	Кол-во мест ограждений										
6.1	Number of guarde-rail terminals along the dividing strip	Кол-во мест ограждений (терминалов) по бровке	по/шт	-	124,897.00	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Number of guarde-rail terminals along the dividing strip	Кол-во мест терминалов по разделительной полосе	по/шт	-	175,869.00	-	-	-	-	-	-	-
7	Bus shelters	Автобусные павильоны	по/шт	2.00	1,307,097.00	2,614,194.00	-	-	-	-	-	-
8	Rest places with trestles for emergencies	Площадки для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации	по/шт	2.00	9,803,224.00	19,606,448.00	-	-	-	-	-	-
9	Double toilet	Туалеты на два очка	по/шт	2.00	898,629.00	1,797,258.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1300 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1300 (с переносом в сводную ведомость)**				**35,231,178.00**		**391,565,000.00**		**391,565,000.00**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL 1400 - ROAD MARKING
ВЕДОМОСТЬ №1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Road marking - white line	Дорожная разщметка - белые линии										
1.1	Continuous 100 mm	Сплошная шириной 100 мм	1.m./пм	99,775.00	294.00	29,333,850.00	-	-	-	-	-	-
1.2	Dotted 100 mm (1: 3)	Прерывистая шириной 100 мм (1: 3)	1.m./пм	46,560.00	74.00	3,445,440.00	-	-	-	-	-	-
1.3	Dotted 100 mm (3: 1)	Прерывистая шириной 100 мм (3: 1)	1.m./пм	468.00	221.00	103,428.00	-	-	-	-	-	-
1.4	Dotted 100 mm (1: 1)	Прерывистая шириной 100 мм (1: 1)	1.m./пм	229.00	147.00	33,663.00	-	-	-	-	-	-
1.5	Dotted 400 mm (1:3)	Прерывистая шириной 400 мм (1: 3)	1.m./пм	2,160.00	295.00	637,200.00	-	-	-	-	-	-
1.6	Continious with 400mm width	Сплошная шириной 400 мм	1.m./пм	2.30	1,175.00	2,702.50	-	-	-	-	-	-
2	Road marking - symbols	Дорожная разметка - символы	м²	396.00	3,267.00	1,293,732.00	-	-	-	-	-	-
3	Road marking (vertical)	Дорожная разметка (вертикальная)										
	white	белой краской	м²	150.00	1,144.00	171,600.00	-	-	-	-	-	-
	black	черной краской	м²	75.00	1,144.00	85,800.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1400 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1400 (с переносом в сводную ведомость)**				**35,107,415.50**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING
ВЕДОМОСТЬ №1500 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Supply circuit 10kV (s.Horgos)	Питающая линия 10кв (п.Хоргос)	No/шт.	1.00	135,284,490.00	135,284,490.00	-	-	-	-	-	-
1a	Electricity supply 0.4kV	Электроснабжение 0,4кв	No/шт.	1.00	32,350,639.00	32,350,639.00	-	-	-	-	-	-
2	Lighting of Junctions	Освещение транспортных развязок	No/шт.	2.00	18,672,691.00	37,345,382.00	0.50	9,336,345.50	0.50	9,336,345.50	-	-
	PK 485+73 (3027m)	ПК485+73 (3027м)										
	PK 752+02 (2942m)	ПК752+02 (2942м)										
3	Lighting of Bridges	Освещение мостов	No/шт.	4.00	4,144,027.00	16,576,108.00	-	-	-	-	-	-
	PK 461 (635m r.Usek)	ПК 461 (р. Усёк)										
	PK 600 (627m r.Tyshkan)	ПК 600 (р.Тышкан)										
	PK 642 (630m r.Chijim)	ПК 642 (р. Чижим1)										
	PK 874 (640m r.Horgos)	ПК 874 (р.Хоргос)										
4	Lighting of Rest Areas	Освещение площадок отдыха	No/шт.	4.00	5,634,567.00	22,538,268.00	1.00	5,634,567.00	1.00	5,634,567.00	-	-
	PK 476+23 (860m ieft)	ПК476+23 (860м лево)										
	PK 479+03 (860m right)	ПК479+03 (860м право)										
	PK 747+50 (860m left)	ПК747+50 (860м лево)										
	PK 754+43 (860m right)	ПК754+43 (860м право)										
	TOTAL FOR BILL 1500 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1500 (с переносом в сводную ведомость)**				**244,094,887.00**		**14,970,912.50**		**14,970,912.50**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

BILL 1600 CEMENT CONCRETE PAVEMENT
ВЕДОМОСТЬ №1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Cement concrete for the base course of 25 cm thick	Цементобетон , толщиной 25см (укладывается в 2 слоя)	м3	105,045.00	13,378.00	1,405,292,010.00	106,045.00	1,418,670,010.00	106,045.00	1,418,670,010.00	-	-
2	Cement concrete for the base course of 18 cm thick	Цементобетон , толщиной 18см (укладывается в 2 слой)	м3	4,753.00	13,378.00	63,585,634.00	-	-	-	-	-	-
3	Cutting of expansion joints:	Нарезка деформационных швов:										
	longitudal	продольные	м	49,515.00	645.00	31,937,175.00	50,515.00	32,582,175.00	50,515.00	32,582,175.00	-	-
	transverse (every 5 m)	поперечные	м	87,683.00	645.00	56,555,535.00	89,533.00	57,748,785.00	89,533.00	57,748,785.00	-	-
4	Reinforcement	Арматура:										
	D-25 A-I	D-25 A-I	т	614.00	107,007.00	65,702,298.00	-	-	-	-	-	-
	D-4 A-I	D-4 A-I	т	10.00	107,007.00	1,070,070.00	-	-	-	-	-	-
	D-20 A-III	D-20 A-III	т	89.00	107,007.00	9,523,623.00	90.98	9,735,496.86	90.98	9,735,496.86	-	-
5	Geotextile	Геотекстиль	м2	444,825.00	214.00	95,192,550.00	454,075.00	97,172,050.00	454,075.00	97,172,050.00	-	-
6	Reinforcement above the pipes, at the overpass approaches and on the high embankments (more than 3m), including:	Армирование над трубами, на подходах к мостам и на высокой насыпи, свыше 3 м, в том числе:	тн	1,043.05	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-I D-8 mesh reinforcement (above the pipes, high embankment, and on the bridge approaches)	Арматурная сетка A-I D-8(над трубами, высокой насыпи и на подходах к мостам)	т	345.00	117,708.00	40,609,260.00	-	-	-	-	-	-
	A-I D-14 mesh reinforcement (above the bridge transitional beam)	Арматурная сетка A-I D-14 (над переходной балкой моста)	т	698.00	117,708.00	82,160,184.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1600 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1600 (с переносом в сводную ведомость)**				**1,851,628,339.00**		**1,615,908,516.86**		**1,615,908,516.86**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 30, Works Up to 13th December 2016

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Foreman	Бригадир	h/ч	1.00	1,020.00	1,020.00	231.00	235,620.00	231.00	235,620.00	-	-
b	Skilled Labourer(carpenter,electrician,mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник,электрик, механик и пр.)	h/ч	1.00	594.00	594.00	-	-	-	-	-	-
c	Semi-skilled Labourer (manual equipment,mixers etc.)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h/ч	1.00	594.00	594.00	408.82	242,839.10	408.82	242,839.10	-	-
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h/ч	1.00	425.00	425.00	512.00	217,600.00	512.00	217,600.00	-	-
e	Operator-excavator	Оператор экскаватора	h/ч	1.00	714.00	714.00	51.00	36,414.00	51.00	36,414.00	-	-
f	Driver-dump truck	Оператор самосвала	h/ч	1.00	543.00	543.00	167.00	90,681.00	167.00	90,681.00	-	-
g	Operator-grader	Оператор грейдера	h/ч	1.00	765.00	765.00	-	-	-	-	-	-
h	Operator-dozer	Оператор бульдозера	h/ч	1.00	714.00	714.00	49.00	34,986.00	49.00	34,986.00	-	-
i	Operator-asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h/ч	1.00	765.00	765.00	-	-	-	-	-	-
j	Operator-roller	Оператор уплотнительной техники	h/ч	1.00	543.00	543.00	-	-	-	-	-	-
k	Milling machine operator	Оператор фрезы	h/ч	1.00	765.00	765.00	-	-	-	-	-	-
l	Crane operator	Оператор крана	h/ч	1.00	714.00	714.00	-	-	-	-	-	-
m	Washing machine operator	Оператор поливомоечной машины	h/ч	1.00	543.00	543.00	-	-	-	-	-	-
n	Drilling machine operator	Оператор буровой установки	h/ч	1.00	714.00	714.00	-	-	-	-	-	-
o	Driver	Водитель	h/ч	1.00	543.00	543.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**9,956.00**		**858,140.10**		**858,140.10**		**-**

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна	1.00	87,504.00	87,504.00	4.22	369,266.88	4.22	369,266.88	-	-
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна	1.00	14,167.00	14,167.00	-	-	-	-	-	-
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	1.00	17,001.00	17,001.00	-	-	-	-	-	-
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	1.00	63,336.00	63,336.00	-	-	-	-	-	-
e	Concrete 35/20	Бетон 35/20	m^3	1.00	11,929.00	11,929.00	-	-	-	-	-	-
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m^3	1.00	11,046.00	11,046.00	-	-	-	-	-	-
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m^3	1.00	9,179.00	9,179.00	-	-	-	-	-	-
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m^3	1.00	7,122.00	7,122.00	28.80	205,113.60	28.80	205,113.60	-	-
i	Pavement concrete B35	Бетон дорожный В35	m^3	1.00	11,929.00	11,929.00	-	-	-	-	-	-
j	Asphaltic concrete basecourse material	Крупнозернистый асфальтобетон	m^3	1.00	10,803.00	10,803.00	-	-	-	-	-	-
k	Asphaltic concrete wearing course material	Мелкозернистый асфальтобетон	m^3	1.00	15,155.00	15,155.00	-	-	-	-	-	-
l	Granular sub-base	Подстилающий слой	m^3	1.00	540.00	540.00	-	-	-	-	-	-
m	Cement bound crushed stone base course	Щебеночное основание , укрепленное цементом	m^3	1.00	4,075.00	4,075.00	-	-	-	-	-	-
n	Crushed stone base	Щебеночное основание	m^3	1.00	1,422.00	1,422.00	-	-	-	-	-	-
o	Rip-rap	Каменная наброска	m^3	1.00	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-
p	Repair Mortar	Ремонтный раствор	m^3	1.00	6,075.00	6,075.00	-	-	-	-	-	-
r	Reinforced conrete	Железобетон	m^3	1.00	38,501.00	38,501.00	-	-	-	-	-	-
s	curvelineal beam	Криволинейный брус	п.м	1.00	7,001.00	7,001.00	-	-	-	-	-	-
t	Geotextile	Геотекстиль	м2	1.00	166.00	166.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**318,551.00**		**574,380.48**		**574,380.48**		**-**

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 3. DW Equipment/ Оборудование

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Backhoe excavator (110-130bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110-	h/ч	1.00	4,075.00	4,075.00	-	-	-	-	-	-
b		Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170-	h/ч	1.00	5,641.00	5,641.00	-	-	-	-	-	-
c	Backhoe excavator (300-340bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300-	h/ч	1.00	7,503.00	7,503.00	51.00	382,653.00	51.00	382,653.00	-	-
d	Dump truck (10-15m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10-15м3)	h/ч	1.00	5,329.00	5,329.00	-	-	-	-	-	-
e	Dump truck (16-20 m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16-20м3)	h/ч	1.00	5,995.00	5,995.00	-	-	-	-	-	-
f	Dump truck (21-30 m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21-30м3)	h/ч	1.00	6,328.00	6,328.00	20.00	126,560.00	20.00	126,560.00	-	-
g	Motor qrader (110-125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110-125)	h/ч	1.00	5,853.00	5,853.00	-	-	-	-	-	-
h	Motor qrader (140-160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140-160)	h/ч	1.00	6,504.00	6,504.00	-	-	-	-	-	-
i	Motor qrader (180-210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180-210)	h/ч	1.00	7,337.00	7,337.00	-	-	-	-	-	-
j	Track-type crawler tractor (120-150 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120-150)	h/ч	1.00	4,163.00	4,163.00	-	-	-	-	-	-
k	Track-type crawler tractor (160-190 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160-190)	h/ч	1.00	4,663.00	4,663.00	-	-	-	-	-	-
l	Track-type crawler tractor (200-225 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200-225)	h/ч	1.00	5,329.00	5,329.00	-	-	-	-	-	-
m	Track-type crawler tractor (250-300 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250-300)	h/ч	1.00	6,328.00	6,328.00	-	-	-	-	-	-
n	Track-type crawler tractor (350-400 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350-400)	h/ч	1.00	6,995.00	6,995.00	-	-	-	-	-	-
o	Bulldozer 108 l.s	Бульдозер 108л.с.	h/ч	1.00	5,329.00	5,329.00	20.00	106,580.00	20.00	106,580.00	-	-
p	Bulldozer 130 l.s	Бульдозер 130л.с.	h/ч	1.00	6,328.00	6,328.00	-	-	-	-	-	-
r	Bulldozer 180 l.s	Бульдозер 180л.с.	h/ч	1.00	6,995.00	6,995.00	-	-	-	-	-	-
s	Bulldozer 410 l.s	Бульдозер 410л.с.	h/ч	1.00	8,993.00	8,993.00	29.00	260,797.00	29.00	260,797.00	-	-
t	Bulldozer -scarify 165l.s	Бульдозеры -рыхлители 165л.с.	h/ч	1.00	6,995.00	6,995.00	-	-	-	-	-	-
u	5-9 tonne vibrating roller (2,5-3,5 t/m roll)	4-5-тонный вибраторный каток (2,5-3,5 т/м укатки)	h/ч	1.00	3,997.00	3,997.00	-	-	-	-	-	-
v	4-5 tonne vibrating roller (3,5-5 t/m roll)	5-9-тонный вибраторный каток (3,5-5 т/м укатки)	h/ч	1.00	3,331.00	3,331.00	-	-	-	-	-	-
w	>9 tonne vibrating roller (>6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (>6 т/м укатки)	h/ч	1.00	4,330.00	4,330.00	-	-	-	-	-	-
x	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h/ч	1.00	4,663.00	4,663.00	-	-	-	-	-	-
z	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h/ч	1.00	5,329.00	5,329.00	-	-	-	-	-	-
aa	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h/ч	1.00	5,662.00	5,662.00	-	-	-	-	-	-
ab	Smooth wheel roller (2,7-5,4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7-5,4 т/м укатки)	h/ч	1.00	3,331.00	3,331.00	-	-	-	-	-	-
ac	Smooth wheel roller (over 5,4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (более -5,4 т/м укатки)	h/ч	1.00	3,664.00	3,664.00	-	-	-	-	-	-
ad	Paving machine =125 BHP	Асфальтоукладчик не мнее 125 BHP	h/ч	1.00	9,326.00	9,326.00	-	-	-	-	-	-
ac	Chip spreader (4m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4м)	h/ч	1.00	4,330.00	4,330.00	-	-	-	-	-	-
ae	Distributor of crushed stone and gravel	Распределитель щебня и гравия	h/ч	1.00	4,663.00	4,663.00	-	-	-	-	-	-
af	Joints filler on base of vehicle	Заливщик швов на базе автомобиля	h/ч	1.00	4,330.00	4,330.00	-	-	-	-	-	-
ag	Joints cutters	Нарезчики швов	h/ч	1.00	1,665.00	1,665.00	-	-	-	-	-	-
ah	marking road machines "Hofman"	Машины дорожные разметочные "Hofman"	h/ч	1.00	5,329.00	5,329.00	-	-	-	-	-	-
ai	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h/ч	1.00	5,487.00	5,487.00	-	-	-	-	-	-
aj	Ditumen/ emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h/ч	1.00	999.00	999.00	-	-	-	-	-	-
k	Bitumen transported boilers 800 l	Котлы битумные передвижные 800л	h/ч	1.00	1,998.00	1,998.00	-	-	-	-	-	-
al	Cutters of joints	Нарезчики швов	h/ч	1.00	1,665.00	1,665.00	-	-	-	-	-	-
am	Compressor =14 m3/minute (including hoses and tools)	Компрессор не менее 14 м3/минуту (включая насадки и	h/ч	1.00	1,761.00	1,761.00	-	-	-	-	-	-
an	Pneumatic compactors	Трамбовки пневматические	h/ч	1.00	999.00	999.00	-	-	-	-	-	-
ao	20 tonne truck	Грузовик 20тонн	h/ч	1.00	3,997.00	3,997.00	48.00	191,856.00	48.00	191,856.00	-	-
ap	30 tonne truck	Грузовик 30тонн	h/ч	1.00	4,663.00	4,663.00	99.00	461,637.00	99.00	461,637.00	-	-
ar	40 tonne truck	Грузовик 40тонн	h/ч	1.00	5,329.00	5,329.00	-	-	-	-	-	-
as	Watering machine	Поливомоечная машина,6000 л	h/ч	1.00	4,573.00	4,573.00	-	-	-	-	-	-
at	Wheeled shovel =2m3	Колесный экскаватор не менее 2 м3	h/ч	1.00	5,641.00	5,641.00	-	-	-	-	-	-
au	Auto hydro lifters	Автогидроподъемники	h/ч	1.00	3,958.00	3,958.00	-	-	-	-	-	-
av	Cranes on auto motion 6,3т	Краны на автомобильном ходу 6,3т	h/ч	1.00	4,663.00	4,663.00	-	-	-	-	-	-
aw	Cranes on auto motion 10 т	Краны на автомобильном ходу 10 т	h/ч	1.00	5,329.00	5,329.00	-	-	-	-	-	-
ax	Cranes on auto motion 25 т	Краны на автомобильном ходу 25 т	h/ч	1.00	5,495.00	5,495.00	-	-	-	-	-	-
az	Cranes on full track 40 т	Краны на гусиничном ходу 40 т	h/ч	1.00	6,453.00	6,453.00	-	-	-	-	-	-
bb	Cranes on pneumo wheel motion 40 т	Краны на пневмоколесном ходу 40 т	h/ч	1.00	6,453.00	6,453.00	-	-	-	-	-	-
bc	Drilling machine "Kato"	Буровой агрегат "Като"	h/ч	1.00	25,656.00	25,656.00	-	-	-	-	-	-
bd	Vibro hammer	Вибропогружатели	h/ч	1.00	3,511.00	3,511.00	-	-	-	-	-	-
be	Concrete mixer	Бетономешалка	h/ч	11.00	5,427.00	59,697.00	-	-	-	-	-	-
bf	Pumping/dewaering	Насос/оборудование для откачки воды	h/ч	1.00	1,998.00	1,998.00	100.00	199,800.00	100.00	199,800.00	-	-
bg	Drilling/blasting equipment	Бурильное/взрывное оборудование	h/ч	1.00	8,993.00	8,993.00	-	-	-	-	-	-
bh	Rock crushing equipment	Оборудование для дробления камня	h/ч	1.00	53,291.00	53,291.00	-	-	-	-	-	-
bi	Cold milling equipment (1,5 metres/deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1,9м	h/ч	1.00	16,294.00	16,294.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**419,536.00**	-	1,729,883.00	-	1,729,883.00	-	-
	Grand Total / итог					**748,043.00**		**3,162,403.58**		**3,162,403.58**		-

Material on Site / Материалы на стройплощадке

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Rate (75% of Value)	Rate (75% of Value) new	Quantity up to date	Quantity previous months	Quantity this month	Value up the end of meas. period (tenge)	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Расценка (75% от стоимости) new	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
1	Блок 17 Ø 1.5. дл.1.0	по/шт	42,941.77	34,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Блок 13 Ø 1.0 дл. 1.0	по/шт	22,213.39	18,273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ЗП 19.100	по/шт	202,971.80	169,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ЗП 13.100	по/шт	102,601.23	86,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Портальная стенка СТ-12	по/шт	72,804.14	60,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Портальная стенка СТ-10	по/шт	51,301.30	42,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ЗП 38	по/шт	217,890.85	182,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ЗП 36	по/шт	119,474.62	99,748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Отк стен. СТ-6 л/пр	по/шт	66,740.19	54,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Отк.стен. СТ-4 л/пр	по/шт	40,438.73	33,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Отк. стен. СТ-2 л/пр (№58)	по/шт	108,478.79	88,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Отк. стен. СТ-3 л/пр (№59)	по/шт	59,921.55	49,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Отк. стен. СТ-1 л/пр (№57)	по/шт	66,779.87	54,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Щебень фракции 0-40	м3	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Щебень фракции 0-40	м3	1,812.75	1,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Портланд цемент 400-ДОН навал	тонн	10,948.66	10,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Геотекстиль Геотекс тип С 400	м2	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Анкер	шт	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ГАПН-150	м2	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Геокаркас ГК 330-100	м2	555.80	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Барьерное ограждение	м	4,637.28	4,637.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Барьерное ограждение	м	4,352.68	4,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Value of Material On Site in Tenghe							0.00	0.00	0.00

IPC 15	31-mag-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	141,656.00	**1.25690760**	**0.41477951**
	16,204.00	**0.82199564**	**0.08219956**
	96.93	**0.95970297**	**0.25911980**
	2,538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	101,004.00	**0.87653496**	**0.01753070**
			1.06013764

Стоимость работ по сертификату	716,201,075.61
Корректируемая стоимость 60%	429,720,645.37
Корректировка стоимости	***25,842,385.38***
Выставлено по сертификату	25,842,385.38
Difference / Разница	-

IPC 16	7-lug-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	141,656.00	**1.25690760**	**0.41477951**
	16,411.00	**0.83249632**	**0.08324963**
	96.21	**0.95257426**	**0.25719505**
	2,538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	95,703.00	**0.83053171**	**0.01661063**
			1.05834289

Стоимость работ по сертификату	31,423,713.10
Корректируемая стоимость 60%	18,854,227.86
Корректировка стоимости	***1,100,010.16***
Выставлено по сертификату	1,100,010.16
Difference / Разница	-

IPC 17	23-set-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	158,501.00	**1.40637256**	**0.46410294**
	16,240.00	**0.82382184**	**0.08238218**
	93.68	**0.92752475**	**0.25043168**
	2,538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	95,190.00	**0.82607979**	**0.01652160**
			1.09994648

Стоимость работ по сертификату	17,407,623.86
Корректируемая стоимость 60%	10,444,574.32
Корректировка стоимости	***1,043,898.39***
Выставлено по сертификату	1,043,898.39
Difference / Разница	-

12-apr-15	196.86		
IPC 15	31-mag-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	719.58	**1.24132874**	**0.55859793**
	186.062	**1.05817452**	**0.42326981**
			1.13186774

Стоимость работ по сертификату	716,201,075.61
Корректируемая стоимость 20%	143,240,215.12
Корректировка стоимости	***18,888,763.22***
Выставлено по сертификату	18,888,763.22
Difference / Разница	-

19-mag-15	207.95		
IPC 16	7-lug-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	681.20	**1.17512852**	**0.52880783**
	184.890	**1.05150910**	**0.42060364**
			1.09941147

Стоимость работ по сертификату	31,423,713.10
Корректируемая стоимость 20%	6,284,742.62
Корректировка стоимости	***624,775.52***
Выставлено по сертификату	624,775.52
Difference / Разница	-

5-ago-15	205.81		
IPC 17	23-set-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	770.13	**1.32854066**	**0.59784330**
	182.421	**1.03746737**	**0.41498695**
			1.16283024

Стоимость работ по сертификату	17,407,623.86
Корректируемая стоимость 20%	3,481,524.77
Корректировка стоимости	***566,897.53***
Выставлено по сертификату	566,897.53
Difference / Разница	-

12-apr-15	185.65		
IPC 15	31-mag-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	763.03	**1.02299347**	**0.46034706**
	186.062	**1.05817452**	**0.42326981**
			1.03361687

Стоимость работ по сертификату	716,201,075.61
Корректируемая стоимость 20%	143,240,215.12
Корректировка стоимости	***4,815,287.57***
Выставлено по сертификату	4,815,287.57
Difference / Разница	-

19-mag-15	185.80		
IPC 16	7-lug-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	762.41	**1.02216759**	**0.45997541**
	184.890	**1.05150910**	**0.42060364**
			1.03057906

Стоимость работ по сертификату	31,423,713.10
Корректируемая стоимость 20%	6,284,742.62
Корректировка стоимости	***192,181.49***
Выставлено по сертификату	192,181.49
Difference / Разница	-

5-ago-15	187.65		
IPC 17	23-set-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	844.66	**1.13244281**	**0.50959926**
	182.421	**1.03746737**	**0.41498695**
			1.07458621

Стоимость работ по сертификату	17,407,623.86
Корректируемая стоимость 20%	3,481,524.77
Корректировка стоимости	***259,673.75***
Выставлено по сертификату	259,673.75
Difference / Разница	-

Total Works	**716,201,075.61**
Total Price Adj	**49,546,436.17**
%	**6.92%**

Total Works	**31,423,713.10**
Total Price Adj	**1,916,967.18**
%	**6.10%**

Total Works	**17,407,623.86**
Total Price Adj	**1,870,469.66**
%	**10.75%**

IPC 18	4-nov-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	158,501.00	**1.40637256**	**0.46410294**
	16,579.00	**0.84101862**	**0.08410186**
	94.68	**0.93742574**	**0.25310495**
	2,538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	102,110.00	**0.88613307**	**0.01772266**
			1.10554049

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 60%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

IPC 19	21-gen-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	166,993.00	**1.48172171**	**0.48896816**
	16,907.00	**0.85765738**	**0.08576574**
	97.20	**0.96237624**	**0.25984158**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	106,599.00	**0.92508960**	**0.01850179**
			1.14474877

Стоимость работ по сертификату	7,601,477.20
Корректируемая стоимость 60%	4,560,886.32
Корректировка стоимости	***660,182.69***
Выставлено по сертификату	660,182.69
Difference / Разница	-

IPC 20	29-feb-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	157,886.00	**1.40091569**	**0.46230218**
	17,104.00	**0.86765079**	**0.08676508**
	97.34	**0.96376238**	**0.26021584**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	102,851.00	**0.89256363**	**0.01785127**
			1.11880586

Стоимость работ по сертификату	1,120,192.00
Корректируемая стоимость 60%	672,115.20
Корректировка стоимости	***79,851.23***
Выставлено по сертификату	79,851.23
Difference / Разница	-

16-set-15	319.48		
IPC 18	4-nov-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	496.12	**0.85584998**	**0.38513249**
	184.355	**1.04846644**	**0.41938658**
			0.95451907

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 20%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

3-dic-15	325.64		
IPC 19	21-gen-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	512.81	**0.88464665**	**0.39809099**
	186.240	**1.05918684**	**0.42367474**
			0.97176573

Стоимость работ по сертификату	7,601,477.20
Корректируемая стоимость 20%	1,520,295.44
Корректировка стоимости	- ***42,924.43***
Выставлено по сертификату	- 42,924.43
Difference / Разница	-

11-gen-16	388.46		
IPC 20	29-feb-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	406.44	**0.70114305**	**0.31551437**
	186.743	**1.06204751**	**0.42481900**
			0.89033338

Стоимость работ по сертификату	1,120,192.00
Корректируемая стоимость 20%	224,038.40
Корректировка стоимости	- ***24,569.54***
Выставлено по сертификату	- 24,569.54
Difference / Разница	-

16-set-15	283.98		
IPC 18	4-nov-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	558.14	**0.74830232**	**0.33673605**
	184.355	**1.04846644**	**0.41938658**
			0.90612262

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 20%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

3-dic-15	307.93		
IPC 19	21-gen-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	542.31	**0.72707482**	**0.32718367**
	186.240	**1.05918684**	**0.42367474**
			0.90085841

Стоимость работ по сертификату	7,601,477.20
Корректируемая стоимость 20%	1,520,295.44
Корректировка стоимости	- ***150,724.51***
Выставлено по сертификату	- 150,724.51
Difference / Разница	-

11-gen-16	356.88		
IPC 20	29-feb-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	442.41	**0.59313596**	**0.26691118**
	186.743	**1.06204751**	**0.42481900**
			0.84173019

Стоимость работ по сертификату	1,120,192.00
Корректируемая стоимость 20%	224,038.40
Корректировка стоимости	- ***35,458.52***
Выставлено по сертификату	- 35,458.52
Difference / Разница	-

Total Works	**0.00**
Total Price Adj	**0.00**
%	**#DIV/0!**

Total Works	**7,601,477.20**
Total Price Adj	**466,533.75**
%	**6.14%**

Total Works	**1,120,192.00**
Total Price Adj	**19,823.18**
%	**1.77%**

IPC 21	6-apr-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	157,886.00	**1.40091569**	**0.46230218**
	17,127.00	**0.86881753**	**0.08688175**
	97.33	**0.96366337**	**0.26018911**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	102,161.00	**0.88657566**	**0.01773151**
			1.11877605

Стоимость работ по сертификату	15,207,012.29
Корректируемая стоимость 60%	9,124,207.37
Корректировка стоимости	***1,083,737.28***
Выставлено по сертификату	1,083,737.28
Difference / Разница	-

IPC 22	6-mag-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	157,886.00	**1.40091569**	**0.46230218**
	16,725.00	**0.84842490**	**0.08484249**
	98.36	**0.97386139**	**0.26294257**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	99,114.00	**0.86013312**	**0.01720266**
			1.11896140

Стоимость работ по сертификату	110,445,693.67
Корректируемая стоимость 60%	66,267,416.20
Корректировка стоимости	***7,883,264.44***
Выставлено по сертификату	7,883,264.44
Difference / Разница	-

IPC 23	1-giu-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	174,090.00	**1.54469308**	**0.50974872**
	16,700.00	**0.84715670**	**0.08471567**
	98.40	**0.97425743**	**0.26304950**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	120,876.00	**1.04898855**	**0.02097977**
			1.17016516

Стоимость работ по сертификату	122,494,407.84
Корректируемая стоимость 60%	73,496,644.70
Корректировка стоимости	***12,506,568.11***
Выставлено по сертификату	12,506,568.11
Difference / Разница	-

17-feb-16	399.61		
IPC 21	6-apr-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	395.10	**0.68157961**	**0.30671082**
	186.743	**1.06204751**	**0.42481900**
			0.88152983

Стоимость работ по сертификату	15,207,012.29
Корректируемая стоимость 20%	3,041,402.46
Корректировка стоимости -	***360,315.47***
Выставлено по сертификату -	360,315.47
Difference / Разница	-

18-mar-16	391.45		
IPC 22	6-mag-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	403.34	**0.69578753**	**0.31310439**
	188.629	**1.07277360**	**0.42910944**
			0.89221383

Стоимость работ по сертификату	110,445,693.67
Корректируемая стоимость 20%	22,089,138.73
Корректировка стоимости -	***2,380,903.72***
Выставлено по сертификату -	2,380,903.72
Difference / Разница	-

13-apr-16	377.25		
IPC 23	1-giu-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	461.47	**0.79607483**	**0.35823367**
	188.818	**1.07384848**	**0.42953939**
			0.93777307

Стоимость работ по сертификату	122,494,407.84
Корректируемая стоимость 20%	24,498,881.57
Корректировка стоимости -	***1,524,490.29***
Выставлено по сертификату -	1,524,490.29
Difference / Разница	-

17-feb-16	359.23		
IPC 21	6-apr-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	439.51	**0.58925580**	**0.26516511**
	186.743	**1.06204751**	**0.42481900**
			0.83998411

Стоимость работ по сертификату	15,207,012.29
Корректируемая стоимость 20%	3,041,402.46
Корректировка стоимости -	***486,672.71***
Выставлено по сертификату -	486,672.71
Difference / Разница	-

18-mar-16	346.05		
IPC 22	6-mag-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	456.25	**0.61169877**	**0.27526445**
	188.629	**1.07277360**	**0.42910944**
			0.85437389

Стоимость работ по сертификату	110,445,693.67
Корректируемая стоимость 20%	22,089,138.73
Корректировка стоимости -	***3,216,755.41***
Выставлено по сертификату -	3,216,755.41
Difference / Разница	-

13-apr-16	333.76		
IPC 23	1-giu-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	521.60	**0.69931425**	**0.31469141**
	188.818	**1.07384848**	**0.42953939**
			0.89423081

Стоимость работ по сертификату	122,494,407.84
Корректируемая стоимость 20%	24,498,881.57
Корректировка стоимости -	***2,591,226.95***
Выставлено по сертификату -	2,591,226.95
Difference / Разница	-

Total Works	**15,207,012.29**
Total Price Adj	**236,749.10**
%	**1.56%**

Total Works	**110,445,693.67**
Total Price Adj	**2,285,605.31**
%	**2.07%**

Total Works	**122,494,407.84**
Total Price Adj	**8,390,850.87**
%	**6.85%**

IPC 24	21-lug-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	174,090.00	**1.54469308**	**0.50974872**
	16,777.00	**0.85106275**	**0.08510628**
	98.44	**0.97465347**	**0.26315644**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	181,122.00	**1.57181661**	**0.03143633**
			1.18111925

Стоимость работ по сертификату	107,709,933.50
Корректируемая стоимость 60%	64,625,960.10
Корректировка стоимости	***11,705,005.71***
Выставлено по сертификату	11,705,005.71
Difference / Разница	-

IPC 25	23-ago-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	187,371.00	**1.66253483**	**0.54863649**
	17,171.00	**0.87104956**	**0.08710496**
	98.84	**0.97861386**	**0.26422574**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	176,950.00	**1.53561108**	**0.03071222**
			1.22235091

Стоимость работ по сертификату	111,235,941.00
Корректируемая стоимость 60%	66,741,564.60
Корректировка стоимости	***14,840,047.39***
Выставлено по сертификату	14,840,047.39
Difference / Разница	-

IPC 26	19-set-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	187,371.00	**1.66253483**	**0.54863649**
	17,433.00	**0.88434028**	**0.08843403**
	113.05	**1.11930693**	**0.30221287**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	165,912.00	**1.43982088**	**0.02879642**
			1.25975130

Стоимость работ по сертификату	88,100,463.00
Корректируемая стоимость 60%	52,860,277.80
Корректировка стоимости	***13,730,526.06***
Выставлено по сертификату	13,730,526.06
Difference / Разница	-

2-giu-16	377.25		
IPC 24	21-lug-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	461.47	**0.79607483**	**0.35823367**
	188.818	**1.07384848**	**0.42953939**
			0.93777307

Стоимость работ по сертификату	107,709,933.50
Корректируемая стоимость 20%	21,541,986.70
Корректировка стоимости -	***1,340,491.79***
Выставлено по сертификату -	1,340,491.79
Difference / Разница	-

5-lug-16	375.60		
IPC 25	23-ago-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	498.86	**0.86056981**	**0.38725641**
	190.653	**1.08428452**	**0.43371381**
			0.97097022

Стоимость работ по сертификату	111,235,941.00
Корректируемая стоимость 20%	22,247,188.20
Корректировка стоимости -	***645,830.92***
Выставлено по сертификату -	645,830.92
Difference / Разница	-

1-ago-16	393.33		
IPC 26	19-set-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	476.37	**0.82177820**	**0.36980019**
	191.206	**1.08742955**	**0.43497182**
			0.95477201

Стоимость работ по сертификату	88,100,463.00
Корректируемая стоимость 20%	17,620,092.60
Корректировка стоимости -	***796,921.34***
Выставлено по сертификату -	796,921.34
Difference / Разница	-

2-giu-16	333.76		
IPC 24	21-lug-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	521.60	**0.69931425**	**0.31469141**
	188.818	**1.07384848**	**0.42953939**
			0.89423081

Стоимость работ по сертификату	107,709,933.50
Корректируемая стоимость 20%	21,541,986.70
Корректировка стоимости -	***2,278,478.56***
Выставлено по сертификату -	2,278,478.56
Difference / Разница	-

5-lug-16	337.07		
IPC 25	23-ago-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	555.88	**0.74527253**	**0.33537264**
	190.653	**1.08428452**	**0.43371381**
			0.91908645

Стоимость работ по сертификату	111,235,941.00
Корректируемая стоимость 20%	22,247,188.20
Корректировка стоимости -	***1,800,099.04***
Выставлено по сертификату -	1,800,099.04
Difference / Разница	-

1-ago-16	352.10		
IPC 26	19-set-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	532.15	**0.71345928**	**0.32105668**
	191.206	**1.08742955**	**0.43497182**
			0.90602850

Стоимость работ по сертификату	88,100,463.00
Корректируемая стоимость 20%	17,620,092.60
Корректировка стоимости -	***1,655,786.61***
Выставлено по сертификату -	1,655,786.61
Difference / Разница	-

Total Works	**107,709,933.50**
Total Price Adj	**8,086,035.35**
%	**7.51%**

Total Works	**111,235,941.00**
Total Price Adj	**12,394,117.44**
%	**11.14%**

Total Works	**88,100,463.00**
Total Price Adj	**11,277,818.11**
%	**12.80%**

IPC 27	19-ott-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	187,371.00	**1.66253483**	**0.54863649**
	17,433.00	**0.88434028**	**0.08843403**
	113.05	**1.11930693**	**0.30221287**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	165,912.00	**1.43982088**	**0.02879642**
			1.25975130

Стоимость работ по сертификату	1,524,042.62
Корректируемая стоимость 60%	914,425.57
Корректировка стоимости	***237,523.23***
Выставлено по сертификату	237,523.23
Difference / Разница	-

IPC 28	25-ott-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	187,371.00	**1.66253483**	**0.54863649**
	17,813.00	**0.90361690**	**0.09036169**
	124.55	**1.23316832**	**0.33295545**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	159,601.00	**1.38505263**	**0.02770105**
			1.29132617

Стоимость работ по сертификату	9,336,345.50
Корректируемая стоимость 60%	5,601,807.30
Корректировка стоимости	***1,631,953.09***
Выставлено по сертификату	1,631,953.09
Difference / Разница	-

IPC 29	18-nov-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	187,371.00	**1.66253483**	**0.54863649**
	17,813.00	**0.90361690**	**0.09036169**
	124.55	**1.23316832**	**0.33295545**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	159,601.00	**1.38505263**	**0.02770105**
			1.29132617

Стоимость работ по сертификату	1,884,093.46
Корректируемая стоимость 60%	1,130,456.08
Корректировка стоимости	***329,331.44***
Выставлено по сертификату	329,331.44
Difference / Разница	-

31-ago-16	379.04		
IPC 27	19-ott-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	494.33	**0.85275966**	**0.38374185**
	191.206	**1.08742955**	**0.43497182**
			0.96871367

Стоимость работ по сертификату	1,524,042.62
Корректируемая стоимость 20%	304,808.52
Корректировка стоимости -	***9,536.34***
Выставлено по сертификату -	9,536.34
Difference / Разница	-

6-set-16	380.48		
IPC 28	25-ott-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	492.46	**0.84953222**	**0.38228950**
	191.378	**1.08840775**	**0.43536310**
			0.96765260

Стоимость работ по сертификату	9,336,345.50
Корректируемая стоимость 20%	1,867,269.10
Корректировка стоимости -	***60,401.30***
Выставлено по сертификату -	60,401.30
Difference / Разница	-

30-set-16	375.52		
IPC 29	18-nov-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	498.96	**0.86075314**	**0.38733892**
	191.378	**1.08840775**	**0.43536310**
			0.97270202

Стоимость работ по сертификату	1,884,093.46
Корректируемая стоимость 20%	376,818.69
Корректировка стоимости -	***10,286.39***
Выставлено по сертификату -	10,286.39
Difference / Разница	-

31-ago-16	340.10		
IPC 27	19-ott-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	550.93	**0.73863279**	**0.33238476**
	191.206	**1.08742955**	**0.43497182**
			0.91735658

Стоимость работ по сертификату	1,524,042.62
Корректируемая стоимость 20%	304,808.52
Корректировка стоимости -	***25,190.42***
Выставлено по сертификату -	25,190.42
Difference / Разница	-

6-set-16	340.90		
IPC 28	25-ott-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	549.64	**0.73689942**	**0.33160474**
	191.378	**1.08840775**	**0.43536310**
			0.91696784

Стоимость работ по сертификату	9,336,345.50
Корректируемая стоимость 20%	1,867,269.10
Корректировка стоимости -	***155,043.39***
Выставлено по сертификату -	155,043.39
Difference / Разница	-

30-set-16	334.93		
IPC 29	18-nov-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	559.43	**0.75003437**	**0.33751547**
	191.378	**1.08840775**	**0.43536310**
			0.92287857

Стоимость работ по сертификату	1,884,093.46
Корректируемая стоимость 20%	376,818.69
Корректировка стоимости -	***29,060.80***
Выставлено по сертификату -	29,060.80
Difference / Разница	-

Total Works	**1,524,042.62**
Total Price Adj	**202,796.47**
%	**13.31%**

Total Works	**9,336,345.50**
Total Price Adj	**1,416,508.41**
%	**15.17%**

Total Works	**1,884,093.46**
Total Price Adj	**289,984.26**
%	**15.39%**

IPC 30	13-dic-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	187,371.00	**1.66253483**	**0.54863649**
	17,746.00	**0.90021813**	**0.09002181**
	130.55	**1.29257426**	**0.34899505**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	155,085.00	**1.34586179**	**0.02691724**
			1.30624208

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 60%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

25-ott-16	359.53		
IPC 30	13-dic-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	521.16	**0.89903491**	**0.40456571**
	191.665	**1.09003998**	**0.43601599**
			0.99058170

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 20%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

25-ott-16	330.24		
IPC 30	13-dic-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	567.38	**0.76068620**	**0.34230879**
	191.665	**1.09003998**	**0.43601599**
			0.92832478

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 20%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

Total Works	**0.00**
Total Price Adj	**0.00**
%	**#DIV/0!**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC Up to 13th December 2016

Table A Local Currency
Lot 6

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 14	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	112,702.00	0.33		129,404.00	1.14819613	0.37890472
c	Portland Cement M-400	Цемент М400		19,713.00	0.10		16,680.00	0.84614214	0.08461421
d	Diesel Fuel	Диз.топливо		101.00	0.27		98.16	0.97188119	0.26240792
e	Crushed Stone Grade M600, Size 20-40mm	Щебень из естествен-ного камня марки М600, фракции 20-40 мм		2,417.00	0.13		2,538.00	1.05006206	0.13650807
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура		115,231.00	0.02		109,382.00	0.94924109	0.01898482
					1.00				1.03141975

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	619,379,780.72
Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату до 23.04.2015*	10,114,862.18
Price of works on 60% / *Корректируемая стоимость 60%*	365,558,951.12
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***11,485,769.61***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	11,485,769.61
Difference / Разница	-

State Type: Euro

194.42 Exchange rate 49 Days before date Ip 16-mar-15 195.32

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 14	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		579.68	0.45		662.52	1.14290544	0.51430745
c	Equipment	Оборудование		175.833	0.40		185.432	1.05459157	0.42183663
					1.00				1.08614408

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	619,379,780.72
Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату до 23.04.2015*	10,114,862.18
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	121,852,983.71
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***10,496,913.00***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	10,496,913.00
Difference / Разница	-

State Type: Dollar

151.10 Exchange rate 49 Days before date Ip 16-mar-15 185.35

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 14	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		745.88	0.45		698.16	0.93602609	0.42121174
c	Equipment	Оборудование		175.833	0.40		185.432	1.05459157	0.42183663
					1.00				0.99304837

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	619,379,780.72
Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату до 23.04.2015*	10,114,862.18
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	121,852,983.71
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	- ***847,077.16***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	- 847,077.16
Difference / Разница	-

Total Works	**619,379,780.72**
Total Price Adj	**21,135,605.45**
%	**3.41%**