Republic of Kazakhstan
Ministry of Investment and Development
Республика Казахстан
Министерство по Инвестициям и Развитию

Civil works under South-West Roads Project:
Wester Europe-Western China Internation transit corridor

Contract:
Контракт: **SWRP-1330-1398-ICB(W/2) - 001/2009**

Interim Payment Certificate No. 11
For the Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016

Промежуточный Платежный Сертификат № 11
За период с 09.12.2015 по 05.02.2016

Financed by: **International Bank for Reconstruction and Development**

Employer: **Committee for Roads of the Ministry of Investment and Development**
Заказчик: Комитет автомобильных дорог Министерства по Инвестициям и Развитию

Contractor: **"Salini Costruttori S.p.A"**
Подрядчик:

Subcontractor **LLP "Sine Midas Stroy-IV"**
Субподрядчик

L2/SMS-11

SALINI Costruttori S.p.A. **L2/SMS-11**

Civil works under South-West Roads Project: Western Europe-Western China ITC, Contract:SWRP-1330-1398-ICB (W/2)-001/2009 (LOT 2)

LLP "Sine Midas Stroy JV"

Total Price of the Contract (Incl. VAT):	KZT	1 757 718 294.08

Works /Работы	No.11
Month / Месяц	05-feb-2016

Works of : / Работы Ассоциации LLP "Sine Midas Stroy JV"	Amount this Month Сумма Текущий месяц In Tenge	Amount Previous Сумма Предыдущий месяц In Tenge	Amount Up to Date Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	2 957 151.97	1 265 799 819.89	1 268 756 971.86
2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	946 288.63	405 055 942.36	406 002 230.99
3 Material on site Материалы на стройплощадке	-	-	
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**3 903 440.60**	**1 670 855 762.25**	**1 674 759 202.85**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	468 412.87	200 502 691.47	200 971 104.34
TOTAL / ВСЕГО	**4 371 853.47**	**1 871 358 453.72**	**1 875 730 307.19**
Works of SALINI / Работы САЛИНИ			
b **Retentions for use of SALINI equipment** Удержания за использование оборудования САЛИНИ	-	-	-
c **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	-	-	-
d **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы			
e **Dayworks from SALINI to Sub-Contr.** Поденные ставки от САЛИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	-	-	-
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	-	-	
TOTAL / ВСЕГО	-	-	
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**4 371 853.47**	**1 871 358 453.72**	**1 875 730 307.19**

Retentions / Удержания			
1 **Guarantee 5%** Гарантия 5%		**86 674 382.12**	**86 674 382.12**
2 **Other Advance recovery** Возврат аванса		-	
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ		**86 674 382.12**	**86 674 382.12**
1 **Reimbursement of retention** Возврат гарантии		**86 674 382.12**	**86 674 382.12**

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ НДС	**4 371 853.47**	**1 871 358 453.72**	**1 875 730 307.19**
Portion 60% Local currency tenge	**2 623 112.08**	**1 122 815 072.23**	**1 125 438 184.32**
Portion 40% Foreign currency Euro	**7 905.35**	**3 383 858.69**	**3 391 764.04**
Repayment Advance recovery Tenghe/ Возврат аванса 20%	**0.00**	**-60 000 000.00**	**-60 000 000.00**
Repayment Advance recovery In Euro/ Возврат аванса 20%	**0.00**	**-159 827.39**	**-159 827.39**

Exchange Rate : 1 Euro =221.21 (Clause __ Part II)

Value of the certificate to pay in local currency / стоимости сертификата оплаты в местной валюте	**2 623 112.08**	**1 062 815 072.23**	**1 065 438 184.32**
Value of the certificate to pay in Foreign currency / стоимости сертификата на оплату в иностранной валюте	**7 905.35**	**3 224 031.30**	**3 231 936.65**

SALINI representative Представитель САЛИНИ	**SALINI Project Manager** САЛИНИ Руководитель проекта	**Subcontractor's representative** Представитель Субподрядчика	**Issue Date** Дата выдачи 05.02.2016

This Certificate is neither valid for payment nor is it an instrument of credit
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

NOTE ; CPA, VAT AND RETENTION ADJUSTED TO MATCH CUMULATIVE TOTALS OF PREVIOUS CERTIFICATES - SITUAZIONI PAGAMENTI SUB

Civil works under south-west roads project: Western Europe-Western China International transit corridor (CAREC 1b&6b)

Interim Payment Certificate No.11 Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016 **Prepared 05-feb-2016**

BILLS OF QUANTITY SUMMARY / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**SALINI COSTRUTTORI S.p.A. / САЛИНИ КОСТРУТТОРИ С.п.А.**
SUBCONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК	**LLP "Sine Midas Stroy JV"**
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**SWRP-1330-1398-ICB(W/2) - 001/2009**

Bill No. / № Ведомости	**Bill Description**	Наименование Ведомости	BOQ	**Value up to the end of Measurement Period** / Стоимость работ на конец отчетного периода	**Value Previous Measurement Period** / Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	**Value this Measurement Period** / Стоимость за данный отчётный период
Bill 100	Bill No 100 - General Requirements	Bill No 100 - Общие положения (Без Удержания)	0.00	-	-	-
Bill 300	Setting out and Tolerances	Установочные Параметры И Допустимые Отклонения	0.00	-	-	-
Bill 400	Site Clearance	Расчистка территории	0.00	-	-	-
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	**167 756 305.00**	753 416.00	753 416.00	-
Bill 600	Culverts, Drainage and Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы	0.00	-	-	-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	**489 143 614.00**	368 261 925.86	366 806 410.89	1 455 514.97
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Работы по битумному покрытию	**812 991 397.00**	805 708 483.00	805 708 483.00	-
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы	0.00	-	-	-
Bill 1000	Prestressed pretensioned concrete	Предварительно напряженный железобетон	0.00			
Bill 1100	CONCRETE REPAIRS	РЕМОНТ БЕТОНА	0.00			
Bill 1200	Miscellaneous bridge works	Разные мостовые работы	0.00			
Bill 1300	Road Furniture	Обстановка дороги	**99 500 018.00**	94 033 147.00	92 531 510.00	1 501 637.00
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	**0.00**	-	-	-
Bill 1500	Electro supply and lighting	Электроснабжение и Освещение	0.00			
Bill 1600	BUILDINGS AND FACILITIES FOR ROAD MAINTENANCE DEPOTS	КОМПЛЕКС ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ	0.00			
	Subtotal of Bills		**1 569 391 334.00**	**1 268 756 971.86**	**1 265 799 819.89**	**2 957 151.97**
	Local VAT		**188 326 960.08**			
	Total Carried to Summary		**1 757 718 294.08**			

SALINI QS MANAGER

SALINI PROJECT MANAGER

SMS REPRESENTATIVE
Ali Chetkin

Civil Works under south-west roads project: Western Europe-Western China International transit corridor (CAREC 1b&6b)

Interim Payment Certificate No.11 Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016 Prepared 05-feb-2016

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. / САЛИНИ КОСТРУТТОРИ С.п.А.
SUBCONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК	LLP "Sine Midas Stroy JV"
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	SWRP-1330-1398-ICB(W/2) - 001/2009
CURRENCY OF CONTRACT / ВАЛЮТА КОНТРАКТА	KZT

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No №	Description Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СУММА	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL MOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Quantity previous months Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Qty this month Кол-во текущ.месяца	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	BILL No 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS										
1	**Granular subbase, 20cm** Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, 20см	m³ / м³	14 917.21	3 467.0	51 717 967.00	6 205.50	21 514 468.50	6 205.50	21 514 468.50		
1.1	**Granular subbase, 10cm** Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, 10см	m³ / м³	3 196.8	3 467.0	11 083 306.00						
2	**Granular material road base, C6** Основание из ЩПС С6:		3 212.7	4 508.0							
2.1	**8 cm** 8 см	m³ / м³	496.8	4 508.0	2 239 574.00	3 965.87	17 878 141.96	3 965.87	17 878 141.96		
2.2	**10 cm** 10 см	m³ / м³	3 328.0	4 508.0	15 002 660.00	1 249.44	5 632 475.52	1 249.44	5 632 475.52		
2.3	**12 cm** 12 см	m³ / м³	1 185.4	4 508.0	5 343 747.00	3 457.71	15 587 356.68	3 457.71	15 587 356.68		
2.4	**13 cm** 13 см	m³ / м³	147.9	4 508.0	666 508.00	1 621.88	7 311 435.04	1 621.88	7 311 435.04		
2.5	**15 cm** 15 см	m³ / м³	416.7	4 508.0	1 878 484.00						
2.6	**Grushed stone road base, 15 cm** Основание из щебня 15 см	m³ / м³	52.7	6 140.0	323 271.00	197.72	1 214 000.80	197.72	1 214 000.80		
3	**Grushed stone road surface, 15 cm** Покрытие из щебня 15 см	m³ / м³	58 955.5	6 797.0	400 720 737.00	52.65	357 862.05			52.65	357 862.05
4	**Granular material for shoulders protection, C6** Укрепление обочин ЩПС С6	m³ / м³	37.1	4 508.0	167 360.00	66 274.66	298 766 185.31	66 031.17	297 668 532.39	243.49	1 097 652.92
4.1	**Strengthening of roadsides layer of broken stones fricknes** Укрепление торца съезда щебеночной призмой, 15см	m³ / м³		6 140.0							
5	**Granular material mix surfacing** Покрытие серповидного профиля из ЩПС	m³ / м³		4 508.0							
Total of Bill No 700 to Summary / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700					**489 143 614.00**		**368 261 925.86**		**366 806 410.89**		**1 455 514.97**

Signed by Subcontractor: Ali Cetkin (Project Manager)

Signed by General Contractor:

Civil Works under south-west roads project: Western Europe-Western China International transit corridor (CAREC 1b&6b)

Interim Payment Certificate No.11 Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016 **Prepared 05-feb-2016**

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. / САЛИНИ КОСТРУТТОРИ С.п.А.
SUBCONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК	LLP "Sine Midas Stroy JV"
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	SWRP-1330-1398-ICB(W/2) - 001/2009
CURRENCY OF CONTRACT / ВАЛЮТА КОНТРАКТА	KZT

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No	Description	Unit	Quantity	Rate	TOTAL AMOUNT	Certified quantity	TOTAL AMOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
№	Описание	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	BILL N. 1300 - ROAD FURNITURE ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги										
1	**Road reserve boundary posts** Маркировочные столбики полосы отвода.	no. / шт.									
2	**New Edge marker posts** Новые сигнальные столбики	no. / шт.	2 073	3 948	8 184 204	1 908.00	7 532 784	1 684.00	6 648 432	224.00	884 352
3	**New kilometre marker posts** Километровые знаки	no. / шт.		31 363							
4	**Permanent road signs** Постоянные дорожные знаки										
a	**< 1 m²**	no. / шт.		24 605							
b	**1 m² to 2 m²**	no. / шт.		70 859							
c	**2 m² to 5 m²**	no. / шт.		178 261							
d	**> 5 m²**	no. / шт.		432 071							
5	**New Guard-rail** Транспортные ограждения Тип 11 ОД	lin.m. / m		11 854							
6	**Bus shelters** Автобусные павильоны	no. / шт.	13	1 198 269	15 577 497	13.00	15 577 497	13.00	15 577 497		
7	**Rest areas with vehicle emergency repair trestles** Площадки для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации.	no. / шт.	3	17 625 917	52 877 751	2.80	49 352 568	2.80	49 352 568		
8	**Toilet** Туалеты	no. / шт.	18	444 912	8 008 416	17.30	7 696 978	17.30	7 696 978		
9	**Fencing a metal grid** Ограждения металлической сеткой	m / м	3 564	3 897	13 888 908	3 560.00	13 873 320	3 401.60	13 256 035	158.40	617 285
10	**Panel luminous** Световое табло	no. / шт.	2	481 621	963 242						
11	**Temporary road signs** Временные дорожные знаки										
11.1	**< 1 m²** < 1 м²	no. / шт.		22 708							
11.2	**1m² to 2 m²** 1 m² to 2 m²	no. / шт.		67 809							
	Total of Bill No 1300 to Summary / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300				**99 500 018**		**94 033 147**		**92 531 510**		**1 501 637**

Signed by Subcontractor: Ali Cetkin (Project Manager)

Signed by General Contractor:

Civil works under south-west roads project: Western Europe-Western China International transit corridor (CAREC 1b&6b)

Interim Payment Certificate No.11 Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016 Prepared 05-feb-2016

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК SALINI COSTRUTTORI S.p.A. / САЛИНИ КОСТРУТТОРИ С.п.А.

SUBCONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК LLP "Sine Midas Stroy JV"

SUMMARY OF CPA CLAIMS

IPC No.		PREVIOUSLY CLAIMED	CORRECTED AMOUNT	DIFFERENCE
1	LOCAL			
	FOREIGN	53 973 894.06	53 973 894.06	
	TOTAL	**53 973 894.06**	**53 973 894.06**	
2	LOCAL			
	FOREIGN	81 701 678.95	81 701 678.95	
	TOTAL	**81 701 678.95**	**81 701 678.95**	
3	LOCAL			
	FOREIGN	126 057 879.74	126 057 879.74	
	TOTAL	**126 057 879.74**	**126 057 879.74**	
4	LOCAL			
	FOREIGN	49 618 200.74	49 618 200.74	
	TOTAL	**49 618 200.74**	**49 618 200.74**	
5	LOCAL			
	FOREIGN	14 498 730.80	14 498 730.80	
	TOTAL	**14 498 730.80**	**14 498 730.80**	
6	LOCAL			
	FOREIGN			
	TOTAL			
7	LOCAL			
	FOREIGN			
	TOTAL			
8	LOCAL	42 773 075.57	42 773 075.57	
	FOREIGN			
	TOTAL	**42 773 075.57**	**42 773 075.57**	
9	LOCAL	6 590 315.52	6 590 315.52	
	FOREIGN			
	TOTAL	**6 590 315.52**	**6 590 315.52**	
10	LOCAL	29 842 166.98	29 842 166.98	
	FOREIGN			
	TOTAL	**29 842 166.98**	**29 842 166.98**	
GRAND TOTAL		**405 055 942.36**	**405 055 942.36**	
11	LOCAL		946 288.63	946 288.63
	FOREIGN			
	TOTAL		**946 288.63**	946 288.63
GRAND TOTAL		**405 055 942.36**	**406 002 230.99**	**946 288.63**

Signed by Subcontractor: Signed by General Contractor:

Price adjustment in foreign currency / Корректировки в иностранной валюте

IPC No.11

Code	Description		Base price on Sep 2009	Price on July 2013	Currency	% relation		Relation n/o	Adjustment index
Код	Наименование		Базовая цена на 09.2009	Цена на Июль 2013	валюта	% соотношение		Соотношение n/o	индекс коррект.
						under the Contract	under Certificate		
a	**Non-adjustable**	Не корректируется							
B	труд. ресурсы, местн.	труд. ресурсы, местн.							
b	**Laborer (Local Skilled)**	труд. ресурсы, иностр.							
c	**Bitumen**								
d	**Fuel**	Диз.топливо							
e	**Equipment Paver**								
e	**Equipment Dumper**								
e	**Equipment Wheel Loader**								
f	**Cement**	Цемент							
g	**Steel**								
								Fixed index	

Italian Ministry of the Infrastructurtes and Transportation - Price Revision Indices

Price of works on Certificate
Стоимость работ по сертификату

Price adjustment
Корректировка стоимости

Price adjustment in local currency / Корректировки в местной валюте

Code	Description		Base price on Sep 2009	Price on July 2013	Currency	% relation		Relation n/o	Adjustment index
Код	Наименование		Базовая цена на 09.2009	Цена на Июль 2013	валюта	% соотношение		Соотношение n/o	индекс коррект.
						under the Contract	under Certificate		
a	**Non-adjustable**	Не корректируется							
b	**Labor, local**	труд. ресурсы, местн.							
c	**Bitumen**	Битум							
d	**Fuel**	Диз.топливо							
e	**Equipment (Index)**								
f	**Cement**	Цемент							
g	**Steel**								
								Fixed index	***1.32000000***

Price of works on Certificate
Стоимость работ по сертификату 2 957 151,97

Price adjustment
Корректировка стоимости ***946 288,63***

Signed by Subcontractor:

Signed by General Contractor:

IPC No.11 (SMS) Quantities of Lot 2

Works Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 700 ITEM 3
Grushed stone road surface, 15 cm / Покрытие из щебня 15 см

PIKET		LENGTH	WIDTH	QUANTITIES TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period				-		
967+26	дор.к туалетам		28.000	4.20	# 11	RFI 2/2542
972+54	дор.к туалетам		23.000	3.45	# 11	RFI 2/2542
1049+00	дор.к туалетам		20.000	3.00	# 11	RFI 2/2542
1054+30	дор.к туалетам		20.000	3.00	# 11	RFI 2/2542
1169+25	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1174+47	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1210+00	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1210+40	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1269+35	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1274+65	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1357+35	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1362+65	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1434+98	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
1440+28	дор.к туалетам		26.000	3.90	# 11	RFI 2/2542
Total for this measuement period				52.65		
Value at end of measurement period				52.65		

Республика Казахстан город Кызылорда
Казахстанский филиал Акционерного общества
salini COSTRUTTORI
салини КОСТРУТТОРИ С.п.А.
Акционерлік қоғамның Казакстан филиалы
Казакстан Республикасы Кызылорда

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quant-s are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori S.p.A.

"Sine Midas Stroy JV" LLP

СМС

IPC No.11 (SMS) Quantities of Lot 2

Works Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 700 ITEM 4
Granular material for shoulders protection, C6

PIKET			LENGTH	AREA	QUANTITIES TOTAL	IPC	REMARKS	
Value Previous measurement period					66 031.17			
915+00	900+00	лево,право	1 500	9 848.250	147.72	# 1 (#26)	RFI 2/2141	DMSU 90%
977+00	915+00	лево,право	6 200	40 839.750	5 825.18	# 1 (#26)	RFI 2/2141	
969+90	съезд				95.70	# 1 (#26)	RFI 2/2141	
1013+00	977+00	лево,право	3 600	23 760.000	3 561.50	# 1 (#26)	RFI 2/2121	
1086+40	1065+00	лево,право	2 140	14 124.000	2 032.29	# 1 (#26)	RFI 2/2131	
1077+78	съезд				16.80	# 1 (#26)	RFI 2/2131	
1030+00	1013+00	лево,право	1 700	11 220.000	1 683.00	# 3 (# 28)	RFI 2/2307	
1065+00	1030+00	лево,право	3 500	23 100.000	3 151.08	# 3 (# 28)	RFI 2/2316	
1150+00	1118+00	лево	3 200	10 560.000	1 584.00	# 3 (# 28)	RFI 2/2132a	
1139+00	1118+00	право	2 100	6 930.000	955.20	# 3 (# 28)	RFI 2/2132a	
1122+11	уширение	лево,право			38.70	# 3 (# 28)	RFI 2/2132a	
1208+00	1150+00	лево	5 800	19 140.000	276.55	# 3 (# 28)	RFI 2/2320	DMSU 90%
1208+00	1139+00	право	6 900	22 770.000	319.73	# 3 (# 28)	RFI 2/2320	DMSU 90%
1199+45	съезд	право			3.15	# 3 (# 28)	RFI 2/2320	DMSU 90%
977+00	900+00	лево,право	7 700	50 820.000	1 329.52	# 3		
1118+00	1086+40	лево,право	3 160	16 656.744	2 967.92	# 3		
1208+00	1150+00	лево	5 800	19 140.000	2 488.94	# 3		
1208+00	1139+00	право	6 900	22 770.000	2 877.55	# 3		
1199+45	съезд	право			28.35	# 3		
1224+70	1215+93	лево,право	877	5 788.200	813.15	# 4 (# 29)	RFI 2/2347	
1215+26	1208+00	лево,право	726	4 791.600	450.05	# 4 (# 29)	RFI 2/2362	
Ветвь путепровода 1					117.15	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
Ветвь путепровода 2					148.50	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
Ветвь путепровода 3					186.15	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
Ветвь путепровода 4					242.25	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
Ветвь путепровода 5					196.50	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
Ветвь путепровода 6					182.55	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
Ветвь путепровода 7					36.45	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
Ветвь путепровода 5а					27.00	# 4 (# 29)	RFI 2/2356	
1256+00	1225+30	лево,право	3 070	20 262.000	2 787.93	# 4 (# 29)	RFI 2/2377	
1256+00	1225+30	лево,право	3 070		7.89	# 5 (# 30)	correct RFI 2/2377	
1448+00	1426+00	лево,право	2 200	14 520.000	1 089.00	# 5 (# 30)	RFI 2/2417	50%
1225+00	подъезд к ДЭУ				200.70	# 5 (# 30)	RFI 2/2412	
1448+00	1426+00	лево,право	(2 200)	-1 089.00	-1 089.00	# 8 (# 33)	retention	-50%
1578+88	1315+00	26 385.46	25 161.97	75%	18 871.48	# 8 (# 33)	RFI 2/2464	75%
1305+00	1288+00	1 700	1 679.91	75%	1 259.93	# 8 (# 33)	RFI 2/2464	75%
1278+00	1256+00	2 200	1 918.20	75%	1 438.65	# 8 (# 33)	RFI 2/2464	75%
Подъезд к Аральску			765.45	75%	574.09	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1272+00	съезд справа		16.80	75%	12.60	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1360+00	съезд слева и справа		33.60	75%	25.20	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1437+63	съезд слева и справа		33.60	75%	25.20	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1445+90	Площадка отдыха		44.55	75%	33.41	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1445+90	съезд справа		39.00	75%	29.25	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1445+90	съезд на ПО		7.35	75%	5.51	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1516+40	съезд справа		16.80	75%	12.60	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%
1573+00	съезд справа		16.80	75%	12.60	# 8 (# 33)	RFI 2/2471	75%

SALINI Costruttori S.p.A.

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quant-s are verified as correct for payment purposes.

"Sine Midas Stroy JV" LLP

IPC No.11 (SMS) Quantities of Lot 2

Works Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 700 ITEM 4
Granular material for shoulders protection, C6

PIKET		LENGTH	AREA	QUANTITIES TOTAL	IPC	REMARKS
1280+00	1256+00	2 400.00		690.45	# 10	RFI 2/2513
1300+00	1280+00	2 000.00		936.31	# 10	RFI 2/2514
1320+00	1300+00	2 000.00		1 205.79	# 10	RFI 2/2515
1340+00	1320+00	2 000.00	25%	493.17	# 10	RFI 2/2516
1365+35	1340+00	2 535.00	25%	559.57	# 10	RFI 2/2517
1390+00	1365+35	2 465.00	25%	600.65	# 10	RFI 2/2518
1420+00	1390+00	3 000.00	25%	735.33	# 10	RFI 2/2519
1442+98	1420+00	2 298.00	25%	503.81	# 10	RFI 2/2520
1500+00	1442+98	5 702.00	25%	1 388.03	# 10	RFI 2/2521
1520+00	1500+00	2 000.00	25%	453.04	# 10	RFI 2/2522
1540+00	1520+00	2 000.00		463.81	# 10	RFI 2/2523
1560+00	1540+00	2 000.00		475.64	# 10	RFI 2/2529
1578+87	1560+00	1 887.00	25%	445.90	# 10	RFI 2/2530
Подъезд к Аральску		765.45	25%	191.36	# 11	RFI 2/2531
1272+00	съезд справа	16.80	25%	4.20	# 11	RFI 2/2531
1360+00	съезд слева и справа	33.60	25%	8.40	# 11	RFI 2/2531
1437+63	съезд слева и справа	33.60	25%	8.40	# 11	RFI 2/2531
1445+90	площадка отдыха	44.55	25%	11.14	# 11	RFI 2/2531
1445+90	съезд справа	39.00	25%	9.75	# 11	RFI 2/2531
1445+90	съезд на ПО	7.35	25%	1.84	# 11	RFI 2/2531
1516+40	съезд справа	16.80	25%	4.20	# 11	RFI 2/2531
1573+20	съезд справа	16.80	25%	4.20	# 11	RFI 2/2531
Total for this measuement period				243.49		
Value at end of measurement period				66 274.66		

SALINI Costruttori SpA

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quant-s are verified as correct for payment purposes.

"Sine Midas Stroy JV" LLP

IPC No.11 (SMS) Quantities of Lot 2

Works Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 1300 ITEM 2
Road Furniture / Обстановка дороги
Edge marker posts / Дорожно - сигнальные столбики

PIKET		SIDE	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITIES TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed						1 684.00		
1209+65	900+00					1 036.00	# 9	RFI 2/2479
1578+87	900+00					648	# 10	RFI 2/2533
1578+87	900+00					117	# 11	RFI 2/2533
1578+87	900+00					107	# 11	RFI 2/2544
Total for current period						224.00		
Total at end of measurement period						1 908.00		

SALINI Costruttori SpA

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quant-s are verified as correct for payment purposes.

"Sine Midas Stroy JV" LLP

IPC No.11 (SMS) Quantities of Lot 2

Works Period from 09.12.2015 up to 05.02.2016

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 1300 ITEM 9
Road Furniture / Обстановка дороги
Fencing a metal grid / Ограждения металлической сеткой

PIKET		SIDE	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITIES TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed						3 401.60		
1421+01	1420+02		99.00	2		198.00	# 3 (# 28)	RFI 2/2321
1419+98	1418+99		99.00	2		198.00	# 3 (# 28)	RFI 2/2321
1372+01	1371+02		99.00	2		198.00	# 3 (# 28)	RFI 2/2321
1370+98	1369+99		99.00	2		198.00	# 3 (# 28)	RFI 2/2321
1284+01	1283+02		99.00	2		197.00	# 4 (# 29)	RFI 2/2370
1282+98	1281+99		98.00	2		196.00	# 4 (# 29)	RFI 2/2370
1241+01	1240+02		99.00	2		198.00	# 4 (# 29)	RFI 2/2370
1239+98	1238+99		99.00	2		197.00	# 4 (# 29)	RFI 2/2370
977+18	976+19		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
978+21	977+22		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
1063+53	1062+54		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
1064+56	1063+57		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
1111+98	1110+99		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
1113+01	1112+02		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
1189+98	1188+99		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
1191+01	1190+02		99.00	2	70%	138.60	# 5 (# 30)	RFI 2/2416
1160+98	1159+99		99.00	2	100%	198.00	# 9	RFI 2/2481
1162+01	1161+02		99.00	2	100%	198.00	# 9	RFI 2/2481
977+18	976+19		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
978+21	977+22		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
1063+53	1062+54		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
1064+56	1063+57		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
1111+98	1110+99		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
1113+01	1112+02		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
1189+98	1188+99		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
1191+01	1190+02		99.00	2	20%	39.60	# 9	RFI 2/2482
977+18	976+19		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
978+21	977+22		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
1063+53	1062+54		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
1064+56	1063+57		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
1111+98	1110+99		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
1113+01	1112+02		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
1189+98	1188+99		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
1191+01	1190+02		99.00	2	10%	19.80	# 11	RFI 2/2543
Total for current period						158.40		
Total at end of measurement period						3 560.00		

SALINI Costruttori S.p.A.

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quant-s are verified as correct for payment purposes.

"Sine Midas Stroy JV" LLP