Генподрядчик: ТОО "Eileen Group"
Подрядчик: ТОО "Амиран"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных автодорог по объекту:
Строительство 9-14 этажных жилых домов с коммерческими помещениями в микрорайоне 32 "А" г. Актау

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			62						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриплощадочных автодорог по объекту: Строительство 9-14 этажных жилых домов с коммерческими помещениями в микрорайоне 32 "А" г. Актау	**10 270 414,34**								**1 232 449,72**	**11 502 864,06**
в том числе: сентябрь месяц 2018 года		**10 270 414,34**							**1 232 449,72**	**11 502 864,06**
Удержание аванса		**8 482 142,86**							**1 017 857,14**	**9 500 000,00**
И Т О Г О к оплате:		**1 788 271,48**							**214 592,58**	**2 002 864,06**

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

Заказчик ТОО "Eileen Group"
Подрядчик ТОО "Амиран"
Строительство внутриплощадочных автодорог по объекту:
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-14 этажных жилых домов с коммерческими помещениями в микрорайоне 32 "А" г. Актау

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 7-1-1 Благоустройство

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тротуары, дорожки, площадки								
1	E0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	4807	33,43	29,06	160698	139691	72181	0,01	45
		м2		1,03	10,26	4951	49320	133	0,05	241
2	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	721,05	3182,08	73,75	2294441	53180	31694	0,14	104
		м3		21,38	11,67	15416	8414	133	0,04	30
3	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	4807	448,17	33,28	2154361	159985	105404	0,03	159
		м2		5	11,49	24035	55216	133	0,04	194
4	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	3,365	339,59	339,59	1143	1143	631	0,58	2
		т		0	140,94	0	474	133	0,58	2
5	E0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	4807	24,52	15,35	117875	73794	70326	0,03	162
		м2		5,94	5,06	28554	24323	133	0,02	85
6	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	4807	24,52	15,35	117875	73794	70326	0,03	162
		м2		5,94	5,06	28554	24323	133	0,02	85

7	-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1282	945,46	6,63	1212074	8501	188301	0,7	895
		м		108,68	1,76	139328	2252	133	0,01	8
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	48,06	27100		1302426				
		м3								
		Итого по разделу: Тротуары, дорожки, площадки				7360892				
		ИТОГО:				7360893	510086			1527
						240838	164322			644
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				538864				
		Всего накладных расходов:				538864				
		Итого с накладными				7899757				
		- заработная плата				80830				
		- трудоемкость				269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				473985				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8373742				
		ИТОГО:				8373742				
		Сметная заработная плата				485990				
		Нормативная трудоемкость				2440				
		Всего:				8373741				
		Временные здания и сооружения 1,8%				150727				
		Итого:				8524468				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,58%				49442				
		Затраты на выслугу лет, 1%				85245				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				34098				
		Итого:				8693253				
		Итого в текущих ценах: К=1,15825846000907				10069033,67				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1208284,04				
		Итого:				10270414,34				
		НДС (12%)				1232449,72				
		Всего:				11502864,06				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)