Заказчик *ГУ "Отдел образования города Жезказган"*
Подрядчик: *ТОО "Марганец"*
Наименование строительства и его адрес Текущий ремонт ОСШ №2 с.Кенгир (Ограждение)
Наименование объекта Текущий ремонт ОСШ №2 с.Кенгир (Ограждение)

Сметная стоимость строительно-ремонтных работ объекта,выполненных в июне-июле 2018 года *8727045* *тенге*

Акт приемки выполненных строительно-ремонтных работ за июнь-июль 2018 года № 1

19.07.2018г.

№ п/п	номер позиций	Наименование работ и затрат / Единица измерения	к-во	стоимость единицы				общая стоимость				Накладные расходы		затраты труда рабочих			
				всего	в том числе			всего	в том числе					на единицу		всего	
					осн. зарпл.	экс.машин			осн. зарпл.	экс.машин							
						всего	зарпл.			всего	зарпл.	тенге	%	всего	экс.маш		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Е27-82-1	Демонтаж железобетонных оград к1трр=0,6, к1трм=0,6, к1зпр=0,6 *м2*	634,60	300,83	89,10	211,83	59,43	190970	56543	134427	37714	131960	140	0,5460	0,22188	346	141
2	Е1-17-14	Демонтаж металлических калиток к1трр=0,6 *шт*	3,00	1763,23	531,90	1231,33	338,60	5290	1596	3694	1016	3656	140	3,1860	1,2341	10	4
3	П8-10-1	Демонтаж металлических ворот к1трр=0,6 *шт*	2,00	2574,21	1324,35	1249,86	362,51	5148	2649	2500	725	4723	140	7,5600	1,4071	15	3
4	Е1-20-3	Изготовление решетчатых конструкций забора *т*	12,38	27935,09	16380,00	9375,11	2107,33	345920	202834	116092	26095	206036	90	91,0000	7,3600	1127	91
5	Е1-134-2	Установка металлического секционного забора по металлическим столбам *м*	634,60	300,83	185,85	2163,00	5,30	190907	117940	1372640	3363	161334	133	1,1300	0,0214	717	14

6	Е51-4-2	Рыть е ям в грунтах 3 группы вручную (212 ям) *яма*	212,00	821,25	821,25	0,00	0,00	174105	174105	0	0	4625	113	5,8200	0,0000	1234	0
7	Е9-17-1	Монтаж стоек из профильной трубы 50х50х1,5мм, высотой 2 метра *т*	1,38	4646,85	1549,00	2285,57	617,13	6394	2131	3145	849	5755	90	9,3500	2,3400	13	3
8	Прайс-лист	Профильная труба 50х50х1,5 для стоек ограждения *т*	1,38	85484,00	0,00	0,00	0,00	117626	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
9	Прайс-лист	Профильная труба 15х15х1,5 (эдемент ограждения) *т*	1,82	89355,00	0,00	0,00	0,00	162269	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
10	Прайс-лист	Сталь угловая 32х32х3мм *т*	2,55	80645,00				205806	0	0	0	0				0	0
11	Прайс-лист	Круг д.12мм, арматура А-1 *т*	2,87	67742,00	0,00	0,00	0,00	194487	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
12	Прайс-лист	Круг д.10мм, арматура А-1 *т*	3,77	69355,00	0,00	0,00	0,00	261330	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
13	Е27-14-2	Устройство ворот *шт*	2,00	6602,81	3217,50	1172,83	334,76	13206	6435	2346	670	9946	140	17,8000	1,2760	36	3
14	Е27-14-2	Устройство калиток *шт*	3,00	1819,85	1435,50	3347,00	12,65	36764	4307	10041	38	6082	140	7,8500	0,0617	8	0
15	Е27-14-2	Покраска металлического забора, калиток и ворот *м2*	903,44	89,51	82,80	0,00	0,00	80867	74805	0	0	78545	105	0,5170	0,0000	467	0

Итого прямые затраты	1991088	643344	1644884	70470	612663
Ненормируемые и непредвиденные затраты,6%	156225				
Итого в текущих ценах 2001 года	**2759976**				
Всего в текущих ценах 2018 года	**8555926**				
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	**171119**				
НДС,12%	**0**				
Всего по акту	**8727045**				
С учетом скидки 0=0,6669055	**5820114**				
Подлежит к оплате по договору	**5820114**				

Сдал подрядчик **ТОО "Марганец"** **Б.М.Сахалова**

Принял заказчик **ГУ "Отдел образования г.Жезказган"** **Г.Сейтжанова**