Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 20.07.2014г.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Управления строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КДСМ"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран-Курылыс"

Наименование объекта: "Строительство областного историко-краеведческого музея в г.Шымкент и строительство экспозиционного центра.

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	208 562 548	22 345 987	21 676 963	60 940 256	23 204 873	14 127 504				6529313	60 940 256
2	в том числе оборудование с НДС					23 204 873	14 127 504					
3	Инжиниринговые услуги	2 817 679	301 894		823 303						88211	823303
4	Всего по стройке	211 380 227	22 647 881	21 676 963	61 763 559	23 204 873	14 127 504				6 617 524	61 763 559

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Куздеубаев Б.

Инженер:

Ген. директор ТОО "Туран-Курылыс"

С.Сугирбаев

Инженер эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Даулетов Р.З.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Р.Даулетов

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

121651

Заказчик ГУ"Управление строительства" ЮКО

Подрядчик ТОО "КДСМ"

Форма N 2в

Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство экспозиционных залов Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея в г.Шымкент

Наименование обьекта: Экспозиционные залы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
1	E0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6 /20 мм/	305,37	2121,36	7,49	647800	2287	614132	9,7					2962
				1912,5	2,84	584020	867	105	0,01					4
2	СПРАЙС-ЛИСТ-Травертин 600x300x20 VErOnASTOn E"	м2 /стены/	88,2897	2293,69	-	202509	-	-	-					-
				-	-	-	-	-	-					-
3	СПРАЙС-ЛИСТ-Травертин 600x300x20 VErOnASTOn /крем-беж/ E"	м2	217,0803	2932,03	-	636485	-	-	-					-
				-	-	-	-	-	-					-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1486794	2287							2962
			Тенге			584020	867							4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486794	-	-						-
	Материалы -		Тенге			8740	-	-						-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	584887	-						-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			838994	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52753	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			614132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126056	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2226981	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	677007	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2226981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	677007	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0110-10-2	Гардеробная стойка -Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	6,8	252,65	37,92	1718	258	993	0,7	5
				107,33	14,33	730	97	120	0,07	-
5	С11011-589	м2 -Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	0,068	40200	-	2734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11021-13	100м2 -Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,0512	13800	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00912	59200	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0107-20-3	т -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, соединительный элемент МС-1/	0,000784	175710,1	1826,1	138	1	10	42,7	-
				8100	690,75	6	1	140	3,37	-
9	С11011-819	т -Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0107-60-1	шт Ограждение балконов -Установка металлических ограждений с поручнями из	44,9	559,09	7,69	25103	345	20266	1,74	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		твердолиственных пород		319,5	2,9	14346	130	140	0,01	1
11	С12021-268	-Сварная решетка ограждения м	1,02508	134000	-	137361	-	-	-	-
12	Е0115-172-4-К=2,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	47,145	- 370,99 270	- 0,18 0,05	- 17490 12729	- 8 2	- 13368 105	- 1,62 -	- 76 -
		Металлические решетки продухов (МР-1 60 шт., МР-2 20 шт.) м2								
13	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /жалюзийные решетки/	1,2868	9850,48 7357,5	1162,95 108	12676 9468	1496 139	8646 90	46,6 0,53	60 1
14	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	1,2868	180100 -	- -	231753 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0115-172-4-К=2,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	35,91	370,99 270	0,18 0,05	13322 9696	6 2	10182 105	1,62 -	58 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			443700	2116			277
			Тенге			46974	371			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61911	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19646	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6404	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		113134	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44462	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381789	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1711	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9607	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			369113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23426	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		413861	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10903	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			526995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55365	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ МОНОЛИТНЫЕ

Лестница ЛМ-1 (2 шт)

16	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	13,66	15978,56	379,21	218267	5180	32422	13	178
				2117,25	143,26	28922	1957	105	0,7	10
		м3								
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27742	47400	-	13150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0667	52400	-	3495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,0107	50900	-	204145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,58632	48300	-	28319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение								
21	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	33,04	90,96	5,89	3005	195	3423	0,42	14
				71,78	2,23	2372	74	140	0,01	-
		м								
22	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	5,25	11000	-	57750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
23	С130807-21	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 51х2 мм	3,304	12100	-	39978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
24	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	9,912	5380	-	53327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Лестница ЛМ-2								
25	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	7	15978,56	379,21	111850	2654	16615	13	91
				2117,25	143,26	14821	1003	105	0,7	5
		м3								
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10395	47400	-	4927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05104	52400	-	2674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,38028	50900	-	70256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2596	48300 -	- -	12539 -	- -	- -	- -	- -
		Ограждение								
30	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня м	42,3	90,96 71,78	5,89 2,23	3847 3036	249 94	4383 140	0,42 0,01	18 -
31	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм 10м	2,4	11000 -	- -	26400 -	- -	- -	- -	- -
32	С130807-21	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 51х2 мм 10м	4,23	12100 -	- -	51183 -	- -	- -	- -	- -
33	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм 10м	9,05	5380 -	- -	48689 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			953802	8278			300
			Тенге			49150	3128			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			676475	-	-		-
	Материалы -		Тенге			89973	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52278	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			339505	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			189568	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56844	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8527	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43999	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			777318	-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60805	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			277327	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			277327	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16640	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			293967	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1071284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60805	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦА								
		Крыльцо Кр-1								
34	E0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	14,2	9649,31	210,97	137020	2996	8147	3,06	43
				470,25	76,19	6678	1082	105	0,34	5
		м3								
35	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2189	41200	-	9019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение								
36	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	23,5	90,96	5,89	2137	138	2435	0,42	10
				71,78	2,23	1687	52	140	0,01	-
		м								
37	C130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	3,06	11000	-	33660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
38	C130807-21	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 51х2 мм	2,35	12100	-	28435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
39	C130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	4,7	5380	-	25286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м Крыльцо Кр-2								
40	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	7,2	9649,31	210,97	69475	1519	4131	3,06	22
				470,25	76,19	3386	549	105	0,34	2
		м3								
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04032	41200	-	1661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (козырек)	0,16586	13711,47	5475,87	2274	908	984	28,9	5
				5040	1552,87	836	258	90	5,46	1
		т								
43	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,16586	172800	-	28661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,92	161,83	1,24	311	2	351	0,97	2
				153,23	0,47	294	1	119	-	-
		м2								
45	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм фартук	6,4	94	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
46	Е0109-42-1 прим.	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа /поликарбонат/	11	112,45	34,24	1237	377	589	0,32	3
				51,08	8,45	562	93	90	0,03	-
		м2								
47	СПРАЙС-ЛИСТ-КРОНОС-Казахстан ТОО "ЗЛАК"	-Сотовый поликорбонат прозрачный10 2,10х6,0	11	7771,63	-	85488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	3,81478	40,72	0,04	155	-	29	0,04	-
				8,32	-	32	-	90	-	-

1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня	Ограждение м2	6,2	90,96 71,78	5,89 2,23	564 445	37 14	642 140	0,42 0,01	3
50	С130807-18 -Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	м	0,81	11000 -	- -	8910 -	-	-	-	-
51	С130807-21 -Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 51х2 мм	10м	0,62	12100 -	- -	7502 -	-	-	-	-
52	С130807-6 -Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	10м	1,24	5380 -	- -	6671 -	-	-	-	-
53	Е0106-3-5 -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	Крыльцо Кр-3 10м	2	9649,31 470,25	210,97 76,19	19299 941	422 152	1148 105	3,06 0,34	6 1
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0233	41200 -	- -	960 -	-	-	-	-
55	Е0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (навес)	т	0,11957	13711,47 5040	5475,87 1552,87	1639 603	655 186	709 90	28,9 5,46	3 1
56	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,11957	172800 -	- -	20662 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т 1,92	161,83 153,23	1,24 0,47	311 294	2 1	351 119	0,97 -	2 -
58	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм фартук	м2 6,4	94 -	- -	602 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0109-42-1 прим.	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	кг 5,5	112,45 51,08	34,24 8,45	618 281	188 46	295 90	0,32 0,03	2 -
60	СПРАЙС-ЛИСТ-КРОНОС-Казахстан ТОО "ЗЛАК"	-Сотовый поликорбонат прозрачный10 2,10х6,0	м2 5,5	7771,63 -	- -	42744 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2 2,75011	40,72 8,32	0,04 -	112 23	- -	21 90	0,04 -	- -
62	Е0107-60-4	Ограждение -Установка металлических ограждений без поручня	м2 5,2	90,96 71,78	5,89 2,23	473 373	31 12	539 140	0,42 0,01	2 -
63	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	м 0,72	11000 -	- -	7920 -	- -	- -	- -	- -
64	С130807-21	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 51х2 мм	10м 0,52	12100 -	- -	6292 -	- -	- -	- -	- -
65	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	10м 1,04	5380 -	- -	5595 -	- -	- -	- -	- -
			10м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пандус Пн-1								
66	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,64	8964,76	196,62	14702	322	597	1,79	3
				272,25	74,27	446	122	105	0,36	1
		м3								
67	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,76	11984,79	360,48	21093	634	2913	8,99	16
				1440	136,17	2534	240	105	0,67	1
		м3								
68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,049536	41200	-	2041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение								
69	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	10	90,96	5,89	910	59	1036	0,42	4
				71,78	2,23	718	22	140	0,01	-
		м								
70	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	0,85	11000	-	9350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
71	С130807-21	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 51х2 мм	1	12100	-	12100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
72	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	2	5380	-	10760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Пандус Пн-2								
73	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,64	8964,76	196,62	14702	322	597	1,79	3
				272,25	74,27	446	122	105	0,36	1
		м3								
74	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,66	11984,79	360,48	19895	598	2747	8,99	15
				1440	136,17	2390	226	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,049536	41200	-	2041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение								
76	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	10	90,96	5,89	910	59	1036	0,42	4
				71,78	2,23	718	22	140	0,01	-
		м								
77	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	0,85	11000	-	9350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
78	С130807-21	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 51х2 мм	1	12100	-	12100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
79	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	2	5380	-	10760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	697008	9271			148
	Тенге	23687	3199			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	447225	-	-		-
Материалы -	Тенге	24220	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24022	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	145157	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	249300	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26719	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4008	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28437	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	502381	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28030	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55091	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1360	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49322	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - Тенге				61129	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3251	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			194691	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194691	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				206373	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			769884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31280	-		-

РАЗДЕЛ 5. НАВЕС ПОД ЧИЛЛЕР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент Фм-1								
80	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,144	8205,37	66,01	1182	10	33	1,35	-
				195,75	24,93	28	4	105	0,12	-
			м3							
81	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон кл. В12,5/	1	10140,95	95,97	10141	96	848	4,9	5
				771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
			м3							
82	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09968	70437,87	304,24	7021	30	1025	58	6
				9675	114,75	964	11	105	0,56	-
			1т							
		Площадка								
83	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /100 мм/, /бетон кл. В12,5/	29,6	1204,49	49,1	35653	1453	3570	0,53	16
				79,66	18,4	2358	545	123	0,09	3
			м2							
84	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /бетон кл. В12,5/	4,5	9319,58	-	41938	-	3138	3,66	16
				567	-	2552	-	123	-	-
			м3							
85	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0648	5239,08	327,33	339	21	137	11,6	1
				1890	123,75	122	8	105	0,6	-
			1т							
86	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,0648	41200	-	2670	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /С-1/		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Навес								
87	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,22404	4646,85	2285,57	1041	512	443	9,35	2
				1579,5	617,13	354	138	90	2,34	1
		т								
88	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,22404	542,84	144,52	122	32	59	1,34	-
				292,5	-	66	-	90	-	-
		т								
89	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,22404	172800	-	38714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	10,404704	40,72	0,04	424	-	78	0,04	-
				8,32	-	87	-	90	-	-
		м2								
91	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,06112	5030,5	2020,02	5338	2143	2650	14,1	15
				2272,5	502,43	2411	533	90	1,79	2
		т								
92	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,06112	2452,13	545,76	2602	579	1175	5,25	6
				1230,75	-	1306	-	90	-	-
		т								
93	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные изпрокатных профилей	1,06112	101700	-	107916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	24,40576	40,72	0,04	994	1	183	0,04	1
				8,32	-	203	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	E0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	65,2	112,45 51,08	34,24 8,45	7332 3330	2233 551	3493 90	0,32 0,03	21 2
96	C11011-434	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	65,2	1190 -	- -	77588 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Ограждение Фундамент Фм-2								
97	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,216	8205,37 195,75	66,01 24,93	1772 42	14 5	50 105	1,35 0,12	- -
98	E0106-1-13	м3 -Устройство бетонныхфундаментов-столбов /бетон кл. В12,5/	1,5	10140,95 771,75	95,97 36,25	15211 1158	144 54	1273 105	4,9 0,18	7 -
99	E0106-11-8	м3 -Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08148	70437,87 9675	304,24 114,75	5739 788	25 9	838 105	58 0,56	5 -
100	E0109-17-1	1т -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,23592	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	1096 373	539 146	466 90	9,35 2,34	2 1
101	E0109-48-2	т -Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,23592	542,84 292,5	144,52 -	128 69	34 -	62 90	1,34 -	- -
102	C12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,23592	172800 -	- -	40767 -	- -	- -	- -	- -
103	E0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,80272	40,72 8,32	0,04 -	236 48	- -	43 90	0,04 -	- -
104	E0109-53-2	м2 -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и	0,53978	9850,48	1162,95	5317	628	3627	46,6	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тонколистовой стали		7357,5	108	3971	58	90	0,53	-
105	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,44282	134000	-	59338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм т	57,02	187	-	10663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0115-173-4	-Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м2	56,88	136,21	0,07	7748	4	6451	0,65	37
				108	0,02	6143	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			489030	8500			166
			Тенге			27146	2100			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15940	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90921	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14219	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251206	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18590	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			269711	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4395	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13306	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246735	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16901	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			298588	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			549794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33693	-		-

РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 2-1-2 Водопровод и канализация

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7
				59,85	1,58	1197	32	128	0,01	-
109	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
				59,85	1,58	958	25	128	0,01	-
110	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	36	10,99	-	396	-	493	0,05	2
				10,69	-	385	-	128	-	-
111	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	13	336,95	7,9	4380	103	3905	1,29	17
				231,75	2,95	3013	38	128	0,01	-
112	C130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	12,077	149	-	1799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	31	439,78	12,19	13633	378	11788	1,64	51
				292,5	4,57	9068	142	128	0,02	1
114	C130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	27,869	93	-	2592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,08	8097,13	-	648	-	835	51,5	4
				8032,5	-	643	-	130	-	-
116	C131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные,	8	1430	-	11440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		-	-	-	-	-	-	-
117	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре компл	3	59,31	-	178	-	227	0,34	1
				59,15	-	177	-	128	-	-
118	СПРАЙС-ЛИСТ "ТехноОпт"	Гибкая подводка L 50 см м	6	194,29	-	1166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	СПРАЙС-ЛИСТ ЛАККО	Адаптер с внутренней резьбой диам. 20 мм шт	6	46,28	-	278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	СПРАЙС-ЛИСТ ЛАККО	Разъемная муфта с внутренней резьбой диам. 25 мм шт	2	241,27	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	СПРАЙС-ЛИСТ ЛАККО	Вентиль пропиленовый диам. 20 мм шт	1	236,68	-	237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	СПРАЙС-ЛИСТ ЛАККО	Вентиль пропиленовый диам. 25 мм шт	3	285,43	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод горячего водоснабжения ТЗ								
123	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	7	439,78	12,19	3078	85	2662	1,64	11
				292,5	4,57	2048	32	128	0,02	-
124	C130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	6,293	93	-	585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16
				1370,25	36	2741	72	128	0,18	-
126	СПРАЙС-ЛИСТ "Теплолюкс"	Водонагреватель ARISTON 50 л шт	2	14154,27	-	28309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к	1	59,31	-	59	-	76	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоразборной арматуре		59,15	-	59	-	128	-	-
128	СПРАЙС-ЛИСТ-Гибкая подводка L "ТехноОпт" 50 см	м	2	194,29	-	389	-	-	-	-
129	СПРАЙС-ЛИСТ-Кран шаровый диам.20 ЛАККО	шт	2	187,93	-	376	-	-	-	-
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
130	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
				387	15,75	2322	94	128	0,07	-
131	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
				346,5	9	2772	72	128	0,04	-
132	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	8	1750	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	15	620,54	0,64	9308	10	2044	0,58	9
				106,2	0,25	1593	4	128	-	-
134	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	58	748,88	1,43	43435	83	7641	0,56	32
				102,38	0,54	5938	31	128	-	-
135	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	15	1218,62	10,58	18279	159	2841	0,77	12
				144	3,96	2160	59	128	0,02	-
136	СПРАЙС-ЛИСТ-Ревизия скрышкой из ПВХ d100мм	м	4	227,5	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Внутренний водосток К2								
137	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	14	8426,26	137,88	117968	1930	9274	2,58	36
		1воронка		465,75	51,75	6521	724	128	0,25	4
138	СПРАЙС-ЛИСТ-Ревизия скрышкой из ПВХ d100мм		2	227,5	-	455	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
139	E0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжениязиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм шт	232	1550,07	19,03	359616	4415	36862	0,69	160
				117	7,13	27144	1654	128	0,03	8
140	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	197	72,96	16,85	14374	3319	8455	0,21	42
				38,59	4,33	7602	853	100	0,03	5
141	C11031-217 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв108 мм м	216,7	419	-	90797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		860486	11235			434
		Тенге		76339	3834			19
Стоимость оборудования -		Тенге		28309	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		28309	-	-		-	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		105819	-	-		-
Материалы -		Тенге		3453	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	9098	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		90797	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		5	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		9291	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1394	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6907	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		122016	-	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		55
Сметная заработная плата -		Тенге		-	10491	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		726359	-	-		-
Материалы -		Тенге		614783	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	71074	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		35565	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		2	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		90975	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49040	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			866374	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1016699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95212	-		-

РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
142	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	199,95	4331,44	35,77	866072	7153	32019	0,7	140
		1кВт		111,7	13,4	22335	2679	128	0,07	13
143	Е0118-22-5	-Установка кранов воздуха типа "Маевского"	110	62,81	-	6909	-	3263	0,12	14
		комплект		23,18	-	2549	-	128	-	-
144	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	60	596,67	4,19	35800	251	4718	0,34	20
		м		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	-
145	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	300	471,67	4,19	141501	1257	23589	0,34	101
		м		59,85	1,58	17955	474	128	0,01	2
146	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	200	362,67	4,19	72534	838	15726	0,34	67
		м		59,85	1,58	11970	316	128	0,01	2
147	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	110	364,67	4,19	40114	461	8649	0,34	37
		м		59,85	1,58	6584	174	128	0,01	1
148	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	105	329,67	4,19	34615	440	8256	0,34	35
		м		59,85	1,58	6284	166	128	0,01	1
149	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кран шаровый JIH-WW диам.40	8	3530,28	-	28242	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кран шаровый JIH-WW диам.15 шт	16	2161,4	-	34582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	110	193,78	-	21316	-	16261	1	110
				164,25	-	18068	-	90	-	-
152	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан терморегулятора RA-N диам.20 мм шт	110	1923,78	-	211616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз шт	18	21,8	0,05	392	1	94	0,03	1
				5,81	0,02	105	-	90	-	-
154	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	36	20,36	0,02	733	1	135	0,02	1
				4,16	-	150	-	90	-	-
		Узел управления м2								
155	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12	1240,75	20,8	14889	250	2124	0,73	9
				130,5	7,79	1566	93	128	0,04	-
156	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм м	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
157	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм 1шт	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кран шаровый JIH-WW диам.15 шт	18	2161,4	-	38905	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0118-16-4	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм шт	1	- 25111,34 646,58	- 160,26 60,25	- 25111 647	- 160 60	- 905 128	- 3,69 0,29	- 4 -
160	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм 1шт	1	460,24 289,69	149,17 55,62	460 290	149 56	442 128	1,68 0,27	2 -
161	СПРАЙС-ЛИСТ	-Фильтр сетчатый диам.100 мм 1фильтр	1	6943,44	-	6943	-	-	-	-
162	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном шт	7	- 48,96 41,72	- 1,62 -	- 343 292	- 11 -	- 374 128	- 0,23 -	- 2 -
163	СПРАЙС-ЛИСТ	-Манометр технический МП3-Уф комплект	7	674,01	-	4718	-	-	-	-
164	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых шт	7	- 64,62 55,62	- - -	- 452 389	- - -	- 498 128	- 0,32 -	- 2 -
165	СПРАЙС-ЛИСТ	-Термометр ТБП63-Тр38 комплект	7	544,01	-	3808	-	-	-	-
166	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм шт	2	- 891,93 447,75	- 90,13 33,75	- 1784 896	- 180 67	- 1233 128	- 2,6 0,16	- 5 -
167	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм 1шт	2	6480 -	- -	12960 -	- -	- -	- -	- -
168	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
169	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, 1шт	1	3500 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 50 мм								
170	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	3	530,56	1,58	1592	5	1288	3	9
					477	-	1431	-	90	-	-
171	СПРАЙС-ЛИСТ-	Регулятор перепада давления ASV-PV диам.40	шт	2	19034,3	-	38069	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
172	СПРАЙС-ЛИСТ-	Клапан ручной регулировки MSV-F2 диам.40	шт	1	16765,96	-	16766	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
173	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт	1,2	21,8	0,05	26	-	6	0,03	-
					5,81	0,02	7	-	90	-	-
174	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,4	20,36	0,02	49	-	9	0,02	-
					4,16	-	10	-	90	-	-
175	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м2	12	107,86	10,4	1294	125	762	0,35	4
					59,63	3,83	716	46	100	0,02	-
176	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м	0,4	2380	-	952	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
177	E0126-24-1	-Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм /рубероид/	12	168,13	-	2018	-	176	0,09	1
				14,63	-	176	-	100	-	-
178	C11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	7,8 м	89	-	694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Теплоснабжение калориферов вент.установок								
179	E0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	50 м2	1240,75	20,8	62038	1040	8851	0,73	36
				130,5	7,79	6525	389	128	0,04	2
180	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10 м	935,75	20,8	9358	208	1770	0,73	7
				130,5	7,79	1305	78	128	0,04	-
181	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	72 м	801,76	15,99	57727	1151	11252	0,66	47
				116,1	5,99	8359	431	128	0,03	2
182	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60 м	623,7	14,12	37422	847	8113	0,55	33
				100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
183	E0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	50 м	11,76	-	588	-	684	0,05	3
				10,69	-	535	-	128	-	-
184	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	82 м	11,13	-	913	-	1122	0,05	4
				10,69	-	877	-	128	-	-
185	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание	60 м	10,99	-	659	-	821	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	641	-	128	-	-
186	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	0,9	200	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном кг	14	48,96	1,62	685	23	748	0,23	3
				41,72	-	584	-	128	-	-
188	СПРАЙС-ЛИСТ	-Манометр технический МП3-Уф комплект	14	674,01	-	9436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых шт	14	64,62	-	905	-	997	0,32	4
				55,62	-	779	-	128	-	-
190	СПРАЙС-ЛИСТ	-Термометр ТБП63-Тр38 комплект	14	554,61	-	7765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кран шаровый JIH-WW диам.25 шт	20	2377,54	-	47551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	СПРАЙС-ЛИСТ	-Кран шаровый JIH-WW диам.50 шт	6	3602,33	-	21614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	СПРАЙС-ЛИСТ	-Трехходовой клапан VMV диам.50 шт	2	13760,9	-	27522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан обратный RV84-1A диам.50 мм шт	2	9654,24	-	19308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм шт	2	192,46	52,42	385	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	-
196	СПРАЙС-ЛИСТ	-Фильтр сетчатый Y222P диам.50 мм 1фильтр	2	9211,59	-	18423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0118-13-3	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т шт	6	4841,09	330,46	29047	1983	25142	18,5	111
				3150	123,75	18900	742	128	0,6	4
		1насос								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	СПРАЙС-ЛИСТ-Насос Grundfos UP Basic 25-4		6	7039,69	-	42238	-	-	-	-
199	E0113-16-6	шт -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	- 21,8 5,81	- 0,05 0,02	- 54 15	- - -	- 13 90	- 0,03 -	- - -
200	E0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5	20,36 4,16	0,02 -	102 21	- -	19 90	0,02 -	- -
201	E0126-9-4	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	192	107,86 59,63	10,4 3,83	20709 11449	1997 735	12184 100	0,35 0,02	67 4
202	C11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/ м3	5,08052	2380 -	- -	12092 -	- -	- -	- -	- -
203	E0126-24-1	-Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм /рубероид/	192	168,13 14,63	- -	32281 2809	- -	2809 100	0,09 -	17 -
204	C11011-726	м -Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	101,6104	89 -	- -	9043 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
205	E0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	84,61	1156,88 247,5	13,16 4,93	97884 20941	1113 417	27338 128	1,54 0,02	130 2
206	E0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной	178,4	1132,62 227,25	10,58 3,96	202059 40541	1887 706	52797 128	1,41 0,02	252 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали толщиной 0,5 мм								
207	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	301,08	1164,43	9,15	350587	2755	77192	1,22	367
				196,88	3,42	59277	1030	128	0,02	5
208	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	332,1	1108,11	8,4	368003	2790	64180	0,92	305
				147,83	3,15	49094	1046	128	0,02	5
209	Е0120-3-12	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	572	1078,15	8,78	616702	5022	89719	0,74	424
				119,25	3,29	68211	1882	128	0,02	9
210	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	57,8	240,26	92,82	13887	5365	7842	0,59	34
				100,8	34,88	5826	2016	100	0,17	10
211	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50 м3	2,89	4400	-	12716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм /+ Р300/ шт	504	311,15	16,15	156820	8140	119025	1,07	539
				177,75	6,75	89586	3402	128	0,03	15
213	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	33	346,15	16,15	11423	533	7793	1,07	35
				177,75	6,75	5866	223	128	0,03	1
214	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	6	1124,7	6,95	6748	42	639	0,49	3
				81	2,25	486	14	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	789,15	16,15	789	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
216	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1 шт	900,48	28,48	900	28	308	1,39	1
				229,5	11,25	230	11	128	0,05	-
217	С131310-10	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	19 шт	730	-	13870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	С131310-11	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	9 шт	947	-	8523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	С131310-14	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм	8 шт	3280	-	26240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С131310-15	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2400 мм	18 шт	4310	-	77580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	6 шт	477,59	23,09	2866	139	3145	2,58	15
				400,5	9	2403	54	128	0,04	-
222	С131305-10	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	6 шт	2720	-	16320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0120-27-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм	шт 4	2021,96	17,71	8088	71	680	0,77	3
				126	6,75	504	27	128	0,03	-
224	Е0120-27-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм	шт 8	2301,96	17,71	18416	142	1359	0,77	6
				126	6,75	1008	54	128	0,03	-
225	Е0120-26-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт 7	7915,15	13,9	55406	97	2278	1,54	11
				249,75	4,5	1748	31	128	0,03	-
226	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт 7	804,33	12,33	5630	86	6048	4,02	28
				670,5	4,5	4694	32	128	0,02	-
227	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан противопожарный с плавкой вставкой 200х150 мм	шт 1	8160,22	-	8160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан противопожарный с плавкой вставкой 250х200 мм	шт 3	8345,68	-	25037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан противопожарный с плавкой вставкой 300х200 мм	шт 3	8531,14	-	25593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	Е0120-13-16	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт 12	1232,14	53,14	14786	638	14100	5,46	66
				897,75	20,25	10773	243	128	0,1	1
231	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан противопожарный с плавкой вставкой 800х300 мм	шт 2	12054,86	-	24110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан противопожарный с плавкой вставкой 800х400 мм	шт 2	12611,24	-	25222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан противопожарный с плавкой вставкой 1000х400 мм	шт 8	17804,11	-	142433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4500459	47719			3131
			Тенге			517611	18236			87
		Стоимость оборудования -	Тенге			306077	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования - Тенге				306077	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22907	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19499	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2632	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2427	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге				42883	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22131	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24080	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35497	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7866	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге				138957	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27687	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4064431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2842558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	492268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			704759	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			630104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281672	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге				4976207	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	586784	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5464125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	636602	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Оборудование								
234	СПРАЙС-ЛИСТ-Увлажнитель воздуха Venta "Климат VS-370		10	20023,79	-	200238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СПб"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			200238	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			200238	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		200238	-		-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			200238	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
				1215	-	2430	-	108	-	-
		шкаф								
236	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
237	75-6-55	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	82300	-	82300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
238	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
239	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО "ЭнергоКомплектСервис	-Устройство АВР 50А	1	14254,24	-	14254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
240	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	10	514	105	5140	1050	2606	2	20
				254	20,3	2540	203	95	0,12	1
		шт								
241	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр УХЛЗ окомплект	-Корпус металлический ЩРв-12з	1	1052,21	-	1052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
242	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр УХЛЗ	-Корпус металлический ЩРв-18з	3	1333,05	-	3999	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окомплект								
243	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр УХЛ3	-Корпус металлический ЩРв-36з	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	1	1853,53	-	1854	-	-	-	-
244	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр УХЛ3	-Корпус металлический ЩРв-48з	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	4	2980,63	-	11923	-	-	-	-
245	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр УХЛ3	-Корпус металлический ЩРв-54з	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	1	3916,76	-	3917	-	-	-	-
246	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	-	-	-	-	-	-	-
			64	501,2	13,2	32077	845	13941	1	64
				227	2,3	14528	147	95	0,01	1
247	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр	-ИЭК (ВА 47-29)1ф 6А	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	4	73,02	-	292	-	-	-	-
248	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр	-ИЭК (ВА 47-29)3ф 20,25А	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	14	217,18	-	3041	-	-	-	-
249	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр	-ИЭК АД12 2п.16А	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	46	606,61	-	27904	-	-	-	-
250	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	-	-	-	-	-	-	-
			22	862	28	18964	616	7200	2	44
				340	4,5	7480	99	95	0,03	1
251	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр	-ИЭК (ВА 47-100)3ф 32,40А,80А,100А	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	12	1115,87	-	13390	-	-	-	-
252	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр	-ИЭК (ВА 47-29)3ф 32А,40А	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	10	217,18	-	2172	-	-	-	-
253	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	-	-	-	-	-	-	-
			1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				387	2,3	387	2	95	0,01	-
254	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр	-Пускатель магнитный,ПМ 12-010-150	шт	-	-	-	-	-	-	-
		окомплект	1	561,68	-	562	-	-	-	-
255	Ц0108-530-5	-Пускатель магнитный общего	шт	-	-	-	-	-	-	-
			1	1260,8	42,8	1261	43	537	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		558	6,8	558	7	95	0,04	-
256	СПРАЙСЛИСТ стр.	шт -Пускатель магнитный,ПМ 12-063-111	1	2399,37	-	2399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
257	Ц0108-81-1	шт -Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
				85,5	-	171	-	95	-	-
258	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	шт -Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп	2	286,46	-	573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	шт -Коробка установочная К-201	91	10,6	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	С151803-52	шт -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,132	60400	-	7973	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		
261	Ц0108-591-9	1000шт -Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	91	62,7	0,2	5706	18	5005	0,34	31
				57,8	0,1	5260	9	95	-	-
262	С151801-143	шт -Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	91	46	-	4186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	У65-34-8 СКЦЭ	шт -Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	1	3810,94	324,13	3811	324	1800	9	9
				1823,61	70,84	1824	71	95	0,4	-
264	75-6-17	устр-во -Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4,	1	38300	-	38300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А								
265	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт 4	467,4	9,4	1870	38	999	2	8
				263	-	1052	-	95	-	-
266	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	Пост управления кнопочный ПКЕ112-1	шт 4	161,01	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	шт 2	2896,3	16,3	5793	33	5476	17	34
				2880	2,3	5760	5	95	0,01	-
268	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	Коробка с клеммной колодкой КМ 212	шт 2	104,21	-	208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт 2310	27,7	2,1	63987	4851	44329	0,1	231
				19,7	0,5	45507	1155	95	-	7
270	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	м 0,107	74900	-	8014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5мм2	1000м 70	36,74	-	2572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5мм2	м 1012	56,17	-	56842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5мм2	м 392	92,2	-	36142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х4мм2	м 524	144,13	-	75523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х6мм2	м 165	207,36	-	34215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х16мм2 м	20	460,65	-	9213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	СПРАЙСЛИСТ стр.Азияэл ектрик	-Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х25мм2 м	0,01	497096,91	-	4971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
278	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х50+1х25мм2 км	10	1125,47	-	11255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Наконечники медные М-25 м	4	30,73	-	123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
280	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Наконечники медные М-50 шт	12	61,82	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
281	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт	2038	108,6	48,9	221327	99658	100290	0,22	448
				39,6	12,2	80705	24864	95	0,07	144
282	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Труба ПВХ диаметр 25 мм м	2038	15,54	-	31677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
283	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	20	147,3	73	2946	1460	1288	0,29	6
				49,5	18,3	990	366	95	0,11	2
284	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Труба ПВХ диаметр 32 мм м	20	24,73	-	495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
285	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	145	125,6	64,1	18212	9295	7879	0,26	38
				41,4	15,8	6003	2291	95	0,09	13
286	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	145	148	-	21460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто	191	55	7,6	10505	1452	4373	0,13	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2		23,2	0,9	4431	172	95	0,01	1
		СИСТЕМА ЭЛЕКТРО-ОБОГРЕВА КРОВЛИ								
288	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	315	182,47	75,7	57478	23846	30096	0,48	152
				79,97	20,6	25191	6489	95	0,12	38
289	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	-Саморегулирующиися электрический нагревательный кабель,25HLR2-CT м	315	688,85	-	216988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
290	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	-Коробка герметичная AP9 шт	12	146,25	-	1755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	Ц0108-529-3	-Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А шт	3	1788,3	44,3	5365	133	1667	3	9
				578	6,8	1734	20	95	0,04	-
292	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	-Контактор HAGER 25-3S шт	3	2085,69	-	6257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	-Терморегулятор ECOTHERM-03-B2 шт	3	5987,48	-	17962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	-Набор концевых муфт шт	24	335,59	-	8054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	-Цепь оцинкованная м	18	116,57	-	2098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	-Хомуты для крепления кабеля упак	2	211,95	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и	1	514	105	514	105	261	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубина до 600x600x350 мм		254	20,3	254	20	95	0,12	-
298	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Корпус металлический ЩРн-18з УХЛ3 шт	1	1333,05	-	1333	-	-	-	-
299	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
300	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-ИЭК (ВА 47-100)3ф 32А шт	1	1115,87	-	1116	-	-	-	-
301	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
302	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-ИЭК АД12 2п.25А шт	3	606,61	-	1820	-	-	-	-
303	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг шт	323	29,67	2,1	9583	678	6803	0,11	36
				21,67	0,5	6999	162	95	-	1
304	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5x2,5мм2 м	190	92,2	-	17518	-	-	-	-
305	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x1,5мм2 м	48	36,74	-	1763	-	-	-	-
306	С151603-21	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2 м	0,085	74900	-	6367	-	-	-	-
307	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 1000м	323	112,56	48,9	36357	15795	17110	0,24	78
				43,56	12,2	14070	3941	95	0,07	23
308	СПРАЙСЛИСТ стр.Электр окомплект	-Труба ПВХ диаметр 25 мм м	275	15,54	-	4274	-	-	-	-
309	СПРАЙСЛИСТ	-Труба ПВХ диаметр 16 мм м	48	8,12	-	390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.Электр окомплект			-	-	-	-	-	-	-
310	Ц381-15	-Перемещение вертикальное на поверхности оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 2 м на высоту до 5 м (кабели)	м 0,097656	238,3	24,3	23	2	20	1,5	-
				214	15,8	21	2	90	0,09	-
311	Ц381-15	-Перемещение вертикальное на поверхности оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 2 м на высоту до 5 м (трубы)	т 0,06076	238,3	24,3	14	1	13	1,5	-
				214	15,8	13	1	90	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1433685	160399			1264
			Тенге			229245	40050			232
		Стоимость оборудования -	Тенге			357764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			357764	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1054462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			120072	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269295	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			544746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1389242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307717	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21460	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21460	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22748	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1769753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307717	-		-

РАЗДЕЛ 10. СМЕТА 2-1-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

312	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт 10	514	105	5140	1050	2606	2	20
				254	20,3	2540	203	95	0,12	1
313	СПрайс лист	-Бокс ЩРВ-пластик 8	4	333,26	-	1333	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.Электр окомплект	шт		-	-	-	-	-	-	-
314	СПрайс лист	-Бокс ЩРВ-пластик 12	5	456,83	-	2284	-	-	-	-
	стр.Электр окомплект	шт		-	-	-	-	-	-	-
315	СПрайс лист	-Бокс ЩРВ-пластик 18	1	636,57	-	637	-	-	-	-
	стр.Электр окомплект	шт		-	-	-	-	-	-	-
316	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	75	501,2	13,2	37590	990	16338	1	75
				227	2,3	17025	172	95	0,01	1
317	СПрайс лист	-(ВА 47-29)3ф 25А	шт 10	217,18	-	2172	-	-	-	-
	стр.Электр окомплект	шт		-	-	-	-	-	-	-
318	СПрайс лист	-(ВА 47-29)1ф 16А	63	73,02	-	4600	-	-	-	-
	стр.15Элек трокомплек т	шт		-	-	-	-	-	-	-
319	СПРАЙСЛИСТ	-ИЭК АД12 2п.16А	2	606,61	-	1213	-	-	-	-
	стр.Электр окомплект	шт		-	-	-	-	-	-	-
320	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
				220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
321	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 6	34,7	-	208	-	191	0,19	1
				29,48	-	177	-	108	-	-
323	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт 6	68	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
324	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт 95	377,15	88,98	35829	8453	31695	1,61	153
				258,75	50,17	24581	4766	108	0,22	21
325	СПрайс лист	-Светильники PRS/S 4x36 накл., матовое стекло	шт 95	3967,07	-	376871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.Электр			-	-	-	-	-	-	-
326	окомплект E0121-18-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт	21	704,82	151,67	14801	3185	11460	2,51	53
				414	91,29	8694	1917	108	0,4	8
327	СПрайс лист	-Светильники PRS/R 4x18 встр., матовое стекло шт	21	1942,91	-	40801	-	-	-	-
	стр.Электр			-	-	-	-	-	-	-
328	окомплект E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	150	244,37	65,36	36655	9804	30149	0,95	142
				151,65	34,45	22748	5168	108	0,16	23
329	СПрайс лист	-Светильники PRS/S 2x36 накл., матовое стекло шт	62	2089,51	-	129550	-	-	-	-
	стр.Электр			-	-	-	-	-	-	-
330	окомплект СПрайс лист	-Светильники PRS/S 2x18 накл., матовое стекло шт	46	1458,95	-	67112	-	-	-	-
	стр.Электр			-	-	-	-	-	-	-
331	окомплект СПрайс лист	-Светильники ARCTIC-2x18 шт	23	1448,35	-	33312	-	-	-	-
	стр.Электр			-	-	-	-	-	-	-
332	окомплект СПрайс лист стр.	-Светильник NBT 18F126 шт	7	4224,87	-	29574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333	СПрайс лист	-Светильники аварииные EFS 70(в комплекте с лампой) шт	12	1925,25	-	23103	-	-	-	-
	стр.Электр			-	-	-	-	-	-	-
334	окомплект E0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	63	199,08	6,3	12542	397	5344	0,48	30
				76,05	2,5	4791	157	108	0,01	1
335	C151701-14	-Светильник потолочный, тип НППО3-1x18-001-МУЗ шт	63	871	-	54873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
336	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели шт	12	241,7	91	2900	1092	1786	0,82	10
				131	25,7	1572	308	95	0,15	2
337	C151704-1 прим.	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ шт	12	457	-	5484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
338	C151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ-18 шт	176	82	-	14432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	С151706-80	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ-36	504	101 -	- -	50904 -	- -	- -	- -	- -
340	СПрайс лист стр.Тексан	шт -Компактная лампа люменисцентная Ecospiral 18W E27	63	158,97 -	- -	10015 -	- -	- -	- -	- -
341	СПрайс лист стр.Тексан	шт -Компактная лампа люменисцентная SPIRAL-NOVO 26W	7	208,42 -	- -	1459 -	- -	- -	- -	- -
342	Е0121-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	53	35,4 29,48	- -	1876 1562	- -	1687 108	0,19 -	10 -
343	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	53	156 -	- -	8268 -	- -	- -	- -	- -
344	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	19	45,74 31,05	- -	869 590	- -	637 108	0,2 -	4 -
345	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	19	182 -	- -	3458 -	- -	- -	- -	- -
346	Ц0108-148-1	шт -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2551	27,7 19,7	2,1 0,5	70663 50255	5357 1276	48954 95	0,1 -	255 7
347	С151601-341	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,493	52100 -	- -	129885 -	- -	- -	- -	- -
348	С151601-342	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,058	60500 -	- -	3509 -	- -	- -	- -	- -
349	Е0121-2-1	1000м -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по	2506	72,13 46,13	6,92 4,33	180761 115602	17345 10844	136561 108	0,29 0,02	717 47

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением накладными скобами									
350	СПрайс лист стр.Электр окомплект	-Труба ПВХ диаметр 25 мм	м	2506	15,54	-	38951	-	-	-	-
351	Е0121-1-5	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	м	45	38,32	4,16	1724	187	1523	0,18	8
352	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	45	148	-	6660	-	-	-	-
353	СПрайс лист стр.	-Коробка установочная К-201,"Электрокомплект"	шт	74	10,6	-	784	-	-	-	-
354	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3,Л251У3, Коробка потолочная с розеткой Л253	1000шт	0,377	60400	-	22771	-	-	-	-
355	СПрайс лист стр.Электр окомплект	-Розетка потолочная РП1	шт	82	26,49	-	2173	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 1478225 47902 1480

ВСЕГО, Стоимость оборудования - Тенге 251914 24901 113

Стоимость оборудования - Тенге 12239 - -

Стоимость монтажных работ - Тенге 12239 - -

Материалы - Тенге 1459326 - -

Всего заработная плата - Тенге 102373 - -

Стоимость материалов и конструкций - Тенге - 276815 -

Накладные расходы - Тенге 1057137 - -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч 289425 - -

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге - - -

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге - 43414 145

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге 104925 - -

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1853675 - 1738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320229	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6660	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6660	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7060	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1872974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1738
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320229	-		-

РАЗДЕЛ 11. СМЕТА 2-1-6 Системы связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телефонизация								
356	Ц0110-111-1-	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	5	978,9	-	4895	-	4262	7	35
				947	-	4735	-	90	-	-
357	СПРАЙС-ЛИСТ-	Телефон KX-TS 2351 RU шт	5	2508,45	-	12542	-	-	-	-
		стр.ТОО"Связьавтоматика ТД" шт		-	-	-	-	-	-	-
358	Ц0108-591-8-	Монтаж телефонной розетки	5	64	1	320	5	279	0,36	2
				58,5	0,2	293	1	95	-	-
359	СПРАЙС-ЛИСТ-	Розетка телефонная RJ-11 шт	5	68,15	-	341	-	-	-	-
		стр.ТОО"Связьавтоматика ТД" шт		-	-	-	-	-	-	-
360	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	-	702	-	654	4	4
				648	-	648	-	101	-	-
361	С151802-13 -	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 шт	1	526	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
362	Ц0110-55-9 -	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной шт	115	40	-	4600	-	2981	0,18	21
				28,8	-	3312	-	90	-	-
363	С151607-291-	Провода телефонные распределительныеоднопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 м	0,115	2980	-	343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
		Звукоусиление								
364	Ц0110-385-6-	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	1	1297,8	-	1298	-	1259	7	7
				1247	-	1247	-	101	-	-
		шт								
365	СПРАЙС-ЛИСТ-	Микшер усилитель 120Вт EGA 3212	1	22139,44	-	22139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.ТОО"Эг ида GrOuP									
		шт								
366	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,4	-	665	-	640	2	4
				317	-	634	-	101	-	-
		шт								
367	СПРАЙС-ЛИСТ-	Колонка звуковая 15Вт EGA 200	2	6126,78	-	12254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.ТОО"Эг ида GrOuP	шт								
368	СПРАЙС-ЛИСТ-	Микрофон настольный EGA 451S	4	3347,6	-	13390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.ТОО"Эг ида GrOuP	шт								
369	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	-	92	-	81	0,5	1
				90	-	90	-	90	-	-
		шт								
370	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	1	59	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
371	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,6	48,9	3258	1467	1476	0,22	7
				39,6	12,2	1188	366	95	0,07	2
		м								
372	СПРАЙС-ЛИСТ-	Труба ПВХ диаметр 16мм	30	8,12	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.ТОО"Эл ектрокомпл ект"	м								
373	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
				19,7	0,5	591	15	95	-	-
		м								
374	С151607-296-	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с	0,03	6470	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ,число жил и сечение 2х1,2 мм2								
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			78693	1535			83
			Тенге			12738	382			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			60326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		60326	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18367	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13120	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1706	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		32410	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14951	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			92736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14951	-		-

РАЗДЕЛ 12. СМЕТА 2-1-7 Охранная система безопасности

375	Ц0110-667-7-	Охранная сигнализация Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	12	248,5	0,2	2982	2	2581	1,3	16
				239	-	2868	-	90	-	-
376	СПРАЙСЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	луч Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Вектор-12"	1	5935,06	-	5935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
377	Ц0108-121-1-	шт Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	-	308	-	263	2	2
				277	-	277	-	95	-	-
378	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	шт Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	1	1095,09	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
379	Ц0110-668-4-	шт Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	17	195,7	-	3327	-	2723	1	17
				178	-	3026	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Извещатель охранный магнитоконтактный ECS-M50 шт	17	98,91 -	- -	1681 -	- -	- -	- -	- -
381	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле шт	93	259,1 239	- -	24096 22227	- -	20004 90	1 -	93 -
382	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ООО"Охрана"	Извещатель охранный ударноконтактный"Окно" шт	93	1030,79 -	- -	95863 -	- -	- -	- -	- -
383	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене компл	95	92,4 90	- -	8778 8550	- -	7695 90	0,5 -	48 -
384	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	95	59 -	- -	5605 -	- -	- -	- -	- -
385	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт	590	108,6 39,6	48,9 12,2	64074 23364	28851 7198	29034 95	0,22 0,07	130 42
386	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электр окомплект	Труба ПВХ диаметром 16мм м	590	8,12 -	- -	4794 -	- -	- -	- -	- -
387	Ц0110-898-1-7	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене бетонной м	2,4	172,2 67,5	52,7 13,5	413 162	126 32	214 110	0,4 0,08	1 -
388	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Желоб защитный металлический с накладками м	2	631,6 -	- -	1263 -	- -	- -	- -	- -
389	Ц0110-671-4	Линия /скрутка/ из 2-3 одножильных проводов для систем ОПС по любому основанию компл	550	56,1 36	- -	30855 19800	- -	17820 90	0,2 -	110 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	590	27,7	2,1	16343	1239	11322	0,1	59
				19,7	0,5	11623	295	95	-	2
		м								
391	СПРАЙС-ЛИСТ-	Кабель сигнальный КСПВ 2Х0,5	1140	6,36	-	7249	-	-	-	-
	стр."Эгида GrOuP"	м		-	-	-	-	-	-	-
392	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100	-	521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Видеонаблюдение								
393	Ц0110-350-2-2	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	27	4209,8	27,8	113665	751	105780	19	513
				3870	9	104490	243	101	0,05	1
		шт								
394	СПРАЙС-ЛИСТ-	Купольная камера День/Ночь EGV 5214WF 3.6	22	5410,82	-	119038	-	-	-	-
	стр."Эгида GrOuP"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
395	СПРАЙС-ЛИСТ-	Уличная камера День/Ночь EGV 636	5	10297,42	-	51487	-	-	-	-
	стр."Эгида GrOuP"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
396	Ц0110-348-1- прим	Аппаратура консольного типа. Видеорегистратор стационарный	2	1788	160	3576	320	3128	9	18
				1508	40,5	3016	81	101	0,23	-
		шт								
397	СПРАЙС-ЛИСТ-	16 канальный видеорегистратор EGD 3164	2	16176,3	-	32353	-	-	-	-
	стр."Эгида GrOuP"			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
398	Ц0110-350-2-3	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	2	438,9	9,2	878	18	868	2	4
				425	4,5	850	9	101	0,03	-
		шт								
399	СПРАЙС-ЛИСТ-	LCD-монитор 19	2	19050,22	-	38100	-	-	-	-
	стр."Эгида GrOuP"	шт		-	-	-	-	-	-	-
400	СПРАЙС-ЛИСТ-	HDD Жесткий диск SATA 500 Гб	2	9099,17	-	18198	-	-	-	-
	стр."Эгида GrOuP"	шт		-	-	-	-	-	-	-
401	Ц0110-55-5 -	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг(по потолку)	900	81,22	-	73098	-	56635	0,44	393
			69,92	-	62928	-	90	-	-	
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный внутренней прокладки КВК-В-2 м	900	47,69	-	42921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
403	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг м	85	72,1	-	6129	-	4651	0,38	32
				60,8	-	5168	-	90	-	-
404	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный наружной прокладки КВК-П-2 м	85	52,28	-	4444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			779069	31308			1435
			Тенге			268349	7858			46
	Стоимость оборудования -		Тенге			265112	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге			265112	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			513957	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48864	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	276207	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165436	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			262719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		131
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	39408	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46601	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			823277	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1612
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	315615	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1088389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1612
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	315615	-		-

РАЗДЕЛ 13. СМЕТА 2-1-8 Пожарная сигнализация

405	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный луч	12	248,5	0,2	2982	2	2581	1,3	16
				239	-	2868	-	90	-	-
406	СПРАЙСЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Вектор-12" шт	1	5935,06	-	5935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
407	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 шт	1	307,7	-	308	-	263	2	2
				277	-	277	-	95	-	-
408	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	1	1095,09	-	1095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр."Эгида GrOuP"									
409	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт 83	369,9 / 347	1,6 / -	30702 / 28801	133 / -	25921 / 90	2 / -	166 / -
410	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатель пожарный дымовой для подвесного потолка,ИП 212-45	шт 59	512,22 / -	- / -	30221 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	стр."Эгида GrOuP"									
411	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатель пожарный дымовой,ИП 212-45	шт 24	406,24 / -	- / -	9750 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	стр."Эгида GrOuP"									
412	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт 12	153,5 / 144	- / -	1842 / 1728	- / -	1555 / 90	1 / -	12 / -
413	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатель пожарный тепловой,ИП 109-1	шт 12	204,89 / -	- / -	2459 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	стр."Эгида GrOuP"									
414	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, пожарный ручной	шт 4	153,5 / 144	- / -	614 / 576	- / -	518 / 90	1 / -	4 / -
	прим.									
415	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатель пожарный ручной,ИПР-И	шт 4	485,73 / -	- / -	1943 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	стр."Эгида GrOuP"									
416	Ц0110-683-7-	Сигнализация дистанционная: аппаратуратипа П-164: устройство оконечное "А",Устройства контроля шлейфов	шт 5	2405 / 2228	- / -	12025 / 11140	- / -	10026 / 90	14 / -	70 / -
417	СПРАЙС-ЛИСТ-	Устройства контроля шлейфов, Маяк-ШС	шт 5	238,8 / -	- / -	1194 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	стр.Телепорт									
418	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт 12	2062,7 / 1982	1,6 / -	24752 / 23784	19 / -	21406 / 90	11 / -	132 / -
	прим.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	СПРАЙС-ЛИСТ-стр."Эгида GrOuP"	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП" шт	11	618,2	-	6800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
420	СПРАЙС-ЛИСТ-стр."Эгида GrOuP"	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К" шт	1	816,02	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
421	Ц0108-409-1-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт	377	108,6	48,9	40942	18435	18552	0,22	83
				39,6	12,2	14929	4599	95	0,07	27
422	СПРАЙС-ЛИСТ-стр."Эгида GrOuP"	Кабель-канал 25х16 м	140	38,86	-	5440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
423	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.Электр окомплект	Труба ПВХ диаметром 16мм м	237	8,12	-	1926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
424	Ц0110-898-1-7	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене бетонной м	2,4	172,2	52,7	413	126	214	0,4	1
				67,5	13,5	162	32	110	0,08	-
425	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Желоб защитный металлический с накладками компл	2	631,6	-	1263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
426	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг(по потолку)	643	81,22	-	52224	-	40463	0,44	281
			69,92	-	44959	-	90	-	-	
427	Ц0108-148-1-7	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	377	27,7	2,1	10443	792	7235	0,1	38
				19,7	0,5	7427	189	95	-	1
428	СПРАЙС-ЛИСТ-стр."Эгида GrOuP"	Кабель сигнальный КСПВ 2Х0,5 м	735	6,36	-	4674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
429	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,075	74900	-	5618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм 1000м	0,2	20800 -	- -	4160 -	- -	- -	- -	- -
431	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,01	52100 -	- -	521 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			261062	19508			804
			Тенге			136651	4820			28
		Стоимость оборудования -	Тенге			5935	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5935	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			255126	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	141471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77879	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			128734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23032	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			406892	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160781	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			412827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160781	-		-

РАЗДЕЛ 14. СМЕТА 2-1-9 Технологическое оборудование

432	1801-68	-Шкаф металлический шт.	1	10120 -	- -	10120 -	- -	- -	- -	- -
433	8101-135	-Компьютер компл.	24	57760 -	- -	1386240 -	- -	- -	- -	- -
434	СПРАЙС-ЛИСТ	-Блок стульев2-х местный мод.322 шт	5	4530,86 -	- -	22654 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1419014	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -								
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге							
			Тенге			1419014	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14				1419014	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 15.	СМЕТА 2-1-10 Автоматическое пожаротушение		Тенге			1419014	-	-	-	-
		АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ								
		Водопровод противопожарный В2								
435	Е0116-7-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм	40	1954,17	27,39	78167	1096	9442	1,03	41
				174,15	10,26	6966	410	128	0,05	2
		м								
436	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	15	965,42	12,21	14481	183	1872	0,56	8
				92,93	4,57	1394	69	128	0,02	-
		м								
437	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	33	693,07	10,34	22871	341	3414	0,43	14
				76,95	3,87	2539	128	128	0,02	1
		м								
		Кран пожарный комплектно (8 шт)								
438	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	8	18929,47	23,09	151436	185	1705	0,9	7
				157,5	9	1260	72	128	0,04	-
		1кран								
439	СПРАЙСЛИСТТ-ЕХСНАЕ	-Шкаф пожарный ШПК-320	8	5991,22	-	47930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
440	5101-256	-Огнетушитель порошковый	16	2540	-	40640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
441	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,00072	200	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Водопровод противопожарный В3								
442	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	278	965,42	12,21	268387	3394	34694	0,56	154
				92,93	4,57	25835	1270	128	0,02	6
		м								
443	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	313	471,67	4,19	147633	1311	24611	0,34	105
				59,85	1,58	18733	495	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 65	362,67 59,85	4,19 1,58	23574 3890	272 103	5111 128	0,34 0,01	22 -
445	СПРАЙС-ЛИСТ	-Ороситель сплинклерный с вогнутой розеткой СВОО-РНо(д) 0,30-R1/2/P79.B3-"СВН-К57"	м 135	264,66 -	- -	35729 -	- -	- -	- -	- -
446	Е0122-33-5	-Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм/муфта приварная МП-15	шт 0,0324	247994,13 62775	49389,75 18657	8035 2034	1600 604	3430 130	312,7 91,12	10 3
447	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т 179,2	200 -	- -	35840 -	- -	- -	- -	- -
448	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	кг 4	350 -	- -	1400 -	- -	- -	- -	- -
449	С130904-34	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 8	1660 -	- -	13280 -	- -	- -	- -	- -
450	Е0116-19-4 прим.	-Установка клапанов редукционных пружинных диам. 100 мм/Узел управления клапан "КЛАСС"	шт 1	2454,93 740,25	113,22 42,75	2455 740	113 43	1002 128	4,43 0,21	4 -
451	СПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан "КЛАСС" типа УУ-С100/1,2В-ВФ.0,4 исп 01, Dy 100 мм	1шт 1	41788,78 -	- -	41789 -	- -	- -	- -	- -
452	Е0118-13-3	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	шт 1	4841,09 3150	330,46 123,75	4841 3150	330 124	4190 128	18,5 0,6	19 1
453	СПРАЙС-ЛИСТ	-Насосная станция пожаротушения Hydro MPC-S 3	1насос 1	1263024,83 -	- -	1263025 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		CR120-5		-	-	-	-	-	-	-
454	E0117-7-3 прим	-Установка баков металлических для воды массой 1 т/установка водопитателя массой 1300 кг шт	1	4871,77 / 3915	729,52 / 272,25	4872 / 3915	730 / 272	5360 / 128	24 / 1,34	24 / 1
455	E0117-7-4 К=3	-Добавлять за каждые 0,1 т монтажа баков металлических для воды при массе свыше 1 т до 2 т бак	1	972,81 / 729	159,42 / 60,75	973 / 729	159 / 61	1011 / 128	4,38 / 0,3	4 / -
456	СПРАЙС-ЛИСТ	-Автоматический водопитатель 1м3 в комплекте шт	1	367575,89 / -	- / -	367576 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2574934	9716			414
		Стоимость оборудования -	Тенге			71185	3650			18
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1796689	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1796689	-	-		-	
		Материалы -	Тенге			8035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			4401	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	2638	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3430	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	514	-		2
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		12153	-	-		-	-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	3153	-		15
		Материалы -	Тенге			770210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			642422	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	72197	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			92412	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	13862	-		46
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		914380	-	-		-	-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-	86059	-		465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2723221	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. СМЕТА 6-2 Наружные газопроводы				-	89212	-		480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ Р 0,3МПА								
457	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установк								
458	СПРАЙС-ЛИСТ	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1	1	322964,4	-	322964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
459	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	-	477	-	90	-	-
		шт								
460	СПРАЙС-ЛИСТ "Табыс"	-Шкафный узел учета расхода газа ШУУРГ РСГ 80-100	1	623648,93	-	623649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			952799	288			14
			Тенге			2394	108			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			946613	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			946613	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			429	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1017	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	541	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2025	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	389	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8742	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2414	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			956373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2955	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			18608998	360060			12912
			Тенге			2297402	113505			590
	Стоимость оборудования -		Тенге			5395866				

Пересчет итогов в цены на 2013-2014 г.

Итого прямых затрат				18608997,9
Накладные расходы				2603441,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты				946627,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				22159067
Итого с временными зданиями и сооружениями	16763201 X 1,8 %	301738	22460805	
Итого с зимними удорожаниями	17064939 X 0,7 %	119455	22580259	
Итого с затратами на выслугу лет	17064939 X 1 %	170649	22750909	
Итого с затратами на доп. отпуска	17064939 X 0,4 %	68260	22819168	
Итого в текущих ценах на 2013-2014	22819168 X 2,3377 53344061			
В том числе оборудование				12613843
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	53344061 X 2 %	1066881	54410943	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			6529313
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				60940256
В том числе оборудование с НДС				14127504

Принял: Сдал:

Даулетов Р.З.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс" Р.Даулетов

ТОО "КДСМ"
Главный инженер Баймбетов Б.Д.
Начальник участка А.Ешимбетов

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 27.08.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство областного историко-краеведческого музея в г.Шымкент и строительство экспозиционного центра.**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	268 973 221	28 818 559	7 506 564	20 833 971	25 430 712	56 283				2232211	20 833 971
2	в том числе оборудование с НДС					25 430 712	56 283					
3	Инжиниринговые услуги	3 633 830	389 339		281 470						30157	281470
4	Авторский надзор	537 949	57 637		537 949						57637	537949
5	Всего по стройке	273 145 000	29 265 535	7 506 564	21 653 390	25 430 712	56 283				2 320 006	21 653 390

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам. директор ТОО "Туран-Курылыс"

С.Егембердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Р.Даулетов

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик **ГУ"Управление строительства" ЮКО** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство экспозиционных залов Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея в г.Шымкент

Наименование обьекта: Экспозиционные залы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 5-1 Наружные сети связи											
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	298,44	218,93	-	65337	-	73831	1,54	460			
				218,93	-	65337	-	113	-	-			
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	264	134,1	-	35402	-	40005	0,97	257			
				134,1	-	35402	-	113	-	-			
3	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	3,3	408,11	169,61	1347	560	1065	1,55	5			
				238,5	4,07	787	13	133	0,01	-			
4	E0127-18-5п	Разборка тротуарных плит м3	6,57	203,88	115,23	1340	757	1049	0,5	3			
				88,65	31,42	582	206	133	0,11	1			
5	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /20 см/ Асфальтобетонное покрытие дорог	33	220,97	17,83	7292	588	504	0,04	1			
				6,41	5,07	212	167	133	0,02	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0127-21-1	-добавлять на каждый 1 см.	33	130,94	-	4321	-	-	-	-
т.ч.		изменения толщины слоя								
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
	К=8	м2								
7	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	33	378,02	15,35	12475	507	483	0,03	1
		асфальтобетонных смесей		5,94	5,06	196	167	133	0,02	1
		плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /6 см/								
		м2								
8	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл.	33	177,2	-	5848	-	2	-	-
	К=2	27-53 при изменении толщины		0,04	-	1	-	133	-	-
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	33	470,81	15,35	15537	507	483	0,03	1
		асфальтобетонных смесей		5,94	5,06	196	167	133	0,02	1
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2								
		Плитки тротуаров								
10	Е0127-56-1	-Устройство оснований под	109,5	50,65	12,52	5546	1371	6178	0,24	27
		тротуары из кирпичного или		38,03	4,39	4164	481	133	0,02	2
		известнякового щебня толщиной 12 см								
		м2								
11	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных	109,5	100,06	42,08	10957	4608	10519	0,38	42
		тротуаров с заполнением швов		57,38	14,85	6283	1626	133	0,07	8
		песком								
		м2								
12	С143003-39	-Плиты тротуарные из песчаного	109,5	1610	-	176295	-	-	-	-
	Изм. и	бетона В30 /ГОСТ 17608-91/,		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.8	толщина 100 мм								
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2								
13	Е0134-105-4	-Устройство колодцев	9	10817	575,55	97353	5180	13274	6,91	62
		железобетонных сборных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2		1194,75	146,03	10753	1314	110	0,59	5
14	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2 колодец	1	18879,4	575,55	18879	576	1475	6,91	7
				1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
15	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	6,4	26400	-	168960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоштматика ТД"	Кольцо опорное КО-1 -	10	3585,55	-	35855	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		
17	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоштматика ТД"	Консоль чугунная ККЧ-1 -	40	236,28	-	9451	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		
18	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,886	621603,38	-	550741	-	20262	133	118
				20790	-	18420	-	110	-	-
19	Ц0110-898-1 4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной, по опоре м	2,4	129	52,7	310	126	125	0,21	1
				33,8	13,5	81	32	110	0,08	-
20	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтокомплматика ТД"	Желоб защитный металлический -	2	631,6	-	1263	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		
21	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	2	147,3	73	295	146	129	0,29	1
				49,5	18,3	99	37	95	0,11	-
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХдиам. 50 мм м	2	45,92	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стр.ООО"Электрокомплект"		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,473	38387	11520	56544	16969	33140	114	168
				18090	2362,98	26647	3481	110	13,71	20
24	Ц0108-148-1	км -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2,4	27,7	2,1	66	5	46	0,1	-
				19,7	0,5	47	1	95	-	-
25	Ц0110-55-5	м -Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	17,6	72,1	-	1269	-	963	0,38	7
				60,8	-	1070	-	90	-	-
26	С151604-84	м -Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	1,493	65600	-	97941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0110-893-1-8	1000м -Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	4	1708,6	546	6834	2184	5403	6	24
				1100	128	4400	512	110	0,74	3
шт										
28	СПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая прямая на 20 пар МПП 0,1/0,3	4	72,82	-	291	-	-	-	-
стр.ТОО "Связьавтоматикакомпл ТД"				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1387841	34083			1183
			Тенге			175873	8351			42
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			210212	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13544	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			144894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15001	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ - Тенге			265019	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42378	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1177629	-	-		-
		Материалы -	Тенге			628708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147817	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			390740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80805	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге				1427563	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1086
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1692582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215564	-		-

РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 6-2 Наружные газопроводы

ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ Р 0,3МПА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	-
		км								
30	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	4,016	363	-	1458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
		фланец								
32	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,7	-
				62775	18657	63	19	130	91,12	-
		т								
34	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Опоры под ГРПШ								
35	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	0,125	402,75	-	50	-	57	2,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		402,75	-	50	-	113	-	-
36	Е0106-1-13	м3 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,125	10140,95	95,97	1268	12	106	4,9	1
				771,75	36,25	96	5	105	0,18	-
37	Е0106-11-7	м3 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00656	93997,62	304,24	617	2	229	198	1
				33075	114,75	217	1	105	0,56	-
38	Е0109-17-1	1т -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,0152	4646,85	2285,57	71	35	30	9,35	-
				1579,5	617,13	24	9	90	2,34	-
39	Е0109-48-2	т -Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0152	542,84	144,52	8	2	4	1,34	-
				292,5	-	4	-	90	-	-
40	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0152	172800	-	2627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3496	40,72	0,04	14	-	3	0,04	-
				8,32	-	3	-	90	-	-
		м2 Ограждение ГРПШ								
42	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,405	402,75	-	163	-	184	2,8	1
				402,75	-	163	-	113	-	-
43	Е0106-1-13	м3 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,405	10140,95	95,97	4107	39	344	4,9	2
				771,75	36,25	313	15	105	0,18	-
44	Е0109-17-1	м3 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,15174	4646,85	2285,57	705	347	300	9,35	1
				1579,5	617,13	240	94	90	2,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0109-48-2	т -Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,15174	542,84 292,5	144,52 -	82 44	22 -	40 90	1,34 -	- -
46	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,15174	172800 -	- -	26221 -	- -	- -	- -	- -
		Ограждение								
47	Е0109-53-2	т -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,18428	9850,48 7357,5	1162,95 108	1815 1356	214 20	1238 90	46,6 0,53	9 -
48	С12021-268	т -Сварная решетка ограждения	0,14926	134000 -	- -	20001 -	- -	- -	- -	- -
49	С11011-760	т -Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	20,6	187 -	- -	3852 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0115-173-4	м2 -Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	21,6315	136,21 108	0,07 0,02	2946 2336	2 -	2453 105	0,65 -	14 -
51	С11011-954	м2 -Таблички эмалированные	2	359 -	- -	718 -	- -	- -	- -	- -
шт		Защита от коррозии								
52	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,5	43,6 11,62	0,1 0,04	22 6	- -	5 90	0,06 -	- -
53	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5	40,72 8,32	0,04 -	20 4	- -	4 90	0,04 -	- -
54	Е0125-51-1 К=0,163	м2 -Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	5	379,46 63,81	219,19 82,89	1897 319	1096 414	880 120	0,32 0,53	2 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 350 мм /диаметром 57 мм/								
		стык								
		Заземление ГРПШ								
55	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	16	61,9	3,3	990	53	356	0,14	2
				23	0,4	368	6	95	-	-
		м								
56	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
				116	2,5	696	15	95	0,01	-
шт										
Молниезащита ГРПШ										
Молниеприемник М1										
57	Е0133-30-15-	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,019588	14242,7	7785,2	279	152	175	35,4	1
				6457,5	2029,95	126	40	105	7,1	-
		1т								
58	С12021-245 -	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,019588	172800	-	3385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Оттяжки								
59	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,48	402,75	-	193	-	218	2,8	1
				402,75	-	193	-	113	-	-
		м3								
60	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
				104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
шт										
61	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, бетон кл. В7,5	0,48	21300	-	10224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143001-44	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	0,48	-125	-	-60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15								
		м3								
63	С143001-43	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,48	-125	-	-60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-42	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,48	-125	-	-60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	Е0134-23-1	-Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	0,053974	17314,25	8717	935	470	391	32,36	2
				5793,75	2245,23	313	121	90	7,83	-
		т								
66	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,053974	96700	-	5219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
67	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /продувочная пробка/	0,00031	247994,13	49389,75	77	15	33	312,7	-
				62775	18657	19	6	130	91,12	-
		т								
68	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,01	129222,58	54072,58	1292	541	1105	352	4
				64575	20425,5	646	204	130	99,76	1
		км								
69	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	10,04	882	-	8855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
71	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		
72	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	1059	312,7	3
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
73	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401	-	1604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
75	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,8	0,05	11	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
77	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5	40,72	0,04	20	-	4	0,04	-
				8,32	-	4	-	90	-	-
		Опознавательные столбики (2 шт.)								
78	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,162	402,75	-	65	-	74	2,8	-
				402,75	-	65	-	113	-	-
79	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,14	9763,55	95,97	1367	13	119	4,9	1
				771,75	36,25	108	5	105	0,18	-
80	С11051-102 Изм. и доп.вып.3	-Знаки путевые и сигнальные	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
81	С11011-954	-Таблички эмалированные	1	359	-	359	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
		Земляные работы								
82	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11,737	33,67	32,1	395	377	158	0,01	-
				1,57	12,33	18	145	97	0,05	1
		м3								
83	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,363	262,72	-	95	-	108	1,85	1
т.ч.	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	95	-	113	-	-
		м3								
84	С143008-92	-Песок природный	1,1	1200	-	1320	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,9314554	6,48	6,48	71	71	22	-	-
				-	2,1	-	23	97	0,01	-
		м3								
		Газопровод								
86	СПРАЙС-ЛИСТ	-Арматура с шаровым краном из ПЭ-ВПАКНР-TL FRIALEN	1	67259,96	-	67260	-	-	-	-
-	-	- - - -		-						
шт										
87	Е0124-114-2	-Устройство контрольного пункта /седелка/	1	1515,97	167,92	1516	168	579	2,33	2
	прим			382,5	63	383	63	130	0,31	-
шт										
88	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,013	51202,26	20326,01	666	264	611	179	2
				30825	5353,43	401	70	130	20,64	-
		км								
89	С130804-100	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,24	237	-	5745	-	-	-	-
	2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
90	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	9	244,98	0,28	2205	3	1720	0,84	8
				146,93	0,11	1322	1	130	-	-
91	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм /футляр/	м 0,008	70811,26	30144,88	566	241	504	236	2
				40500	8009,55	324	64	130	31,06	-
92	С130804-100 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр/	км 8,08	886	-	7159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0122-48-1 К=0,156	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /125 мм/	м 1	720,51	87,33	721	87	270	1,25	1
				206,04	1,45	206	1	130	-	-
94	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием /футляр/	футляр 0,001	160329,25	60626,12	160	61	137	442	-
				82575	22902,75	83	23	130	111,85	-
95	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	км 1	1060	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0122-48-1 К=0,2	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /159 мм/	м 1	923,74	111,96	924	112	346	1,6	2
				264,15	1,86	264	2	130	-	-
97	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	футляр 2	1406,37	290,34	2813	581	1550	2,74	5
шт		486 110,25	972	220	130	0,53	1			
98	Ц0110-926-1 К=0,3	-Прокладка ОК в траншее /проволока алюминиевая и сигнальная лента/	0,044	6469,41	5158,75	285	227	119	6,3	-
				1310,66	724,68	58	32	133	4,2	-
99	С11011-660	-Проволока алюминиевая /АМЦ/, диаметром 1,4-1,8 мм	км 0,9775	240	-	235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
100	СПРАЙС-ЛИСТ-	Лента ЗУБР "МАСТЕР" сигнальная	21	1,16	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
101	СПРАЙС-ЛИСТ-	Ковер	3	4804,28	-	14413	-	-	-	-
шт	-	- -	-	-	-	-				
102	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
шт										
103	СПРАЙС-ЛИСТ-	Отвод полиэтиленовый диам. 63 мм	2	241,63	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
104	Е0124-105-5-	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 70 мм	1	2033,14	1020,55	2033	1021	1653	3,43	3
				886,5	384,75	887	385	130	1,88	2
		врезка								
105	Е0125-51-1 К=0,18	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /диаметром 63 мм/	2	419,04	242,05	838	484	389	0,35	1
				70,47	91,53	141	183	120	0,59	1
		стык								
		Контрольная трубка на выходе из земли								
106	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,00125	121367,16	49858,78	152	62	130	336	-
				61425	18834,75	77	24	130	91,99	-
		км								
107	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	1,506	112	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
108	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,00075	47611,09	17877,09	36	13	34	173	-
				29700	4698,68	22	4	130	18,1	-
		км								
109	С130804-999- Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО	1,01	66	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	4427-2004								
		м								
110	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
				146,93	0,11	73	-	130	-	-
		м								
111	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием /футляр/	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336	-
				61425	18834,75	31	9	130	91,99	-
		км								
112	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм /футляр/	0,502	363	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
113	Е0122-48-1 К=0,07	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /57 мм/	1	323,31	39,19	323	39	121	0,56	1
				92,45	0,65	92	1	130	-	-
		футляр								
114	С130804-37	-Муфта, d-32 мм	0,2	131	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
115	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
шт										
116	СПРАЙС-ЛИСТ-	Переход ПЭ/сталь 32/32	1	381,87	-	382	-	-	-	-
шт	-	- -	-	-	-	-				
117	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,23	200	-	1846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Выход газопровода из земли								
118	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336	-
				61425	18834,75	31	9	130	91,99	-
		км								
119	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	0,502	363	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
120	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00055	51202,26	20326,01	28	11	26	179	-
				30825	5353,43	17	3	130	20,64	-
		км								
121	С130804-100 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,5555	237	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
122	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,58	244,98	0,28	142	-	111	0,84	-
				146,93	0,11	85	-	130	-	-
		м								
123	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием /футляр/	0,00058	160329,25	60626,12	93	35	80	442	-
				82575	22902,75	48	13	130	111,85	-
		км								
124	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,58	1060	-	615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
125	Е0122-48-1 К=0,2	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /159 мм/	1	923,74	111,96	924	112	346	1,6	2
				264,15	1,86	264	2	130	-	-
		футляр								
126	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,57	200	-	1714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
127	С130804-40	-Муфта, d-63 мм	0,1	594	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
128	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
шт										
129	СПРАЙС-ЛИСТ	-Переход ПЭ/сталь 63/57	1	650,7	-	651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт	-	- -	-	-	-	-				
130	СПРАЙС-ЛИСТ-	Отвод полиэтиленовый диам. 63 мм	1	241,63	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
131	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,005	8337,97	66,01	42	-	1	1,35	-
				195,75	24,93	1	-	105	0,12	-
		м3								
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
		Земляные работы								
132	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	82,6925	33,67	32,1	2784	2655	1115	0,01	1
				1,57	12,33	130	1019	97	0,05	4
		м3								
133	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5575	262,72	-	672	-	759	1,85	5
т.ч.				262,72	-	672	-	113	-	-
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
		м3								
134	С143008-92	-Песок природный	7,75	1200	-	9300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
135	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	76,0277325	6,48	6,48	493	493	155	-	-
				-	2,1	-	160	97	0,01	1
		м3								
		Газопровод								
136	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,142	58881,69	25695,31	8361	3649	7363	194	28
				33075	6813,45	4697	968	130	26,38	4
		км								
137	С130804-100-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	158,57	678	-	107510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
138	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
				146,93	0,11	1910	1	130	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием /футляр/	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458	1
				86400	35901	173	72	130	175,34	-
		км								
140	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х4,5 мм /футляр/	2,008	1710	-	3434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
141	Е0122-48-1 К=0,274	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /219 мм/	2	1265,52	153,39	2531	307	948	2,19	4
				361,89	2,55	724	5	130	0,01	-
		футляр								
142	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,011	139706,75	90794,12	1537	999	972	286	3
				48375	19582,83	532	215	130	84,07	1
		км								
143	С130804-1010 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,11	2247	-	24964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
144	Е0122-48-1 К=0,25	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /200 мм/	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
				330,19	2,32	330	2	130	0,01	-
		футляр								
145	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	4	1406,37	290,34	5625	1161	3100	2,74	11
шт	486	110,25 1944	441	130	0,53	2				
146	Ц0110-926-1 К=0,3	-Прокладка ОК в траншее /проволока алюминиевая и сигнальная лента/	0,312	6469,41	5158,75	2018	1610	845	6,3	2
				1310,66	724,68	409	226	133	4,2	1
		км								
147	С11011-660	-Проволока алюминиевая /АМЦ/, диаметром 1,4-1,8 мм	6,6725	240	-	1601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
148	СПРАЙС-ЛИСТ	-Лента ЗУБР "МАСТЕР" сигнальная	155	1,16	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
149	СПРАЙС-ЛИСТ	-Ковер	5	4804,28	-	24021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- - -	-	-	-	-				
шт 150	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
шт 151	СПРАЙС-ЛИСТ	-Отвод полиэтиленовый диам. 110 мм	2	826,97	-	1654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 152	Е0125-51-1 К=0,357	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /диаметром 125 мм/	2	831,09	480,07	1662	960	771	0,7	1
				139,77	181,53	280	363	120	1,16	2
		стык Контрольная трубка на выходе из земли								
153	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,00125	121367,16	49858,78	152	62	130	336	-
				61425	18834,75	77	24	130	91,99	-
км 154	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	1,506	112	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
м 155	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,00075	47611,09	17877,09	36	13	34	173	-
				29700	4698,68	22	4	130	18,1	-
км 156	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,01	66	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
м 157	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
				146,93	0,11	73	-	130	-	-
м 158	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336	-
				61425	18834,75	31	9	130	91,99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием /футляр/								
		км								
159	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм /футляр/	0,502	363	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
160	Е0122-48-1 К=0,07	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /57 мм/	1	323,31	39,19	323	39	121	0,56	1
				92,45	0,65	92	1	130	-	-
		футляр								
161	С130804-37	-Муфта, d-32 мм	0,2	131	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
162	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
шт										
163	СПРАЙС-ЛИСТ	-Переход ПЭ/сталь 32/32	1	381,87	-	382	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
164	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,23	200	-	1846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Выход газопровода из земли (2 шт.)								
165	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352	-
				64575	20425,5	65	20	130	99,76	-
		км								
166	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	1,004	882	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
167	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0011	58881,69	25695,31	65	28	57	194	-
				33075	6813,45	36	7	130	26,38	-
		км								
168	С130804-100-5 Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО	1,111	678	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	4427-2004 м								
169	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,16	244,98	0,28	284	-	222	0,84	1
				146,93	0,11	170	-	130	-	-
170	Е0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием /футляр/ м	0,00116	199804,17	95036,29	232	110	184	458	1
				86400	35901	100	42	130	175,34	-
171	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм /футляр/ км	1,16464	1880	-	2190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Е0122-48-1 К=0,274	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /219 мм/ м	2	1265,52	153,39	2531	307	948	2,19	4
				361,89	2,55	724	5	130	0,01	-
173	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ футляр	18,16	200	-	3632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	СПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая диам. 110 мм кг	2	599,48	-	1199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
176	СПРАЙС-ЛИСТ	-Переход ПЭ/сталь 110/108 шт	2	1736,96	-	3474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	СПРАЙС-ЛИСТ	-Отвод полиэтиленовый диам. 110 мм шт	2	826,97	-	1654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,01	8337,97	66,01	83	1	2	1,35	-
				195,75	24,93	2	-	105	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			484196	24189			174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			30110	7021			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5274	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1810	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ - Тенге			7705	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2109	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16571	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32930	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51440	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10976	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			193901	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39111	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56128	-	-		-
		Материалы -	Тенге			545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2391	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3498	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге			61804	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2718	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			281073	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			281073	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16864	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ - Тенге			297937	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			561347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43938	-		-

РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 6-4 КОТЕЛЬНАЯ

179	Площадка под котельную Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	26,4096	27,84	26,18	735	691	227	0,01	-
			1,66	7,2	44	190	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (отрывка котлована)								
180	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,4704	218,93 218,93	- -	103 103	- -	116 113	1,54 -	1 -
		Основание фундамента								
181	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /грунтовая подушка/ м3	19,2	6,48 -	6,48 2,1	124 -	124 40	39 97	- 0,01	- -
182	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	19,2	21,55 17,03	4,52 -	414 327	87 -	317 97	0,11 -	2 -
		Фундамент Фм-1								
183	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	4,65	8205,37 195,75	66,01 24,93	38155 910	307 116	1077 105	1,35 0,12	6 1
184	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	11	9319,58 567	- -	102515 6237	- -	7672 123	3,66 -	40 -
185	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,76589	5239,08 1890	327,33 123,75	4013 1448	251 95	1619 105	11,6 0,6	9 -
186	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,70464	65900 -	- -	46436 -	- -	- -	- -	- -
187	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,06125	45800 -	- -	2805 -	- -	- -	- -	- -
		Фундамент Фм-2								
188	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	8,7735285	27,84	26,18	244	230	75	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (отрывка котлована)		1,66	7,2	15	63	97	0,03	-
189	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,1562715	218,93	-	34	-	39	1,54	-
				218,93	-	34	-	113	-	-
190	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /грунтовая подушка/ м3	2,42	6,48	6,48	16	16	5	-	-
				-	2,1	-	5	97	0,01	-
191	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2,42	21,55	4,52	52	11	40	0,11	-
				17,03	-	41	-	97	-	-
192	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,5	8205,37	66,01	4103	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
193	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	6,2	10140,95	95,97	62874	595	5260	4,9	30
				771,75	36,25	4785	225	105	0,18	1
194	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,27468	65900	-	18101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00504	47400	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,24636	147801,76	587,63	36412	145	5179	118	29
				19800	222,75	4878	55	105	1,08	-
197	СПРАЙС-ЛИСТ	Модульная котельная Модульная котельная Z-400		3744514,75	-	3744515	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1							
компл	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4061890	2489			119

			Тенге			18919	802			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			3744515	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			3744515	-	-	-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67581	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			188480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20349	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			359508	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22988	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4104022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22988	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 7-2 Покрытия								
198	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	201,2785	466,94	6,63	93986	1335	29564	0,7	140
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		108,68	1,76	21875	354	133	0,01	1
		м								
199	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400	8,6549755	24500	-	212047	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			306033	1335			140
			Тенге			21875	354			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			306033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3764	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22229	-		-
		Местные материалы -	Тенге			279059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20136	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355733	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			355733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26663	-		-

РАЗДЕЛ 5. Покрытие тротуаров из тротуарной плитки. Тип II

200	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /10 см/, ПГС	37,38	280,33	12,52	10479	468	2109	0,24	9
				38,03	4,39	1422	164	133	0,02	1
		м2								
201	E0127-56-2	-Вычитается позиция:	37,38	-41,26	-	-1542	-	-83	-0,01	-
	К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины		-1,66	-	-62	-	133	-	-
исключаисключать		/ПГС/								
		м2								
202	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /7 см/, песок	37,38	259,45	12,52	9698	468	2109	0,24	9
				38,03	4,39	1422	164	133	0,02	1
		м2								
203	E0127-56-2	-Вычитается позиция:	37,38	-94,15	-	-3519	-	-206	-0,03	-1
	К=5	Устройство оснований под тротуары из песка, на каждый 1 см изменения толщины		-4,15	-	-155	-	133	-	-
исключаисключать										
		м2								
204	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	37,38	100,06	42,08	3740	1573	3591	0,38	14
				57,38	14,85	2145	555	133	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	37,38	1160 -	- -	43361 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	154	418,7 108,68	6,63 1,76	64481 16737	1021 271	22620 133	0,7 0,01	107 1
207	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	2,464	24000 -	- -	59136 -	- -	- -	- -	- -
Отмостка										
208	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /10 см/ м2	374	142,17 38,03	12,52 4,39	53173 14223	4682 1643	21102 133	0,24 0,02	91 7
209	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины м2	374	-17,44 -1,66	- -	-6523 -621	- -	-826 133	-0,01 -	-4 -
исключайсключать										
210	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	374	383,78 24,75	- -	143533 9257	- -	12311 133	0,14 -	54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 3 см /2,5 см/								
211	E0127-55-2	-Вычитается позиция: Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2 374	-59,88 -3,98	- -	-22396 -1489	- -	-1980 133	-0,02 -	-9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2 Тенге			353620	8212			271
			Тенге			42878	2797			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45674	-		-
		Местные материалы -	Тенге			249634	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24862	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439229	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54787	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			439229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54787	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 7-3 Озеленение								
212	E0147-4-11	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,5x0,4 м	54	108,29 93,15	15,14 5,74	5848 5030	817 310	6889 129	0,68 0,02	37 1
213	E0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,4 м	яма 54	424,69 220,5	163,33 40,14	22933 11907	8820 2168	18156 129	1,25 0,17	68 9
214	C143012-37	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым	шт 16	2030 -	- -	32480 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м								
215	С143012-55	-Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	18	2840	-	51120	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0147-32-4	-Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м /пересадка/	20	1489,92	65,36	29798	1307	17889	3,72	74
шт				676,8	16,58	13536	332	129	0,07	1
217	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	3545,63	6,1	0,34	21643	1220	26942	0,04	144
м2				5,76	0,13	20423	463	129	-	2
218	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,354563	104327,81	1224,31	36991	434	268	0,59	-
га				103,5	482,13	37	171	129	1,99	1
219	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см /5 см/	43	316,04	-	13590	-	3774	0,47	20
м2				68,04	-	2926	-	129	-	-
220	Е0147-28-2 К=3	-Вычитается позиция: Подготовка почвы под цветники, исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя	43	-209,7	-	-9017	-	-1315	-0,16	-7
м2				-23,7	-	-1019	-	129	-	-
221	Е0147-216-2	-Посадка вручную виноградника, хмельника, лаванды, полыни лимонной, розы, кустов шелковицы	637	4,04	0,13	2573	82	3155	0,03	18
м2				3,78	0,06	2408	38	129	-	-
222	С143012-77	-Розы	637	81	-	51597	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			259555	12681			355
			Тенге			55247	3481			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259555	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58728	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			174442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20119	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355434	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70092	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			355434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70092	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 7-4 Малые архитектурные формы								
223	У1-49-5	-Урна типа II, строительные работы	12	1575,41	50,6	18905	607	4481	2,1	25
				341,55	14,1	4099	169	105	0,07	1
		урна								
224	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	12	9155,54	432,17	109866	5186	18132	7,9	95
				1295,25	143,82	15543	1726	105	0,7	8
		скамья								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			128771	5793			120
			Тенге			19642	1895			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128771	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103337	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21537	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3392	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9083	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160468	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24929	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			160468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24929	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СМЕТА ИСКЛЮЧИТЬ								
		ПОЛЫ Тип 2								
225	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	139,94	-769,78	-4,9	-107723	-686	-10388	-0,38	-53
				-58,5	-1,85	-8186	-259	123	-0,01	-1
		м2								
226	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	146,937	-123,31	-0,16	-18119	-24	-2937	-0,09	-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КН-2		-16,18	-0,07	-2377	-10	123	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ	м							
227	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита полов	59	-1675,64	-11,72	-98863	-691	-12777	-1,06	-63
			-171,68	-4,39	-10129	-259	123	-0,02	-1	
			м2							
228	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	61,95	-255,76	-0,32	-15845	-20	-3181	-0,24	-15
				-41,63	-0,11	-2579	-7	123	-	-
		ДВЕРИ	м							
229	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Профит"	-Автоматические раздвижные двери	2	-217492,72	-	-434985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
компл		ОТОПЛЕНИЕ								
230	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	199,95	-4331,44	-35,77	-866072	-7153	-32019	-0,7	-140
			1кВт	-111,7	-13,4	-22335	-2679	128	-0,07	-13
231	Е0118-22-5	-Установка кранов воздуха типа "Маевского"	110	-62,81	-	-6909	-	-3263	-0,12	-14
				-23,18	-	-2549	-	128	-	-
			комплект							
232	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	60	-598,59	-4,32	-35915	-259	-4859	-0,35	-21
			-61,65	-1,63	-3699	-98	128	-0,01	-	
			м							
233	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	300	-473,59	-4,32	-142077	-1295	-24297	-0,35	-104
			-61,65	-1,63	-18494	-488	128	-0,01	-2	
			м							
234	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	200	-364,59	-4,32	-72918	-863	-16198	-0,35	-69
			-61,65	-1,63	-12329	-325	128	-0,01	-2	
			м							
235	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	110	-366,59	-4,32	-40325	-475	-8909	-0,35	-38
			-61,65	-1,63	-6781	-179	128	-0,01	-1	
			м							
236	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	105	-331,59	-4,32	-34817	-453	-8504	-0,35	-36
			-61,65	-1,63	-6473	-171	128	-0,01	-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м НВК КАНАЛИЗАЦИЯ								
237	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,001	-47611,09 -29700	-17877,09 -4698,68	-48 -30	-18 -5	-45 130	-173 -18,1	- -
238	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 20х2 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,01	-30 -	- -	-30 -	- -	- -	- -	- -
239	С130901-55	м -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	-367 -	- -	-367 -	- -	- -	- -	- -
240	С130901-58	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	-641 -	- -	-641 -	- -	- -	- -	- -
241	Е0123-2-1	шт -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм /100 мм/	0,006	-146803,02 -60966	-1733,92 -650,25	-881 -366	-10 -4	-481 130	-361 -3,17	-2 -
242	С130802-25	км -Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	6,048	-193 -	- -	-1167 -	- -	- -	- -	- -
243	Е0123-2-1	м -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,015	-465331,02 -60966	-1733,92 -650,25	-6980 -914	-26 -10	-1202 130	-361 -3,17	-5 -
244	Е0107-20-3	км -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-3/	0,11256	-175710,1 -8100	-1826,1 -690,75	-19778 -912	-206 -78	-1385 140	-42,7 -3,37	-5 -
		т КОТЕЛЬНАЯ Площадка под котельную								
245	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	26,4096	-27,84	-26,18	-735	-691	-227	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (отрывка котлована)		-1,66	-7,2	-44	-190	97	-0,03	-1
246	E0101-164-2-	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4704	-218,93 -218,93	- -	-103 -103	- -	-116 113	-1,54 -	-1 -
247	E0101-27-2 -	м3 Основание фундамента Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /грунтовая подушка/	19,2	-6,48 -	-6,48 -2,1	-124 -	-124 -40	-39 97	- -0,01	- -
248	E0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,2	-21,55 -17,03	-4,52 -	-414 -327	-87 -	-317 97	-0,11 -	-2 -
249	E0106-1-1 -	м3 Фундамент Фм-1 Устройство бетонной подготовки	4,65	-8205,37 -195,75	-66,01 -24,93	-38155 -910	-307 -116	-1077 105	-1,35 -0,12	-6 -1
250	E0111-2-9 -	м3 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11	-9319,58 -567	- -	-102515 -6237	- -	-7672 123	-3,66 -	-40 -
251	E0106-11-10-	м3 Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,76589	-5239,08 -1890	-327,33 -123,75	-4013 -1448	-251 -95	-1619 105	-11,6 -0,6	-9 -
252	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -	1т Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,70464	-65900 -	- -	-46436 -	- -	- -	- -	- -
253	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -	т Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,06125	-45800 -	- -	-2805 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент Фм-2								
254	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (отрывка котлована)	8,7735285	-27,84	-26,18	-244	-230	-75	-0,01	-
				-1,66	-7,2	-15	-63	97	-0,03	-
		м3								
255	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,1562715	-218,93	-	-34	-	-39	-1,54	-
				-218,93	-	-34	-	113	-	-
		м3								
256	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /грунтовая подушка/	2,42	-6,48	-6,48	-16	-16	-5	-	-
				-	-2,1	-	-5	97	-0,01	-
		м3								
257	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,42	-21,55	-4,52	-52	-11	-40	-0,11	-
				-17,03	-	-41	-	97	-	-
		м3								
258	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,5	-8205,37	-66,01	-4103	-33	-116	-1,35	-1
				-195,75	-24,93	-98	-12	105	-0,12	-
		м3								
259	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,2	-10140,95	-95,97	-62874	-595	-5260	-4,9	-30
				-771,75	-36,25	-4785	-225	105	-0,18	-1
		м3								
260	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27468	-65900	-	-18101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
261	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00504	-47400	-	-239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
262	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,24636	-147801,76	-587,63	-36412	-145	-5179	-118	-29
				-19800	-222,75	-4878	-55	105	-1,08	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Модульная котельная								
263	СПРАЙС-ЛИСТ-Модульная котельная Z-400			-3744514,8	-	-3744515	-	-	-	-
компл		-	-	1	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			-5966351	-14667			-699
			Тенге			-117073	-5373			-26
	Стоимость оборудования -		Тенге			-3744515	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			-3744515	-	-		-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-585611	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-273685	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-45846	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-67581	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-195762	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-54177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-8127	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-38387	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-678176	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-309
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-53972	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1636224	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-1115877	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-76600	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-437191	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			-2422	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-98048	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-14707	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-104056	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1838329	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-491
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-91307	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			-6261020	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-801
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-145280	-		-

РАЗДЕЛ 9. СМЕТА ДОБАВИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ Тип 2								
264	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	139,94	1496,13	11,72	209368	1640	30306	1,06	148
керамогранита полов			171,68	4,39	24025	614	123	0,02	3	
		м2								
265	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	146,937	255,76	0,32	37581	47	7544	0,24	35
				41,63	0,11	6117	16	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ЛЕСТНИЦЫ								
266	Е0111-31-9	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	59	937,74	16,93	55327	999	51568	4,44	262
				704,25	6,35	41551	375	123	0,03	2
		м2								
267	СПРАЙС-ЛИСТ-Гранит 600х300х20 "МРАМОР ГРАНИТ ТАС"		59	3002,68	-	177158	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРИ								
268	С12031-22 прим	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	2	17300	-	34600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
269	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм	7,2	-574	-	-4133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
270	С11011-916	-Стекло закаленное эмалированное "Стемалит", толщина 6 мм	7,2	1210	-	8712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОТОПЛЕНИЕ								
271	Е0118-6-2 прим	-Установка стальных радиаторов	191,15	234,78	19,17	44878	3664	26313	0,61	116
		1кВт		100,35	7,19	19182	1374	128	0,04	7
272	СПРАЙС-ЛИСТ-Радиатор алюминиевый		1210	494,56	-	598416	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
273	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм /Dy 40/	60	472,14	9,92	28328	595	17354	1,26	75
				222,25	3,71	13335	222	128	0,02	1
		м								
274	С130804-73	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63х10,5 мм	56,76	1210	-	68680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
275	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм /Dy 32/	300	408,79	9,92	122636	2976	86769	1,26	377
				222,25	3,71	66676	1112	128	0,02	5
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С130804-72	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	283,8	613	-	173969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм /Dy 25/	200	419,78	6,85	83955	1370	67107	1,44	288
				259,56	2,58	51912	515	128	0,01	3
278	С130804-71	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	187,4	387	-	72524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм /Dy 20/	110	316,13	5,44	34775	598	27631	1,08	119
				194,21	2,04	21363	224	128	0,01	1
280	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	103,18	247	-	25485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
281	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	105	344,14	8,14	36134	854	32490	1,33	140
				238,7	3,04	25064	319	128	0,01	2
282	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	97,545	149	-	14534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА								
283	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6 /20 мм/	23,4	2121,36	7,49	49640	175	47060	9,7	227
				1912,5	2,84	44753	66	105	0,01	-
284	СПРАЙС-ЛИСТ-Травертин 600x300x20 VErOnASTOn E"		23,4	2293,69	-	53672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
285	С11011-897 Изм. и	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки	0,9922	58700	-	58242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		-	-	-	-	-	-	-
286	С12021-246	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,47417	162200 -	- -	239110 -	- -	- -	- -	- -
287	Е0110-52-1	т -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	520	20,48 4,68	0,91 0,34	10651 2434	473 177	3132 120	0,03 -	15 1
288	С11021-77	м2 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта	1,3	7310 -	- -	9503 -	- -	- -	- -	- -
289	Е0112-10-1	м3 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	520	715,87 153,23	1,24 0,47	372252 79680	645 244	95110 119	0,97 -	505 1
		м2 КАНАЛИЗАЦИЯ К1 Земляные работы канализации К1								
290	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	547,6911	27,84 1,66	26,18 7,2	15245 909	14336 3943	4707 97	0,01 0,03	6 14
291	Е0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,9389	262,72	-	4450	-	5029	1,85	31
т.ч.	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	4450	-	113	-	-
292	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,8	21,55 17,03	4,52 -	1396 1104	293 -	1070 97	0,11 -	7 -
293	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	502,07	5,55 -	5,55 1,8	2789 -	2789 905	878 97	- 0,01	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
294	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	502,07	21,55 17,03	4,52 -	10818 8550	2267 -	8294 97	0,11 -	54 -
295	E0123-2-1	м3 Трубопровод -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,125	465331,02 60966	1733,92 650,25	58166 7621	217 81	10013 130	361 3,17	45 -
296	E0122-11-5	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,091	78245 41850	36133,62 9612,9	7120 3808	3288 875	6088 130	247 37,3	22 3
297	C130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	91,91	982 -	- -	90256 -	- -	- -	- -	- -
298	E0122-40-5	м -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52 180	33,52 2,25	926 720	134 9	948 130	0,9 0,01	4 -
299	C130809-14	фланец -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757 -	- -	3028 -	- -	- -	- -	- -
300	E0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /втулки/	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
301	C130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /втулки/	0,32	982 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
302	E0122-35-5	м -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99 317,25	36,99 13,5	1172 635	74 27	860 130	1,93 0,07	4 -
303	C130902-34	шт -Задвижки клиновые	2	13100	-	26200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт		Канализационные колодцы D=1000 (2 шт), D=1500 (7 шт)								
304	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	11,55	7009,78 1435,5	1879,87 538,43	80963 16580	21712 6219	29639 130	8,86 2,06	102 24
305	C143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, на лотки м3	10,17	7790 -	- -	79224 -	- -	- -	- -	- -
306	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	21,72	94 -	- -	2042 -	- -	- -	- -	- -
307	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	5,11	32100 -	- -	164031 -	- -	- -	- -	- -
308	C143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	5,11	-134 -	- -	-685 -	- -	- -	- -	- -
309	C143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,11	-250 -	- -	-1278 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС 10.6/ м3	1,18	5621 -	- -	6633 -	- -	- -	- -	-
311	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КС 15.6 м	9,44	8987 -	- -	84837 -	- -	- -	- -	-
312	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КС 15.9 м	3,56	8170 -	- -	29085 -	- -	- -	- -	-
313	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	9	896,4 -	- -	8068 -	- -	- -	- -	-
314	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /КС 7-3/ м	0,58	4862,5 -	- -	2820 -	- -	- -	- -	-
315	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	9	8060 -	- -	72540 -	- -	- -	- -	-
316 т.м.	Е0108-6-9 п-3.11	-Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	0,0947368	7536,03 1007,33	296,6 110,25	714 95	28 10	125 118	6,55 0,54	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
317	С12021-267	-Стремянки м3	0,17356	133700	-	23205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
318	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см т	48,06	280,33	12,52	13473	602	2712	0,24	12
				38,03	4,39	1828	211	133	0,02	1
319	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	42,72	354,62	-	15149	-	1406	0,14	6
				24,75	-	1057	-	133	-	-
320	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-3/ м2	0,4824	175710,1	1826,1	84763	881	5937	42,7	21
				8100	690,75	3907	333	140	3,37	2
321	Е0106-1-1	Емкость для воды -Устройство бетонной подготовки т	1,02	8205,37	66,01	8369	67	236	1,35	1
				195,75	24,93	200	25	105	0,12	-
322	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	2,2	9177,91	196,62	20191	433	800	1,79	4
				272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
323	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,15415	61300	-	9449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
324	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0147	45800	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
325	Е0106-3-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	25,5	9860,86	230,16	251452	5869	14012	2,88	73
				441	82,31	11246	2099	105	0,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	СПРАЙС-ЛИСТ-Полипропиленовая емкость для воды V 20 м3	м3	1	395948,1	-	395948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД В0								
		Земляные работы								
327	Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		528,48	33,67	32,1	17794	16965	7123	0,01	6
				1,57	12,33	830	6514	97	0,05	26
328	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	436,198155	6,48	6,48	2826	2826	890	-	-
				-	2,1	-	918	97	0,01	4
329	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	436,198155	21,55	4,52	9398	1970	7206	0,11	47
				17,03	-	7428	-	97	-	-
		Водопровод поливочный								
330	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3	0,302	58881,69	25695,31	17782	7760	15660	194	59
				33075	6813,45	9989	2058	130	26,38	8
331	С130804-946-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км	66,66	468	-	31197	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
332	С130804-945-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	290,88	318	-	92500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
333	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	52	244,98	0,28	12739	15	9940	0,84	44
				146,93	0,11	7640	6	130	-	-
334	Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем	м	52	11,13	-	579	-	712	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм /труба в футляре/		10,69	-	556	-	128	-	-
335	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием /футляр/ м	0,052	115456,32	31953,19	6004	1662	5303	360	19
				66375	12071,25	3452	628	130	58,95	3
336	С130806-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 152х4 мм /футляр/ км	52,208	1020	-	53252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
337	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм м	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
				30825	5353,43	154	27	130	20,64	-
338	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	5,05	163	-	823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
339	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм м	1,109	47611,09	17877,09	52801	19826	49593	173	192
				29700	4698,68	32937	5211	130	18,1	20
340	С130804-971 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	529,24	81	-	42868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
341	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	564,59	66	-	37263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
342	С130804-997	-Труба полиэтиленовая для	26,26	30	-	788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	20х2 водоснабжения PE 100 SDR 11 - питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
343	Ц0112-594-1 прим.	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	122	80,2 74,3	- -	9784 9065	- -	8158 90	0,4 -	49 -
344	СПРАЙС-ЛИСТ-Спринклер	шт.	122	201,36	-	24565	-	-	-	-
345	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт.	283	440,21 102,38	332,43 86,87	124581 28974	94079 24584	69625 130	0,61 0,33	173 94
346	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник ПЭ Dy110	шт.	5	1459,3	-	7297	-	-	-	-
347	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник ПЭ Dy50	шт.	6	469,83	-	2819	-	-	-	-
348	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник ПЭ Dy40	шт.	25	469,83	-	11746	-	-	-	-
349	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник переходной ПЭ Dy110x90x110	шт.	12	3678,1	-	44137	-	-	-	-
350	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник переходной ПЭ Dy63x32x63	шт.	14	810,02	-	11340	-	-	-	-
351	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник переходной ПЭ Dy32x20x32	шт.	75	63,59	-	4769	-	-	-	-
352	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник переходной ПЭ Dy40x20x40	шт.	86	83,02	-	7139	-	-	-	-
353	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт.	375	300,57 69,53	225,64 58,98	112713 26074	84614 22118	62649 130	0,41 0,23	155 85
354	СПРАЙС-ЛИСТ-Седелочный отвод ПЭ Dy110x50	шт.	8	415,43	-	3323	-	-	-	-
355	СПРАЙС-ЛИСТ-Седелочный отвод ПЭ Dy90x40		52	358,2	-	18626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта редукционная ПЭ Dy110x63	шт.	8	- 459,23	- -	- 3674	- -	- -	- -	- -
357	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта редукционная ПЭ Dy90x63	шт.	15	- 454,99	- -	- 6825	- -	- -	- -	- -
358	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy63x40	шт.	15	- 127,88	- -	- 1918	- -	- -	- -	- -
359	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy32x20	шт.	33	- 33,91	- -	- 1119	- -	- -	- -	- -
360	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy40x32	шт.	38	- 52,64	- -	- 2000	- -	- -	- -	- -
361	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy40x20	шт.	18	- 50,52	- -	- 909	- -	- -	- -	- -
362	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy63x32	шт.	9	- 154,37	- -	- 1389	- -	- -	- -	- -
363	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy110x90	шт.	6	- 747,84	- -	- 4487	- -	- -	- -	- -
364	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy50x32	шт.	8	- 75,95	- -	- 608	- -	- -	- -	- -
365	СПРАЙС-ЛИСТ-Муфта переходная ПЭ Dy50x40	шт.	9	- 84,07	- -	- 757	- -	- -	- -	- -
366	СПРАЙС-ЛИСТ-Отвод ПЭ Dy90 90°	шт.	14	- 556,38	- -	- 7789	- -	- -	- -	- -
367	СПРАЙС-ЛИСТ-Отвод ПЭ Dy40 90°	шт.	18	- 79,84	- -	- 1437	- -	- -	- -	- -
368	СПРАЙС-ЛИСТ-Отвод ПЭ Dy32 90°	шт.	36	- 47,34	- -	- 1704	- -	- -	- -	- -
369	СПРАЙС-ЛИСТ-Отвод ПЭ Dy20 90°	шт.	35	- 21,9	- -	- 767	- -	- -	- -	- -
370	СПРАЙС-ЛИСТ-Отвод ПЭ Dy40 45°	шт.	16	- 79,84	- -	- 1277	- -	- -	- -	- -
371	СПРАЙС-ЛИСТ-Отвод ПЭ Dy32 45°	шт.	37	- 47,34	- -	- 1751	- -	- -	- -	- -
372	СПРАЙС-ЛИСТ-Краншаровый полиэтиленовый Dy20	шт.	30	- 219,02	- -	- 6571	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	СПРАЙС-ЛИСТ	-Заглушка ПЭ Dy20	122	62,17	-	7585	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
374	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
шт										
375	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		
шт										
376	С130809-12	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
377	С130804-946	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /втулка под фланец/	0,16	468	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		м								
378	С130804-20	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм /защитная втулка/	0,04	19000	-	760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Колодцы водопроводные								
		Земляные работы								
379	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,56032	27,84	26,18	266	250	82	0,01	-
				1,66	7,2	16	69	97	0,03	-
		м3								
380	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,29568	262,72	-	78	-	88	1,85	1
				262,72	-	78	-	113	-	-
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2										
		м3								
381	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,0978826	122,18	-	623	-	704	0,89	5
				122,18	-	623	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Колодцы водопроводные D=1500 (1 шт.)								
382	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	20725,35 1435,5	1879,87 538,43	30466 2110	2763 791	3772 130	8,86 2,06	13 3
		м3								
383	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,47	94 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
384	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	32100 -	- -	20865 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
385	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134 -	- -	-87 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
386	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250 -	- -	-163 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
387	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	8170 -	- -	14543 -	- -	- -	- -	- -
		м								
388	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	896,4 -	- -	896 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт								
389	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект								
390	С12021-267	-Стремянка	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
391	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,8	0,05	11	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
392	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,5	70,08	0,12	35	-	1	0,01	-
				2,77	0,05	1	-	90	-	-
		м2								
393	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	5,34	280,33	12,52	1497	67	301	0,24	1
				38,03	4,39	203	23	133	0,02	-
		м2								
394	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	354,62	-	1894	-	176	0,14	1
				24,75	-	132	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			5100551	300856			3472
			Тенге			590283	83355			328
	Стоимость оборудования -		Тенге			395948	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			395948	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9784	-	-		-
	Материалы -		Тенге			720	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9065	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8158	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1224	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1077	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10288	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2429687	-	-		-
		Материалы -	Тенге			691654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	462719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313277	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			750827	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			561951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179498	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3171137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2896
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	547011	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299199	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			299199	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17952	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			317151	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1965932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	201856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1614646	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			258375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133458	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2357765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	240612	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6261020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	797911	-		-
РАЗДЕЛ 10.		СМЕТА ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 4-1 Электроснабжение ВЛ-10кВ, ВЛ-04кВ								
395		СПРАЙС-ЛИСТ-Дизельный генератор мощностью 200кВА APD-200C AKSA	1	-1759921,9	-	-1759922	-	-	-	-
стр.ТОО"РЕНСНАБ"		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1759922	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			-1759922	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			-1759922	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1759922	-	-		-
РАЗДЕЛ 11. СМЕТА ДОБАВИТЬ										
396	СПРАЙС-ЛИСТ	-Дизельный генератор мощностью 145кВА APD-200C AKSA	1	1385470,46	-	1385470	-	-	-	-
стр.ТОО"РЕНСНАБ"		шт		-	-	-	-	-	-	-
397	E0147-216-2	-Посадка вручную ХРИЗАНТЕМЫ	449	4,01	0,13	1801	58	2224	0,03	13
шт	3,78	0,06 1697	27	129	-	-				
398	СПРАЙС	-ХРИЗАНТЕМА ГОЛЛАНДСКАЯ	449	748,64	-	336141	-	-	-	-
ТОО"РЕНСНАБ"		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1723413	58			13
			Тенге			1697	27			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1385470	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			1385470	-	-	-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1724	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336141	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20410	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360577	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2058	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1746047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2058	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6079598	375029			5149
			Тенге			839452	102709			416
		Стоимость оборудования -	Тенге			21497	-	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013-2014 г.

Итого прямых затрат			6079594
Накладные расходы			1003287
Ненормируемые и непредвиденные затраты			423683
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7506564
Итого с временными зданиями и сооружениями	7485067 X 1,8 %	134731	7641295
Итого с зимними удорожаниями	7619798 X 0,7 %	53339	7694634
Итого с затратами на выслугу лет	7619798 X 1 %	76198	7770832
Итого с затратами на доп. отпуска	7619798 X 0,4 %	30479	7801311

Итого в текущих ценах на 2013-2014	7801311 X 2,3377		18237019
В том числе оборудование			925602
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	18237019 X 2 %	364740	18601760
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2232211
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			20833971
В том числе оборудование с НДС			56283

Принял:

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Даулетов Р.З.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

_____ Р.Даулетов

Сдал:

ТОО "КДСМ"

Главный инженер _____ Баймбетов Б.Д.

Начальник участка _____ А.Ешимбетов

К Д С М

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 20.08.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство областного историко-краеведческого музея в г.Шымкент и строительство экспозиционного центра.**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	248 139 250	26 586 348	14 289 493	39 576 702	25 374 429	2 169 555				4240361	39 576 702
2	в том числе оборудование с НДС					25 374 429	2 169 555					
3	Инжиниринговые услуги	3 352 360	359 182		534 681						57287	534681
4	Всего по стройке	251 491 610	26 945 529	14 289 493	40 111 383	25 374 429	2 169 555				4 297 648	40 111 383

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам. директор ТОО "Туран-Курылыс"

С.Егембердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Р.Даулетов

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик **ГУ"Управление строительства" ЮКО**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

Инженер: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Договор

Наименование строительства и его адрес: **Строительство экспозиционных залов Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея в г.Шымкент**

Наименование обьекта: **Экспозиционные залы**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
1	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6 /20 мм/	463,5097	2121,36	7,49	983271	3472	932168	9,7	4496				
				1912,5	2,84	886462	1316	105	0,01	6				
2	СПРАЙС-ЛИСТ-Травертин 600x300x20 /крем-беж/ VErOnASTOn E"	м2	463,5097	2932,03	-	1359022	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6 /20 мм/, откосы	61,708	2121,36	7,49	130905	462	124101	9,7	599				
				1912,5	2,84	118017	175	105	0,01	1				
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Травертин 600x300x20 /откосы/ VErOnASTOn E"	м2	61,708	2293,69	-	141539	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	м2	25,363084	60500	-	1534467	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /детали крепления/ т	1,545	45800 -	- -	70761 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /детали крепления/ т	0,455	50600 -	- -	23023 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс /детали крепления/ т	4,41	59200 -	- -	261072 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0115-4-4	-Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 /цоколь/ м2	155,08	4000,89 3465	12,4 4,68	620458 537352	1923 726	564982 105	17,3 0,02	2683 4
10	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	-Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным м2	155,08	-83,38 -81	-2,38 -0,9	-12931 -12561	-369 -140	-13336 105	-0,48 -	-74 -1
11	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	155,08	10100 -	- -	1566308 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен /крыльца, пандусы/ м2	34,88	1773,87	2,56	61873	89	17176	2,7	94
				468	0,97	16324	34	105	-	-
13	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /крыльца, пандусы/ м2	71,85	1434,93	11,72	103100	842	15560	1,06	76
				171,68	4,39	12335	315	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6842868	6419			7873
			Тенге			1557929	2427			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6842868	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1560356	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3389884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1707438	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1640651	-	-		820
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	246098	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			509011	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8992529	-	-	-	8706
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	1806453	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8992529	-	-		8706
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	1806453	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
14	E0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т /В6/	1	1726,32	91,69	1726	92	1777	8,26	8
				1354,5	33,75	1355	34	128	0,17	-
15	СПРАЙС-ЛИСТ-Установка VP 60-30-946 /В6/ ТОО "VERTRO KAZAKHSTAN "	шт компл	1	68426,96	-	68427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70153	92			8
			Тенге			1355	34			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			68427	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			68427	-	-	-	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1726	-	-		-
		Материалы -	Тенге			280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1388	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3713	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1655	-		-

РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-1-9 Технологическое оборудование

16	8101-135	-Компьютер	2	57760	-	115520	-	-	-	-
компл.		- - -	-	-	-	-				
17	1303-96	-Телевизор	2	25000	-	50000	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
18	СПРАЙС-ЛИСТ-Блок стульев2-х местный мод.322		40	4530,86	-	181235	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС-ЛИСТ-Проекционный экран Memory1 Specialist PSAA108		12190,64	-	12191	-	-	-	-	
шт				-	-	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС-ЛИСТ-Проектор Sony VPL-EX100 31024x768 XGA		1	38564,76	-	38565	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
21	1304-26	-Стол для заседаний ОН-4-895/22в	1	6450	-	6450	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС-ЛИСТ-Принтер Canon PIXMA iP4940 ALSER		2	5983,73	-	11967	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
23	СПРАЙС-ЛИСТ-Плоттер EpsonStylusPro 9890		1	331619,84	-	331620	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			747547	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			747547	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			747547	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			747547	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 4-2 Наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
24	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	53,1	218,93	-	11625	-	13136	1,54	82
				218,93	-	11625	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35,4	134,1	-	4747	-	5364	0,97	34
				134,1	-	4747	-	113	-	-
		м3								
26	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	250	36,7	27,8	9175	6950	3729	0,06	15
				8,8	6,9	2200	1725	95	0,04	10
		м								
27	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	90	11,2	7,9	1008	711	453	0,02	2
				3,3	2	297	180	95	0,01	1
		м								
28	С143008-92	-Песок природный	17,7	1200	-	21240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0134-101-3-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,045	230122,38	-	10356	-	1114	144	6
				22500	-	1013	-	110	-	-
		кан.-км								
		Оборудование								
30	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
31	СПРАЙС-ЛИСТ-	Бокс ЩРН-пластик 18	1	636,57	-	637	-	-	-	-
		стр.Электркомпл -	-	-	-	-	-			
		окомплект								
32	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
33	СПРАЙС-ЛИСТ-	ИЭК (ВА 47-29)3ф 16,25А	5	217,18	-	1086	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стр.Электрщт окомплект		-	-	-	-	-	-			
34	Ц0108-524-1 прим	-Ящик управления наружным освещением	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
шт				405	6,8	405	7	95	0,04	-
35	СПРАЙС-ЛИСТ	-Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474	1	10067,88	-	10068	-	-	-	-
стр.ТОО"Эн ергоКомплешт ктСервис"				-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-596-1	-Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	4	705,6	23,6	2822	94	1015	1,57	6
шт				263	4,2	1052	17	95	0,02	-
37	СПРАЙС-ЛИСТ	-Прожектор ИО300К	4	281,9	-	1128	-	-	-	-
стр.ТОО"Элшт ектрозапад "		-	-	-	-	-	-			
		Опора наружного освещения типа торшер КО 3-4-Н(12шт)								
38	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	12	1065,02	925,52	12780	11106	4731	0,89	11
				139,5	235,98	1674	2832	105	0,92	11
39	Е0106-3-1	-Устройство бетонных котлован фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,6	10027,51	260,48	36099	938	2660	3,94	14
				614,25	89,46	2211	322	105	0,35	1
40	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного м3 сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,768	4646,85	2285,57	3569	1755	1518	9,35	7
				1579,5	617,13	1213	474	90	2,34	2
41	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка т каркасов в целомпри монтаже одноэтажных производственных зданий	0,768	1333,5	312,12	1024	240	470	2,96	2
				679,5	-	522	-	90	-	-
42	С12021-245	-Отдельные конструктивные т элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,768	172800	-	132710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм т м	28,8	714 -	- -	20563 -	- -	- -	- -	- -
44	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм м	33,6	472 -	- -	15859 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	36	1745,38 333	1411,25 239,85	62834 11988	50805 8635	21654 105	2,01 0,81	72 29
шт										
46	СПРАЙС-ЛИСТ	-Светильник NTV 132	36	904,34	-	32556	-	-	-	-
стр.Электр		- -	-	-	-	-	-			
шт										
47	СПРАЙС-ЛИСТ	-Лампа энергосберегающая Spiral-Novo 26W/827 E27	36	208,42	-	7503	-	-	-	-
стр.Тексан				-	-	-	-	-	-	-
шт										
48	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2 227	13,2 2,3	6014 2724	158 28	2614 95	1 0,01	12 -
шт										
49	СПРАЙС-ЛИСТ	-ИЭК (ВА 47-29)ф 6А	12	73,02	-	876	-	-	-	-
стр.Электр		- -	-	-	-	-	-			
шт										
50	Ц0108-545-5	-Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	12	688,6 347	22,6 2,3	8263 4164	271 28	3982 95	2 0,01	24 -
шт										
51	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	12	244 -	- -	2928 -	- -	- -	- -	- -
шт										
52	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	60	27,7	2,1	1662	126	1151	0,1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	1182	30	95	-	-
53	С151601-341	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,06	52100	-	3126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-407-2	1000м -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3,6	159,9	81,1	576	292	256	0,35	1
				54,5	20,3	196	73	95	0,12	-
55	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	3,6	261	-	940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м Кабельные изделия и провода								
56	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	272	26,4	3,1	7181	843	5065	0,11	30
				19,1	0,5	5195	136	95	-	1
57	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	109	27,7	2,1	3019	229	2092	0,1	11
				19,7	0,5	2147	55	95	-	-
58	Ц0108-146-2	м -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	24	73,1	20,8	1754	499	634	0,14	3
				23,4	4,4	562	106	95	0,03	1
59	С151601-553 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-2002	м -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,39	142700	-	55653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
60	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,015	59400	-	891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м Заземление опор наружного освещения								
61	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
шт				116	2,5	348	7	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			497798	75301			351
			Тенге			56854	14685			57
		Стоимость оборудования -	Тенге			12667	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		12667	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			213619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44906	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15501	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		273842	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51615	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24424	-		-
		Местные материалы -	Тенге			51204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7431	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		131284	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28475	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			137303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2209	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132710	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8357	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		147649	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2507	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37362	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37362	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2242	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			39604	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			605045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82596	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 7-1 Вертикальная планировка								
62	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /срезка растительного слоя/	400	9,24	9,24	3698	3698	1165	-	-
				-	3	-	1201	97	0,01	5
		м3								
63	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	265	9,24	9,24	2450	2450	772	-	-
				-	3	-	795	97	0,01	3
		м3								
64	Е0101-24-10 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	265	23,73	23,73	6289	6289	1980	-	-
				-	7,7	-	2042	97	0,03	8
		м3								
65	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	265	14,01	14,01	3711	3711	1233	-	-
				-	4,8	-	1271	97	0,02	4
		м3								
66	Е0101-130-7 К=2	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	265	2,79	2,79	738	738	216	-	-
				-	0,84	-	222	97	-	1
		м3								
67	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /под корыто при устройстве дороги/	551	9,24	9,24	5094	5094	1604	-	-
				-	3	-	1654	97	0,01	6
		м3								
68	Е0101-30-1	-Планировка площадей	1706,58	0,28	0,28	480	480	151	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)		-	0,09	-	156	97	-	1
69	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /избыток грунта / м2	6971,9	39,72	37,82	276908	263651	87023	0,01	91
				1,87	11	13037	76677	97	0,04	262
70	E010333-A6--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 м3	11852,23	46,17	46,17	547217	547217	109443	-	-
				-	9,23	-	109443	100	0,19	2298
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			846586	833329			91
			Тенге			13037	193461			2588
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			846586	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206498	-		-
		Местные материалы -	Тенге			220	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			203587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30538	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63010	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1113183	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2780
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237036	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1113183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2780
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237036	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 7-2 Покрытия								
		Асфальтобетонное покрытие дорог. Тип I								
71	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, из 20см м2	1671,85	220,97	17,83	369425	29801	25521	0,04	70
				6,41	5,07	10717	8472	133	0,02	31
72	E0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1671,85	130,94	-	218919	-	-	-	-
т.ч.				-	-	-	-	-	-	-
	п-1.37									
	К=8									
73	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1671,85	378,02	15,35	631999	25665	24459	0,03	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /6 см/		5,94	5,06	9931	8460	133	0,02	30
74	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1671,85	177,2 / 0,04	- / -	296252 / 67	- / -	89 / 133	- / -	1 / -
75	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1671,85	470,81 / 5,94	15,35 / 5,06	787129 / 9931	25665 / 8460	24459 / 133	0,03 / 0,02	56 / 30
76	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м2 / м	134,7215	466,94 / 108,68	6,63 / 1,76	62907 / 14642	893 / 237	19788 / 133	0,7 / 0,01	94 / 1
77	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	5,7930245	24500 / -	- / -	141929 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге / Тенге			2508560 / 45287	82025 / 25628			277 / 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2508560	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70914	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2367862	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156173	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2759049	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2759049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85062	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11513511	997165			8600
			----			---	---			---
			Тенге			1674461	236234			2747
		Стоимость оборудования -	Тенге			828641				
		Пересчет итогов в цены на 2013-2014 г.					11513511			
		Итого прямых затрат					2014109			
		Накладные расходы					761873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					14289493			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					14531788			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	13460852 X 1,8 %		242295					
		Итого с зимними удорожаниями	13703147 X 0,7 %		95922	14627710				
		Итого с затратами на выслугу лет	13703147 X 1 %		137031	14764742				
		Итого с затратами на доп. отпуска	13703147 X 0,4 %		54813	14819554				
		Итого в текущих ценах на 2013-2014	14819554 X 2,3377				34643472			
		В том числе оборудование					1939747			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	34643472 X 2 %		69286935336341					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				4240361			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					39576702			
		В том числе оборудование с НДС					2169555			

Принял:

Даулетов Р.З.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____ Р.Даулетов

Сдал:

ТОО "КДСМ"
Главный инженер _____ Баймбетов Б.Д.
Начальник участка _____ А.Ешимбетов