Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан
«Шымкент қаласындағы
көркем гимнастикаға
арналған спорт кешені
құрылысы»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015жылғы «21» желтоқсан №50 Шымкент қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Шымкент қаласы әкімінің 2015 жылғы «09» қараша №80 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі:
Сатыбалды Дархан Амангелдіұлы – облыс әкімінің бірінші орынбасары,төраға.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жамашев Құттыбек Рахматұллаұлы – облыстық мемлекеттік саулет- құрылыс бақылау басқармасының басшысы, төрағаның орынбасары.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

К.Орашов- облыстық құрылыс басқармасының басшысы.

Е.Қыдыров- облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары.

Б.Туманбаев- облыстық спорт басқармасы басшысының орынбасары.

Н.Жұмадуллаев – Шымкент қаласы Қаратау ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы(келсім бойынша).

Н.Дербісов- Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары(келсім бойынша).

З.Кенжебаева- облыстық жұмыспен қамтуды ұйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мүгедектер және ардагерлермен жұмыс жөніндегі бөлімінің бас маманы.

Р.Истыкулов- Оңтүстік Қазақстан облысы мүгедектер қоғамы Президиумының төрағасы (келсім бойынша).

М.Есимов- «КДСМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келсім бойынша).

С.Егембердиев- «Тұран Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорының орынбасары (келсім бойынша).

Б.Сулименов- «Сити Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келсім бойынша).

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Оңтүстік Қазақстан облысының құрлыс басқармасы мемлекеттік мекемесі.
(ұйымның атауы)

ОҚО Шымкент қаласы Астана даңғылы, н/с.
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«КДСМ» ЖШС - Шымкент қаласындағы мекен-жайы бойынша

«ОҚО, Шымкент қаласының көркем гимнастикаға арналған спорт кешені құрлысы».
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Шымкент қаласы әкімінің 2013 жылғы «05» 04 №712
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ОҚО. Мемлекеттік саулет- құрлыс бақылау басқармасы.
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «3» шілде рұқсаты.

3. Құрылысты, "Шымкент қаласындағы көркем гимнастикаға арналған спорт кешені құрылысы" құрылысты
(жұмыстар түрлері) орындаған бас мердігер «КДСМ» ЖШС
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар Қосалқы мердігер қатыспаған

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Сити Инжиниринг» ЖШС мемлекеттік лицензия, 17-ГСЛ № 000897 28/09-2007 жылы берілген.
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы «Сити Инжиниринг» ЖШС

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен қосалқы мердігер қатыспаған

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы КММ-нің сәулет-жоспарлау тапсырмасы №114 2013 жылы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №13-04
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Оңтүстікмемсараптама» - РМК «ОҚО, Шымкент қаласының көркем гимнастикаға арналған спорт кешені құрылысы».
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші

(қайта бекітуші) органның атауы)
2013 жылғы «11» желтоқсандағы № 19-1272/13 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 01.07.2014 ж. жұмыстың аяқталуы 12.11.2015 ж.
құрылыстың ұзақтығы, 18 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты он сегіз ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жұмыс жоба, Қала мекемелерінің қорытындысы, сметалық құжаттар, ситуациялық сызба, көрінбейтін жұмыстардын актісі, полиэтилен трубалардың сынақ актісі, сертификаттар, құрал-жабдықтардың төлқұжаттары.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Қабат	саны	2	2	2	2
Спортық залдың сиымдылығы	адам	350	350	350	350
Көрермендер саны	адам	745	745	745	745
Жер теліміннің жалпы ауданы	м2	20 000	20 000	20 000	20 000
Құрылыс ауданы	м2	5454	5454	5454	5454
Жалпы алаңы	м2	7541,2	7541,2	7541,2	7541,2
Ғимараттың ауқымы	м2	77391	77391	77391	77391
Тұрғын ауданы	м3	5863,4	5863,4	5863,4	5863,4

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) Спорт саласы бойынша жаттығатын ғимараттар

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:Темір метал конструкциясы және қосымша ғимараттар күйген кірпішпен қаланған, төбе жабыны сэндвич панельмен жабылған. Сыртқы абаттандыру және орталық инженерлік жүйелерге қосылған. Технологиялық және медициналық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көрсетілгеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар, _____орындалған_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің 1 косымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____косымшасында келтірілген.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Құрылыс- монтаж жұмыстары	М2	20 000	18 ай

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:барлығы 1 606 851 000теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары:1 182 059 000 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 174 438 000 теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:1 605 856 000 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1 182 059 000 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 174 438 000 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____қанағаттанарлық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған "Шымкент қаласындағы көркем гимнастикаға арналған спорт кешені құрылысы". (объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Сатыбалды Дархан Амангелдіұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындаған орынбасары

Жамашев Құттыбек Рахмат
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

К.Орашов_____

Е.Қылыров_____

Б.Туманбаев_____

Н.Жұмадуллаев_____

Н.Дербісов_____

З.Кенжебаева_____

Р.Истыкулов_____

М.Есимов_____

С.Егембердиев_____

Б.Сулименов_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 24.07.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	26 273 699	2 815 039	21 676 963	26 273 699	-	-				2815039	26 273 699
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	332 888	35 667		332 888						35667	332888
4	Всего по стройке	26 606 587	2 850 706	21 676 963	26 606 587	-	-				2 850 706	26 606 587

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО
_____ Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Куздеубаев Б.

Инженер:

Тен. директор ТОО "Туран-Курылыс"
_____ С.Сугирбаев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"
_____ Есимов М.

Заказчик — ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик — ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного слоя/** м3	2602	4,85	4,85	12622	12622	4248	0	0
				0	1,68	0	4379	97	0,01	14
2	Е0101-24-13 К=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3	2602	20,99	20,99	54620	54620	18381	0	0
				0	7,28	0	18950	97	0,02	62
3	Е0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 /котлован/** м3	102944,174	27,24	26,47	2804656	2725015	784292	0,01	535
				0,75	7,1	77208	731340	97	0,03	2594
4	Е010334-А2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км /в отвал/** т	175005,095	5,67	5,67	992279	992279	198456	0	0
				0	1,13	0	198456	100	0,02	4168
5	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /40 м/** м3	5811,365	6,01	6,01	34905	34905	11747	0	0
				0	2,08	0	12110	97	0,01	40
6	Е0101-24-14 К=3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м** м3	5811,365	14,26	14,26	82881	82881	27892	0	0
				0	4,95	0	28755	97	0,02	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1937,122	262,72	0	508913	0	575071	1,85	3580
		м3		262,72	0	508913	0	113	0	0
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепнымикатками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2139	12,51	12,51	26754	26754	8882	0	0
		м3		0	4,28	0	9157	97	0,01	30
9	Е0101-130-8 К=8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	2139	10,17	10,17	21749	21749	6349	0	0
		м3		0	3,06	0	6545	97	0,01	21
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2139	14,12	12	30197	25663	9057	0,01	26
		м3		1,62	2,75	3465	5872	97	0,01	26
11	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 1,6 м3	1540	19,32	18,72	29757	28833	8103	0	6
		м3		0,6	4,82	924	7429	97	0,02	27
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещенингрунтов 2 группы до 5 м	1540	3,35	3,35	5161	5161	1737	0	0
		м3		0	1,16	0	1791	97	0	6
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1540	21,55	4,52	33181	6955	25439	0,11	166
		м3		17,03	0	26226	0	97	0	0
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1540	14,12	12	21741	18476	6520	0,01	19
		м3		1,62	2,75	2495	4227	97	0,01	19
15	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	51472,087	27,24	26,47	1402328	1362507	392146	0,01	268
		м3		0,75	7,1	38604	365670	97	0,03	1297
16	Е010334-А2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км /из отвала для устройства грунтовой подушки и обратной засыпки/	87502,548	5,67	5,67	496139	496139	99228	0	0
		т		0	1,13	0	99228	100	0,02	2084
		ИТОГО:				6557883	5894562			4600
						657835	1493909			10481
		Накладные расходы :				2177548				
		На общестроительные работы				2177548				
		Всего накладных расходов:				8735431				
		Итого с накладными				326632				
		- заработная плата				1089				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				524126				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9259557				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9426229				
		Итого с временными, 1,8 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**9492213**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9529918**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9624180**				
		ИТОГО:				**9624180**				
		Сметная заработная плата				**2478376**				
		Нормативная трудоемкость				**16170**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**22998686**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**459974**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**23458660**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2815039**				
		Итого с НДС				**26273699**				
		Всего:				**26273699**				

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Тажиев А.К.

инженер эксперт

ТОО «Курылыс»

А.Тажиев

Подрядчик:

Гл.инженер ТОО "КДСМ"

Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 20.08.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	73 635 206	7 889 486	16 691 468	47 361 507	-	-				5074447	47 361 507
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	932 958	99 960		600 070						64293	600070
4	Всего по стройке	74 568 164	7 989 446	16 691 468	47 961 577	-	-				5 138 740	47 961 577

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Куздеубаев Б.

Инженер:

Ген. директор ТОО "Туран-Курылыс"

С.Сугирбаев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	51472,087	27,24	26,47	1402328	1362507	392146	0,01	268
		м3		0,75	7,1	38604	365670	97	0,03	1297
2	E010334-A2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км /из отвала для устройства грунтовой подушки и обратной засыпки/**	87502,548	5,67	5,67	496139	496139	99228	0	0
		т		0	1,13	0	99228	100	0,02	2084
3	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	81177	89	88,73	7224981	7203064	1957518	0	146
		м3		0,25	24,61	20294	1997766	97	0,08	6885
4	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	33140,88	3,35	3,35	111075	111075	37380	0	0
		м3		0	1,16	0	38536	97	0	126
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	33140,88	21,55	4,52	714055	149666	547458	0,11	3579
		м3		17,03	0	564389	0	97	0	0
6	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	33140,88	14,12	12	467866	397607	140320	0,01	404
		м3		1,62	2,75	53688	90972	97	0,01	404
7	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	8285,22	122,18	0	1012288	0	1143886	0,89	7332
		м3		122,18	0	1012288	0	113	0	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				11428733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				11428732	9720059			11730
						1689263	2592172			10797
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4317936				
		Всего накладных расходов:				4317936				
		Итого с накладными				15746668				
		- заработная плата				647690				
		- трудоемкость				2159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				944800				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16691468				
		Итого с временными, 1,8 %				16991914				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				17110857				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17178825				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17348744				
		ИТОГО:				17348744				
		Сметная заработная плата				4929125				
		Нормативная трудоемкость				24686				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				41457902				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				829158				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42287060				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5074447				
		Итого с НДС				47361507				
		Всего:				47361507				

Тажиев А.К.
Инженер-эксперт
ТОО "Туран-Курылыс"

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
Баимбетов М.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 24.09.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	119 959 394	12 852 792	16 325 888	46 324 188	-	-				4963306	46 324 188
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	1 519 886	162 845		586 927						62885	586927
4	Всего по стройке	121 479 280	13 015 637	16 325 888	46 911 115	-	-				5 026 191	46 911 115

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыгов

Главный специалист отдела Управления строительства ЮКО

Куздеубаев Б.

Инженер:

И.О. Зам.Ген.Директора ТОО "Туран-Курылыс"

Р. Даулетов

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Тажиев А.К.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран-Курылыс»

А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки** м3	64,4	5302,45	66,01	341478	4251	14922	1,35	87
				195,75	24,93	12606	1605	105	0,12	8
2	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм-7/** м3	18,06	7972,97	112,36	143992	2029	20175	6,34	115
				1021,5	42,44	18448	766	105	0,21	4
3	E0107-27-1	**Замоноличивание ригелей фундаментов/Фм-1,2,3,3н,4,4н,5,5н,6,7/** м3	80,18	6349,02	181,66	509064	14565	32532	1,28	103
				221,18	68,63	17734	5503	140	0,34	27
4	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны /Фм-9/** м3	39	7923,58	489,23	309019	19080	38250	4,75	185
				749,25	184,82	29221	7208	105	0,9	35
5	E0106-1-7	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны /Фм-8/** м3	51,3	7299,22	358,13	374450	18372	35526	3,35	172
				524,25	135,29	26894	6940	105	0,66	34
6	E0106-1-8	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны /Фм-1,2,3,3н,4,4н,6** м3	308,04	6975,82	248,13	2148830	76434	148214	2,35	724
				364,5	93,74	112281	28876	105	0,46	141
7	E0106-1-9	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под колонны /5,5н/** м3	61	6739,27	243,44	411095	14850	22751	1,71	104
				263,25	91,96	16058	5610	105	0,45	27
8	4-1-75	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	5,092	61200		311617				
9	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	6,053	65900		398902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	4,434	56200		249168				
11	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,8601	59900		51519				
12	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6538	62100		40601				
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0646	68800		4447				
14	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1806	66000		11922				
15	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски/ 1т	1,759	28101,76	587,63	49435	1034	36984	118	208
				19800	222,75	34831	392	105	1,08	2
16	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	4,096	147801,76	587,63	605361	2407	86109	118	483
				19800	222,75	81096	912	105	1,08	4
17	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	7,1	5302,45	66,01	37647	469	1645	1,35	10
				195,75	24,93	1390	177	105	0,12	1
18	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	36,5	7149,75	353,46	260966	12901	27537	3,6	131
				585	133,52	21353	4873	105	0,65	24
19	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,852	64400		119243				
20	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2777	69000		19164				
21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0849	50600		4294				
22	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков /детали крепления/ т	0,167	13864,97	4022,39	2316	672	1528	56,5	9
				9090	1071,86	1518	179	90	3,81	1
23	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,167	42500		7099				
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	26,5	6537,02	0	173231	0	18481	3,66	97
				567	0	15026	0	123	0	0
25	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,2928	5239,08	327,33	1534	96	619	11,6	3
				1890	123,75	553	36	105	0,6	0
26	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2451	68200		16714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0477	65000		3099				
		т								
28	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /Ав-1,2/	0,1988	28101,76	587,63	5586	117	4179	118	23
		1т		19800	222,75	3935	44	105	1,08	0
29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /Ав-1/	0,176	65900		11598				
		т								
30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /Ав-1/	0,0132	47400		626				
		т								
31	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /Ав-2/	0,0087	61300		535				
		т								
32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /Ав-2/	0,0008	50600		43				
		т								
33	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /толщиной 50 мм/	44,25	445,54	4,19	19715	185	3114	0,38	17
		м2		58,05	1,58	2569	70	118	0,01	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				6644310				
		Раздел: ТРИБУНА (БЛОК А)								
34	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	28,3	12429,96	1032,29	351768	29214	109535	20,6	583
		м3		3296,25	389,95	93284	11036	105	1,9	54
35	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2174	59900		13022				
		т								
36	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,688	62100		104837				
		т								
37	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1214	64400		7818				
		т								
38	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8304	66000		54806				
		т								
39	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0308	60300		1857				
		т								
40	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	58	13565,04	407,3	786772	23623	154617	14,4	835
		м3		2385	153,86	138330	8924	105	0,75	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,156	59900		428643				
		т								
42	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,1	62100		130436				
		т								
43	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6308	64400		40624				
		т								
44	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3471	68800		23880				
		т								
45	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,675	66000		110555				
		т								
46	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4016	67700		27188				
		т								
47	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,071	45800		3254				
		т								
48	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0446	48300		2156				
		т								
49	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,006	50900		305				
		т								
50	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,2095	60300		12634				
		т								
51	Е0106-22-6	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м	282	14214,68	379,21	4008538	106937	915174	18	5076
		м3		2947,5	143,26	831195	40399	105	0,7	197
52	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,2/	7,743	65900		510251				
		т								
53	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9678	51000		49358				
		т								
54	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7234	52400		37906				
		т								
55	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /Фиксатор Ф-1/	1,203	45800		55088				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /каркас КП-1/ т	2,861	62100		177656				
57	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/каркас КП-1/ т	0,504	66000		33264				
58	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2833	68800		19490				
59	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,9156	66000		60430				
60	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0247	28101,76	587,63	695	15	520	118	3
				19800	222,75	489	6	105	1,08	0
61	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0247	51000		1261				
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198	2
				33075	114,75	370	1	105	0,56	0
63	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,331	13237,05	379,21	17614	505	3158	13	17
				2117,25	143,26	2817	191	105	0,7	1
64	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1/ т	0,1184	65900		7804				
65	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0052	52400		274				
66	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /Фиксатор Ф-1/ т	0,0058	45800		265				
67	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0001	28101,76	587,63	2	0	1	118	0
				19800	222,75	1	0	105	1,08	0
68	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0001	52400		4				
		Итого по разделу: ТРИБУНА (БЛОК А)				7081508				
		ИТОГО:				13725818	327760			8988
						1461998	123748			604
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1674435				
		На металломонтажные работы				1528				
		Всего накладных расходов:				1675963				
		Итого с накладными				15401781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				251394				
		- трудоемкость				838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				924107				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16325888				
		Итого с временными, 1,8 %				16619754				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				16736092				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16802571				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16968769				
		ИТОГО:				16968769				
		Сметная заработная плата				1837140				
		Нормативная трудоемкость				10430				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				40549884				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				810998				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				41360882				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4963306				
		Итого с НДС				46324188				
		Всего:				46324188				

Тажиев А.К.
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
Инженер-эксперт А.Тажиев
ТОО «Туран Курылыс»

Гл.инженер ТОО "КДСМ"
Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 26.11.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	243 157 537	26 052 593	4 517 547	12 818 397	-	-				1373400	12 818 397
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	3 080 806	330 086		162 409						17401	162409
4	Всего по стройке	246 238 343	26 382 679	4 517 547	12 980 806	-	-				1 390 801	12 980 806

Заказчик:

И.О. руководителя Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

С.Егенбердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-5 Общестроительные работы КЖ Блоки Ж,Н								
1	4-1-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,0582**	**59900**		**3485**				
		т								
2	4-1-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,127**	**62100**		**7887**				
		т								
3	4-1-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1333**	**66000**		**8800**				
		т								
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	**40**	**5302,45**	**66,01**	**212098**	**2640**	**9269**	**1,35**	**54**
		м3		**195,75**	**24,93**	**7830**	**997**	**105**	**0,12**	**5**
5	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**285,78**	**7149,75**	**353,46**	**2043256**	**101012**	**215606**	**3,6**	**1029**
		м3		**585**	**133,52**	**167181**	**38157**	**105**	**0,65**	**186**
6	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,783**	**65900**		**117472**				
		т								
7	Е0106-11-3	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании**	**0,0547**	**28101,76**	**587,63**	**1538**	**32**	**1150**	**118**	**6**
		1т		**19800**	**222,75**	**1083**	**12**	**105**	**1,08**	**0**
8	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0516**	**65900**		**3400**				
		т								
9	4-1-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0031**	**50600**		**158**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков /детали крепления/	2,71	13864,97	4022,39	37581	10903	24789	56,5	153
		т		9090	1071,86	24638	2905	90	3,81	10
11	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс /детали крепления/	2,578	59200		152632				
		т								
12	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,1322	42500		5620				
		т								
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,45	6537,02	0	133682	0	14262	3,66	75
		м3		567	0	11595	0	123	0	0
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2101	5239,08	327,33	1100	69	444	11,6	2
		1т		1890	123,75	397	26	105	0,6	0
15	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1835	68200		12516				
		т								
16	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0265	65000		1724				
		т								
17	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /толщиной 50 мм/	89,09	445,54	4,19	39693	373	6269	0,38	34
		м2		58,05	1,58	5172	141	118	0,01	1
18	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,2	9751,23	1327,03	1950	265	545	12,49	2
		м3		2137,5	456,24	428	91	105	1,72	0
19	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0067	50800		338				
		т								
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0121	70437,87	304,24	849	4	124	58	1
		1т		9675	114,75	117	1	105	0,56	0
21	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0121	40200		485				
		т								
22	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0334	14806,01	1133,15	495	38	400	82,1	3
		т		12892,5	398,25	431	13	90	1,95	0
23	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /люк/	0,0334	154400		5163				
		т								
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7691	40,72	0,04	31	0	6	0,04	0
		м2		8,32	0	6	0	90	0	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-5 Общестроительные работы КЖ Блоки Ж,Н				2791955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАРКАСЫ (БЛОК Ж,И)								
25	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	6,48	12429,96	1032,29	80546	6689	25081	20,6	133
		м3		3296,25	389,95	21360	2527	105	1,9	12
26	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,26	12977,04	407,3	68259	2142	14022	14,4	76
		м3		2385	153,86	12545	809	105	0,75	4
27	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,77	59900		165909				
		т								
28	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3766	66000		24856				
		т								
29	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0718	45800		3287				
		т								
30	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06	67700		4062				
		т								
31	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0352	60300		2123				
		т								
32	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	8,64	12429,96	1032,29	107395	8919	33441	20,6	178
		м3		3296,25	389,95	28480	3369	105	1,9	16
33	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	8,84	12977,04	407,3	114717	3601	23566	14,4	127
		м3		2385	153,86	21083	1360	105	0,75	7
34	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,097	59900		305334				
		т								
35	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5454	66000		35999				
		т								
36	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2611	45800		11959				
		т								
37	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	67700		5416				
		т								
38	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,1267	60300		7641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
39	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,6	12977,04	407,3	46717	1466	9597	14,4	52
		м3		2385	153,86	8586	554	105	0,75	3
40	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9014	59900		53996				
		т								
41	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0401	64400		2581				
		т								
42	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1053	66000		6948				
		т								
43	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0211	60300		1274				
		т								
44	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	2,24	12429,96	1032,29	27843	2312	8670	20,6	46
		м3		3296,25	389,95	7384	873	105	1,9	4
45	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,3695	12977,04	407,3	4794	150	985	14,4	5
		м3		2385	153,86	881	57	105	0,75	0
		Итого по разделу: КАРКАСЫ (БЛОК Ж,II)				1081657				
		ИТОГО:				3873609	140613			1978
						319197	51892			249
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				363035				
		На металломонтажные работы				25189				
		Всего накладных расходов:				388225				
		Итого с накладными				4261833				
		- заработная плата				58234				
		- трудоемкость				194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				255710				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4517547				
		Итого с временными, 1,8 %				4598863				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4631055				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4649450				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4695439				
		ИТОГО:				4695439				
		Сметная заработная плата				258568				
		Нормативная трудоемкость				1433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**11220585**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**224412**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11444997**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1373400**				
		Итого с НДС				**12818397**				
		Всего:				**12818397**				

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____А.Тажиев

Тажиев А.К.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 20.02.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	65 896 828	7 060 374	23 223 813	65 896 828	-	-				7060374	65 896 828
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	834 913	356 656		834 913						89455	834913
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	66 731 741	7 417 031	23 223 813	66 731 741	-	-				7 149 829	66 731 741

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО

_____Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

_____С.Егенбердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ										
1	2-1-253	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 3,0 т**	132,312	128700		17028547						
		т										
2	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С255**	16,44	3385		55649						
		т										
3	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С345-3**	132,2	18432		2436710						
		т										
4	Е0113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной**	1525,018	215,73	99,18	328992	151251	210956	0,59	898		
		м2		116,55	37,15	177741	56654	90	0,18	277		
5	СПРАЙС.ЛІСТФирма "Партнер"	**Огнезащитная краска НС**	2839,27	651,01		1848404						
		кг										
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ				21698302						
		ИТОГО:				21698302	151251			898		
						177741	56654			277		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы				210956						
		Всего накладных расходов:				210956						
		Итого с накладными				21909258						
		- заработная плата				31643						
		- трудоемкость				105						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1314555						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23223813				
		Итого с временными, 1,8 %				23641842				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				23807335				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23901902				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24138320				
		ИТОГО:				24138320				
		Сметная заработная плата				266038				
		Нормативная трудоемкость				1280				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				57682798				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1153656				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58836454				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7060374				
		Итого с НДС				65896828				
		Всего:				65896828				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 19.03.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	184 395 450	19 756 655	23 223 813	118 498 622	-	-				12696281	118 498 622
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	2 336 290	517 518		1 501 378						160862	1501378
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	186 731 740	20 274 173	23 223 813	120 000 000	-	-				12 857 143	120 000 000

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО

_____**Е.Кыдыров**

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____**Куздеубаев Б.**

Инженер:

Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

_____**С.Егенбердиев**

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Тажиев А.Б.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Құрылыс»

_____**А.Тажиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____**Есимов М.**

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК А								
1	СПРАЙСЛИСТФирма "Партнер"	Огнезащитная краска НС	973,275	651,01		633612				
		кг								
2	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	31,84	11487,34	4590,56	365757	146163	159474	25,3	806
		т		4725	840,11	150444	26749	90	3,01	96
3	2-1-117	Стойки фахверка	31,84	113100		3601104				
		т								
4	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	0,61	3385		2065				
		т								
5	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	31,23	18432		575631				
		т								
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	650,469	40,72	0,04	26485	26	4871	0,04	28
		м2		8,32	0	5412	0	90	0	0
7	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	147,81	9523,56	4795,68	1407677	708849	675741	23	3400
		т		3712,5	1367,15	548745	202078	90	5,24	775
8	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	147,81	2452,13	545,76	362449	80669	163725	5,25	776
		т		1230,75	0	181917	0	90	0	0
9	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	147,81	146000		21580260				
		т								
10	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	55,61	3385		188240				
		т								
11	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	92,2	18432		1699430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
12	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	2753,941	215,73	99,18	594108	273136	380953	0,59	1622
		м2		116,55	37,15	320972	102309	90	0,18	500
13	СПРАЙСЛИСТФирма "Партнер"	Огнезащитная краска НС	6884,852	651,01		4482133				
		кг								
14	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	7,27	13864,97	4022,39	100798	29243	66489	56,5	411
		т		9090	1071,86	66084	7792	90	3,81	28
15	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,27	542,84	144,52	3946	1051	1914	1,34	10
		т		292,5	0	2126	0	90	0	0
16	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	7,27	122800		892756				
		т								
17	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	7,27	3385		24609				
		т								
18	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	212,343	40,72	0,04	8646	8	1590	0,04	9
		м2		8,32	0	1767	0	90	0	0
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	35,58	13864,97	4022,39	493316	143117	325403	56,5	2010
		т		9090	1071,86	323422	38137	90	3,81	136
20	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	35,58	542,84	144,52	19314	5142	9366	1,34	48
		т		292,5	0	10407	0	90	0	0
21	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	3,742	146000		546336				
		т								
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК А				37608674				
		ИТОГО:				37608677	1387403			9118
						1611296	377065			1533
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				387413				
		На металломонтажные работы				1402112				
		Всего накладных расходов:				1789526				
		Итого с накладными				39398203				
		- заработная плата				268429				
		- трудоемкость				895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2363892**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**41762095**				
		Итого с временными, 1,8 %				**42513813**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**42811410**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**42981465**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**43406603**				
		ИТОГО:				**43406603**				
		Сметная заработная плата				**2256790**				
		Нормативная трудоемкость				**11546**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**103727785**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2074556**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**105802341**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**12696281**				
		Итого с НДС				**118498622**				
		Всего:				**118498622**				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 21.04.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	382 357 103	19 756 655	63 531 131	197 961 653	-	-				21210177	197 961 653
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	4 419 283	473 495		2 082 993						223178	2082993
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	386 776 386	20 230 150	63 531 131	200 044 646	-	-				21 433 355	200 044 646

Заказчик:

Зам руководителя Управления строительства ЮКО

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____ Куздеубаев Б.

Инженер:

Начальник производственного отдела ТОО "Туран-Курылыс"

_____ П.Темирбеков

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____ А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ								
1	2-1-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т**	31,838	146000		4648344				
		т								
2	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С255**	35,58	3385		120438				
		т								
3	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	988,65	40,72	0,04	40255	40	7403	0,04	42
		м2		8,32	0	8226	0	90	0	0
4	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	30,65	13864,97	4022,39	424961	123286	280315	56,5	1732
		т		9090	1071,86	278609	32853	90	3,81	117
5	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	30,65	542,84	144,52	16638	4429	8069	1,34	41
		т		292,5	0	8965	0	90	0	0
6	2-1-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т**	30,65	146000		4474900				
		т								
7	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С255**	30,65	3385		103750				
		т								
8	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	960,715	40,72	0,04	39118	38	7194	0,04	41
		м2		8,32	0	7993	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	34,08	5030,5	2020,02	171439	68842	85113	14,1	481
		т		2272,5	502,43	77447	17123	90	1,79	61
10	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	34,08	542,84	144,52	18500	4925	8972	1,34	46
		т		292,5	0	9968	0	90	0	0
11	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /прогоны/	34,08	101700		3465936				
		т								
12	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	34,08	1860		63389				
		т								
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1233,114	40,72	0,04	50209	49	9234	0,04	53
		м2		8,32	0	10260	0	90	0	0
14	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	37	13864,97	4022,39	513004	148828	338390	56,5	2091
		т		9090	1071,86	336330	39659	90	3,81	141
15	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	37	542,84	144,52	20085	5347	9740	1,34	50
		т		292,5	0	10823	0	90	0	0
16	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	37	146000		5402000				
		т								
17	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	37	1860		68820				
		т								
18	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1228,086	40,72	0,04	50004	49	9196	0,04	52
		м2		8,32	0	10218	0	90	0	0
19	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	51,05	14359,66	5522,03	733060	281899	339872	35,9	1833
		т		6075	1322,37	310129	67507	90	4,73	241
20	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	51,05	177400		9056270				
		т								
21	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	38,57	1860		71740				
		т								
22	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2218,138	40,72	0,04	90317	89	16609	0,04	94
		м2		8,32	0	18455	0	90	0	0
23	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,03	13711,47	5475,87	14123	5640	6112	28,9	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040	1552,87	5191	1599	90	5,46	6
24	2-1-267	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	1,03	133700		137711				
		т								
25	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	0,59	1860		1097				
		т								
26	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,733	40,72	0,04	1740	2	320	0,04	2
		м2		8,32	0	356	0	90	0	0
27	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	11,34	13864,97	4022,39	157229	45614	103712	56,5	641
		т		9090	1071,86	103081	12155	90	3,81	43
28	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,34	542,84	144,52	6156	1639	2985	1,34	15
		т		292,5	0	3317	0	90	0	0
29	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	11,34	172800		1959552				
		т								
30	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	11,31	1860		21037				
		т								
31	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	341,163	40,72	0,04	13891	14	2555	0,04	15
		м2		8,32	0	2838	0	90	0	0
32	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов /лотки/	112	47,5	1,22	5320	137	5938	0,28	31
		м		44,1	0,45	4939	50	119	0	0
33	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук/	449	161,83	1,24	72662	557	82123	0,97	436
		м2		153,23	0,47	68800	211	119	0	1
34	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм /фартук,лоток/	3985	62		247070				
		кг								
35	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм /лоток/	1,465	57720		84560				
		т								
36	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	21,67	172800		3744576				
		т								
37	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойка Ст-1,2/	0,2572	4646,85	2285,57	1195	588	508	9,35	2
		т		1579,5	617,13	406	159	90	2,34	1
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /балки, косоуры/	1,505	13711,47	5475,87	20639	8242	8931	28,9	44
		т		5040	1552,87	7586	2337	90	5,46	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,6533	43100		28155				
		т								
40	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /стойки,балки/	0,5474	154400		84515				
		т								
41	2-1-146	Косоуры	0,5618	108500		60951				
		т								
42	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2572	542,84	144,52	140	37	68	1,34	0
		т		292,5	0	75	0	90	0	0
43	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,535	40,72	0,04	1650	2	304	0,04	2
		м2		8,32	0	337	0	90	0	0
44	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,8	84,93	5,89	832	58	1015	0,41	4
		м		71,78	2,23	703	22	140	0,01	0
45	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойка 38х2/	1,8	11000		19800				
		10м								
46	8-7-25	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /поручень 51х2/	0,98	14600		14308				
		10м								
47	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригель 16х1,5/	1,96	5380		10545				
		10м								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ				36352632				
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Б,В								
48	Е0109-17-5	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 5 т	70,354	4917,38	2393,05	345957	168361	149710	10,2	718
		т		1698,75	665,64	119514	46830	90	2,51	177
49	Е0109-48-2	Сварочные работы	70,354	542,84	144,52	38191	10167	18521	1,34	94
		т		292,5	0	20579	0	90	0	0
50	2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 1,0 до 3,0 т	70,354	131300		9237480				
		т								
51	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	6,678	3385		22605				
		т								
52	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	63,676	18432		1173676				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	1167,796	215,73	99,18	251929	115822	161541	0,59	688
		м2		116,55	37,15	136107	43384	90	0,18	212
54	СПРАЙСЛИСТФирма "Партнер"	Огнезащитная краска НС	2919,491	651,01		1900629				
		кг								
55	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	12,472	11487,34	4590,56	143270	57253	62467	25,3	316
		т		4725	840,11	58930	10478	90	3,01	38
56	2-1-117	Стойки фахверка	12,472	113100		1410583				
		т								
57	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	0,306	3385		1036				
		т								
58	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	12,166	18432		224244				
		т								
59	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	255,656	40,72	0,04	10410	10	1914	0,04	11
		м2		8,32	0	2127	0	90	0	0
60	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	49,446	9523,56	4795,68	470902	237127	226052	23	1137
		т		3712,5	1367,15	183568	67600	90	5,24	259
61	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	49,446	2452,13	545,76	121248	26986	54770	5,25	260
		т		1230,75	0	60856	0	90	0	0
62	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	49,446	146000		7219116				
		т								
63	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	48,286	3385		163448				
		т								
64	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	1,16	18432		21381				
		т								
65	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	1242,126	215,73	99,18	267964	123194	171823	0,59	732
		м2		116,55	37,15	144770	46145	90	0,18	225
66	СПРАЙСЛИСТФирма "Партнер"	Огнезащитная краска НС	3105,315	651,01		2021603				
		кг								
67	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	4,14	13864,97	4022,39	57401	16653	37863	56,5	234
		т		9090	1071,86	37633	4438	90	3,81	16
68	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,14	542,84	144,52	2247	598	1090	1,34	6
		т		292,5	0	1211	0	90	0	0
69	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	4,14	122800		508392				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	4,14	3385		14014				
		т								
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	125,3	40,72	0,04	5102	5	938	0,04	5
		м2		8,32	0	1042	0	90	0	0
72	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	16,96	13864,97	4022,39	235150	68220	155111	56,5	958
		т		9090	1071,86	154166	18179	90	3,81	65
73	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	16,96	542,84	144,52	9207	2451	4465	1,34	23
		т		292,5	0	4961	0	90	0	0
74	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	8,268	146000		1207173				
		т								
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Б,В				27084356				
		ИТОГО:				63436989	1527199			12956
		Накладные расходы :				2210514	410729			1610
		На общестроительные работы				478107				
		На металломонтажные работы				1902834				
		Всего накладных расходов:				2380942				
		Итого с накладными				65817930				
		- заработная плата				357141				
		- трудоемкость				1190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3949076				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				69767005				
		Итого с временными, 1,8 %				71022811				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				71519971				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				71804062				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				72514290				
		ИТОГО:				72514291				
		Сметная заработная плата				2978384				
		Нормативная трудоемкость				15756				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				173285761				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3465715				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				176751476				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				21210177				
		Итого с НДС				197961653				
		Всего:				197961653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 25.05.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	472 953 760	50 673 617	31 928 696	90 596 657	-	-				9706785	90 596 657
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	5 466 400	585 686		1 047 116						112191	1047116
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	478 420 160	51 259 303	31 928 696	91 643 773	-	-				9 818 976	91 643 773

Заказчик:

И.О.руководителя управления строительства ЮКО

_____Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам.тех. директора ТОО "Туран-Курылыс"

_____С.Егенбердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____Есимов М.

Заказчик — ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик — ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ								
1	2-1-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т**	8,692	146000		1268987				
		т								
2	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С255**	16,96	3385		57410				
		т								
3	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	533,4	40,72	0,04	21719	21	3994	0,04	23
		м2		8,32	0	4438	0	90	0	0
4	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	20,57	13864,97	4022,39	285202	82741	188127	56,5	1162
		т		9090	1071,86	186981	22048	90	3,81	78
5	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	20,57	542,84	144,52	11166	2973	5415	1,34	28
		т		292,5	0	6017	0	90	0	0
6	2-1-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т**	20,57	146000		3003220				
		т								
7	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С255**	20,57	3385		69629				
		т								
8	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	653,02	40,72	0,04	26589	26	4890	0,04	28
		м2		8,32	0	5433	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	25,386	5030,5	2020,02	127704	51280	63400	14,1	358
		т		2272,5	502,43	57690	12755	90	1,79	45
10	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	25,386	542,84	144,52	13780	3669	6683	1,34	34
		т		292,5	0	7425	0	90	0	0
11	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балки, прогоны/	25,386	101700		2581756				
		т								
12	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	23,16	1860		43078				
		т								
13	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	2,226	3385		7535				
		т								
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	904,864	40,72	0,04	36844	36	6776	0,04	39
		м2		8,32	0	7528	0	90	0	0
15	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	28,446	13864,97	4022,39	394403	114421	260158	56,5	1607
		т		9090	1071,86	258574	30490	90	3,81	108
16	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	28,446	542,84	144,52	15442	4111	7488	1,34	38
		т		292,5	0	8320	0	90	0	0
17	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	28,446	146000		4153116				
		т								
18	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	28,446	1860		52910				
		т								
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	952,495	40,72	0,04	38783	38	7132	0,04	41
		м2		8,32	0	7925	0	90	0	0
20	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	27,806	14359,66	5522,03	399285	153545	185122	35,9	998
		т		6075	1322,37	168921	36770	90	4,73	132
21	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	27,806	177400		4932784				
		т								
22	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	27,806	1860		51719				
		т								
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1252,452	40,72	0,04	50996	50	9378	0,04	53
		м2		8,32	0	10420	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	4,44	5030,5	2020,02	22335	8969	11089	14,1	63
		т		2272,5	502,43	10090	2231	90	1,79	8
25	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,44	542,84	144,52	2410	642	1169	1,34	6
		т		292,5	0	1299	0	90	0	0
26	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балки, прогоны/	4,44	101700		451548				
		т								
27	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	4,44	1860		8258				
		т								
28	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	176,268	40,72	0,04	7177	7	1320	0,04	8
		м2		8,32	0	1467	0	90	0	0
29	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,13	13711,47	5475,87	15494	6188	6705	28,9	33
		т		5040	1552,87	5695	1755	90	5,46	6
30	2-1-267	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	1,13	133700		151081				
		т								
31	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	1,13	1860		2102				
		т								
32	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,436	40,72	0,04	2013	2	370	0,04	2
		м2		8,32	0	411	0	90	0	0
33	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5,032	13864,97	4022,39	69769	20241	46021	56,5	284
		т		9090	1071,86	45741	5394	90	3,81	19
34	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,032	542,84	144,52	2732	727	1325	1,34	7
		т		292,5	0	1472	0	90	0	0
35	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	5,032	172800		869530				
		т								
36	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	5,032	1860		9360				
		т								
37	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	155,638	40,72	0,04	6337	6	1165	0,04	7
		м2		8,32	0	1295	0	90	0	0
38	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов /лотки/	176	47,5	1,22	8360	215	9331	0,28	49
		м		44,1	0,45	7762	79	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук,лоток/	316	161,83	1,24	51138	392	57797	0,97	307
		м2		153,23	0,47	48421	149	119	0	1
40	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм /фартук,лоток/	3648	62		226176				
		кг								
41	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм /лоток/	1,946	57720		112323				
		т								
42	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	10,872	172800		1878682				
		т								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ				21540882				
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Г,Е								
43	E0109-17-5	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 5 т	46,024	4917,38	2393,05	226317	110138	97937	10,2	469
		т		1698,75	665,64	78183	30635	90	2,51	116
44	E0109-48-2	Сварочные работы	46,024	542,84	144,52	24984	6651	12116	1,34	62
		т		292,5	0	13462	0	90	0	0
45	2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 1,0 до 3,0 т	46,024	131300		6042951				
		т								
46	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	2,626	3385		8889				
		т								
47	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	43,398	18432		799912				
		т								
48	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	686,131	215,73	99,18	148019	68050	94912	0,59	404
		м2		116,55	37,15	79969	25490	90	0,18	124
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Г,Е				7251072				
		ИТОГО:				28791954	635140			6108
						1024939	167796			638
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				197066				
		На металломонтажные работы				892754				
		Всего накладных расходов:				1089820				
		Итого с накладными				29881774				
		- заработная плата				163473				
		- трудоемкость				545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1792906				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31674680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %				**32244824**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**32470538**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**32599517**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**32921966**				
		ИТОГО:				**32921966**				
		Сметная заработная плата				**1356208**				
		Нормативная трудоемкость				**7291**				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014				**65443033**				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015				**13860763**				
		Итого в текущих ценах				**79303796**				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				**80889872**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)				**9706785**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**90596657**				

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____А.Тажиев

Тажиев А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс» _____

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 16.06.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	735 350 873	78 787 594	25 884 426	184 073 329	7 932 419	7 932 419				19722142	184 073 329
2	в том числе оборудование с НДС					7 932 419	7 932 419					
3	Инжиниринговые услуги	8 499 185	910 627		2 127 520						227949	2127520
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	743 850 058	79 698 221	25 884 426	186 200 849	7 932 419	7 932 419				19 950 091	186 200 849

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Кузденбаев Б.

Инженер:

И.О. Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

А.Тажиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик — ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик — ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на 2-1-6 Общестроительные работы. КМ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ								
1	2-1-120	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /прогоны/** т	7,198	101700		731994				
2	СТех часть табл.3	**Доплата за применение стали С245** т	8,688	1860		16160				
3	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** м2	341,438	40,72	0,04	13902	14	2557	0,04	15
				8,32	0	2841	0	90	0	0
4	Е0112-9-2	**Устройство подвесных желобов /лотки/** м	62	47,5	1,22	2945	76	3287	0,28	17
				44,1	0,45	2734	28	119	0	0
5	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук/** м2	62	161,83	1,24	10033	77	11340	0,97	60
				153,23	0,47	9500	29	119	0	0
6	1-1-866	**Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм /лоток, фартук/** кг	1223	62		75826				
7	1-1-880	**Прокат полосовой толщиной 4-5 мм пришириие 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп/хомут Хм-1/** т	0,53	49389		26176				
8	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** т	0,7	14568,27	5475,87	10198	3833	4693	33,81	24
				5896,8	1552,87	4128	1087	90	5,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,7	146000		102200				
		т								
10	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,63	148,4	0,07	1132	1	865	0,65	5
		м2		108	0,02	824	0	105	0	0
11	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,04	172800		179712				
		т								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ				1170279				
		Раздел: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР								
12	E0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2/Д-1,2,3,4,5,6,7/	19,74	363,03	22,07	7166	436	3821	0,92	18
		м1		153,73	7,58	3035	150	120	0,04	1
13	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные /Д-1,2,3,4,5,6,7/	19,74	13000		256620				
		м2								
14	E0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2/Д-8/	6,98	495,01	31,37	3455	219	1500	0,99	7
		м2		167,18	11,86	1167	83	120	0,06	0
15	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние/Д-8/	6,98	3760		26245				
		м2								
16	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500		6000				
		комплект								
17	E0110-90-2#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен/Д-9,10/	17,82	339,02	32,08	6041	572	6256	1,53	27
		м2		280,42	12,13	4997	216	120	0,06	1
18	CC12022-2	Двери металлические /Д-9/	2	24933,33		49867				
		шт								
19	CC12022-2	Двери металлические /Д-10/	2	20777,78		41556				
		шт								
20	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4	5500		22000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	10,5	845,09	140,25	8873	1473	5116	2,06	22
		м2		355,5	50,56	3733	531	120	0,22	2
22	Ц0103-141-1	Монтаж привода	1	4048,7	202	4049	202	3445	22	22
		шт		3803	24,8	3803	25	90	0,14	0
23	СПРАЙС-ЛИСТ"ROLLET PLAST"	Конструкция автоматических рольставен RH77 3500x3000	1	68439,9		68440				
		шт								
24	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей	67,4	985,59	202,91	66429	13676	49511	3,81	257
		м2 /ок-1,2/		765	51,2	51561	3451	90	0,17	12
25	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	67,4	5206		350884				
		м2								
26	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	59,4	155,73	5,58	9250	331	6855	0,59	35
		м2		94,05	2,12	5587	126	120	0,01	1
27	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	35,2	2030		71456				
		м								
28	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	165,2	659,44	2,02	108940	334	11207	0,39	65
		м		64,13	0,48	10594	79	105	0	0
29	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	43,4	544,76	1,24	23642	54	7938	0,97	42
		м2		153,23	0,47	6650	20	119	0	0
30	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	480,6	965,99	28,84	464256	13862	405355	4,98	2393
		м2		927	10,15	445516	4878	90	0,04	20
31	3-1-16	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-10ПИ /В-3/	1	10100		10100				
		шт								
32	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /В-3/	0,648	5206		3373				
		м2								
33	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	478,062	4472		2137893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	480,6	2320		-1114992				
		м2								
35	1-1-1362	Стеклопакет с безопасным стеклом СПО 3.4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	480,6	2790		1340874				
		м2								
36	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	666,6	659,44	2,02	439586	1347	45220	0,39	262
		м		64,13	0,48	42749	318	105	0	1
37	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	120,662	1633,1	0	197052	0	78808	3,24	391
		м3		531	0	64071	0	123	0	0
38	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	1508,27	477,09	6,38	719582	9623	133424	0,45	674
		м2		69,53	2,39	104870	3605	123	0,01	18
39	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1508,27	1905,05	11,03	2873324	16636	184256	0,6	906
		м2		95,18	4,14	143557	6244	123	0,02	30
40	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1583,684	109,84	0,46	173952	728	23804	0,08	121
		м		12,04	0,18	19068	285	123	0	1
41	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1508,27	167,96	1,88	253335	2836	125143	0,47	704
		м2		78,3	0,72	118098	1086	105	0	5
42	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	234,6	34,81	2,62	8167	615	3318	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2466	232	123	0	1
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,384	6202,46	0	58204	0	6544	3,66	34
		м3		567	0	5321	0	123	0	0
44	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	234,6	447,44	2,07	104969	486	74892	1,38	324
		м2		258,75	0,79	60703	185	123	0	1
45	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	234,6	290,56	0,3	68165	70	53207	0,97	227
		м2		184,28	0,11	43232	26	123	0	0
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	234,6	226,52	9,95	53143	2334	16142	0,36	84
		м2		52,2	3,74	12246	877	123	0,02	4
47	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	234,6	935,34	11,72	219430	2750	50806	1,06	249
		м2		171,68	4,39	40276	1030	123	0,02	5
48	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	246,33	139,62	0,32	34391	79	12647	0,24	58
		м		41,63	0,11	10255	27	123	0	0
49	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	134,1	34,81	2,62	4669	351	1897	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1409	133	123	0	1
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,387	6202,46	0	58222	0	6547	3,66	34
		м3		567	0	5322	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	134,1	1950,96	30,36	261624	4071	23143	0,8	107
		м2		132,85	7,46	17815	1000	123	0,04	5
52	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	140,805	954,71	1,3	134427	182	6803	0,23	32
		м		38,61	0,67	5436	94	123	0	0
53	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /25 мм/	694,41	226,52	9,95	157301	6909	47780	0,36	247
		м2		52,2	3,74	36248	2597	123	0,02	13
54	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	694,41	32,98	0,67	22902	465	752	0	3
		м2		0,63	0,25	437	174	123	0	1
55	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	694,41	1950,96	30,36	1354766	21082	119840	0,8	556
		м2		132,85	7,46	92252	5179	123	0,04	26
56	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	729,13	954,71	1,3	696105	945	35227	0,23	168
		м		38,61	0,67	28152	488	123	0	2
57	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /25 мм/	5,68	226,52	9,95	1287	57	391	0,36	2
		м2		52,2	3,74	296	21	123	0,02	0
58	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,68	32,98	0,67	187	4	6	0	0
		м2		0,63	0,25	4	1	123	0	0
59	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	5,68	1950,96	30,36	11081	172	980	0,8	5
		м2		132,85	7,46	755	42	123	0,04	0
60	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	5,964	954,71	1,3	5694	8	288	0,23	1
		м		38,61	0,67	230	4	123	0	0
61	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	33,72	864,07	2,86	29136	96	10019	1,63	55
		м2		282,04	0,94	9510	32	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	350,22	192,16	3,94	67297	1380	38097	0,55	194
		м2		102,11	1,49	35761	522	105	0,01	3
63	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	350,22	253,73	2,33	88861	816	16375	0,26	91
		м2		43,65	0,88	15287	308	105	0	2
64	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	851,56	807,14	4,85	687324	4126	200528	1,29	1097
		м2		222,86	1,41	189779	1201	105	0,01	5
65	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон ГКВЛ/	25,49	876,44	4,85	22340	124	6002	1,29	33
		м2		222,86	1,41	5681	36	105	0,01	0
66	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1333,52	297,29	4,07	396446	5421	191337	0,74	987
		м2		135,68	0,97	180932	1294	105	0,05	69
67	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	1885,19	151	3,43	284664	6466	148538	0,46	858
		м2		73,73	1,31	138995	2470	105	0,01	12
68	Е0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	150,82	112,69	1,25	16995	188	15283	0,5	76
		м2		96,2	0,31	14509	47	105	0	0
69	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Юг-Арт"	Декоративная штукатурка	150,82	2757,63		415905				
		шт								
70	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1734,37	248,56	1,88	431095	3261	72206	0,23	401
		м2		38,93	0,72	67519	1249	105	0	6
71	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	332,58	1026,06	2,1	341247	698	116562	2	665
		м2		333	0,79	110749	263	105	0	1
72	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	79,16	807,14	4,85	63893	384	18641	1,29	102
		м2		222,86	1,41	17642	112	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон ГКВЛ/	4,31	876,44	4,85	3777	21	1015	1,29	6
		м2		222,86	1,41	961	6	105	0,01	0
74	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	79,16	151	3,43	11953	272	6237	0,46	36
		м2		73,73	1,31	5836	104	105	0,01	0
75	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	79,16	248,56	1,88	19676	149	3296	0,23	18
		м2		38,93	0,72	3082	57	105	0	0
76	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	4,31	1026,06	2,1	4422	9	1511	2	9
		м2		333	0,79	1435	3	105	0	0
77	E0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	74,24	406,54	11,2	30182	831	25834	1,71	127
		м2		285,75	4,23	21214	314	120	0,02	2
78	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1811	172800		31301				
		т								
79	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,166	40,72	0,04	170	0	31	0,04	0
		м2		8,32	0	35	0	90	0	0
80	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB-3 2500x1250x12	24,945	1382,15		34477				
		шт								
81	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /ЦОКОЛЬ/	4,037	5016,88	185,63	20251	749	13460	18,17	73
		м3		3264,75	69,75	13178	282	100	0,34	1
82	СПРАЙС-ЛИСТТОО "ЕрБах"	ПЕНОПЛЕКС-35-Г1 толщиной 50 мм	3,956	7511,7		29715				
		м3								
83	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /ЦОКОЛЬ/	7,266	1639,71	372,83	11914	2709	6289	3,72	27
		м3		594	139,5	4316	1014	118	0,68	5
84	СПРАЙС-ЛИСТТОО "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Брусок сплитерный (облицовочный)рядовой 390x90x90	2300,805	38,73		89103				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /крыльца/								
		м2	29,23	934,17	11,72	27306	343	6330	1,06	31
				171,68	4,39	5018	128	123	0,02	1
86	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
		м2	1344,91	292,34	125,09	393168	168229	210298	0,94	1264
				144	29,74	193667	39998	90	0,1	139
87	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
		м2	1344,91	38,91	1,02	52326	1368	53733	0,24	317
				37,89	0,16	50959	215	105	0	1
88	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями								
		м2	1344,91	186,61	0,59	250972	789	80402	0,35	469
				56,78	0,16	76364	209	105	0	1
89	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м								
		м2	2290	226,98	120,75	519780	276527	198474	0,4	916
				66,6	29,7	152514	68013	90	0,11	245
90	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	Материалы и комплектующие конструкций наружных стен и кровли /Блок А/								
		комплект	1	15367866,81		15367867				
91	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек								
		т	0,7496	4658,59	2861,37	3492	2145	1138	5,88	4
				1067,22	620,1	800	465	90	1,98	1
92	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т	1,108	13711,47	5475,87	15186	6065	6572	28,9	32
				5040	1552,87	5582	1720	90	5,46	6
93	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т	1,857	154400		286736				
94	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,7496	542,84	144,52	407	108	197	1,34	1
				292,5	0	219	0	90	0	0
95	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	42,713	40,72	0,04	1739	2	320	0,04	2
				8,32	0	355	0	90	0	0
96	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке								
		м2	18,02	965,99	28,84	17407	520	15199	4,98	90
				927	10,15	16705	183	90	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	18,02	4472		80585				
		м2								
98	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /25 мм/	21,63	226,52	9,95	4900	215	1488	0,36	8
		м2		52,2	3,74	1129	81	123	0,02	0
99	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,63	32,98	0,67	713	14	23	0	0
		м2		0,63	0,25	14	5	123	0	0
100	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	21,63	1950,96	30,36	42199	657	3733	0,8	17
		м2		132,85	7,46	2874	161	123	0,04	1
101	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	22,712	954,71	1,3	21683	29	1097	0,23	5
		м		38,61	0,67	877	15	123	0	0
102	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	62,88	297,29	4,07	18694	256	9022	0,74	47
		м2		135,68	0,97	8532	61	105	0,05	3
103	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	62,88	151	3,43	9495	216	4954	0,46	29
		м2		73,73	1,31	4636	82	105	0,01	0
104	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	62,88	248,56	1,88	15629	118	2618	0,23	15
		м2		38,93	0,72	2448	45	105	0	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР				32146416				
		Раздел: БЛОК Б,Г								
105	E0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2/Д-2,3,4/	5,25	363,03	22,07	1906	116	1016	0,92	5
		м1		153,73	7,58	807	40	120	0,04	0
106	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные /Д-2,3,4/	5,25	13000		68250				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2/Д-5,6/	17,45	495,01	31,37	8638	547	3749	0,99	17
		м2		167,18	11,86	2917	207	120	0,06	1
108	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние/Д-5,6/	17,45	3760		65612				
		м2								
109	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-1/	1,8	634,99	31,85	1143	57	438	1,15	2
		м2		190,8	12,04	343	22	120	0,06	0
110	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-1/	1,8	4010		7218				
		м2								
111	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500		7500				
		комплект								
112	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
113	Е0110-90-2#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен/Д-7/	8,64	339,02	32,08	2929	277	3033	1,53	13
		м2		280,42	12,13	2423	105	120	0,06	1
114	СС12022-2	Двери металлические	2	28050		56100				
		шт								
115	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
		шт								
116	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей	48,6	985,59	202,91	47900	9862	35701	3,81	185
		м2		765	51,2	37179	2488	90	0,17	8
117	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	48,6	5206		253012				
		м2								
118	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	48,6	155,73	5,58	7568	271	5609	0,59	28
		м2		94,05	2,12	4571	103	120	0,01	1
119	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	28,8	2030		58464				
		м								
120	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	118,8	659,44	2,02	78342	240	8059	0,39	47
		м		64,13	0,48	7619	57	105	0	0
121	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,8	544,76	1,24	15689	36	5268	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4413	14	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	509,48	965,99	28,84	492154	14695	429713	4,98	2537
		м2		927	10,15	472288	5171	90	0,04	21
123	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /В-2,3,4,6/	31,663	5206		164835				
		м2								
124	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	477,817	4472		2136800				
		м2								
125	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	509,48	2320		-1181994				
		м2								
126	1-1-1362	Стеклопакет с безопасным стеклом СПО 3.4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	509,48	2790		1421449				
		м2								
127	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	606,1	659,44	2,02	399689	1225	41116	0,39	238
		м		64,13	0,48	38869	289	105	0	1
128	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	75,9	34,81	2,62	2642	199	1074	0,07	5
		м2		10,51	0,99	798	75	123	0	0
129	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,313	6202,46	0	32954	0	3705	3,66	19
		м3		567	0	3012	0	123	0	0
130	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	75,9	1950,96	30,36	148078	2304	13099	0,8	61
		м2		132,85	7,46	10083	566	123	0,04	3
131	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	79,695	954,71	1,3	76085	103	3850	0,23	18
		м		38,61	0,67	3077	53	123	0	0
132	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	22,93	34,81	2,62	798	60	324	0,07	2
		м2		10,51	0,99	241	23	123	0	0
133	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,789	6202,46	0	11093	0	1247	3,66	7
		м3		567	0	1014	0	123	0	0
134	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,93	226,52	9,95	5194	228	1578	0,36	8
		м2		52,2	3,74	1197	86	123	0,02	0
135	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	22,93	170,58	4,9	3911	112	1702	0,38	9
		м2		58,5	1,85	1341	42	123	0,01	0
136	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Строй-Евро-Трейд"	Линолеум ЮТЕКС	22,93	801,25		18373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
137	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	24,076	123,31	0,16	2969	4	481	0,09	2
		м		16,18	0,07	390	2	123	0	0
138	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	87,89	34,81	2,62	3060	230	1243	0,07	6
		м2		10,51	0,99	924	87	123	0	0
139	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,516	6202,46	0	21805	0	2452	3,66	13
		м3		567	0	1993	0	123	0	0
140	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	87,89	447,44	2,07	39325	182	28057	1,38	121
		м2		258,75	0,79	22742	69	123	0	0
141	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	87,89	290,56	0,3	25537	26	19933	0,97	85
		м2		184,28	0,11	16196	10	123	0	0
142	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,89	226,52	9,95	19909	875	6047	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4588	329	123	0,02	2
143	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	87,89	935,34	11,72	82207	1030	19034	1,06	93
		м2		171,68	4,39	15089	386	123	0,02	2
144	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	92,285	139,62	0,32	12884	30	4738	0,24	22
		м		41,63	0,11	3842	10	123	0	0
145	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	139,75	34,81	2,62	4865	366	1977	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1469	138	123	0	1
146	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,342	6202,46	0	64143	0	7212	3,66	38
		м3		567	0	5864	0	123	0	0
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	139,75	226,52	9,95	31657	1391	9616	0,36	50
		м2		52,2	3,74	7295	523	123	0,02	3
148	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	139,75	170,58	4,9	23839	685	10374	0,38	53
		м2		58,5	1,85	8175	259	123	0,01	1
149	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Строй-Евро-Трейд"	Линолеум ЮТЕКС	139,75	801,25		111974				
		м2								
150	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	146,738	123,31	0,16	18094	23	2933	0,09	13
		м		16,18	0,07	2374	10	123	0	0
151	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	55,624	1633,1	0	90840	0	36330	3,24	180
		м3		531	0	29536	0	123	0	0
152	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	695,3	477,09	6,38	331721	4436	61507	0,45	311
		м2		69,53	2,39	48344	1662	123	0,01	8
153	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	695,3	1905,05	11,03	1324578	7669	84940	0,6	418
		м2		95,18	4,14	66179	2879	123	0,02	14
154	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	730,065	109,84	0,46	80190	336	10973	0,08	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,04	0,18	8790	131	123	0	1
155	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	695,3	167,96	1,88	116785	1307	57690	0,47	325
		м2		78,3	0,72	54442	501	105	0	2
156	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	345	14,9	4,37	5141	1508	5164	0,07	25
		м2		10,53	1,64	3633	566	123	0,01	3
157	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	3,554	42300		150313				
		100м2								
158	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	345	266,09	2,58	91801	890	22278	0,32	111
		м2		51,53	0,97	17778	335	123	0	2
159	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	345	1905,05	11,03	657241	3805	42146	0,6	207
		м2		95,18	4,14	32837	1428	123	0,02	7
160	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	362,25	109,84	0,46	39790	167	5445	0,08	28
		м		12,04	0,18	4361	65	123	0	0
161	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	345	167,96	1,88	57948	649	28625	0,47	161
		м2		78,3	0,72	27014	248	105	0	1
162	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	13,77	447,44	2,07	6161	29	4396	1,38	19
		м2		258,75	0,79	3563	11	123	0	0
163	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	13,77	290,56	0,3	4001	4	3123	0,97	13
		м2		184,28	0,11	2538	2	123	0	0
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40 мм/	13,77	226,52	9,95	3119	137	947	0,36	5
		м2		52,2	3,74	719	51	123	0,02	0
165	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,77	131,92	2,68	1817	37	60	0,02	0
		м2		2,52	1	35	14	123	0	0
166	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	13,77	1950,96	30,36	26865	418	2376	0,8	11
		м2		132,85	7,46	1829	103	123	0,04	1
167	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	14,459	954,71	1,3	13804	19	699	0,23	3
		м		38,61	0,67	558	10	123	0	0
168	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	215,15	864,07	2,86	185905	615	63927	1,63	351
		м2		282,04	0,94	60681	202	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	325,97	192,16	3,94	62637	1284	35459	0,55	180
		м2		102,11	1,49	33285	486	105	0,01	2
170	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	325,97	253,73	2,33	82708	760	15241	0,26	85
		м2		43,65	0,88	14229	287	105	0	1
171	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	684,58	807,14	4,85	552549	3317	161207	1,29	882
		м2		222,86	1,41	152565	965	105	0,01	4
172	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон ГКВЛ/	8,35	876,44	4,85	7318	40	1966	1,29	11
		м2		222,86	1,41	1861	12	105	0,01	0
173	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	790,8	297,29	4,07	235099	3215	113466	0,74	585
		м2		135,68	0,97	107296	767	105	0,05	41
174	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	1422,11	151	3,43	214739	4878	112051	0,46	647
		м2		73,73	1,31	104852	1863	105	0,01	9
175	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1313,14	248,56	1,88	326394	2469	54669	0,23	303
		м2		38,93	0,72	51121	945	105	0	5
176	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	64,62	1026,06	2,1	66304	136	22648	2	129
		м2		333	0,79	21518	51	105	0	0
177	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	108,97	85,57	1,42	9325	155	3538	0,19	21
		м2		30,38	0,54	3311	59	105	0	0
178	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	57,76	807,14	4,85	46620	280	13602	1,29	74
		м2		222,86	1,41	12872	81	105	0,01	0
179	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон ГКВЛ/	4,41	876,44	4,85	3865	21	1038	1,29	6
		м2		222,86	1,41	983	6	105	0,01	0
180	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	57,76	151	3,43	8722	198	4551	0,46	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	4259	76	105	0,01	0
181	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	57,76	248,56	1,88	14357	109	2405	0,23	13
		м2		38,93	0,72	2249	42	105	0	0
182	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	4,41	1026,06	2,1	4525	9	1546	2	9
		м2		333	0,79	1469	3	105	0	0
183	E0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	34,07	406,54	11,2	13851	382	11856	1,71	58
		м2		285,75	4,23	9736	144	120	0,02	1
184	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0652	172800		11260				
		т								
185	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,499	40,72	0,04	61	0	11	0,04	0
		м2		8,32	0	12	0	90	0	0
186	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB-3 2500x1250x12	11,448	1382,15		15822				
		шт								
187	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /ЦОКОЛЬ/	3,08	5016,88	185,63	15449	572	10269	18,17	56
		м3		3264,75	69,75	10054	215	100	0,34	1
188	СПРАЙС-ЛИСТТОО "ЕрБах"	ПЕНОПЛЕКС-35-Г1 толщиной 50 мм	3,018	7511,7		22670				
		м3								
189	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /ЦОКОЛЬ/	5,543	1639,71	372,83	9089	2067	4798	3,72	21
		м3		594	139,5	3293	773	118	0,68	4
190	СПРАЙС-ЛИСТТОО "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Брусок сплитерный (облицовочный)рядовой 390x90x90	1755,315	38,73		67978				
		шт								
191	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /крыльца/	11,33	934,17	11,72	10584	133	2454	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1945	50	123	0,02	0
192	E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	1125,3	292,34	125,09	328968	140759	175959	0,94	1058
		м2		144	29,74	162043	33466	90	0,1	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1125,3	38,91	1,02	43782	1144	44959	0,24	265
		м2		37,89	0,16	42638	180	105	0	1
194	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	1125,3	186,61	0,59	209991	661	67273	0,35	392
		м2		56,78	0,16	63895	175	105	0	1
195	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1008	226,98	120,75	228794	121720	87363	0,4	403
		м2		66,6	29,7	67133	29938	90	0,11	108
196	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	Материалы и комплектующие конструкций наружных стен и кровли /Блок Б,Г/	0,4545	8360895,85		3800245				
		комплект								
		Итого по разделу: БЛОК Б,Г				14488707				
		Раздел: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование								
197	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 6	Кровать деревянная	56	11825		662200				
		шт.								
		Отпускная цена		11825		662200				
		Сметная стоимость оборудования				*662200*				
198	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 7	Матрац	56	11200		627200				
		шт.								
		Отпускная цена		11200		627200				
		Сметная стоимость оборудования				*627200*				
199	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 27	Шкаф для одежды	30	14620		438600				
		шт.								
		Отпускная цена		14620		438600				
		Сметная стоимость оборудования				*438600*				
200	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 13	Тумба прикроватная	56	6120		342720				
		шт.								
		Отпускная цена		6120		342720				
		Сметная стоимость оборудования				*342720*				
201	СПРАЙС-ЛИСТ	Подцветочница	4	10581,14		42325				
		шт								
		Отпускная цена		10581		42325				
		Сметная стоимость оборудования				*42325*				
202	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 18	Ширма медицинская	1	5000		5000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Отпускная цена		5000		5000				
		Сметная стоимость оборудования				***5000***				
203	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 14**	**Стул полумягкий**	**98**	**3225**		**316050**				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		316050				
		Сметная стоимость оборудования				***316050***				
204	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Бассейн (джакузи)**	**1**	**2264835,27**		**2264835**				
		шт								
		Отпускная цена		2264835		2264835				
		Сметная стоимость оборудования				***2264835***				
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование				**4698930**				
		ИТОГО:				**52504323**	**933720**			**27553**
						4689641	**245002**			**1044**
		Всего прямые затраты:				**52504323**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**42182032**				
		- оборудования				**4698930**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**3445**				
		На общестроительные работы				**3492186**				
		На металломонтажные работы				**1620173**				
		Всего накладных расходов:				**5115804**				
		Итого с накладными				**57620127**				
		- заработная плата				**767371**				
		- трудоемкость				**2558**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**3175272**				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**60795408**				
		в том числе стоимость оборудования				**4698863**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**61805146**				
		Итого с зимними удорожаниями				**62204889**				
		Итого с затратами на выслугу лет				**62775952**				
		Итого с затратами на доп. отпуска				**63004377**				
		Итого в текущих ценах на 22.06.2015				**161128614**				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				**164351187**				
		в том числе стоимость оборудования				**12016963**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)				**19722142**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**184073329**				
		в том числе стоимость оборудования с НДС				**13458999**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь 2015г.
от 10.06.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	551 277 544	59 065 451	25 884 426	78 323 786	-	-				8391834	78 323 786
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	6 371 666	682 678		905 266						96993	905266
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	557 649 210	59 748 130	25 884 426	79 229 052	-	-				8 488 827	79 229 052

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО

_____Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____Куздеубаев Б.

Инженер:

И.О. Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

_____А.Тажиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Г,Е								
1	**Е0113-29-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной**	**74,217**	**215,73**	**99,18**	**16011**	**7361**	**10266**	**0,59**	**44**
		м2		**116,55**	**37,15**	**8650**	**2757**	**90**	**0,18**	**13**
2	**СПРАЙСЛИСТФирма "Партнер"**	**Огнезащитная краска НС**	**1900,871**	**651,01**		**1237493**				
		кг								
3	**Е0109-43-1**	**Монтаж фахверка**	**11,266**	**11487,34**	**4590,56**	**129416**	**51717**	**56427**	**25,3**	**285**
		т		**4725**	**840,11**	**53232**	**9465**	**90**	**3,01**	**34**
4	**2-1-117**	**Стойки фахверка**	**11,266**	**113100**		**1274185**				
		т								
5	**СТех часть табл.3**	**Доплата за применение стали С255**	**0,114**	**3385**		**386**				
		т								
6	**СТех часть табл.3**	**Доплата за применение стали С345-3**	**11,152**	**18432**		**205554**				
		т								
7	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**219,814**	**40,72**	**0,04**	**8950**	**9**	**1646**	**0,04**	**9**
		м2		**8,32**	**0**	**1829**	**0**	**90**	**0**	**0**
8	**Е0109-25-1**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**15,6**	**5030,5**	**2020,02**	**78476**	**31512**	**38960**	**14,1**	**220**
		т		**2272,5**	**502,43**	**35451**	**7838**	**90**	**1,79**	**28**
9	**Е0109-48-2**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**15,6**	**542,84**	**144,52**	**8468**	**2254**	**4107**	**1,34**	**21**
		т		**292,5**	**0**	**4563**	**0**	**90**	**0**	**0**
10	**2-1-120**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балки, прогоны/**	**15,6**	**101700**		**1586520**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	0,396	3385		1340				
		т								
12	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	15,19	18432		279982				
		т								
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	546,055	40,72	0,04	22234	22	4089	0,04	23
		м2		8,32	0	4543	0	90	0	0
14	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	27,68	9523,56	4795,68	263612	132744	126544	23	637
		т		3712,5	1367,15	102762	37843	90	5,24	145
15	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	27,68	2452,13	545,76	67875	15107	30660	5,25	145
		т		1230,75	0	34067	0	90	0	0
16	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	27,68	146000		4041280				
		т								
17	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	9,306	3385		31501				
		т								
18	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С345-3	18,374	18432		338670				
		т								
19	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	695,289	215,73	99,18	149995	68959	96179	0,59	410
		м2		116,55	37,15	81036	25830	90	0,18	126
20	СПРАЙСЛИСТФирма "Партнер"	Огнезащитная краска НС	1738,223	651,01		1131607				
		кг								
21	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5,752	13864,97	4022,39	79751	23137	52606	56,5	325
		т		9090	1071,86	52286	6165	90	3,81	22
22	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,752	542,84	144,52	3122	831	1514	1,34	8
		т		292,5	0	1682	0	90	0	0
23	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	5,752	122800		706346				
		т								
24	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	5,752	3385		19471				
		т								
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,882	40,72	0,04	6143	6	1130	0,04	6
		м2		8,32	0	1255	0	90	0	0
26	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	16,14	13864,97	4022,39	223781	64921	147611	56,5	912
		т		9090	1071,86	146713	17300	90	3,81	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	16,14	542,84	144,52	8761	2333	4249	1,34	22
		т		292,5	0	4721	0	90	0	0
28	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	16,14	146000		2356440				
		т								
29	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	16,14	3385		54634				
		т								
30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	514,651	40,72	0,04	20955	21	3854	0,04	22
		м2		8,32	0	4282	0	90	0	0
31	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	6,816	13864,97	4022,39	94504	27417	62337	56,5	385
		т		9090	1071,86	61957	7306	90	3,81	26
32	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,816	542,84	144,52	3700	985	1794	1,34	9
		т		292,5	0	1994	0	90	0	0
33	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	6,816	146000		995136				
		т								
34	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	6,816	3385		23072				
		т								
35	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	222,183	40,72	0,04	9047	9	1664	0,04	9
		м2		8,32	0	1849	0	90	0	0
36	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	12,156	5030,5	2020,02	61151	24555	30359	14,1	171
		т		2272,5	502,43	27625	6108	90	1,79	22
37	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	12,156	542,84	144,52	6599	1757	3200	1,34	16
		т		292,5	0	3556	0	90	0	0
38	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балки, прогоны/	12,156	101700		1236265				
		т								
39	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	11,656	1860		21680				
		т								
40	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	0,5	3385		1693				
		т								
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	443,11	40,72	0,04	18042	18	3318	0,04	19
		м2		8,32	0	3687	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	14,254	13864,97	4022,39	197631	57335	130362	56,5	805
		т		9090	1071,86	129569	15278	90	3,81	54
43	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	14,254	542,84	144,52	7738	2060	3752	1,34	19
		т		292,5	0	4169	0	90	0	0
44	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	14,254	146000		2081084				
		т								
45	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	13,288	1860		24716				
		т								
46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	480,001	40,72	0,04	19544	19	3594	0,04	20
		м2		8,32	0	3994	0	90	0	0
47	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,02	13864,97	4022,39	41872	12148	27620	56,5	171
		т		9090	1071,86	27452	3237	90	3,81	12
48	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,02	542,84	144,52	1639	436	795	1,34	4
		т		292,5	0	883	0	90	0	0
49	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	3,02	172800		521856				
		т								
50	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	2,774	1860		5160				
		т								
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	94,415	40,72	0,04	3844	4	707	0,04	4
		м2		8,32	0	786	0	90	0	0
52	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,778	13864,97	4022,39	38517	11174	25407	56,5	157
		т		9090	1071,86	25252	2978	90	3,81	11
53	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,778	542,84	144,52	1508	401	731	1,34	4
		т		292,5	0	813	0	90	0	0
54	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	2,778	146000		405588				
		т								
55	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	2,544	1860		4732				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	74,403	40,72	0,04	3029	3	557	0,04	3
		м2		8,32	0	619	0	90	0	0
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,562	13864,97	4022,39	49387	14328	32577	56,5	201
		т		9090	1071,86	32379	3818	90	3,81	14
58	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,562	542,84	144,52	1934	515	938	1,34	5
		т		292,5	0	1042	0	90	0	0
59	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	3,562	146000		520052				
		т								
60	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	3,35	1860		6231				
		т								
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	107,857	40,72	0,04	4392	4	808	0,04	5
		м2		8,32	0	897	0	90	0	0
62	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов /лотки/	176	47,5	1,22	8360	215	9331	0,28	49
		м		44,1	0,45	7762	79	119	0	0
63	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук/	124	161,83	1,24	20067	154	22680	0,97	121
		м2		153,23	0,47	19001	58	119	0	0
64	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм /фартук,лоток/	1966	62		121892				
		кг								
65	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм /лоток/	1,876	57720		108283				
		т								
66	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	6,74	172800		1164672				
		т								
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Г,Е				22187574				
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Д								
67	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	4,05	4658,59	2861,37	18867	11589	6150	5,88	24
		т		1067,22	620,1	4322	2511	90	1,98	8
68	Е0109-48-2	Сварочные работы	4,05	542,84	144,52	2198	585	1066	1,34	5
		т		292,5	0	1185	0	90	0	0
69	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	4,05	146000		591300				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	4,05	3385		13709				
		т								
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	118,456	40,72	0,04	4823	5	887	0,04	5
		м2		8,32	0	986	0	90	0	0
72	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,7	5030,5	2020,02	18613	7474	9241	14,1	52
		т		2272,5	502,43	8408	1859	90	1,79	7
73	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,7	542,84	144,52	2009	535	974	1,34	5
		т		292,5	0	1082	0	90	0	0
74	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балки, прогоны/	3,7	101700		376290				
		т								
75	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	3,7	3385		12525				
		т								
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	138,753	40,72	0,04	5650	6	1039	0,04	6
		м2		8,32	0	1154	0	90	0	0
77	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	8,688	5030,5	2020,02	43705	17550	21698	14,1	123
		т		2272,5	502,43	19743	4365	90	1,79	16
78	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,688	542,84	144,52	4716	1256	2287	1,34	12
		т		292,5	0	2541	0	90	0	0
79	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /прогоны/	1,49	101700		151576				
		т								
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК Д				1245981				
		ИТОГО:				23433555	593473			5498
						931779	154795			598
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				161748				
		На металломонтажные работы				823967				
		Всего накладных расходов:				985715				
		Итого с накладными				24419270				
		- заработная плата				147857				
		- трудоемкость				493				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1465156				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25884426				
		Итого с временными, 1,44 %				26257162				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				26440962				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26545991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**26808563**				
		ИТОГО:				**26808563**				
		Сметная заработная плата				**1234431**				
		Нормативная трудоемкость				**6589**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**68560737**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1371215**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**69931952**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8391834**				
		Итого с НДС				**78323786**				
		Всего:				**78323786**				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 28.07.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	790 524 529	84 699 057	18 169 296	55 173 656	7 932 419	-				5911463	55 173 656
2	в том числе оборудование с НДС		7 932 419			7 932 419	-					
3	Инжиниринговые услуги	9 136 883	978 952		637 697						68325	637697
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	799 661 412	85 678 008	18 169 296	55 811 353	7 932 419	-				5 979 788	55 811 353

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО

Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

С.Егенбердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР								
1	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	**Материалы и комплектующие конструкций наружных стен и кровли /Блок Б,Г/**	0,5455	8360895,85		4560651				
		комплект								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР				4560651				
		Раздел: БЛОК В,Е								
2	Е0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2/Д-1,2,3,4,5/**	19,11	363,03	22,07	6938	422	3699	0,92	18
		м1		153,73	7,58	2938	145	120	0,04	1
3	6-1-191	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные /Д-1,2,3,4,5/**	19,11	13000		248430				
		м2								
4	Е0110-23-4	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2/Д-6/**	13,96	495,01	31,37	6910	438	2999	0,99	14
		м2		167,18	11,86	2334	166	120	0,06	1
5	6-2-6	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние/Д-6/**	13,96	3760		52490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-8/	2,69	634,99	31,85	1708	86	655	1,15	3
		м2		190,8	12,04	513	32	120	0,06	0
7	6-2-17	Блоки дверные двупольные с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13 внутренние/Д-8/	2,69	3450		9281				
		м2								
8	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500		7500				
		комплект								
9	Е0110-90-2#т.ч. п-3.1#К=1,03	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен/Д-7/	4,32	339,02	32,08	1465	139	1517	1,53	7
		м2		280,42	12,13	1211	52	120	0,06	0
10	С С12022-2	Двери металлические	1	28050		28050				
		шт								
11	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
		шт								
12	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей	48,6	985,59	202,91	47900	9862	35701	3,81	185
		м2		765	51,2	37179	2488	90	0,17	8
13	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	48,6	5206		253012				
		м2								
14	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	48,6	155,73	5,58	7568	271	5609	0,59	28
		м2		94,05	2,12	4571	103	120	0,01	1
15	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	28,8	2030		58464				
		м								
16	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	118,8	659,44	2,02	78342	240	8059	0,39	47
		м		64,13	0,48	7619	57	105	0	0
17	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,8	544,76	1,24	15689	36	5268	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4413	14	119	0	0
18	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	517,86	965,99	28,84	500249	14937	436781	4,98	2579
		м2		927	10,15	480056	5256	90	0,04	21
19	3-1-19	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-13ПП /В-1/	2,88	16100		46368				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /В-1,2,3,4/	35,487	5206		184748				
		м2								
21	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	482,373	4472		2157170				
		м2								
22	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4П Э /ГОСТ 24866-99/	517,86	2320		-1201435				
		м2								
23	1-1-1362	Стеклопакет с безопасным стеклом СПО 3.4М1-16-4П Э /ГОСТ 24866-99/	517,86	2790		1444829				
		м2								
24	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	611,8	659,44	2,02	403448	1236	41503	0,39	240
		м		64,13	0,48	39235	292	105	0	1
25	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	185,42	34,81	2,62	6455	486	2623	0,07	13
		м2		10,51	0,99	1949	184	123	0	1
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,979	6202,46	0	80504	0	9052	3,66	48
		м3		567	0	7359	0	123	0	0
27	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	185,42	1950,96	30,36	361747	5629	31999	0,8	149
		м2		132,85	7,46	24633	1383	123	0,04	7
28	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	194,691	954,71	1,3	185873	252	9406	0,23	45
		м		38,61	0,67	7517	130	123	0	1
29	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	26,09	34,81	2,62	908	68	369	0,07	2
		м2		10,51	0,99	274	26	123	0	0
30	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,035	6202,46	0	12622	0	1419	3,66	7
		м3		567	0	1154	0	123	0	0
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,09	226,52	9,95	5910	260	1795	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1362	98	123	0,02	0
32	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	26,09	170,58	4,9	4450	128	1937	0,38	10
		м2		58,5	1,85	1526	48	123	0,01	0
33	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Строй-Евро-Трейд"	Линолеум ЮТЕКС	26,09	801,25		20905				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	27,394	123,31	0,16	3378	4	548	0,09	2
		м		16,18	0,07	443	2	123	0	0
35	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	105,74	34,81	2,62	3681	277	1496	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1111	105	123	0	1
36	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,23	6202,46	0	26234	0	2950	3,66	15
		м3		567	0	2398	0	123	0	0
37	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	105,74	447,44	2,07	47312	219	33756	1,38	146
		м2		258,75	0,79	27360	84	123	0	0
38	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	105,74	290,56	0,3	30724	32	23982	0,97	102
		м2		184,28	0,11	19486	12	123	0	0
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105,74	226,52	9,95	23953	1052	7276	0,36	38
		м2		52,2	3,74	5520	395	123	0,02	2
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	105,74	935,34	11,72	98902	1239	22900	1,06	112
		м2		171,68	4,39	18153	464	123	0,02	2
41	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	111,027	139,62	0,32	15501	36	5700	0,24	26
		м		41,63	0,11	4622	12	123	0	0
42	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	55,624	1633,1	0	90840	0	36330	3,24	180
		м3		531	0	29536	0	123	0	0
43	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	695,3	477,09	6,38	331721	4436	61507	0,45	311
		м2		69,53	2,39	48344	1662	123	0,01	8
44	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	695,3	1905,05	11,03	1324578	7669	84940	0,6	418
		м2		95,18	4,14	66179	2879	123	0,02	14
45	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	730,065	109,84	0,46	80190	336	10973	0,08	56
		м		12,04	0,18	8790	131	123	0	1
46	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	695,3	167,96	1,88	116785	1307	57690	0,47	325
		м2		78,3	0,72	54442	501	105	0	2
47	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	345	14,9	4,37	5141	1508	5164	0,07	25
		м2		10,53	1,64	3633	566	123	0,01	3
48	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	3,554	42300		150313				
		100м2								
49	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	345	266,09	2,58	91801	890	22278	0,32	111
		м2		51,53	0,97	17778	335	123	0	2
50	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	345	1905,05	11,03	657241	3805	42146	0,6	207
		м2		95,18	4,14	32837	1428	123	0,02	7
51	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	362,25	109,84	0,46	39790	167	5445	0,08	28
		м		12,04	0,18	4361	65	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	345	167,96	1,88	57948	649	28625	0,47	161
		м2		78,3	0,72	27014	248	105	0	1
53	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	13,77	447,44	2,07	6161	29	4396	1,38	19
		м2		258,75	0,79	3563	11	123	0	0
54	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	13,77	290,56	0,3	4001	4	3123	0,97	13
		м2		184,28	0,11	2538	2	123	0	0
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40 мм/	13,77	226,52	9,95	3119	137	947	0,36	5
		м2		52,2	3,74	719	51	123	0,02	0
56	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,77	131,92	2,68	1817	37	60	0,02	0
		м2		2,52	1	35	14	123	0	0
57	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	13,77	1950,96	30,36	26865	418	2376	0,8	11
		м2		132,85	7,46	1829	103	123	0,04	1
58	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	14,459	954,71	1,3	13804	19	699	0,23	3
		м		38,61	0,67	558	10	123	0	0
59	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	246,58	864,07	2,86	213062	705	73266	1,63	402
		м2		282,04	0,94	69545	232	105	0	1
60	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе/гипсокартон ГКВЛ/	70,67	933,37	2,86	65961	202	20998	1,63	115
		м2		282,04	0,94	19932	66	105	0	0
61	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	317,25	192,16	3,94	60961	1250	34510	0,55	176
		м2		102,11	1,49	32394	473	105	0,01	2
62	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	317,25	253,73	2,33	80496	739	14833	0,26	82
		м2		43,65	0,88	13848	279	105	0	1
63	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	681,85	807,14	4,85	550345	3304	160564	1,29	878
		м2		222,86	1,41	151957	961	105	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон ГКВЛ/	15,54	876,44	4,85	13620	75	3659	1,29	20
		м2		222,86	1,41	3463	22	105	0,01	0
65	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	861,22	297,29	4,07	256035	3501	123570	0,74	637
		м2		135,68	0,97	116850	835	105	0,05	45
66	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	1423,66	151	3,43	214973	4883	112173	0,46	648
		м2		73,73	1,31	104966	1865	105	0,01	9
67	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1309,5	248,56	1,88	325489	2462	54518	0,23	302
		м2		38,93	0,72	50979	943	105	0	5
68	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	160,43	1026,06	2,1	164611	337	56227	2	321
		м2		333	0,79	53423	127	105	0	1
69	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	114,16	85,57	1,42	9769	162	3706	0,19	22
		м2		30,38	0,54	3468	62	105	0	0
70	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	73,85	807,14	4,85	59607	358	17390	1,29	95
		м2		222,86	1,41	16458	104	105	0,01	0
71	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	73,85	151	3,43	11151	253	5819	0,46	34
		м2		73,73	1,31	5445	97	105	0,01	0
72	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	73,85	248,56	1,88	18356	139	3075	0,23	17
		м2		38,93	0,72	2875	53	105	0	0
73	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	34,07	406,54	11,2	13851	382	11856	1,71	58
		м2		285,75	4,23	9736	144	120	0,02	1
74	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0652	172800		11260				
		т								
75	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,499	40,72	0,04	61	0	11	0,04	0
		м2		8,32	0	12	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB-3 2500x1250x12	11,448	1382,15		15822				
		шт								
77	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /ЦОКОЛЬ/	6,261	5016,88	185,63	31408	1162	20876	18,17	114
		м3		3264,75	69,75	20439	437	100	0,34	2
78	СПРАЙС-ЛИСТТОО "ЕрБах"	ПЕНОПЛЕКС-35-Г1 толщиной 50 мм	6,135	7511,7		46086				
		м3								
79	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /ЦОКОЛЬ/	11,269	1639,71	372,83	18478	4201	9754	3,72	42
		м3		594	139,5	6694	1572	118	0,68	8
80	СПРАЙС-ЛИСТТОО "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Брусок сплитерный (облицовочный)рядовой 390x90x90	3568,485	38,73		138197				
		шт								
81	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /крыльца/	20,4	934,17	11,72	19057	239	4418	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3502	90	123	0,02	0
82	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	331,667	292,34	125,09	96959	41487	51861	0,94	312
		м2		144	29,74	47760	9864	90	0,1	34
		Итого по разделу: БЛОК В,Е				10731412				
		ИТОГО:				15292062	124599			10051
						1740838	37780			201
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1324439				
		На металломонтажные работы				524343				
		Всего накладных расходов:				1848782				
		Итого с накладными				17140844				
		- заработная плата				277317				
		- трудоемкость				924				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				1028451				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				18169296				
		Итого с временными, 1,8 %				18496343				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				18625818				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18699803				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18884767				
		ИТОГО:				18884767				
		Сметная заработная плата				2055935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				11176				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				48296268				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				965925				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				49262193				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5911463				
		Итого с НДС				55173656				
		Всего:				55173656				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____ Баимбетов М.

Заказчик — ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик — ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на 2-1-7 Общестроительные работы. АР

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блок А									
1	СПРАЙС-ЛИСТ	Фанкойл SFC 40 шт	3	52147,34		156442					
		Отпускная цена		52147		156442					
		Сметная стоимость оборудования				*156442*					
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Фанкойл SFC 60 шт	28	60606,95		1696995					
		Отпускная цена		60607		1696995					
		Сметная стоимость оборудования				*1696995*					
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Фанкойл SFC 40 шт	4	83618,63		334475					
		Отпускная цена		83619		334475					
		Сметная стоимость оборудования				*334475*					
4	СПРАЙС-ЛИСТ"ТехноДом"	Кондиционер BEKO BXU A-090 шт	16	15273,65		244378					
		Отпускная цена		15274		244378					
		Сметная стоимость оборудования				*244378*					
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блок А				2432289					
		Раздел: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование									
5	СПРАЙС-ЛИСТ	Поручень для хореографического станка 2000х50 шт	14	1684,39		23583					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		1684		23583				
		Сметная стоимость оборудования				***23583***				
6	СПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало 2000х2000х4	10	2189,84		21898				
		шт								
		Отпускная цена		2190		21898				
		Сметная стоимость оборудования				***21898***				
7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 04, п. 23	Плита электрическая ЭП-7М	1	75100		75100				
		шт.								
		Отпускная цена		75100		75100				
		Сметная стоимость оборудования				***75100***				
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Стол приставный с бортом СПРП-6-2	3	19817,53		59453				
		шт								
		Отпускная цена		19818		59453				
		Сметная стоимость оборудования				***59453***				
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	1	98733,74		98734				
		шт								
		Отпускная цена		98734		98734				
		Сметная стоимость оборудования				***98734***				
10	СПРАЙС-ЛИСТ	Фритюрница EF-6L	1	7785,46		7785				
		шт								
		Отпускная цена		7785		7785				
		Сметная стоимость оборудования				***7785***				
11	СПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60	1	72546,3		72546				
		шт								
		Отпускная цена		72546		72546				
		Сметная стоимость оборудования				***72546***				
12	СПРАЙС-ЛИСТ	Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5-П	3	29726,29		89179				
		шт								
		Отпускная цена		29726		89179				
		Сметная стоимость оборудования				***89179***				
13	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	Огнетушитель порошковый ОП-2	1	2940		2940				
		шт								
		Отпускная цена		2940		2940				
		Сметная стоимость оборудования				***2940***				
14	СПРАЙС-ЛИСТ	POS система	1	70484,92		70485				
		шт								
		Отпускная цена		70485		70485				
		Сметная стоимость оборудования				***70485***				
15	СПРАЙС-ЛИСТ	Машина протирочно-резательная МПР-350М	1	56621,5		56622				
		шт								
		Отпускная цена		56622		56622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				***56622***				
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R 700M	1	62991,42		62991				
		шт								
		Отпускная цена		62991		62991				
		Сметная стоимость оборудования				***62991***				
17	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 189	Кушетка для массажа	1	8493		8493				
		шт								
		Отпускная цена		8493		8493				
		Сметная стоимость оборудования				***8493***				
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Чаераздатчик	1	15217,03		15217				
		шт								
		Отпускная цена		15217		15217				
		Сметная стоимость оборудования				***15217***				
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Микроволновка	1	4211,22		4211				
		шт								
		Отпускная цена		4211		4211				
		Сметная стоимость оборудования				***4211***				
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Ресепшн	1	2937,24		2937				
		шт								
		Отпускная цена		2937		2937				
		Сметная стоимость оборудования				***2937***				
21	СПРАЙС-ЛИСТ	Стол SC 125 1200x455x690	1	4989,77		4990				
		шт								
		Отпускная цена		4990		4990				
		Сметная стоимость оборудования				***4990***				
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный BM-107S	2	48977,6		97955				
		шт								
		Отпускная цена		48978		97955				
		Сметная стоимость оборудования				***97955***				
23	СПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок для столовых приборов	1	31141,83		31142				
		шт								
		Отпускная цена		31142		31142				
		Сметная стоимость оборудования				***31142***				
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок-витрина холодильный	1	88117,21		88117				
		шт								
		Отпускная цена		88117		88117				
		Сметная стоимость оборудования				***88117***				
25	СПРАЙС-ЛИСТ	Кассовая кабина	1	38927,28		38927				
		шт								
		Отпускная цена		38927		38927				
		Сметная стоимость оборудования				***38927***				
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Весы настольные SWH-5	1	7714,68		7715				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		7715		7715				
		Сметная стоимость оборудования				***7715***				
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Машина стиральная промышленная NWFL 84 WN4000 шт	2	149919,58		299839				
		Отпускная цена		149920		299839				
		Сметная стоимость оборудования				***299839***				
28	СПРАЙС-ЛИСТ	Машина сушильная AIRAsCE LEN27AWG3018 шт	1	53082,86		53083				
		Отпускная цена		53083		53083				
		Сметная стоимость оборудования				***53083***				
29	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 03, п. 54	Доска глажильная шт.	2	2700		5400				
		Отпускная цена		2700		5400				
		Сметная стоимость оборудования				***5400***				
30	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 43	Электрочайник шт	2	1596		3192				
		Отпускная цена		1596		3192				
		Сметная стоимость оборудования				***3192***				
31	СПРАЙС-ЛИСТ	Туалетный столик с зеркалом шт	30	5449,82		163495				
		Отпускная цена		5450		163495				
		Сметная стоимость оборудования				***163495***				
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечнаяВМП-6-1-5 РН шт	1	19817,53		19818				
		Отпускная цена		19818		19818				
		Сметная стоимость оборудования				***19818***				
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Стол для мойки посуды СМО-4 шт	1	32557,36		32557				
		Отпускная цена		32557		32557				
		Сметная стоимость оборудования				***32557***				
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Стол предмоечный и для сбора отходов СПСО-7-5 шт	1	37157,66		37158				
		Отпускная цена		37158		37158				
		Сметная стоимость оборудования				***37158***				
35	СПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечнаяВМП-6-2-5 РН шт	1	30787,94		30788				
		Отпускная цена		30788		30788				
		Сметная стоимость оборудования				***30788***				
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-6-3-5 РН шт	1	42466,13		42466				
		Отпускная цена		42466		42466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*42466*				
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование				**1628816**				
		ИТОГО:				**4060335**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**4060335**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**4060335**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**4060335**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4060335**				
		ИТОГО:				**4060335**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**10384182**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**207684**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10591865**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1271024**				
		Итого с НДС				**11862889**				
		Всего:				**11862889**				

Тажиев А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран-Курылыс»

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____ Баимбетов М.