Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 25.08.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	1 045 567 228	112 025 060	85 440 134	255 042 699	123 215 763	109 756 764				27326003	255 042 699
2	в том числе оборудование с НДС	123 215 763				123 215 763	109 756 764					
3	Инжиниринговые услуги	12 084 666	1 294 786		2 947 784						315834	2947784
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	1 057 651 894	113 319 846	85 440 134	257 990 483	123 215 763	109 756 764				27 641 837	257 990 483

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО
_____ Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Куздеубаев Б.

Инженер:

И.О. Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"
_____ Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР								
1	E0109-43-2	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**	799,498	292,34	125,09	233724	100006	125014	0,94	752
		м2		144	29,74	115128	23777	90	0,1	82
2	E0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	1131,165	38,91	1,02	44010	1150	45193	0,24	267
		м2		37,89	0,16	42860	181	105	0	1
3	E0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	1131,165	186,61	0,59	211086	664	67624	0,35	394
		м2		56,78	0,16	64228	176	105	0	1
4	E0109-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	1008	226,98	120,75	228794	121720	87363	0,4	403
		м2		66,6	29,7	67133	29938	90	0,11	108
5	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	**Материалы и комплектующие конструкций наружных стен и кровли /Блок В,Е/**	1	8357952,84		8357953				
		комплект								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР				9075566				
		Раздел: БЛОК Д								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-92-3/Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2/Д-3,4,5,6/	19,32	363,03	22,07	7014	426	3740	0,92	18
		м1		153,73	7,58	2970	146	120	0,04	1
7	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные /Д-3,4,5,6/	19,32	13000		251160				
		м2								
8	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2/Д-7/	3,49	495,01	31,37	1728	109	750	0,99	3
		м2		167,18	11,86	583	41	120	0,06	0
9	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние/Д-7/	3,49	3760		13122				
		м2								
10	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2/Д-8/	17,45	495,01	31,37	8638	547	3749	0,99	17
		м2		167,18	11,86	2917	207	120	0,06	1
11	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние/Д-8/	17,45	3500		61075				
		м2								
12	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-1,2,11/	50,8	634,99	31,85	32257	1618	12365	1,15	58
		м2		190,8	12,04	9693	612	120	0,06	3
13	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-1,2,11/	50,8	4010		203708				
		м2								
14	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000				
		комплект								
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	28	1380		38640				
		комплект								
16	Е0110-90-2/т.ч. п-3.1/К =1,03	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен/Д-9,10,12/	19,98	339,02	32,08	6774	641	7014	1,53	31
		м2		280,42	12,13	5603	242	120	0,06	1
17	С С12022-2	Двери металлические/Д-9,10/	2	16028,57		32057				
		шт								
18	С С12022-2	Двери металлические/Д-12/	4	20777,78		83111				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	6	5500		33000				
20	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей м2 /ок-1,2,3,4/	43,462	985,59 765	202,91 51,2	42836 33249	8819 2225	31927 90	3,81 0,17	166 8
21	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	43,462	5206		226266				
22	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	41,4	155,73 94,05	5,58 2,12	6447 3894	231 88	4778 120	0,59 0,01	24 0
23	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	24,6	2030		49938				
24	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	103,6	659,44 64,13	2,02 0,48	68318 6644	209 49	7028 105	0,39 0	41 0
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	24,6	544,76 153,23	1,24 0,47	13401 3769	31 12	4499 119	0,97 0	24 0
26	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	365,35	965,99 927	28,84 10,15	352926 338679	10538 3708	308149 90	4,98 0,04	1819 15
27	3-1-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ /В-1,2,3/ шт	8	17300		138400				
28	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /В-1,4/ м2	31,07	5206		161750				
29	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	307,88	4472		1376839				
30	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	365,35	2320		-847612				
31	1-1-1362	Стеклопакет с безопасным стеклом СПО 3.4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	365,35	2790		1019327				
32	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	122,7	659,44	2,02	80914	248	8324	0,39	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		64,13	0,48	7869	58	105	0	0
33	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	363,16	34,81	2,62	12643	951	5137	0,07	25
		м2		10,51	0,99	3817	360	123	0	2
34	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	25,421	6202,46	0	157674	0	17729	3,66	93
		м3		567	0	14414	0	123	0	0
35	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	363,16	1950,96	30,36	708510	11025	62674	0,8	291
		м2		132,85	7,46	48246	2708	123	0,04	14
36	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	381,318	954,71	1,3	364047	494	18423	0,23	88
		м		38,61	0,67	14723	255	123	0	1
37	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	115,01	34,81	2,62	4004	301	1627	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1209	114	123	0	1
38	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,971	6202,46	0	55641	0	6256	3,66	33
		м3		567	0	5086	0	123	0	0
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	115,01	226,52	9,95	26053	1144	7913	0,36	41
		м2		52,2	3,74	6004	430	123	0,02	2
40	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	115,01	170,58	4,9	19618	564	8537	0,38	44
		м2		58,5	1,85	6728	213	123	0,01	1
41	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Строй-Евро-Трейд"	Линолеум ЮТЕКС	115,01	801,25		92151				
		м2								
42	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	120,76	123,31	0,16	14891	19	2414	0,09	11
		м		16,18	0,07	1954	8	123	0	0
43	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	9,9	34,81	2,62	345	26	140	0,07	1
		м2		10,51	0,99	104	10	123	0	0
44	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,396	6202,46	0	2456	0	276	3,66	1
		м3		567	0	225	0	123	0	0
45	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	9,9	447,44	2,07	4430	20	3160	1,38	14
		м2		258,75	0,79	2562	8	123	0	0
46	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	9,9	290,56	0,3	2877	3	2245	0,97	10
		м2		184,28	0,11	1824	1	123	0	0
47	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,9	226,52	9,95	2243	99	681	0,36	4
		м2		52,2	3,74	517	37	123	0,02	0
48	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,9	935,34	11,72	9260	116	2144	1,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	1700	43	123	0,02	0
49	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,395	139,62	0,32	1451	3	534	0,24	2
		м		41,63	0,11	433	1	123	0	0
50	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	34,92	34,81	2,62	1216	91	494	0,07	2
		м2		10,51	0,99	367	35	123	0	0
51	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,444	6202,46	0	15161	0	1705	3,66	9
		м3		567	0	1386	0	123	0	0
52	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	34,92	1950,96	30,36	68127	1060	6026	0,8	28
		м2		132,85	7,46	4639	260	123	0,04	1
53	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	36,666	954,71	1,3	35005	48	1771	0,23	8
		м		38,61	0,67	1416	25	123	0	0
54	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /плита OSB/	208,15	14,9	4,37	3101	910	3116	0,07	15
		м2		10,53	1,64	2192	341	123	0,01	2
55	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB 2500x1250x15	68,606	1762,74		120935				
		шт								
56	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /60 мм/	208,15	226,52	9,95	47151	2071	14322	0,36	74
		м2		52,2	3,74	10865	778	123	0,02	4
57	E0111-11-2 K=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	208,15	263,85	5,36	54920	1116	1802	0,04	7
		м2		5,04	2	1049	416	123	0,01	2
58	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	208,15	1950,96	30,36	406092	6319	35922	0,8	167
		м2		132,85	7,46	27653	1552	123	0,04	8
59	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	218,558	954,71	1,3	208658	283	10559	0,23	50
		м		38,61	0,67	8439	146	123	0	1
60	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /70 мм/	258,86	226,52	9,95	58638	2576	17811	0,36	92
		м2		52,2	3,74	13512	968	123	0,02	5
61	E0111-11-2 K=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	258,86	329,81	6,7	85375	1734	2802	0,04	11
		м2		6,3	2,5	1631	647	123	0,01	3
62	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /28 мм/	258,86	226,52	9,95	58638	2576	17811	0,36	92
		м2		52,2	3,74	13512	968	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	E0111-11-2 K=1,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	258,86	52,77	1,07	13660	277	448	0,01	2
		м2		1,01	0,4	261	104	123	0	0
64	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	258,86	170,58	4,9	44156	1268	19215	0,38	99
		м2		58,5	1,85	15143	479	123	0,01	2
65	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Строй-Евро-Трейд"	Линолеум ЮТЕКС	258,86	801,25		207411				
		м2								
66	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	271,803	123,31	0,16	33516	43	5433	0,09	24
		м		16,18	0,07	4398	19	123	0	0
67	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /плита OSB/	157,67	14,9	4,37	2349	689	2360	0,07	12
		м2		10,53	1,64	1660	259	123	0,01	1
68	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB 2500x1250x15	51,968	1762,74		91606				
		шт								
69	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	157,67	447,44	2,07	70548	326	50334	1,38	218
		м2		258,75	0,79	40797	125	123	0	1
70	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	157,67	290,56	0,3	45813	47	35760	0,97	152
		м2		184,28	0,11	29055	17	123	0	0
71	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /45 мм/	157,67	226,52	9,95	35716	1569	10849	0,36	56
		м2		52,2	3,74	8230	590	123	0,02	3
72	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	157,67	164,91	3,35	26001	528	853	0,02	3
		м2		3,15	1,25	497	197	123	0,01	1
73	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	157,67	935,34	11,72	147474	1848	34146	1,06	167
		м2		171,68	4,39	27069	692	123	0,02	3
74	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	165,553	139,62	0,32	23114	53	8500	0,24	39
		м		41,63	0,11	6892	18	123	0	0
75	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	34,92	1950,96	30,36	68127	1060	6026	0,8	28
		м2		132,85	7,46	4639	260	123	0,04	1
76	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	36,666	954,71	1,3	35005	48	1771	0,23	8
		м		38,61	0,67	1416	25	123	0	0
77	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	36,36	447,44	2,07	16269	75	11607	1,38	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		258,75	0,79	9408	29	123	0	0
78	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	36,36	290,56	0,3	10565	11	8246	0,97	35
		м2		184,28	0,11	6700	4	123	0	0
79	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40 мм/	16,86	226,52	9,95	3819	168	1160	0,36	6
		м2		52,2	3,74	880	63	123	0,02	0
80	E0111-11-2 K=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,36	131,92	2,68	4797	97	157	0,02	1
		м2		2,52	1	92	36	123	0	0
81	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	36,36	1950,96	30,36	70937	1104	6275	0,8	29
		м2		132,85	7,46	4830	271	123	0,04	1
82	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	38,178	954,71	1,3	36449	49	1845	0,23	9
		м		38,61	0,67	1474	26	123	0	0
83	E0115-37-9 Изм. и доп вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	634,07	864,07	2,86	547881	1813	188401	1,63	1034
		м2		282,04	0,94	178833	596	105	0	3
84	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	534,18	243,5	3,39	130073	1808	69057	0,68	363
		м2		122,4	0,72	65384	385	105	0,05	27
85	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	1241,85	192,16	3,94	238629	4893	135088	0,55	687
		м2		102,11	1,49	126805	1850	105	0,01	9
86	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1223,5	253,73	2,33	310439	2851	57207	0,26	318
		м2		43,65	0,88	53406	1077	105	0	5
87	E0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	18,35	96,84	2,43	1777	45	659	0,21	4
		м2		33,3	0,92	611	17	105	0	0
88	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	15,82	807,14	4,85	12769	77	3725	1,29	20
		м2		222,86	1,41	3526	22	105	0,01	0
89	E0115-61-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3278,73	238,79	3,39	782934	11100	405271	0,65	2131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117	0,72	383611	2361	105	0,05	166
90	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	3044,25	151	3,43	459682	10442	239863	0,46	1386
		м2		73,73	1,31	224453	3988	105	0,01	19
91	E0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	1340,45	112,69	1,25	151050	1670	135835	0,5	677
		м2		96,2	0,31	128951	415	105	0	2
92	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Юг-Арт"	Декоративная штукатурка	1340,45	2757,63		3696462				
		шт								
93	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1703,8	248,56	1,88	423497	3203	70933	0,23	394
		м2		38,93	0,72	66329	1227	105	0	6
94	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	326,17	1026,06	2,1	334670	685	114316	2	652
		м2		333	0,79	108615	258	105	0	1
95	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	90,85	807,14	4,85	73328	440	21394	1,29	117
		м2		222,86	1,41	20247	128	105	0,01	1
96	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон ГКВЛ/	9,01	876,44	4,85	7897	44	2122	1,29	12
		м2		222,86	1,41	2008	13	105	0,01	0
97	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	90,85	151	3,43	13718	312	7158	0,46	41
		м2		73,73	1,31	6698	119	105	0,01	1
98	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	60,4	248,56	1,88	15013	114	2515	0,23	14
		м2		38,93	0,72	2351	43	105	0	0
99	E0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /0,5 мм/	30,45	165,19	1,25	5030	38	3086	0,5	15
		м2		96,2	0,31	2929	9	105	0	0
100	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,03	1026,06	2,1	1057	2	361	2	2
		м2		333	0,79	343	1	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	45,5	406,54	11,2	18498	510	15833	1,71	78
				285,75	4,23	13002	192	120	0,02	1
102	2-1-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,119	172800		20570				
103	Е0113-36-6 К=1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,738	40,72	0,04	111	0	21	0,04	0
				8,32	0	23	0	90	0	0
104	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB-3 2500x1250x12 шт	15,288	1382,15		21130				
105	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /ЦОКОЛЬ/ м3	1,771	5016,88	185,63	8885	329	5905	18,17	32
				3264,75	69,75	5782	124	100	0,34	1
106	СПРАЙС-ЛИСТТОО "ЕрБах"	ПЕНОПЛЕКС-35-Г1 толщиной 50 мм м3	1,736	7511,7		13037				
107	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /ЦОКОЛЬ/ м3	3,188	1639,71	372,83	5227	1189	2759	3,72	12
				594	139,5	1894	445	118	0,68	2
108	СПРАЙС-ЛИСТТОО "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Брусок сплитерный (облицовочный)рядовой 390x90x90 шт	1009,47	38,73		39094				
109	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /крыльца, пандусы/ м2	67,18	934,17	11,72	62757	787	14549	1,06	71
				171,68	4,39	11533	295	123	0,02	1
110	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	443,94	38,91	1,02	17272	451	17737	0,24	105
				37,89	0,16	16821	71	105	0	0
111	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями м2	443,94	186,61	0,59	82843	261	26540	0,35	155
				56,78	0,16	25207	69	105	0	0
112	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м м2	686,937	226,98	120,75	155920	82951	59537	0,4	275
				66,6	29,7	45750	20402	90	0,11	74
113	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	Материалы и комплектующие конструкций наружных стен и кровли /Блок Д/ комплект	1	1703329,69		1703330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,02	161,83	1,24	812	6	918	0,97	5
		м2		153,23	0,47	769	2	119	0	0
115	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	40	47,5	1,22	1900	49	2121	0,28	11
		м		44,1	0,45	1764	18	119	0	0
116	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	636,26	137,88	1273	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
117	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Желоб водосточный, L 3,0 м	40	166,93		6677				
		м								
118	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Угловой желоб	2	434,01		868				
		шт								
119	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Кронштейн	92	227,02		20886				
		шт								
120	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Заглушка	2	106,83		214				
		шт								
121	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Колено 45	4	200,31		801				
		шт								
122	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Воронка	2	300,47		601				
		шт								
123	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Труба водосточная, L 3,0 м	20	186,96		3739				
		м								
124	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Наконечник	2	200,31		401				
		шт								
125	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Защитная сетка	2	100,16		200				
		шт								
126	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Хомут	16	116,85		1870				
		шт								
127	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Соединительная муфта	6	120,19		721				
		шт								
128	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Соединительный желоб	18	176,94		3185				
		шт								
		Итого по разделу: БЛОК Д				16498406				
		Раздел: БЛОК Ж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0110-91-10/Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2/Д-6/	35,28	447,28	20,21	15780	713	9400	1,29	45
		м2		215,16	6,88	7591	243	120	0,03	1
130	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные /Д-6/	35,28	13000		458640				
		м2								
131	Е0110-92-3/Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2/Д-7,13/	3,78	363,03	22,07	1372	83	732	0,92	3
		м2		153,73	7,58	581	29	120	0,04	0
132	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные /Д-7,13/	3,78	13000		49140				
		м2								
133	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2/Д-5/	17,45	323,78	83,13	5650	1451	3518	0,8	14
		м2		138,83	29,17	2423	509	120	0,12	2
134	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние/Д-5/	17,45	3760		65612				
		м2								
135	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/Д-1,2/	41,4	398,48	102,53	16497	4245	9306	0,9	37
		м2		151,65	35,67	6278	1477	120	0,14	6
136	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-1,2/	41,4	4010		166014				
		м2								
137	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-1,2/	52,2	634,99	31,85	33146	1663	12706	1,15	60
		м2		190,8	12,04	9960	628	120	0,06	3
138	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-1,2/	52,2	4010		209322				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-3,4,8,9/	46,48	634,99	31,85	29514	1480	11314	1,15	53
		м2		190,8	12,04	8868	560	120	0,06	3
140	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние/Д-3,4,8,9/	46,48	4250		197540				
		м2								
141	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500		7500				
		комплект								
142	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	85	1380		117300				
		комплект								
143	Е0110-90-2#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен/Д-10,11,12/	5,31	339,02	32,08	1800	170	1864	1,53	8
		м2		280,42	12,13	1489	64	120	0,06	0
144	СС12022-2	Двери металлические /Д-10,11/	2	16028,57		32057				
		шт								
145	СС12022-2	Двери металлические /Д-12/	1	19800		19800				
		шт								
146	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3	5500		16500				
		шт								
147	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей	127,98	985,59	202,91	126136	25969	94012	3,81	488
		м2 /ок-1,2,3/		765	51,2	97905	6553	90	0,17	22
148	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	127,98	5206		666264				
		м2								
149	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	127,98	155,73	5,58	19930	714	14769	0,59	75
		м2		94,05	2,12	12037	271	120	0,01	1
150	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	75,9	2030		154077				
		м								
151	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	273	659,44	2,02	180028	552	18519	0,39	107
		м		64,13	0,48	17507	130	105	0	0
152	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	42,3	544,76	1,24	23043	52	7737	0,97	41
		м2		153,23	0,47	6482	20	119	0	0
153	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	239,3	965,99	28,84	231162	6902	201834	4,98	1192
		м2		927	10,15	221831	2429	90	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	3-1-20	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-15ПИ /В-2/	1,89	16300		30807				
		шт								
155	3-1-21	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-19ПИ /В-1,3/	6,3	17600		110880				
		шт								
156	СС12031-16	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-10ПИ/В-2/	1	6985,71		6986				
		шт								
157	СС12031-16	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-10ПИ/В-1,3/	2	12571,43		25143				
		шт								
158	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /В-3,4,5/	31,693	5206		164994				
		м2								
159	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	212,017	4472		948140				
		м2								
160	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	239,3	2320		-555176				
		м2								
161	1-1-1362	Стеклопакет с безопасным стеклом СПО 3.4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	239,3	2790		667647				
		м2								
162	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	162,16	659,44	2,02	106936	328	11000	0,39	64
		м		64,13	0,48	10399	77	105	0	0
163	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	173,53	34,81	2,62	6041	455	2455	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1824	172	123	0	1
164	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,147	6202,46	0	75342	0	8472	3,66	44
		м3		567	0	6887	0	123	0	0
165	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	173,53	1950,96	30,36	338550	5268	29948	0,8	139
		м2		132,85	7,46	23053	1294	123	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0111-39-5 Изм. и доп.выш.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	182,207	954,71	1,3	173954	236	8803	0,23	42
		м		38,61	0,67	7035	122	123	0	1
167	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	178,82	34,81	2,62	6225	469	2529	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1879	177	123	0	1
168	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,948	6202,46	0	86512	0	9727	3,66	51
		м3		567	0	7908	0	123	0	0
169	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178,82	226,52	9,95	40507	1779	12304	0,36	64
		м2		52,2	3,74	9334	669	123	0,02	3
170	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	178,82	170,58	4,9	30503	876	13274	0,38	68
		м2		58,5	1,85	10461	331	123	0,01	2
171	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Строй-Евро-Трейд"	Линолеум ЮТЕКС	178,82	801,25		143279				
		м2								
172	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	187,761	123,31	0,16	23153	30	3753	0,09	17
		м		16,18	0,07	3038	13	123	0	0
173	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	89,22	34,81	2,62	3106	234	1262	0,07	6
		м2		10,51	0,99	938	88	123	0	0
174	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,569	6202,46	0	22135	0	2489	3,66	13
		м3		567	0	2024	0	123	0	0
175	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	89,22	447,44	2,07	39920	185	28482	1,38	123
		м2		258,75	0,79	23086	70	123	0	0
176	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	89,22	290,56	0,3	25924	27	20235	0,97	86
		м2		184,28	0,11	16441	10	123	0	0
177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,22	226,52	9,95	20211	888	6139	0,36	32
		м2		52,2	3,74	4657	334	123	0,02	2
178	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	89,22	935,34	11,72	83451	1046	19322	1,06	95
		м2		171,68	4,39	15317	392	123	0,02	2
179	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	93,681	139,62	0,32	13079	30	4810	0,24	22
		м		41,63	0,11	3900	10	123	0	0
180	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	29,28	34,81	2,62	1019	77	414	0,07	2
		м2		10,51	0,99	308	29	123	0	0
181	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,05	6202,46	0	12713	0	1429	3,66	8
		м3		567	0	1162	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	29,28	1950,96	30,36	57124	889	5053	0,8	23
		м2		132,85	7,46	3890	218	123	0,04	1
183	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	30,744	954,71	1,3	29351	40	1485	0,23	7
		м		38,61	0,67	1187	21	123	0	0
184	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /плита OSB/	129,07	14,9	4,37	1923	564	1932	0,07	9
		м2		10,53	1,64	1359	212	123	0,01	1
185	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB 2500x1250x15	42,541	1762,74		74990				
		шт								
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /60 мм/	129,07	226,52	9,95	29238	1284	8881	0,36	46
		м2		52,2	3,74	6737	483	123	0,02	2
187	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	129,07	263,85	5,36	34055	692	1118	0,04	5
		м2		5,04	2	651	258	123	0,01	1
188	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	129,07	1950,96	30,36	251810	3918	22275	0,8	103
		м2		132,85	7,46	17147	963	123	0,04	5
189	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	135,524	954,71	1,3	129385	176	6548	0,23	31
		м		38,61	0,67	5233	91	123	0	0
190	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50 мм/	273,71	226,52	9,95	62002	2723	18833	0,36	97
		м2		52,2	3,74	14288	1024	123	0,02	5
191	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	273,71	329,81	6,7	90273	1834	2963	0,04	12
		м2		6,3	2,5	1724	684	123	0,01	3
192	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /28 мм/	273,71	226,52	9,95	62002	2723	18833	0,36	97
		м2		52,2	3,74	14288	1024	123	0,02	5
193	Е0111-11-2 К=1,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	273,71	52,77	1,07	14444	293	474	0,01	2
		м2		1,01	0,4	276	109	123	0	1
194	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	273,71	170,58	4,9	46689	1341	20318	0,38	105
		м2		58,5	1,85	16012	506	123	0,01	2
195	СПРАЙС-ЛИСТТОО "Строй-Евро-Трейд"	Линолеум ЮТЕКС	273,71	801,25		219309				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0111-30-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	287,395	123,31	0,16	35439	46	5744	0,09	26
		м		16,18	0,07	4650	20	123	0	0
197	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /плита OSB/	31,99	14,9	4,37	477	140	479	0,07	2
		м2		10,53	1,64	337	52	123	0,01	0
198	СПРАЙС-ЛИСТТОО "MIRAX GrOuP"	Плита OSB 2500x1250x15	10,544	1762,74		18586				
		шт								
199	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	31,99	447,44	2,07	14314	66	10212	1,38	44
		м2		258,75	0,79	8277	25	123	0	0
200	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	31,99	290,56	0,3	9295	10	7255	0,97	31
		м2		184,28	0,11	5895	4	123	0	0
201	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /45 мм/	31,99	226,52	9,95	7247	318	2201	0,36	11
		м2		52,2	3,74	1670	120	123	0,02	1
202	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,99	164,91	3,35	5275	107	173	0,02	1
		м2		3,15	1,25	101	40	123	0,01	0
203	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	31,99	935,34	11,72	29921	375	6928	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5492	140	123	0,02	1
204	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	33,59	139,62	0,32	4690	11	1724	0,24	8
		м		41,63	0,11	1398	4	123	0	0
205	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	29,28	1950,96	30,36	57124	889	5053	0,8	23
		м2		132,85	7,46	3890	218	123	0,04	1
206	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	30,744	954,71	1,3	29351	40	1485	0,23	7
		м		38,61	0,67	1187	21	123	0	0
207	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	63,38	447,44	2,07	28359	131	20233	1,38	87
		м2		258,75	0,79	16400	50	123	0	0
208	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	63,38	290,56	0,3	18416	19	14375	0,97	61
		м2		184,28	0,11	11680	7	123	0	0
209	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40 мм/	63,38	226,52	9,95	14357	631	4361	0,36	23
		м2		52,2	3,74	3308	237	123	0,02	1
210	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	63,38	131,92	2,68	8361	170	274	0,02	1
		м2		2,52	1	160	63	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	63,38	1950,96	30,36	123652	1924	10938	0,8	51
		м2		132,85	7,46	8420	473	123	0,04	2
212	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	66,549	954,71	1,3	63535	86	3215	0,23	15
		м		38,61	0,67	2569	45	123	0	0
213	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	92,56	447,44	2,07	41415	192	29548	1,38	128
		м2		258,75	0,79	23950	73	123	0	0
214	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	92,56	290,56	0,3	26894	28	20993	0,97	89
		м2		184,28	0,11	17057	10	123	0	0
215	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50 мм/	92,56	226,52	9,95	20967	921	6369	0,36	33
		м2		52,2	3,74	4832	346	123	0,02	2
216	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	92,56	164,91	3,35	15264	310	501	0,02	2
		м2		3,15	1,25	292	116	123	0,01	1
217	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	97,188	28,99	0,22	2817	21	2222	0,1	10
		м		18,5	0,09	1798	9	123	0	0
218	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	993,3	192,16	3,94	190869	3914	108051	0,55	550
		м2		102,11	1,49	101426	1480	105	0,01	7
219	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	898,6	253,73	2,33	228002	2094	42015	0,26	234
		м2		43,65	0,88	39224	791	105	0	4
220	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	94,7	301,54	2,81	28556	266	9010	0,51	48
		м2		89,55	1,06	8480	100	105	0,01	0
221	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	92,56	192,16	3,94	17786	365	10069	0,55	51
		м2		102,11	1,49	9451	138	105	0,01	1
222	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	92,56	196,95	1,65	18230	153	2445	0,15	14
		м2		24,53	0,63	2270	58	105	0	0
223	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	118,5	807,14	4,85	95646	574	27905	1,29	153
		м2		222,86	1,41	26409	167	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон ГКВЛ/	114,55	876,44	4,85	100396	555	26975	1,29	148
		м2		222,86	1,41	25529	162	105	0,01	1
225	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2943,26	297,29	4,07	875011	11966	422306	0,74	2178
		м2		135,68	0,97	399342	2855	105	0,05	152
226	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	2535,59	151	3,43	382874	8697	199784	0,46	1154
		м2		73,73	1,31	186949	3322	105	0,01	16
227	E0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	601,83	112,69	1,25	67818	750	60987	0,5	304
		м2		96,2	0,31	57896	186	105	0	1
228	ПРАЙС-ЛИСТТОО "Юг-Арт"	Декоративная штукатурка	601,83	2757,63		1659623				
		шт								
229	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1933,76	248,56	1,88	480655	3635	80507	0,23	447
		м2		38,93	0,72	75281	1392	105	0	7
230	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	663,01	1026,06	2,1	680288	1392	232371	2	1326
		м2		333	0,79	220782	524	105	0	3
231	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	33,23	807,14	4,85	26821	161	7825	1,29	43
		м2		222,86	1,41	7406	47	105	0,01	0
232	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	33,23	151	3,43	5018	114	2618	0,46	15
		м2		73,73	1,31	2450	44	105	0,01	0
233	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	11,72	248,56	1,88	2913	22	488	0,23	3
		м2		38,93	0,72	456	8	105	0	0
234	E0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /0,5 мм/	21,51	165,19	1,25	3553	27	2180	0,5	11
		м2		96,2	0,31	2069	7	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	143,63	238,79	3,39	34298	486	17754	0,65	93
		м2		117	0,72	16805	103	105	0,05	7
236	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	143,63	151	3,43	21688	493	11317	0,46	65
		м2		73,73	1,31	10590	188	105	0,01	1
237	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	143,63	248,56	1,88	35701	270	5980	0,23	33
		м2		38,93	0,72	5592	103	105	0	1
238	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /ЦОКОЛЬ/	4,46	5016,88	185,63	22373	828	14870	18,17	81
		м3		3264,75	69,75	14559	311	100	0,34	2
239	СПРАЙС-ЛИСТТОО "ЕрБах"	ПЕНОПЛЕКС-35-Г1 толщиной 50 мм	4,37	7511,7		32828				
		м3								
240	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /ЦОКОЛЬ/	8,027	1639,71	372,83	13162	2993	6948	3,72	30
		м3		594	139,5	4768	1120	118	0,68	5
241	СПРАЙС-ЛИСТТОО "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Брусок сплитерный (облицовочный)рядовой 390x90x90	2541,915	38,73		98441				
		шт								
242	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /крыльца, пандусы/	42,46	934,17	11,72	39665	498	9195	1,06	45
		м2		171,68	4,39	7290	186	123	0,02	1
243	E0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	793,065	38,91	1,02	30856	807	31685	0,24	187
		м2		37,89	0,16	30049	127	105	0	0
244	E0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	793,065	186,61	0,59	147993	466	47411	0,35	276
		м2		56,78	0,16	45030	123	105	0	0
245	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	Материалы и комплектующие конструкций наружных стен/Блок Ж/	0,6313	2166975,61		1368098				
		комплект								
		Итого по разделу: БЛОК Ж				13883318				
		Раздел: СМЕТА 2-1-9 Отопление и вентиляция								
246	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	Установка CSK-05-S-D-L/1-6/1-6/K/V + MCE 41 K /П1В1/	1	1144696,36		1144696				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		1144696		1144696				
		Сметная стоимость оборудования				***1144696***				
247	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-05-S-D-L/1-6/1-6/K/H + MCE 41 K /П2В2/**	1	**1187363,85**		**1187364**				
		компл								
		Отпускная цена		1187364		1187364				
		Сметная стоимость оборудования				***1187364***				
248	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-10-S-D-L/1-6/1-6/K/V + MCE 201 K /П3В3, П4В4/**	2	**1521767,95**		**3043536**				
		компл								
		Отпускная цена		1521768		3043536				
		Сметная стоимость оборудования				***3043536***				
249	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-05-S-D-L/1-6/1-6/K/V + MCE 101 K /П5В5/**	1	**1183441,75**		**1183442**				
		компл								
		Отпускная цена		1183442		1183442				
		Сметная стоимость оборудования				***1183442***				
250	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-10-S-D-L/1-6/1-6/K/V + MCE 71 K /П6В6, П7В7/**	2	**1232260,04**		**2464520**				
		компл								
		Отпускная цена		1232260		2464520				
		Сметная стоимость оборудования				***2464520***				
251	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-05-S-D-L/1-6/1-6/K/V + MCE 161 K /П8В8/**	1	**1356346,47**		**1356346**				
		компл								
		Отпускная цена		1356346		1356346				
		Сметная стоимость оборудования				***1356346***				
252	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-05-S-D-L/1-6/1-6/K/V + MCE 131 K /П9В9/**	1	**1291542,1**		**1291542**				
		компл								
		Отпускная цена		1291542		1291542				
		Сметная стоимость оборудования				***1291542***				
253	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-05-S-D-L/1-6/1-6/K/V + MCE 41 K /П10В10/**	1	**1144267,45**		**1144267**				
		компл								
		Отпускная цена		1144267		1144267				
		Сметная стоимость оборудования				***1144267***				
254	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-15-S-D-L/1-6/-/-/S + MCE 702 K /П11/**	1	**1726592,69**		**1726593**				
		компл								
		Отпускная цена		1726593		1726593				
		Сметная стоимость оборудования				***1726593***				
255	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка CSK-40-S-D-L/1-6/-/-/S + MCE 892 K /П12/**	1	**2526939,38**		**2526939**				
		компл								
		Отпускная цена		2526939		2526939				
		Сметная стоимость оборудования				***2526939***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-9 Отопление и вентиляция				**17069246**				
		Раздел: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование								
256	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 18**	**Ширма медицинская**	**1**	**5000**		**5000**				
		шт.								
		Отпускная цена		5000		5000				
		Сметная стоимость оборудования				***5000***				
257	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 14**	**Стул полумягкий**	**19**	**3225**		**61275**				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		61275				
		Сметная стоимость оборудования				***61275***				
258	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 13**	**Стол письменный однотумбовый**	**23**	**10105**		**232415**				
		шт.								
		Отпускная цена		10105		232415				
		Сметная стоимость оборудования				***232415***				
259	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 02, п. 25**	**Шкаф для одежды**	**15**	**14620**		**219300**				
		шт.								
		Отпускная цена		14620		219300				
		Сметная стоимость оборудования				***219300***				
260	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 16**	**Шкаф медицинский одностворчатый**	**2**	**4730**		**9460**				
		шт.								
		Отпускная цена		4730		9460				
		Сметная стоимость оборудования				***9460***				
261	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 29**	**Шкаф для книг**	**16**	**15265**		**244240**				
		шт.								
		Отпускная цена		15265		244240				
		Сметная стоимость оборудования				***244240***				
262	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Стол обеденный 6-ти местный со скамьями**	**2**	**6334,53**		**12669**				
		шт								
		Отпускная цена		6335		12669				
		Сметная стоимость оборудования				***12669***				
263	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 20**	**Диван**	**5**	**17093**		**85465**				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		17093		85465				
		Сметная стоимость оборудования				***85465***				
264	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 2	**Скамьи для одевания**	**17**	**3440**		**58480**				
		шт.								
		Отпускная цена		3440		58480				
		Сметная стоимость оборудования				***58480***				
265	СПРАЙС-ЛИСТ	**Сауна**	**1**	**476908,75**		**476909**				
		шт								
		Отпускная цена		476909		476909				
		Сметная стоимость оборудования				***476909***				
266	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 22	**Стеллаж универсальный односторонний**	**35**	**11288**		**395080**				
		шт.								
		Отпускная цена		11288		395080				
		Сметная стоимость оборудования				***395080***				
267	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 36	**Ларь для белья ЛБ-1**	**3**	**13545**		**40635**				
		шт.								
		Отпускная цена		13545		40635				
		Сметная стоимость оборудования				***40635***				
268	СПРАЙС-ЛИСТ	**Вешалка гардеробная на 24 места 1600x600x2200**	**21**	**12456,73**		**261591**				
		шт								
		Отпускная цена		12457		261591				
		Сметная стоимость оборудования				***261591***				
269	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 190	**Скамья в душевой**	**2**	**3053**		**6106**				
		шт.								
		Отпускная цена		3053		6106				
		Сметная стоимость оборудования				***6106***				
270	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стол островной 1000x600x850 СПРО-6-2**	**2**	**19817,53**		**39635**				
		шт								
		Отпускная цена		19818		39635				
		Сметная стоимость оборудования				***39635***				
271	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 19	**Банкетка**	**5**	**5268**		**26340**				
		шт.								
		Отпускная цена		5268		26340				
		Сметная стоимость оборудования				***26340***				
272	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 37	**Компьютер**	**20**	**57760**		**1155200**				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		57760		1155200				
		Сметная стоимость оборудования				*1155200*				
273	СПРАЙС-ЛИСТ	**Миксер планетарный**	**1**	**28066,57**		**28067**				
		шт								
		Отпускная цена		28067		28067				
		Сметная стоимость оборудования				*28067*				
274	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 08, п. 40	**Телевизор**	**2**	**25000**		**50000**				
		шт.								
		Отпускная цена		25000		50000				
		Сметная стоимость оборудования				*50000*				
275	СПРАЙС-ЛИСТ	**Мягкий уголок**	**2**	**29726,29**		**59453**				
		шт								
		Отпускная цена		29726		59453				
		Сметная стоимость оборудования				*59453*				
276	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 22	**Стол журнальный**	**2**	**4730**		**9460**				
		шт.								
		Отпускная цена		4730		9460				
		Сметная стоимость оборудования				*9460*				
277	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 41	**Шкаф металлический**	**3**	**12540**		**37620**				
		шт.								
		Отпускная цена		12540		37620				
		Сметная стоимость оборудования				*37620*				
278	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 150	**Аппарат кассовый**	**1**	**18000**		**18000**				
		шт.								
		Отпускная цена		18000		18000				
		Сметная стоимость оборудования				*18000*				
279	СПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф раздевальный 1860x600x500**	**80**	**13412,22**		**1072977**				
		шт								
		Отпускная цена		13412		1072977				
		Сметная стоимость оборудования				*1072977*				
280	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 221	**Сейф**	**1**	**18700**		**18700**				
		шт.								
		Отпускная цена		18700		18700				
		Сметная стоимость оборудования				*18700*				
281	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 102	**Вешалка напольная**	**11**	**2931**		**32241**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Отпускная цена		2931		32241				
		Сметная стоимость оборудования				*32241*				
282	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 67	**Кушетка медицинская**	**2**	**6480**		**12960**				
		шт.								
		Отпускная цена		6480		12960				
		Сметная стоимость оборудования				*12960*				
283	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 24, п. 6	**Столик медицинский хирургический**	**1**	**6020**		**6020**				
		шт.								
		Отпускная цена		6020		6020				
		Сметная стоимость оборудования				*6020*				
284	СПРАЙС-ЛИСТ	**Ростомер**	**1**	**5131,32**		**5131**				
		шт								
		Отпускная цена		5131		5131				
		Сметная стоимость оборудования				*5131*				
285	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стойка для капельного вливания**	**1**	**2335,64**		**2336**				
		шт								
		Отпускная цена		2336		2336				
		Сметная стоимость оборудования				*2336*				
286	СПРАЙС-ЛИСТ	**Облучатель бактерицидный ОБНП 2х15-01**	**2**	**2370,32**		**4741**				
		шт								
		Отпускная цена		2370		4741				
		Сметная стоимость оборудования				*4741*				
287	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 46	**Весы медицинские**	**1**	**14400**		**14400**				
		шт.								
		Отпускная цена		14400		14400				
		Сметная стоимость оборудования				*14400*				
288	СПРАЙС-ЛИСТ	**Холодильник фармацевтический ХФ-250**	**1**	**58390,92**		**58391**				
		шт								
		Отпускная цена		58391		58391				
		Сметная стоимость оборудования				*58391*				
289	СПРАЙС-ЛИСТ	**Фен для волос**	**12**	**681,23**		**8175**				
		шт								
		Отпускная цена		681		8175				
		Сметная стоимость оборудования				*8175*				
290	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 13	**Стол письменный однотумбовый**	**2**	**10105**		**20210**				
		шт.								
		Отпускная цена		10105		20210				
		Сметная стоимость оборудования				*20210*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.8, табл. 64, п. 5	**Кресло для руководителя**	2	**9460**		**18920**				
		шт.								
		Отпускная цена		9460		18920				
		Сметная стоимость оборудования				***18920***				
292	СПРАЙС-ЛИСТ	**Дефибриллятор-монитор**	1	**533067,54**		**533068**				
		шт								
		Отпускная цена		533068		533068				
		Сметная стоимость оборудования				***533068***				
293	СПРАЙС-ЛИСТ	**Проектор SOnУ**	1	**45377,53**		**45378**				
		шт								
		Отпускная цена		45378		45378				
		Сметная стоимость оборудования				***45378***				
294	СПРАЙС-ЛИСТ	**Экран проекционный PSAA108**	1	**11536,28**		**11536**				
		шт								
		Отпускная цена		11536		11536				
		Сметная стоимость оборудования				***11536***				
295	СПРАЙС-ЛИСТ	**Блок стульев 2-х местный мод. 322**	45	**4494,33**		**202245**				
		шт								
		Отпускная цена		4494		202245				
		Сметная стоимость оборудования				***202245***				
296	СПРАЙС-ЛИСТ	**Мясорубка**	1	**55913,73**		**55914**				
		шт								
		Отпускная цена		55914		55914				
		Сметная стоимость оборудования				***55914***				
297	СПРАЙС-ЛИСТ	**Носилки санитарные**	2	**2724,91**		**5450**				
		шт								
		Отпускная цена		2725		5450				
		Сметная стоимость оборудования				***5450***				
298	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 7	**Стол-приставка к рабочему столу**	4	**4300**		**17200**				
		шт.								
		Отпускная цена		4300		17200				
		Сметная стоимость оборудования				***17200***				
299	СПРАЙС-ЛИСТ	**Низкая секция с глухими дверями 800x450x1100**	6	**4423,55**		**26541**				
		шт								
		Отпускная цена		4424		26541				
		Сметная стоимость оборудования				***26541***				
300	СПРАЙС-ЛИСТ	**Ноутбук**	1	**42496,21**		**42496**				
		шт								
		Отпускная цена		42496		42496		-		
		Сметная стоимость оборудования				***42496***				
301	СПРАЙС-ЛИСТ	**Кислородный баллон 2 л с маской**	1	**15924,8**		**15925**				
		шт								
		Отпускная цена		15925		15925				
		Сметная стоимость оборудования				***15925***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	СПРАЙС-ЛИСТ	**Тонометр комбинированный**	1	**1171,36**		**1171**				
		шт								
		Отпускная цена		1171		1171				
		Сметная стоимость оборудования				***1171***				
303	СПРАЙС-ЛИСТ	**МФУ лазерный SAMsung SCX 400**	3	**9019,35**		**27058**				
		шт								
		Отпускная цена		9019		27058				
		Сметная стоимость оборудования				***27058***				
304	СПРАЙС-ЛИСТ	**Сиденье для спортивных арен**	745	**1592,48**		**1186397**				
		шт								
		Отпускная цена		1592		1186397				
		Сметная стоимость оборудования				***1186397***				
305	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стол обеденный круглый 900x730**	10	**3503,46**		**35035**				
		шт								
		Отпускная цена		3503		35035				
		Сметная стоимость оборудования				***35035***				
306	СПРАЙС-ЛИСТ	**Гимнастический ковер 14000x14000x20**	6	**1238595,33**		**7431572**				
		шт								
		Отпускная цена		1238595		7431572				
		Сметная стоимость оборудования				***7431572***				
307	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стенка гимнастическая 1000x2300x50**	6	**10970,42**		**65822**				
		шт								
		Отпускная цена		10970		65822				
		Сметная стоимость оборудования				***65822***				
308	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стенка гимнастическая 800x2300x50**	6	**10970,42**		**65822**				
		шт								
		Отпускная цена		10970		65822				
		Сметная стоимость оборудования				***65822***				
309	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стеллаж кухонный 400x1000x1740**	11	**20171,41**		**221886**				
		шт								
		Отпускная цена		20171		221886				
		Сметная стоимость оборудования				***221886***				
310	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стеллаж кухонный 400x800x1740**	1	**18490,46**		**18490**				
		шт								
		Отпускная цена		18490		18490				
		Сметная стоимость оборудования				***18490***				
311	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стеллаж для сушки тарелок 400x100x1800**	3	**60160,34**		**180481**				
		шт								
		Отпускная цена		60160		180481				
		Сметная стоимость оборудования				***180481***				
312	СПРАЙС-ЛИСТ	**Пианино УАМАНА**	1	**206647,25**		**206647**				
		шт								
		Отпускная цена		206647		206647				
		Сметная стоимость оборудования				***206647***				
313	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стойка для хореографического станка 1100x300**	13	**3537,43**		**45987**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		3537		45987				
		Сметная стоимость оборудования				***45987***				
314	СПРАЙС-ЛИСТ	**Поручень для хореографического станка 2000х50**	**6**	**1684,49**		**10107**				
		шт								
		Отпускная цена		1684		10107				
		Сметная стоимость оборудования				***10107***				
315	СПРАЙС-ЛИСТ	**Котел пищеварочный КПЭМ-100**	**1**	**150400,86**		**150401**				
		шт								
		Отпускная цена		150401		150401				
		Сметная стоимость оборудования				***150401***				
316	СПРАЙС-ЛИСТ	**Гимнастический ковер GYMnOvA**	**1**	**5839092,29**		**5839092**				
		шт								
		Отпускная цена		5839092		5839092				
		Сметная стоимость оборудования				***5839092***				
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование				**21249322**				
		ИТОГО:				**77775858**	**536473**			**26590**
						4612305	**147137**			**923**
		Всего прямые затраты:				**77775858**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**34308512**				
		- оборудования				**38318568**				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**4087858**				
		На металломонтажные работы				**907836**				
		На сантехнические работы				**1325**				
		Всего накладных расходов:				**4997018**				
		Итого с накладными				**82772877**				
		- заработная плата				**749553**				
		- трудоемкость				**2499**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2667259**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**85440134**				
		Итого с временными, 1,8 %				**86288319**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**86624106**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**86815986**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**87295680**				
		ИТОГО:				**87295680**				
		Сметная заработная плата				**5508995**				
		Нормативная трудоемкость				**30012**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**223251663**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4465033**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**227716696**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**27326003**				
		Итого с НДС				**255042699**				
		Всего:				**255042699**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудование с НДС				*109756763,6*				

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____ А.Тажиев

Подрядчик:

Гл.инженер ТОО "КДСМ"

_____ Баимбетов М.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 21.09.2015г.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Управления строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КДСМ"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	1 191 227 741	127 631 544	48 150 210	145 660 513	27 263 359	13 804 360				15606484	145 660 513
2	в том числе оборудование с НДС	137 020 123				137 020 123	13 804 360					
3	Инжиниринговые услуги	13 768 210	1 475 165		1 683 544						180380	1683544
4	Авторский надзор											
5	Всего по стройке	1 204 995 951	129 106 709	48 150 210	147 344 057	27 263 359	13 804 360				15 786 863	147 344 057

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____ Куздеубаев Б.

Инженер:

И.О.Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

_____ А.Тажиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____ А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.

Заказчик — ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик — ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР								
1	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	**Материалы и комплектующие конструкций наружных стен/Блок Ж/** комплект	0,3687	2166975,61		798877				
2	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** м2	6,03	161,83	1,24	976	7	1103	0,97	6
3	E0112-9-2	**Устройство подвесных желобов** м	72	153,23	0,47	924	3	119	0	0
4	E0116-21-1	**Установка водосточных воронок** 1воронка	4	47,5	1,22	3420	88	3817	0,28	20
5	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	**Желоб водосточный, L 3,0 м** м	72	44,1	0,45	3175	32	119	0	0
6	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	**Угловой желоб** шт	4	636,26	137,88	2545	552	2650	2,58	10
7	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	**Кронштейн** шт	170	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
8	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	**Заглушка** шт	4	166,93		12019				
9	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	**Колено 45** шт	8	434,01		1736				
				227,02		38593				
				106,83		427				
				200,31		1602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Воронка	4	300,47		1202				
		шт								
11	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Труба водосточная, L 3,0 м	24	186,96		4487				
		м								
12	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Наконечник	4	200,31		801				
		шт								
13	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Защитная сетка	4	100,16		401				
		шт								
14	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Хомут	24	116,85		2804				
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Соединительная муфта	8	120,19		961				
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ"DOCKE"	Соединительный желоб	36	176,94		6370				
		шт								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-7 Общестроительные работы. АР				877223				
		Раздел: БЛОК И								
17	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей	10,8	985,59	202,91	10644	2191	7933	3,81	41
		м2		765	51,2	8262	553	90	0,17	2
18	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	10,8	5206		56225				
		м2								
19	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,8	155,73	5,58	1682	60	1246	0,59	6
		м2		94,05	2,12	1016	23	120	0,01	0
20	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	6,4	2030		12992				
		м								
21	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	26,4	659,44	2,02	17409	53	1791	0,39	10
		м		64,13	0,48	1693	13	105	0	0
22	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	544,76	1,24	3486	8	1171	0,97	6
		м2		153,23	0,47	981	3	119	0	0
23	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	16,33	34,81	2,62	569	43	231	0,07	1
		м2		10,51	0,99	172	16	123	0	0
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,143	6202,46	0	7090	0	797	3,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567	0	648	0	123	0	0
25	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	16,33	1950,96	30,36	31859	496	2818	0,8	13
		м2		132,85	7,46	2169	122	123	0,04	1
26	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	17,146	954,71	1,3	16370	22	828	0,23	4
		м		38,61	0,67	662	11	123	0	0
27	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	16,33	192,16	3,94	3138	64	1776	0,55	9
		м2		102,11	1,49	1667	24	105	0,01	0
28	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	16,33	253,73	2,33	4143	38	764	0,26	4
		м2		43,65	0,88	713	14	105	0	0
29	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34,14	297,29	4,07	10150	139	4898	0,74	25
		м2		135,68	0,97	4632	33	105	0,05	2
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	34,14	151	3,43	5155	117	2690	0,46	16
		м2		73,73	1,31	2517	45	105	0,01	0
31	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	34,14	248,56	1,88	8486	64	1421	0,23	8
		м2		38,93	0,72	1329	25	105	0	0
32	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /ЦОКОЛЬ/	0,3495	5016,88	185,63	1753	65	1165	18,17	6
		м3		3264,75	69,75	1141	24	100	0,34	0
33	СПРАЙС-ЛИСТТОО "ЕрБах"	ПЕНОПЛЕКС-35-Г1 толщиной 50 мм	0,3425	7511,7		2573				
		м3								
34	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /ЦОКОЛЬ/	0,6291	1639,71	372,83	1032	235	545	3,72	2
		м3		594	139,5	374	88	118	0,68	0
35	СПРАЙС-ЛИСТТОО "КОНКРИТ ПРОДАКТС"	Брусок сплитерный (облицовочный) рядовой 390х90х90	199,215	38,73		7715				
		шт								
36	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	48,7	38,91	1,02	1895	50	1946	0,24	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,89	0,16	1845	8	105	0	0
37	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	48,7	186,61	0,59	9088	29	2911	0,35	17
		м2		56,78	0,16	2765	8	105	0	0
38	СПРАЙС-ЛИСТ"Металл Профиль"	Материалы и комплектующие конструкций наружных стен/Блок И/	1	160740,06		160740				
		комплект								
39	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных /БЛОКИ А,Б,В,Г,Д,Ж,И	654,75	88,2	0,9	57749	589	80335	0,54	352
		м		87,3	0,34	57160	223	140	0	1
40	СПРАЙС-ЛИСТ"Бештау Тас Курылыс"	Декоративные швы ПСН на широкие швы (50-120мм) с креплением дюбелем плоские /100мм/	455,4	1622,53		738899				
		м								
41	СПРАЙС-ЛИСТ"Бештау Тас Курылыс"	Декоративные швы ПСН на широкие швы (50-120мм) с креплением дюбелем угловые /100мм/	199,35	1645,9		328109				
		м								
42	Е0115-253-2	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	2010	175,89	0,14	353543	281	270777	0,68	1367
		м2		128,25	0,05	257783	101	105	0	1
43	СПРАЙС-ЛИСТ"Соларекс"	Архитектурные, ударочные пленки GrEEn 35	2150,7	283,44		609597				
		м								
		Итого по разделу: БЛОК И				2462091				
		Раздел: КОЗЫРЬКИ								
44	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (навес)	1,322	13711,47	5475,87	18121	7237	7842	28,9	38
		т		5040	1552,87	6661	2052	90	5,46	7
45	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,322	172800		228376				
		т								
46	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,92	161,83	1,24	2900	22	3278	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2746	8	119	0	0
47	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм фартук	112,289	62		6962				
		кг								
48	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	84,92	750,95	8,2	63770	696	24185	1,48	126
		м2		236,25	3,08	20062	262	119	0,01	1
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	30,397	40,72	0,04	1238	1	228	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	0	253	0	90	0	0
		Итого по разделу: КОЗЫРЬКИ				321367				
		Раздел: ВОДОПРОВОД, ГОСТИНИЦА								
50	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	48,6	1082,42	12,21	52606	593	6065	0,56	27
		м		92,93	4,57	4516	222	128	0,02	1
51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	48,8	471,67	4,19	23017	204	3837	0,34	16
		м		59,85	1,58	2921	77	128	0,01	0
52	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	42,3	362,67	4,19	15341	177	3326	0,34	14
		м		59,85	1,58	2532	67	128	0,01	0
53	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	48,6	11,13	0	541	0	665	0,05	2
		м		10,69	0	520	0	128	0	0
54	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	91,1	10,99	0	1001	0	1247	0,05	5
		м		10,69	0	974	0	128	0	0
55	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	110	499,47	12,19	54942	1341	41827	1,64	180
		м		292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
56	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	98,89	32		3164				
		м								
57	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,0486	8170,63	0	397	0	507	51,5	3
		км		8032,5	0	390	0	130	0	0
58	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,2011	8097,13	0	1628	0	2100	51,5	10
		км		8032,5	0	1615	0	130	0	0
59	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	19	1430		27170				
		компл								
60	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	17	3330		56610				
		компл								
61	СПРАЙС-ЛИСТ	Смеситель однорычажный для раковины GENEBRE	1	8580,41		8580				
		шт								
62	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	26	59,31	0	1542	0	1969	0,34	9
		м		59,15	0	1538	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	СПРАЙС-ЛИСТ"ТехноОпт"	Гибкая подводка L 50 см	52	183,62		9548				
		шт								
64	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
65	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм /Dy 65 мм/	1	5190		5190				
		шт								
66	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	6	403		2418				
		шт								
67	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	499		1996				
		шт								
68	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	139,7	72,96	16,85	10193	2354	5996	0,21	29
		м		38,59	4,33	5391	605	100	0,03	3
69	1-3-215	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	53,46	271		14488				
		м								
70	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	53,68	106		5690				
		м								
71	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	46,53	96		4467				
		м								
72	СПРАЙС-ЛИСТ"LIGHT BREATH"	Лючок сантехнический	40	200,31		8012				
		шт								
73	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	18	364,67	4,19	6564	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	0
74	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	313		313				
		шт								
75	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	15	965,42	12,21	14481	183	1872	0,56	8
		м		92,93	4,57	1394	69	128	0,02	0
76	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15	11,13	0	167	0	205	0,05	1
		м		10,69	0	160	0	128	0	0
77	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	1034	0,43	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		76,95	3,87	770	39	128	0,02	0
78	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,99	0	110	0	137	0,05	1
		м		10,69	0	107	0	128	0	0
79	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,025	8097,13	0	202	0	261	51,5	1
		км		8032,5	0	201	0	130	0	0
80	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
81	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм /Dy 65 мм/	1	5190		5190				
		шт								
82	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	18929,47	23,09	37859	46	426	0,9	2
		1кран		157,5	9	315	18	128	0,04	0
83	СПРАЙСЛИСТ	Шкаф пожарный ШПК-320	2	5166,71		10333				
		шт								
		Отпускная цена		5167		10333				
		Сметная стоимость оборудования				*10333*				
84	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый	4	2540		10160				
		шт.								
		Отпускная цена		2540		10160				
		Сметная стоимость оборудования				*10160*				
85	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,18	200		36				
		кг								
86	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3
		м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	0
87	1-3-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	16,5	217		3581				
		м								
88	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	66,6	693,07	10,34	46158	689	6890	0,43	29
		м		76,95	3,87	5125	258	128	0,02	1
89	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	66,6	471,67	4,19	31413	279	5237	0,34	22
		м		59,85	1,58	3986	105	128	0,01	1
90	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	91,5	362,67	4,19	33184	383	7195	0,34	31
		м		59,85	1,58	5476	145	128	0,01	1
91	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	91,5	364,67	4,19	33367	383	7195	0,34	31
		м		59,85	1,58	5476	145	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	316,2	10,99	0	3475	0	4327	0,05	16
		м		10,69	0	3380	0	128	0	0
93	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	110	499,47	12,19	54942	1341	41827	1,64	180
		м		292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
94	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	98,89	32		3164				
		м								
95	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,4262	8097,13	0	3451	0	4450	51,5	22
		км		8032,5	0	3423	0	130	0	0
96	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	18,5	59,31	0	1097	0	1401	0,34	6
		м		59,15	0	1094	0	128	0	0
97	СПРАЙС-ЛИСТ"ТехноОпт"	Гибкая подводка L 50 см	37	183,62		6794				
		шт								
98	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	21	313		6573				
		шт								
99	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	11	403		4433				
		шт								
100	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	316,2	72,96	16,85	23071	5328	13571	0,21	67
		м		38,59	4,33	12202	1369	100	0,03	8
101	1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	73,26	162		11868				
		м								
102	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	73,26	106		7766				
		м								
103	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	100,65	96		9662				
		м								
104	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	100,65	81		8153				
		м								
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД, ГОСТИНИЦА				695921				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОСТИНИЦА								
105	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	17	9126,62	39,24	155153	667	8764	2,22	38
		комплект		387	15,75	6579	268	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	0
107	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	18	5930,28	21,53	106745	388	8191	1,95	35
		комплект		346,5	9	6237	162	128	0,04	1
108	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	18	1750		31500				
		шт								
109	E0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	17	4260,08	54,7	72421	930	4064	0,99	17
		комплект		166,5	20,25	2831	344	128	0,1	2
110	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	0
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	0
111	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
112	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
113	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	175	620,54	0,64	108595	112	23845	0,58	102
		м		106,2	0,25	18585	44	128	0	0
114	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	300	748,88	1,43	224664	429	39521	0,56	168
		м		102,38	0,54	30714	162	128	0	1
115	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
		м		144	3,96	1440	40	128	0,02	0
116	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d50мм	16	60,09		961				
		шт								
117	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	24	200,31		4807				
		шт								
118	СПРАЙС-ЛИСТ"LIGHT BREATH"	Лючок сантехнический	40	200,31		8012				
		шт								
119	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	6	8426,26	137,88	50558	827	3974	2,58	15
		1воронка		465,75	51,75	2795	310	128	0,25	2
120	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	12	200,31		2404				
		шт								
121	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,56	26
		м		102,38	0,54	4709	25	128	0	0
122	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	12	1218,62	10,58	14623	127	2273	0,77	9
		м		144	3,96	1728	48	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	СПРАЙС-ЛИСТ"LIGHT BREATH"	Лючок сантехнический	12	200,31		2404				
		шт								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОСТИНИЦА				838846				
		Раздел: ВОДОПРОВОД, СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС								
124	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	540	1082,42	12,21	584507	6593	67392	0,56	300
		м		92,93	4,57	50182	2468	128	0,02	12
125	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	181	693,07	10,34	125446	1872	18724	0,43	78
		м		76,95	3,87	13928	700	128	0,02	3
126	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	34,8	471,67	4,19	16414	146	2736	0,34	12
		м		59,85	1,58	2083	55	128	0,01	0
127	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	48,3	362,67	4,19	17517	202	3798	0,34	16
		м		59,85	1,58	2891	76	128	0,01	0
128	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	22,8	364,67	4,19	8314	96	1793	0,34	8
		м		59,85	1,58	1365	36	128	0,01	0
129	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	540	11,13	0	6010	0	7389	0,05	27
		м		10,69	0	5773	0	128	0	0
130	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	286,9	10,99	0	3153	0	3926	0,05	14
		м		10,69	0	3067	0	128	0	0
131	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	35,6	310,32	5,28	11047	188	8682	1,05	37
		м		188,55	1,98	6712	70	128	0,01	0
132	8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34,237	90		3081				
		м								
133	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	85,9	336,95	7,9	28944	679	25806	1,29	111
		м		231,75	2,95	19907	253	128	0,01	1
134	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39,854	53		2112				
		м								
135	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39,947	32		1278				
		м								
136	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,54	8170,63	0	4412	0	5639	51,5	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,5	0	4338	0	130	0	0
137	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,4084	8097,13	0	3307	0	4265	51,5	21
		км		8032,5	0	3280	0	130	0	0
138	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	45	1430		64350				
		компл								
139	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	32	1530		48960				
		компл								
140	СПРАЙС-ЛИСТ	Смеситель однорычажный для раковины GENEBRE	1	8580,41		8580				
		шт								
141	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	77	59,31	0	4567	0	5830	0,34	26
		м		59,15	0	4555	0	128	0	0
142	СПРАЙС-ЛИСТ"ТехноОпт"	Гибкая подводка L 50 см	154	183,62		28277				
		шт								
143	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	15	891,93	90,13	13379	1352	9245	2,6	39
		1шт		447,75	33,75	6716	506	128	0,16	2
144	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм /Dy 65 мм/	15	5190		77850				
		шт								
145	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	12	313		3756				
		шт								
146	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	7	403		2821				
		шт								
147	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	8	499		3992				
		шт								
148	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	128	72,96	16,85	9339	2157	5494	0,21	27
		м		38,59	4,33	4940	554	100	0,03	3
149	1-3-215	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	121	271		32791				
		м								
150	1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	16,5	162		2673				
		м								
151	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	19,8	106		2099				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	СПРАЙС-ЛИСТ"LIGHT BREATH"	Лючок сантехнический	40	200,31		8012				
		шт								
153	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	25	15299,47	23,09	382487	577	5328	0,9	23
		1кран		157,5	9	3938	225	128	0,04	1
154	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый	25	2540		63500				
		шт.								
		Отпускная цена		2540		63500				
		Сметная стоимость оборудования				*63500*				
155	СПРАЙСЛИСТ"ТехноОпт"	Шкаф пожарный ШПК-320	25	5166,71		129168				
		шт								
		Отпускная цена		5167		129168				
		Сметная стоимость оборудования				*129168*				
156	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,25	200		450				
		кг								
157	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	66,6	693,07	10,34	46158	689	6890	0,43	29
		м		76,95	3,87	5125	258	128	0,02	1
158	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	66,6	471,67	4,19	31413	279	5237	0,34	22
		м		59,85	1,58	3986	105	128	0,01	1
159	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	91,5	362,67	4,19	33184	383	7195	0,34	31
		м		59,85	1,58	5476	145	128	0,01	1
160	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	91,5	364,67	4,19	33367	383	7195	0,34	31
		м		59,85	1,58	5476	145	128	0,01	1
161	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	316,2	10,99	0	3475	0	4327	0,05	16
		м		10,69	0	3380	0	128	0	0
162	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	46,5	336,95	7,9	15668	367	13969	1,29	60
		м		231,75	2,95	10776	137	128	0,01	1
163	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43,199	53		2290				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	78	499,47	12,19	38959	951	29659	1,64	128
		м		292,5	4,57	22815	356	128	0,02	2
165	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,122	32		2244				
		м								
166	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,4407	8097,13	0	3568	0	4602	51,5	23
		км		8032,5	0	3540	0	130	0	0
167	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	18,5	59,31	0	1097	0	1401	0,34	6
		м		59,15	0	1094	0	128	0	0
168	СПРАЙС-ЛИСТ"ТехноОпт"	Гибкая подводка L 50 см	37	183,62		6794				
		шт								
169	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	21	313		6573				
		шт								
170	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	11	403		4433				
		шт								
171	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	10	499		4990				
		шт								
172	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	316,2	72,96	16,85	23071	5328	13571	0,21	67
		м		38,59	4,33	12202	1369	100	0,03	8
173	1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	73,26	162		11868				
		м								
174	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	73,26	106		7766				
		м								
175	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	100,65	96		9662				
		м								
176	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	100,65	81		8153				
		м								
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД, СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС				1997329				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ, СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС								
177	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	20	9126,62	39,24	182532	785	10310	2,22	44
		комплект		387	15,75	7740	315	128	0,07	1
178	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	10	3977,4	13,9	39774	139	3629	1,56	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		279	4,5	2790	45	128	0,03	0
179	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	35	5930,28	21,53	207560	754	15926	1,95	68
		комплект		346,5	9	12128	315	128	0,04	1
180	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	35	1750		61250				
		шт								
181	E0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	32	4260,08	54,7	136323	1750	7649	0,99	32
		комплект		166,5	20,25	5328	648	128	0,1	3
182	E0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	7	2387,78	13,9	16714	97	1492	0,93	7
		комплект		162	4,5	1134	31	128	0,03	0
183	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,7	6,95	5651	28	426	0,46	2
		комплект		81	2,25	324	9	128	0,01	0
184	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	9	2898,08	9,2	26083	83	1659	0,79	7
		комплект		139,5	4,5	1256	40	128	0,02	0
185	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	237	620,54	0,64	147068	152	32293	0,58	138
		м		106,2	0,25	25169	59	128	0	0
186	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	322	748,88	1,43	241139	460	42420	0,56	180
		м		102,38	0,54	32966	174	128	0	1
187	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	49	1218,62	10,58	59712	518	9280	0,77	38
		м		144	3,96	7056	194	128	0,02	1
188	E0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	14	2512,62	45,33	35177	635	5505	1,66	23
		м		290,25	16,97	4064	238	128	0,08	1
189	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d50мм	16	60,09		961				
		шт								
190	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	24	200,31		4807				
		шт								
191	СПРАЙС-ЛИСТ"LIGHT BREATH"	Лючок сантехнический	40	200,31		8012				
		шт								
192	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	30	8426,26	137,88	252788	4136	19872	2,58	77
		1воронка		465,75	51,75	13973	1552	128	0,25	8
193	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	60	200,31		12019				
		шт								
194	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	469	748,88	1,43	351225	671	61785	0,56	263
		м		102,38	0,54	48016	253	128	0	1
195	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	60	1218,62	10,58	73117	635	11363	0,77	46
		м		144	3,96	8640	238	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	СПРАЙС-ЛИСТ"LIGHT BREATH"	Лючок сантехнический шт	38	200,31		7612				
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ, СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС				1869525				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блок А								
197	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм /76х3,5 мм/ м	36	801,76 116,1	15,99 5,99	28863 4180	576 216	5626 128	0,66 0,03	24 1
198	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	36	11,13 10,69	0 0	401 385	0 0	493 128	0,05 0	2 0
199	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	240	606,31 65,48	7,95 2,97	145514 15715	1908 713	21028 128	0,37 0,01	89 3
200	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	32	472,48 52,2	3,96 1,49	15119 1670	127 48	2199 128	0,3 0,01	10 0
201	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	95	422,48 52,2	3,96 1,49	40136 4959	376 142	6529 128	0,3 0,01	28 1
202	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	20	343,48 52,2	3,96 1,49	6870 1044	79 30	1374 128	0,3 0,01	6 0
203	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	20	264,48 52,2	3,96 1,49	5290 1044	79 30	1374 128	0,3 0,01	6 0
204	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	50	266,48 52,2	3,96 1,49	13324 2610	198 75	3436 128	0,3 0,01	15 0
205	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	457	10,99 10,69	0 0	5022 4885	0 0	6253 128	0,05 0	23 0
206	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	945		3780				
207	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	4	313		1252				
208	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	108	21,8 5,81	0,05 0,02	2354 627	5 2	567 90	0,03 0	3 0
209	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	108	40,72	0,04	4397	4	809	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	0	899	0	90	0	0
210	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30,6	200		6120				
		кг								
211	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	36	103,56	9,93	3728	357	2211	0,34	12
		м		57,6	3,83	2074	138	100	0,02	1
212	1-3-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 /толщиной 50 мм/, расход по Тех.ч. Сб.26 табл.6	0,8476	4330		3670				
		м3								
213	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	36	126,66	7,4	4560	266	1328	0,22	8
		м		34,2	2,7	1231	97	100	0,01	1
214	1-1-2253	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93 /расход по Тех.ч. Сб.26 табл.16/	19,445	65		1264				
		м2								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блок А				291665				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блоки Б, В								
215	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	204,6	4331,44	35,77	886213	7319	32763	0,7	144
		1квт		111,7	13,4	22855	2742	128	0,07	13
216	E0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	102	62,81	0	6406	0	3026	0,12	13
		комплект		23,18	0	2364	0	128	0	0
217	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	264	422,48	3,96	111535	1045	18143	0,3	78
		м		52,2	1,49	13781	393	128	0,01	2
218	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	120	343,48	3,96	41218	475	8247	0,3	36
		м		52,2	1,49	6264	179	128	0,01	1
219	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	72	264,48	3,96	19043	285	4948	0,3	21
		м		52,2	1,49	3758	107	128	0,01	1
220	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	80	266,48	3,96	21318	317	5498	0,3	24
		м		52,2	1,49	4176	119	128	0,01	1
221	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	536	10,99	0	5891	0	7334	0,05	27
		м		10,69	0	5730	0	128	0	0
222	9-1-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	20	702		14040				
		шт								
223	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	36	499		17964				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	24	313		7512				
225	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	12	266		3192				
226	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт	102	193,78	0	19766	0	15078	1	102
				164,25	0	16754	0	90	0	0
227	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RA-N-1-П диам.15мм шт	102	1249,95		127495				
		Отпускная цена		1250		127495				
		Сметная стоимость оборудования				*127495*				
228	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	312	21,8	0,05	6801	16	1637	0,03	9
				5,81	0,02	1813	6	90	0	0
229	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	312	40,72	0,04	12704	12	2336	0,04	13
				8,32	0	2596	0	90	0	0
230	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	61,2	200		12240				
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блоки Б, В				1313336				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блок Г								
231	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1квт	71,4	4331,44	35,77	309265	2554	11433	0,7	50
				111,7	13,4	7976	957	128	0,07	5
232	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского" комплект	49	62,81	0	3077	0	1454	0,12	6
				23,18	0	1136	0	128	0	0
233	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	54	606,31	7,95	32741	429	4731	0,37	20
				65,48	2,97	3536	160	128	0,01	1
234	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	180	422,48	3,96	76046	713	12370	0,3	53
				52,2	1,49	9396	268	128	0,01	1
235	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	90	266,48	3,96	23983	356	6185	0,3	27
				52,2	1,49	4698	134	128	0,01	1
236	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	324	10,99	0	3561	0	4433	0,05	16
				10,69	0	3464	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	6	499		2994				
		шт								
238	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	266		1064				
		шт								
239	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	51	193,78	0	9883	0	7539	1	51
		шт		164,25	0	8377	0	90	0	0
240	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан автоматический балансировочный AB-QM диам.25 мм	2	12058,36		24117				
		шт								
		Отпускная цена		12058		24117				
		Сметная стоимость оборудования				*24117*				
241	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RA-G-1-II диам.15 мм	49	1102,9		54042				
		шт								
		Отпускная цена		1103		54042				
		Сметная стоимость оборудования				*54042*				
242	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	125	21,8	0,05	2725	6	656	0,03	4
		м2		5,81	0,02	726	3	90	0	0
243	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	125	40,72	0,04	5090	5	936	0,04	5
		м2		8,32	0	1040	0	90	0	0
244	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,2	200		3240				
		кг								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блок Г				551827				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блок Д								
245	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	77,5	4331,44	35,77	335687	2772	12410	0,7	54
		1квт		111,7	13,4	8657	1039	128	0,07	5
246	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	52	62,81	0	3266	0	1543	0,12	6
		комплект		23,18	0	1205	0	128	0	0
247	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	70	606,31	7,95	42442	557	6133	0,37	26
		м		65,48	2,97	4584	208	128	0,01	1
248	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	290	422,48	3,96	122519	1148	19930	0,3	86
		м		52,2	1,49	15138	432	128	0,01	2
249	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	80	266,48	3,96	21318	317	5498	0,3	24
		м		52,2	1,49	4176	119	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	440	10,99	0	4836	0	6021	0,05	22
		м		10,69	0	4704	0	128	0	0
251	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	499		1996				
		шт								
252	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	6	266		1596				
		шт								
253	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	54	193,78	0	10464	0	7983	1	54
		шт		164,25	0	8870	0	90	0	0
254	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан автоматический балансировочный AB-QM диам.25 мм	2	12058,36		24117				
		шт								
		Отпускная цена		12058		24117				
		Сметная стоимость оборудования				*24117*				
255	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RA-G-1-П диам.15 мм	52	1102,9		57351				
		шт								
		Отпускная цена		1103		57351				
		Сметная стоимость оборудования				*57351*				
256	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	164	21,8	0,05	3575	8	861	0,03	5
		м2		5,81	0,02	953	3	90	0	0
257	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	164	40,72	0,04	6678	7	1228	0,04	7
		м2		8,32	0	1364	0	90	0	0
258	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,2	200		3240				
		кг								
259	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	12	1565,57	27,87	18787	334	2929	1,04	12
		м		180,23	10,44	2163	125	128	0,05	1
260	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
261	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм /Dy 125 мм/	2	22100		44200				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	18	313		5634				
263	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм 1шт	1	25251,79 1337,2	218,22 81,11	25252 1337	218 81	1815 128	7,88 0,4	8 0
264	Е0118-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм 1фильтр	1	896,23 655,85	213,37 81,11	896 656	213 81	943 128	4,04 0,39	4 0
265	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый диам.125 мм (без НДС) шт	1	23391,99		23392				
266	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	16	48,96 41,72	1,62 0	783 667	26 0	854 128	0,23 0	4 0
267	СПРАЙС-ЛИСТ	Манометр технический МП3-Уф шт	16	586,03		9377				
		Отпускная цена		586		9377				
		Сметная стоимость оборудования				*9377*				
268	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	16	64,62 55,62	0 0	1034 890	0 0	1139 128	0,32 0	5 0
269	СПРАЙС-ЛИСТ	Термометр ТБП63-Тр38 шт	16	573,23		9172				
270	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,6 0,16	5 0
271	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	2	5190		10380				
272	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 0
273	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	3	3500		10500				
274	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	4	618		2472				
275	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	377		754				
276	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	1	342		342				
277	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	285		1710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	249		498				
		шт								
279	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181		181				
		шт								
280	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	0	267	0	198	1	1
		шт		220,5	0	221	0	90	0	0
281	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 диам.25	1	10127,24		10127				
		шт								
282	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	0	954	0	90	0	0
283	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 диам.40	2	13595,48		27191				
		шт								
284	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	8	845,67	1,58	6765	13	4666	4	32
		шт		648	0	5184	0	90	0	0
285	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 диам.65	1	18589,73		18590				
		шт								
286	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 диам.80	1	30797,92		30798				
		шт								
287	СПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор перепада давления ASV-PV диам.65	1	22940,29		22940				
		шт								
		Отпускная цена		22940		22940				
		Сметная стоимость оборудования				*22940*				
288	СПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор перепада давления ASV-PV диам.80	5	25513,72		127569				
		шт								
		Отпускная цена		25514		127569				
		Сметная стоимость оборудования				*127569*				
289	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
290	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	20,36	0,02	49	0	9	0,02	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
291	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	12	128,99	11,48	1548	138	980	0,44	5
		м		77,4	4,28	929	51	100	0,02	0
292	1-3-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 /толщиной 50 мм/	0,3448	4330		1493				
		м3								
293	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	12	143,38	9,39	1721	113	392	0,18	2
		м		29,03	3,6	348	43	100	0,02	0
294	1-1-2253	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	8,779	65		571				
		м2								
295	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,56	200		512				
		кг								
296	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1	2333,23	254,23	2333	254	2310	9,5	10
		1узел		1710	94,5	1710	95	128	0,46	0
297	75-1-284	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 600/400-Аст-схема 12/отопление 600 кВт-зависимая, ГВС 400 кВт-закрытая двухступенчатая/	1	1974000		1974000				
		шт								
		Отпускная цена		1974000		1974000				
		Сметная стоимость оборудования				*1974000*				
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блок Д				3039221				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блок Е								
298	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	64,35	4331,44	35,77	278728	2302	10305	0,7	45
		1квт		111,7	13,4	7188	862	128	0,07	4
299	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	39	62,81	0	2449	0	1157	0,12	5
		комплект		23,18	0	904	0	128	0	0
300	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	54	606,31	7,95	32741	429	4731	0,37	20
		м		65,48	2,97	3536	160	128	0,01	1
301	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	210	422,48	3,96	88721	832	14432	0,3	62
		м		52,2	1,49	10962	313	128	0,01	2
302	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,3	6
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
303	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	50	266,48	3,96	13324	198	3436	0,3	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
304	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	334	10,99	0	3671	0	4570	0,05	17
		м		10,69	0	3570	0	128	0	0
305	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	499		1996				
		шт								
306	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	6	266		1596				
		шт								
307	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	41	193,78	0	7945	0	6061	1	41
		шт		164,25	0	6734	0	90	0	0
308	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан автоматический балансировочный AB-QM диам.25 мм	2	12058,36		24117				
		шт								
		Отпускная цена		12058		24117				
		Сметная стоимость оборудования				*24117*				
309	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RA-G-1-П диам.15 мм	39	1102,9		43013				
		шт								
		Отпускная цена		1103		43013				
		Сметная стоимость оборудования				*43013*				
310	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	21,8	0,05	567	1	136	0,03	1
		м2		5,81	0,02	151	1	90	0	0
311	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26	40,72	0,04	1059	1	195	0,04	1
		м2		8,32	0	216	0	90	0	0
312	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,4	200		2880				
		кг								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блок Е				508096				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блок Ж								
313	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	63	4331,44	35,77	272881	2254	10088	0,7	44
		1квт		111,7	13,4	7037	844	128	0,07	4
314	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	56	62,81	0	3517	0	1661	0,12	7
		комплект		23,18	0	1298	0	128	0	0
315	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	120	422,48	3,96	50698	475	8247	0,3	36
		м		52,2	1,49	6264	179	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	180	343,48	3,96	61826	713	12370	0,3	53
		м		52,2	1,49	9396	268	128	0,01	1
317	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	180	264,48	3,96	47606	713	12370	0,3	53
		м		52,2	1,49	9396	268	128	0,01	1
318	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	135	266,48	3,96	35975	535	9278	0,3	40
		м		52,2	1,49	7047	201	128	0,01	1
319	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	615	10,99	0	6759	0	8415	0,05	31
		м		10,69	0	6574	0	128	0	0
320	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	499		1996				
		шт								
321	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	8	403		3224				
		шт								
322	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	313		1252				
		шт								
323	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	78	266		20748				
		шт								
324	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	56	193,78	0	10852	0	8278	1	56
		шт		164,25	0	9198	0	90	0	0
325	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RA-N-1-II диам.15 мм	56	1249,95		69997				
		шт								
		Отпускная цена		1250		69997				
		Сметная стоимость оборудования				*69997*				
326	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	47	21,8	0,05	1024	2	247	0,03	1
		м2		5,81	0,02	273	1	90	0	0
327	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	47	40,72	0,04	1914	2	352	0,04	2
		м2		8,32	0	391	0	90	0	0
328	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,6	200		2520				
		кг								
329	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1623	0,55	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	0
330	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
331	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
332	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	10	313		3130				
		шт								
333	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	0
334	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
335	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый диам.50 мм (без НДС)	1	8126,21		8126				
		шт								
336	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	0	334	0	128	0	0
337	СПРАЙС-ЛИСТ	Манометр технический МП3-Уф	8	586,03		4688				
		шт								
		Отпускная цена		586		4688				
		Сметная стоимость оборудования				*4688*				
338	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	0	517	0	570	0,32	3
		комплект		55,62	0	445	0	128	0	0
339	СПРАЙС-ЛИСТ	Термометр ТБП63-Тр38	8	573,23		4586				
		шт								
340	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
341	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225		450				
		шт								
342	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	266,57	0	533	0	397	1	2
		шт		220,5	0	441	0	90	0	0
343	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 диам.25	1	10127,24		10127				
		шт								
344	СПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор перепада давления ASV-PV диам.32	2	14631,79		29264				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		14632		29264				
		Сметная стоимость оборудования				*29264*				
345	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,2	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
				5,81	0,02	7	0	90	0	0
346	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,4	20,36	0,02	49	0	9	0,02	0
				4,16	0	10	0	90	0	0
347	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	12	128,99	11,48	1548	138	980	0,44	5
				77,4	4,28	929	51	100	0,02	0
348	1-3-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 /толщиной 50 мм/ м3	0,2016	4330		873				
349	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	12	126,66	7,4	1520	89	443	0,22	3
				34,2	2,7	410	32	100	0,01	0
350	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б м2	5,916	89		527				
351	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,56	200		512				
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блок Ж				693515				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
352	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	75	1169,91	13,82	87743	1036	25445	1,62	121
				259,88	5,18	19491	388	128	0,03	2
353	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	41	1144,51	11,11	46925	455	12741	1,48	61
				238,61	4,16	9783	170	128	0,02	1
354	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	146,2	1174,73	9,61	171746	1405	39358	1,28	187
				206,72	3,59	30223	525	128	0,02	3
355	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	298,6	1115,92	8,82	333214	2634	60591	0,96	288
				155,22	3,31	46349	988	128	0,02	5
356	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	172,2	1084,55	9,22	186760	1588	28360	0,78	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		125,21	3,45	21562	595	128	0,02	3
357	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	165,9	1074,2	9,1	178209	1510	25305	0,72	119
		м2		115,76	3,4	19205	564	128	0,02	3
358	Е0120-3-14	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	78,5	1063,39	8,46	83476	664	10978	0,66	51
		м2		106,08	3,17	8327	249	128	0,02	1
359	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	73,6	1209,51	11,11	89020	818	22871	1,48	109
		м2		238,61	4,16	17562	306	128	0,02	1
360	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	77,9	1222,73	9,61	95251	748	20971	1,28	100
		м2		206,72	3,59	16104	280	128	0,02	1
361	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	48,4	1234,91	13,82	59770	669	16420	1,62	78
		м2		259,88	5,18	12578	251	128	0,03	1
362	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	28,2	1209,51	11,11	34108	313	8763	1,48	42
		м2		238,61	4,16	6729	117	128	0,02	1
363	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	42,4	1173,73	9,61	49766	407	11414	1,28	54
		м2		206,72	3,59	8765	152	128	0,02	1
364	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,9	1222,73	9,61	23110	182	5088	1,28	24
		м2		206,72	3,59	3907	68	128	0,02	0
365	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	65,7	1163,92	8,82	76470	579	13332	0,96	63
		м2		155,22	3,31	10198	217	128	0,02	1
366	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,1	1210,51	11,11	8595	79	2206	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1694	30	128	0,02	0
367	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,7	1174,73	9,61	18443	151	4226	1,28	20
		м2		206,72	3,59	3246	56	128	0,02	0
368	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,7	200		2140				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	25,3	249,85	97,46	6321	2466	3604	0,62	16
		м2		105,84	36,62	2678	927	100	0,18	5
370	1-3-157	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	1,265	4400		5566				
		м3								
371	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	93	320,85	16,96	29839	1577	23061	1,12	104
		шт		186,64	7,09	17357	659	128	0,03	3
372	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	66	355,85	16,96	23486	1119	16366	1,12	74
		шт		186,64	7,09	12318	468	128	0,03	2
373	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм /Р300/	352	320,85	16,96	112937	5969	87285	1,12	395
		шт		186,64	7,09	65696	2495	128	0,03	11
374	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм /Р400/	232	355,85	16,96	82556	3934	57529	1,12	261
		шт		186,64	7,09	43300	1644	128	0,03	7
375	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	11	1129,1	7,3	12420	80	1231	0,51	6
		шт		85,05	2,36	936	26	128	0,01	0
376	E0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	3	1561,22	12,95	4684	39	544	0,81	2
		шт		137,03	4,73	411	14	128	0,02	0
377	E0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	3	1911	16,96	5733	51	635	0,97	3
		шт		158,29	7,09	475	21	128	0,03	0
378	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /РН/	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
379	13-10-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	11	730		8030				
		шт								
380	13-10-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	21	947		19887				
		шт								
381	13-10-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	3	1230		3690				
		шт								
382	13-10-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	6	1980		11880				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	13-10-14	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм	19	3280		62320				
		шт								
384	13-10-15	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2400 мм	2	4310		8620				
		шт								
385	СПРАЙС-ЛИСТ	Лючок питометражный ТН-1	40	524,15		20966				
		шт								
386	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	22	681,41	55,8	14991	1228	15967	3,51	77
		шт		545,74	21,26	12006	468	128	0,1	2
387	13-5-15	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-6, d патрубка 500 мм	22	4970		109340				
		шт								
388	E0120-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100x500x750 мм	8	2029,15	18,6	16233	149	1427	0,81	6
		шт		132,3	7,09	1058	57	128	0,03	0
389	E0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200x1000x1000 мм	4	4758,72	22,61	19035	90	786	0,89	4
		шт		144,11	9,45	576	38	128	0,04	0
390	E0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300x200 мм	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	0
391	E0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400x300 мм	5	9191,31	18,6	45957	93	2056	1,91	10
		шт		314,21	7,09	1571	35	128	0,03	0
392	E0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400x400 мм /ГТП 1-6/	5	10061,31	18,6	50307	93	2056	1,91	10
		шт		314,21	7,09	1571	35	128	0,03	0
393	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	17	838,47	12,95	14254	220	15422	4,22	72
		шт		704,03	4,73	11968	80	128	0,02	0
394	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 150x150 мм	2	6977,53		13955				
		шт								
395	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 200x200 мм	2	7144,46		14289				
		шт								
396	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 300x200 мм	1	7278		7278				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 400х300 мм шт	4	7778,78		31115				
398	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 500х300 мм шт	8	8079,25		64634				
399	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм шт	11	1279,68 942,64	55,8 21,26	14077 10369	614 234	13572 128	5,73 0,1	63 1
400	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 600х300 мм шт	3	8413,1		25239				
401	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 600х400 мм шт	3	8713,57		26141				
402	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 800х300 мм шт	1	10282,68		10283				
403	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 800х400 мм шт	4	10783,46		43134				
404	Е0120-13-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм шт	4	1818,76 1207,24	96,27 35,44	7275 4829	385 142	6362 128	7,52 0,18	30 1
405	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан противопожарный с плавкой вставкой 1300х600 мм шт	4	17760,99		71044				
406	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону /диффузоры/ шт	19	326,23 222,08	29,9 11,81	6198 4219	568 224	5688 128	1,28 0,05	24 1
407	СПРАЙС-ЛИСТ	Диффузор вытяжной ДФА-300 диам.315 мм шт	6	2934,57		17607				
408	СПРАЙС-ЛИСТ	Диффузор вытяжной ДФА-500 диам.500 мм шт	4	6823,96		27296				
409	СПРАЙС-ЛИСТ	Диффузор приточный DVA 250 диам.250 мм шт	9	1398,84		12590				
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				2635477				
		Раздел: Оборудование								
410	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час /П1В1, П2В2, П3В3, П4В4, П5В5, П6В6, П7В7, П8В8, П9В9, П10В10, П11, П12/ шт	12	9346,91 7087,5	1057,91 396,9	112163 85050	12695 4763	114960 128	42,1 1,93	505 23
411	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т /В11,12/ шт	2	2142,57 1599,41	193,27 73,24	4285 3199	387 146	4282 128	9,83 0,36	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка СР-1-W-D-L/-/1-6/-/S, В11** компл	1	94586,22		94586				
		Отпускная цена		94586		94586				
		Сметная стоимость оборудования				*94586*				
413	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка СР-1-W-D-L/-/1-6/-/S, В12** компл	1	90349,87		90350				
		Отпускная цена		90350		90350				
		Сметная стоимость оборудования				*90350*				
414	Е0120-33-1	**Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т** шт	3	1566,5	270,95	4700	813	3983	5,28	16
				935,55	101,59	2807	305	128	0,49	1
415	СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT	**Установка СР-2-S-W-L/-/1-6/-/S /В13 -В16/** компл	3	135342,37		406027				
		Отпускная цена		135342		406027				
		Сметная стоимость оборудования				*406027*				
		Итого по разделу: Оборудование				712111				
		Раздел: СМЕТА 2-1-10 Электрооборудование								
416	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств** шкаф	4	2070	0	8280	0	5249	6,98	28
				1215	0	4860	0	108	0	0
417	75-6-41	**Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А** шт	2	120700		241400				
		Отпускная цена		120700		241400				
		Сметная стоимость оборудования				*241400*				
418	75-6-53	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100** шт	1	91100		91100				
		Отпускная цена		91100		91100				
		Сметная стоимость оборудования				*91100*				
419	75-6-52	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100** шт	1	78400		78400				
		Отпускная цена		78400		78400				
		Сметная стоимость оборудования				*78400*				
420	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	0
421	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО "Квадрон KZ"	**Устройство АВР 40А**	1	16576,65		16577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		16577		16577				
		Сметная стоимость оборудования				*16577*				
422	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО "Квадрон KZ"	**Устройство АВР 63А**	1	19550,34		19550				
		шт								
		Отпускная цена		19550		19550				
		Сметная стоимость оборудования				*19550*				
423	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	16	514	105	8224	1680	4169	2	32
		шт		254	20,3	4064	325	95	0,12	2
424	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	**Корпус металлический ЩРв-12з УХЛ3**	5	994,42		4972				
		шт								
		Отпускная цена		994		4972				
		Сметная стоимость оборудования				*4972*				
425	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	**Корпус металлический ЩРв-18з УХЛ3**	3	1259,83		3779				
		шт								
		Отпускная цена		1260		3779				
		Сметная стоимость оборудования				*3779*				
426	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	**Корпус металлический ЩРв-24з УХЛ3**	1	1291,68		1292				
		шт								
		Отпускная цена		1292		1292				
		Сметная стоимость оборудования				*1292*				
427	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	**Корпус металлический ЩРв-36з УХЛ3**	1	1751,73		1752				
		шт								
		Отпускная цена		1752		1752				
		Сметная стоимость оборудования				*1752*				
428	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	**Корпус металлический ЩРв-48з УХЛ3**	3	2816,92		8451				
		шт								
		Отпускная цена		2817		8451				
		Сметная стоимость оборудования				*8451*				
429	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	**Корпус металлический ЩРв-54з УХЛ3**	1	3701,63		3702				
		шт								
		Отпускная цена		3702		3702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*3702*				
430	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Корпус металлический ЩРв-72з УХЛ3 шт	2	4366,93		8734				
		Отпускная цена		4367		8734				
		Сметная стоимость оборудования				*8734*				
431	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	88	501,2	13,2	44106	1162	19169	1	88
				227	2,3	19976	202	95	0,01	1
432	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК АД12 2п.16,25А шт	54	573,29		30958				
		Отпускная цена		573		30958				
		Сметная стоимость оборудования				*30958*				
433	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК АД14 4п.16,25А шт	4	913,02		3652				
		Отпускная цена		913		3652				
		Сметная стоимость оборудования				*3652*				
434	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК (ВА 47-29)3ф 10,16,25А шт	30	205,25		6158				
		Отпускная цена		205		6158				
		Сметная стоимость оборудования				*6158*				
435	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	37	862	28	31894	1036	12109	2	74
				340	4,5	12580	166	95	0,03	1
436	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК (ВА 47-29)3ф 32,40А шт	15	205,25		3079				
		Отпускная цена		205		3079				
		Сметная стоимость оборудования				*3079*				
437	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК (ВА 47-29)3ф 50,63А шт	9	261,87		2357				
		Отпускная цена		262		2357				
		Сметная стоимость оборудования				*2357*				
438	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК (ВА 47-100)3ф 80,100А шт	4	987,34		3949				
		Отпускная цена		987		3949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*3949*				
439	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК АД14 4п.32А шт	9	913,02		8217				
		Отпускная цена		913		8217				
		Сметная стоимость оборудования				*8217*				
440	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				387	2,3	387	2	95	0,01	0
441	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Пускатель магнитный,ПМ 12-010-150 шт	1	530,83		531				
		Отпускная цена		531		531				
		Сметная стоимость оборудования				*531*				
442	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	1260,8	42,8	1261	43	537	3	3
				558	6,8	558	7	95	0,04	0
443	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Пускатель магнитный,ПМ 12-100-200 шт	1	9501,8		9502				
		Отпускная цена		9502		9502				
		Сметная стоимость оборудования				*9502*				
444	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				85,5	0	86	0	95	0	0
445	СПРАЙСЛИСТ стр.	Кнопка Пуск-Стоп РРВВ-30N шт	1	255,4		255				
446	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Коробка установочная К-201 шт	144	10,02		1442				
447	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0,235	60400		14194				
448	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	119	62,7	0,2	7461	24	6546	0,34	40
				57,8	0,1	6878	12	95	0	0
449	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 шт	119	46		5474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	25	64	1	1600	25	1394	0,36	9
				58,5	0,2	1463	5	95	0	0
451	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 шт	25	46		1150				
452	У65-34-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074 устр-во	2	3810,94	324,13	7622	648	3599	9	18
				1823,61	70,84	3647	142	95	0,4	1
453	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А шт	2	38300		76600				
		Отпускная цена		38300		76600				
		Сметная стоимость оборудования				*76600*				
454	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	27	467,4	9,4	12620	254	6746	2	54
				263	0	7101	0	95	0	0
455	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Пост управления кнопочный ПКЕ112-1 шт	27	152,17		4109				
		Отпускная цена		152		4109				
		Сметная стоимость оборудования				*4109*				
456	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов шт	7	2896,3	16,3	20274	114	19167	17	119
				2880	2,3	20160	16	95	0,01	0
457	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Коробка с клеммной колодкой КМ 212 шт	7	98,49		689				
458	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	4435,5	27,7	2,1	122863	9315	85117	0,1	444
				19,7	0,5	87379	2218	95	0	13
459	16-3-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2 1000м	0,0005	51600		26				
460	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,557	74900		41719				
461	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,943	62459		121358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,99	102190		101168				
463	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,176	158694		27930				
464	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,25	228701		57175				
465	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,29	389159		112856				
466	16-1-1248	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,04	506825		20273				
467	16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х25-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,169	756724		127886				
468	16-1-1221	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х25+1Х16-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	755488		7555				
469	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Кабель силовой 3х70+1х35 м	10	1398,51		13985				
470	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Наконечники медные М-70 шт	12	68,11		817				
471	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Наконечники медные М-25 шт	16	29,05		465				
472	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Наконечники медные М-16 шт	4	23,37		93				
473	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	3297	108,6	48,9	358054	161223	162246	0,22	725
				39,6	12,2	130561	40224	95	0,07	233
474	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 25 мм м	3297	14,36		47331				
475	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	239	147,3	73	35205	17447	15394	0,29	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,5	18,3	11831	4374	95	0,11	25
476	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 32 мм м	239	22,03		5266				
477	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	900	125,6	64,1	113040	57690	48906	0,26	234
				41,4	15,8	37260	14220	95	0,09	82
478	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	900	148		133200				
479	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	63	55	7,6	3465	479	1442	0,13	8
				23,2	0,9	1462	57	95	0,01	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-10 Электрооборудование				2250576				
		Раздел: СИСТЕМА ЭЛЕКТРО-ОБОГРЕБА КРОВЛИ								
480	Ц0108-401-1прим	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	996	182,47	75,7	181740	75397	95160	0,48	482
				79,97	20,6	79650	20518	95	0,12	119
481	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Секция нагревательная СНКД30-1200-40 шт	4	8960,62		35842				
482	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Секция нагревательная СНКД30-1500-50 шт	4	10773,44		43094				
483	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Секция нагревательная СНКД30-1800-60 шт	10	12586,27		125863				
484	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Нагревательная лента 31HLM2-CT м	36	600,94		21634				
485	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Заделка концевая шт	36	317,16		11418				
486	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Коробка герметичная АР9 шт	36	138,22		4976				
487	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Клеммник 2,5 кв.мм	36	83,46		3005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
488	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Коробка распределительная АВОХ 025	8	347,21		2778				
		шт								
489	Ц0108-529-3	Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	4	1788,3	44,3	7153	177	2222	3	12
		шт		578	6,8	2312	27	95	0,04	0
490	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Контактор HAGER 25-3S	4	1971,14		7885				
		шт		1971		7885				
		Отпускная цена				*7885*				
		Сметная стоимость оборудования								
491	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2	4	5658,61		22634				
		шт		5659		22634				
		Отпускная цена				*22634*				
		Сметная стоимость оборудования								
492	СПРАЙСЛИСТ стр.ТОО"Центр теплых полов"	Лента монтажная для теплых полов	250	60,09		15023				
		м								
493	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1187	29,67	2,1	35218	2493	25000	0,11	131
		м		21,67	0,5	25722	594	95	0	3
494	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,419	228701		95826				
		км								
495	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,495	62459		30917				
		км								
496	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,273	74900		20448				
		1000м								
497	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1187	112,56	48,9	133609	58044	62878	0,24	287
		м		43,56	12,2	51706	14481	95	0,07	84
498	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 25 мм	1187	14,36		17040				
		м								
499	Ц381-15	Перемещение вертикальное на поверхности оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 2 м на высоту до 5 м (кабели)	0,2977	238,3	24,3	71	7	62	1,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		214	15,8	64	5	90	0,09	0
500	Ц381-15	Перемещение вертикальное на поверхности оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 2 м на высоту до 5 м (трубы)	0,2374	238,3	24,3	57	6	49	1,5	0
		т		214	15,8	51	4	90	0,09	0
		Итого по разделу: СИСТЕМА ЭЛЕКТРО-ОБОГРЕБА КРОВЛИ				816230				
		Раздел: СМЕТА 2-1-11 Электроосвещение								
501	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	11	514	105	5654	1155	2866	2	22
		шт		254	20,3	2794	223	95	0,12	1
502	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 12	7	431,74		3022				
		шт								
		Отпускная цена		432		3022				
		Сметная стоимость оборудования				*3022*				
503	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 15	1	530,83		531				
		шт								
		Отпускная цена		531		531				
		Сметная стоимость оборудования				*531*				
504	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	1	601,6		602				
		шт								
		Отпускная цена		602		602				
		Сметная стоимость оборудования				*602*				
505	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 24	2	1203,21		2406				
		шт								
		Отпускная цена		1203		2406				
		Сметная стоимость оборудования				*2406*				
506	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	109	501,2	13,2	54631	1439	23744	1	109
		шт		227	2,3	24743	251	95	0,01	1
507	СПрайс лист стр.Электрокомплект	(ВА 47-29)3ф 25А	9	205,25		1847				
		шт								
		Отпускная цена		205		1847				
		Сметная стоимость оборудования				*1847*				
508	СПрайс лист стр.Электрокомплект	(ВА 47-29)1ф 16А	100	69,01		6901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		69		6901				
		Сметная стоимость оборудования				*6901*				
509	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
510	СПрайс лист стр.Электрокомплект	(ВА 47-29)3ф 32А	1	205,25		205				
		шт								
		Отпускная цена		205		205				
		Сметная стоимость оборудования				*205*				
511	СПрайс лист стр.Электрокомплект	(ВА 47-29)3ф 63А	1	261,87		262				
		шт								
		Отпускная цена		262		262				
		Сметная стоимость оборудования				*262*				
512	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	3	314,3	20,67	943	62	741	1,26	4
		шт		220,5	8,19	662	25	108	0,04	0
513	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
		шт								
514	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,7	0	104	0	96	0,19	1
		шт		29,48	0	88	0	108	0	0
515	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	3	68		204				
		шт								
516	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	67	704,82	151,67	47223	10162	36563	2,51	168
		шт		414	91,29	27738	6116	108	0,4	27
517	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Светильники PRS/R 4X18 встр., матовое стекло	67	1852,89		124143				
		шт								
518	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	30	377,15	88,98	11315	2669	10009	1,61	48
		шт		258,75	50,17	7763	1505	108	0,22	7
519	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Светильники PRS/S 4X36 встр., матовое стекло	30	4774,1		143223				
		шт								
520	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	210	244,37	65,36	51318	13726	42208	0,95	199
		шт		151,65	34,45	31847	7235	108	0,16	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X36 накл., матовое стекло	58	2370,36		137481				
		шт								
522	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	43	1535,72		66036				
		шт								
523	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Светильники ARCTIC 2X36	42	1852,89		77821				
		шт								
524	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Светильники ARCTIC 2X18	24	1418,88		34053				
		шт								
525	СПрайс лист стр.ТОО"Квадрон KZ"	Светильник NBT 18F126	6	9150,58		54903				
		шт								
526	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Светильники аварийные EFS 70(в комплекте с лампой)	31	1819,5		56404				
		шт								
527	СПрайс лист стр.ТОО"Квадрон KZ"	Светильник DLG 1x32	6	5351		32106				
		шт								
528	E0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	230	199,08	6,3	45789	1450	19511	0,48	111
		шт		76,05	2,5	17492	575	108	0,01	3
529	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-1x18-001-МУ3,НПП03-1x26-001-МУ3	230	871		200330				
		шт								
530	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	31	241,7	91	7493	2821	4615	0,82	25
		шт		131	25,7	4061	797	95	0,15	5
531	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	31	457		14167				
		шт								
532	Ц0108-596-4	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции с лампой мощностью 1000 Вт	30	1051,6	39,6	31548	1188	16935	3,51	105
		шт		590	4,2	17700	126	95	0,02	1
533	СПрайс лист стр.Тексан	Прожектор PG 1000Вт	30	764,52		22936				
		шт								
534	СПрайс лист стр.Тексан	Лампа галогенная 1000Вт	30	31,72		951				
		шт								
535	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции с лампой мощностью 500 Вт	68	960,4	36,4	65307	2475	32701	3	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		502	4,2	34136	286	98	0,01	
536	СПрайс лист стр.Тексан	Прожектор X2122-400Вт	8	5839,09		46713				
		шт								
537	СПрайс лист стр.ТОО"НУР СВЕТ"	Лампа металлогалогенная МН-Т 400Вт	8	630,98		5048				
		шт								
538	СПрайс лист стр.Тексан	Прожектор PG 150Вт	60	247,05		14823				
		шт								
539	СПрайс лист стр.Тексан	Лампа галогенная 150Вт	60	25,71		1542				
		шт								
540	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	29	2896,3	16,3	83993	473	79407	17	493
		шт		2880	2,3	83520	67	95	0,01	0
541	СПРАЙСЛИСТ стр.Электрокомплект	Коробка с клеммной колодкой КМ 212	29	98,49		2856				
		шт								
542	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ-18	402	82		32964				
		шт								
543	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ-36	320	101		32320				
		шт								
544	СПрайс лист стр.	Компактная лампа люменисцентная ECOnOMY 32W E27	6	166,93		1002				
		шт								
545	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Компактная лампа люменисцентная ECOnOMY 18W E27	175	150,23		26291				
		шт								
546	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Компактная лампа люменисцентная ECOnOMY 23W E27 26W E27	46	161,92		7448				
		шт								
547	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	164	35,4	0	5806	0	5221	0,19	31
		шт		29,48	0	4835	0	108	0	0
548	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	164	156		25584				
		шт								
549	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	45,74	0	778	0	570	0,2	3
		шт		31,05	0	528	0	108	0	0
550	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	17	182		3094				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	26	36,26	0	943	0	758	0,17	4
		шт		27	0	702	0	108	0	0
552	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	24	134		3216				
		шт								
553	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182		364				
		шт								
554	СПрайс лист стр.	Коробка установочная К-201,"Электрокомплект"	203	10,02		2033				
		шт								
555	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3,Л251У3, Коробка потолочная с розеткойЛ253	0,703	60400		42461				
		1000шт								
556	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Розетка потолочная РП1	132	33,39		4407				
		шт								
557	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3618	27,7	2,1	100219	7598	69429	0,1	362
		м		19,7	0,5	71275	1809	95	0	10
558	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1610	23,2	2,1	37352	3381	25696	0,1	161
		м		16,5	0,3	26565	483	95	0	3
559	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1467	73,1	20,8	107238	30514	38744	0,14	205
		м		23,4	4,4	34328	6455	95	0,03	37
560	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,477	39710		177782				
		км								
561	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,03	62459		64333				
		км								
562	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,182	98287		17888				
		км								
563	16-1-1209	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	1,006	140962		141808				
		км								
564	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	120	38,32	4,16	4598	499	4060	0,18	21
		м		29,7	1,63	3564	196	108	0,01	1
565	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	120	148		17760				
		м								
566	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	80	150,81	10,52	12065	841	5003	0,32	26
		м		53,78	4,13	4302	330	108	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	18-3-75	Лоток перфорированный стальной, ЛП-145У1, габаритные размеры 2000х145х25 мм	40	339		13560				
		шт								
568	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 ммпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами	3498	72,13	6,92	252315	24211	190619	0,29	1000
		м		46,13	4,33	161363	15136	108	0,02	66
569	СПрайс лист стр.Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 25 мм	3498	14,36		50216				
		м								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-11 Электроосвещение				2658562				
		Раздел: СМЕТА 2-1-12 Системы связи								
570	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	8	978,9	0	7831	0	6818	7	56
		шт		947	0	7576	0	90	0	0
571	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Связьавтоматика ТД"	Телефон KX-TS 2351 RU	8	2370,67		18965				
		шт								
		Отпускная цена		2371		18965				
		Сметная стоимость оборудования				*18965*				
572	Ц0108-591-8	Монтаж телефонной розетки	8	64	1	512	8	446	0,36	3
		шт		58,5	0,2	468	2	95	0	0
573	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Связьавтоматика ТД"	Розетка телефонная RJ-11	8	60,76		486				
		шт								
574	Ц0110-879-1прим	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	1	2678	0	2678	0	2073	9	9
		шт		1559	0	1559	0	133	0	0
575	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Связьавтоматика ТД"	Бокс оптический ШКОН-У-8	1	2753,4		2753				
		шт								
		Отпускная цена		2753		2753				
		Сметная стоимость оборудования				*2753*				
576	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"КиберТехника"	Медиаконвертер D-LinK DMC-F20SC-BXD	1	2537,35		2537				
		шт								
		Отпускная цена		2537		2537				
		Сметная стоимость оборудования				*2537*				
577	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	388	40	0	15520	0	10057	0,18	70
		м		28,8	0	11174	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,388	2980		1156				
		1000м								
579	Ц0110-898-17	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене бетонной	2,4	172,2	52,7	413	126	214	0,4	1
		м		67,5	13,5	162	32	110	0,08	0
580	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Желоб защитный металлический с накладками	2	596,91		1194				
		компл								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-12 Системы связи				54047				
		Раздел: Радиофикация								
581	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	1	1297,8	0	1298	0	1259	7	7
		шт		1247	0	1247	0	101	0	0
582	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Трансляционный узел EGA 2725	1	46226,15		46226				
		шт								
		Отпускная цена		46226		46226				
		Сметная стоимость оборудования				*46226*				
583	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Микрофон настольный EGA 200	1	5790,26		5790				
		шт								
		Отпускная цена		5790		5790				
		Сметная стоимость оборудования				*5790*				
584	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Связьавтоматика ТД"	Микрофон МД 380	1	1543,39		1543				
		шт								
		Отпускная цена		1543		1543				
		Сметная стоимость оборудования				*1543*				
585	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	68	332,4	0	22603	0	21772	2	136
		шт		317	0	21556	0	101	0	0
586	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Колонка звуковая 60Вт EGA 454S	2	5352,5		10705				
		шт								
		Отпускная цена		5353		10705				
		Сметная стоимость оборудования				*10705*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
587	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Колонка звуковая 30Вт EGA 453S	4	4476,64		17907				
		шт								
		Отпускная цена		4477		17907				
		Сметная стоимость оборудования				*17907*				
588	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Колонка звуковая 20Вт EGA 452S	2	3892,73		7785				
		шт								
		Отпускная цена		3893		7785				
		Сметная стоимость оборудования				*7785*				
589	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Громкоговоритель абонентский EGA 103T	60	583,91		35035				
		шт								
		Отпускная цена		584		35035				
		Сметная стоимость оборудования				*35035*				
590	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	76	92,4	0	7022	0	6156	0,5	38
		шт		90	0	6840	0	90	0	0
591	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	16	59		944				
		шт								
592	18-2-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	60	70		4200				
		шт								
593	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	23	39,5	3,5	909	81	581	0,16	4
		м		25,9	0,7	596	16	95	0	0
594	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	23	81		1863				
		м								
595	Ц0110-898-17	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене бетонной	2,4	172,2	52,7	413	126	214	0,4	1
		м		67,5	13,5	162	32	110	0,08	0
596	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Желоб защитный металлический с накладками	2	596,91		1194				
		компл								
597	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	1505	40	0	60200	0	39010	0,18	271
		м		28,8	0	43344	0	90	0	0
598	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1,05	6470		6794				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599	16-7-295	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2 1000м	0,455	4260		1938				
								4651	0,38	32
600	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг м	85	72,1	0	6129	0	90	0	0
				60,8	0	5168	0			
601	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	23	27,7	2,1	637	48	441	0,1	2
				19,7	0,5	453	12	95	0	0
602	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Связьавтоматика ТД"	Кабель микрофонный КММ 4х0,12 км	0,108	15713,8		1697				
						242832				
		Итого по разделу: Радиофикация								
		Раздел: Электрочасофикация								
603	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 шт	1	589,3	0	589	0	523	3	3
				581	0	581	0	90	0	0
604	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ООО"Светореал"	Часовая станция ЧС-1-02 шт	1	9770,04		9770				
		Отпускная цена		9770		9770				
		Сметная стоимость оборудования				*9770*				
605	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене шт	5	279,7	0	1399	0	1238	2	10
				275	0	1375	0	90	0	0
606	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ООО"Светореал"	Электрочасы вторичные УЧС-344 шт	5	3150		15750				
		Отпускная цена		3150		15750				
		Сметная стоимость оборудования				*15750*				
607	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	4	92,4	0	370	0	324	0,5	2
				90	0	360	0	90	0	0
608	18-2-21	Коробка универсальная УК-П шт	4	59		236				
609	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг м	215	72,1	0	15502	0	11765	0,38	82
				60,8	0	13072	0	90	0	0
610	16-6-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм 1000м	0,215	16300		3505				
		Итого по разделу: Электрочасофикация				47119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Видеонаблюдение								
611	Ц0110-350-22	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая**	16	4209,8	27,8	67357	445	62685	19	304
		шт		3870	9	61920	144	101	0,05	1
612	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Купольная камера День/Ночь EGV 5214WF 3.6	6	5113,63		30682				
		шт								
		Отпускная цена		5114		30682				
		Сметная стоимость оборудования				*30682*				
613	**СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"**	**Уличная камера День/Ночь EGV 636**	10	9731,82		97318				
		шт								
		Отпускная цена		9732		97318				
		Сметная стоимость оборудования				*97318*				
614	Ц0110-348-1прим	**Аппаратура консольного типа. Видеорегистратор стационарный**	1	1788	160	1788	160	1564	9	9
		шт		1508	40,5	1508	41	101	0,23	0
615	**СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"**	**16 канальный видеорегистратор EGD 3165**	1	15287,81		15288				
		шт								
		Отпускная цена		15288		15288				
		Сметная стоимость оборудования				*15288*				
616	Ц0110-350-23	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**	1	438,9	9,2	439	9	434	2	2
		шт		425	4,5	425	4	101	0,03	0
617	**СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"**	**LCD-монитор 19**	1	18003,87		18004				
		шт								
		Отпускная цена		18004		18004				
		Сметная стоимость оборудования				*18004*				
618	**СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"**	**HDD Жесткий диск SATA 500 Гб**	1	8599,39		8599				
		шт								
		Отпускная цена		8599		8599				
		Сметная стоимость оборудования				*8599*				
619	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	980	72,1	0	70658	0	53626	0,38	372
		м		60,8	0	59584	0	90	0	0
620	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг(по потолку)**	55	81,22	0	4467	0	3461	0,44	24
		м		69,92	0	3846	0	90	0	0
621	**СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"**	**Кабель систем видеонаблюдения комбинированный внутренней прокладки КВК-В-2**	1035	45,07		46648				
		м								
622	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	12	108,6	48,9	1303	587	591	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		39,6	12,2	475	146	95	0,07	1
623	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Кабель-канал 20х10	12	35,05		421				
		м								
624	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	10	180,3	91,6	1803	916	764	0,33	3
		м		57,4	23	574	230	95	0,13	1
625	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Кабель-канал 60х40	10	117,18		1172				
		м								
		Итого по разделу: Видеонаблюдение				365946				
		Раздел: Звукоусиление								
626	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	1	1297,8	0	1298	0	1259	7	7
		шт		1247	0	1247	0	101	0	0
627	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Микшер усилитель 120Вт EGA 3212	1	20923,41		20923				
		шт								
		Отпускная цена		20923		20923				
		Сметная стоимость оборудования				*20923*				
628	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,4	0	665	0	640	2	4
		шт		317	0	634	0	101	0	0
629	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Колонка звуковая 15Вт EGA 200	2	3163,73		6327				
		шт								
		Отпускная цена		3164		6327				
		Сметная стоимость оборудования				*6327*				
630	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Микрофон настольный EGA 451S	1	5790,26		5790				
		шт								
		Отпускная цена		5790		5790				
		Сметная стоимость оборудования				*5790*				
631	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	0	92	0	81	0,5	1
		шт		90	0	90	0	90	0	0
632	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	1	59		59				
		шт								
633	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	108,6	48,9	217	98	98	0,22	0
		м		39,6	12,2	79	24	95	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Электроком плект"	Труба ПВХ диаметр 16мм м	2	7,34		15				
635	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	0
				19,7	0,5	39	1	95	0	0
636	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной м	22	40	0	880	0	570	0,18	4
				28,8	0	634	0	90	0	0
637	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ,число жил и сечение 2х1,2 мм2 1000м	0,022	6470		142				
		Итого по разделу: Звукоусиление				36465				
		Раздел: СМЕТА 2-1-13 Пожарная сигнализация								
638	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный луч	12	248,5	0,2	2982	2	2581	1,3	16
				239	0	2868	0	90	0	0
639	СПРАЙСЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Вектор-12" шт	1	5308,27		5308				
		Отпускная цена		5308		5308				
		Сметная стоимость оборудования				*5308*				
640	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный луч	16	248,5	0,2	3976	3	3442	1,3	21
				239	0	3824	0	90	0	0
641	СПРАЙСЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Вектор-16" шт	1	5909,87		5910				
		Отпускная цена		5910		5910				
		Сметная стоимость оборудования				*5910*				
642	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 шт	2	307,7	0	615	0	526	2	4
				277	0	554	0	95	0	0
643	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч шт	2	1034,94		2070				
644	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	169	369,9	1,6	62513	270	52779	2	338
				347	0	58643	0	90	0	0
645	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный дымовой,ИП 212-45 шт	169	383,93		64884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
646	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	108	153,5	0	16578	0	13997	1	108
		шт		144	0	15552	0	90	0	0
647	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный тепловой,ИП 109-1	108	193,63		20913				
		шт								
648	Ц0110-668-1прим.	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, пожарный ручной	8	153,5	0	1228	0	1037	1	8
		шт		144	0	1152	0	90	0	0
649	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный ручной,ИПР-И	8	459,05		3672				
		шт								
650	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля,Устройства контроля шлейфов	12	994,3	1,6	11932	19	10109	5	60
		шт		936	0	11232	0	90	0	0
651	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Телепорт	Устройства контроля шлейфов, Маяк-ШС	12	225,68		2708				
		шт								
652	Ц0110-898-17	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене бетонной	4,8	172,2	52,7	827	253	428	0,4	2
		м		67,5	13,5	324	65	110	0,08	0
653	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Желоб защитный металлический с накладками	4	596,91		2388				
		компл								
654	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	668	165,99	52,14	110881	34830	37346	0,24	160
		м		44,11	14,74	29465	9846	95	0,09	57
655	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистаяразного назначения оцинкованная, d 4 мм	66,8	36		2405				
		кг								
656	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	645	216,48	50,93	139630	32850	22175	0,14	90
		м		24,75	11,44	15964	7379	95	0,07	43
657	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг(по потолку)	750	81,22	0	60915	0	47196	0,44	328
		м		69,92	0	52440	0	90	0	0
658	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	992	72,1	0	71523	0	54282	0,38	377
		м		60,8	0	60314	0	90	0	0
659	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Кабель сигнальный КСПВ 2Х0,5	952	6,68		6357				
		м								
660	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Кабель сигнальный КСВВнг 2Х0,8	1400	29,84		41776				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
661	16-3-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2 1000м	0,035	51600		1806				
662	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	161	27,7	2,1	4460	338	3090	0,1	16
				19,7	0,5	3172	81	95	0	0
663	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,125	74900		9363				
664	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,036	52100		1876				
665	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1191	108,6	48,9	129343	58240	58609	0,22	262
				39,6	12,2	47164	14530	95	0,07	84
666	СПРАЙС-ЛИСТ стр."Эгида GrOuP"	Кабель-канал 15х10 м	1030	18,36		18913				
667	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	Труба ПВХ диаметром 16мм м	161	7,34		1183				
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-13 Пожарная сигнализация				808932				
		Раздел: СМЕТА 2-1-15 Звукоусиление								
668	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг шт	3	1297,8	0	3893	0	3778	7	21
				1247	0	3741	0	101	0	0
669	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS	Усилитель мощности РТ-650 шт	2	94936,56		189873				
		Отпускная цена		94937		189873				
		Сметная стоимость оборудования				*189873*				
670	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS	Проигрыватель РС 1000RMKII шт	1	21250,05		21250				
		Отпускная цена		21250		21250				
		Сметная стоимость оборудования				*21250*				
671	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	4	332,4	0	1330	0	1281	2	8
				317	0	1268	0	101	0	0
672	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS	Громкоговоритель настенный 200 Вт MASK-BL шт	4	25578,76		102315				
		Отпускная цена		25579		102315				
		Сметная стоимость оборудования				*102315*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS	Микрофон настольный динамический MICPAT-D	1	7673,63		7674				
		шт								
		Отпускная цена		7674		7674				
		Сметная стоимость оборудования				*7674*				
674	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP	Микрофон EGA 508	1	2637,15		2637				
		шт								
		Отпускная цена		2637		2637				
		Сметная стоимость оборудования				*2637*				
675	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	23	39,5	3,5	909	81	581	0,16	4
		м		25,9	0,7	596	16	95	0	0
676	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	23	81		1863				
		м								
677	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	190	40	0	7600	0	4925	0,18	34
		м		28,8	0	5472	0	90	0	0
678	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,19	6470		1229				
		1000м								
679	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной,масса 1 м до 1 кг	52	72,1	0	3749	0	2845	0,38	20
		м		60,8	0	3162	0	90	0	0
680	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	23	27,7	2,1	637	48	441	0,1	2
		м		19,7	0,5	453	12	95	0	0
681	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Связьавтоматика ТД"	Кабель микрофонный КММ 4х0,12	0,075	15713,8		1179				
		км								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-15 Звукоусиление				346138				
		Раздел: СМЕТА 6-1 Наружные сети водопровода и канализации								
682	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1021,934	27,84	26,18	28446	26749	8783	0,01	12
		м3		1,66	7,2	1696	7358	97	0,03	26
683	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,606	262,72	0	8303	0	9383	1,85	58
		м3		262,72	0	8303	0	113	0	0
684	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200,34	21,55	4,52	4317	905	3309	0,11	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	3412	0	97	0	0
685	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	923,26	5,55	5,55	5129	5129	1615	0	0
		м3		0	1,8	0	1665	97	0,01	6
686	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	923,26	21,55	4,52	19893	4169	15251	0,11	100
		м3		17,03	0	15723	0	97	0	0
687	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,5679	147942,61	97234,98	84017	55220	52703	296	168
		км		49950	21436,6	28367	12174	130	91,71	52
688	8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	573,579	1942		1113890				
		м								
689	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0316	58881,69	25695,31	1861	812	1639	194	6
		км		33075	6813,45	1045	215	130	26,38	1
690	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,116	468		24390				
		м								
691	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	0	0
692	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13
		км		126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4
693	8-6-116	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм /футляр/	20,08	2496		50120				
		м								
694	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм /труба в футляре/	20	11,13	0	223	0	274	0,05	1
		м		10,69	0	214	0	128	0	0
695	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0215	70153,47	10674,97	1508	230	1477	270	6
		км		48825	4032	1050	87	130	19,69	0
696	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100x4,5 мм	21,586	987		21305				
		м								
697	E0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0268	64249,36	8122,48	1722	218	1706	254	7
		км		45900	3069	1230	82	130	14,99	0
698	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80x4 мм	26,907	679		18270				
		м								
699	E0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,5679	12837,13	0	7290	0	8289	72,1	41
		км		11227,5	0	6376	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,0731	8287,75	0	606	0	763	51,5	4
				8032,5	0	587	0	130	0	0
701	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм км	0,0268	8170,63	0	219	0	280	51,5	1
				8032,5	0	215	0	130	0	0
702	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
				227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
703	9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	2	5950		11900				
704	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
705	9-2-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	1	6780		6780				
706	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	3,04	9
				513	175,5	1539	527	130	0,86	3
707	9-2-35	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм шт	3	18200		54600				
708	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм т	0,5004	95357,36	3488,98	47717	1746	4078	32,7	16
				4950	1318,5	2477	660	130	6,44	3
709	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	4	575,87	36,99	2303	148	1568	1,82	7
				288	13,5	1152	54	130	0,07	0
710	11-3-19	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85 шт	1	16501		16501				
711	11-3-20	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85 шт	1	16890		16890				
712	11-3-21	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 шт	1	17672		17672				
713	11-3-22	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 шт	1	18864		18864				
714	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	0	252	0	130	0	0
715	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	0
				96,75	0	97	0	130	0	0
716	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	14	1140		15960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
717	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492		2952				
		шт								
718	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	377		377				
		шт								
719	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,8	0,05	11	0	3	0,03	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0	0
720	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,5	70,08	0,12	35	0	1	0,01	0
		м2		2,77	0,05	1	0	90	0	0
721	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,03	19689,28	1879,87	236862	22615	30870	8,86	107
		м3		1435,5	538,43	17269	6477	130	2,06	25
722	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, на упоры	0,45	5104		2297				
		м3								
723	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,48	94		1173				
		м3								
724	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,53	32100		177513				
		м3								
725	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,53	134		-741				
		м3								
726	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,53	250		-1383				
		м3								
727	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-9	8,9	8170		72713				
		м								
728	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм, КЦ-20-9	3,56	10300		36668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
729	30-18-40	Колодцы горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	7	896,4		6275				
		шт								
730	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060		56420				
		комплект								
731	2-1-267	Стремянки	0,1196	133700		15985				
		т								
732	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2251	175710,1	1826,1	39556	411	2771	42,7	10
		т		8100	690,75	1823	156	140	3,37	1
733	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	37,38	280,33	12,52	10479	468	2109	0,24	9
		м2		38,03	4,39	1422	164	133	0,02	1
734	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37,38	354,62	0	13256	0	1230	0,14	5
		м2		24,75	0	925	0	133	0	0
735	E0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
736	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
737	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	7023,83	95,97	702	10	85	4,9	0
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	0
738	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0004	24078,76	587,63	9	0	8	118	0
		1т		19800	222,75	8	0	105	1,08	0
739	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0004	119700		47				
		т								
740	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0314	17355,77	2191,29	545	69	358	73,6	2
		т		12555	101,25	394	3	90	0,49	0
741	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	31,4	200		6280				
		кг								
742	E0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	952,37	36,99	1905	74	576	1,22	2
		1счетчик		211,5	13,5	423	27	128	0,07	0
743	11-2-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	2	14400		28800				
		шт								
744	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
745	9-2-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2	34300		68600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
746	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
747	9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	13400		26800				
		шт								
748	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	235,1	70,85	470	132	467	0,91	2
		1фильтр		155,25	27	311	54	128	0,13	0
749	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый латунный муфтовый диам.50 мм	2	1201,54		2403				
		шт								
750	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367		734				
		шт								
751	Ц0112-792-4К=1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	1187,55	183	1188	183	937	6,25	6
		шт		996,25	45	996	45	90	0,26	0
752	СПРАЙС-ЛИСТ "ТехноОпт"	Задвижка с выдвижным шпинделем стальная 30с941нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	19357,48		19357				
		шт								
		Отпускная цена		19357		19357				
		Сметная стоимость оборудования				*19357*				
753	СПРАЙС-ЛИСТ "ТехноОпт"	Электропривод к стальным задвижкам РП-А-02 Dy100	1	45120,26		45120				
		шт								
		Отпускная цена		45120		45120				
		Сметная стоимость оборудования				*45120*				
754	Ц0112-792-7К=1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	1	2304,95	547	2305	547	1691	10	10
		шт		1743,75	135	1744	135	90	0,78	1
755	СПРАЙС-ЛИСТ "ТехноОпт"	Задвижка с выдвижным шпинделем стальная 30с941нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	46358,85		46359				
		шт								
		Отпускная цена		46359		46359				
		Сметная стоимость оборудования				*46359*				
756	СПРАЙС-ЛИСТ "ТехноОпт"	Электропривод к стальным задвижкам РП-Б-02-1 Dy 200	1	63504,55		63505				
		шт								
		Отпускная цена		63505		63505				
		Сметная стоимость оборудования				*63505*				
		Итого по разделу: СМЕТА 6-1 Наружные сети водопровода и канализации				**2608191**				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	388,534	27,84	26,18	10815	10170	3339	0,01	4
		м3		1,66	7,2	645	2797	97	0,03	10
758	E0101-164-2*0,9, и=1,55, и=3,180, доп. п.п. 2, 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленой с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,017	262,72	0	3157	0	3567	1,85	22
		м3		262,72	0	3157	0	113	0	0
759	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	73,95	21,55	4,52	1593	334	1222	0,11	8
		м3		17,03	0	1259	0	97	0	0
760	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	344,66	5,55	5,55	1915	1915	603	0	0
		м3		0	1,8	0	622	97	0,01	2
761	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	344,66	21,55	4,52	7426	1557	5693	0,11	37
		м3		17,03	0	5870	0	97	0	0
762	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,435	19689,28	1879,87	185768	17737	24211	8,86	84
		м3		1435,5	538,43	13544	5080	130	2,06	19
763	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, на лотки	22,7	5104		115861				
		м3								
764	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,135	94		3021				
		м3								
765	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,47	32100		143487				
		м3								
766	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС 10.6/	5,9	5621		33164				
		м								
767	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС 10.9/	0,89	5110		4548				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
768	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КС 15.6 м	2,95	8987		26512				
[illegible]	[illegible]	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КС 15.9 м	2,67	8170		21814				
770	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К06 шт	12	896,4		10757				
771	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	12	8060		96720				
772	Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания м3	0,0316	7584,27 1007,33	296,6 110,25	240 32	9 3	42 118	6,54 0,54	0 0
773	30-18-66	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 /стенка-растекатель/ м3	0,36	27000		9720				
774	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,83	134		-647				
775	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,83	250		-1208				
776	2-1-267	Стремянки т	0,1146	133700		15322				
777	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см м2	64,08	280,33 38,03	12,52 4,39	17964 2437	802 281	3615 133	0,24 0,02	16 1
778	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	64,08	354,62 24,75	0 0	22724 1586	0 0	2109 133	0,14 0	9 0
779	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-3/ т	0,1608	175710,1 8100	1826,1 690,75	28254 1302	294 111	1979 140	42,7 3,37	7 1
780	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,2465	465331,02 60966	1733,92 650,25	114704 15028	427 160	19745 130	361 3,17	89 1
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				873629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД								
781	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
				102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
782	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 Dy 225 шт	1	6579,58		6580				
783	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 160х90 шт	2	2775,91		5551				
784	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
785	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 225х160 шт	2	2311,93		4624				
786	СПРАЙС-ЛИСТ	Втулка под фланец DN 110 шт	4	557,87		2231				
787	СПРАЙС-ЛИСТ	Втулка под фланец DN 225 шт	4	2218,45		8874				
788	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	492		1968				
789	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	1140		1140				
790	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
791	9-2-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	2	6780		13560				
792	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
793	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 225х160 шт	1	6719,8		6720				
794	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
795	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 160х90 шт	1	867,35		867				
796	СПРАЙС-ЛИСТ	Втулка под фланец DN 90 шт	3	443,36		1330				
797	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	3	377		1131				
798	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
799	9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	1	5950		5950				
800	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
801	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 90х63 шт	1	447,36		447				
802	СПРАЙС-ЛИСТ	Втулка под фланец DN 63 шт	2	293,46		587				
803	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	285		570				
804	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	0
805	9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	1	3590		3590				
806	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,161	47611,09	17877,09	7665	2878	7200	173	28
				29700	4698,68	4782	756	130	18,1	3
807	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	96,96	49		4751				
808	8-4-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	65,65	67		4399				
809	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,4026	51202,26	20326,01	20614	8183	18935	179	72
				30825	5353,43	12410	2155	130	20,64	8
810	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	406,626	163		66280				
811	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,3338	58881,69	25695,31	19655	8577	17309	194	65
				33075	6813,45	11040	2274	130	26,38	9
812	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	295,021	318		93817				
813	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	42,117	468		19711				
814	Е0122-34-1	Установкаполиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	103	300,57	225,64	30959	23241	17207	0,41	43
				69,53	58,98	7162	6075	130	0,23	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
815	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90°ПЭ100 Dy 110 шт	2	812,6		1625				
816	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ100 Dy 63 шт	34	412,31		14018				
817	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ100 Dy 90 шт	27	1372,8		37066				
818	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ100 Dy 110 шт	4	2197,09		8788				
819	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПЭ100 Dy 32 шт	9	226,35		2037				
820	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 32x40 шт	9	134,21		1208				
821	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 40x63 шт	8	503,45		4028				
822	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 63x90 шт	4	447,36		1789				
823	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 90x110 шт	4	734,81		2939				
824	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 20x63 шт	1	118,18		118				
825	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 63x110 шт	1	451,04		451				
826	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	132	440,21	332,43	58108	43881	32475	0,61	81
				102,38	86,87	13514	11467	130	0,33	44
827	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 Dy 32 шт	14	421,99		5908				
828	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 Dy 40 шт	11	353,55		3889				
829	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 Dy 63 шт	56	313,15		17537				
830	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 Dy 90 шт	48	917,76		44053				
831	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ100 Dy 110 шт	3	1217,23		3652				
832	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
833	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПЭ100 Dy 90 шт	3	700,09		2100				
834	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90° ПЭ100 Dy 63 шт	4	262,41		1050				
835	Ц0112-594-1#прим.	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные шт	146	80,2	0	11709	0	9763	0,4	58
				74,3	0	10848	0	90	0	0
836	СПРАЙС-ЛИСТ	Спринклер PSU-04-10A шт.	146	189,29		27637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
837	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка Dy 32	146	27,38		3997				
		шт								
		Итого по разделу: ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД				596721				
		Раздел: Трубопроводы								
838	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2207	250173,49	61465,99	55218	13567	36508	583	129
		км		107100	20133	23639	4444	130	104,89	23
839	8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	220,72	806		177900				
		м								
840	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2317	179747,21	46381,71	41647	10747	28032	424	98
		км		76050	17015,25	17621	3942	130	88,37	20
841	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	26,26	270		7090				
		м								
842	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм /38х3 мм/	207,757	173		35942				
		м								
843	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Х2777 диам.40	6	3398,87		20393				
		шт								
844	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой /2 слоя изолом по изольной мастике/	124	625,63	5,38	77578	667	21092	0,94	117
		м2		186,75	2,25	23157	279	90	0,01	1
845	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	220,72	128,99	11,48	28471	2534	18028	0,44	98
		м		77,4	4,28	17084	945	100	0,02	5
846	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	205,7	103,56	9,93	21303	2043	12636	0,34	69
		м		57,6	3,83	11848	788	100	0,02	4
847	1-3-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	11,02	4330		47717				
		м3								
848	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	220,72	153,84	10,09	33955	2227	7749	0,2	44
		м		31,28	3,83	6904	845	100	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
849	E0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	205,7	137,8	8,16	28345	1679	8516	0,24	49
				38,25	3,15	7868	648	100	0,01	3
850	1-1-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ м2	249,317	141		35154				
851	2-1-263	Опоры неподвижные /+плиты опорные/ т	0,1818	107900		19612				
852	2-1-262	Опоры скользящие т	0.3793	107900		40922				
853	E0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм /38х2,5 мм/ шт	2	630,13	56,38	1260	113	1381	2,8	6
				522	9	1044	18	130	0,04	0
854	12-6-37	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57х3,5 мм, длина 6,3 м /38х2,5 мм/ шт	2	4690		9380				
855	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный диам.100 ПВХ шт	3	4209,51		12629				
856	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	1,5	748,88	1,43	1123	2	198	0,56	1
				102,38	0,54	154	1	128	0	0
857	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	8	618		4944				
858	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	225		900				
859	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,4724	17355,77	2191,29	8199	1035	5381	73,6	35
				12555	101,25	5931	48	90	0,49	0
860	8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м	8,08	884		7143				
861	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм м	4,04	207		836				
862	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ т	0,1443	736700		106321				
863	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	16	757		12112				
864	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	342		2736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
865	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0619	154200		9548				
		т								
866	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,011	136500		1507				
		т								
867	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного бетона	0,78	9498,44	248,05	7409	193	1552	7,85	6
		м3		1329,75	91,83	1037	72	140	0,43	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				857296				
		Раздел: Монолитные лотковые каналы								
868	Е0101-12-14#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	577,325	34,79	32,72	20087	18889	6202	0,01	8
		м3		2,08	9	1198	5196	97	0,03	18
869	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,855	262,72	0	4691	0	5301	1,85	33
		м3		262,72	0	4691	0	113	0	0
870	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	482,82	5,55	5,55	2682	2682	845	0	0
		м3		0	1,8	0	871	97	0,01	3
871	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	482,82	21,55	4,52	10403	2180	7976	0,11	52
		м3		17,03	0	8222	0	97	0	0
872	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.3,5	22	5302,45	66,01	116654	1452	5098	1,35	30
		м3		195,75	24,93	4307	548	105	0,12	3
873	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	30	9622,33	1327,03	288670	39811	81703	12,49	375
		м3		2137,5	456,24	64125	13687	105	1,72	51
874	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	12,979	9498,2	229,39	123277	2977	18628	8,14	106
		м3		1280,25	86,65	16616	1125	105	0,42	5
875	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	66,064	94		6210				
		м3								
876	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,376	67700		296250				
		т								
877	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /петля УП 2-1/	0,1136	93997,62	304,24	10678	35	3959	198	22
		1т		33075	114,75	3757	13	105	0,56	0
878	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /Б-1/	0,0322	70437,87	304,24	2270	10	331	58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675	114,75	312	4	105	0,56	0
879	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0549	17355,77	2191,29	952	120	625	73,6	4
		т		12555	101,25	689	6	90	0,49	0
880	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0549	114900		6303				
		т								
881	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /подушки ОП-2/	0,6804	1986,57	564,43	1352	384	726	3,33	2
		м3		567	195,49	386	133	140	0,75	1
882	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, подушки ОП-2	0,6804	21300		14493				
		м3								
883	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	260	650,99	11,21	169256	2915	10956	0,2	52
		м2		31,5	4,21	8190	1095	118	0,02	5
		Итого по разделу: Монолитные лотковые каналы				1074228				
		Раздел: Узел теплофикационный (1шт)								
884	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	18,598	5319,21	418,23	98927	7778	37727	7,92	147
		м3		1296	152,98	24103	2845	140	0,69	13
885	30-1-2	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/	3,5	4814		16849				
		м3								
886	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	13,64	5751		78444				
		м3								
887	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2, плита ПО2 из бетона кл.В25	0,44	25300		11132				
		м3								
888	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,44	27200		11968				
		м3								
889	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/, балка Б2 из бетон кл.В25	0,24	20400		4896				
		м3								
890	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев КС7.3	0,58	4862,5		2820				
		м								
891	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,238	25100		5974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
892	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,12	134		150				
		м3								
893	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,36	94		1632				
		м3								
894	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
895	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0204	70437,87	304,24	1434	6	209	58	1
		1т		9675	114,75	197	2	105	0,56	0
896	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, стремянка См-1	0,043	13711,47	5475,87	590	235	255	28,9	1
		т		5040	1552,87	217	67	90	5,46	0
897	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,043	133700		5749				
		т								
898	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	14	349,96	3,58	4899	50	1849	0,73	10
		м2		124,88	0,88	1748	12	105	0,04	1
899	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ средняя толщина 40 мм	5,4	226,52	9,95	1223	54	372	0,36	2
		м2		52,2	3,74	282	20	123	0,02	0
900	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,4	131,92	2,68	712	14	23	0,02	0
		м2		2,52	1	14	5	123	0	0
901	1-1-1019	Перезит	0,0043	27200		116				
		т								
		Итого по разделу: Узел теплофикационный (1шт)				263635				
		Раздел: Дренажный колодец ДК-1 (1шт)								
902	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,52	26803,98	2104,76	40742	3199	5900	13,9	21
		м3		2362,5	623,48	3591	948	130	2,48	4
903	30-1-2	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/	0,23	4814		1107				
		м3								
904	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	32100		8988				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
905	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	134		-38				
		м3								
906	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	250		-70				
		м3								
907	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	3,54	5621		19898				
		м								
908	30-18-33	Кольца КС 7-3 м, Dв 700 мм	0,29	4862,5		1410				
		м								
909	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,52	94		143				
		м3								
910	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
		Итого по разделу: Дренажный колодец ДК-1 (1шт)				80241				
		Раздел: СМЕТА 7-1 Вертикальная планировка								
911	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /срезка растительного слоя/	3539	4,2	4,2	14858	14858	5000	0	0
		м3		0	1,46	0	5155	97	0	17
912	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4185	6,01	6,01	25137	25137	8459	0	0
		м3		0	2,08	0	8721	97	0,01	28
913	E0101-24-14 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м	4185	14,26	14,26	59686	59686	20086	0	0
		м3		0	4,95	0	20707	97	0,02	68
914	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3396	12,51	12,51	42476	42476	14102	0	0
		м3		0	4,28	0	14538	97	0,01	48
915	E0101-130-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	3396	2,54	2,54	8633	8633	2520	0	0
		м3		0	0,77	0	2598	97	0	8
916	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /под корыто при устройстве дороги и водоотводные сооружения//	1639	6,01	6,01	9845	9845	3313	0	0
		м3		0	2,08	0	3415	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
917	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	12165,61	0,2	0,2	2468	2468	831	0	0
		м2		0	0,07	0	856	97	0	3
918	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/	11669,03	32,53	30,98	379602	361473	119291	0,01	124
		м3		1,53	9,01	17854	105126	97	0,03	359
919	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	19837,351	68,94	68,94	1367587	1367587	273517	0	0
		т		0	13,79	0	273517	100	0,29	5744
		Итого по разделу: СМЕТА 7-1 Вертикальная планировка				1910291				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов. Тип I								
920	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, из 20см	4118,83	220,97	17,83	910128	73418	62874	0,04	171
		м2		6,41	5,07	26402	20872	133	0,02	75
921	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	4118,83	130,94	0	539336	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
922	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /6 см/	4118,83	378,02	15,35	1557014	63230	60258	0,03	138
		м2		5,94	5,06	24466	20841	133	0,02	73
923	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4118,83	177,2	0	729857	0	219	0	1
		м2		0,04	0	165	0	133	0	0
924	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4118,83	470,81	15,35	1939201	63230	60258	0,03	138
		м2		5,94	5,06	24466	20841	133	0,02	73
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проездов. Тип I				5675536				
		ИТОГО:				40374162	3225805			23358
						4018292	823851			8130
		Всего прямые затраты:				40374162				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				28171733				
		- оборудования				4954887				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1806642				
		На общестроительные работы				1775009				
		На металломонтажные работы				22394				
		На сантехнические работы				1727186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				5331231				
		Итого с накладными				45705393				
		- заработная плата				799685				
		- трудоемкость				2801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2444824				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				48150210				
		Итого с временными, 1,8 %				48930164				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				49238939				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				49415382				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				49856489				
		ИТОГО:				49856489				
		Сметная заработная плата				5641828				
		Нормативная трудоемкость				34289				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				127503950				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2550079				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				130054029				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				15606483				
		Итого с НДС				145660513				
		Всего:				145660513				
		в том числе оборудование с НДС				13804360				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____ Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 15.12.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	295 260 338	31 635 036	4 517 547	52 102 801	-	-				5582443	52 102 801
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	3 552 952	317 788		472 146						50587	472146
4	Авторский надзор	478 762	51 296		478 762						51296	478762
5	Всего по стройке	299 292 052	32 004 120	4 517 547	53 053 709	-	-				5 684 326	53 053 709

Заказчик:

И.О. руководителя Управления строительства ЮКО

_____Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

_____С.Егенбердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

_____А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-5 Общестроительные работы КЖ Блоки Ж,И								
1	E0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	8,555	12977,04	407,3	111021	3485	22806	14,4	123
		м3		2385	153,86	20404	1316	105	0,75	6
2	4-1-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,2324	62100		14435				
		т								
3	4-1-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,1008	66000		6650				
		т								
4	4-1-27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,0173	48300		835				
		т								
5	4-1-72	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,02	67700		1354				
		т								
6	4-1-50	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно**	0,0211	60300		1274				
		т								
7	E0106-11-3	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании**	0,0138	28101,76	587,63	387	8	289	118	2
		1т		19800	222,75	272	3	105	1,08	0
8	4-1-75	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0114	61200		695				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0024	47400		114				
		т								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-5 Общестроительные работы КЖ Блоки Ж,И				136763				
		Раздел: СТЕНЫ (БЛОК Ж)								
10	E0106-18-9	Устройство перемычек	6,854	13045,74	367,51	89415	2519	16852	13,1	90
		м3		2202,75	138,83	15098	952	105	0,68	5
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6388	68800		43947				
		т								
12	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3121	69000		21536				
		т								
13	E0106-18-9	Устройство перемычек	7,1	13045,74	367,51	92625	2609	17456	13,1	93
		м3		2202,75	138,83	15640	986	105	0,68	5
14	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7061	68800		48578				
		т								
15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3336	69000		23021				
		т								
16	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,1	10543,22	990,15	22141	2079	4451	10,4	22
		м3		1644,75	374,04	3454	785	105	1,83	4
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0963	65900		6347				
		т								
18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0179	65000		1165				
		т								
19	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,8	10543,22	990,15	18978	1782	3816	10,4	19
		м3		1644,75	374,04	2961	673	105	1,83	3
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0694	65900		4571				
		т								
21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0154	65000		998				
		т								
22	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	172,54	7087,08	335,84	1222805	57946	168120	4,54	783
		м3		699,75	126	120735	21740	118	0,61	105
23	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	454,053	38,93	0	-17676	0	-20858	0,22	-99
		м2		38,93	0	-17676	0	118	0	0
24	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	135,04	7045,9	337,41	951478	45564	126920	4,38	591
		м3		670,5	126	90544	17015	118	0,62	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Сетки Сг-1/	0,0462	8679,65	422,15	401	20	459	56,4	3
		т		8257,5	157,5	381	7	118	0,77	0
26	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0378	50800		1920				
		т								
27	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0084	64100		538				
		т								
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Сетки Сг-1/	0,0484	8679,65	422,15	420	20	481	56,4	3
		т		8257,5	157,5	400	8	118	0,77	0
29	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0396	50800		2012				
		т								
30	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0088	64100		564				
		т								
31	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	841,95	1015,68	34,73	855151	29241	236463	1,43	1204
		м2		225	13,01	189439	10954	118	0,06	53
32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки СГ-2/	0,1428	41200		5883				
		т								
33	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-2/	0,0204	64100		1308				
		т								
34	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки СГ-2/	0,168	41200		6922				
		т								
35	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-2/	0,024	64100		1538				
		т								
36	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,81	3134,22	316,01	2539	256	1265	8,25	7
		м3		1368	119,39	1108	97	105	0,58	0
37	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,8222	6122		5033				
		м3								
38	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки СГ-3/	0,0398	41200		1640				
		т								
39	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-3/	0,0057	64100		364				
		т								
40	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /Петля П-1/	0,104	68200		7096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
41	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /Изделие металическое ИМ-1/	0,0556	49389		2747				
		т								
42	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,004	119700		481				
		т								
43	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,2	3134,22	316,01	31969	3223	15930	8,25	84
		м3		1368	119,39	13954	1218	105	0,58	6
44	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	10,353	6122		63381				
		м3								
45	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки СГ-3/	0,0476	41200		1961				
		т								
46	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-3/	0,0068	64100		436				
		т								
47	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /Петля П-1/	0,0918	68200		6261				
		т								
48	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /Изделие металическое ИМ-1/	0,0481	49389		2378				
		т								
49	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0035	119700		417				
		т								
50	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	0,47	1015,68	34,73	477	16	132	1,43	1
		м2		225	13,01	106	6	118	0,06	0
51	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	2,58	12153,7	442,42	31357	1141	6853	14	36
		м3		2362,5	167,13	6095	431	105	0,82	2
52	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /КР-1,2/	0,2523	65900		16625				
		т								
53	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /КР-1,2/	0,0465	65000		3021				
		т								
54	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /СГ-1,2/	0,1612	65900		10623				
		т								
55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /СГ-1,2/	0,0091	65000		592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
56	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	13	7332,9	56,27	95328	732	8724	3,04	40
		шт		504	20,25	6552	263	128	0,1	1
		Итого по разделу: СТЕНЫ (БЛОК Ж)				3691311				
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (БЛОК Ж)								
57	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /фундамент Фм-1/	1,04	7683,77	95,97	7991	100	882	4,9	5
		м3		771,75	36,25	803	38	105	0,18	0
58	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-1,2/	0,1158	70437,87	304,24	8157	35	1190	58	7
		1т		9675	114,75	1120	13	105	0,56	0
59	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1158	40200		4655				
		т								
60	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /балки, косоуры/	1,698	13711,47	5475,87	23285	9299	10077	28,9	49
		т		5040	1552,87	8559	2637	90	5,46	9
61	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /балки/	0,9622	154400		148558				
		т								
62	2-1-146	Косоуры	0,7361	108500		79865				
		т								
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,06	40,72	0,04	1590	2	292	0,04	2
		м2		8,32	0	325	0	90	0	0
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /площадки ЛП-1, ЛП-2/	3,64	10689,16	241,1	38909	878	5250	8,06	29
		м3		1282,5	91,08	4668	332	105	0,44	2
65	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7788	61300		47738				
		т								
66	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /фиксаторы Ф-1/	0,0283	50600		1431				
		т								
67	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,88	8971,49	316,01	7895	278	1374	8,25	7
		м3		1368	119,39	1204	105	105	0,58	1
68	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка С-1/	0,0176	41200		725				
		т								
69	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	19,6	84,93	5,89	1665	115	2031	0,41	8
		м		71,78	2,23	1407	44	140	0,01	0
70	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,8	11000		30800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
71	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	1,96	12100		23716				
		10м								
72	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	5,88	5380		31634				
		10м								
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (БЛОК Ж)				458613				
		Раздел: ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (БЛОК Ж)								
73	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	29	1231,31	244,31	35708	7085	17899	2,1	61
		шт		353,25	87,6	10244	2540	140	0,39	11
74	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	88,975	3080		274042				
		м2								
75	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	88,975	265		23578				
		м2								
76	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	88,975	45		4004				
		м2								
77	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,5	8647,7	316,01	38915	1422	7028	8,25	37
		м3		1368	119,39	6156	537	105	0,58	3
78	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2139	60500		12941				
		т								
79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0517	65000		3361				
		т								
80	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,14	8726,78	213,01	18675	456	2476	6,43	14
		м3		1021,5	80,46	2186	172	105	0,39	1
81	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2077	64400		13375				
		т								
82	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0385	68800		2649				
		т								
83	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0492	69000		3398				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1807	60500		10934				
		т								
85	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,4	5016,02	245,72	2006	98	226	2,71	1
		м3		382,5	92,25	153	37	119	0,45	0
86	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	47	1653,35	403,26	77708	18953	39088	2,74	129
		шт		447,75	146,29	21044	6876	140	0,66	31
87	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	31	1231,31	244,31	38171	7574	19133	2,1	65
		шт		353,25	87,6	10951	2716	140	0,39	12
88	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	406,551	3080		1252178				
		м2								
89	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	406,551	265		107736				
		м2								
90	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	406,551	45		18295				
		м2								
91	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,1	8647,7	316,01	70046	2560	12650	8,25	67
		м3		1368	119,39	11081	967	105	0,58	5
92	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,5158	60500		31208				
		т								
93	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0964	65000		6263				
		т								
94	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,94	11285,98	241,1	157326	3361	20105	8,06	112
		м3		1282,5	91,08	17878	1270	105	0,44	6
95	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8322	65900		54839				
		т								
96	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9457	50900		48137				
		т								
97	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6449	52400		33790				
		т								
98	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1602	45800		7335				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	E0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	10,56	8726,78	213,01	92155	2249	12219	6,43	68
		м3		1021,5	80,46	10787	850	105	0,39	4
100	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,164	64400		74951				
		т								
101	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1734	68800		11933				
		т								
102	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2593	69000		17892				
		т								
103	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4895	60500		29616				
		т								
104	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,28	5016,02	245,72	6421	315	723	2,71	3
		м3		382,5	92,25	490	118	119	0,45	1
105	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	49	1653,35	403,26	81014	19760	40751	2,74	134
		шт		447,75	146,29	21940	7168	140	0,66	32
106	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	31	1231,31	244,31	38171	7574	19133	2,1	65
		шт		353,25	87,6	10951	2716	140	0,39	12
107	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	413,466	3080		1273475				
		м2								
108	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	413,466	265		109568				
		м2								
109	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	413,466	45		18606				
		м2								
110	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	7,8	8647,7	316,01	67452	2465	12182	8,25	64
		м3		1368	119,39	10670	931	105	0,58	5
111	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,5208	60500		31508				
		т								
112	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1892	65000		12298				
		т								
113	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,94	11285,98	241,1	157326	3361	20105	8,06	112
		м3		1282,5	91,08	17878	1270	105	0,44	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9954	61300		61015				
		т								
115	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,097	50900		55847				
		т								
116	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4922	51000		25104				
		т								
117	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3917	52400		20525				
		т								
118	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /Ф-1/	0,1602	45800		7335				
		т								
119	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	43,92	37,08	0,99	1629	43	626	0,07	3
		м2		11,59	0,38	509	17	119	0	0
120	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм /0,3 мм/	0,0089	184000		1636				
		т								
121	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	1,54	4325,92	245,72	6662	378	870	2,71	4
		м3		382,5	92,25	589	142	119	0,45	1
122	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из раствора М-150 толщиной 15 мм /30 мм/	43,92	185,25	15,94	8136	700	2122	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1522	262	119	0,03	1
123	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	43,92	98,79	2,1	4339	92	125	0,01	1
		м2		1,65	0,75	72	33	119	0	0
124	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	43,92	42,86	18,33	1882	805	1641	0,14	6
		м2		24,53	6,86	1077	301	119	0,03	1
125	1-1-945	"Биполь"	50,508	141		7122				
		м2								
126	1-1-946	"Биполь"	49,63	148		7345				
		м2								
127	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	13,72	8726,78	213,01	119731	2922	15875	6,43	88
		м3		1021,5	80,46	14015	1104	105	0,39	5
128	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,495	64400		96263				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2385	68800		16407				
		т								
130	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3299	69000		22760				
		т								
131	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,9172	60500		55493				
		т								
132	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,031	70437,87	304,24	2184	9	319	58	2
		1т		9675	114,75	300	4	105	0,56	0
133	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,031	40200		1246				
		т								
134	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,5	5016,02	245,72	12540	614	1412	2,71	7
		м3		382,5	92,25	956	231	119	0,45	1
135	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (выпуски под сердечники)	0,2404	28101,76	587,63	6755	141	5053	118	28
		1т		19800	222,75	4759	54	105	1,08	0
136	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /Ав-1/	0,0926	68800		6368				
		т								
137	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /Ав-1/	0,012	69000		825				
		т								
138	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1246	65900		8211				
		т								
139	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	50600		569				
		т								
140	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	48,36	7087,08	335,84	342731	16241	47121	4,54	220
		м3		699,75	126	33840	6093	118	0,61	29
141	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	193,44	38,93	0	-7531	0	-8886	0,22	-42
		м2		38,93	0	-7531	0	118	0	0
142	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Ст-1/	0,0683	41200		2815				
		т								
143	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-1/	0,0073	64100		469				
		т								
144	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,56	10543,22	990,15	48077	4515	9666	10,4	47
		м3		1644,75	374,04	7500	1706	105	1,83	8
145	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,209	68800		14382				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0658	69000		4539				
		т								
147	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0965	65900		6358				
		т								
148	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0211	65000		1373				
		т								
149	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,85	8971,49	316,01	34540	1217	6013	8,25	32
		м3		1368	119,39	5267	460	105	0,58	2
150	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /КП-1/	0,3987	68800		27432				
		т								
151	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /КП-1/	0,1008	69000		6955				
		т								
152	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,84	13045,74	367,51	10958	309	2065	13,1	11
		м3		2202,75	138,83	1850	117	105	0,68	1
153	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0835	68800		5746				
		т								
154	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,041	69000		2832				
		т								
155	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /жалюзийные решетки/	0,287	9850,48	1162,95	2827	334	1929	46,6	13
		т		7357,5	108	2112	31	90	0,53	0
156	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,287	180100		51696				
		т								
157	Е0115-172-4К=2,5	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,4	370,99	0,18	2003	1	1531	1,61	9
		м2		270	0,05	1458	0	105	0	0
		Итого по разделу: ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (БЛОК Ж)				5485136				
		Раздел: КРОВЛЯ (БЛОК Ж)								
158	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	534	37,08	0,99	19801	529	7606	0,07	37
		м2		11,59	0,38	6189	203	119	0	1
159	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм /0,3 мм/	0,1081	184000		19887				
		т								
160	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	534	85,23	4,72	45513	2520	46173	0,4	215
		м2		70,88	1,78	37850	951	119	0,01	5
161	СПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель Эковер	66,002	9464,74		624695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
162	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из раствора М-150 толщиной 15 мм /30 мм/	534	185,25	15,94	98925	8512	25806	0,24	130
		м2		34,65	5,96	18503	3183	119	0,03	16
163	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	534	98,79	2,1	52756	1121	1525	0,01	7
		м2		1,65	0,75	881	401	119	0	2
164	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,534	5239,08	327,33	2798	175	1129	11,6	6
		1т		1890	123,75	1009	66	105	0,6	0
165	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,534	64100		34229				
		т								
166	Е0110-14-1	Установка стропил	9,549	21304,82	334,28	203438	3192	40375	22,1	211
		м3		3397,5	126	32442	1203	120	0,62	6
167	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,24	20617,97	309,62	66802	1003	9990	13,8	45
		м3		2452,5	117	7946	379	120	0,57	2
168	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,21	22541,72	316,57	27275	383	5237	22,5	27
		м3		3487,5	119,25	4220	144	120	0,58	1
169	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	13,999	573,75	28,11	8032	394	2257	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1732	148	120	0,05	1
170	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#прим.	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	522	392,11	8,2	204681	4280	171464	1,71	893
		м2		272,95	3,08	142480	1608	119	0,01	8
171	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта /обрешетка/	5,067	7310		37040				
		м3								
172	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	522	20,48	0,91	10692	475	3145	0,03	15
		м2		4,68	0,34	2443	177	120	0	1
173	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /коньковая планка /	36	544,76	1,24	19611	45	6585	0,97	35
		м2		153,23	0,47	5516	17	119	0	0
174	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	522	12,58	0,99	6567	517	7436	0,07	36
		м2		11,59	0,38	6050	198	119	0	1
175	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	574,2	38,09		21871				
		м2								
176	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительный элемент МС-1,2,3,Хм-1/	0,4577	175710,1	1826,1	80424	836	5633	42,7	20
		т		8100	690,75	3707	316	140	3,37	2
177	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов /лоток/	78	47,5	1,22	3705	95	4135	0,28	22
		м		44,1	0,45	3440	35	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм /лоток/	46,8	62		2902				
		кг								
179	1-1-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп /хомуты Хм-1/	0,167	49389		8250				
		т								
180	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,842	40,72	0,04	156	0	29	0,04	0
		м2		8,32	0	32	0	90	0	0
181	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	0
182	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,328	13800		4526				
		м3								
183	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	13,8	777,82	8,2	10734	113	3930	1,48	20
		м2		236,25	3,08	3260	43	119	0,01	0
184	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,2	1990		2388				
		м2								
185	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,18	3960		4673				
		м2								
186	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763		1526				
		комплект								
187	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	0,8	553,28	2,13	443	2	74	0,56	0
		м2		86,85	0,81	69	1	105	0	0
188	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /коньковая планка/	17,88	544,76	1,24	9740	22	3270	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2740	8	119	0	0
189	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0732	14806,01	1133,15	1084	83	876	82,1	6
		т		12892,5	398,25	944	29	90	1,95	0
190	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий /люк/	0,0732	542,84	144,52	40	11	19	1,34	0
		т		292,5	0	21	0	90	0	0
191	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /люк/	0,0732	154400		11305				
		т								
192	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,684	40,72	0,04	69	0	13	0,04	0
		м2		8,32	0	14	0	90	0	0
194	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /стремянка/	0,0641	13711,47	5475,87	879	351	380	28,9	2
		т		5040	1552,87	323	100	90	5,46	0
195	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0641	154400		9894				
		т								
196	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,9	148,4	0,07	579	0	442	0,65	3
		м2		108	0,02	421	0	105	0	0
197	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	38	6,6	0,9	251	34	263	0,03	1
		м		5,42	0,34	206	13	120	0	0
198	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,1094	10900		1193				
		м3								
199	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,76	10600		8056				
		м3								
200	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	11,4	83,18	1,22	948	14	431	0,22	2
		м2		35,55	0,45	405	5	105	0	0
201	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	36	6,6	0,9	238	32	249	0,03	1
		м		5,42	0,34	195	12	120	0	0
202	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,0922	10900		1005				
		м3								
203	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,288	10600		3053				
		м3								
204	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	7,2	83,18	1,22	599	9	272	0,22	2
		м2		35,55	0,45	256	3	105	0	0
205	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	66	84,93	5,89	5605	389	6839	0,41	27
		м		71,78	2,23	4737	147	140	0,01	1
206	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/	6,03	11000		66330				
		10м								
207	8-7-25	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /поручень/	6,6	14600		96360				
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/	26,4	5380		142032				
		10м								
		Итого по разделу: КРОВЛЯ (БЛОК Ж)				1986070				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Ж)								
209	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /из бетона кл.В25/	9,68	9747,82	954,99	94359	9244	14290	6,51	63
		м3		1075,5	330,44	10411	3199	105	1,34	13
210	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /сетка С-1,2,3,4,5,6/	0,9982	61300		61190				
		т								
211	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок /из бетона кл.В25/	2,34	11486,86	308,99	26879	723	4604	11	26
		м3		1757,25	116,73	4112	273	105	0,57	1
212	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2506	59900		15009				
		т								
213	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0337	66000		2222				
		т								
214	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	6,5	7240,04	257,71	47060	1675	4956	4,05	26
		м3		634,5	91,69	4124	596	105	0,4	3
215	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0904	41200		3724				
		т								
216	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,5	84,93	5,89	1316	91	1606	0,41	6
		м		71,78	2,23	1113	35	140	0,01	0
217	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,07	11000		22770				
		10м								
218	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	1,55	12100		18755				
		10м								
219	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	3,1	5380		16678				
		10м								
220	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,134	6195,84	196,62	7026	223	413	1,79	2
		м3		272,25	74,27	309	84	105	0,36	0
221	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,366	9215,87	360,48	21805	853	3916	8,99	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1440	136,17	3407	322	105	0,67	2
222	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0452	41200		1863				
		т								
223	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	29	84,93	5,89	2463	171	3005	0,41	12
		м		71,78	2,23	2082	65	140	0,01	0
224	8-7-9	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,97	6340		18830				
		10м								
225	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	2,9	12100		35090				
		10м								
226	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16х1,5 мм	5,8	5380		31204				
		10м								
227	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /бетон кл. В12,5/	1,55	9215,87	360,48	14285	559	2565	8,99	14
		м3		1440	136,17	2232	211	105	0,67	1
228	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	0,4	7240,04	257,71	2896	103	305	4,05	2
		м3		634,5	91,69	254	37	105	0,4	0
229	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07	41200		2886				
		т								
230	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0124	52400		651				
		т								
231	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0101	50600		510				
		т								
232	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0064	70437,87	304,24	451	2	66	58	0
		1т		9675	114,75	62	1	105	0,56	0
233	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,0401	4646,85	2285,57	186	92	79	9,35	0
		т		1579,5	617,13	63	25	90	2,34	0
234	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0401	542,84	144,52	22	6	11	1,34	0
		т		292,5	0	12	0	90	0	0
235	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0401	172800		6926				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,296	40,72	0,04	297	0	55	0,04	0
		м2		8,32	0	61	0	90	0	0
237	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12	84,93	5,89	1019	71	1243	0,41	5
		м		71,78	2,23	861	27	140	0,01	0
238	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	1,2	12100		14520				
		10м								
239	8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х2,00 мм /ригели/	3,3	9260		30558				
		10м								
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Ж)				503449				
		Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (БЛОК Ж,И)								
240	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	3,26	10075,02	1327,03	32845	4326	8878	12,49	41
		м3		2137,5	456,24	6968	1487	105	1,72	6
241	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	19,55	650,99	11,21	12727	219	824	0,2	4
		м2		31,5	4,21	616	82	118	0,02	0
242	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0874	41200		3599				
		т								
243	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-1.1,П-2,П-3,П-4/	1,599	9498,2	229,39	15188	367	2295	8,14	13
		м3		1280,25	86,65	2047	139	105	0,42	1
244	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0725	41200		2986				
		т								
245	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,0161	93997,62	304,24	1515	5	562	198	3
		1т		33075	114,75	533	2	105	0,56	0
246	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0193	14806,01	1133,15	286	22	231	82,1	2
		т		12892,5	398,25	249	8	90	1,95	0
247	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий /люк/	0,0193	542,84	144,52	10	3	5	1,34	0
		т		292,5	0	6	0	90	0	0
248	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /люк/	0,0193	154400		2981				
		т								
249	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4441	40,72	0,04	18	0	3	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	5,07	10075,02	1327,03	51080	6728	13808	12,49	63
		м3		2137,5	456,24	10837	2313	105	1,72	9
251	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	31	650,99	11,21	20181	348	1306	0,2	6
		м2		31,5	4,21	977	131	118	0,02	1
252	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1321	41200		5444				
		т								
253	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-1.1,П-1.2,П-2,П-2.1,П-3,П-4,П-5,П-6/	2,366	9498,2	229,39	22473	543	3396	8,14	19
		м3		1280,25	86,65	3029	205	105	0,42	1
254	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1017	41200		4191				
		т								
255	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,026	93997,62	304,24	2448	8	907	198	5
		1т		33075	114,75	861	3	105	0,56	0
256	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0193	14806,01	1133,15	286	22	231	82,1	2
		т		12892,5	398,25	249	8	90	1,95	0
257	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий /люк/	0,0193	542,84	144,52	10	3	5	1,34	0
		т		292,5	0	6	0	90	0	0
258	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /люк/	0,0193	154400		2981				
		т								
259	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4441	40,72	0,04	18	0	3	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0
		Итого по разделу: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (БЛОК Ж,И)				181267				
		Раздел: СТЕНЫ (БЛОК И)								
260	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,757	13045,74	367,51	9876	278	1861	13,1	10
		м3		2202,75	138,83	1667	105	105	0,68	1
261	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0355	64500		2291				
		т								
262	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0344	69000		2373				
		т								
263	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,83	7087,08	335,84	55492	2630	7629	4,54	36
		м3		699,75	126	5479	987	118	0,61	5
264	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	20,605	38,93	0	-802	0	-947	0,22	-5
		м2		38,93	0	-802	0	118	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,04	1015,68	34,73	4103	140	1135	1,43	6
		м2		225	13,01	909	53	118	0,06	0
266	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Сетки Сг-1/	0,001	8679,65	422,15	9	0	10	56,4	0
		т		8257,5	157,5	8	0	118	0,77	0
267	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0008	50800		41				
		т								
268	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0002	64100		12				
		т								
269	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,067	3134,22	316,01	210	21	105	8,25	1
		м3		1368	119,39	92	8	105	0,58	0
270	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,068	5011		341				
		м3								
271	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки СГ-2/	0,0003	41200		13				
		т								
272	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-2/	0	64100		3				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ (БЛОК И)				73961				
		Раздел: ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (БЛОК И)								
273	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	1231,31	244,31	6157	1222	3086	2,1	11
		шт		353,25	87,6	1766	438	140	0,39	2
274	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,157	3080		43604				
		м2								
275	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	14,157	265		3752				
		м2								
276	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	14,157	45		637				
		м2								
277	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,56	8971,49	316,01	5024	177	875	8,25	5
		м3		1368	119,39	766	67	105	0,58	0
278	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0251	60500		1519				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0097	65000		629				
		т								
280	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,002	28101,76	587,63	56	1	42	118	0
		1т		19800	222,75	40	0	105	1,08	0
281	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,002	52400		105				
		т								
282	E0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,063	8726,78	213,01	550	13	73	6,43	0
		м3		1021,5	80,46	64	5	105	0,39	0
283	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0055	65900		362				
		т								
284	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	65000		55				
		т								
285	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0074	28101,76	587,63	209	4	156	118	1
		1т		19800	222,75	147	2	105	1,08	0
286	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,007	64400		448				
		т								
287	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	69000		32				
		т								
288	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,2	10543,22	990,15	2109	198	424	10,4	2
		м3		1644,75	374,04	329	75	105	1,83	0
289	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0229	64400		1473				
		т								
290	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0044	69000		302				
		т								
291	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,22	8971,49	316,01	1974	70	344	8,25	2
		м3		1368	119,39	301	26	105	0,58	0
292	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,037	64400		2385				
		т								
293	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053	69000		364				
		т								
294	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Ст-1/	0,0016	41200		68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
295	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-1/	0,0002	64100		11				
		т								
		Итого по разделу: ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (БЛОК И)				71824				
		Раздел: КРОВЛЯ (БЛОК И)								
296	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	18	37,08	0,99	667	18	256	0,07	1
		м2		11,59	0,38	209	7	119	0	0
297	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм /0,3 мм/	0,0036	184000		670				
		т								
298	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	18	85,23	4,72	1534	85	1556	0,4	7
		м2		70,88	1,78	1276	32	119	0,01	0
299	СПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель Эковер	2,225	9464,74		21057				
		м3								
300	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из раствора М-150 толщиной 15 мм /30 мм/	18	185,25	15,94	3335	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
301	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	18	98,79	2,1	1778	38	51	0,01	0
		м2		1,65	0,75	30	14	119	0	0
302	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,018	5239,08	327,33	94	6	38	11,6	0
		1т		1890	123,75	34	2	105	0,6	0
303	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,018	64100		1154				
		т								
304	Е0110-14-1	Установка стропил	0,418	21304,82	334,28	8905	140	1767	22,1	9
		м3		3397,5	126	1420	53	120	0,62	0
305	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,064	20617,97	309,62	1320	20	197	13,8	1
		м3		2452,5	117	157	7	120	0,57	0
306	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0575	22541,72	316,57	1296	18	249	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	201	7	120	0,58	0
307	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	0,5395	573,75	28,11	310	15	87	0,78	0
		м3		123,75	10,58	67	6	120	0,05	0
308	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#прим.	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	24	392,11	8,2	9411	197	7883	1,71	41
		м2		272,95	3,08	6551	74	119	0,01	0
309	1-2-77	Доски обрезные из хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта /обрешетка/	0,265	7310		1937				
		м3								
310	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	24	20,48	0,91	492	22	145	0,03	1
		м2		4,68	0,34	112	8	120	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /коньковая планка, фартук/	14,4	544,76	1,24	7844	18	2634	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2207	7	119	0	0
312	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	24	12,58	0,99	302	24	342	0,07	2
		м2		11,59	0,38	278	9	119	0	0
313	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	26,4	38,09		1006				
		м2								
314	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительный элемент МС-1,2,3/	0,0118	175710,1	1826,1	2077	22	145	42,7	1
		т		8100	690,75	96	8	140	3,37	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ (БЛОК И)				65189				
		Раздел: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ								
315	Е0109-17-5	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 5 т	148,64	4917,38	2393,05	730919	355703	316299	10,2	1516
		т		1698,75	665,64	252502	98941	90	2,51	373
316	Е0109-48-2	Сварочные работы	148,64	542,84	144,52	80687	21481	39129	1,34	199
		т		292,5	0	43477	0	90	0	0
317	2-1-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 3,0 т	16,328	128700		2101421				
		т								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-6 Общестроительные работы КМ				2913028				
		ИТОГО:				15566610	701465			8487
						1373709	218100			934
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1378440				
		На металломонтажные работы				369271				
		На сантехнические работы				8724				
		Всего накладных расходов:				1756434				
		Итого с накладными				17323044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1039383				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18362427				
		Итого с временными, 1,8 %				18692950				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				18823801				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18898572				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19085502				
		ИТОГО:				19085502				
		Сметная заработная плата				1855274				
		Нормативная трудоемкость				10299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**45608194**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**912164**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**46520358**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5582443**				
		Итого с НДС				**52102801**				
		Всего:				**52102801**				

Тажиев А.К.
Инженер-эксперт
ТОО "Туран-Курылыс"

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____ Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 25.11.2015г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	1 273 175 742	136 411 687	21 115 427	70 085 112	205 651 702	56 768 690				7509119	70 085 112
2	в том числе оборудование с НДС	205 651 702				205 651 702	56 768 690					
3	Инжиниринговые услуги	15 325 521	1 642 020		1 420 199						152164	1420199
4	Авторский надзор	2 064 444	221 190								221 190	2 064 444
5	Всего по стройке	1 290 565 707	138 274 897	21 115 427	71 505 311	205 651 702	56 768 690				7 882 473	73 569 755

Заказчик:

Зам. руководителя Управления строительства ЮКО

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"

_____ Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам.ген. директора ТОО "Туран-Курылыс"

_____ С.Егембердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"

Тажиев А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

_____ А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ, блок А										
1	**Е0120-70-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Монтаж фанкойлов теплохолодопроизводительностью до 10 кВт**	**35**	**2849,08**	**20,91**	**99718**	**732**	**124856**	**15,48**	**542**		
		1фанкойл		**2786,96**	**0**	**97544**	**0**	**128**	**0**	**0**		
2	**Е0118-18-1**	**Установка узлов тепловых**	**1**	**2431,44**	**266,94**	**2431**	**267**	**2425**	**9,97**	**10**		
		1узел		**1795,5**	**99,23**	**1796**	**99**	**128**	**0,48**	**0**		
3	**75-1-284**	**Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 600/400-Аст-схема 12/отопление 600 кВт-зависимая, ГВС 400 кВт-закрытая двухступенчатая/**	**1**	**1974000**		**1974000**						
		шт										
		Отпускная цена		1974000		1974000						
		Сметная стоимость оборудования				***1974000***						
4	**Е0120-42-1**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час /П1В1, П2В2, П3В3, П4В4, П5В5, П6В6, П7В7, П8В8, П9В9, П10В10, П11, П12/**	**12**	**9346,91**	**1057,91**	**112163**	**12695**	**114960**	**42,1**	**505**		
		шт		**7087,5**	**396,9**	**85050**	**4763**	**128**	**1,93**	**23**		
5	**Е0120-33-1**	**Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т**	**7**	**1566,5**	**270,95**	**10966**	**1897**	**9293**	**5,28**	**37**		
		шт		**935,55**	**101,59**	**6549**	**711**	**128**	**0,49**	**3**		
6	**СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT**	**Установка CP-2-S-W-L/-/1-6/-/S /B13 -B16/**	**1**	**135342,37**		**135342**						
		компл										
		Отпускная цена		135342		135342						
		Сметная стоимость оборудования				***135342***						
7	**СПРАЙС-ЛИСТJuwEnT**	**Установка WD-25 /B17 -B22/**	**6**	**60840,16**		**365041**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
		Отпускная цена		60840		365041				
		Сметная стоимость оборудования				***365041***				
8	**Е0120-34-1**	**Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т**	**19**	**1609,69**	**242,7**	**30584**	**4611**	**33267**	**7,88**	**150**
		шт		**1278,11**	**89,78**	**24284**	**1706**	**128**	**0,44**	**8**
9	**СПРАЙС-ЛИСТ"ТехноДом"**	**Кондиционер ВЕКО ВХУА-090**	**35**	**15273,65**		**534578**				
		шт								
		Отпускная цена		15274		534578				
		Сметная стоимость оборудования				***534578***				
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ, блок А				**3264823**				
		Раздел: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование								
10	**Е0107-60-4**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**3,36**	**84,93**	**5,89**	**285**	**20**	**348**	**0,41**	**1**
		м		**71,78**	**2,23**	**241**	**7**	**140**	**0,01**	**0**
11	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.840.100.250**	**2**	**4767,11**		**9534**				
		шт								
		Отпускная цена		4767		9534				
		Сметная стоимость оборудования				***9534***				
12	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Поручень для инвалидов откидной с бумагодержателем ПО-06.02.840.100.250**	**2**	**5137,69**		**10275**				
		шт								
		Отпускная цена		5138		10275				
		Сметная стоимость оборудования				***10275***				
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-14 Технологическое оборудование				**20095**				
		Раздел: СМЕТА 2-1-15 Звукоусиление								
13	**Ц0110-385-6**	**Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг**	**3**	**1297,8**	**0**	**3893**	**0**	**3778**	**7**	**21**
		шт		**1247**	**0**	**3741**	**0**	**101**	**0**	**0**
14	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS**	**Усилитель мощности РТ-650**	**2**	**94936,56**		**189873**				
		шт								
		Отпускная цена		94937		189873				
		Сметная стоимость оборудования				***189873***				
15	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS**	**Проигрыватель РС 1000RMKП**	**1**	**21250,05**		**21250**				
		шт								
		Отпускная цена		21250		21250				
		Сметная стоимость оборудования				***21250***				
16	**Ц0110-386-7**	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении**	**4**	**332,4**	**0**	**1330**	**0**	**1281**	**2**	**8**
		шт		**317**	**0**	**1268**	**0**	**101**	**0**	**0**
17	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS**	**Громкоговоритель настенный 200 Вт MASK-BL**	**4**	**25578,76**		**102315**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		25579		102315				
		Сметная стоимость оборудования				***102315***				
18	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"DIGIS**	**Микрофон настольный динамический MICPAT-D**	**1**	**7673,63**		**7674**				
		шт								
		Отпускная цена		7674		7674				
		Сметная стоимость оборудования				***7674***				
19	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Эгида GrOuP**	**Микрофон EGA 508**	**1**	**2637,15**		**2637**				
		шт								
		Отпускная цена		2637		2637				
		Сметная стоимость оборудования				***2637***				
20	**Ц0108-407-6**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**23**	**39,5**	**3,5**	**909**	**81**	**581**	**0,16**	**4**
		м		**25,9**	**0,7**	**596**	**16**	**95**	**0**	**0**
21	**8-6-6**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм**	**23**	**81**		**1863**				
		м								
22	**Ц0110-55-9**	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной**	**190**	**40**	**0**	**7600**	**0**	**4925**	**0,18**	**34**
		м		**28,8**	**0**	**5472**	**0**	**90**	**0**	**0**
23	**16-7-296**	**Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2**	**0,19**	**6470**		**1229**				
		1000м								
24	**Ц0110-55-5**	**Прокладка кабеля по стене бетонной,масса 1 м до 1 кг**	**52**	**72,1**	**0**	**3749**	**0**	**2845**	**0,38**	**20**
		м		**60,8**	**0**	**3162**	**0**	**90**	**0**	**0**
25	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**23**	**27,7**	**2,1**	**637**	**48**	**441**	**0,1**	**2**
		м		**19,7**	**0,5**	**453**	**12**	**95**	**0**	**0**
26	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Связьавтоматика ТД"**	**Кабель микрофонный КММ 4х0,12**	**0,075**	**15713,8**		**1179**				
		км								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-15 Звукоусиление				**346138**				
		Раздел: СМЕТА 4-1 Электроснабжение ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ								
27	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтовая подушка/**	**6,4**	**134,1**	**0**	**858**	**0**	**970**	**0,97**	**6**
		м3		**134,1**	**0**	**858**	**0**	**113**	**0**	**0**
28	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,912**	**5302,45**	**66,01**	**4836**	**60**	**211**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**179**	**23**	**105**	**0,12**	**0**
29	**Е0133-117-3**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам**	**1**	**2766,21**	**2165,46**	**2766**	**2165**	**1225**	**3,62**	**4**
		шт		**600,75**	**566,01**	**601**	**566**	**105**	**2,24**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,512	7525		26428				
		м3								
31	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,12	9700		20564				
		м3								
32	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /бетон кл. В12,5/	1,16	8647,7	316,01	10031	367	1812	8,25	10
		м3		1368	119,39	1587	138	105	0,58	1
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0293	93997,62	304,24	2752	9	1020	198	6
		1т		33075	114,75	968	3	105	0,56	0
		Итого по разделу: СМЕТА 4-1 Электроснабжение ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ				68236				
		Раздел: Электроснабжение ВЛ-10кВ								
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	187,21	27,84	26,18	5211	4900	1609	0,01	2
		м3		1,66	7,2	311	1348	97	0,03	5
35	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,79	262,72	0	1521	0	1719	1,85	11
		м3		262,72	0	1521	0	113	0	0
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	128,7	6,48	6,48	834	834	263	0	0
		м3		0	2,1	0	271	97	0,01	1
37	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	715	36,7	27,8	26241	19877	10664	0,06	43
		м		8,8	6,9	6292	4933	95	0,04	29
38	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	715	11,2	7,9	8008	5649	3600	0,02	14
		м		3,3	2	2360	1430	95	0,01	8
39	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	691	32,4	23,7	22388	16377	9519	0,06	41
		м		8,6	5,9	5943	4077	95	0,03	24
40	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	691	18,8	14,2	12991	9812	5252	0,03	21
		м		4,5	3,5	3110	2419	95	0,02	14
41	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	5,763	12098		69721				
		1000шт								
42	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,12	230122,38	0	27615	0	2970	144	17
		кан.-км		22500	0	2700	0	110	0	0
43	Е0122-46-19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	36	1660,24	1019,03	59769	36685	52785	3,18	114
		м		576	551,89	20736	19868	130	1,78	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	8-6-111	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм**	**36**	**2696**		**97056**				
		м								
45	Е0133-117-4	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами**	**1**	**4519,03**	**2804,53**	**4519**	**2805**	**2645**	**9,33**	**9**
		шт		**1707,75**	**811,13**	**1708**	**811**	**105**	**3,37**	**3**
46	75-4-17	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный**	**1**	**1835400**		**1835400**				
		шт								
		Отпускная цена		1835400		1835400				
		Сметная стоимость оборудования				***1835400***				
47	75-3-7	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм**	**2**	**467000**		**934000**				
		шт								
		Отпускная цена		467000		934000				
		Сметная стоимость оборудования				***934000***				
48	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	**1464**	**27,5**	**4**	**40260**	**5856**	**27816**	**0,12**	**176**
		м		**19,3**	**0,7**	**28255**	**1025**	**95**	**0**	**6**
49	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	**128**	**38,1**	**3,2**	**4877**	**410**	**3587**	**0,15**	**19**
		м		**28,8**	**0,7**	**3686**	**90**	**95**	**0**	**1**
50	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	**28**	**82,3**	**24,8**	**2304**	**694**	**894**	**0,16**	**4**
		м		**28,4**	**5,2**	**795**	**146**	**95**	**0,03**	**1**
51	16-1-223	**Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2**	**1,62**	**1078400**		**1747008**				
		1000м								
52	Ц0108-165-6	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2**	**4**	**2908,4**	**1764**	**11634**	**7056**	**5711**	**6**	**24**
		шт		**1116**	**387**	**4464**	**1548**	**95**	**2,24**	**9**
53	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Электроком плект"**	**Муфта концевая внутренней установки 3КВТп 10х70-120**	**4**	**1684,29**		**6737**				
		шт								
54	Ц0108-167-8	**Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2**	**4**	**2177,1**	**10,1**	**8708**	**40**	**6343**	**9**	**36**
		шт		**1667**	**2,3**	**6668**	**9**	**95**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Электроком плект"	Муфта соединительная 3СТп 10х70-120 без соединителя	4	4957,72		19831				
		шт								
56	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Электроком плект"	Соединитель СБ-2(70-120)	4	194,64		779				
		шт								
		Итого по разделу: Электроснабжение ВЛ-10кВ				4947411				
		Раздел: Электроснабжение ВЛ-0,4кВ								
57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	144,33	218,93	0	31598	0	35706	1,54	222
		м3		218,93	0	31598	0	113	0	0
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	108,96	134,1	0	14612	0	16511	0,97	106
		м3		134,1	0	14612	0	113	0	0
59	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	385	36,7	27,8	14130	10703	5742	0,06	23
		м		8,8	6,9	3388	2656	95	0,04	15
60	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	410	11,2	7,9	4592	3239	2064	0,02	8
		м		3,3	2	1353	820	95	0,01	5
61	30-8-92	Песок природный	35,4	1200		42480				
		м3								
62	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,105	230122,38	0	24163	0	2599	144	15
		кан.-км		22500	0	2363	0	110	0	0
63	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	344	27,5	4	9460	1376	6536	0,12	41
		м		19,3	0,7	6639	241	95	0	1
64	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	28	38,1	3,2	1067	90	785	0,15	4
		м		28,8	0,7	806	20	95	0	0
65	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	12	82,3	24,8	988	298	383	0,16	2
		м		28,4	5,2	341	62	95	0,03	0
66	16-1-523	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,384	441000		169344				
		1000м								
67	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	208	44	10,6	9152	2205	6185	0,18	37
		м		29	2,3	6032	478	95	0,01	3
68	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	28	60,4	15,6	1691	437	1131	0,24	7
		м		38,7	3,8	1084	106	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	12	113,2	42,7	1358	512	568	0,25	3
		м		40,5	9,3	486	112	95	0,05	1
70	16-1-538	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	0,248	1243800		308462				
		1000м								
71	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	158	26,4	3,1	4171	490	2942	0,11	17
		м		19,1	0,5	3018	79	95	0	0
72	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	112	27,7	2,1	3102	235	2149	0,1	11
		м		19,7	0,5	2206	56	95	0	0
73	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	24	73,1	20,8	1754	499	634	0,14	3
		м		23,4	4,4	562	106	95	0,03	1
74	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Азияэлектрик"	Кабель силовой АВБбШв число жил и сечение 4х4 мм2	0,147	46321,86		6809				
		км								
75	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,147	161800		23785				
		1000м								
76	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7	1439	9203	5756	4412	5	20
		шт		844	317	3376	1268	95	1,84	7
77	СПРАЙС-ЛИСТ стр. Электрокомплект	Муфта концевая внутренней установки 4КВТп 1х35-50	4	1275,32		5101				
		шт								
78	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
		шт		1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
79	СПРАЙС-ЛИСТ стр. Электрокомплект	Муфта концевая внутренней установки 4КВТп 1х150-240	4	1635,88		6544				
		шт								
80	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	54	330,1	24,1	17825	1301	6079	0,7	38
		шт		116	2,5	6264	135	95	0,01	1
81	Ц0108-472-8прим	Проводник заземляющий открыто построительным основаниям из круглой стали, диаметр8 мм	195	84,6	2,8	16497	546	6039	0,17	33
		м		32,4	0,2	6318	39	95	0	0
82	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	225	61,9	3,3	13928	743	5002	0,14	32
		м		23	0,4	5175	90	95	0	1
		Итого по разделу: Электроснабжение ВЛ-0,4кВ				753076				
		Раздел: СМЕТА 4-2 Наружное освещение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	121,192	27,84	26,18	3373	3172	1042	0,01	1
		м3		1,66	7,2	201	873	97	0,03	3
84	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,748	262,72	0	985	0	1113	1,85	7
		м3		262,72	0	985	0	113	0	0
85	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	83,34	6,48	6,48	540	540	170	0	0
		м3		0	2,1	0	175	97	0,01	1
86	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	682	36,7	27,8	25029	18960	10172	0,06	41
		м		8,8	6,9	6002	4706	95	0,04	27
87	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	25	11,2	7,9	280	198	126	0,02	1
		м		3,3	2	83	50	95	0,01	0
88	30-8-92	Песок природный	41,67	1200		50004				
		м3								
89	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,075	230122,38	0	17259	0	1856	144	11
		кан.-км		22500	0	1688	0	110	0	0
90	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
91	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	Бокс ЩРН-пластик 18	1	601,6		602				
		компл								
		Отпускная цена		602		602				
		Сметная стоимость оборудования				*602*				
92	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
93	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	ИЭК (ВА 47-29)3ф 16,25А	4	205,25		821				
		шт								
		Отпускная цена		205		821				
		Сметная стоимость оборудования				*821*				
94	Ц0108-524-1прим	Ящик управления наружным освещением	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
		шт		405	6,8	405	7	95	0,04	0
95	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"ЭнергоКомплектСервис"	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474	1	9514,89		9515				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		9515		9515				
		Сметная стоимость оборудования				*9515*				
96	Е0133-3-2	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	17	1065,02	925,52	18105	15734	6702	0,89	15
		котлован		139,5	235,98	2372	4012	105	0,92	16
97	Е0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	6,8	7244,95	260,48	49266	1771	5024	3,94	27
		м3		614,25	89,46	4177	608	105	0,35	2
98	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	1,496	4646,85	2285,57	6952	3419	2958	9,35	14
		т		1579,5	617,13	2363	923	90	2,34	4
99	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	1,496	1333,5	312,12	1995	467	915	2,96	4
		т		679,5	0	1017	0	90	0	0
100	2-1-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	1,496	172800		258509				
		т								
101	8-6-63	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм**	34	204		6936				
		м								
102	Е0133-115-2	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	17	1745,38	1411,25	29671	23991	10225	2,01	34
		шт		333	239,85	5661	4077	105	0,81	14
103	17-3-5	**Светильники тип РКУ03-250-001-У1**	17	6550		111350				
		шт								
104	17-6-85	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/**	17	537		9129				
		шт								
105	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	17	501,2	13,2	8520	224	3703	1	17
		шт		227	2,3	3859	39	95	0,01	0
106	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект**	**Автомат ВА47-29 1Р 6А**	17	69,01		1173				
		шт								
		Отпускная цена		69		1173				
		Сметная стоимость оборудования				*1173*				
107	Ц0110-901-8	**Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм**	17	254,8	12,5	4332	213	4376	1	17
		шт		234	0	3978	0	110	0	0
108	18-3-53	**Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2**	17	244		4148				
		шт								
109	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	170	27,7	2,1	4709	357	3262	0,1	17
		м		19,7	0,5	3349	85	95	0	0
110	16-1-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,17	52100		8857				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5,1	159,9	81,1	815	414	362	0,35	2
		м		54,5	20,3	278	104	95	0,12	1
112	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	5,1	261		1331				
		м								
113	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3
		котлован		139,5	235,98	419	708	105	0,92	3
114	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,2	7244,95	260,48	8694	313	887	3,94	5
		м3		614,25	89,46	737	107	105	0,35	0
115	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,264	4646,85	2285,57	1227	603	522	9,35	2
		т		1579,5	617,13	417	163	90	2,34	1
116	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,264	1333,5	312,12	352	82	161	2,96	1
		т		679,5	0	179	0	90	0	0
117	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,264	172800		45619				
		т								
118	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	12	204		2448				
		м								
119	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	6	1745,38	1411,25	10472	8468	3609	2,01	12
		шт		333	239,85	1998	1439	105	0,81	5
120	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	6	6550		39300				
		шт								
121	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	6	537		3222				
		шт								
122	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
123	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	Автомат ВА47-29 1Р 6А	6	69,01		414				
		шт								
		Отпускная цена		69		414				
		Сметная стоимость оборудования				*414*				
124	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	772	1	3
		шт		234	0	702	0	110	0	0
125	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244		732				
		шт								
126	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,7	2,1	1662	126	1151	0,1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,7	0,5	1182	30	95	0	0
127	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,06	52100		3126				
		1000м								
128	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	0,9	159,9	81,1	144	73	64	0,35	0
		м		54,5	20,3	49	18	95	0,12	0
129	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	0,9	261		235				
		м								
130	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	2	1065,02	925,52	2130	1851	789	0,89	2
		котлован		139,5	235,98	279	472	105	0,92	2
131	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	7244,95	260,48	4347	156	443	3,94	2
		м3		614,25	89,46	369	54	105	0,35	0
132	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,128	4646,85	2285,57	595	293	253	9,35	1
		т		1579,5	617,13	202	79	90	2,34	0
133	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целомпри монтаже одноэтажных производственных зданий	0,128	1333,5	312,12	171	40	78	2,96	0
		т		679,5	0	87	0	90	0	0
134	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,128	172800		22118				
		т								
135	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	6	1745,38	1411,25	10472	8468	3609	2,01	12
		шт		333	239,85	1998	1439	105	0,81	5
136	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	Светильник NTV 132	6	854,66		5128				
		шт								
137	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"НУРСВЕТ"	Лампа энергосберегающая ECOsPirAl 32W E27	6	120,19		721				
		шт								
138	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
139	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	Автомат ВА47-29 1Р 6А	2	69,01		138				
		шт								
		Отпускная цена		69		138				
		Сметная стоимость оборудования				*138*				
140	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	2	254,8	12,5	510	25	515	1	2
		шт		234	0	468	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	2	244		488				
		шт								
142	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
		м		19,7	0,5	197	5	95	0	0
143	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100		521				
		1000м								
144	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	0,6	159,9	81,1	96	49	43	0,35	0
		м		54,5	20,3	33	12	95	0,12	0
145	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	0,6	261		157				
		м								
146	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	10	705,6	23,6	7056	236	2538	1,57	16
		шт		263	4,2	2630	42	95	0,02	0
147	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Квадрон KZ"	Прожектор UMS 250H	10	17094,62		170946				
		шт								
148	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	10	3580		35800				
		шт								
149	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	679	26,4	3,1	17926	2105	12643	0,11	75
		м		19,1	0,5	12969	339	95	0	2
150	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	82	27,7	2,1	2271	172	1574	0,1	8
		м		19,7	0,5	1615	41	95	0	0
151	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	42	73,1	20,8	3070	874	1109	0,14	6
		м		23,4	4,4	983	185	95	0,03	1
152	16-1-553	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,104	142700		14841				
		1000м								
153	16-1-588	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,672	229000		153888				
		1000м								
154	16-4-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,027	59400		1604				
		1000м								
155	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
		Итого по разделу: СМЕТА 4-2 Наружное освещение				1220117				
		Раздел: СМЕТА 5-1 Наружные сети связи								
156	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	111,337	27,84	26,18	3099	2914	957	0,01	1
		м3		1,66	7,2	185	802	97	0,03	3
157	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,443	262,72	0	905	0	1022	1,85	6
		м3		262,72	0	905	0	113	0	0
158	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	114,78	6,48	6,48	744	744	234	0	0
		м3		0	2,1	0	241	97	0,01	1
159	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3	10826,04	575,55	32478	1727	4425	6,91	21
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
160	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,92	26400		50688				
		м3								
161	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Кольцо опорное КО-1	3	3388,61		10166				
		шт								
162	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Консоль чугунная ККЧ-1	12	223,3		2680				
		шт								
163	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,36	230122,38	0	82844	0	8910	144	52
		кан.-км		22500	0	8100	0	110	0	0
164	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной, по опоре	2,4	129	52,7	310	126	125	0,21	1
		м		33,8	13,5	81	32	110	0,08	0
165	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Желоб защитный металлический	2	596,91		1194				
		компл								
166	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	2	147,3	73	295	146	129	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,5	18,3	99	37	95	0,11	0
167	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Электроком плект"	Трубы ПВХ диам. 32 мм	2	22,03		44				
		м								
168	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70	108,6	48,9	7602	3423	3445	0,22	15
		м		39,6	12,2	2772	854	95	0,07	5
169	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО"Электроком плект"	Трубы ПВХ диам. 20 мм	70	9,68		678				
		м								
170	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	561	54,58	23,45	30619	13155	22172	0,14	79
		м кабеля		29,97	5,96	16813	3344	110	0,03	19
171	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2,4	27,7	2,1	66	5	46	0,1	0
		м		19,7	0,5	47	1	95	0	0
172	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	67,6	72,1	0	4874	0	3699	0,38	26
		м		60,8	0	4110	0	90	0	0
173	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,5	7195	6252	1596	3,9	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3
174	СПРАЙС-ЛИСТ стр.ТОО "Связьавтоматика ТД"	Кабель оптическин ОКЛ-0,22-8	0,631	131157,9		82761				
		км								
		Итого по разделу: СМЕТА 5-1 Наружные сети связи				319240				
		Раздел: СМЕТА 7-2 Покрытия								
175	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, из 20см	1166,84	220,97	17,83	257834	20799	17812	0,04	49
		м2		6,41	5,07	7479	5913	133	0,02	21
176	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1166,84	130,94	0	152791	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
177	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /6 см/	1166,84	378,02	15,35	441093	17913	17071	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6931	5904	133	0,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1166,84	177,2	0	206764	0	62	0	0
		м2		0,04	0	47	0	133	0	0
179	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1166,84	470,81	15,35	549364	17913	17071	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6931	5904	133	0,02	21
180	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1153	467,32	6,63	538824	7645	169354	0,7	805
		м		108,68	1,76	125308	2026	133	0,01	7
181	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	49,579	24500		1214686				
		м3								
		Итого по разделу: СМЕТА 7-2 Покрытия				3361355				
		Раздел: Покрытие тротуаров из тротуарной плитки. Тип II								
182	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /песчано-гравийные смеси 10 см/	1818,46	280,33	12,52	509768	22766	102600	0,24	442
		м2		38,03	4,39	69156	7987	133	0,02	32
183	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	1818,46	41,26	0	-75030	0	-4015	0,01	-20
		м2		1,66	0	-3019	0	133	0	0
184	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /песок 7 см/	1818,46	259,45	12,52	471799	22766	102600	0,24	442
		м2		38,03	4,39	69156	7987	133	0,02	32
185	Е0127-56-2 К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	1818,46	94,15	0	-171208	0	-10037	0,03	-49
		м2		4,15	0	-7547	0	133	0	0
186	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1818,46	100,06	42,08	181955	76521	174692	0,38	693
		м2		57,38	14,85	104343	27004	133	0,07	132
187	30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	1818,46	1160		2109414				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	516	419,08	6,63	216247	3421	75791	0,7	360
				108,68	1,76	56079	907	133	0,01	3
189	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300								
		м3	8,256	24000		198144				
190	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	93,06	6202,46	0	577201	0	64901	3,66	341
				567	0	52765	0	123	0	0
		Итого по разделу: Покрытие тротуаров из тротуарной плитки. Тип II				4018290				
		Раздел: СМЕТА 7-3 Озеленение								
191	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте								
		яма	167	56,94	12,39	9508	2068	10609	0,32	54
				44,55	4,7	7440	785	129	0,02	3
192	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м								
		шт	167	796,15	218,24	132957	36446	120861	2,96	494
				507,83	53,19	84808	8883	129	0,22	37
193	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотойболее 3 м								
		шт	52	3760		195520				
194	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше								
		шт	42	4860		204120				
195	30-12-63	Ель колючая /форма голубая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 м								
		шт	20	16200		324000				
196	30-12-54	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2 м и выше								
		шт	35	4860		170100				
197	30-12-71	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м								
		шт	18	7290		131220				
198	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную								
		м2	5432,79	24,82	0	134842	0	173946	0,17	938
				24,82	0	134842	0	129	0	0
199	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
		м2	5432,79	19,01	0	103277	0	57538	0,05	285
				8,21	0	44603	0	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СМЕТА 7-3 Озеленение				**1405545**				
		Раздел: СМЕТА 7-4 МАФ								
200	У1-49-5	**Урна типа II, строительные работы**								
		урна	10	1575,41	50,6	15754	506	3734	2,1	21
201	У1-43-3	**Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I,строительные работы**		341,55	14,1	3416	141	105	0,07	1
		скамья	10	9155,54	432,17	91555	4322	15110	7,9	79
202	У1-40-2	**Площадка хозяйственная типа II, строительные работы**		1295,25	143,82	12953	1438	105	0,7	7
		площадка	1	58400,97	2321,13	58401	2321	6309	23	23
203	2-2-20	**Металический мусоросборник с тележкой**		3861	645,78	3861	646	140	3,2	3
		компл	3	18800		56400				
		Итого по разделу: СМЕТА 7-4 МАФ								
		Раздел: СМЕТА 7-5 Ирригация				**222110**				
204	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	5	218,93	0	1095	0	1237	1,54	8
205	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /5 см/**		218,93	0	1095	0	113	0	0
		м2	11,2	280,33	12,52	3140	140	632	0,24	3
206	Е0127-56-2 К=7	**Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать**		38,03	4,39	426	49	133	0,02	0
		м2	11,2	144,41	0	-1617	0	-87	0,04	0
207	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**		5,81	0	-65	0	133	0	0
		м3	1,12	6862,4	0	7686	0	781	3,66	4
208	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**		567	0	635	0	123	0	0
		м3	2,31	2020,6	958,9	4668	2215	3506	5,38	12
209	30-18-159	**Лотки водопропускные трапецендальногосечения высота 400 мм**		933,75	331,09	2157	765	120	1,25	3
		м	20	2030		40600				
210	Е0137-74-12	**Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
		м3	0,672	1462,8	658,74	983	443	618	3,01	2
211	30-18-23	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные**		537,75	228,49	361	154	120	0,88	1
		м3	0,672	24500		16464				
212	30-1-46	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**								
			0,672	134		-90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20 м3	0,672	250		-168				
214	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,982	94		280				
215	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,268	9850,48	1162,95	2640	312	1800	46,6	12
				7357,5	108	1972	29	90	0,53	0
216	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,268	180100		48260				
		Итого по разделу: СМЕТА 7-5 Ирригация				123939				
		Раздел: Существующий ж/б лоток								
217	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	1,44	1462,8	658,74	2106	949	1324	3,01	4
				537,75	228,49	774	329	120	0,88	1
218	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	1,44	24500		35280				
219	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,44	134		-193				
220	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,44	250		-360				
221	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,44	94		135				
222	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,268	9850,48	1162,95	2640	312	1800	46,6	12
				7357,5	108	1972	29	90	0,53	0
223	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,268	180100		48260				
		Итого по разделу: Существующий ж/б лоток				87868				
		Раздел: СМЕТА 7-6 Пандусы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских /бетон кл. В12,5/	5,499	5880,86	100,65	32339	553	1064	0,97	5
		м3		146,25	38,03	804	209	105	0,19	1
225	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов /бетон кл. В12,5/	11,501	6839,11	86,6	78657	996	6318	3,06	35
		м3		490,5	32,72	5641	376	105	0,16	2
226	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3598	41200		14825				
		т								
227	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	66	84,93	5,89	5605	389	6839	0,41	27
		м		71,78	2,23	4737	147	140	0,01	1
228	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки 38х2 мм/	6,6	11000		72600				
		10м								
229	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень 51х2 мм/	6,6	12100		79860				
		10м								
230	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели 16х1,5 мм/	13,2	5380		71016				
		10м								
		Итого по разделу: СМЕТА 7-6 Пандусы				354901				
		ИТОГО:				20513145	536310			8290
		Всего прямые затраты:				1327505	158578			699
		в том числе стоимость:				20513145				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				12514748				
		Накладные расходы :				6134582				
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				241947				
		На металломонтажные работы				1291521				
		На сантехнические работы				8488				
		Всего накладных расходов:				284801				
		Итого с накладными				1826757				
		- заработная плата				22339902				
		- трудоемкость				274014				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				960				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				972319				
		Итого с временными, 1,8 %				23312221				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				23621418				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23743826				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23813773				
		ИТОГО:				23988641				
						23988641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**1760097**				
		Нормативная трудоемкость				**9949**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**61349013**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1226980**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**62575993**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7509119**				
		Итого с НДС				**70085112**				
		Всего:				**70085112**				
		В том числе стоимость оборудования с НДС				**17571343**				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____А.Тажиев

Тажиев А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____Баимбетов М.

Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 27.10.2014г.

ЗАКАЗЧИК:**ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КДСМ"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран-Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент**

№пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно, с НДС	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	230 339 140	11 826 402	38 900 788	110 379 746	-	-				11826401	110 379 746
2	в том числе оборудование с НДС					-	-					
3	Инжиниринговые услуги	2 918 397	312 685		1 398 511						149841	1398511
4	Всего по стройке	233 257 537	12 139 087	38 900 788	111 778 257	-	-				11 976 242	111 778 257

Заказчик:

Зам.начальника Управления строительства ЮКО
_____ Е.Кыдыров

Главный специалист отдела ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Куздеубаев Б.

Инженер:

Зам.Ген. Директора ТОО "Туран-Курылыс"
_____ С.Егембердиев

Инженер - эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"
_____ Есимов М.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "КДСМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса для художественной гимнастики в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-2 Общестроительные работы КЖ Блоки А,Б,В								
1	E0106-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м**	55,669	13237,05	379,21	736897	21110	132133	13	724
		м3		2117,25	143,26	117866	7975	105	0,7	39
2	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1/**	4,955	65900		326506				
		т								
3	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,2187	52400		11462				
		т								
4	4-1-6	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /Фиксатор Ф-1/**	0,2422	45800		11093				
		т								
5	E0106-11-3	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании**	0,0029	28101,76	587,63	82	2	62	118	0
		1т		19800	222,75	58	1	105	1,08	0
6	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0029	52400		154				
		т								
7	E0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	71,81	84,93	5,89	6099	423	7441	0,41	30
		м		71,78	2,23	5155	160	140	0,01	1
8	8-7-18	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/**	9,2	11000		101200				
		10м								
9	8-7-25	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /поручень/**	7,181	14600		104843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
10	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/	14,362	5380		77268				
		10м								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 Общестроительные работы КЖ Блоки А,Б,В				1375604				
		Раздел: СТЕНЫ (БЛОК А)								
11	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,318	13045,74	367,51	4149	117	782	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	700	44	105	0,68	0
12	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,089	64500		5743				
		т								
13	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0213	69000		1471				
		т								
14	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	6,328	10543,22	990,15	66717	6266	13414	10,4	66
		м3		1644,75	374,04	10408	2367	105	1,83	12
15	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7906	61300		48464				
		т								
16	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0367	65000		2383				
		т								
17	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2081	64500		13424				
		т								
18	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0086	69000		593				
		т								
19	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,257	11350,39	955,03	2917	245	753	15,2	4
		м3		2430	360,77	625	93	105	1,76	0
20	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0847	61300		5192				
		т								
21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0035	65000		228				
		т								
22	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	742,84	1015,68	34,73	754487	25799	208628	1,43	1062
		м2		225	13,01	167139	9664	118	0,06	47
23	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2915	41200		12009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0416	64100		2669				
		т								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /Петля П-1/	0,0509	65000		3311				
		т								
26	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /Изделие металическое ИМ-1/	0,014	49389		693				
		т								
27	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0182	41200		750				
		т								
28	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0026	64100		167				
		т								
29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /Петля П-1/	0,0014	65000		94				
		т								
30	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,48	8971,49	316,01	4306	152	750	8,25	4
		м3		1368	119,39	657	57	105	0,58	0
31	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1404	64500		9053				
		т								
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0189	69000		1301				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ (БЛОК А)				940121				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК А)								
33	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,1515	4646,85	2285,57	704	346	300	9,35	1
		т		1579,5	617,13	239	94	90	2,34	0
34	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1774	5030,5	2020,02	892	358	443	14,1	3
		т		2272,5	502,43	403	89	90	1,79	0
35	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1774	101700		18036				
		т								
36	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,1515	162200		24577				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3289	542,84	144,52	179	48	87	1,34	0
		т		292,5	0	96	0	90	0	0
38	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,564	40,72	0,04	308	0	57	0,04	0
		м2		8,32	0	63	0	90	0	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК А)				44696				
		Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ (БЛОК А)								
39	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	30,64	7240,04	257,71	221835	7896	23363	4,05	124
		м3		634,5	91,69	19441	2809	105	0,4	12
40	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3901	41200		16073				
		т								
41	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	46	84,93	5,89	3907	271	4766	0,41	19
		м		71,78	2,23	3302	103	140	0,01	1
42	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	5,13	11000		56430				
		10м								
43	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	4,6	12100		55660				
		10м								
44	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	9,2	5380		49496				
		10м								
45	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,14	6195,84	196,62	25651	814	1506	1,79	7
		м3		272,25	74,27	1127	307	105	0,36	2
46	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	6,46	9215,87	360,48	59535	2329	10691	8,99	58
		м3		1440	136,17	9302	880	105	0,67	4
47	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1644	41200		6773				
		т								
48	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,4	84,93	5,89	1563	108	1906	0,41	8
		м		71,78	2,23	1321	41	140	0,01	0
49	8-7-9	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	1,8	6340		11412				
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	1,84	12100		22264				
		10м								
51	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16х1,5 мм	3,68	5380		19798				
		10м								
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ (БЛОК А)				550396				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК Б)								
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,88	5302,45	66,01	89505	1114	3911	1,35	23
		м3		195,75	24,93	3304	421	105	0,12	2
53	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	80,66	7299,22	358,13	588755	28887	55858	3,35	270
		м3		524,25	135,29	42286	10912	105	0,66	53
54	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	23,46	6975,82	248,13	163653	5821	11288	2,35	55
		м3		364,5	93,74	8551	2199	105	0,46	11
55	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,04	7972,97	112,36	95994	1353	13450	6,34	76
		м3		1021,5	42,44	12299	511	105	0,21	2
56	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей /фундаментов/	27,92	6349,02	181,66	177265	5072	11328	1,28	36
		м3		221,18	68,63	6175	1916	140	0,34	9
57	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,083	65900		71372				
		т								
58	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,538	61300		94284				
		т								
59	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,815	61200		49880				
		т								
60	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	2,839	147801,76	587,63	419603	1668	59686	118	335
		1т		19800	222,75	56211	632	105	1,08	3
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,1	5302,45	66,01	27042	337	1182	1,35	7
		м3		195,75	24,93	998	127	105	0,12	1
62	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон кл. В12,5/	27,1	7149,75	353,46	193758	9579	20445	3,6	98
		м3		585	133,52	15854	3618	105	0,65	18
63	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,224	64400		78826				
		т								
64	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2397	69000		16539				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков /детали крепления/	2,379	13864,97	4022,39	32984	9569	21757	56,5	134
		т		9090	1071,86	21624	2550	90	3,81	9
66	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс /детали крепления/	2,256	59200		133553				
		т								
67	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,123	42500		5226				
		т								
68	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов /толщиной 50 мм/	14,26	445,54	4,19	6353	60	1003	0,38	5
		м2		58,05	1,58	828	23	118	0,01	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК Б)				2244593				
		Раздел: КРЫЛЬЦА (БЛОК Б)								
69	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	3,13	7240,04	257,71	22661	807	2387	4,05	13
		м3		634,5	91,69	1986	287	105	0,4	1
70	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0377	41200		1554				
		т								
71	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,8	84,93	5,89	662	46	808	0,41	3
		м		71,78	2,23	560	17	140	0,01	0
72	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	1,08	11000		11880				
		10м								
73	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	0,78	12100		9438				
		10м								
74	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	1,56	5380		8393				
		10м								
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА (БЛОК Б)				54589				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК В)								
75	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,88	5302,45	66,01	89505	1114	3911	1,35	23
		м3		195,75	24,93	3304	421	105	0,12	2
76	E0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	80,66	7299,22	358,13	588755	28887	55858	3,35	270
		м3		524,25	135,29	42286	10912	105	0,66	53
77	E0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	23,46	6975,82	248,13	163653	5821	11288	2,35	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		364,5	93,74	8551	2199	105	0,46	11
78	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,04	7972,97	112,36	95994	1353	13450	6,34	76
		м3		1021,5	42,44	12299	511	105	0,21	2
79	E0107-27-1	Замоноличивание ригелей /фундаментов/	27,92	6349,02	181,66	177265	5072	11328	1,28	36
		м3		221,18	68,63	6175	1916	140	0,34	9
80	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,083	65900		71372				
		т								
81	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,538	61300		94284				
		т								
82	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,815	61200		49880				
		т								
83	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	2,839	147801,76	587,63	419603	1668	59686	118	335
		1т		19800	222,75	56211	632	105	1,08	3
84	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,1	5302,45	66,01	27042	337	1182	1,35	7
		м3		195,75	24,93	998	127	105	0,12	1
85	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон кл. В12,5/	27,1	7149,75	353,46	193758	9579	20445	3,6	98
		м3		585	133,52	15854	3618	105	0,65	18
86	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,224	64400		78826				
		т								
87	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2397	69000		16539				
		т								
88	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков /детали крепления/	2,379	13864,97	4022,39	32984	9569	21757	56,5	134
		т		9090	1071,86	21624	2550	90	3,81	9
89	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс /детали крепления/	2,256	59200		133553				
		т								
90	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,123	42500		5226				
		т								
91	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов /толщиной 50 мм/	14,26	445,54	4,19	6353	60	1003	0,38	5
		м2		58,05	1,58	828	23	118	0,01	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК В)				2244593				
		Раздел: КРЫЛЬЦА (БЛОК В)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	4,3	7240,04	257,71	31132	1108	3279	4,05	17
		м3		634,5	91,69	2728	394	105	0,4	2
93	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0527	41200		2172				
		т								
94	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,4	84,93	5,89	798	55	974	0,41	4
		м		71,78	2,23	675	21	140	0,01	0
95	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	1,26	11000		13860				
		10м								
96	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	0,94	12100		11374				
		10м								
97	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	1,88	5380		10114				
		10м								
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА (БЛОК В)				69451				
		Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (БЛОКИ А,Б,В)								
98	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	22,2	10075,02	1327,03	223665	29460	60460	12,49	277
		м3		2137,5	456,24	47453	10129	105	1,72	38
99	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,7056	41200		29071				
		т								
100	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1553	17355,77	2191,29	2694	340	1768	73,6	11
		т		12555	101,25	1949	16	90	0,49	0
101	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1553	114900		17838				
		т								
102	E0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-2,П-3,П-4 32шт/	10,992	9498,2	229,39	104404	2521	15776	8,14	89
		м3		1280,25	86,65	14073	952	105	0,42	5
103	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2872	41200		11832				
		т								
104	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,056	93997,62	304,24	5264	17	1952	198	11
		1т		33075	114,75	1852	6	105	0,56	0
105	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	3,2	10075,02	1327,03	32240	4247	8715	12,49	40
		м3		2137,5	456,24	6840	1460	105	1,72	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0952	41200		3922				
		т								
107	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0203	17355,77	2191,29	351	44	231	73,6	1
		т		12555	101,25	254	2	90	0,49	0
108	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0203	114900		2327				
		т								
109	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-2,П-3,П-4,П-5/	0,967	9498,2	229,39	9185	222	1388	8,14	8
		м3		1280,25	86,65	1238	84	105	0,42	0
110	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0271	41200		1117				
		т								
111	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
		1т		33075	114,75	265	1	105	0,56	0
112	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	4,95	10075,02	1327,03	49871	6569	13481	12,49	62
		м3		2137,5	456,24	10581	2258	105	1,72	8
113	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1495	41200		6160				
		т								
114	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0338	17355,77	2191,29	586	74	384	73,6	2
		т		12555	101,25	424	3	90	0,49	0
115	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0338	114900		3878				
		т								
116	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-2,П-3,П-4 5 шт,П-5/	2,359	9498,2	229,39	22406	541	3386	8,14	19
		м3		1280,25	86,65	3020	204	105	0,42	1
117	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0617	41200		2542				
		т								
118	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198	3
		1т		33075	114,75	476	2	105	0,56	0
119	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0668	14806,01	1133,15	990	76	800	82,1	5
		т		12892,5	398,25	862	27	90	1,95	0
120	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий /люк/	0,0668	542,84	144,52	36	10	18	1,34	0
		т		292,5	0	20	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /люк/	0,0668	154400		10320				
		т								
122	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,537	40,72	0,04	63	0	12	0,04	0
		м2		8,32	0	13	0	90	0	0
123	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2	10075,02	1327,03	20150	2654	5447	12,49	25
		м3		2137,5	456,24	4275	912	105	1,72	3
124	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0672	41200		2769				
		т								
125	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,018	17355,77	2191,29	312	39	205	73,6	1
		т		12555	101,25	226	2	90	0,49	0
126	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,018	114900		2068				
		т								
127	E0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-2 3 шт,П-2.1 3 шт/	1,89	9498,2	229,39	17952	434	2713	8,14	15
		м3		1280,25	86,65	2420	164	105	0,42	1
128	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0516	41200		2124				
		т								
129	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,0104	93997,62	304,24	978	3	362	198	2
		1т		33075	114,75	344	1	105	0,56	0
130	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0334	14806,01	1133,15	495	38	400	82,1	3
		т		12892,5	398,25	431	13	90	1,95	0
131	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий /люк/	0,0334	542,84	144,52	18	5	9	1,34	0
		т		292,5	0	10	0	90	0	0
132	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /люк/	0,0334	154400		5160				
		т								
133	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7687	40,72	0,04	31	0	6	0,04	0
		м2		8,32	0	6	0	90	0	0
134	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	8,1	10075,02	1327,03	81608	10749	22060	12,49	101
		м3		2137,5	456,24	17314	3696	105	1,72	14
135	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2313	41200		9529				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0495	17355,77	2191,29	859	108	564	73,6	4
		т		12555	101,25	621	5	90	0,49	0
137	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0495	114900		5688				
		т								
138	E0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-2,П-3 10 шт/	3,602	9498,2	229,39	34212	826	5170	8,14	29
		м3		1280,25	86,65	4611	312	105	0,42	2
139	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0941	41200		3876				
		т								
140	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,0192	93997,62	304,24	1805	6	669	198	4
		1т		33075	114,75	635	2	105	0,56	0
141	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,9	10075,02	1327,03	9068	1194	2451	12,49	11
		м3		2137,5	456,24	1924	411	105	1,72	2
142	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0246	41200		1015				
		т								
143	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,009	17355,77	2191,29	156	20	103	73,6	1
		т		12555	101,25	113	1	90	0,49	0
144	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,009	114900		1034				
		т								
145	E0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-2/	0,402	9498,2	229,39	3818	92	577	8,14	3
		м3		1280,25	86,65	515	35	105	0,42	0
146	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0105	41200		432				
		т								
147	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1/	0,0032	93997,62	304,24	301	1	112	198	1
		1т		33075	114,75	106	0	105	0,56	0
148	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,6	10075,02	1327,03	26195	3450	7081	12,49	32
		м3		2137,5	456,24	5558	1186	105	1,72	4
149	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0728	41200		2999				
		т								
150	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,018	17355,77	2191,29	312	39	205	73,6	1
		т		12555	101,25	226	2	90	0,49	0
151	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,018	114900		2068				
		т								
152	E0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1,П-2/	1,18	9498,2	229,39	11208	271	1694	8,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1280,25	86,65	1511	102	105	0,42	0
153	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0309	41200		1274				
		т								
154	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1/	0,0064	93997,62	304,24	602	2	223	198	1
		1т		33075	114,75	212	1	105	0,56	0
155	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,1	10075,02	1327,03	21158	2787	5719	12,49	26
		м3		2137,5	456,24	4489	958	105	1,72	4
156	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0588	41200		2423				
		т								
157	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,009	17355,77	2191,29	156	20	103	73,6	1
		т		12555	101,25	113	1	90	0,49	0
158	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,009	114900		1034				
		т								
159	E0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/ПлитаП-1/	0,32	9498,2	229,39	3039	73	459	8,14	3
		м3		1280,25	86,65	410	28	105	0,42	0
160	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0084	41200		344				
		т								
161	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1/	0,0016	93997,62	304,24	150	0	56	198	0
		1т		33075	114,75	53	0	105	0,56	0
		Итого по разделу: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (БЛОКИ А,Б,В)				821289				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК Г)								
162	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,98	5302,45	66,01	47616	593	2081	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1758	224	105	0,12	1
163	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	22,8	7972,97	112,36	181784	2562	25471	6,34	145
		м3		1021,5	42,44	23290	968	105	0,21	5
164	E0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	35,4	6975,82	248,13	246944	8784	17033	2,35	83
		м3		364,5	93,74	12903	3318	105	0,46	16
165	E0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	4,37	7923,58	489,23	34626	2138	4286	4,75	21
		м3		749,25	184,82	3274	808	105	0,9	4
166	E0107-27-1	Замоноличивание ригелей фундаментов/Фм-1,2,3,4,5,6/	15,78	6349,02	181,66	100188	2867	6402	1,28	20
		м3		221,18	68,63	3490	1083	140	0,34	5
167	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3914	65900		25795				
		т								
168	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,034	61300		63360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
169	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7004	61200		42862				
		т								
170	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1787	59900		10703				
		т								
171	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0609	62100		3783				
		т								
172	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0189	66000		1246				
		т								
173	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски/	0,2585	28101,76	587,63	7264	152	5434	118	31
		1т		19800	222,75	5118	58	105	1,08	0
174	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1,347	147801,76	587,63	199142	792	28327	118	159
		1т		19800	222,75	26678	300	105	1,08	1
175	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,16	5302,45	66,01	11453	143	501	1,35	3
		м3		195,75	24,93	423	54	105	0,12	0
176	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	11	7149,75	353,46	78647	3888	8299	3,6	40
		м3		585	133,52	6435	1469	105	0,65	7
177	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,54	64400		34776				
		т								
178	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1058	69000		7297				
		т								
179	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков /детали крепления/	1,041	13864,97	4022,39	14432	4187	9520	56,5	59
		т		9090	1071,86	9462	1116	90	3,81	4
180	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс /детали крепления/	0,9899	59200		58600				
		т								
181	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,051	42500		2169				
		т								
182	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /бетон кл.В12,5/	11,7	6537,02	0	76483	0	8160	3,66	43
		м3		567	0	6634	0	123	0	0
183	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2928	5239,08	327,33	1534	96	619	11,6	3
		1т		1890	123,75	553	36	105	0,6	0
184	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2451	68200		16714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
185	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0477	65000		3099				
		т								
186	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0918	28101,76	587,63	2581	54	1931	118	11
		1т		19800	222,75	1818	20	105	1,08	0
187	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0894	51000		4558				
		т								
188	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025	50600		124				
		т								
189	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов /толщиной 50 мм/	15,42	445,54	4,19	6870	65	1085	0,38	6
		м2		58,05	1,58	895	24	118	0,01	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК Г)				1284650				
		Раздел: СТЕНЫ (БЛОК Г)								
190	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,111	13045,74	367,51	1448	41	273	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	245	15	105	0,68	0
191	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0314	64500		2028				
		т								
192	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078	69000		538				
		т								
193	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,037	13045,74	367,51	483	14	91	13,1	0
		м3		2202,75	138,83	82	5	105	0,68	0
194	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0105	64500		676				
		т								
195	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	69000		179				
		т								
196	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,64	10543,22	990,15	27834	2614	5596	10,4	27
		м3		1644,75	374,04	4342	987	105	1,83	5
197	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,428	61300		26236				
		т								
198	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0176	65000		1144				
		т								
199	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,096	10543,22	990,15	1012	95	203	10,4	1
		м3		1644,75	374,04	158	36	105	1,83	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0142	61300		870				
		т								
201	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000		39				
		т								
202	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	529,83	963,48	34,73	510480	18401	116168	1,14	604
		м2		172,8	13,01	91555	6893	118	0,06	34
203	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1882	41200		7752				
		т								
204	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0269	64100		1723				
		т								
205	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /Петля П-1/	0,0014	65000		94				
		т								
206	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /Изделие металическое ИМ-1/	0,0066	49389		326				
		т								
207	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0294	41200		1211				
		т								
208	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0042	64100		269				
		т								
209	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,44	8971,49	316,01	12919	455	2249	8,25	12
		м3		1368	119,39	1970	172	105	0,58	1
210	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4017	64500		25911				
		т								
211	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,054	69000		3723				
		т								
212	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	103,95	1287,34	13,9	133819	1445	40789	1,92	200
		м2		321,75	5,24	33446	545	120	0,03	3
213	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,395	4518		46965				
		м3								
214	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,2599	6858,56	846,56	1783	220	1933	32,7	8
		т		5985	317,25	1556	82	118	1,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,2704	162200		43862				
		т								
216	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,978	40,72	0,04	243	0	45	0,04	0
		м2		8,32	0	50	0	90	0	0
		Итого по разделу: СТЕНЫ (БЛОК Г)				853568				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ (БЛОК Г)								
217	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	74,5	11285,98	241,1	840805	17962	107448	8,06	600
		м3		1282,5	91,08	95546	6785	105	0,44	33
218	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,232	65900		476575				
		т								
219	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8937	52400		46828				
		т								
220	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7291	50900		37113				
		т								
221	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,039	48300		50174				
		т								
222	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7789	53000		41282				
		т								
223	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0033	28101,76	587,63	92	2	69	118	0
		1т		19800	222,75	65	1	105	1,08	0
224	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0032	52400		168				
		т								
225	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0001	50600		4				
		т								
226	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0763	93997,62	304,24	7174	23	2660	198	15
		1т		33075	114,75	2524	9	105	0,56	0
227	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0763	40200		3068				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ (БЛОК Г)				1503282				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Г)								
228	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	26,9	84,93	5,89	2285	158	2787	0,41	11
		м		71,78	2,23	1931	60	140	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,61	11000		28710				
		10м								
230	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	2,69	12100		32549				
		10м								
231	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	10,76	5380		57889				
		10м								
232	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	26,9	84,93	5,89	2285	158	2787	0,41	11
		м		71,78	2,23	1931	60	140	0,01	0
233	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,61	11000		28710				
		10м								
234	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	2,69	12100		32549				
		10м								
235	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	10,76	5380		57889				
		10м								
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Г)				242865				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК Е)								
236	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,28	5302,45	66,01	43904	547	1919	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1621	206	105	0,12	1
237	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм-1,2,3/	24,02	7972,97	112,36	191511	2699	26834	6,34	152
		м3		1021,5	42,44	24536	1019	105	0,21	5
238	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны /Фм-4,5/	33,15	6975,82	248,13	231248	8226	15950	2,35	78
		м3		364,5	93,74	12083	3107	105	0,46	15
239	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей фундаментов/Фм-1,2,3,4,5/	13,64	6349,02	181,66	86601	2478	5534	1,28	17
		м3		221,18	68,63	3017	936	140	0,34	5
240	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,611	61200		37391				
		т								
241	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9208	61300		56445				
		т								
242	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4285	65900		28241				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1787	59900		10703				
		т								
244	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0337	62100		2094				
		т								
245	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0142	66000		935				
		т								
246	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски/	0,2266	28101,76	587,63	6367	133	4763	118	27
		1т		19800	222,75	4486	50	105	1,08	0
247	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1,198	147801,76	587,63	177096	704	25191	118	141
		1т		19800	222,75	23724	267	105	1,08	1
248	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,16	5302,45	66,01	11453	143	501	1,35	3
		м3		195,75	24,93	423	54	105	0,12	0
249	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	11	7149,75	353,46	78647	3888	8299	3,6	40
		м3		585	133,52	6435	1469	105	0,65	7
250	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,54	64400		34776				
		т								
251	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,081	69000		5589				
		т								
252	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	50600		1252				
		т								
253	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков /детали крепления/	1,041	13864,97	4022,39	14432	4187	9520	56,5	59
		т		9090	1071,86	9462	1116	90	3,81	4
254	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс /детали крепления/	0,9899	59200		58600				
		т								
255	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,051	42500		2169				
		т								
256	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	15,1	6537,02	0	98709	0	10531	3,66	55
		м3		567	0	8562	0	123	0	0
257	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1562	5239,08	327,33	819	51	330	11,6	2
		1т		1890	123,75	295	19	105	0,6	0
258	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1288	68200		8784				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0274	65000		1784				
		т								
260	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2622	28101,76	587,63	7368	154	5512	118	31
		1т		19800	222,75	5191	58	105	1,08	0
261	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2572	51000		13119				
		т								
262	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	50600		250				
		т								
263	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /толщиной 50 мм/	19,36	445,54	4,19	8626	81	1362	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1124	31	118	0,01	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (БЛОК Е)				1218913				
		Раздел: СТЕНЫ (БЛОК Е)								
264	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,111	13045,74	367,51	1448	41	273	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	245	15	105	0,68	0
265	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0314	64500		2028				
		т								
266	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078	69000		538				
		т								
267	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,037	13045,74	367,51	483	14	91	13,1	0
		м3		2202,75	138,83	82	5	105	0,68	0
268	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0105	64500		676				
		т								
269	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	69000		179				
		т								
270	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,139	10543,22	990,15	43638	4098	8774	10,4	43
		м3		1644,75	374,04	6808	1548	105	1,83	8
271	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5992	61300		36731				
		т								
272	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0246	65000		1602				
		т								
273	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0642	64500		4141				
		т								
274	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0117	69000		805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
275	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,096	10543,22	990,15	1012	95	203	10,4	1
		м3		1644,75	374,04	158	36	105	1,83	0
276	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,015	61300		917				
		т								
277	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000		42				
		т								
278	E0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	575,75	963,48	34,73	554723	19996	126237	1,14	656
		м2		172,8	13,01	99490	7491	118	0,06	37
279	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2198	41200		9056				
		т								
280	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0314	64100		2013				
		т								
281	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /Изделие металическое ИМ-1/	0,0091	49389		450				
		т								
282	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0479	41200		1973				
		т								
283	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0068	64100		438				
		т								
284	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,87	8971,49	316,01	16777	591	2920	8,25	15
		м3		1368	119,39	2558	223	105	0,58	1
285	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5276	64500		34028				
		т								
286	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0709	69000		4889				
		т								
287	E0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	103,95	1287,34	13,9	133819	1445	40789	1,92	200
		м2		321,75	5,24	33446	545	120	0,03	3
288	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,395	4518		46965				
		м3								
289	E0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,2599	6858,56	846,56	1783	220	1933	32,7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5985	317,25	1556	82	118	1,55	0
290	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,2704	162200		43862				
		т								
291	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,978	40,72	0,04	243	0	45	0,04	0
		м2		8,32	0	50	0	90	0	0
		Итого по разделу: СТЕНЫ (БЛОК Е)				945257				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ (БЛОК Е)								
292	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	74,5	11285,98	241,1	840805	17962	107448	8,06	600
		м3		1282,5	91,08	95546	6785	105	0,44	33
293	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,232	65900		476575				
		т								
294	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8937	52400		46828				
		т								
295	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7291	50900		37113				
		т								
296	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,039	48300		50174				
		т								
297	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7789	53000		41282				
		т								
298	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0033	28101,76	587,63	92	2	69	118	0
		1т		19800	222,75	65	1	105	1,08	0
299	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0032	52400		168				
		т								
300	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0001	50600		4				
		т								
301	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0664	93997,62	304,24	6243	20	2315	198	13
		1т		33075	114,75	2197	8	105	0,56	0
302	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0664	40200		2670				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ (БЛОК Е)				1501953				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Е)								
303	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	26,9	84,93	5,89	2285	158	2787	0,41	11
		м		71,78	2,23	1931	60	140	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,61	11000		28710				
		10м								
305	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	2,69	12100		32549				
		10м								
306	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	10,76	5380		57889				
		10м								
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Е)				121432				
		Раздел: КРЫЛЬЦА (БЛОК Е)								
307	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	2,51	7240,04	257,71	18173	647	1914	4,05	10
		м3		634,5	91,69	1593	230	105	0,4	1
308	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0312	41200		1284				
		т								
309	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4	84,93	5,89	340	24	414	0,41	2
		м		71,78	2,23	287	9	140	0,01	0
310	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	0,72	11000		7920				
		10м								
311	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	0,4	12100		4840				
		10м								
312	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	0,8	5380		4304				
		10м								
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА (БЛОК Е)				36860				
		Раздел: СМЕТА 2-1-4 Общестроительные работы КЖ Блок Д								
313	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,4	5302,45	66,01	65750	819	2873	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2427	309	105	0,12	2
314	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	88,8	7299,22	358,13	648170	31802	61496	3,35	297
		м3		524,25	135,29	46553	12014	105	0,66	59
315	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,082	65900		71320				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,096	61300		67165				
		т								
317	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2344	59900		14041				
		т								
318	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3786	62100		23509				
		т								
319	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0755	66000		4984				
		т								
320	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,6885	28101,76	587,63	19347	405	14475	118	81
		1т		19800	222,75	13632	153	105	1,08	1
321	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5676	58700		33318				
		т								
322	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3477	61200		21282				
		т								
323	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0571	62000		3541				
		т								
324	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1841	51000		9388				
		т								
325	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2405	50900		12240				
		т								
326	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1,397	28101,76	587,63	39259	821	29371	118	165
		1т		19800	222,75	27661	311	105	1,08	2
327	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,41	5302,45	66,01	39291	489	1717	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1451	185	105	0,12	1
328	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	65,4	7149,75	353,46	467594	23116	49341	3,6	235
		м3		585	133,52	38259	8732	105	0,65	43
329	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6088	65900		40117				
		т								
330	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0608	93997,62	304,24	5715	18	2119	198	12
		1т		33075	114,75	2011	7	105	0,56	0
331	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0608	40200		2444				
		т								
332	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков /детали крепления/	0,7277	13864,97	4022,39	10090	2927	6655	56,5	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090	1071,86	6615	780	90	3,81	3
333	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс /детали крепления/	0,6906	59200		40884				
		т								
334	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0371	42500		1578				
		т								
335	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /бетон кл.В12,5/	15,4	6537,02	0	100670	0	10740	3,66	56
		м3		567	0	8732	0	123	0	0
336	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2928	5239,08	327,33	1534	96	619	11,6	3
		1т		1890	123,75	553	36	105	0,6	0
337	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2451	68200		16714				
		т								
338	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0477	65000		3099				
		т								
339	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2207	28101,76	587,63	6202	130	4640	118	26
		1т		19800	222,75	4370	49	105	1,08	0
340	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2093	51000		10673				
		т								
341	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0114	50600		578				
		т								
342	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов /толщиной 50 мм/	28,55	445,54	4,19	12720	120	2009	0,38	11
		м2		58,05	1,58	1657	45	118	0,01	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-4 Общестроительные работы КЖ Блок Д				1793217				
		Раздел: КАРКАСЫ (БЛОК Д)								
343	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	52,2	12429,96	1032,29	648844	53886	202041	20,6	1075
		м3		3296,25	389,95	172064	20355	105	1,9	99
344	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,633	59900		337419				
		т								
345	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,015	62100		63036				
		т								
346	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3799	64400		24467				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,391	66000		91793				
		т								
348	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2664	45800		12201				
		т								
349	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0353	48300		1704				
		т								
350	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0101	50900		513				
		т								
351	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	43,04	12153,7	442,42	523095	19042	114319	14	603
		м3		2362,5	167,13	101682	7193	105	0,82	35
352	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,254	58700		191032				
		т								
353	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,845	61200		174112				
		т								
354	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,35	61300		82750				
		т								
355	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4963	65900		32707				
		т								
356	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2976	47400		14106				
		т								
357	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0426	52400		2230				
		т								
358	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /хомуты/	0,1566	66000		10338				
		т								
359	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	47,2	13565,04	407,3	640270	19225	125826	14,4	680
		м3		2385	153,86	112572	7262	105	0,75	35
360	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	10,171	59900		609229				
		т								
361	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8238	62100		51158				
		т								
362	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,77	66000		116825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
363	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3006	45800		13767				
		т								
364	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /ХМ-1/	0,1116	72000		8035				
		т								
365	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /ОС-1/	0,15	67700		10155				
		т								
366	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,1219	60300		7352				
		т								
367	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	47,2	13565,04	407,3	640270	19225	125826	14,4	680
		м3		2385	153,86	112572	7262	105	0,75	35
368	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,242	59900		254086				
		т								
369	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6743	62100		41874				
		т								
370	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,142	72000		82238				
		т								
371	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,164	45800		7511				
		т								
372	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0156	48300		753				
		т								
373	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /ХМ-1/	0,1116	72000		8035				
		т								
374	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /ОС-1/	0,15	67700		10155				
		т								
375	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0693	60300		4180				
		т								
		Итого по разделу: КАРКАСЫ (БЛОК Д)				4716243				
		Раздел: СТЕНЫ (БЛОК Д)								
376	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,046	13045,74	367,51	600	17	113	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	101	6	105	0,68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,013	64500		836				
378	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0033	69000		224				
379	Е0106-18-9	Устройство перемычек								
		м3	0,037	13045,74	367,51	483	14	91	13,1	0
				2202,75	138,83	82	5	105	0,68	0
380	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,0105	64500		676				
381	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0025	69000		170				
382	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м								
		м3	6,537	10543,22	990,15	68921	6473	13857	10,4	68
				1644,75	374,04	10752	2445	105	1,83	12
383	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,7276	61300		44602				
384	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0299	65000		1945				
385	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,2996	64500		19324				
386	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0539	69000		3719				
387	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м								
		м3	10,008	10543,22	990,15	105516	9909	21214	10,4	104
				1644,75	374,04	16461	3743	105	1,83	18
388	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,083	65900		71341				
389	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0598	65000		3890				
390	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,1298	64500		8375				
391	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0233	69000		1609				
392	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /наружные стены s=300 мм/								
		м3	87,94	1453,83	319,7	127850	28114	60238	3,07	270
				461,25	119,25	40562	10487	118	0,58	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	1 Прайс "Фирма А-ЗА"	Блоки полистиролбетон Д500 600х300х200	80,905	5274,88		426763				
		м3								
394	СПРАЙС-ЛИСТ	Клей (расход 30 кг на 1 м3)	2638,2	10,02		26423				
		кг								
395	Е0108-11-2	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	293,133	24,98	0	-7322	0	-8641	0,14	-41
		м2		24,98	0	-7322	0	118	0	0
396	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1153,92	1015,68	34,73	1172013	40076	324081	1,43	1650
		м2		225	13,01	259632	15012	118	0,06	73
397	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм /Сетки СГ-1/	0,257	41200		10590				
		т								
398	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-1/	0,0367	64100		2354				
		т								
399	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /Петля П-1/	0,0389	65000		2527				
		т								
400	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /Изделие металическое ИМ-1/	0,0104	49389		516				
		т								
401	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,2	8971,49	316,01	19737	695	3436	8,25	18
		м3		1368	119,39	3010	263	105	0,58	1
402	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6147	64500		39647				
		т								
403	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0826	69000		5696				
		т								
404	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки СГ-1/	0,4693	41200		19334				
		т								
405	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-1/	0,067	64100		4297				
		т								
406	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /Петля П-1/	0,0648	65000		4212				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп /Изделие металическое ИМ-1/	0,0188	49389		930				
		т								
408	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,91	8971,49	316,01	35079	1236	6106	8,25	32
		м3		1368	119,39	5349	467	105	0,58	2
409	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,094	64500		70553				
		т								
410	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1469	69000		10136				
		т								
411	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	82,08	1015,68	34,73	83367	2851	23052	1,43	117
		м2		225	13,01	18468	1068	118	0,06	5
412	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки СГ-1/	0,0448	41200		1846				
		т								
413	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки СГ-1/	0,0064	64100		410				
		т								
414	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,84	10543,22	990,15	8856	832	1781	10,4	9
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105	1,83	2
415	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1314	61300		8055				
		т								
416	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
		т								
417	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,89	8971,49	316,01	7985	281	1390	8,25	7
		м3		1368	119,39	1218	106	105	0,58	1
418	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2602	64500		16780				
		т								
419	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0351	69000		2422				
		т								
420	E0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	1,96	6858,56	846,56	13441	1659	14574	32,7	64
		т		5985	317,25	11729	622	118	1,55	3
421	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,96	162200		317863				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,073	40,72	0,04	1835	2	338	0,04	2
		м2		8,32	0	375	0	90	0	0
423	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0756	41200		3115				
		т								
424	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0081	64100		519				
		т								
		Итого по разделу: СТЕНЫ (БЛОК Д)				2770449				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ (БЛОК Д)								
425	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	142,5	11285,98	241,1	1608251	34357	205522	8,06	1149
		м3		1282,5	91,08	182756	12979	105	0,44	63
426	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,645	65900		899237				
		т								
427	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,326	48300		64023				
		т								
428	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8874	50900		45167				
		т								
429	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,088	51000		55500				
		т								
430	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,788	52400		146093				
		т								
431	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (выпуски для лестницы)	0,1154	28101,76	587,63	3244	68	2427	118	14
		1т		19800	222,75	2286	26	105	1,08	0
432	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1154	52400		6049				
		т								
433	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /Ф-1/	1,345	53000		71296				
		т								
434	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2091	28101,76	587,63	5877	123	4397	118	25
		1т		19800	222,75	4141	47	105	1,08	0
435	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2634	52400		13804				
		т								
436	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0076	50600		383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
437	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /КП-1/	0,0358	64500		2307				
		т								
438	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /КП-1/	0,0133	66000		878				
		т								
439	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1956	93997,62	304,24	18386	60	6817	198	39
		1т		33075	114,75	6469	22	105	0,56	0
440	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,4565	70437,87	304,24	32155	139	4692	58	26
		1т		9675	114,75	4417	52	105	0,56	0
441	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6521	40200		26214				
		т								
442	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	145,5	11285,98	241,1	1642109	35080	209849	8,06	1173
		м3		1282,5	91,08	186604	13252	105	0,44	65
443	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,169	65900		933724				
		т								
444	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /Ф-1/	1,375	53000		72859				
		т								
445	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0642	52400		3364				
		т								
446	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1593	93997,62	304,24	14974	48	5551	198	32
		1т		33075	114,75	5269	18	105	0,56	0
447	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2301	70437,87	304,24	16208	70	2365	58	13
		1т		9675	114,75	2226	26	105	0,56	0
448	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3894	40200		15654				
		т								
449	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /обрамление отверстий/	0,0192	52400		1006				
		т								
450	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	20,06	37,08	0,99	744	20	286	0,07	1
		м2		11,59	0,38	232	8	119	0	0
451	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм /0,3 мм/	0,0041	184000		747				
		т								
452	E0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,7	4325,92	245,72	3028	172	395	2,71	2
		м3		382,5	92,25	268	65	119	0,45	0
453	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из раствора М-150 толщиной 15 мм /30 мм/	20,06	185,25	15,94	3716	320	969	0,24	5
		м2		34,65	5,96	695	120	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	20,06	98,79	2,1	1982	42	57	0,01	0
		м2		1,65	0,75	33	15	119	0	0
455	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	20,06	42,86	18,33	860	368	749	0,14	3
		м2		24,53	6,86	492	138	119	0,03	1
456	1-1-945	"Биполь"	23,069	141		3253				
		м2								
457	1-1-946	"Биполь"	22,668	148		3355				
		м2								
458	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	14,5	13944,69	402,61	202198	5838	47877	18,1	262
		м3		2992,5	152,1	43391	2205	105	0,74	11
459	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,439	65900		160747				
		т								
460	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1505	47400		7133				
		т								
461	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0076	93997,62	304,24	714	2	265	198	2
		1т		33075	114,75	251	1	105	0,56	0
462	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0076	40200		306				
		т								
463	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0338	14806,01	1133,15	500	38	404	82,1	3
		т		12892,5	398,25	436	13	90	1,95	0
464	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /люк/	0,0338	154400		5216				
		т								
465	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
466	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7769	40,72	0,04	32	0	6	0,04	0
		м2		8,32	0	6	0	90	0	0
467	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /стремянка/	0,0744	13711,47	5475,87	1021	408	442	28,9	2
		т		5040	1552,87	375	116	90	5,46	0
468	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0744	154400		11494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
469	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,56	148,4	0,07	677	0	517	0,65	3
		м2		108	0,02	492	0	105	0	0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ (БЛОК Д)				6106641				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Д)								
470	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	6,3	13237,05	379,21	83393	2389	14953	13	82
		м3		2117,25	143,26	13339	903	105	0,7	4
471	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,657	64400		235525				
		т								
472	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0667	68800		4589				
		т								
473	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5863	48300		28319				
		т								
474	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0927	50900		4717				
		т								
475	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2722	47400		12903				
		т								
476	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	27,48	84,93	5,89	2334	162	2847	0,41	11
		м		71,78	2,23	1973	61	140	0,01	0
477	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	4	11000		44000				
		10м								
478	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	2,748	12100		33251				
		10м								
479	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	8,244	5380		44353				
		10м								
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Д)				493385				
		Раздел: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ (БЛОК Д)								
480	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	28,93	7240,04	257,71	209454	7456	22059	4,05	117
		м3		634,5	91,69	18356	2653	105	0,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3672	41200		15128				
		т								
482	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	16,1	84,93	5,89	1367	95	1668	0,41	7
		м		71,78	2,23	1156	36	140	0,01	0
483	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,16	11000		23760				
		10м								
484	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	1,61	12100		19481				
		10м								
485	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16,5х2 мм	3,22	5380		17324				
		10м								
486	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,94	6195,84	196,62	18216	578	1070	1,79	5
		м3		272,25	74,27	800	218	105	0,36	1
487	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,41	9215,87	360,48	49858	1950	8953	8,99	49
		м3		1440	136,17	7790	737	105	0,67	4
488	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0942	41200		3880				
		т								
489	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	26,45	84,93	5,89	2246	156	2741	0,41	11
		м		71,78	2,23	1899	59	140	0,01	0
490	8-7-9	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/, 38х2 мм	2,7	6340		17118				
		10м								
491	8-7-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/,51х2 мм	2,645	12100		32005				
		10м								
492	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/, 16х1,5 мм	5,29	5380		28460				
		10м								
493	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	51,9	84,93	5,89	4408	306	5378	0,41	22
		м		71,78	2,23	3725	116	140	0,01	1
494	8-7-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/	5,58	11000		61380				
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	8-7-25	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /поручень/	5,19	14600		75774				
		10м								
496	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/	20,76	5380		111689				
		10м								
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ (БЛОК Д)				691548				
		Раздел: СМЕТА 2-1-5 Общестроительные работы КЖ Блоки Ж,И								
497	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,72	5302,45	66,01	30330	378	1325	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1120	143	105	0,12	1
498	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм-1,2,3,4,2,2-1/	32,78	7972,97	112,36	261354	3683	36620	6,34	208
		м3		1021,5	42,44	33485	1391	105	0,21	7
499	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4063	65900		26773				
		т								
500	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,6057	28101,76	587,63	17021	356	12734	118	71
		1т		19800	222,75	11993	135	105	1,08	1
501	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,063	59900		123568				
		т								
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-5 Общестроительные работы КЖ Блоки Ж,И				459045				
		ИТОГО:				33084642	757599			18991
						3051741	279481			1326
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3538545				
		На металломонтажные работы				75672				
		Всего накладных расходов:				3614216				
		Итого с накладными				36698859				
		- заработная плата				542132				
		- трудоемкость				1807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2201931				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				38900788				
		Итого с временными, 1,8 %				39601002				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				39878209				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				40036613				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				40432623				
		ИТОГО:				40432623				
		Сметная заработная плата				2085591				
		Нормативная трудоемкость				11503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**96620926**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1932419**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**98553345**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11826401**				
		Итого с НДС				**110379746**				
		Всего:				**110379746**				

Газиев А.К.
Инженер-эксперт ТОО "Туран-Курылыс"
_____ А.Тажиев

Гл.инженер ТОО "КДСМ"
_____ Баимбетов М.