СЧЕТ-ФАКТУРА № 145 от 11 октября 2010 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 710 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН и адрес поставщика: 181300006383 (2а)
070800 РК ВКО г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика:KZ82319B010000333448 в ВКФ
АО "БТА Банк" г. Усть-Каменогорск БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№03-01/2010-206 от 16.08.2010г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)
дог.№ 03-01/2010-206 от 16.08.2010г.

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск

Поставка товаров осуществлена по доверенности : (5)

Способ отправления: (6)

(7)

Грузоотправитель: ТОО "Плюс" 181300006383 (8)
070800 РК ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная,1а
(наименование, РНН и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Казцинк 180100000186 (9)
(наименование, РНН и адрес)
070002 РК ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Промышленная,1

Покупатель: ТОО " Казцинк" (10)

РНН/БИН и адрес покупателя: 180100000186/970140000211 (10а)
070002 РК ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Промышленная,1
Расчетный счет:KZ75829F0KZTD2001563 в ВКО АО "АТФ Банк" (10б)
г. Усть-Каменогорск БИК ALMNKZKA

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт бетонного покрытия площадки АБК									
	шх. "Вентиляционная" Малеевского рудника									
	ЗГОК ТОО "Казцинк". Согласно справки №2				1254663,00	12%	150559,56	1405222,56		
	от 11.10.2010г.									
Всего по счету :					1254663,00		150559,56	1405222,56		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

ТОО "ПЛЮС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

Заказчик: ТОО "Казцинк"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Договор с Подрядчиком № 03-01/2010-206 от 16.08.2010 г.
Доп соглашение № 1 от 16.09.2010 г.

С П Р А В К А № 1 от 23 сентября 2010года
стоимости выполненных работ за сентябрь 2010год

№ п/п	Наименование объекта	Инв №	Смета№	Стоимость работ по договору	Выполнено, тенге		Остаток средств по договору	Примечание (материалы Заказчика)
					с начала работ	в том числе, за отчетный период		
	Ремонт бетонного покрытия площадки АБК шх. "Вентиляционная" Малеевского рудника ЗГОК ТОО "Казцинк"	676908	03-02/06-1-87, 03-02/06-1-116	2655887	1401224	1401224	1254663	
	Итого без учета НДС:				1401224	1401224	1254663	
	Ставка НДС (12%)				12%	12%	12%	
	Сумма НДС				168146,88	168146,88	150559,56	
	Итого с учетом НДС:				1569370,88	1569370,88	1405222,56	

Заказчик:

Начальник Малеевского рудника ЗГОК ТОО"Казцинк"
_____ И.Н.Анисимов

Менеджер по основным фондам Малеевского рудника
_____ А.А.Галиев

Ведущий специалист (специалист) по планированию
по планированию и бюджету ОБУ
_____ Е.Г.Фомич

Пом. начальника Малеевского рудника по хоз.части
_____ В.И.Сериков

Начальник ОКС ЗГОК ТОО" Казцинк"
_____ С.Ю.Степанов

Гл специалист - руководитель службы по
надзору и ремонтам ЗиС ОКС
_____ Р.С.Марилов

Специалист по ремонтам ЗиС ОКС
_____ А.А.Лобкарев

Подрядчик

Директор ТОО "Плюс"
_____ С.И.Смирнов

Производитель работ
_____ С.П.Ярцев

Заказчик: ТОО "Казцинк"

Договор с Подрядчиком № 03-01/2010-206 от 16.08.2010 г., дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2010 г.

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Договор с Заказчиком № 03-01/2010-206 от 16.08.2010 г., дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2010 г.

инв.№ 676908

Предоставляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Наименование объекта Площадка АБК шх. "Вентиляционная" Малеевского рудника ЗГОК ТОО "Казцинк"

Сметная стоимость работ по объекту 2655887 тенге

Сметы № 03-02/06-1-87, 03-02/06-1-116

Сумма по договору 2655887 тенге

Остаточная (неосвоенная) стоимость по состоянию на 01.11.2010 г. 0 тенге

Акт № 1 от 11 октября 2010 года

Приемки выполненных работ по ремонту бетонного покрытия площадки АБК шх. "Вентиляционная" Малеевского рудника ЗГОК ТОО "Казцинк" за октябрь 2010 г.

Смета № 03-02/06-1-87

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума	0,656	41112,31	545,78	26970	358	86	0,29	0
		т		86,81	12,31	57	8	133	0,44	0
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,656	951,23	742,89	624	487	182	0,7	0
		т		208,34	0	137	0	133	0,7	0
	т.ч. п-3.1 к=1,2									
3	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщ. 20 мм	32,8	9690,25	328,32	317840	10769	8658	0,66	21
		т		196,13	2,33	6433	76	133	0,24	8
	т.ч. п-3.1 к=1,2									
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	820	51,54	33,58	42263	27538	13817	0,04	33
		м2		12,07	0,6	9897	492	133	0,02	17
	т.ч. п-3.1 к=1,2									
5	1-1	Асфальтобетонная смесь	79,21	9064	0	717978	0	0	0	0

Цена		*т*								
				0	0	0	0	0	0	0
6 Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1640	0,05	0	83	0	71	0	0
		м2							
т.ч. п-3.1 к=1,2			0,03	0	53	0	133	0	0
7 1-1	Асфальтобетонная смесь	19,84	9064	0	179866	0	0	0	0
Цена		*т*							
				0	0	0	0	0	0	0
8 Е010333-А27-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1	132	330,33	330,33	43603	43603	8721	0	0
		т							
				0	66,07	0	8721	100	1,39	183
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				**1329227**	**82756**			**55**
		Тенге				**16577**	**9297**			**209**

Смета № 03-02/06-1-116

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих- машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума	0,3778	41112,31	545,78	15531	206	50	0,29	0
		т								
				86,81	12,31	33	5	133	0,44	0
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3778	951,23	742,89	359	281	105	0,7	0
		т								
	т.ч. п-3.1 к=1,2			208,34	0	79	0	133	0,7	0
3	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщ. 20 мм	18,89	9690,25	328,32	183029	6201	4985	0,66	12
		т								
	т.ч. п-3.1 к=1,2			196,13	2,33	3704	44	133	0,24	5

4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	472,2	51,54	33,58	24337	15858	7957	0,04	19
		м2								
	т.ч. п-3.1 к=1,2			12,07	0,6	5699	283	133	0,02	10
5	1-1	Асфальтобетонная смесь	45,61	9064	0	413450	0	0	0	0
	Цена	*т*								
				0	0	0	0	0	0	0
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	944,4	0,05	0	48	0	41	0	0
		м2								
	т.ч. п-3.1 к=1,2			0,03	0	31	0	133	0	0
7	1-1	Асфальтобетонная смесь	11,43	9064	0	103577	0	0	0	0
	Цена	*т*								
				0	0	0	0	0	0	0
8	Е0168-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта одной ямки до 5 м2	68	1555,1	39,83	105747	2708	30644	1,26	85
	т.ч. П-1.3 к=1,2	*м2*								
				375,73	0,74	25550	51	119,7	0,04	2
9	Е0168-3-2 т.ч. П-1.3 к=1,2	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта одной ямки до 25 м2	179,2	1435,48	39,83	257238	7137	55097	0,86	153
		м2								
				256,12	0,74	45896	133	119,7	0,04	6
10	ЕНиР 1-22 п 1а	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозка	29,7	158,65	0	4712	0	4476	0,53	16
		т								
				158,65	0	4712	0	95	0	0
11	Е010333-А1-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	29,7	35,91	35,91	1067	1067	213	0	0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**1109094**	**33458**			**286**
			Тенге			**85703**	**729**			**28**
		Расчет стоимости по ценообразующим договорной цены:								
	1	Стоимость материалов	Тенге			2 219 828				

2 ТЗР-3 %	Тенге		66 595
3 Сметная заработная плата	Тенге		102 280
4 Накладные расходы 95% от ЗП	Тенге		97 166
5 Эксплуатация машин и механизмов	Тенге		116 214
Итого:	Тенге		2 602 083
Рентабельность 10%	Тенге		31 566
Перевозка рабочих	Тенге		22 238
Итого стоимость выполненных работ без НДС	Тенге		**2 655 887**
Ставка НДС			**12 %**
Сумма НДС	Тенге		**318 706,44**
Итого по акту с учетом НДС	Тенге		**2 974 593,44**

Заказчик:

Начальник Малеевского рудника ЗГОК ТОО"Казцинк"

_____ И.Н.Анисимов

Менеджер по основным фондам Малеевского рудника

_____ А.А.Галиев

Ведущий специалист (специалист)
по планированию и бюджету ОБУ

_____ Е.Г.Фомич

Пом. начальника Малеевского рудника по хоз.части

_____ В.И.Сериков

Начальник ОКС ЗГОК ТОО" Казцинк"

_____ С.Ю.Степанов

Гл специалист - руководитель службы по
надзору и ремонтам ЗиС ОКС

_____ Р.С.Марилов

Специалист по ремонтам ЗиС ОКС

_____ А.А.Лобкарев

Подрядчик

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов

Производитель работ

_____ С.П.Ярцев