Заказчик: ГКП "Каспий жылу су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Амиран"
Наименование работ и его адрес:«Ремонтно восстановительные работы автодороги между 7 и 8 микрорайонами» в г. Актау
Основание: №832 от 19.06.2013 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№832	19.06.2013г				

(предоставляется ежемесячно субподрячиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов,обьектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге						Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный период	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	Из них за отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
«Ремонтно восстановительные работы автодороги между 7 и 8 микрорайонами» в г. Актау	12 946 020									
в том числе за отчетный месяц		5 994 482							719338	6 713 820
К оплате		**5994482**							**719338**	**6713820**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГКП «Каспий жылу су арнасы»

2КС

Договор № 832 от 19.06.2013 г.

Генеральный подрядчик: ТОО "Амиран"

АКТ выполненных работ и затрат

по объекту: «Ремонтно восстановительные работы автодороги между 7 и 8 микрорайонами в г Актау» от 21 **июня** месяц **2013** года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-101-3	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 12 см	353	501,58	486,74	177057	171820	14569	0,08	30
				14,47	16,56	5109	5846	133	0,07	23
		м2								
2	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 5т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	105,9	21,19	21,19	2244	2244	650	-	-
				-	6,33	-	670	97	0,02	2
		м3								
3	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	105,9	16,88	14,31	1788	1515	482	0,01	2
				1,94	2,75	206	291	97	0,01	1
		м3								
4	E0127-50-12	Устройство оснований и покрытий при толщине двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %, обрабатываемых битумной эмульсией смешением	353	596,9	65,36	210706	23072	7783	0,05	17
				7,19	9,39	2537	3315	133	0,03	12

		на месте автогрейдерами							
			м2						
5	Е0127-51-6 К=9	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /9,12/	353	308,28	10,2	108822	3601	549	-	-
				-	1,17	-	413	133	-	2
			м2							
6	Е0127-45-1	-Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	169	2,27	-	383	-	510	0,01	2
				2,27	-	383	-	133	-	-
			м2							
7	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,63	55000	-	34650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
8	Е0127-39-16	-Устройство двухслойных цементобетонных покрытий толщиной 24 см механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика	169	4842,36	72,99	818359	12335	13567	0,21	36
				37,8	22,56	6388	3813	133	0,08	14
			м2							
9	Е0127-39-18 К=6	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	169	1224,65	0,21	206965	35	1583	0,04	6
				6,98	0,06	1180	10	133	-	-
			м2							
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,765	50086,75	389,25	88403	687	331	0,7	1
			т	-	140,94	-	249	133	0,58	1
11	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	353	654,54	17,92	231052	6327	5722	0,04	14
				7,13	5,06	2516	1786	133	0,02	6
			м2							
12	Е0127-54-1 К=16	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	353	1292,67	-	456313	-	90	-	1
				0,19	-	68	-	133	-	-
			м2							
13	Е0169-18-1	-Очистка площади от строительного мусора	353	7,3	-	2575	-	2318	0,06	19
				7,3	-	2575	-	90	-	-
			м2							
14	С01031-А26	-Погрузка мусора строительного	50,832	27,1	-	1378	-	-	-	-

1		при автомобильных перевозках				-	-	-	-	-	-	-
15	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	50,832	т	38,6	-	1962	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	50,832	т	140,3	-	7132	-	1646	0,68	35
					32,38	-	1646	-	100	-	-

		итого				2349789				
		накладные						49801		
		ненормируемые и непредвиденные затраты				143975				
		итого выполнено				2543565				
		Всего выполнено за текущий месяц				2543565				
		Временные здания и сооружения 1,44 %				36627				
		итого				2580192				
		Допзатраты в зимнее время 1,44%				37155				
		Выслуга лет 1%				25802				
		Допотпуска 0,4%				10321				
		итого				**73278**				
		всего				**2 631 212**				
		В текущих ценах с договорным К=2,234				5 876 943				
		Налоги сборы платежи 2%				117539				
		итого				5 994 482				
		Всего выполнено за текущий месяц				5 994 482				
		НДС 12%				719 338				

		Всего с НДС				**6 713 820**				
		Итого к оплате за текущий месяц				**6 713 820**				

Работу принял:

ГКП «Каспий жылу су арнасы»

Директор _____ Гусман С.

Инженер ПТО ГКП «Каспий жылу су арнасы» _____ Ерсайынов Е.М.

Работу сдал: ТОО "Амиран"

Директор _____ Тлекбаев Г.