Счет фактура № 01000000760 от 30.09.2014 (1) (1

(1а

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" (2

БИН и адрес и место нахождения поставщика: БИН: 970740002243, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 45001, № 0005872, от 11.12.2012 (2а

ИИК поставщика: KZ4894816KZT22030301, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA (2б

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): без договора (3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодасркая обл, г.Экибастуз, ул. Железнодорожная, дом № 30

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5

Способ отправления: самовывоз (6

Товарно-транспортная накладная: (7

Грузоотправитель: БИН: 970740002243, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31 (8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ИИН: 740407300968, ИП Ясиновский А.А.,Республика Казахстан, Павлодасркая обл, г.Экибастуз, ул. Железнодорожная, дом № 30 (9

(ИИН, наименование и адрес)

Получатель: ИП Ясиновский А.А. (10

ИИН и адрес и место нахождения получателя: ИИН: 740407300968, Республика Казахстан, Павлодасркая обл, г.Экибастуз, ул. Железнодорожная, дом № 30 (10а

ИИК получателя: KZ66319R010000431003, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (10б

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство асфальто-бетонного покрытия территории	шт	1	4 018 208,93	4 018 208,93	12%	482 185,07	4 500 394,00	0	
Всего по счету:					**4 018 208,93**		**482 185,07**	**4 500 394,00**		

Уполномочен на подписание счет-фактур за руководителя по приказу: Главный бухгалтер: Ушакова Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ушакова Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ушакова Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК **ИП Ясиновский**

ПОДРЯДЧИК **ТОО Вершина**

Объект: **Устройство асфальтобетонного покрытия дорог**

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2014года

Устройство асфальтобетонного покрытия дорог

Основание:

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-15-2	Устройство корыта	1305,100	58,24	31,95	76009	41698	0	0,05560	73
		1м2 площади основания		8,33	9,93	10871	12960	0	0,03501	46
2	Е27-15-1	Устройство щебеночных оснований с добавлением нового материала толщ 20см	958,910	43,21	34,75	41435	33322	0	0,05560	53
		1м2 площади основания		8,33	10,30	7988	9877	0	0,03623	35
3	19999	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	191,782	950,00		182193	0	0		0
		м3								
4	Е27-15-1	Устройство щебеночных оснований с добавлением нового материала толщ 50см	147,250	43,21	34,75	6363	5117	0	0,05560	8
		1м2 площади основания		8,33	10,30	1227	1517	0	0,03623	5
5	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	73,625	1350,00	0,00	99394	0	0	0,00000	0
		м3								
6	Е27-15-1	Устройство щебеночных оснований с добавлением нового материала толщ 25см	170,200	43,21	34,75	7354	5914	0	0,05560	9
		1м2 площади основания		8,33	10,30	1418	1753	0	0,03623	6
7	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	42,550	1350,00	0,00	57443	0	0	0,00000	0
		м3								
8	Е27-15-1	Устройство щебеночных оснований с добавлением нового материала толщ 15см	28,740	43,21	34,75	1242	999	0	0,05560	2
		1м2 площади основания		8,33	10,30	239	296	0	0,03623	1

9 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	4,311	1350,00	0,00	5820	0	0	0,00000	0
	м3								
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,349	40097,59	339,59	94189	798	0	0,58000	1
	1т		0,00	140,94	0	331	0	0,58000	1
11 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью	2,349	472,75	427,75	1110	1005	0	0,29000	1
	15000 л, без введения добавок		45,00	117,15	106	275	0	0,44000	1
	1т битума								
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	958,910	24,52	15,35	23512	14719	0	0,03360	32
	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	5696	4852	0	0,01766	17
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	1м2 покрытия								
13 Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	7671,280	0,02	0,00	153	0	0	0,00009	1
к=4	толщины к расценке 27-53-1 до 8см		0,01	0,00	77	0	0	0,00000	0
	1м2 покрытия								
14 19999	Смеси асфальтобетонные пористые горячие	280,000	5177,51		1449704	0	0		0
	тн								
	Всего прямые затраты				**2 045 921**	**103 572**			**180**
					27 622	**31 861**			**112**
	Стоимость материалов, тенге				**1 914 727**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)								
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (0%)								
	Всего по смете, тенге				**2 045 921**				
	Сметная заработная плата, тенге				**59 483**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**292**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				2 045 921				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				59 483				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				1 914 727				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				292				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1492.3/775 = 1.9255

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1492.3)	**3 939 421**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**114 535**

В том числе материалы в текущих ценах	3 686 807
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	78 788
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	4 018 209
Итого в текущих ценах	4 018 209
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	482 185
Итого к оплате	4 500 394

Подрядчик:

Заказчик: