СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: Малосемейное общежитие молодым специалистам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 33/1)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	113	16.09.2014г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	02.12.2014г.		003;015		
		дс 2	28.04.2015г.		003;015		
		дс 3	05.11.2015г.		003;015		
		дс 4	22.12.2015г.		003;015		
		дс 5	11.04.2016г.	национальный фонд	072;032		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	415043749,12		363308603,93							
Акт выполненных работ № 3 за июнь 2016 г.	20752189,32	18528740,46	18165431,83	18165431,83		363308,64			2223448,86	
Погашение аванса	0,00									
Всего к оплате:	20752189,32									20752189,32

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"
А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
П.Б. Айтенов

20.06.2016

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38

Наименование объекта: Малосемейное общежитие молодым специалистам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 33/1)

Договор № 113 от 16 сентября 2014г., доп. соглашение № 1 от 02 декабря 2014г., доп. соглашение № 2 от 28 апреля 2015г., доп. соглашение № 3 от 5 ноября 2015 г., доп. соглашение № 4 от 22 декабря 2015 г., доп. соглашение № 5 от 11 апреля 2016 г.

Акт № 3
выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 20.06.2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 7 Двери
7.5 4 этаж

567	Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	10	207,07	0,14	2071	1	1418	0,69	7
		проем		118,13	0,05	1181	1	120	0,0003	–
		Итого по разделу 7				**2071**	**1**			**7**
						1181	1			–
		Стоимость: материалов, тенге				889				
		Накладные расходы, тенге				1418				
		- заработная плата, тенге				213				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209				

	Всего по разделу, тенге					**3698**				
	Сметная заработная плата, тенге					1395				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					8				
Раздел 8 Окна										
8.1 1 этаж										
623 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	49,4	435,9	2,02	21533	100	3335	0,3925	19
				64,13	0,17	3168	8	105	0,0013	–
628 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	17,52	435,9	2,02	7637	35	1183	0,3925	7
				64,13	0,17	1124	3	105	0,0013	–
8.2 2 этаж										
633 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	26,6	435,9	2,02	11595	54	1797	0,3925	10
				64,13	0,17	1706	5	105	0,0013	–
638 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	17,52	435,9	2,02	7637	35	1183	0,3925	7
				64,13	0,17	1124	3	105	0,0013	–
644 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	13,3	435,9	2,02	5797	27	898	0,3925	5
				64,13	0,17	853	2	105	0,0013	–
649 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,8	435,9	2,02	1656	8	257	0,3925	1
				64,13	0,17	244	1	105	0,0013	–
8.3 3 этаж										

654 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	26,6	435,9	2,02	11595	54	1797	0,3925	10
				64,13	0,17	1706	5	105	0,0013	–
659 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	17,52	435,9	2,02	7637	35	1183	0,3925	7
				64,13	0,17	1124	3	105	0,0013	–
665 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	13,3	435,9	2,02	5797	27	898	0,3925	5
				64,13	0,17	853	2	105	0,0013	–
670 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,8	435,9	2,02	1656	8	257	0,3925	1
				64,13	0,17	244	1	105	0,0013	–
8.4 4 этаж										
675 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	26,6	435,9	2,02	11595	54	1797	0,3925	10
				64,13	0,17	1706	5	105	0,0013	–
680 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	17,52	435,9	2,02	7637	35	1183	0,3925	7
				64,13	0,17	1124	3	105	0,0013	–
686 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	13,3	435,9	2,02	5797	27	898	0,3925	5
				64,13	0,17	853	2	105	0,0013	–
691 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,8	435,9	2,02	1656	8	257	0,3925	1
				64,13	0,17	244	1	105	0,0013	–
8.5 5 этаж										

696 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	26,6	435,9	2,02	11595	54	1797	0,3925	10
				64,13	0,17	1706	5	105	0,0013	–
701 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	17,52	435,9	2,02	7637	35	1183	0,3925	7
				64,13	0,17	1124	3	105	0,0013	–
707 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	13,3	435,9	2,02	5797	27	898	0,3925	5
				64,13	0,17	853	2	105	0,0013	–
712 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,8	435,9	2,02	1656	8	257	0,3925	1
				64,13	0,17	244	1	105	0,0013	–
	Итого по разделу 8					**135910**	**631**			**118**
	Стоимость: материалов, тенге					**20000**	**55**			**–**
						115279				
	Накладные расходы, тенге					21058				
	- заработная плата, тенге					3159				
	- трудоемкость, чел-ч					11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9418				
	Всего по разделу, тенге					**166386**				
	Сметная заработная плата, тенге					23214				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					129				

Раздел 10 Полы

10.1 1 этаж

718 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	*м2 покрытия*	476,51	972,01	4,9	463172	2335	35372	0,382	182
				58,5	1,85	27876	882	123	0,009	4

10.2 2-5 этаж

731 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1522,369	972,01	4,9	1479758	7460	113006	0,382	582
	м2 покрытия		58,5	1,85	89059	2816	123	0,009	14
10.5 плинтуса									
744 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	2441,22	123,31	0,16	301027	391	48794	0,0899	219
	м плинтусов		16,18	0,07	39499	171	123	0,0003	1
745 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	210,03	140,27	0,32	29461	67	10783	0,236	50
	м плинтусов		41,63	0,11	8744	23	123	0,0006	–
746 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	882,91	140,27	0,32	123846	283	45329	0,236	208
	м плинтусов		41,63	0,11	36756	97	123	0,0006	1
747 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	87,2	31,15	0,22	2716	19	1994	0,104	9
	м плинтусов		18,5	0,09	1613	8	123	0,0004	–
	Итого по разделу 10				**2399980**	**10555**			**1250**
					203547	**3997**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				2185878				
	Накладные расходы, тенге				255278				
	- заработная плата, тенге				38292				
	- трудоемкость, чел-ч				128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				159315				
	Всего по разделу, тенге				**2814573**				
	Сметная заработная плата, тенге				245836				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1398				

Раздел 13 Разные работы

13.1 Защита короба

794 Е15-37-9	Облицовка короба гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,49	1007,92	2,86	2510	7	739	1,63	4
	м2		282,04	0,94	702	2	105	0,0046	–

13.2 Крыльцо главного входа №1

795 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	27,9	42,26	2,62	1179	73	395	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	293	28	123	0,0048	–
796 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Крыльцо	14,53	6437,41	196,62	93536	2857	5287	1,79	26
	м3		272,25	74,27	3956	1079	105	0,3628	5
797 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	14,53	510		7410				
	м3								
798 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02958	41200		1219				
	т								
799 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,9	6879,37	66,01	13071	125	440	1,35	3
	м3		195,75	24,93	372	47	105	0,1218	–
800 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Пандус	0,3	8305,01	196,62	2492	59	109	1,79	1
	м3		272,25	74,27	82	22	105	0,3628	–
801 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05525	41200		2276				
	т								
802 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01446	59200		856				
	т								
803 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	13	1046,13	16,79	13600	218	1886	0,726	9
	м2 покрытия		111,6	6,28	1451	82	123	0,0307	–
804 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ-1	26,9	3798,62	5,89	102183	158	2787	0,415	11
	м ограждений		71,78	2,23	1931	60	140	0,0109	–
805 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. МВ15.9-16.9Р*	3	3798,62	5,89	11396	18	311	0,415	1
	м ограждений		71,78	2,23	215	7	140	0,0109	–

806 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ПВ15.9Р *м ограждений*	1,51	3798,62	5,89	5736	9	155	0,415	1
			71,78	2,23	108	3	140	0,0109	–
807 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,3004	21,8	0,05	50	–	12	0,0295	–
			5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
808 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	4,6008	20,35	0,02	94	–	17	0,0213	–
			4,16	–	19	–	90	–	–
13.3 Крыльцо главного входа №2									
809 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием *м2 площади уплотнения*	21,618	42,26	2,62	914	57	305	0,0681	1
			10,51	0,99	227	21	123	0,0048	–
810 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Крыльцо *м3*	14,53	6437,41	196,62	93536	2857	5287	1,79	26
			272,25	74,27	3956	1079	105	0,3628	5
811 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов *м3*	14,53	510		7410				
812 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02503	41200		1031				
813 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,9	6879,37	66,01	13071	125	440	1,35	3
			195,75	24,93	372	47	105	0,1218	–
814 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Пандус *м3*	0,3	8305,01	196,62	2492	59	109	1,79	1
			272,25	74,27	82	22	105	0,3628	–
815 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,05525	41200		2276				

816 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,01446	59200		856				
817 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе *м2 покрытия*	13	1046,13	16,79	13600	218	1886	0,726	9
			111,6	6,28	1451	82	123	0,0307	–
818 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ-1 *м ограждений*	26,9	3798,62	5,89	102183	158	2787	0,415	11
			71,78	2,23	1931	60	140	0,0109	–
819 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. МВ15.9-16.9Р* *м ограждений*	1,8	3798,62	5,89	6838	11	186	0,415	1
			71,78	2,23	129	4	140	0,0109	–
820 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ПВ15.9Р *м ограждений*	1,51	3798,62	5,89	5736	9	155	0,415	1
			71,78	2,23	108	3	140	0,0109	–
821 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,3004	21,8	0,05	50	–	12	0,0295	–
			5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
822 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	4,6008	20,35	0,02	94	–	17	0,0213	–
			4,16	–	19	–	90	–	–

13.5 Деталь установки люка и стремянки

823 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка МСК-1 *т конструкций*	0,05016	13711,46	5475,86	688	275	298	28,9	1
			5040	1552,87	253	78	90	5,46	–
824 2-1-267	Стремянка МСК-1 *т*	0,05016	133700		6706				
825 Е45-66-3	Установка скоб СК-1 *т деталей*	0,00372	25176,18	6565,3	94	24	75	82,4	–
			14985	2459,25	56	9	115	12,01	–

826 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,00228	87100		199				
827 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,00144	44300		64				
828 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	1,45476	21,8	0,05	32	–	7	0,0295	–
			5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
829 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	2,90952	20,35	0,02	59	–	11	0,0213	–
			4,16	–	12	–	90	–	–
13.6 Ограждение лоджий и балконов									
854 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	147,71549	21,8	0,05	3220	7	775	0,0295	4
			5,81	0,02	858	3	90	0,0001	–
855 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	295,43098	20,35	0,02	6012	6	1106	0,0213	6
			4,16	–	1229	–	90	–	–
856 Е15-152-5	Силикатная окраска по дереву, асбестоцементному листу *м2 окрашиваемой поверхности*	295,2	15,58	0,05	4599	15	2588	0,054	16
			8,33	0,02	2459	6	105	0,0001	–
857 Е12-10-1	Устройство слива из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	55,2	162,37	1,24	8963	68	10096	0,972	54
			153,23	0,47	8458	26	119	0,0023	–
13.7 Спуск в подвал №1									
858 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1,0016	21,55	4,52	22	5	16	0,108	–
			17,03	–	17	–	97	–	–
859 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,8398	6879,37	66,01	5777	55	194	1,35	1
			195,75	24,93	164	21	105	0,1218	–

860	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8398	83		70				
		м3								
861	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,6	6437,41	196,62	42487	1298	2401	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1797	490	105	0,3628	2
862	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,6	83		548				
		м3								
863	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,6	170		1122				
		м3								
864	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,41	7564,06	196,62	10665	277	513	1,79	3
		м3		272,25	74,27	384	105	105	0,3628	1
865	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,41	83		117				
		м3								
866	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,41	339		478				
		м3								
867	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,2	8305,01	196,62	1661	39	72	1,79	–
		м3		272,25	74,27	54	15	105	0,3628	–
868	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	83		17				
		м3								
869	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02391	41200		985				
		т								
870	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1 (МИ 4-29)	0,08712	10137,87	304,24	883	27	896	58	5
		т		9675	114,75	843	10	105	0,56	–

871 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,08712	59500		5184				
	т								
872 Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,0937	13711,46	5475,86	1285	513	556	28,9	3
	т конструкций		5040	1552,87	472	146	90	5,46	1
873 8-6-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	5	416		2080				
	м								
874 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05115	59200		3028				
	т								
875 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00705	60200		424				
	т								
876 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12,7	112,46	34,25	1428	435	680	0,317	4
	м2		51,08	8,45	649	107	90	0,0302	–
877 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,7	1190		15113				
	м2								
878 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0937	538,81	144,52	50	14	24	1,34	–
	т		292,5	–	27	–	90	–	–
879 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5299	21,8	0,05	55	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
880 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5,0598	20,35	0,02	103	–	19	0,0213	–
	м2		4,16	–	21	–	90	–	–

881 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,65	245,44	3,82	3841	60	717	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	585	23	118	0,007	–
13.8 Спуск в подвал №2									
882 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,8096	21,55	4,52	17	4	14	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	14	–	97	–	–
883 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8398	6879,37	66,01	5777	55	194	1,35	1
	м3		195,75	24,93	164	21	105	0,1218	–
884 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8398	83		70				
	м3								
885 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,4	6437,41	196,62	28325	865	1601	1,79	8
	м3		272,25	74,27	1198	327	105	0,3628	2
886 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4	83		365				
	м3								
887 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,4	170		748				
	м3								
888 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,1	7564,06	196,62	8320	216	400	1,79	2
	м3		272,25	74,27	299	82	105	0,3628	–
889 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1	83		91				
	м3								
890 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,1	339		373				
	м3								
891 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,15	8305,01	196,62	1246	29	55	1,79	–
	м3		272,25	74,27	41	11	105	0,3628	–

892 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,15	83		12				
	м3								
893 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01884	41200		776				
	т								
894 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1 (МИ 4-29)	0,05544	10137,87	304,24	562	17	569	58	3
	т		9675	114,75	536	6	105	0,56	–
895 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,05544	59500		3299				
	т								
896 Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,09725	13711,46	5475,86	1333	533	577	28,9	3
	т конструкций		5040	1552,87	490	151	90	5,46	1
897 8-6-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	5,5	416		2288				
	м								
898 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05115	59200		3028				
	т								
899 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00705	60200		424				
	т								
900 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,2	112,46	34,25	1147	349	546	0,317	3
	м2		51,08	8,45	521	86	90	0,0302	–
901 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10,2	1190		12138				
	м2								

902	Е9-48-2								
	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,09725	538,81	144,52	52	14	25	1,34	–
	т		292,5	–	28	–	90	–	–
903	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,62575	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
904	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5,2515	20,35	0,02	107	–	20	0,0213	–
	м2		4,16	–	22	–	90	–	–
905	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8,855	245,44	3,82	2173	34	406	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	331	13	118	0,007	–
	13.9 Отмостка								
906	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	110,22	68,27	2,62	7525	289	1558	0,0681	8
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1158	109	123	0,0048	1
907	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	110,22	380,89	–	41982	–	3628	0,144	16
	м2 покрытия		24,75	–	2728	–	133	–	–
908	Е27-55-2								
	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	220,44	59,52	–	13121	–	1166	0,0232	5
	м2 покрытия		3,98	–	877	–	133	–	–
	13.10 Опора под ВРУ								
909	Е7-20-4								
	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Опора под ВРУ	0,02663	9469,94	1216,94	252	32	238	31,4	1
	т стальных элементов		5940	459	158	12	140	2,25	–

910 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,02663	75600		2013				
	т								
	Итого по разделу 13				**773375**	**12573**			**275**
	Стоимость: материалов, тенге				**44371** 716431	**4505**			**18**
	Накладные расходы, тенге				55391				
	- заработная плата, тенге				8309				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49726				
	Всего по разделу, тенге				**878492**				
	Сметная заработная плата, тенге				57185				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				321				
Раздел 14 Лестницы Л-1									
933 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,92112	21,8	0,05	2047	5	493	0,0295	3
	м2		5,81	0,02	546	2	90	0,0001	–
934 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	187,84224	20,35	0,02	3823	4	703	0,0213	4
	м2		4,16	–	781	–	90	–	–
	Итого по разделу 14				**5870**	**9**			7
	Стоимость: материалов, тенге				**1327** 4534	**2**			**–**
	Накладные расходы, тенге				1196				
	- заработная плата, тенге				179				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				424				
	Всего по разделу, тенге				**7490**				
	Сметная заработная плата, тенге				1508				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Всего прямые затраты				**3317206**	**23769**			**1657**
	Стоимость: материалов, тенге				**270426** 3023011	**8560**			**38**
	Накладные расходы, тенге				334341				
	- заработная плата, тенге				50151				
	- трудоемкость, чел-ч				167				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				219092				
	Всего по смете				**3870639**				
	Сметная заработная плата, тенге				329137				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1862				

Локальная смета № 2-1-2

Электроосвещение. Силовое электрооборудование

Раздел 1 Силовое электрооборудование

15 Ц8-599-14	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	1	1648,5	43,5	1649	44	821	5	5
	шт		855	9	855	9	95	0,053	–
17 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,8	13,2	915	53	788	1	4
	шт		205	2,3	820	9	95	0,013	–
	Итого по разделу 1				**2564**	**97**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				**1675** 792	**18**			**–**
	Накладные расходы, тенге				1609				
	- заработная плата, тенге				241				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				250				
	Всего по разделу, тенге				**4423**				
	Сметная заработная плата, тенге				1934				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				

Раздел 2 Электроосвещение

19	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	32	357,5	164	11440	5248	5399	0,82	26
				131	46,6	4192	1491	95	0,272	9
21	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	56	313	131	17528	7336	8294	0,75	42
				119	36,9	6664	2066	95	0,216	12
26	Ц8-593-11	Световые настенные указатели								
		шт	16	241,7	91	3867	1456	2382	0,82	13
				131	25,7	2096	411	95	0,15	2
28	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	26	216,3	120	5624	3120	2455	0,41	11
				65	34,4	1690	894	95	0,201	5
30	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах								
		шт	2	758,3	283	1517	566	992	2,48	5
				441	81	882	162	95	0,473	1
	Итого по разделу 2					**39976**	**17726**			**97**
	Стоимость: материалов, тенге					**15524**	**5024**			**29**
						6726				
	Накладные расходы, тенге					19522				
	- заработная плата, тенге					2928				
	- трудоемкость, чел-ч					10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3570				
	Всего по разделу, тенге					**63068**				
	Сметная заработная плата, тенге					23476				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					136				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
41	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	10	55	0,9	550	9	474	0,33	3
				49,7	0,2	497	2	95	0,001	–
43	Ц10-698-3	Прочее оборудование: таймер освещения								
		шт	20	226	–	4520	–	3366	0,93	19

			187	–	3740	–	90	–	–
45 Ц11-96-1	Бокс пластиковый модульной серии	20	219,96	3,85	4399	77	3888	1	20
	шт								
			213,75	2,25	4275	45	90	0,01314	–
47 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47	0,2	188	1	173	0,29	1
	шт								
			45,5	0,1	182	–	95	–	–
49 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
	шт								
			49,7	0,2	99	–	95	0,001	–
51 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,7	0,2	188	1	164	0,34	1
	шт								
			57,8	0,1	173	–	95	–	–
	Итого по разделу 3				**9955**	**90**			**45**
	Стоимость: материалов, тенге				**8966** 899	**47**			**–**
	Накладные расходы, тенге				8159				
	- заработная плата, тенге				1224				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1087				
	Всего по разделу, тенге				**19201**				
	Сметная заработная плата, тенге				10237				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				49				

Раздел 5 Материалы

88 Ц8-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,04643	97791	1561	4540	72	706	85	4
	т								
			15550	457	722	21	95	2,669	–
90 Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,11625	18664	7302	2170	849	1278	57	7
	т								
			9720	1850	1130	215	95	10,809	1
92 Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (поворот)	0,00104	18664	7302	19	8	11	57	–
	т								

94 Ц10-834-29			9720	1850	10	2	95	10,809	–
	Вспомогательное оборудование: металлоконструкции опорные, крестовина для лотка	0,00212	19737	588	42	1	35	103	–
	т		18270	18	39	–	90	0,105	–
96 Ц10-834-29	Вспомогательное оборудование: металлоконструкции опорные, консоль потолочная для крепления лотка к потолку	0,00124	19737	588	24	1	21	103	–
	т		18270	18	23	–	90	0,105	–
	Итого по разделу 5				**6795**	**931**			**11**
					1924	**238**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				3940				
	Накладные расходы, тенге				2051				
	- заработная плата, тенге				308				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				531				
	Всего по разделу, тенге				**9377**				
	Сметная заработная плата, тенге				2470				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
Раздел 6 Заземление									
19 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
	м		27,9	0,3	558	6	95	0,002	–
20 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
	м		23	0,4	460	8	95	0,002	–
21 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
	шт		116	2,5	464	10	95	0,015	–
22 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	50	49,1	7,3	2455	365	1354	0,15	8
	м		27,7	0,8	1385	40	95	0,005	–

23 Ц8-68-1	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	1	102,6	14,4	103	14	79	0,44	–
	м		80,1	2,8	80	3	95	0,017	–
24 16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,00178	437100		778				
	т								
25 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
	м3 грунта		218,93	–	1970	–	113	–	–
26 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9	134,1	–	1207	–	1364	0,972	9
	м3 грунта		134,1	–	1207	–	113	–	–
27 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	148	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	153	–	97	–	–
	Итого по разделу 6				**11043**	**644**			**41**
	Стоимость: материалов, тенге				**6277** 4122	**67**			**–**
	Накладные расходы, тенге				6602				
	- заработная плата, тенге				990				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1059				
	Всего по разделу, тенге				**18704**				
	Сметная заработная плата, тенге				7334				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
Раздел 7 Электроустановочные изделия и кабели для квартир									
28 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	70	115,1	2,8	8057	196	6816	0,64	45
	комплект		102	0,5	7140	35	95	0,003	–
29 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	70	62,7	0,2	4389	14	3850	0,34	24
	шт		57,8	0,1	4046	7	95	–	–
30 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	70	133,4	3,6	9338	252	7667	0,68	48
	шт								

				115	0,3	8050	21	95	0,001	–
	Итого по разделу 7					**21784**	**462**			**117**
						19236	**63**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					2086				
	Накладные расходы, тенге					18333				
	- заработная плата, тенге					2750				
	- трудоемкость, чел-ч					9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2407				
	Всего по разделу, тенге					**42524**				
	Сметная заработная плата, тенге					22049				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					126				
	Всего прямые затраты					**92117**	**19950**			**320**
						53602	**5457**			**30**
	Стоимость: материалов, тенге					18565				
	Накладные расходы, тенге					56276				
	- заработная плата, тенге					8441				
	- трудоемкость, чел-ч					28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8904				
	Всего по смете					**157297**				
	Сметная заработная плата, тенге					67500				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					378				

Локальная смета № 2-1-3

Пожарная сигнализация

1 Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	*шт*	3	7509,6	1,6	22529	5	19319	38	114
				7155	–	21465	–	90	–	–
3 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: система речевого оповещания	*шт*	5	332,4	–	1662	–	1601	2	10
				317	–	1585	–	101	–	–
5 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля		3	994,3	1,6	2983	5	2527	5	15

		шт							
				936	–	2808	–	90	–	–
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении							
		шт	300	369,9	1,6	110970	480	93690	2	600
				347	–	104100	–	90	–	–
9	Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 0,005 т							
		шт	70	219,96	3,85	15397	270	13609	1	70
				213,75	2,25	14963	158	90	0,01314	1
11	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	20	241,7	91	4834	1820	2977	0,82	16
		шт								
				131	25,7	2620	514	95	0,15	3
13	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	44	0,29	–
		шт								
				45,5	0,1	46	–	95	–	–
14	99-1-74(пл)ТС	Выключатель с/у 1кл.ВС10-1-1-КБ	1	82		82				
		шт								
15	Ц10-901-12	Коробка оконечная	111	85,5	0,2	9491	22	4652	0,23	26
		шт								
				38	0,1	4218	11	110	–	–
20	Ц8-409-2	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением до 50х50 мм	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
		м								
				49,5	18,3	495	183	95	0,107	1
22	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением до 25х25 мм	1900	108,6	48,9	206340	92910	93499	0,22	418
		м								
				39,6	12,2	75240	23180	95	0,071	135
25	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	147,3	73	5892	2920	2576	0,29	12
		м								
				49,5	18,3	1980	732	95	0,107	4
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1950	27,7	2,1	54015	4095	37421	0,1	195
		м кабеля								
				19,7	0,5	38415	975	95	0,003	6
28	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	145	66,8	18,1	9686	2625	3320	0,12	17
		м кабеля								
				20,3	3,8	2944	551	95	0,022	3

	Всего прямые затраты				**445401**	**105882**			**1496**
	Стоимость: материалов, тенге				**270879** 68640	**26304**			**153**
	Накладные расходы, тенге				275879				
	- заработная плата, тенге				41382				
	- трудоемкость, чел-ч				138				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43277				
	Всего по смете				**764557**				
	Сметная заработная плата, тенге				338565				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1787				

Локальная смета № 2-1-4

Телефонизация

Раздел 1 Телефонизация

1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм *шт*	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	80-2-1(пл)ТОС	Шкаф для установки слаботочных распределительных устройств ШРУ-01 УХЛ4 (прим. ШРУ-2) *комплект*	1	38546		38546				
3	Ц8-741-1	Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3x70 мм2 *шт*	1	5201	–	5201	–	1496	8	8
				1575	–	1575	–	95	–	–
4	99-1-84(пл)ТС	Муфта оптическая FOSC A8 24L (прим. FOSC A4 S24) *шт*	1	15393		15393				
5	Ц10-901-12	Коробка протяжная, распределительная *шт*	15	85,5	0,2	1283	3	629	0,23	3
				38	0,1	570	2	110	–	–
6	99-1-85(пл)ТС	Коробка протяжная пластмассовая КПЭ-01 *шт*	9	898		8082				
7	99-1-86(пл)ТС	Коробка оптическая распределительная ОКРсП 1:16 (коробка распределительная этажная КРЭ-16-1)	4	8845		35380				

8 99-1-89(пл)ТС	*шт*								
	Коробка оптическая распределительная ОКРсП 1:8 (коробка распределительная этажная КРЭ-8-1)	2	5608		11216				
9 Ц11-169-1	*шт*								
	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	203	20,37	–	4135	–	3512	0,09	18
	м		19,22	–	3902	–	90	–	–
10 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	980	27,7	2,1	27146	2058	18806	0,1	98
	м кабеля		19,7	0,5	19306	490	95	0,003	3
11 99-1-87(пл)ТС	Кабель одноволоконный оптический абонентский КС-FTTH-П-4	1	16499		16499				
	км								
12 99-1-88(пл)ТС	Кабель волоконно-оптический ОКГнг-2	0,183	39390		7208				
	км								
13 Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	4	295,8	30,4	1183	122	1110	2	8
	шт		250	2,3	1000	9	110	0,013	–
14 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	4	3100		12400				
	шт								
15 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка абонентская	71	107,3	–	7618	–	7099	1	71
	шт		99	–	7029	–	101	–	–
16 99-1-90(пл)ТС	Настенная абонентская розетка PA-SC/APS-1-0-0	71	518		36778				
	шт								
17 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	200	147,3	73	29460	14600	12882	0,29	58
	м		49,5	18,3	9900	3660	95	0,107	21
18 99-1-91(пл)ТС	Труба гладкая жесткая ПВХ диаметром 50мм	120	66		7920				
	м								
19 99-1-92(пл)ТС	Труба гладкая жесткая ПВХ диаметром 32мм	80	34		2720				

20	Ц8-409-1	Трубы гофрированные по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	780	108,6	48,9	84708	38142	38384	0,22	172
21	99-1-93(пл)ТС	Труба гофрированная ПВХ д=16мм	м	780	39,6 7	12,2	30888 5460	9516	95	0,071	55
		Итого по разделу 1					**359635**	**54993**			**438**
		Стоимость: материалов, тенге					**74487**	**13691**			**79**
		оборудования, тенге					191609				
							38546				
		Накладные расходы, тенге					84232				
		- заработная плата, тенге					12635				
		- трудоемкость, чел-ч					42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					24319				
		Всего по разделу, тенге					**468186**				
		Сметная заработная плата, тенге					100813				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					559				

Раздел 2 Заземление

22	Ц8-72-1	Шина ответвительная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	м	1	118,4	22,8	118	23	90	0,49	–
23	16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,0032	90,5 437100	4	91 1399	4	95	0,023	–
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
25	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	23 330,1	0,4 24,1	345 990	6 72	95 338	0,002 0,7	– 2
26	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3 грунта	2,7	116 218,93	2,5 –	348 591	8 –	95 668	0,015 1,54	– 4

27 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		218,93	–	591	–	113	–	–
	м3 грунта	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
			134,1	–	362	–	113	–	–
	Итого по разделу 2				**4389**	**145**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				**1737** 2507	**18**			**–**
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1838 276 1 374				
	Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-ч				**6601** 2031 12				
	Всего прямые затраты				**364024**	**55138**			**449**
	Стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				**76224** 194116 38546	**13709**			**79**
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86070 12911 43 24693				
	Всего по смете Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-ч				**474787** 102844 571				

Локальная смета № 2-1-5

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм		75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
	счетчик (водомер)	1	67,5	–	68	–	128	–	–
3 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм		187,02	50,89	187	51	191	0,75	1
	фильтр	1							

			130,5	18	131	18	128	0,09	–
5 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	–
	комплект								
			40,5	–	41	–	128	–	–
8 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
	шт								
			254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
10 Ц12-1105-1	Установка электропривода	1	1728	181	1728	181	1229	7	7
	комплект								
			1337	29,3	1337	29	90	0,171	–
14 Е16-15-3	Установка компенсаторов вибрационных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
	шт								
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
28 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	845	10,99	–	9287	–	11562	0,0501	42
	м трубопровода								
			10,69	–	9033	–	128	–	–
29 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	3	533,57	1,57	1601	5	207	0,3	1
	кран								
			54	–	162	–	128	–	–
34 Е10-35-1	Установка шкафов пожарных	10	332,3	23,87	3323	239	1313	0,677	7
	изделие								
			100,35	9,02	1004	90	120	0,044	–
36 Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	10	13093,47	23,09	130935	231	2131	0,9	9
	кран								
			157,5	9	1575	90	128	0,04	–
37 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход стальной приварной	0,0004	121294,13	49389,75	49	20	42	312,7	–
	т фасонных частей								
			62775	18657	25	7	130	91,12	–
39 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник стальной приварной	0,0032	121294,13	49389,75	388	158	339	312,7	1
	т фасонных частей								
			62775	18657	201	60	130	91,12	–

42	1-3-145	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	-57	542		-30894			
43	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	-21	190		-3990			
44	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	-2	163		-326			
45	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	-25	136		-3400			
46	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм (прим. к дDв 15мм) *м*	-18	108		-1944			
		Всего прямые затраты				**112221**	**1332**		**84**
						16313	**470**		**1**
		Стоимость: материалов, тенге				94576			
		Накладные расходы, тенге				20880			
		- заработная плата, тенге				3132			
		- трудоемкость, чел-ч				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7986			
		Всего по смете				**141087**			
		Сметная заработная плата, тенге				19915			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				95			

Локальная смета № 2-1-6

Горячее водоснабжение Т3,Т4

1	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
2	99-1-102(пл)Т	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином д=50мм FAF 6100K=-1,000; *шт*	-4	4827		-19308				
7	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	10675,82	1,57	10676	2	87	0,41	–

			67,5	–	68	–	128	–	–
8 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм *фильтр*	1	187,02	50,89	187	51	191	0,75	1
			130,5	18	131	18	128	0,09	–
15 Е18-22-2	Установка манометров общего назначения *комплект*	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	–
			40,5	–	41	–	128	–	–
17 Е16-15-2	Установка компенсаторов вибрационных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
32 Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	211	143,32	1,57	30241	331	34030	0,7	148
			126	–	26586	–	128	–	–
37 1-3-145	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	-18	542		-9756				
38 1-3-144	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	-44	466		-20504				
39 1-3-143	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	-4	407		-1628				
40 1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	-336	136		-45696				
41 1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	-275	108		-29700				
42 1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм (прим. к Dв 15мм) *м*	-78	108		-8424				
	Всего прямые затраты				**-91497**	**582**			**156**
					28097	**97**			–
	Стоимость: материалов, тенге				-120174				
	Накладные расходы, тенге				36088				
	- заработная плата, тенге				5413				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3325				

			67,5	–	68	–	128	–	–
8 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм *фильтр*	1	187,02	50,89	187	51	191	0,75	1
			130,5	18	131	18	128	0,09	–
15 Е18-22-2	Установка манометров общего назначения *комплект*	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	–
			40,5	–	41	–	128	–	–
17 Е16-15-2	Установка компенсаторов вибрационных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
32 Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	211	143,32	1,57	30241	331	34030	0,7	148
			126	–	26586	–	128	–	–
37 1-3-145	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	-18	542		-9756				
38 1-3-144	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	-44	466		-20504				
39 1-3-143	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	-4	407		-1628				
40 1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	-336	136		-45696				
41 1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	-275	108		-29700				
42 1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм (прим. к Dв 15мм) *м*	-78	108		-8424				
	Всего прямые затраты				**-91497**	**582**			**156**
					28097	**97**			–
	Стоимость: материалов, тенге				-120174				
	Накладные расходы, тенге				36088				
	- заработная плата, тенге				5413				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3325				

	Всего по смете				**-58734**				
	Сметная заработная плата, тенге				33607				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				174				

Локальная смета № 2-1-7

Канализация бытовая К1

9 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	71	5930,28	21,53	421050	1529	32308	1,95	138
	комплект		346,5	9	24602	639	128	0,04	3
10 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	71	9126,62	39,24	647990	2786	36602	2,22	158
	комплект		387	15,75	27477	1118	128	0,07	5
11 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	70	3977,4	13,9	278418	973	25402	1,56	109
	комплект		279	4,5	19530	315	128	0,03	2
13 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	70	5778,07	93,94	404465	6576	32861	1,95	137
	комплект		330,75	36	23153	2520	128	0,17	12
14 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов. Сифон-ревизия	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
	шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
16 Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
	воронка		135	–	135	–	128	–	–
23 1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 ммК=-1,000;	-69	1700		-117300				
	м								
25 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Бетонный упор	0,06	6123,62	100,65	367	6	12	0,97	–
	м3		146,25	38,03	9	2	105	0,1857	–
	Всего прямые затраты				**1635467**	**12098**			**543**
					94976	**4653**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				1528393				
	Накладные расходы, тенге				127526				
	- заработная плата, тенге				19129				
	- трудоемкость, чел-ч				64				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105780				
	Всего по смете				**1868773**				
	Сметная заработная плата, тенге				118758				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				629				

Локальная смета № 2-1-8

Узел ввода

6 Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
	шт		477	–	954	–	90	–	–
8 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	–	194	–	148	1	1
	шт		164,25	–	164	–	90	–	–
11 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	–	267	–	199	1	1
	шт		220,5	–	221	–	90	–	–
14 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	–	267	–	199	1	1
	шт		220,5	–	221	–	90	–	–

16 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм *шт*	1	266,57 / 220,5	– / –	267 / 221	– / –	199 / 90	1 / –	1 / –
18 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм *шт*	1	266,57 / 220,5	– / –	267 / 221	– / –	199 / 90	1 / –	1 / –
20 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	1	193,78 / 164,25	– / –	194 / 164	– / –	148 / 90	1 / –	1 / –
22 Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм *фильтр*	1	360,28 / 236,25	111,65 / 42,75	360 / 236	112 / 43	357 / 128	1,38 / 0,2	1 / –
24 Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм *фильтр*	1	293,07 / 189	91,69 / 33,75	293 / 189	92 / 34	285 / 128	1,11 / 0,17	1 / –
26 Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм *фильтр*	1	235,1 / 155,25	70,85 / 27	235 / 155	71 / 27	233 / 128	0,91 / 0,13	1 / –

28 Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм ктрр1=1,14; ктрм1=1,14; кзпр1=1,14; кэкс1=1,14; кзпм1=1,14; кмат1=1,14; *шт*	2	16308,39	86,9	32617	174	1412	3,0096	6
			518,13	33,35	1036	67	128	0,1596	–
29 Ц12-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм *шт*	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
			693	18	693	18	90	0,105	–
31 Ц12-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	684,5	59,6	685	60	572	4	4
			619	15,8	619	16	90	0,092	–
33 Ц12-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 32-40 мм *шт*	1	597,7	55,8	598	56	495	3	3
			536	13,5	536	14	90	0,079	–
35 Ц11-350-3	Электронный регулятор температуры *шт*	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
			477	–	477	–	90	–	–
37 Ц11-350-3	Датчики температуры *шт*	4	530,56	1,58	2122	6	1717	3	12
			477	–	1908	–	90	–	–
41 Ц10-668-3	Тепловычислитель *шт*	1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
			437	–	437	–	90	–	–
43 Ц11-30-3	Термопреобразователь сопротивления *шт*	2	427,73	–	855	–	761	2	4
			423	–	846	–	90	–	–
45 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	12	47,7	1,57	572	19	622	0,22	3
			40,5	–	486	–	128	–	–
48 Ц12-698-1	Отборное устройство на Ру до 10 МПа *шт*	22	436,8	18,8	9610	414	2633	0,58	13
			133	–	2926	–	90	–	–
49 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	7	415	–	2905	–	484	0,31	2

	комплект		54	–	378	–	128	–	–
50 Ц12-698-1	Бобышки на Ру до 10 МПа *шт*	7	436,8	18,8	3058	132	838	0,58	4
			133	–	931	–	90	–	–
51 Ц12-698-3	Расширитель из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на Ру до 10 МПа для трубопровода диаметром до 76 мм *шт*	2	1123,1	93,1	2246	186	1041	3	6
			576	2,3	1152	5	90	0,013	–
52 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	1	193,78	–	194	–	148	1	1
			164,25	–	164	–	90	–	–
54 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т *шт*	2	5925	388	11850	776	8276	27	54
			4568	29,3	9136	59	90	0,171	–
63 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
			59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
64 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	2	362,67	4,19	725	8	157	0,337	1
			59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
65 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	25	104,34	9,93	2609	248	1536	0,335	8
			57,6	3,83	1440	96	100	0,018	–

67 Е13-26-21	Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей лаком БТ-177	13,7	21,89	0,02	300	–	39	0,016	–
	м2		3,13	–	43	–	90	–	–
68 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,628	21,8	0,05	14	–	4	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	4	–	90	0,0001	–
69 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	1,256	20,35	0,02	26	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	5	–	90	–	–
70 Ц12-1208-1	Насос ручной	1	1100,8	–	1101	–	980	6	6
	шт		1089	–	1089	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**78904**	**2456**			**153**
					27471	**390**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				48977				
	Накладные расходы, тенге				26401				
	- заработная плата, тенге				3960				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6318				
	Всего по смете				**111623**				
	Сметная заработная плата, тенге				31821				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				166				

Локальная смета № 2-1-9

Узел управления

1 Е16-10-7	Установка коллектора из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	2,5	2029,57	27,87	5074	70	611	1,04	3
	м трубопровода		180,23	10,44	451	26	128	0,051	–
5 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
7 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	47,7	1,57	477	16	518	0,22	2
	комплект		40,5	–	405	–	128	–	–

10 Ц12-698-1	Отборное устройство на Ру до 10 МПа *шт*	10	436,8	18,8	4368	188	1197	0,58	6
			133	–	1330	–	90	–	–
11 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	10	63	–	630	–	691	0,31	3
			54	–	540	–	128	–	–
13 Ц12-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на Ру до 10 МПа для трубопровода диаметром до 76 мм *шт*	10	1123,1	93,1	11231	931	5205	3	30
			576	2,3	5760	23	90	0,013	–
15 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	10	104,34	9,93	1043	99	614	0,335	3
			57,6	3,83	576	38	100	0,018	–
17 Е13-26-21	Антикоррозионное покрытие металлических поверхностей лаком БТ-177 *м2*	2,7	21,89	0,02	59	–	7	0,016	–
			3,13	–	8	–	90	–	–
18 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	2	264,48	3,96	529	8	137	0,297	1
			52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
19 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	4	472,48	3,96	1890	16	275	0,297	1
			52,2	1,49	209	6	128	0,0073	–
20 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	4	606,31	7,95	2425	32	351	0,372	1
			65,48	2,97	262	12	128	0,0145	–
	Всего прямые затраты				**28673**	**1438**			53
					10154	**140**			–
	Стоимость: материалов, тенге				17081				

	Накладные расходы, тенге				10298				
	- заработная плата, тенге				1545				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2338				
	Всего по смете				**41309**				
	Сметная заработная плата, тенге				11839				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				58				

Локальная смета № 2-1-10

Теплоснабжение

8 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	58	104,34	9,93	6052	576	3563	0,335	19
	м трубопровода		57,6	3,83	3341	222	100	0,018	1
9 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,27	6240		7925				
	м3								
10 Е13-26-21	Антикоррозионное покрытие металлических поверхностей лаком БТ-177	15,3	21,89	0,02	335	–	43	0,016	–
	м2		3,13	–	48	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**14312**	**576**			**19**
					3389	**222**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				10347				
	Накладные расходы, тенге				3606				
	- заработная плата, тенге				541				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1075				
	Всего по смете				**18993**				
	Сметная заработная плата, тенге				4152				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				

Локальная смета № 2-1-11

Отопление

Раздел 1 на отм. ниже 0.000

11	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	421	104,34	9,93	43927	4181	25862	0,335	141
		м трубопровода		57,6	3,83	24250	1612	100	0,018	8
12	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	5,46721	6240		34115				
		м3								
13	Е13-26-21	Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей лаком БТ-177	43,24722	19,64	0,02	849	1	122	0,016	1
		м2		3,13	–	135	–	90	–	–
		Итого по разделу 1				**78891**	**4182**			**142**
						24385	**1612**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				50324				
		Накладные расходы, тенге				25984				
		- заработная плата, тенге				3898				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6293				
		Всего по разделу, тенге				**111168**				
		Сметная заработная плата, тенге				29895				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				163				
	Раздел 2 на отм. выше 0.000									
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2164	10,99	–	23782	–	29610	0,0501	108
		м трубопровода		10,69	–	23133	–	128	–	–
22	99-1-148(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-21 600x400	-36	3559		-128124				
		шт								
23	99-1-149(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-21 600x500	-44	3904		-171776				
		шт								

24	99-1-150(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-21 600x700	шт	-21	4457		-93597				
25	99-1-151(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-22 600x400	шт	-3	3697		-11091				
26	99-1-152(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-22 600x500	шт	-11	4077		-44847				
27	99-1-153(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-22 600x600	шт	-5	4457		-22285				
28	99-1-154(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-22 600x800	шт	-8	5235		-41880				
29	99-1-155(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-22 600x900	шт	-42	5597		-235074				
30	99-1-156(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-22 600x1000	шт	-30	5805		-174150				
31	99-1-157(пл)ТОО "Kaztherm"	Радиатор стальной модель-22 600x1300	шт	-4	7463		-29852				
33	99-1-149(пл)ТОО "СанТехОпт Торг"	Фильтр сетчатый д=20мм	шт	-70	226		-15820				
41	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	109,4604	21,8	0,05	2386	5	574	0,0295	3
					5,81	0,02	636	2	90	0,0001	–
42	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	м2	218,9208	20,35	0,02	4455	4	820	0,0213	5

			4,16	–	911	–	90	–	–
	Итого по разделу 2				**-937873**	**9**			**116**
					24680	**2**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				-962562				
	Накладные расходы, тенге				31004				
	- заработная плата, тенге				4651				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-54412				
	Всего по разделу, тенге				**-961281**				
	Сметная заработная плата, тенге				29333				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				
	Всего прямые затраты				**-858982**	**4191**			**258**
					49065	**1614**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				-912238				
	Накладные расходы, тенге				56988				
	- заработная плата, тенге				8549				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-48119				
	Всего по смете				**-850113**				
	Сметная заработная плата, тенге				59228				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				295				

Локальная смета № 2-1-12

Вентиляция

1	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	282	232,15	16,15	65466	4554	66598	1,07	302
		решетка		177,75	6,75	50126	1904	128	0,03	8
2	99-1-151(пл)Т	Решетка вентиляционная регулируемая N10R	282	253		71346				
		шт								
		Всего прямые затраты				**136812**	**4554**			**302**
						50126	**1904**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				82132				

Накладные расходы, тенге		66598
- заработная плата, тенге		9990
- трудоемкость, чел-ч		33
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		12205
Всего по смете		**215615**
Сметная заработная плата, тенге		62020
Нормативная трудоемкость, чел-ч		343

Локальная смета № 2-1-13

Общестроительные работы. Добавляемые работы

акт выполненных работ № 2 за май 2016года

Раздел 3 Двери

3.1 Техподполье

24	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-3,7572	330,85	32,08	-1243	-121	-1283	1,49	-6
		м2 проемов		272,25	12,13	-1023	-46	120	0,0592	–
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	-11,2716	21,8	0,05	-246	-1	-59	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	-65	–	90	0,0001	–
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краскойК=2,000;	-22,5432	4,68	0,02	-106	–	-85	0,0213	–
		м2		4,16	–	-94	–	90	–	–

3.2 1 этаж

28	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-15,93774	330,85	32,08	-5273	-511	-5438	1,49	-24
		м2 проемов		272,25	12,13	-4339	-193	120	0,0592	-1
30	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	-14,20703	363,04	22,07	-5158	-314	-2750	0,92	-13
		м2 проемов		153,73	7,58	-2184	-108	120	0,037	-1
32	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	-6,20172	363,04	22,07	-2251	-137	-1200	0,92	-6
		м2 проемов		153,73	7,58	-953	-47	120	0,037	–
34	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-25,22478	330,85	32,08	-8346	-809	-8608	1,49	-38
		м2 проемов								

			272,25	12,13	-6867	-306	120	0,0592	-1
36 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-2,0907	330,85	32,08	-692	-67	-713	1,49	-3
	м2 проемов								
			272,25	12,13	-569	-25	120	0,0592	–
3.3 2 этаж									
38 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	-3,55176	363,04	22,07	-1289	-78	-688	0,92	-3
	м2 проемов								
			153,73	7,58	-546	-27	120	0,037	–
40 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-25,22478	330,85	32,08	-8346	-809	-8608	1,49	-38
	м2 проемов								
			272,25	12,13	-6867	-306	120	0,0592	-1
42 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	-21,62124	398,48	102,53	-8616	-2217	-4860	0,899	-19
	м2 проемов								
			151,65	35,67	-3279	-771	120	0,1393	-3
47 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	-21,62124	634,99	31,85	-13729	-689	-5262	1,15	-25
	м2 проемов								
			190,8	12,04	-4125	-260	120	0,0587	-1
3.4 3 этаж									
53 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	-3,55176	363,04	22,07	-1289	-78	-688	0,92	-3
	м2 проемов								
			153,73	7,58	-546	-27	120	0,037	–
55 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-25,22478	330,85	32,08	-8346	-809	-8608	1,49	-38
	м2 проемов								
			272,25	12,13	-6867	-306	120	0,0592	-1
57 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	-21,62124	634,99	31,85	-13729	-689	-5262	1,15	-25
	м2 проемов								
			190,8	12,04	-4125	-260	120	0,0587	-1
3.5 4 этаж									
63 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	-3,55176	363,04	22,07	-1289	-78	-688	0,92	-3
	м2 проемов								
			153,73	7,58	-546	-27	120	0,037	–

65 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-25,22478	330,85	32,08	-8346	-809	-8608	1,49	-38
	м2 проемов		272,25	12,13	-6867	-306	120	0,0592	1
67 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	-21,62124	634,99	31,85	-13729	-689	-5262	1,15	-25
	м2 проемов		190,8	12,04	-4125	-260	120	0,0587	-1
3.6 5 этаж									
73 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	-3,55176	363,04	22,07	-1289	-78	-688	0,92	-3
	м2 проемов		153,73	7,58	-546	-27	120	0,037	–
75 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	-25,22478	330,85	32,08	-8346	-809	-8608	1,49	-38
	м2 проемов		272,25	12,13	-6867	-306	120	0,0592	-1
77 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	-21,62124	634,99	31,85	-13729	-689	-5262	1,15	-25
	м2 проемов		190,8	12,04	-4125	-260	120	0,0587	-1
	Итого по разделу 3				**-125387**	**-10481**			**-373**
	Стоимость: материалов, тенге				**-65525**	**-3868**			**-12**
					-49381				
	Накладные расходы, тенге				-83228				
	- заработная плата, тенге				-1248				
	- трудоемкость, чел-ч				-42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-12717				
	Всего по разделу, тенге				**-221332**				
	Сметная заработная плата, тенге				-70641				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-427				
Раздел 3 Двери									
3.1 Техподполье									
24 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,7572	330,85	32,08	1243	121	1283	1,49	6
	м2 проемов		272,25	12,13	1023	46	120	0,0592	–
26 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2716	21,8	0,05	246	1	59	0,0295	–
	м2								

			5,81	0,02	65	–	90	0,0001	–
27 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краскойК=2,000; *м2*	22,5432	4,68	0,02	106	–	85	0,0213	–
			4,16	–	94	–	90	–	–
3.2 1 этаж									
28 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен *м2 проемов*	15,93774	330,85	32,08	5273	511	5438	1,49	24
			272,25	12,13	4339	193	120	0,0592	1
30 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	14,20703	363,04	22,07	5158	314	2750	0,92	13
			153,73	7,58	2184	108	120	0,037	1
32 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	6,20172	363,04	22,07	2251	137	1200	0,92	6
			153,73	7,58	953	47	120	0,037	–
34 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен *м2 проемов*	25,22478	330,85	32,08	8346	809	8608	1,49	38
			272,25	12,13	6867	306	120	0,0592	1
36 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен *м2 проемов*	2,0907	330,85	32,08	692	67	713	1,49	3
			272,25	12,13	569	25	120	0,0592	–
3.3 2 этаж									
38 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	3,55176	363,04	22,07	1289	78	688	0,92	3
			153,73	7,58	546	27	120	0,037	–
40 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен *м2 проемов*	25,22478	330,85	32,08	8346	809	8608	1,49	38
			272,25	12,13	6867	306	120	0,0592	1
42 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	21,62124	398,48	102,53	8616	2217	4860	0,899	19
			151,65	35,67	3279	771	120	0,1393	3
47 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	21,62124	634,99	31,85	13729	689	5262	1,15	25

	м2 проемов		190,8	12,04	4125	260	120	0,0587	1
3.4 3 этаж									
53 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	3,55176	363,04	22,07	1289	78	688	0,92	3
	м2 проемов		153,73	7,58	546	27	120	0,037	–
55 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	25,22478	330,85	32,08	8346	809	8608	1,49	38
	м2 проемов		272,25	12,13	6867	306	120	0,0592	1
57 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	21,62124	634,99	31,85	13729	689	5262	1,15	25
	м2 проемов		190,8	12,04	4125	260	120	0,0587	1
3.5 4 этаж									
63 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	3,55176	363,04	22,07	1289	78	688	0,92	3
	м2 проемов		153,73	7,58	546	27	120	0,037	–
65 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	25,22478	330,85	32,08	8346	809	8608	1,49	38
	м2 проемов		272,25	12,13	6867	306	120	0,0592	1
67 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	21,62124	634,99	31,85	13729	689	5262	1,15	25
	м2 проемов		190,8	12,04	4125	260	120	0,0587	1
3.6 5 этаж									
73 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	3,55176	363,04	22,07	1289	78	688	0,92	3
	м2 проемов		153,73	7,58	546	27	120	0,037	–
75 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	25,22478	330,85	32,08	8346	809	8608	1,49	38
	м2 проемов		272,25	12,13	6867	306	120	0,0592	1
77 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	21,62124	634,99	31,85	13729	689	5262	1,15	25
	м2 проемов		190,8	12,04	4125	260	120	0,0587	1

	Итого по разделу 3				**125387**	**10481**			**373**
	Стоимость: материалов, тенге				**65525** 49381	**3868**			**14**
	Накладные расходы, тенге				83228				
	- заработная плата, тенге				1248				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12517				
	Всего по разделу, тенге				**221132**				
	Сметная заработная плата, тенге				70641				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				429				
Раздел 3 Двери									
44 E15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,97	766,66	3,04	6877	27	1276	0,837	8
	м2 площади остекления		134,33	1,15	1205	10	105	0,0056	–
45 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
	комплект								
46 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
	шт								
48 E10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	12	513,53	0,62	6162	7	1889	0,753	9
	проем		130,95	0,25	1571	3	120	0,0012	–
50 E15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,97	766,66	3,04	6877	27	1276	0,837	8
	м2 площади остекления		134,33	1,15	1205	10	105	0,0056	–
51 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
	комплект								
52 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
	шт								
3.4 3 этаж									

58 Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	12	513,53	0,62	6162	7	1889	0,753	9
	проем		130,95	0,25	1571	3	120	0,0012	–
60 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,97	766,66	3,04	6877	27	1276	0,837	8
	м2 площади остекления		134,33	1,15	1205	10	105	0,0056	–
61 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
	комплект								
62 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
	шт								
3.5 4 этаж									
68 Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	12	513,53	0,62	6162	7	1889	0,753	9
	проем		130,95	0,25	1571	3	120	0,0012	–
70 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,97	766,66	3,04	6877	27	1276	0,837	8
	м2 площади остекления		134,33	1,15	1205	10	105	0,0056	–
71 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380		16560				
	комплект								
72 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
	шт								
3.6 5 этаж									
78 Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	12	513,53	0,62	6162	7	1889	0,753	9
	проем		130,95	0,25	1571	3	120	0,0012	–
80 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,97	766,66	3,04	6877	27	1276	0,837	8

	м2 площади остекления		134,33	1,15	1205	10	105	0,0056	–
81 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	12	1380		16560				
82 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	12	308		3696				
	Итого по разделу 3				**160313**	**163**			**76**
					12309	**62**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				147841				
	Накладные расходы, тенге				13936				
	- заработная плата, тенге				2090				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10455				
	Всего по разделу, тенге				**184704**				
	Сметная заработная плата, тенге				14461				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Итого по смете				**160313**	**163**			**76**
					12309	**62**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				147841				
	Накладные расходы, тенге				13936				
	- заработная плата, тенге				2090				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10255				
	Всего по смете, тенге				**184504**				
	Сметная заработная плата, тенге				14461				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				

Локальная смета № 2-1-16

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50 мм	123	104,34	9,93	12834	1221	7556	0,335	41
	м трубопровода		57,6	3,83	7085	471	100	0,018	2
2 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,7501	6240		4681				
	м3								
	Всего прямые затраты				**17515**	**1221**			**41**
					7085	**471**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				9209				
	Накладные расходы, тенге				7556				
	- заработная плата, тенге				1133				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1504				
	Всего по смете				**26575**				
	Сметная заработная плата, тенге				8689				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				

Локальная смета № 2-1-17

Горячее водоснабжение Т3, Т4

1 9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Баломакс, Dy 50 мм	4	6420		25680				
	шт								
2 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	70	589,2	6,95	41244	487	9275	0,61	43
	шт		101,25	2,25	7088	158	128	0,01	1
3 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50 мм	755	104,34	9,93	78777	7497	46380	0,335	253
	м трубопровода		57,6	3,83	43488	2892	100	0,018	14
4 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	3,14	6240		19594				
	м3								

	Всего прямые затраты				**165295**	**7984**			**296**
					50576	**3050**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				106735				
	Накладные расходы, тенге				55655				
	- заработная плата, тенге				8348				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13257				
	Всего по смете				**234207**				
	Сметная заработная плата, тенге				61974				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				339				

Локальная смета № 2-1-18

Канализация бытовая К1

1 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	20	754,88	1,43	15098	29	2636	0,56	11
	м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	–
2 Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50 мм	69	129,86	11,48	8960	792	5636	0,444	31
	м трубопровода		77,4	4,28	5341	295	100	0,021	1
3 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	1,23	6240		7675				
	Всего прямые затраты				**31733**	**821**			**42**
					7389	**306**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				23523				
	Накладные расходы, тенге				8272				
	- заработная плата, тенге				1241				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2400				
	Всего по смете				**42405**				

Сметная заработная плата, тенге	8936
Нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Всего	**7243524**
в.т.ч оборудование	**38546**
Временные здания и сооружения 1,8%	129690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	124689
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73347
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29339
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7600588**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**18165431,83**
Налог (2 %)	363308,64
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18528740,46**
НДС (12 %)	2223448,86
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20752189,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов