СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРизлти"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города) Жилой дом поз. 62

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	111	16.09.2014г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРизлти"	17
		дс 1	05.11.2014г.	республиканский	003:011		
		дс 2	30.12.2014г.				
		дс 3	22.12.2015г.				
		дс 4	03.02.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	344534702,31									
Акт выполненных работ № 3 за март 2016 г.	23648993,66	21115172,91	20701149,91	20701149,91		414023,00			2533820,75	
Погашение аванса	0,00									
Всего к оплате:	23648993,66									23648993,66

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"
А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРизлти"
П.Б. Айтенов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города) Жилой дом поз. 62
Договор № 111 от 16 сентября 2014г., доп. соглашение №1 от 05.11.2014г., доп. соглашение №2 от 30.12.2014г., доп. соглашение №3 от 22.12.2015 г., доп. соглашение №4 от 03.02.2016 г.

Акт № 3
выполненных работ за март 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 28.03.2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
49	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	33,33	36,15	0,18	1272	6	497	0,0633	2
		м стыка		10,6	0,07	353	2	140	0,0003	–
56	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	3	764	4,92	2292	15	614	1,15	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	579	6	105	0,0091	–
57	Е6-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5К=0,031;	0,093	8821,97	272,72	830	26	93	5,26	–
		м3		821,25	136,23	76	13	105	0,6857	–
58	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий	1	19067,26	355,81	19067	356	11437	75,58	76
		м3 заделки		11301,75	135	11302	135	100	0,66	1

59 Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	1,02	3679,93	178,83	3754	182	496	2,67	3
	м3								
			378	83,83	386	86	105	0,4405	–
60 Е8-12-1	Обрамление отверстий	0,06806	72779,65	422,15	4953	29	676	56,4	4
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	562	11	118	0,77	–
61 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01021	50600		517				
	т								
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05785	52400		3031				
	т								
63 Е9-36-3	Установка сетки на отверстиях	0,2	118,57	4,28	24	1	14	0,478	–
	м2								
			81	1,62	16	–	90	0,0079	–
64 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,2	257		51				
	м2								
65 Е12-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	3,4	161,83	1,24	550	4	622	0,972	3
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	521	2	119	0,0023	–
66 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	21,35	94		2007				
	кг								
67 Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,04	4822,06	330,46	193	13	77	10,58	–
	м3 изоляции								
			1809	123,75	72	5	100	0,6	–
68 Е9-57-5	Монтаж переходных мостиков	0,0183	22247,56	6912,18	407	163	200	54,3	1
	т конструкций								
			10170	1974,78	186	36	90	7,58	–
69 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0183	47200		864				
	т								
70 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,04	95,21	9,95	480	50	347	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	263	19	123	0,0162	–
71 Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,1028	6049,86	197,82	622	20	42	2,01	–
	м3								
			283,5	107,95	29	11	105	0,5475	–

72 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	20,16	1,3 0,63	0,67 0,25	26 13	14 5	22 123	0,0044 0,0012	– –
73 Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150 *м3*	0,1028	6049,86 283,5	197,82 107,95	622 29	20 11	42 105	2,01 0,5475	– –
74 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,22198	5239,08 1890	327,33 123,75	1163 420	73 27	469 105	11,6 0,6	3 –
75 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000; *м3*	0,3	392,17 195,75	66,01 24,93	118 59	20 7	69 105	1,35 0,1218	– –
76 Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020; *м3*	0,306	3467,33 378	178,83 83,83	1061 116	55 26	149 105	2,67 0,4405	1 –
81 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен приямков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	17,56	110,75 60,3	1,19 0,45	1945 1059	21 8	1120 105	0,37 0,0022	6 –
82 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6К=0,006; *м3*	0,10536	5787,58 351	218,88 115,89	610 37	23 12	51 105	2,4 0,5864	– –
83 Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу *м2 окрашиваемой поверхности*	17,56	31,8 20,93	0,07 0,02	558 366	1 –	386 105	0,129 0,0001	2 –
84 Е8-12-3	Установка металлических сеток приямков *т металлических изделий*	0,27	10614,6 6975	1941,97 726,75	2866 1883	524 196	2453 118	42,3 3,55	11 1
85 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм *м2*	0,1	257		26				
86 Е9-29-1	Монтаж лестниц МЛ5 *т конструкций*	0,0478	13711,46 5040	5475,86 1552,87	655 241	262 74	264 90	28,9 5,46	1 –
87 2-1-267	Лестница МЛ5 *т*	0,0478	133700		6391				
88 Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колера	1,2	148,39	0,07	178	–	137	0,646	1

106 1-1-797	Скобяные изделия	2	360		720				
	комплект								
107 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,62	767,76	3,04	476	2	46	0,452	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		69,98	1,15	43	1	105	0,0056	–
108 Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным	1,36	105,2	0,07	143	–	93	0,405	1
	м2 окрашиваемой поверхности		65,25	0,02	89	–	105	0,0001	–
109 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону стен и потолков	831,2	9,9	0,12	8229	100	5936	0,044	37
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	5611	42	105	0,0002	–
110 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	20,49	134,46	3,39	2755	69	2533	0,65	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2397	15	105	0,0505	1
111 Е6-48-3	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:2	0,1044	6547,87	197,62	664	21	43	2,01	–
	м3		283,5	107,95	30	11	105	0,5475	–
112 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20,49	88,67	1,42	1817	29	665	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	632	11	105	0,0026	–
113 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (одно-слойная штукатурка) цементно-известковым раствором	5,3	130,22	1,42	650	8	400	0,45	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	378	3	105	0,0026	–
114 Е15-100-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,3	200,36	1,65	1062	9	140	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	130	3	105	0,003	–
115 Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	3	1128,33	1,04	3385	3	1245	2,6756	8

	м2 шва								
			395,24	0,02	1186	–	105	0,0012	–
	Итого по разделу 2				**145052**	**2721**			**196**
					31054	**989**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				111277				
	Накладные расходы, тенге				33893				
	- заработная плата, тенге				5084				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10737				
	Всего по разделу, тенге				**189682**				
	Сметная заработная плата, тенге				37127				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				216				
	Раздел 6 Кровля								
275	E10-52-1	Огнезащита деревянных конструкций за 2 разаК=2.000,	1268,2	5,89	0,91	7470	1154	7639	0,029	37
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	5935	431	120	0,00168	2
276	99-5-1(пл)	Огнезащитный состав "ПОС-1" (прилож.38)К=2,000;	281,822	165,86		46743				
		кг								
279	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,7697	175710,1	1826,1	135244	1406	9474	42,7	33
		т стальных элементов								
				8100	690,75	6235	532	140	3,37	3
288	E9-29-1	Монтаж стремянки	0,02388	147411,46	5475,86	3520	131	141	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,57	120	37	90	5,46	–
289	E12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	6	317,45	6,95	1905	42	2186	1,93	12
		колпак								
				303,75	2,25	1823	14	119	0,01	–
290	E12-11-2	Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух при устройстве колпаков над шахтами	2	160,63	5,38	321	11	370	0,97	2
		колпак								
				153	2,25	306	5	119	0,01	–
291	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	0,06368	94		6				
		кг								

292 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07974	59500		4745				
	т								
293 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0315	87100		2744				
	т								
304 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	53,42	6,6	0,9	353	48	370	0,0349	2
	м ходов		5,42	0,34	290	18	120	0,0016	–
305 1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,406	6050		2456				
	м3								
306 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,4	21,8	0,05	1121	3	270	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	299	1	90	0,0001	–
307 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	102,8	20,35	0,02	2092	2	365	0,0213	2
	м2		4,16	–	428	–	90	–	–
308 Е26-30-1	Теплоизоляция вентканалов изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,26	10178,37	378,22	23207	862	8454	20,04	46
	м3 изоляции		3566,25	141,76	8131	323	100	0,69	2
309 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	45,5	764	4,92	34762	224	9312	1,15	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	8784	85	105	0,0091	–
310 Е6-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5К=0,031;	1,4105	8921,97	272,72	12584	385	1418	5,26	7
	м3		821,25	136,23	1158	192	105	0,6857	1
	Итого по разделу 6				279273	4268			196
					33509	1638			8
	Стоимость: материалов, тенге				241496				

	Накладные расходы, тенге				40019				
	- заработная плата, тенге				6003				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19158				
	Всего по разделу, тенге				338450				
	Сметная заработная плата, тенге				41150				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				224				
	Раздел 7 Проемы								
	7.1 Окна								
312	E10-91-1 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,25	498,08	19,17	623	24	356	1,3822	2
	м2 проемов		230,97	6,18	289	8	120	0,0302	–
315	E10-92-1 Установка балконных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	34,5	367,11	19,34	12665	667	6043	0,8342	29
	м2 проемов		139,39	6,57	4809	227	120	0,0321	1
	Итого по разделу 7				13288	691			31
					5098	235			1
	Стоимость материалов, тенге				7499				
	Накладные расходы, тенге				6399				
	- заработная плата, тенге				960				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1181				
	Всего по разделу, тенге				20868				
	Сметная заработная плата, тенге				5336				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Раздел 8 Полы								
	8.1 Тип1								
350	E11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,35	949,88	–	332	–	244	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	198	–	123	–	–
351	E6-45-2 Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	0,357	3679,93	178,83	1314	64	173	2,67	1

		м3							
				378	83,83	135	30	105	0,4405	–
352	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01078	49879,65	422,15	538	5	107	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	89	2	118	0,77	–
353	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	3,5	1027,77	16,79	3597	59	508	0,726	3
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	391	22	123	0,0307	–
354	Е11-39-2	Устройство бетонных плинтусов	7,08	18,72	0,22	133	2	162	0,104	1
		м плинтусов								
				18,5	0,09	131	1	123	0,0004	–
355	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравии	0,0113	3679,93	178,83	42	2	5	2,67	–
		м3								
				378	83,83	4	1	105	0,4405	–
8.2	**Тип2**									
360	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,5	95,21	9,95	2142	224	1549	0,356	8
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1175	84	123	0,0182	–
361	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,459	6791,38	197,82	3117	91	169	2,01	1
		м3								
				283,5	107,95	130	50	105	0,5475	–
362	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	90	1,3	0,67	117	60	98	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	57	23	123	0,0012	–
363	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,459	6791,38	197,82	3117	91	169	2,01	1
		м3								
				283,5	107,95	130	50	105	0,5475	–
364	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	22,5	1372,46	11,72	30880	264	4873	1,06	24
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3863	99	123	0,0214	–
365	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26,516	257,43	0,32	6826	8	1362	0,236	6
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1104	3	123	0,0006	–
8.3	**Тип3**									

369 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	1,567	6791,38	197,82	10642	310	644	2,01	3
	м3		283,5	107,95	444	169	105	0,5475	1
370 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	76,8	1372,46	11,72	105405	900	16632	1,06	81
	м2 покрытия		171,68	4,39	13185	337	123	0,0214	2
371 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	102,5	257,43	0,32	26387	33	5262	0,236	24
	м плинтусов		41,63	0,11	4267	11	123	0,0006	–
8.4 Тип4									
379 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	4,347	6791,38	197,82	29522	860	1786	2,01	9
	м3		283,5	107,95	1232	469	105	0,5475	2
380 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	213,1	769,78	4,9	164040	1044	15818	0,382	81
	м2 покрытия		58,5	1,85	12466	394	123	0,009	2
8.5 Тип5									
386 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	861,8	95,21	9,95	82052	8575	59297	0,356	307
	м2 стяжки		52,2	3,74	44986	3223	123	0,0182	16
387 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	17,581	6791,38	197,82	119399	3478	7226	2,01	35
	м3		283,5	107,95	4984	1898	105	0,5475	10
388 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	3447,2	1,5	0,67	4481	2310	3732	0,0044	15
	м2 стяжки		0,63	0,25	2172	862	123	0,0012	4
389 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	17,581	6791,38	197,82	119399	3478	7226	2,01	35
	м3		283,5	107,95	4984	1898	105	0,5475	10
390 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	861,8	739,82	4,9	637577	4223	63971	0,382	329
	м2 покрытия		58,5	1,85	50415	1594	123	0,009	8

8.6 Тип6

397 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	25,4	95,21	9,95	2418	253	1748	0,356	9
			52,2	3,74	1326	95	123	0,0182	–
398 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	0,518	6791,38	197,82	3518	102	213	2,01	1
			283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
399 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	101,6	1,3	0,67	132	68	109	0,0044	–
			0,63	0,25	64	25	123	0,0012	–
400 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	0,518	6791,38	197,82	3518	102	213	2,01	1
			283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
401 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	25,4	1372,46	11,72	34860	298	5502	1,06	27
			171,68	4,39	4361	112	123	0,0214	1
402 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	47,513	257,43	0,32	12231	15	2439	0,236	11
			41,63	0,11	1978	5	123	0,0006	–

8.7 Тип7

406 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	103,2	1372,46	11,72	141638	1210	22349	1,06	109
			171,68	4,39	17717	453	123	0,0214	2
407 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	190,052	257,43	0,32	48925	61	9758	0,236	45
			41,63	0,11	7912	21	123	0,0006	–

8.8 Тип8

411 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	73	95,21	9,95	6950	726	5023	0,356	26
			52,2	3,74	3811	273	123	0,0182	1
412 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	1,49	6791,38	197,82	10119	295	612	2,01	3

			283,5	107,95	422	161	105	0,5475	1
413 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73	1,3	0,67	95	49	79	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	46	18	123	0,0012	–
414 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,372	6791,38	197,82	2526	74	152	2,01	1
	м3		283,5	107,95	105	40	105	0,5475	–
415 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07592	5239,08	327,33	398	25	160	11,6	1
	т		1890	123,75	143	9	105	0,6	–
416 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,07592	64100		4866				
	т								
417 Е6-36-4	Железнение поверхности	73	58,37	0,23	4261	17	3940	0,289	21
	м2 поверхности		51,3	0,09	3745	7	105	0,0004	–
	Итого по разделу 8				**1627514**	**29376**			**1221**
					188466	**12551**			60
	Стоимость: материалов, тенге				1409672				
	Накладные расходы, тенге				243350				
	- заработная плата, тенге				36503				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112252				
	Всего по разделу, тенге				1983116				
	Сметная заработная плата, тенге				237520				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1403				

Раздел 10 **Внутренняя отделка**

10.2 **Мансарда**

450 Е15-61-1	**Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором**	303,9	**134,46**	3,39	40862	**1030**	37564	0,65	198
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	35556	219	105	0,0505	15

457 Е6-48-9	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:9	4,589	4742,26	211,86	21762	972	2140	2,28	10
	м3		330,75	113,23	1518	520	105	0,5734	3
458 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	673,21	112,08	3,43	75453	2309	53044	0,4552	306
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	49636	882	105	0,0063	4
	Итого по разделу 10				**138077**	**4311**			**514**
					86710	**1621**			**22**
	Стоимость. материалов, тенге				47056				
	Накладные расходы, тенге				92748				
	- заработная плата, тенге				1391				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13850				
	Всего по разделу, тенге				**244675**				
	Сметная заработная плата, тенге				89722				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				582				
	Всего прямые затраты				**2203204**	41367			2196
					344837	17034			94
	Стоимость: материалов, тенге				1817000				
	Накладные расходы, тенге				416409				
	- заработная плата, тенге				6246				
	- трудоемкость, чел-ч				208				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157178				
	Всего по смете				2776**791**				
	Сметная заработная плата, тенге				368117				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2460				

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

49 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	33,33	38,15	0,18	1272	6	497	0,0633	2
	м шва		10,6	0,07	353	2	140	0,0003	–
59 Е8-12-1	Обрамление отверстий	0,07207	72779,65	422,15	5245	30	715	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	595	11	118	0,77	–
60 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01066	50600		539				
	т								
61 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06141	52400		3218				
	т								
62 Е9-36-3	Установка сетки на отверстиях	0,3	118,57	4,28	36	1	22	0,478	–
	м2		81	1,62	24	–	90	0,0079	–
63 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,3	257		77				
	м2								
64 Е12-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	3,4	161,83	1,24	550	4	622	0,972	3
	м2 покрытия		153,23	0,47	521	2	119	0,0023	–
65 1-1-666	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	21,35	94		2007				
	кг								
66 Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,04	4822,06	330,46	193	13	77	10,58	–
	м3 изоляции		1809	123,75	72	5	100	0,6	–
67 Е9-57-5	Монтаж переходных мостиков	0,0183	22247,56	8912,18	407	163	200	54,3	1
	т конструкций		10170	1974,78	186	36	90	7,58	–
68 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0183	47200		864				
	т								
69 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,009	214698,38	–	1932	–	223	144	1
	канало-километр трубопровода		22500	–	203	–	110	–	–
70 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,04	239,64	9,95	1208	50	347	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	263	19	123	0,0182	–

71 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	20,16	37,41	0,67	754	14	22	0,0044	–
			0,63	0,25	13	5	123	0,0012	–
72 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,22198	5239,08	327,33	1163	73	469	11,6	3
			1890	123,75	420	27	105	0,6	–
73 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000; *м3*	0,3	392,17	66,01	118	20	69	1,35	–
			195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
74 Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020; *м3*	0,306	3467,33	178,83	1061	55	149	2,67	1
			378	83,83	116	26	105	0,4405	–
75 Е6-33-3	Устройство приямков П2 *м3*	1,2	4237,75	1327,03	5085	1592	3268	12,49	15
			2137,5	456,24	2565	547	105	1,7166	2
76 Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,020; *м3*	1,224	4399,48	178,83	5385	219	594	2,67	3
			378	83,83	463	103	105	0,4405	1
77 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0432	41200		1780				
78 Е8-12-3	Укладка металлических листов ПВ508 над приямками *т металлических изделий*	0,0588	53714,6	1941,97	3158	114	535	42,3	2
			6975	726,75	410	43	118	3,55	–
79 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей по приямкам (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	17,56	110,75	1,19	1945	21	1120	0,37	6
			60,3	0,45	1059	8	105	0,0022	–
80 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6К=0,006; *м3*	0,10536	5787,58	218,88	610	23	51	2,4	–
			351	115,83	37	12	105	0,5564	–
81 Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу *м2 окрашиваемой поверхности*	17,56	31,8	0,07	558	1	386	0,129	2
			20,93	0,02	368	–	105	0,0001	–
82 Е8-12-3	Установка металлических сеток приямков *т металлических изделий*	0,27	10614,6	1941,97	2866	524	2453	42,3	11

			6975	726,75	1883	196	118	3,55	1
83 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,1	257		26				
	м2								
84 Е9-29-1	Монтаж лестниц МЛ5	0,0478	13711,46	5475,86	655	262	284	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	241	74	90	5,46	–
85 2-1-267	Лестница МЛ5	0,0478	133700		6391				
	т								
86 Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колера	1,2	148,39	0,07	178	–	137	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	130	–	105	0,0001	–
87 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1,4	623,7	14,12	873	20	188	0,553	1
	м трубопровода								
			100,35	5,29	140	7	128	0,0258	–
108 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	20,5	134,46	3,39	2756	69	2535	0,65	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	2399	15	105	0,0505	1
109 Е6-46-1	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2	0,31	10002,28	284,43	3101	88	350	5,65	2
	м3								
			933,75	140,66	289	44	105	0,7073	–
110 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным светостойким	20,5	88,67	1,42	1818	29	666	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			30,38	0,54	623	11	105	0,0026	–
111 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	5,3	130,22	1,42	690	8	400	0,45	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	378	3	105	0,0026	–
112 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,3	200,36	1,65	1062	9	140	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			24,53	0,63	130	3	105	0,003	–

113 Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок *м2 шва*	3	1128,33 395,24	1,04 0,02	3385 1186	3 –	1245 105	2,6756 0,0012	8 –
114 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (тепловой узел и эл/щитовая) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	59,15	134,46 117	3,39 0,72	7953 6921	201 43	7312 105	0,65 0,0505	38 3
115 Е6-48-1	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2 *м3*	0,893	10002,28 933,75	284,43 140,66	8932 834	254 126	1008 105	5,65 0,7073	5 1
116 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	24,68	88,67 30,38	1,42 0,54	2188 750	35 13	801 105	0,192 0,0026	5 –
117 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	34,47	197,34 22,28	1,19 0,45	6802 768	41 16	823 105	0,138 0,0022	5 –
118 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	22,96	72,75 71,33	1,42 0,54	1670 1638	33 12	1733 105	0,45 0,0026	10 –
119 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6 *м3*	0,161	5787,58 351	218,88 115,89	932 57	35 19	80 105	2,4 0,5864	– –
120 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	22,96	200,26 24,53	1,65 0,63	4600 563	38 14	606 105	0,154 0,003	4 –
	Итого по **разделу 2**				**96043**	4048			156

	Стоимость: материалов, тенге				**26657** 65338	**1449**				**9**
	Накладные расходы, тенге				30127					
	- заработная плата, тенге				452					
	- трудоемкость, чел-ч				15					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7570					
	Всего по разделу, тенге				**133740**					
	Сметная заработная плата, тенге				28558					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				180					
	Раздел 6 Кровля									
280	E10-52-1	Огнезащита деревянных конструкций за 2 разаК=2,000;	1268,2	5,89	0,91	7470	1154	7639	0,029	37
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	5935	431	120	0,00168	2
281	99-5-1(пп)	Огнезащитный состав "ПОС-1" (прилож.38)К=2,000;	281,822	165,86		46743				
		кг								
293	E9-25-1	Монтаж стремянки	0,02388	147411,46	5475,86	3520	131	141	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	120	37	90	5,46	–
294	E12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	6	317,45	6,95	1905	42	2186	1,93	12
		колпак		303,75	2,25	1823	14	119	0,01	–
295	E12-11-2	Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух при устройстве колпаков над шахтами	2	160,63	5,38	321	11	370	0,97	2
		колпак		153	2,25	306	5	119	0,01	–
296	1-1-096	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	0,00368	94		6				
		кг								
297	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07974	59500		4745				
		т								
298	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0315	87100		2744				
		т								

299 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	54	13,42	2,49	725	134	682	0,059	3
	м ограждения		9,68	0,92	523	50	119	0,0045	–
300 2-1-267	Ограждение КО-30.6Р	0,2511	133700		33572				
	т								
301 Е9-62-7	Изготовление снегозадерживающего устройства	0,24877	49326,74	16388,64	12271	4077	7268	161	40
	т конструкций		28980	3479,8	7209	866	90	13,02	3
304 Е12-12-1	Монтаж снегозадерживающего устройства	210	13,42	2,49	2818	523	2649	0,059	12
	м ограждения		9,68	0,92	2033	193	119	0,0045	1
305 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	0,1042	175710,1	1826,1	18309	190	1282	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	844	72	140	3,37	–
306 Е12-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	50	161,63	1,24	8092	62	9146	0,972	49
	м2 покрытия		153,23	0,47	7662	24	119	0,0023	–
308 Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,23	4822,06	330,46	1109	76	444	10,58	2
	м3 изоляции		1809	123,75	416	28	100	0,6	–
309 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	53,42	6,6	0,9	353	48	370	0,0349	2
	м ходок		5,42	0,34	290	18	120	0,0016	–
310 1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,406	6050		2456				
	м3								
311 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,4	21,8	0,05	1121	3	270	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	299	1	90	0,0001	–
312 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000:	102,8	20,35	0,02	2092	2	385	0,0213	2
	м2		4,16	–	428	–	90	–	–
313 Е26-30-1	Теплоизоляция вентканалов изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,28	10178,37	378,22	23207	862	8454	20,04	46
	м3 изоляции		3566,25	141,75	8131	323	100	0,69	2

314 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	45,5	764	4,92	34762	224	9312	1,15	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	8784	85	105	0,0091	–
315 Е6-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5	1,411	8921,97	272,72	12589	385	1419	5,26	7
	м3								
			821,25	136,23	1159	192	105	0,6857	1
	Итого по разделу 6				**220930**	**7924**			**273**
					45439	**2339**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				167567				
	Накладные расходы, тенге				52017				
	- заработная плата, тенге				780				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16377				
	Всего по разделу, тенге				**289324**				
	Сметная заработная плата, тенге				48558				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				308				
	Раздел 7 Проемы								
	7.1 Окна								
317 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,25	498,08	19,17	623	24	356	1,3822	2
	м2 проемов								
			230,97	6,18	289	8	120	0,0302	–
320 Е10-92-1	Установка балконных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	34,5	367,11	19,34	12665	667	6043	0,8342	29
	м2 проемов								
			139,39	6,57	4809	227	120	0,0321	1
332 1-1-600	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	254,85	94		23956				
	кг								
	Итого по разделу 7				**37244**	**691**			**31**
					5098	**235**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				31455				

	Накладные расходы, тенге				6399				
	- заработная плата, тенге				96				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2619				
	Всего по разделу, тенге				**46262**				
	Сметная заработная плата, тенге				5429				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				

Раздел 8 Полы

8.1 Тип1

355	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,35	949,68	–	332	–	244	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	198	–	123	–	–
356	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравикК=1,020;	0,357	3679,93	178,83	1314	64	173	2,67	1
		м3		378	83,83	135	30	105	0,4405	–
357	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01078	49879,65	422,15	538	5	107	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	89	2	118	0,77	–
358	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	3,5	1027,77	16,79	3597	59	508	0,726	3
		м2 покрытия		111,6	6,28	391	22	123	0,0307	–
359	Е11-39-2	Устройство бетонных плинтусов	7,08	18,72	0,22	133	2	162	0,104	1
		м плинтусов		18,5	0,09	131	1	123	0,0004	–
360	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравии	0,0113	3679,93	178,83	42	2	5	2,67	–
		м3		378	83,83	4	1	105	0,4405	–

8.2 Тип2

365	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,5	95,31	9,95	2142	224	1549	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1175	84	123	0,0182	–
366	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,459	6791,38	197,82	3117	91	189	2,01	1
		м3		263,5	107,95	130	50	105	0,5475	–

367 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	90	1,3	0,67	117	60	98	0,0044	–
			0,63	0,25	57	23	123	0,0012	–
368 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	0,459	6791,38	197,82	3117	91	189	2,01	1
			283,5	107,95	130	50	105	0,5475	–
369 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	22,5	1372,46	11,72	30880	264	4873	1,06	24
			171,68	4,39	3863	99	123	0,0214	–
370 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	26,516	257,43	0,32	6826	8	1362	0,236	6
			41,63	0,11	1104	3	123	0,0006	–
8.3 Тип3									
374 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	1,567	6791,38	197,82	10642	310	644	2,01	3
			283,5	107,95	444	169	105	0,5475	1
375 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	76,8	1372,46	11,72	105405	900	16632	1,06	81
			171,68	4,39	13185	337	123	0,0214	2
376 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	102,5	257,43	0,32	26387	33	5262	0,236	24
			41,63	0,11	4267	11	123	0,0006	–
8.4 Тип4									
384 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	4,347	6791,38	197,82	29522	860	1786	2,01	9
			283,5	107,95	1232	469	105	0,5475	2
385 Е11-56-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	213,1	769,78	4,9	164040	1044	15818	0,382	81
			58,5	1,85	12466	394	123	0,009	2
8.5 Тип5									
391 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	861,8	95,21	9,95	82052	8575	59297	0,356	307

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	44986	3223	123	0,0182	16
392 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	17,581	6791,38	197,82	119399	3478	7226	2,01	35
	м3								
			283,5	107,95	4984	1898	105	0,5475	10
393 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	3447,2	1,3	0,67	4481	2310	3732	0,0044	15
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	2172	862	123	0,0012	4
394 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	17,581	6791,38	197,82	119399	3478	7226	2,01	35
	м3								
			283,5	107,95	4984	1898	105	0,5475	10
395 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	861,8	739,82	4,9	637577	4223	63971	0,382	329
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	50415	1594	123	0,009	8
8.6 Тип6									
402 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,4	95,21	9,95	2418	253	1748	0,356	9
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1326	95	123	0,0182	–
403 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,518	6791,38	197,82	3518	102	213	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
404 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	101,6	1,3	0,67	132	68	109	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	64	25	123	0,0012	–
405 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,518	6791,38	197,82	3518	102	213	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
406 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	25,4	1372,46	11,72	34860	298	5502	1,06	27
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	4361	112	123	0,0214	1
407 Е11-29-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47,513	257,43	0,32	12231	15	2439	0,236	11
	м плинтусов								
			41,63	0,11	1978	5	123	0,0006	–

8.7 Тип7

411	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	103,2	1372,46	11,72	141638	1210	22349	1,06	109
		м2 покрытия		171,68	4,39	17717	453	123	0,0214	2
412	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	190,052	257,43	0,32	48925	61	9758	0,236	45
		м плинтусов		41,63	0,11	7912	21	123	0,0006	–

8.8 Тип8

416	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73	95,21	9,95	6950	726	5023	0,356	26
		м2 стяжки		52,2	3,74	3811	273	123	0,0182	1
417	E6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	1,489	6791,38	197,82	10112	295	612	2,01	3
		м3		283,5	107,95	422	161	105	0,5475	1
418	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73	1,3	0,67	95	49	79	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	46	18	123	0,0012	–
419	E6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,372	6791,38	197,82	2526	74	152	2,01	1
		м3		283,5	107,95	105	40	105	0,5475	–
420	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07592	5239,08	327,33	398	25	160	11,6	1
		т		1890	123,75	143	9	105	0,6	–
421	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,07592	64100		4866				
		т								
422	E6-36-4	Железнение поверхности	73	58,37	0,23	4261	17	3940	0,289	21
		м2 поверхности		51,3	0,09	3745	7	105	0,0004	–
		Итого по разделу 8				**1627507**	29376			**1221**
						188466	12551			60
		Стоимость: материалов, тенге				1409665				

	Накладные расходы, тенге				243350				
	- заработная плата, тенге				36503				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112251				
	Всего по разделу, тенге				**1983108**				
	Сметная заработная плата, тенге				237520				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1403				

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.2 Мансарда

461	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	303,9	134,46	3,39	40862	1030	37564	0,65	198
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	35556	219	105	0,0505	15
462	E6-48-9	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:9	4,589	4742,26	211,86	21762	972	2140	2,28	10
	м3			330,75	113,23	1518	520	105	0,5734	3
463	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	673,21	112,08	3,43	75453	2309	53044	0,4552	306
	м2 оштукатуриваемой поверхности			73,73	1,31	49636	882	105	0,0003	4

10.3 Утепление входного тамбура

468	E26-12-2								
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	40,51	164,72	50,15	6673	2032	4485	0,534	22
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	3728	757	100	0,092	4
469	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	3,24	4269		13802			
	м3								
	Итого по разделу 10				158552	6343			**536**
					90438	**2378**			**26**

	Стоимость: материалов, тенге			61771				
	Накладные расходы, тенге			97233				
	- заработная плата, тенге			1458				
	- трудоемкость, чел-ч			49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15347				
	Всего по разделу, тенге			**271132**				
	Сметная заработная плата, тенге			94274				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			611				
	Всего прямые затраты			**2140276**	48382			2217
				310659	18952			105
	Стоимость: материалов, тенге			1781235				
	Накладные расходы, тенге			429126				
	- заработная плата, тенге			6437				
	- трудоемкость, чел-ч			215				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			154164				
	Всего по смете			**2723566**				
	Сметная заработная плата, тенге			336048				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			2537				

Локальная смета № **2-3-1**

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

50	E7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	33,33	38,15	0,18	1272	6	497	0,0633	2
		в том числе		10,6	0,07	353	2	140	0,0003	–
58	E8-12-1	Обрамление отверстий	0,08185	72779,65	422,15	5957	35	813	56,4	5
		по металлических изделий		8257,5	157,5	676	13	118	0,77	–
59	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01243	50600		629				

		т								
60	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06942	52400		3638				
		т								
61	Е9-36-3	Установка сетки на отверстиях	0,2	118,57	4,28	24	1	14	0,478	–
		м2		81	1,62	16	–	90	0,0079	–
62	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,2	257		51				
		м2								
65	Е12-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	3,4	161,83	1,24	550	4	622	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	521	2	119	0,0023	–
66	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	21,35	94		2007				
		кг								
67	Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,04	4822,06	330,46	193	13	77	10,58	–
		м3 изоляции		1809	123,75	72	5	100	0,6	–
68	Е9-57-5	Монтаж переходных мостиков	0,0183	22247,56	6912,18	407	163	200	54,3	1
		т конструкций		10170	1974,78	186	36	90	7,56	–
69	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0183	47200		864				
		т								
70	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,04	95,21	9,95	480	50	347	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	263	19	123	0,0182	–
71	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,103	6049,86	197,82	623	20	42	2,01	–
		м3		283,5	107,95	29	11	105	0,5475	–
72	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=4.000;	20,16	1,3	0,67	26	14	22	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	13	5	123	0,0012	–
73	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,103	6049,86	197,82	623	20	42	2,01	–
		м3		283,5	107,95	29	11	105	0,5475	–
74	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,22198	5239,08	327,33	1163	73	469	11,6	3
		т								

			1890	123,75	420	27	105	0,6	–
75	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000; *м3*	0,3	392,17	66,01	118	20	69	1,35	–
				195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
76	Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020; *м3*	0,306	3467,33	178,83	1061	55	149	2,67	1
				378	83,83	116	26	105	0,4405	–
81	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен приямков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	17,56	61,49	1,19	1080	21	1120	0,37	6
				60,3	0,45	1059	8	105	0,0022	–
82	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6К=0,006; *м3*	0,10536	5787,58	218,88	610	23	51	2,4	–
				351	115,89	37	12	105	0,5864	–
83	Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу *м2 окрашиваемой поверхности*	17,56	31,8	0,07	558	1	386	0,129	2
				20,93	0,02	368	–	105	0,0001	–
84	Е5-12-3	Установка металлических сеток приямков *т металлических изделий*	0,27	10614,6	1941,97	2866	524	2453	42,3	11
				6975	726,75	1883	196	118	3,55	1
85	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм *м2*	0,1	257		26				
86	Е9-29-1	Монтаж лестниц МЛ5 *т конструкций*	0,0478	13711,46	5475,86	655	262	284	28,9	1
				5040	1552,87	241	74	90	5,46	–
87	1-1-267	Лестница МЛ5 *т*	0,0478	133700		6391				
88	Е15-172-4	Двухслойная окраскалестниц белилами с добавлением клея *м2 окрашиваемой поверхности*	1,2	148,39	0,07	178	–	137	0,646	1
				108	0,02	130	–	105	0,0001	–
89	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	1,4	623,7	14,12	873	20	188	0,553	1
				100,35	5,29	140	7	128	0,0258	–
90	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	26,1	949,88	–	24792	–	18203	3,66	96

			567	–	14799	–	123	–	–
91	Е6-45-2 Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020; *м3*	26,622	3679,93	178,83	97967	4761	12910	2,67	71
			378	83,83	10063	2232	105	0,4405	12
110	Е15-61-1 Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20,5	134,46	3,39	2756	69	2535	0,65	13
			117	0,72	2399	15	105	0,0505	1
111	Е6-48-1 Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2 *м3*	0,31	10002,28	284,43	3101	88	350	5,65	2
			933,75	140,66	289	44	105	0,7073	–
112	Е15-163-8 Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	20,5	88,67	1,42	1818	29	666	0,192	4
			30,38	0,54	623	11	105	0,0026	–
113	Е15-64-2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,3	72,75	1,42	386	8	400	0,45	2
			71,33	0,54	378	3	105	0,0026	–
114	Е6-48-7 Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6 *м3*	0,037	5787,58	218,88	214	8	18	2,4	–
			351	115,89	13	4	105	0,5864	–
115	Е15-180-2 Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	5,3	200,36	1,65	1062	9	140	0,154	1
			24,53	0,63	130	3	105	0,003	–
116	Е52-7-1 Устройство осадочного шва из просмоленных досок *м2 шва*	3	1126,33	1,04	3385	3	1245	2,6756	8
			395,24	0,02	1186	–	105	0,0012	–
	Итого по разделу 2				**168404**	6300			236
					36491	2773			**14**

	Стоимость: материалов, тенге				125613				
	Накладные расходы, тенге				44449				
	- заработная плата, тенге				667				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12771				
	Всего по разделу, тенге				**225624**				
	Сметная заработная плата, тенге				39931				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				272				
	Раздел 4 Перекрытие								
173	E8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций Кр1	0,1422	8679,65	422,15	1234	60	1411	56,4	8
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1174	22	118	0,77	–
174	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,015	50600		759				
	т								
175	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1272	52400		6665				
	т								
	Итого по разделу 4				8658	60			8
					1174	22			–
	Стоимость: материалов, тенге				7424				
	Накладные расходы, тенге				1411				
	- заработная плата, тенге				21				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				604				
	Всего по разделу, тенге				10673				
	Сметная заработная плата, тенге				1217				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Раздел 6 Кровля								
276	E10-52-1								
	Огнезащита деревянных конструкций за 2 разаК=2,000;	1268,2	5,89	0,91	7470	1154	7639	0,029	37
	м2 обработанной поверхности								

			4,68	0,34	5935	431	120	0,00168	2
277 99-5-1(пл)	Огнезащитный состав "ПОС-1" (прилож.38)К=2,000; *кг*	281,822	165,86		46743				
289 Е9-29-1	Монтаж стремянки *т конструкций*	0,02388	147411,46	5475,86	3520	131	141	28,9	1
			5040	1552,87	120	37	90	5,46	–
290 Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала *колпак*	6	317,45	6,95	1905	42	2186	1,93	12
			303,75	2,25	1823	14	119	0,01	–
291 Е12-11-2	Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух при устройстве колпаков над шахтами *колпак*	2	160,63	5,38	321	11	370	0,97	2
			153	2,25	306	5	119	0,01	–
292 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм *кг*	0,06368	94		6				
293 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,07974	59500		4745				
294 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,0315	87100		2744				
295 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	69	13,42	2,49	926	172	870	0,059	4
			9,68	0,92	668	63	119	0,0045	–
296 2-1-267	Ограждение КО-30.6Р *т*	0,32085	133700		42898				
297 Е9-62-7	Изготовление снегозадерживающего устройства *т конструкций*	0,24877	49326,74	16388,64	12271	4077	7268	161	40
			28980	3479,8	7209	866	90	13,02	3
300 Е12-12-1	Монтаж снегозадерживающего устройства *м ограждения*	210	13,42	2,49	2818	523	2649	0,059	12
			9,68	0,92	2033	193	119	0,0045	1
301 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы) *т стальных элементов*	0,1042	175710,1	1826,1	18309	190	1282	42,7	4
			8100	690,75	844	72	140	3,37	–

302 Е12-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	50	161,83	1,24	8092	62	9146	0,972	49
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	7662	24	119	0,0023	–
305 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	53,42	6,6	0,9	353	48	370	0,0349	2
	м ходов								
			5,42	0,34	290	18	120	0,0016	–
306 1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,406	6050		2456				
	м3								
307 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,4	21,8	0,05	1121	3	270	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	299	1	90	0,0001	–
308 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	102,8	20,35	0,02	2092	2	385	0,0213	2
	м2								
			4,16	–	428	–	90	–	–
309 Е26-30-1	Теплоизоляция вентканалов изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,28	10178,37	378,22	23207	862	8454	20,04	46
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	8131	323	100	0,69	2
310 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	45,5	764	4,92	34762	224	9312	1,15	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	8784	85	105	0,0091	–
311 Е6-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5	1,41	8921,97	272,72	12580	385	1418	5,26	7
	м3								
			821,25	136,23	1158	192	105	0,6857	1
	Итого по разделу 6				229339	7886			272
					45690	2324			9
	Стоимость: материалов, тенге				175763				
	Накладные расходы, тенге				51760				
	- заработная плата, тенге				776				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16866				

	Всего по разделу, тенге				297965				
	Сметная заработная плата, тенге				48790				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				307				
	Раздел 7 Проемы								
	7.1 Окна								
313	E10-91-1 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,25	498,08	19,17	623	24	356	1,3822	2
	м2 проемов		230,97	6,18	289	8	120	0,0302	–
316	E10-92-1 Установка балконных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	34,5	367,11	19,34	12665	667	6043	0,8342	29
	м2 проемов		139,39	6,57	4809	227	120	0,0321	1
	Итого по разделу 7				13288	691			31
					5098	**235**			**1**
	Стоимость материалов, тенге				7499				
	Накладные расходы, тенге				6399				
	- заработная плата, тенге				96				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1181				
	Всего по разделу, тенге				20868				
	Сметная заработная плата, тенге				5429				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Раздел 8 Полы								
	8.1 Тип1								
351	E11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,35	949,88	–	332	–	244	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	198	–	123	–	–
352	E6-45-2 Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020:	0,357	3679,93	178,83	1314	64	173	2,67	1
	м3		378	83,83	135	30	105	0,4405	–
353	E8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	0,01078	49879,65	422,15	538	5	107	56,4	1

	т металлических изделий		8257,5	157,5	89	2	118	0,77	–
354 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе *м2 покрытия*	3,5	1027,77	16,79	3597	59	508	0,726	3
			111,6	6,28	391	22	123	0,0307	–
355 Е11-39-2	Устройство бетонных плинтусов *м плинтусов*	7,08	18,72	0,22	133	2	162	0,104	1
			18,5	0,09	131	1	123	0,0004	–
356 Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравии *м3*	0,0113	3679,93	178,83	42	2	5	2,67	–
			378	83,83	4	1	105	0,4405	–
8.2 Тип2									
361 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	22,5	95,21	9,95	2142	224	1549	0,356	8
			52,2	3,74	1175	84	123	0,0182	–
362 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	0,459	6791,38	197,82	3117	91	189	2,01	1
			283,5	107,95	130	50	105	0,5475	–
363 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	90	1,3	0,67	117	60	98	0,0044	–
			0,63	0,25	57	23	123	0,0012	–
364 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	0,459	6791,38	197,82	3117	91	189	2,01	1
			283,5	107,95	130	50	105	0,5475	–
365 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	22,5	1372,46	11,72	30880	264	4873	1,06	24
			171,68	4,39	3863	99	123	0,0214	–
366 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	26,516	257,43	0,32	6826	8	1362	0,236	6
			41,63	0,11	1104	3	123	0,0006	–
8.3 Тип3									
370 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 *м3*	1,567	6791,38	197,82	10642	310	644	2,01	3

			283,5	107,95	444	169	105	0,5475	1
371	E11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	76,8	1372,46	11,72	105405	900	16632	1,06	81
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	13185	337	123	0,0214	2
372	E11-39-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	102,5	257,43	0,32	26387	33	5262	0,236	24
	м плинтусов								
			41,63	0,11	4267	11	123	0,0006	–
	8.4 Тип4								
380	E6-47-20								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	4,347	6791,38	197,82	29522	860	1786	2,01	9
	м3								
			283,5	107,95	1232	469	105	0,5475	2
381	E11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	213,1	769,75	4,9	164040	1044	15818	0,382	81
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	12466	394	123	0,009	2
	8.5 Тип5								
387	E11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	861,8	95,21	9,95	82052	8575	59297	0,356	307
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	44986	3223	123	0,0182	16
388	E6-47-20								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	17,581	6791,38	197,82	119399	3478	7226	2,01	35
	м3								
			283,5	107,95	4984	1898	105	0,5475	10
389	E11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=4,000;	3447,2	1,8	0,67	4481	2310	3732	0,0044	15
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	2172	862	123	0,0012	4
390	E6-47-20								
	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	17,581	6791,38	197,82	119399	3478	7226	2,01	35
	м3								
			283,5	107,95	4984	1898	105	0,5475	10
391	E11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	861,8	739,62	4,9	637577	4223	63971	0,382	329
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	50415	1594	123	0,009	8
	8.6 Тип6								
398	E11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,4	95,21	9,95	2418	253	1748	0,356	9

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1326	95	123	0,0182	–
399 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,518	6791,38	197,82	3518	102	213	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
400 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	101,6	1,3	0,67	132	68	109	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	64	25	123	0,0012	–
401 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,518	6791,38	197,82	3518	102	213	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
402 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	25,4	1372,46	11,72	34860	298	5502	1,06	27
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	4361	112	123	0,0214	1
403 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47,513	257,43	0,32	12231	15	2439	0,236	11
	м плинтусов								
			41,63	0,11	1978	5	123	0,0006	–
8,7 Тип7									
407 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	103,2	1372,46	11,72	141636	1210	22349	1,06	109
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	17717	453	123	0,0214	2
408 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	190,052	257,43	0,32	48925	61	9758	0,236	45
	м плинтусов								
			41,63	0,11	7912	21	123	0,0006	–
8,8 Тип8									
412 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73	95,21	9,95	6950	726	5023	0,356	26
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3811	273	123	0,0182	1
413 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	1,489	6791,38	197,82	10112	295	612	2,01	3
	м3								
			283,5	107,95	422	161	105	0,5475	1
414 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73	1,3	0,67	95	49	79	0,0044	–

	м2 стяжки									
			0,63	0,25	46	18	123	0,0012	–
415 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,372	6791,38	197,82	2526	74	152	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	105	40	105	0,5475	–
416 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07592	5239,08	327,33	398	25	160	11,6	1
	т								
			1890	123,75	143	9	105	0,6	–
417 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,07592	64100		4866				
	т								
418 Е6-36-4	Железнение поверхности	73	58,37	0,23	4261	17	3940	0,289	21
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	3745	7	105	0,0004	–
	Итого по разделу 8				**1627507**	**29376**			**1221**
					188466	**12551**			**60**
	Стоимость: материалов, тенге				1409665				
	Накладные расходы, тенге				243350				
	- заработная плата, тенге				36503				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112251				
	Всего по разделу, тенге				**1983108**				
	Сметная заработная плата, тенге				237520				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1403				

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.2 Мансарда

457 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	303,9	134,46	3,39	40862	1030	37564	0,65	198
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	35556	219	105	0,0505	15
458 Е6-48-9	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:9	4,589	4742,26	211,86	21762	972	2140	2,28	10
	м3								
			330,75	113,23	1518	520	105	0,5734	3

459	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	673,21	112,08	3,43	75453	2309	53044	0,4552	306
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	49636	882	105	0,0063	4
		10.3 Утепление входного тамбура								
464	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	40,51	164,72	50,15	6673	2032	4485	0,534	22
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	3728	757	100	0,092	4
465	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	3,24	4260		13802				
		м3								
		Итого по разделу 10				**158552**	**6343**			**536**
						90438	2378			26
		Стоимость: материалов, тенге				61771				
		Накладные расходы, тенге				97233				
		- заработная плата, тенге				1458				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15347				
		Всего по разделу, тенге				271132				
		Сметная заработная плата, тенге				94274				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				611				
		Всего прямые затраты				2205748	**5065**6			**2304**
						367357	**2028**3			**110**
		Стоимость: материалов, тенге				1787735				
		Накладные расходы, тенге				444602				
		- заработная плата, тенге				6669				
		- трудоемкость, чел-ч				222				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				159020				

Всего по смете	**2809370**
Сметная заработная плата, тенге	394309
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2636
Всего	**8309727**
в.т.ч. Оборудования	**0**
Временные здания и сооружения 1,1%	91407
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	142819
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	84011
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33605
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8661569**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**20701149,91**
Налог (2 %)	414023,00
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21115172,91**
НДС (12 %)	2533820,75
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23648993,66**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Тех.надзор
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ Д.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов