Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс» в эксплуатацию

от «12» декабря 2013 года. г. Актау, промзона

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Министерства нефти и газа Республики Казахстан от 30 сентября 2013 года № 176

в составе:
Председателя – Хайдаргалиева Шолпан Ахметовна - директор Департамента нефтехимии и технического регулирования Министерства нефти и газа Республики Казахстан;

Заместителя председателя – Лызлов Олег Александрович - директор Центра по нефтепереработке и нефтехимии АО «Казахский институт нефти и газа»;

Членов комиссии – представителей:

Заказчика (эксплуатационной организации):
Чэнь Юн - генеральный директор ТОО «СП «CASPI BITUM»;

Генерального подрядчика (Консорциум Подрядчиков):
Жанасов Сабит Жангирович - генеральный директор АО «НГСК «КазСтройСервис»;
Цуй Вей – директор проекта « CITIC Construction Co. Ltd»;

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:
Коштаев Алгадай – и.о. руководителя отдела Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области;

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Кадыр Марал Жумабековна - руководитель Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения республики Казахстан по Мангистауской области;

Органов государственной противопожарной службы:
Косбаев Кажимукан Жариевич - заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды:
Жангусинов Данабек Бакитгереевич - и.о. Главного государственного экологического инспектора по Мангистауской области Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком АО «Казахский институт нефти и газа», выполнившим части и разделы документации указанные в Приложении № 2 к акту и субподрядными проектными организациями: перечень организаций, выполненные части и разделы документации указанны в Приложении № 2 к акту.

5. Исходные данные для проектирования выданы: перечень организаций, тематика исходных данных указаны в Приложении № 3 к акту.

6. Строительство осуществлялось по проекту АО «Казахский институт нефти и газа» № СВ-27-15/89-15 (стадия «Проект»), АО «НИПИнефтегаз» № 21-ПРО-169-00 (корректировка стадии «Проект»), NJPEC (Нанкинский нефтехимический проектный институт, г.Нанькин, КНР) № 09297E (основные технологические решения и рабочая документация), АО «НГСК «КазСтройСервис» № СВ-10/018-KSS (рабочая документация).

7. Проектная (проектно – сметная) документация утверждена приказами ТОО «СП «CASPI BITUM» от 10 декабря 2010 года № 01/Д – 041 и от 20 июня 2013 года № 01/Д -070/1.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10 декабря 2010 года;

окончание работ 25 ноября 2013 года;

при продолжительности строительства, мес. 28 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 28 месяцев;
фактически 35,5 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
- Разрешительная документация;
- Проектная документация (ПСД стадии «Проект»);
- Рабочая документация;
- Исполнительно-техническая документация;
- Заключение рабочей комиссии от 25 ноября 2013 года.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные проектные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность, производительность и т.д.	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. По переработке сырья:					
1.1. Переработка нефти	тыс. тонн в год	1 000,0	---	1 016	--

продукции:					
2.1. Д орожные битумы	тыс.тонн в год	406,5	--	406,6	--
2.2. Гудрон для получения модифицированн ых битумов	тыс.тонн в год	114,2	--	120,2	--
2.3. Прямогонный бензин	тыс.тонн в год	14,2	--	18,1	--
2.4. Керосино-дизельная фракция	тыс.тонн в год	227,2	--	230,5	--
2.5. Легкий вакуумный газойль	Тыс.тонн в год	148,8	--	146,7	--
2.6. Тяжелый вакуумный газойль	Тыс.тонн в год	80,0	--	78,0	--

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период (факт начала выпуска продукции с указанием объема):

Показатели	Срок эксплуатации	Объемы продукции, тонн
1. По переработке сырья:	9.12.2013г. – 11.12.2013г.	
1.1. Переработка нефти		5569,0
2. По выпуску продукции:		
2.1. Дорожные битумы		2228,0
в том числе модифицированный битум		
2.2. Побочная продукция		3297,0

Предъявленный к приемке в эксплуатацию Объект имеет следующие показатели:

№	Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
1	Площадь территории в пределах границы отвода	га	56,04	56,04
2	Площадь застройки	м2	225 500,00	225 500,00
3	Площадь зданий и сооружений	м2	125 700,00	125 700,00
4	Площадь покрытия внутриплощадочных дорог	м2	96 500,00	96 500,00
5	Покрытие тротуаров	м2	3 300,00	3 300,00
7	Протяженность ограждения	п.м.	3 268,00	3 268,00
8	Протяженность ж/д путей	км.	2,6	2,6
9	Существующее производство	га	32,54	32,54

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: приведены в Приложении № 4.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в Приложении № 5 к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме. Характеристика мероприятий приведена в Приложении № 6 к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационной организацией, выдавшей технические условия на подключение битумного завода – АО «Kazakhstan Petrochemical Industries».

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение: Дерево (карагач) Кустарник (карагач стриженный)	 шт. м	 58 359	2014 год.
Асфальтовое покрытие дорог и площадок (с учетом 2-х слойного асфальтового покрытия):	м2	152152	
Из них: Уложено с учетом 2-го слоя Уложено без учета 2-го слоя Остаточный объем покрытия из-за климатических условий на 2014 год: Устройство 2-го слоя асфальтового покрытия Устройство слоя асфальтового покрытия	 м2 м2 м2 м2	 12787,2 47288,8 47288,8 16000	 2013 год. 2014год. 2014 год.
Покрытие из дорожных плит	м2	1008	2013 год.
Асфальтовое покрытие тротуара	м2	3748	2013 год.
Отделка фасадов зданий	м2	10 068,15	2013 год.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Строительство выполнено по ПСД «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс. Корректировка», заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0327/13 от 29 мая 2013 года без сметной документации.

17. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 41 830 252,69 тыс.тенге с НДС.
Расшифровка стоимости капитальных вложений и затрат – согласно приложения № 7 к акту.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

применена классическая технология получения дорожного битума с применением отдельных инновационных решений в технологической части -

1) получения модифицированного дорожного битума – комплектная установка с

сырья предусмотрено использование гудрона, модификатором является полимерный модификатор SBS. Добавлением модификатора и стабилизатора в необходимой пропорции получается модифицированный дорожный битум нужной марки;

2) технология формирования и фасовки дорожного битума в мешки – «биг-бэги» (1000 кг) и в мелкоштучную тару (40 кг), что позволяет производить и поставлять битум потребителям круглогодично, без применения специализированных железнодорожных цистерн для доставки;

Отдельных инновационных решений по архитектурно-строительной части -

при строительстве технологических установок завода применено инновационное решение по защите трубопроводов и оборудования от коррозии – трубопроводы и оборудование АВТ изготовлены из коррозийно-стойких металлических композитных материалов, а также в технологических колоннах дополнительно предусмотрен основной плакирующий слой из нержавеющей стали 316L (по ASME) толщиной 3мм, что позволяет достигнуть снижение коррозии и увеличить срок бесперебойной работы технологического оборудования с получением высокого качества сырья для производства битума.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Хайдаргалиева Ш.А. _____ 12.12.13

подпись, печать дата

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Лызлов О.А. _____ 12.12.2013г

подпись, печать дата

Члены государственной приемочной комиссии:

Чэнь Юн _____ 12.12.2013.

подпись, печать дата

Жанасов С.Ж. _____ 11.12.2013г

подпись, печать Дата

Цуй Вэй _____ 11.12.2013г

подпись, печать Дата

Коштаев А. _____ _____

подпись, печать дата

Кадыр М.Ж.	подпись, печать	11.12.13 г. дата
Косбаев К.Ж.	подпись, печать	10.12.2013 г. дата
Байдуллаев Б.Е.	подпись, печать	10.12.2013 г. дата
Жангусинов Д.Б.	подпись, печать	09.12.2013. дата
Сагындыков Ж.О.	подпись, печать	09.12.13 дата
Утегалиев Б.Е.	подпись, печать	09.12.13 г. дата
Калмуратова Г.М.	подпись, печать	10.12.2013 г. дата
Суебаев К.Б.	подпись, печать	2013 г. дата
Амантурлин Г.Ж.	подпись, печать	2013 г. дата
Елевсинов К.Т.	подпись, печать	10.12.2013 дата
Абдыкаримов Т.Б.	подпись, печать	09.12.2013. дата