Форма № 2

Заказчик: ВК ОФ АО НК «КазАвтоЖол»
Генеральный подрядчик: ТОО «ДорСтройLTD»
Подрядчик: ТОО «АКЖОЛ КАРАГАНДА»

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2014г.

по договору № 21 от 19.10.2012г., дополнительному соглашению № 1 от 18.01.2013г.,
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)» участок км 20-60
и моста через р. Каракол
Составлен в ценах 2001г.
Наименование объекта: Мост через р.Каракол

Локальная смета № 2-1-3
Монтаж пролетных строений

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-23-3	Монтаж предварительно напряженных средних плит пролетного строения L=16.76м V=6.04м3 P=15.1т *шт*	6	10967,76 / 2349	6217,92 / 1557,27	65807 / 14094	37308 / 9344	25547 / 109	12,47 / 5,3	75 / 32
2	99-1-1ксм 20	Плита пролетного строения марки 2ПН-16,76 L=16.76м *м3*	0	65759,07		0				
3	Е30-23-3	Монтаж предварительно напряженных средних плит пролетного строения L=16.76м V=6.04м3 P=15.1т *шт*	33	10967,76 / 2349	6217,92 / 1557,27	361936 / 77517	205191 / 51390	140509 / 109	12,47 / 5,3	412 / 175
4	99-1-1ксм 20	Плита пролетного строения L=16.76м *м3*	0	65759,07		0				
5	Е6-1-1	Поперечное объединение плит бетоном В35 F300 *м3*	33,6	11790,05 / 195,75	66,01 / 24,93	396146 / 6577	2218 / 838	7786 / 105	1,35 / 0,1218	45 / 4

6	Е6-57-1	Установка арматуры	0,921	4604,04	289,29	4240	266	4086	25,9	24
		т арматуры		4146,75	78,3	3819	72	105	0,3	
7	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,921	41200		37945				
		т								
8	Е30-39-1	Монтаж крайних тротуарных блоков марки	3,9	3538,88	555,52	13802	2167	6524	7,83	31
		м3		1361,25	173,21	5309	676	109	0,7325	3
9	99-1-1ксм 21	Тротуарные блоки марки Т75.75-4ТАIII-2	0	76719,06		0				
		м3								
10	Е30-39-1	Монтаж крайних тротуарных блоков марки	3,9	3538,88	555,52	13802	2167	6524	7,83	31
		м3		1361,25	173,21	5309	676	109	0,7325	3
11	99-1-1ксм 38	Тротуарные блоки марки Т75.75-ТАIII-3	0	76719,06		0				
		м3								
12	Е30-39-1	Монтаж средних тротуарных блоков	19,44	3538,88	555,52	68796	10799	32515	7,83	152
		м3		1361,25	173,21	26463	3367	109	0,7325	14
13	99-1-1ксм 39	Тротуарные блоки марки Т75.75-4ТАIII-1	0	60990,67		0				
		м3								
14	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (прим-но)	0,02718	9469,94	1216,94	257	33	242	31,4	1
		т стальных элементов		5940	459	161	12	140	2,25	
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02718	52400		1424				
		т								
16	Е6-1-1	Подливка под тротуарные блоки бетоном	2,94	10297,07	66,01	30273	194	681	1,35	4
		м3		195,75	24,93	576	73	105	0,1218	
17	Е30-73-1	Установка перильного ограждения	3,574	17298,09	124,87	61823	446	41986	61	218
		т		10732,5	45	38358	161	109	0,22	1
18	2-1-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,554	153500		392039				

			т							
19	1-4-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	1,02016	43300		44173				
			т							
20	Е6-1-1	Выравнивающий слой из бетона	20,1	679,61	66,01	13660	1327	4658	1,35	27
			м3							
				195,75	24,93	3935	501	105	0,1218	2
21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	678,9	1103,23	20,67	748983	14033	122181	0,91	618
			м2							
				157,5	7,61	106927	5166	109	0,0372	25
22	Е27-45-1	Укладка сетки сварной	678,9	102,83	–	69811		1706	0,0114	8
			м2 покрытия							
				1,89	–	1283		133	–	
23	Е6-1-1	Защитный слой	23,13	10297,07	66,01	238171	1527	5360	1,35	31
			м3							
				195,75	24,93	4528	577	105	0,1218	3
28	Е30-80-1	Устройство деформационных швов заполненного типа	55,8	8519,35	53,1	475380	2963	24317	2,19	122
			м							
				380,25	19,55	21218	1091	109	0,0954	5
29	Е99-1-1Сб.30 т.ч.т.30-1	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	657,25	892	713,6	586267	469014	201677	2,79	1834
			т							
				178,4	128,45	117253	84424	100	0,71	467
		Всего прямые затраты				**3624735**				**3768**
		Накладные расходы, тенге				626300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				255062				
		Всего по смете				**4506097**				

Локальная смета № 2-1-4

Реконструкция береговых опор

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е30-18-1	Установка резиновых опорных частей	28	315,9	–	8845	–	3159	0,59	17
		шт		103,5	–	2898	–	109	–	–
30	99-1-1прайс-лист	Резиновые опорные части 12400/1,12/1,02/1,06/2,198	28	4659		130452				
		шт								
31	Е30-17-1	Установка прокладных листов	28	2411,98	1005,32	67535	28149	47637	6,47	181
		шт		1311,75	249,12	36729	6975	109	0,82	23
32	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76)	0,1008	48400		4879				
		т								
33	Е1-12-17	Рытье котлована в грунте 5 группы в отвал экскаватором емк. ковша 0,15м3 для устройства "рубашки" т.ч.п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзпм1=1,2;	14	57,67	53,61	807	751	256	0,0282	–
		м3 грунта		4,06	14,75	57	207	97	0,06144	1
34	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	10	3,82	3,82	38	38	13	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	13	97	0,00433	–
35	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	10	1,57	1,57	16	16	5	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	5	97	0,00178	–

36	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27	336,17	13,7	9077	370	3174	0,605	16
		м2		102,83	5,04	2776	136	109	0,0246	1
37	Е30-83-1	Окраска тела опоры полимерцементной краской	195	580	4,71	113100	918	6729	0,159	31
		м2		29,93	1,73	5836	337	109	0,0085	2

Всего прямые затраты	**334749**
Накладные расходы, тенге	60974
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23743
Всего по смете	**419467**

Локальная смета № 2-1-5

Реконструкция промежуточных опор

Основание:

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е6-1-1	Устройство упора из бетона класса В25 F300	0,2	10297,07	66,01	2059	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
12	Е6-1-1	Устройство слива из бетона класса В25 F300	0,2	10297,07	66,01	2059	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
13	Е30-18-1	Установка резиновых опорных частей типа РОЧСП 20х40х3.6см	56	1590,9	–	89090	–	6318	0,59	33
		шт		103,5	–	5796	–	109	–	–
14	99-1-1прайс-лист	Резиновые опорные части 12400/1,12/1,02/1,06/2,198	56	4659		260904				
		шт								
15	Е30-17-1	Установка прокладных листов	56	2411,98	1005,32	135071	56298	95276	6,47	362

			шт								
					1311,75	249,12	73458	13951	109	0,82	46
16	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76)		0,202	48400		9777				
			т								
17	Е30-83-1	Окраска тела опоры полимерцементной краской		140	580	4,71	81200	659	4831	0,159	22
			м2								
					29,93	1,73	4190	242	109	0,0085	1
		Всего прямые затраты					**580162**				
		Накладные расходы, тенге					106518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					41201				
		Всего по смете					**727879**				

Локальная смета № 2-1-6

Устройство сопряжения с насыпью

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е30-35-4	Монтаж переходных плит марки П400.98.25-4AIII	15,3	2829,63	557,08	43293	8523	17061	5,18	79
		м3								
				879,75	143,26	13460	2192	109	0,53	8
13	99-1-1ксм 22	Переходные плиты маркиП400.98.25-4AIII	0	44173,23		0				
		м3								
14	Е30-35-4	Монтаж переходных плит марки П400.124.25-4AIII	4,32	2829,63	557,08	12224	2407	4818	5,18	22
		м3								
				879,75	143,26	3801	619	109	0,53	2
15	99-1-1ксм 23	Переходные плиты маркиП400.124.25-4AIII	0	45033,8		0				
		м3								
16	Е6-1-1	Объединение переходных плит монолитным железобетоном	2,88	11567,4	66,01	33314	190	668	1,35	4

		м3								
				195,75	24,93	564	72	105	0,1218	
17	Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0,2897	8299,96	–	2404		2544	48,4	14
		т								
				8055	–	2334		109	–	
18	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2897	50900		14746				
		т								
19	Е30-35-4	Монтаж тротуарных переходных плит марки П200.75.15-4AIII	0,9	2829,63	557,08	2547	501	1004	5,18	5
		м3								
				879,75	143,26	792	129	109	0,53	
20	99-1-1ксм 24	Тротуарные блоки марки П200.75.15-4AIII	0	39874,62		0				
		м3								
21	Е30-3-1	Щебеночная подушка под переходные плиты	97,8	349,17	38,67	34149	3782	34618	1,99	195
		м3								
				310,5	14,24	30367	1393	109	0,0695	7
22	99-1-1ксм 4	Щебень фр.20-40мм	135,94	1644,81		223595				
		м3								
23	Е30-3-2	Устройство сопряжения	958	1295,21	33,87	1240811	32447	287913	1,94	1859
34	Е27-22-1	Устройство нижнего слоя основания Н-16см из щебня методом заклинки ктрр1=1,06; ктрм1=1,06; кзпр1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; кмат1=1,06;	36	40,68	35,29	1464	1270	837	0,03498	1
		м2 основания								
				5,3	12,17	191	438	133	0,0428	2
35	99-1-1ксм 5	Щебень фр. 40-70мм	7,3	1474,81		10766				
		м3								
36	99-1-1ксм 3	Щебень фр. 10-20мм	0,6	1844,81		1107				
		м3								
37	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0252	40097,59	339,59	1010	9	5	0,58	
		т								
				–	140,94		4	133	0,58	
38	Е27-63-1	Укрепление обочин асфальтобетоном толщиной 5см	32,7	60,43	30,8	1976	1007	1097	0,0808	3
		м2 покрытия полосы и обочин								
				13,73	11,49	449	376	133	0,04133	1
39	99-1-1ксм 15	Мелкозернистый асфальтобетон	3,976	5150,23		20477				
		тн								

40	Е27-21-1	Щебеночная подготовка под асфальтобетонное покрытие	32,7	269,37	17,83	8808	583	500	0,0416	1
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	210	166	133	0,01827	1
41	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	108	336,17	13,7	36306	1480	12699	0,605	65
		м2		102,83	5,04	11106	544	109	0,0246	3
42	Е99-1-1Сб.30 т.ч.т.30-1	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	51,3	892	713,6	45760	36608	15741	2,79	143
		т		178,4	128,45	9152	6589	100	0,71	36

Всего прямые затраты	**1711294**
Накладные расходы, тенге	324168
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	124622
Всего по смете	**2201657**
Всего по объекту	7855099
В том числе СМР в ценах 2001г.	7855099
Вр.здания и сооружения 4,6%, К=0,8	289068
ИТОГО по главе 1-8	8144167
Глава 9. Прочие работы и затраты	
Затраты на производство СМР в зимнее время К=0,02778	226225
Затраты на выслугу лет, 1%	81442
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	32577
Разъездной характер К=0,005679	46247
ИТОГО по главе 9	386491
Всего в ценах 2011г.	**8530658**
Стоимость в текущих ценах К=1730,10794/775	19043818
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	380876
ВСЕГО	19424694
НДС 12%	2330963
ИТОГО по акту:	**21755657**

И.о.директора ТОО «ДорСтройLTD»
А.Дамешев

Директор ТОО «АКЖОЛ КАРАГАНДА»
О.Базаров