СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его 70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	112	16.09.2014г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	7144314,59									
Акт выполненных работ №1 за октябрь 2014г.	7144314,59	6378852,31	6253776,77	6253776,77		125075,54			765462,28	
Погашение аванса 30%	2143294,38									
Всего к оплате:	5001020,21									5001020,21

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ А.Т. Нурсолтанов

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ А.А. Ракульцев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38

Наименование объекта:70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
Договор № 112 от 16 сентября 2014г.

Акт № 1
выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 20.10.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1706,07	32,6	30,83	55618	52598	15771	0,01232	21
		м3 грунта		1,77	7,76	3020	13239	97	0,02695	46
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	30,39	560,52	–	17034	–	19248	3,5712	109
		м3 грунта		560,52	–	17034	–	113	–	–

4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт	3232,89	23,36	22,08	75520	71382	21450	0,00888	29
		м3 грунта		1,28	5,56	4138	17975	97	0,0193	62
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	57,57	262,72	–	15125	–	17091	1,848	106
		м3 грунта		262,72	–	15125	–	113	–	–
6	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт	4302,32	29,64	28,03	127521	120594	36182	0,0112	48
		м3 грунта		1,61	7,06	6927	30374	97	0,0245	105
7	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	76,63	467,1	–	35794	–	40447	2,976	228
		м3 грунта		467,1	–	35794	–	113	–	–
		Итого по разделу 1				**326612**	**244574**			**541**
						82038	**61588**			**213**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				150189				
		- заработная плата, тенге				22528				
		- трудоемкость, чел-ч				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28608				
		Всего по разделу, тенге				**505409**				
		Сметная заработная плата, тенге				166154				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				829				
	Раздел 2 Фундаменты									
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	34,54	5700,25	66,01	196887	2280	8003	1,35	47
		м3		195,75	24,93	6761	861	105	0,1218	4

15	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100). ФБС 12.5.3-т, ФБС 9.4.6-т, ФБС 12.4.3-т	74,641	10700	798659	
		м3				
17	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 9.5.6-т	51,728	10700	553490	
		м3				
19	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	32,2649	9860	318132	
		м3				
		Итого по разделу 1			**1867168**	**2280**	**47**
					6761	**861**	**4**
		Стоимость: материалов, тенге			1858127		
		Накладные расходы, тенге			8003		
		- заработная плата, тенге			1200		
		- трудоемкость, чел-ч			4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			112510		
		Всего по разделу, тенге			**1987681**		
		Сметная заработная плата, тенге			8822		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			55		
		Всего			**2493090**		
		Временные здания и сооружения 1,8%			44876		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			43145		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			25380		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10152		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2616643**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**6253776,77**		
		Налог (2 %)			125075,54		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**6378852,31**		

НДС (12 %)	765462,28
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7144314,59**
Погашение аванса 30%	2143294,38
Всего по акту с учетом погашения аванса	5001020,21

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ А.Т. Нурсолтанов

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его 70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	112	16.09.2014г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	11501726,08									
Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2014г.	4357411,49	3890545,97	10068037,52	3814260,75		76285,22			466865,52	
Погашение аванса 30%	1307223,45									
Всего к оплате:	3050188,04									3050188,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ А.Т. Нурсолтанов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта:70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
Договор № 112 от 16 сентября 2014г.

Акт № 2
выполненных работ за ноябрь 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 17.11.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

19	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	75	9860		739500				
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	233,6339	83		19392				
26	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (монолитная ж/б лента) *м3*	82	6749,02	196,62	553420	16123	29836	1,79	147
				272,25	74,27	22325	6090	105	0,3628	30
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	82	83		6806				

28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,9261	67700	62697		
		т					
29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3515	65000	22848		
		т					
		Итого по разделу 1			**1404663**	**16123**	**147**
					22325	**6090**	**30**
		Стоимость: материалов, тенге			1366215		
		Накладные расходы, тенге			29836		
		- заработная плата, тенге			4475		
		- трудоемкость, чел-ч			15		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			86070		
		Всего по разделу, тенге			**1520569**		
		Сметная заработная плата, тенге			**32890**		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			**192**		
		Всего			**1520569**		
		Временные здания и сооружения 1,8%			27370		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			26315		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15479		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6192		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1595925**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**3814260,75**		
		Налог (2 %)			76285,22		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3890545,97**		
		НДС (12 %)			466865,52		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4357411,49**
Погашение аванса 30%	1307223,45
Всего по акту с учетом погашения аванса	3050188,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ А.Т. Нурсолтанов

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 декабря по 15 декабря 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его 70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	112	16.09.2014г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	02.12.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	14918558,00									
Акт выполненных работ №3 за декабрь 2014г.	3416831,92	3050742,79	13058961,82	2990924,30		59818,49			366089,13	
Погашение аванса	980753,15									
Всего к оплате:	2436078,77									2436078,77

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта:70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
Договор № 112 от 16 сентября 2014г., доп. соглашение № 1 от 02 декабря 2014г.

Акт № 3
выполненных работ с 1 декабря по 15 декабря 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 15.12.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 2 Фундаменты								
26	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (монолитная ж/б лента) *м3*	-82	6749,02	196,62	-553420	-16123	-29836	1,79	-147
				272,25	74,27	-22325	-6090	105	0,3628	-30
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	-82	83		-6806				
19	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	112,0521	9860		1104834				

20	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100). ФБС 24.4.6-т	46,1654	11660	538289		
		м3					
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	158,2175	83	13132		
		м3					
31	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,9951	53000	52740		
		т					
32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,11698	50600	5919		
		т					
		Итого по разделу 1			**1154688**	**-16123**	**-147**
					-22325	**-6090**	**-30**
		Стоимость: материалов, тенге			1193136		
		Накладные расходы, тенге			-29836		
		- заработная плата, тенге			-4475		
		- трудоемкость, чел-ч			-15		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			67491		
		Всего по разделу, тенге			**1192343**		
		Сметная заработная плата, тенге			**-32890**		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			**-192**		
		Всего			**1192343**		
		Временные здания и сооружения 1,8%			21462		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			20635		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			12138		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4855		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1251433**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**2990924,30**		
		Налог (2 %)			59818,49		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3050742,79**
НДС (12 %)	366089,13
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3416831,92**
Погашение аванса	980753,15
Всего по акту с учетом погашения аванса	2436078,77

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов