СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его 70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	112	16.09.2014г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	02.12.2014г.	местный	003;015		
		дс 2	25.12.2015г.	местный	003;015		
		дс 3	11.04.2016г.	реслубликанский, местный	072;032		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	116958351,42		102379509,28							
Акт выполненных работ № 2 за май 2016г.	21895634,68	19549673,82	19166346,88	19166346,88		383326,94			2345960,86	
Погашение аванса	0,00									
Всего к оплате:	21895634,68									21895634,68

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38

Наименование объекта:70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
Договор № 112 от 16 сентября 2014г., доп. соглашение № 1 от 02 декабря 2014г., доп.соглашение № 2 от 25 декабря 2015г., доп.соглашение № 3 от 11 апреля 2016г.

Акт № 2
выполненных работ за май 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 16.05.2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 7 Двери

520	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9Л внутренние *м2*	12,61239	4010		50576
526	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П, ДО 21-8Л внутренние *м2*	20,73071	3780		78362
531	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7Л внутренние *м2*	20,81355	4250		88458
561	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9Л внутренние *м2*	18,0177	4010		72251
566	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П, ДО 21-8Л внутренние *м2*	22,32538	3780		84390

571	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7Л внутренние	19,42598	4250	82560
		м2			
590	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-9Л внутренние	3,60354	3640	13117
		м2			
595	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9Л внутренние	18,0177	4010	72251
		м2			
600	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П, ДО 21-8Л внутренние	22,32538	3780	84390
		м2			
606	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7Л внутренние	19,42598	4250	82560
		м2			
625	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-9Л внутренние	3,60354	3640	13117
		м2			
630	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9Л внутренние	18,0177	4010	72251
		м2			
635	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П, ДО 21-8Л внутренние	22,32538	3780	84390
		м2			
641	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7Л внутренние	19,42598	4250	82560
		м2			
660	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-9Л внутренние	3,60354	3640	13117
		м2			
665	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9Л внутренние	18,0177	4010	72251
		м2			
670	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П, ДО 21-8Л внутренние	22,32538	3780	84390
		м2			
676	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7Л внутренние	19,42598	4250	82560
		м2			
684	6-1-192	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	39,952	12700	507390

		м2		
	Итого по разделу 7			**1720941**
	Стоимость: материалов, тенге			1720941
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			103256
	Всего по разделу, тенге			**1824197**

Раздел 8 Окна

8.2 2 этаж

701 6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК2	24,6432	6596	162547
	м2			
713 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99. ОК5	4,0182	5618	22574
	м2			

8.3 3 этаж

718 6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК1	38,2634	6596	252385
	м2			
720 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	27,44	3680	100979
	м			
723 6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК2	24,6432	6596	162547
	м2			

725 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	17,52	3680	64474
729 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99. ОК3,ОК4 *м2*	18,8146	5618	105700
730 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой. ОК3, ОК4 *м2*	28,2842	10900	308298
735 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99. ОК5 *м2*	4,0182	5618	22574
8.4 4 этаж				
740 6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК1 *м2*	38,2634	6596	252385
742 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	27,44	3680	100979
745 6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК2 *м2*	24,6432	6596	162547
747 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	17,52	3680	64474

751	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99. ОК3,ОК4	18,8146	5618	105700
		м2			
752	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой. ОК3, ОК4	28,2842	10900	308298
		м2			
754	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	13,3	3680	48944
		м			
757	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99. ОК5	4,0182	5618	22574
		м2			
759	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	3,8	3680	13984
		м			
8.5	**5 этаж**				
762	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК1	38,2634	6596	252385
		м2			
764	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	27,44	3680	100979
		м			
767	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК2	24,6432	6596	162547
		м2			
769	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	17,52	3680	64474
		м			

773	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99. ОК3,ОК4	18,8146	5618	105700
		м2			
774	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой. ОК3, ОК4	28,2842	10900	308298
		м2			
		Итого по разделу 8			**3276346**
		Стоимость: материалов, тенге			3276346
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			196581
		Всего по разделу, тенге			**3472927**

Раздел 12 Наружная отделка

845	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	151,435	14600	2210951
		м3			
		Итого по разделу 9			**2210951**
		Стоимость: материалов, тенге			2210951
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			132657
		Всего по разделу, тенге			**2343608**
		Всего			**7640732**
		Временные здания и сооружения 1,8%			137533
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			132231
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			77783
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			31113
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**8019392**
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**19166346,88**
		Налог (2 %)			383326,94
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**19549673,82**

НДС (12 %) 2345960.86

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 21895634.58

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов

Счет-фактура № 4 от 14 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭлитРиэлти"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030740013973, 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0012649, от 19.11.2013

ИИК поставщика: KZ418560000006197167, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №112 от 16 сентября 2014г дс 3 от 11.04.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030740013973, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭлитРиэлти",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140009176, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27

ИИК получателя: KZ06070103KSN1816000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской Области	услуга	1	71 557 284,59	71 557 284,59	12%	8 586 874,15	80 144 158,74		
Всего по счету:					**71 557 284,59**		**8 586 874,15**	**80 144 158,74**		

Руководитель: Айтенов П. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭлитРиэлти",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1** — **030740013973**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №112 от 16 сентября 2014г дс 3 от 11.04.2016г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	14.04.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской Области		услуга	1	80 144 158,74	80 144 158,74	8 586 874,15
			Итого	1	x	80 144 158,74	8 586 874,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 апреля по 14 апреля 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его 70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	112	16.09.2014г.	местный	003;015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	02.12.2014г.				
		дс 2	25.12.2015г.				
		дс 3	11.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	95062716,74		83213162,40							
Акт выполненных работ № 1 за апрель 2016г.	80144158,74	71557284,59	70154200,58	70154200,58		1403084,01			8586874,15	
Погашение аванса	0,00									
Всего к оплате:	80144158,74									80144158,74

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ А.А. Ракульцев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38

Наименование объекта:70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
Договор № 112 от 16 сентября 2014г., доп. соглашение № 1 от 02 декабря 2014г., доп.соглашение № 2 от 25 декабря 2015г., доп.соглашение № 3 от 11 апреля 2016г.

Акт № 1
выполненных работ с 1 апреля по 14 апреля 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 14.04.2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

3	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов *м3 мокрого грунта*	1513,34	343,74 –	343,74 221,85	520195 –	520195 335734	325662 97	– 1,02	– 1544
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6275,69	6,48 –	6,48 2,1	40666 –	40666 13179	12784 97	– 0,00806	– 51
9	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	6275,69	3,2 –	3,2 1,04	20082 –	20082 6527	6331 97	– 0,00398	– 25

10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6275,69	21,55	4,52	135241	28366	103669	0,108	678
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	106875	–	97	–	–
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1568,92	134,1	–	210392	–	237743	0,972	1525
	м3 грунта		134,1	–	210392	–	113	–	–
12 Е1-24-2	Перемещение лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1561,27	7,86	7,86	12272	12272	3862	–	–
	м3 грунта		–	2,55	–	3981	97	0,00978	15
	Итого по разделу 1				**938848**	**621581**			**2203**
					317267	**359421**			**1635**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				690051				
	- заработная плата, тенге				103508				
	- трудоемкость, чел-ч				345				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97734				
	Всего по разделу, тенге				**1726633**				
	Сметная заработная плата, тенге				780196				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4183				
	Раздел 2 Фундаменты								
14 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	485	347,04	172,69	168314	83755	92677	0,476	231
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	36996	29202	140	0,2371	115
16 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	212	493,84	243,37	104694	51594	56974	0,668	142
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	22659	18037	140	0,3375	72
18 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	768	751,91	389,08	577467	298813	312690	0,937	720
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	118195	105155	140	0,5542	426

20	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100). ФБС 24.4.6-т	149,1896	11660		1739551				
		м3								
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	149,1896	83		12383				
		м3								
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. А1	0,0889	33697,62	304,24	2996	27	3098	198	18
		т		33075	114,75	2940	10	105	0,56	–
23	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0889	53000		4712				
		т								
24	Е6-1-20	Устройство бетонных монолитных заделок	61,3	7123,7	311,32	436683	19084	35954	2,82	173
		м3		441	117,61	27033	7209	105	0,5744	35
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	61,3	83		5088				
		м3								
26	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (монолитная ж/б лента)	82	6749,02	196,62	553420	16123	29836	1,79	147
		м3		272,25	74,27	22325	6090	105	0,3628	30
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	82	83		6806				
		м3								
30	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная ж/б обвязка	8,4	8889,27	316,01	74670	2654	13119	8,25	69
		м3		1368	119,39	11491	1003	105	0,583	5
33	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	271,016	228,43	4,19	61908	1136	19069	0,382	104
		м2 поверхности		58,05	1,58	15732	428	118	0,0076	2
34	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1285	245,44	3,82	315390	4909	58817	0,212	272
		м2 поверхности		37,35	1,44	47995	1850	118	0,007	9
35	Е6-1-16	Устройство монолитных перемычек Пм1-Пм3	0,63	7120,51	196,62	4486	124	230	1,79	1

			4,16	–	4	–	90	–	–
47 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под опору Н1	0,14	5700,25	66,01	798	9	32	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	27	3	105	0,1218	–
48 Е6-3-4	Устройство железобетонной неподвижной опоры Н1	0,37	7793,22	257,71	2883	95	282	4,05	1
	м3								
			634,5	91,69	235	34	105	0,3964	–
49 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0032	73000		234				
	т								
50 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0096	332221,02	1733,92	3189	17	768	361	3
	км трубопровода								
			60966	650,25	585	6	130	3,17	–
51 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МИ1-5	0,003	196397,62	304,24	589	1	104	198	1
	т								
			33075	114,75	99	–	105	0,56	–
52 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под опору Н2	0,14	5700,25	66,01	798	9	32	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	27	3	105	0,1218	–
53 Е6-3-4	Устройство железобетонной неподвижной опоры Н2	0,39	7793,22	257,71	3039	101	297	4,05	2
	м3								
			634,5	91,69	247	36	105	0,3964	–
54 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00335	73000		245				
	т								
55 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МИ1-5	0,003	196397,62	304,24	589	1	104	198	1
	т								
			33075	114,75	99	–	105	0,56	–
56 Е8-12-1	Монтаж металлической перемычки над отверстиями	0,10429	61679,65	422,15	6433	44	1035	56,4	6
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	861	16	118	0,77	–
	Итого по разделу 2				**4097079**	**479094**			**1896**
					308781	**169336**			**695**
	Стоимость: материалов, тенге				3309204				

	Накладные расходы, тенге			626488
	- заработная плата, тенге			93973
	- трудоемкость, чел-ч			313
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			283414
	Всего по разделу, тенге			**5006981**
	Сметная заработная плата, тенге			572090
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			2904

Раздел 3 Стены

3.1 Кладка стен

61	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	4,17137	41200	171860
		т			
62	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,29796	64100	19099
		т			
64	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,41468	41200	17085
		т			
65	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,03703	64100	2374
		т			
71	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,04076	69100	279217
		т			
72	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,20365	41200	8390
		т			
77	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	26,544	61200	1624493
		т			
78	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	4,032	65000	262080

		т			
79	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,75295	65900	247319
		т			
80	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	2,02406	65000	131564
		т			
81	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,03219	47400	48926
		т			
82	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	2,17826	50600	110220
		т			
83	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00888	52400	465
		т			
85	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,558	52400	29239
		т			
86	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0336	50900	1710
		т			
88	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,26391	52400	13829
		т			
89	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02648	50600	1340
		т			
91	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,48284	53600	25880
		т			
92	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,8316	53000	44075
		т			
93	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,17056	52400	61337

		т							
94 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,7882	51000		91198				
		т							
95 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,29648	48300		14320				
		т							
96 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,9246	47400		138626				
		т							
98 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,8775	52400		45981				
		т							
99 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,054	58600		3164				
		т							
100 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04982	50600		2521				
		т							
	3.2 Антисейсмический пояс на отм. -0,300								
101 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	46,7	9572,37	316,01	447030	14758	72935	8,25	385
		м3	1368	119,39	63886	5576	105	0,583	27
102 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2279	52400		11942				
		т							
103 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,065	53000		56445				
		т							
104 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3654	50600		18489				
		т							
105 Е7-20-3	Обрамление проема каналов рамой Рм	0,043	13010,1	1826,1	559	79	529	42,7	2
		т стальных элементов	8100	690,75	348	30	140	3,37	-

106	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,043	59500	2559

3.3 Антисейсмический пояс на отм. +2,500

108	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,242	52400	12681
109	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,7908	53000	94912
110	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,714	50600	36128
112	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0344	59500	2047

3.4 Антисейсмический пояс на отм. +5,300

114	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,242	52400	12681
115	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	1,8171	53000	96306
116	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,7246	50600	36665
118	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0344	59500	2047

3.5 Антисейсмический пояс на отм. +8,100

120	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,242	52400	12681
		т			
121	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8171	53000	96306
		т			
122	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,7246	50600	36665
		т			
124	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0344	59500	2047
		т			
		3.6 Антисейсмический пояс на отм. +10,900			
126	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,242	52400	12681
		т			
127	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8171	53000	96306
		т			
128	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,7246	50600	36665
		т			
130	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0344	59500	2047
		т			
		3.7 Антисейсмический пояс на отм. +13,700			
132	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2279	52400	11942
		т			
133	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8973	53000	100557
		т			

134	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,0561	45300	2541	
135	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,8147	50600	41224	
137	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0741	50600	3749	
138	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,05612	45300	2542	
		Итого по разделу 3				**4684756**	**14837**	**387**
						64234	**5606**	**27**
		Стоимость: материалов, тенге				4605685		
		Накладные расходы, тенге				73464		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				285493		
		Всего по разделу, тенге				**5043713**		

Раздел 4 Перекрытие

4.1 на отм. -0,300

140	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см. ПК60.15-8АтVт-С7	м2	498,9712	2730	1362191
141	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	498,9712	223	111271
142	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,82 см. ПК60.12-8АтVт-С7	м2	14,2324	2685	38214
143	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	14,2324	223	3174
144	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК60.10-8АтVт-С7	м2	71,0424	2685	190749

145	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	71,0424	223	15842
		м2			
147	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 см. ПК 29.15-8AIIIT-C7a	103,3464	2730	282136
		м2			
148	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК 29.12-8AIIIT-C7a	27,5128	2685	73872
		м2			
149	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,9 см. ПК 29.10-8AIIIT-C7a	20,0277	2685	53774
		м2			
151	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 ммK=8,000;	0,01512	53000	801
		т			
152	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=8,000;	0,75392	45800	34530
		т			
153	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=8,000;	0,08896	47400	4217
		т			
154	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 ммK=8,000;	0,09856	41200	4061
		т			
157	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 ммK=6,000;	0,01266	53000	671
		т			
158	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=6,000;	0,56544	45800	25897
		т			
159	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=6,000;	0,0834	47400	3953
		т			
160	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 ммK=6,000;	0,08316	41200	3426

			т			
163	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,00372	53000		197
			т			
164	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 мм	0,07206	45800		3300
			т			
165	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	0,0143	47400		678
			т			
166	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,00878	41200		362
			т			
169	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=3,000;	0,14412	45800		6601
			т			
170	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=3,000;	0,0192	47400		910
			т			
172	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=2,000;	0,18848	45800		8632
			т			
173	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=2,000;	0,01984	47400		940
			т			
	4.2 на отм. +2,500					
180	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см. ПК60.15-8АтVт-С7	481,1508	2730		1313542
			м2			
181	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	481,1508	223		107297
			м2			
182	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,82 см. ПК60.12-8АтVт-С7	56,9296	2685		152856
			м2			

183	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	56,9296	223	12695
		м2			
184	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК60.10-8АтVт-С7	35,5212	2685	95374
		м2			
185	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	35,5212	223	7921
		м2			
187	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 см. ПК 29.15-8АIIIТ-С7а	99,0403	2730	270380
		м2			
188	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК 29.12-8АIIIТ-С7а	37,8301	2685	101574
		м2			
189	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,9 см. ПК 29.10-8АIIIТ-С7а	20,0277	2685	53774
		м2			
191	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК 60.10-8АтVт-С7а	11,8404	2685	31791
		м2			
192	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	11,8404	223	2640
		м2			
196	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	75,5904	1340	101291
		м2			
198	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские. Козырек КВ 18.28-Т	1,06	6720	7123
		м3			
202	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=8,000;	0,01488	53000	789
		т			
203	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000;	0,75392	45800	34530
		т			
204	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	0,09144	47400	4334
		т			

205 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=8,000; т	0,10176	41200	4193
208 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=6,000; т	0,01188	53000	630
209 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=6,000; т	0,56544	45800	25897
210 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=6,000; т	0,0834	47400	3953
211 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=6,000; т	0,08688	41200	3579
214 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=3,000; т	0,14412	45800	6601
215 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000; т	0,0192	47400	910
217 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм т	0,00161	53000	85
218 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм т	0,04804	45800	2200
219 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,0076	47400	360
220 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,00616	41200	254

223	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=2,000;	т	0,18848	45800	8632
224	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=2,000;	т	0,01984	47400	940
	4.3 на отм. +5,300					
233	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см. ПК60.15-8АтVт-С7	м2	481,1508	2730	1313542
234	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	481,1508	223	107297
235	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,82 см. ПК60.12-8АтVт-С7	м2	56,9296	2685	152856
236	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	56,9296	223	12695
237	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК60.10-8АтVт-С7	м2	35,5212	2685	95374
238	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	35,5212	223	7921
240	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 см. ПК 29.15-8AIIIT-С7а	м2	94,7342	2730	258624
241	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК 29.12-8AIIIT-С7а	м2	37,8301	2685	101574
242	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,9 см. ПК 29.10-8AIIIT-С7а	м2	20,0277	2685	53774
244	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК 60.10-8АтVт-С7а	м2	11,8404	2685	31791
245	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	11,8404	223	2640

249 30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93) *м2*	75,5904	1340	101291
251 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=8,000; *т*	0,01488	53000	789
252 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000; *т*	0,75392	45800	34530
253 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000; *т*	0,09144	47400	4334
254 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=8,000; *т*	0,10176	41200	4193
257 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=6,000; *т*	0,01188	53000	630
258 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=6,000; *т*	0,56544	45800	25897
259 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=6,000; *т*	0,0834	47400	3953
260 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=6,000; *т*	0,08688	41200	3579
263 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=3,000; *т*	0,14412	45800	6601
264 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000; *т*	0,0192	47400	910

266	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,00161	53000	85
		т			
267	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 мм	0,04804	45800	2200
		т			
268	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	0,0076	47400	360
		т			
269	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,00616	41200	254
		т			
272	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=2,000;	0,18848	45800	8632
		т			
273	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=2,000;	0,01984	47400	940
		т			
275	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=2,000;	0,09608	45800	4400
		т			
276	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=2,000;	0,01024	47400	485
		т			
	4.4 на отм. +8,100				
281	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см. ПК60.15-8АтVт-С7	481,1508	2730	1313542
		м2			
282	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	481,1508	223	107297
		м2			
283	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,82 см. ПК60.12-8АтVт-С7	56,9296	2685	152856
		м2			
284	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	56,9296	223	12695

		м2			
285	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК60.10-8АтVт-С7	35,5212	2685	95374
		м2			
286	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	35,5212	223	7921
		м2			
288	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 см. ПК 29.15-8АIIIТ-С7а	94,7342	2730	258624
		м2			
289	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК 29.12-8АIIIТ-С7а	37,8301	2685	101574
		м2			
290	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,9 см. ПК 29.10-8АIIIТ-С7а	20,0277	2685	53774
		м2			
292	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК 60.10-8АтVт-С7а	11,8404	2685	31791
		м2			
293	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	11,8404	223	2640
		м2			
297	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	75,5904	1340	101291
		м2			
299	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=8,000;	0,01488	53000	789
		т			
300	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000;	0,75392	45800	34530
		т			
301	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	0,09144	47400	4334
		т			
302	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=8,000;	0,10176	41200	4193
		т			

305	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 ммK=6,000;	0,01188	53000	630
		т			
306	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=6,000;	0,56544	45800	25897
		т			
307	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=6,000;	0,0834	47400	3953
		т			
308	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 ммK=6,000;	0,08688	41200	3579
		т			
311	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=3,000;	0,14412	45800	6601
		т			
312	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммK=3,000;	0,0192	47400	910
		т			
314	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,00161	53000	85
		т			
315	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 мм	0,04804	45800	2200
		т			
316	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	0,0076	47400	360
		т			
317	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,00616	41200	254
		т			
320	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммK=2,000;	0,18848	45800	8632
		т			

321	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,01984	47400	940
		т			
323	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,09608	45800	4400
		т			
324	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,01024	47400	485
		т			
4.5 на отм. +10,900					
329	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см. ПК60.15-8АтVт-С7	481,1508	2730	1313542
		м2			
330	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	481,1508	223	107297
		м2			
331	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,82 см. ПК60.12-8АтVт-С7	56,9296	2685	152856
		м2			
332	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	56,9296	223	12695
		м2			
333	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК60.10-8АтVт-С7	35,5212	2685	95374
		м2			
334	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	35,5212	223	7921
		м2			
336	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 см. ПК 29.15-8АIIIТ-С7а	94,7342	2730	258624
		м2			
337	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК 29.12-8АIIIТ-С7а	37,8301	2685	101574
		м2			
338	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,9 см. ПК 29.10-8АIIIТ-С7а	20,0277	2685	53774
		м2			
340	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК 60.10-8АтVт-С7а	11,8404	2685	31791

		м2			
341	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	11,8404	223	2640
		м2			
345	30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)	75,5904	1340	101291
		м2			
347	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=8,000;	0,01488	53000	789
		т			
348	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=8,000;	0,75392	45800	34530
		т			
349	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	0,09144	47400	4334
		т			
350	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=8,000;	0,10176	41200	4193
		т			
353	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=6,000;	0,01188	53000	630
		т			
354	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=6,000;	0,56544	45800	25897
		т			
355	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=6,000;	0,0834	47400	3953
		т			
356	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=6,000;	0,08688	41200	3579
		т			
359	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=3,000;	0,14412	45800	6601
		т			

360	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	0,0192	47400	910
		т			
362	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00161	53000	85
		т			
363	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,04804	45800	2200
		т			
364	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0076	47400	360
		т			
365	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00616	41200	254
		т			
368	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,18848	45800	8632
		т			
369	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,01984	47400	940
		т			
371	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,09608	45800	4400
		т			
372	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,01024	47400	485
		т			
4.6 на отм. +13,700					
377	30-17-1	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,6 см. ПК60.15-8АтVт-С7	481,1508	2730	1313542
		м2			
378	30-17-42	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	481,1508	223	107297
		м2			

379	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,82 см. ПК60.12-8АтVт-С7	м2	71,162	2685	191070
380	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	71,162	223	15869
381	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК60.10-8АтVт-С7	м2	35,5212	2685	95374
382	30-17-242	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2	м2	35,5212	223	7921
384	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 см. ПК 29.15-8АIIIТ-С7а	м2	94,7342	2730	258624
385	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК 29.12-8АIIIТ-С7а	м2	37,8301	2685	101574
386	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,9 см. ПК 29.10-8АIIIТ-С7а	м2	20,0277	2685	53774
388	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	т	0,56544	45800	25897
389	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	т	0,01488	53000	789
390	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	т	0,09408	47400	4459
391	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	т	0,0434	41200	1788
394	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=8,000;	т	0,01512	53000	801

395	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммК=8,000;	0,75392	45800	34530
		т			
396	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммК=8,000;	0,08896	47400	4217
		т			
397	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 ммК=8,000;	0,09856	41200	4061
		т			
400	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 ммК=6,000;	0,01266	53000	671
		т			
401	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммК=6,000;	0,56544	45800	25897
		т			
402	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммК=6,000;	0,0834	47400	3953
		т			
403	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 ммК=6,000;	0,08316	41200	3426
		т			
406	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,00372	53000	197
		т			
407	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 мм	0,07206	45800	3300
		т			
408	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	0,0143	47400	678
		т			
409	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,00878	41200	362
		т			

412	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 ммК=8,000;	0,01488	53000	789
		т			
413	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммК=8,000;	0,75392	45800	34530
		т			
414	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммК=8,000;	0,09144	47400	4334
		т			
415	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d=5 ммК=8,000;	0,10176	41200	4193
		т			
418	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 ммК=6,000;	0,01188	53000	630
		т			
419	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммК=6,000;	0,56544	45800	25897
		т			
420	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммК=6,000;	0,0834	47400	3953
		т			
421	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d=5 ммК=6,000;	0,08688	41200	3579
		т			
424	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25-28 ммК=3,000;	0,14412	45800	6601
		т			
425	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 ммК=3,000;	0,0192	47400	910
		т			
427	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,00161	53000	85

			m			
428	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм		0,04804	45800	2200
			m			
429	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,0076	47400	360
			m			
430	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		0,00616	41200	254
			m			
433	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;		0,18848	45800	8632
			m			
434	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;		0,01984	47400	940
			m			
436	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;		0,09608	45800	4400
			m			
437	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;		0,01024	47400	485
			m			
		Итого по разделу 4				**13975840**
		Стоимость: материалов, тенге				13975840
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				838550
		Всего по разделу, тенге				**14814390**

Раздел 8 Окна

8.1 1 этаж

686	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК1		71,0606	6596	468716

		м2			
691	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК2	24,6432	6596	162547
		м2			
	8.2 2 этаж				
696	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК1	38,2634	6596	252385
		м2			
707	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99. ОК3,ОК4	18,8146	5618	105700
		м2			
708	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой. ОК3, ОК4	28,2842	10900	308298
		м2			
		Итого по разделу 8			**1297646**
		Стоимость: материалов, тенге			1297646
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			77859
		Всего по разделу, тенге			**1375505**
		Всего			**27967222**
		Временные здания и сооружения 1,8%			503410
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			484001
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			284706
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			113683
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**29353222**

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**70154200,58**
Налог (2 %)	1403084,01
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**71557284,59**
НДС (12 %)	8586874,15
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**80144158,74**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____А.А. Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____П.Б. Айтенов