Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Ахметова д.4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Ахметова д.4**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1/19** от **01.07.2019**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

**№ 2**

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | E12-180101-1204 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см** | | 0,05 | 4019,28 | 1347,3 | 201 | 67 | 0 | 118 | 344 |
| | | | м3 конструкции | | 2671,98 | 602,08 | 134 | 30 | | 26 | |
| 2 | C341-310104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка** | | 0,118 | 79 | | 9 | | | | 10 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 1 | |
| 3 | C341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | 0,118 | 1697 | | 200 | | | | 216 |
| | | | т | | | | | | | 16 | |
| 4 | E11-270302-0201 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | | 5 | 784,64 | 0 | 3923 | 0 | 0 | 4237 | 8813 |
| | | | м | | 784,64 | 0 | 3923 | 0 | | 653 | |
| 5 | C341-310101-0701 | **Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)** | | 0,54 | 504 | | 272 | | | | 294 |
| | | | т | | | | | | | 22 | |
| 6 | C341-020101-1050 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | 0,54 | 1697 | | 916 | | | | 990 |
| | | | т | | | | | | | 73 | |
| 7 | E11-090305-0301 | **Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла** | | 3 | 64565,39 | 4790,42 | 193696 | 14371 | 0 | 124460 | 343608 |
| | | | т | | 59774,98 | 350,39 | 179325 | 1051 | | 25452 | |
| 8 | C341-310103-0301 | **Погрузка демонтированных мафов** | | 3 | 455 | | 1365 | | | | 1474 |
| | | | т | | | | | | | 109 | |
| 9 | C341-020101-1050 | **Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)** | | 3 | 1697 | | 5091 | | | | 5498 |
| | | | т | | | | | | | 407 | |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | 205674,45 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика** | | | | | | | | | |
| 10 | E11-010205-0102 | **Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.** | | 0,07095 | 2109,24 | 0 | 150 | 0 | 0 | 108 | 278 |
| | | | м3 грунта | | 2109,24 | 0 | 150 | 0 | | 21 | |
| 11 | C341-310104-0401 | **Разработанный грунт. Погрузка** | | 2,8875 | 261 | | 754 | | | | 814 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 60 | |
| 12 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 2,805 | 1697 | | 4760 | | | | 5141 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 381 | |
| 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 1,65 | 16,48 | 13,79 | 27 | 23 | 0 | 10 | 40 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 4 | 10 | | 3 | |
| 14 | Е11-080101-0202 | Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 1,1 | 6343,24 | 1617,14 | 6978 | 1779 | 4208 | 1707 | 9379 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 991 | 844 | | 695 | |
| 15 | Е11-270201-1003 | Камни бортовые.Установка | | 11 | 1821,05 | 30,07 | 20032 | 331 | 7623 | 13194 | 35883 |
| | | | м бортового камня | | 1098 | 12,59 | 12078 | 138 | | 2658 | |
| 16 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 0,473 | 29213 | | 13818 | | 13818 | | 14923 |
| | | | м3 | | | | | | | 1105 | |
| 17 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под поребрик. | | 2,3 | 2109,24 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 3493 | 9012 |
| | | | м3 грунта | | 2109,24 | 0 | 4851 | 0 | | 668 | |
| 18 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 3,91 | 261 | | 1021 | | | | 1102 |
| | | | т | | | | | | | 82 | |
| 19 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 3,91 | 1697 | | 6635 | | | | 7166 |
| | | | т | | | | | | | 531 | |
| 20 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 2,3 | 16,48 | 13,79 | 38 | 32 | 0 | 14 | 56 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 6 | 14 | | 4 | |
| 21 | Е11-080101-0202 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 0,92 | 6343,24 | 1617,14 | 5836 | 1488 | 3519 | 1427 | 7844 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 829 | 706 | | 581 | |
| 22 | Е11-270201-1003 | Поребрик. Установка | | 23 | 1821,05 | 30,07 | 41884 | 692 | 15939 | 27587 | 75029 |
| | | | м поребрика | | 1098 | 12,59 | 25254 | 290 | | 5558 | |
| 23 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 0,368 | 29213 | | 10750 | | 10750 | | 11610 |
| | | | м3 | | | | | | | 860 | |
| | | Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика | | | | | | | | | 117532,61 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270401-0102 | Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчаной-гравийной или фрезерованной крошкой | | 5,6 | 5575,23 | 1040,63 | 31221 | 5828 | 24569 | 2394 | 36305 |
| | | | м3 | | 147,31 | 248,57 | 825 | 1392 | | 2689 | |
| 25 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,084 | 123912,86 | 1819,75 | 10409 | 153 | 10256 | 87 | 11335 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 80 | | 840 | |
| 26 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Выравнивание К/З А/Б | | 16,8 | 1242,56 | 44,07 | 20875 | 740 | 19303 | 1065 | 23696 |
| | | | м2 покрытия /кз аб/ | | 49,51 | 9,21 | 832 | 155 | | 1755 | |
| 27 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | | 56 | 1329,9 | 44,07 | 74474 | 2468 | 69234 | 3552 | 84268 |
| | | | м2 покрытия | | 49,51 | 9,21 | 2773 | 516 | | 6242 | |
| 28 | Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | | 112 | 147,5 | 1,46 | 16520 | 163 | 16345 | 39 | 17884 |
| | | | м2 покрытия | | 0,1 | 0,23 | 11 | 25 | | 1325 | |
| | | Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) | | | | | | | | | 153498,64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-270701-0201 | Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 1,2 | 828,84 | 127,48 | 995 | 153 | 511 | 414 | 1522 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 43,82 | 331 | 53 | | 113 | |
| 30 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,0032 | 123912,86 | 1819,75 | 397 | 6 | 391 | 3 | 432 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 3 | | 32 | |
| 31 | Е11-270301-0402 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона | | 0,236 | 12805 | 969,68 | 3022 | 229 | 2615 | 285 | 3571 |
| | | | т смеси | | 754,03 | 363,18 | 178 | 86 | | 265 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 4 | 1188,99 | 2,86 | 4756 | 11 | 3987 | 823 | 6025 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 757 | 4 | | 446 | |
| 33 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | | 4 | 743,68 | 0 | 2975 | 0 | 2487 | 527 | 3782 |
| | | | м2 покрытия | | 122,03 | 0 | 488 | 0 | | 280 | |
| | | Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б | | | | | | | | | 12143,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | | 1,3 | 2742,01 | 0 | 3565 | 0 | 0 | 2567 | 6622 |
| | | | м3 грунта | | 2742,01 | 0 | 3565 | 0 | | 490 | |
| 35 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 2,21 | 261 | | 577 | | | | 623 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 46 | |
| 36 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 2,21 | 1697 | | 3750 | | | | 4050 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 300 | |
| 37 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 1,3 | 16,48 | 13,79 | 21 | 18 | 0 | 8 | 32 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 3 | 8 | | 2 | |
| 38 | Е11-270701-0201 | Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство | | 5 | 696,37 | 136,62 | 3482 | 683 | 1420 | 1738 | 5637 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 1379 | 230 | | 418 | |
| 39 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см | | 5 | 931,15 | 136,62 | 4656 | 683 | 2594 | 1738 | 6905 |
| | | | м2 | | 275,81 | 46,03 | 1379 | 230 | | 511 | |
| 40 | Е11-270701-0201 | Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | | 5 | 507,5 | 136,62 | 2537 | 683 | 475 | 1738 | 4617 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 1379 | 230 | | 342 | |
| 41 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | | 5 | 1318,88 | 128,54 | 6594 | 643 | 41 | 5740 | 13321 |
| | | | м2 покрытия | | 1182,16 | 39,08 | 5911 | 195 | | 987 | |
| 42 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | | 5 | 3315 | | 16575 | | 16575 | | 17901 |
| | | | м2 | | | | | | | 1326 | |
| | | Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки | | | | | | | | | 41757,66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 6,82 | 2234,23 | 0 | 15237 | 0 | 0 | 10971 | 28305 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 15237 | 0 | | 2097 | |
| 44 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 11,594 | 261 | | 3026 | | | | 3268 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 242 | |
| 45 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 11,594 | 1697 | | 19675 | | | | 21249 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 1574 | |
| 46 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 6,82 | 16,48 | 13,79 | 112 | 94 | 0 | 42 | 167 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 18 | 40 | | 12 | |
| 47 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 6,6 | 64,62 | 64,62 | 426 | 426 | 0 | 129 | 600 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 27,2 | 0 | 180 | | 44 | |
| 48 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 6,6 | 5575,23 | 1040,63 | 36796 | 6868 | 28956 | 2822 | 42788 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 972 | 1641 | | 3169 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 22 | 892,33 | 189,65 | 19631 | 4172 | 14689 | 2421 | 23816 |
| | | | | | 34,98 | 66,9 | 770 | 1472 | | 1764 | |
| 50 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,055 | 123912,86 | 1819,75 | 6815 | 100 | 6715 | 57 | 7422 |
| | | | | | 0 | 957 | 0 | 53 | | 550 | |
| 51 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 22 | 1188,99 | 2,86 | 26158 | 63 | 21929 | 4525 | 33137 |
| | | | | | 189,36 | 1,09 | 4166 | 24 | | 2455 | |
| 52 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 88 | 185,92 | 0 | 16361 | 0 | 13676 | 2899 | 20801 |
| | | | | | 30,51 | 0 | 2685 | 0 | | 1541 | |
| 53 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | м2 покрытия | 22 | 1052,28 | 4,94 | 23150 | 109 | 8965 | 13284 | 39349 |
| | | | | | 639,84 | 2,54 | 14076 | 56 | | 2915 | |
| 54 | С Счет | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | м2 | 22 | 12822,86 | | 282103 | | 282103 | | 304671 |
| | | | | | | | | | | 22568 | |
| | | Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | 449492,18 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | м3 грунта | 1,55 | 2234,23 | 0 | 3463 | 0 | 0 | 2493 | 6433 |
| | | | | | 2234,23 | 0 | 3463 | 0 | | 477 | |
| 56 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | тенге за 1 тонну | 2,635 | 261 | | 688 | | | | 743 |
| | | | | | | | | | | 55 | |
| 57 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | т | 2,635 | 1697 | | 4472 | | | | 4829 |
| | | | | | | | | | | 358 | |
| 58 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,55 | 16,48 | 13,79 | 26 | 21 | 0 | 10 | 38 |
| | | | | | 2,63 | 5,94 | 4 | 9 | | 3 | |
| 59 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 1,5 | 64,62 | 64,62 | 97 | 97 | 0 | 29 | 136 |
| | | | | | 0 | 27,2 | 0 | 41 | | 10 | |
| 60 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1,5 | 5575,23 | 1040,63 | 8363 | 1561 | 6581 | 641 | 9725 |
| | | | | | 147,31 | 248,57 | 221 | 373 | | 720 | |
| 61 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) | м2 основания | 5 | 892,33 | 189,65 | 4462 | 948 | 3338 | 550 | 5413 |
| | | | | | 34,98 | 66,9 | 175 | 335 | | 401 | |
| 62 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,0125 | 123912,86 | 1819,75 | 1549 | 23 | 1526 | 13 | 1687 |
| | | | | | 0 | 957 | 0 | 12 | | 125 | |
| 63 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 5 | 1188,99 | 2,86 | 5945 | 14 | 4984 | 1028 | 7531 |
| | | | | | 189,36 | 1,09 | 947 | 5 | | 558 | |
| 64 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 20 | 185,92 | 0 | 3718 | 0 | 3108 | 659 | 4728 |
| | | | | | 30,51 | 0 | 610 | 0 | | 350 | |
| 65 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | м2 покрытия | 5 | 1052,28 | 4,94 | 5261 | 25 | 2038 | 3019 | 8943 |
| | | | | | 639,84 | 2,54 | 3199 | 13 | | 662 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 66 | С Счет | Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | м2 | 5 | 14343,75 | | 71719 | | 71719 | 5738 | 77456 |
| | | Итого по разделу: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | | 109761,78 |
| | | Раздел: 8. Озеленение | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-470112-0103 | Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли | м2 | 5 | 415,57<br>269,14 | 9,78<br>2,62 | 2078<br>1346 | 49<br>13 | 683 | 1196<br>262 | 3536 |
| | | Итого по разделу: 8. Озеленение | | | | | | | | | 2077,86 |
| | | Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/ | | | | | | | | | |
| 68 | Е12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | яма | 2 | 2563,6<br>2563,6 | 0<br>0 | 5127<br>5127 | 0<br>0 | 0 | 3692<br>706 | 9524 |
| 69 | Е11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | м3 основания | 0,018 | 6343,24<br>901 | 1617,14<br>767,26 | 114<br>16 | 29<br>14 | 69 | 28<br>11 | 153 |
| 70 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | м3 | 0,054 | 20965,32<br>1305,45 | 1097,63<br>250,38 | 1132<br>70 | 59<br>14 | 1002 | 76<br>97 | 1305 |
| 71 | Е11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,0071 | 25354,71<br>7332,36 | 12073,5<br>3633,08 | 180<br>52 | 86<br>26 | 42 | 54<br>19 | 252 |
| 72 | С123-010201-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 809 | | 1618 | | 1618<br>129 | | 1747 |
| 73 | Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | т конструкций | 0,068736 | 169148,1<br>125671 | 38277,14<br>13688,54 | 11627<br>8638 | 2631<br>941 | 357 | 6610<br>1459 | 19695 |
| 74 | Е11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,068736 | 59952,04<br>53869,6 | 2469,65<br>499,15 | 4121<br>3703 | 170<br>34 | 248 | 2579<br>536 | 7235 |
| 75 | С121-050206-0901 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,028148 | 249771 | | 7031 | | 7031<br>562 | | 7593 |
| 76 | С121-050206-0801 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,03884 | 262471 | | 10194 | | 10194<br>816 | | 11010 |
| 77 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00532 | 198797 | | 1058 | | 1058<br>85 | | 1142 |
| 78 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,000308 | 224711 | | 69 | | 69<br>6 | | 75 |
| 79 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 0,89 | 393,04<br>393,04 | 0<br>0 | 350<br>350 | 0<br>0 | 0 | 241<br>47 | 638 |
| 80 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,56 | 87,89<br>46,26 | 2,27<br>0,28 | 313<br>165 | 8<br>1 | 140 | 114<br>34 | 461 |
| 81 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,12 | 92,87<br>27,03 | 1,62<br>0,28 | 661<br>192 | 12<br>2 | 457 | 134<br>64 | 859 |
| | | Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/ | | | | | | | | | 43594,62 |
| | | Раздел: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/ | | | | | | | | | |
| 82 | Е12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | яма | 3 | 2563,6<br>2563,6 | 0<br>0 | 7691<br>7691 | 0<br>0 | 0 | 5537<br>1058 | 14286 |
| 83 | Е11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | | 0,054 | 6343,24 | 1617,14 | 343 | 87 | 207 | 84 | 460 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 49 | 41 | | 34 | |
| 84 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | м3 | 0,135 | 20965,32 | 1097,63 | 2830 | 148 | 2506 | 191 | 3263 |
| | | | | | 1305,45 | 250,38 | 176 | 34 | | 242 | |
| 85 | Е11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,03888 | 25354,71 | 12073,5 | 986 | 469 | 231 | 294 | 1382 |
| | | | | | 7332,36 | 3633,08 | 285 | 141 | | 102 | |
| 86 | С123-010201-0162 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,2 | 1678 | | 12082 | | 12082 | | 13048 |
| | | | | | | | | | | 967 | |
| 87 | Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | т конструкций | 0,193314 | 169148,1 | 38277,14 | 32699 | 7400 | 1005 | 18589 | 55390 |
| | | | | | 125671 | 13688,54 | 24294 | 2646 | | 4103 | |
| 88 | Е11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,193314 | 59952,04 | 2469,65 | 11590 | 477 | 698 | 7252 | 20349 |
| | | | | | 53869,6 | 499,15 | 10414 | 96 | | 1507 | |
| 89 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,094809 | 248843 | | 23593 | | 23593 | | 25480 |
| | | | | | | | | | | 1887 | |
| 90 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,09855 | 224711 | | 22145 | | 22145 | | 23917 |
| | | | | | | | | | | 1772 | |
| 91 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 3,1725 | 393,04 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 860 | 2276 |
| | | | | | 393,04 | 0 | 1247 | 0 | | 169 | |
| 92 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,69 | 87,89 | 2,27 | 1115 | 29 | 500 | 407 | 1645 |
| | | | | | 46,26 | 0,28 | 587 | 4 | | 122 | |
| 93 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 25,38 | 92,87 | 1,62 | 2357 | 41 | 1630 | 478 | 3062 |
| | | | | | 27,03 | 0,28 | 686 | 7 | | 227 | |
| | | Итого по разделу: 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/ | | | | | | | | | 118676,43 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | |
| 94 | Ц13-370102-0102 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 2 | 34263,85 | 870,56 | 68528 | 1741 | 2611 | 39265 | 116416 |
| | | | | | 32088 | 96,67 | 64176 | 193 | | 8623 | |
| 95 | Счет | Урна металлическая оцинкованная код 1213 | шт | 1 | 58009,29 | | 58009 | | 58009 | | 58009 |
| | | Отпускная цена | | | 58009 | | 58009 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *58009* | | | | |
| 96 | Счет | Диван на металлических ножках код 2211 | шт | 1 | 78610,71 | | 78611 | | 78611 | | 78611 |
| | | Отпускная цена | | | 78611 | | 78611 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *78611* | | | | |
| | | Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | 205147,69 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 12. Наружнее электроосвещение | | | | | | | | | |
| 97 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 5,5 | 330,6 | 146,83 | 1818 | 808 | 251 | 736 | 2759 |
| | | | | | 138,1 | 47,76 | 760 | 263 | | 204 | |
| 98 | Е11-330204-0101 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 0,012 | 36143,74 | 14082,11 | 434 | 169 | 15 | 259 | 748 |
| | | | | | 20801,2 | 6131,64 | 250 | 74 | | 55 | |
| 99 | С123-060118-1104 | Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00153 | 75193 | | 115 | | 115 | | 124 |
| | | | | | | | | | | 9 | |
| 100 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00408 | 162997 | | 665 | | 665 | | 718 |
| | | | | | | | | | | 53 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 101 | С123-061201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,01236 | 394639 | | 4878 | | 4878 | 390 | 5268 |
| 102 | Ц13-080305-0605 | Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | шт. | 1 | 11596,5<br>4158,6 | 6308,19<br>2388,42 | 11597<br>4159 | 6308<br>2388 | 1130 | 4714<br>1305 | 17615 |
| 103 | С КП | Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60 | шт | 1 | 67857,14 | | 67857 | | 67857 | 5429 | 73286 |
| 104 | Ц13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 1 | 11037,97<br>4801,28 | 5953,19<br>2261,58 | 11038<br>4801 | 5953<br>2262 | 284 | 5085<br>1290 | 17413 |
| 105 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,008018 | 586028 | | 4699 | | 4699 | 376 | 5075 |
| 106 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | опора | 1 | 34870,26<br>19121,6 | 11134,38<br>4505,24 | 34870<br>19122 | 11134<br>4505 | 4614 | 18901<br>4302 | 58073 |
| 107 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,052074 | 586028 | | 30517 | | 30517 | 2441 | 32958 |
| 108 | С121-020101-0501 | Бетон под опору | м3 | 0,25 | 16484 | | 4121 | | 4121 | 330 | 4451 |
| 109 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,04 | 6198,34<br>901 | 1617,14<br>767,26 | 248<br>36 | 65<br>31 | 147 | 62<br>25 | 335 |
| 110 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,15 | 3672,69<br>826,8 | 952,39<br>422,01 | 551<br>124 | 143<br>63 | 284 | 174<br>58 | 783 |
| 111 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 178 | | 178 | | 178 | 14 | 192 |
| 112 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 1 | 406 | | 406 | | 406 | 32 | 438 |
| 113 | С124-040207-0722 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 39 | | 39 | | 39 | 3 | 42 |
| 114 | С124-040207-2809 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 361 | | 361 | | 361 | 29 | 390 |
| 115 | С124-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3089 | | 3089 | | 3089 | 247 | 3336 |
| 116 | С124-040207-1818 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3475 | | 3475 | | 3475 | 278 | 3753 |
| 117 | С124-040207-5026 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 772 | | 772 | | 772 | 62 | 834 |
| 118 | С124-040207-5031 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 662 | | 662 | | 662 | 53 | 715 |
| 119 | С124-040207-5027 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1309 | | 1309 | | 1309 | 105 | 1414 |
| 120 | С124-040207-3229 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 869 | | 869 | | 869 | 70 | 939 |
| 121 | С124-040202-0827 | Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1931 | | 1931 | | 1931 | 154 | 2085 |
| 122 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1967 | | 1967 | | 1967 | 157 | 2124 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 123 | С124-040207-5512 | **Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт** | шт. | 1 | 8498 | | 8498 | | 8498 | | 9178 |
| | | | | | | | | | | 680 | |
| 124 | С121-130201-0103 | **Болты с шестигранноголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,000033 | 668572 | | 22 | | 22 | | 24 |
| | | | | | | | | | | 2 | |
| 125 | С121-130202-0104 | **Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,00002 | 702358 | | 14 | | 14 | | 15 |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| 126 | С121-130202-0102 | **Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,000006 | 744188 | | 4 | | 4 | | 5 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 127 | С121-130203-0204 | **Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78** | кг | 0,01 | 709 | | 7 | | 7 | | 8 |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| 128 | С121-130203-0202 | **Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78** | кг | 0,001 | 731 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | **Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение** | | | | | | | | | 197011,83 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 1656372 | 83782 | 930344 | 362277 | 2169205 |
| | | | | | | | 452415 | 24337 | 136620 | 150564 | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 136620 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 27440 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2196651 |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | | | | | | 2306255 |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 276751 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2583006 |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)