Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска,Восточно-Казахстанской области(поз.27)"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	299627	122	3.12.2013 г.	республиканский	003;011	ТОО " СтройЭлитРиэлти"	17
				местный	003;015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	21 329 474,00									
Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2013 г.	21 329 474,00	19 044 173,00	18 420 121,00	18 420 121,00		624 052,00	13 715 915,00		2 285 301,00	
Погашение аванса 30% за отчетный период	6 398 842,20									
Всего к оплате:	14 930 631,80									14 930 631,80

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Кудияров Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Абдурахманов Б.И.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВостокБурСтрой"
Мукашев К.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27. ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A ,БИН 060140009176

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,38. ИИК KZ418560000006197167 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX ,БИН 030740013973

Наименование стройки: "5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (поз.27)"

Договор: № 122 от 3 декабря 2013 года

Акт № 1
выполненных работ за декабрь 2013 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 "Общестроительные работы"									
	Раздел 1 Земляные работы									
	1.1 Блок-секция А в осях I-II									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	2034	23,36 1,28	22,08 5,56	47514 2604	44911 11309	13496 97	0,00888 0,0193	18 39
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Доработка недобора бульдозером *м3 грунта*	33,2	9,24 –	9,24 3	307 –	307 100	97 97	– 0,0115	– –

3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. В резерв *м3 грунта*	2075	9,24 –	9,24 3	19173 –	19173 6225	6038 97	– 0,0115	– 24
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	4136	7,91 –	7,91 2,57	32716 –	32716 10630	10311 97	– 0,00984	– 41
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	939	6,48 –	6,48 2,1	6085 –	6085 1972	1913 97	– 0,00806	– 8
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	104	134,1 134,1	– –	13946 13946	– –	15759 113	0,972 –	101 –
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=6,000; *м3 грунта*	6256,8	3,2 –	3,2 1,04	20022 –	20022 6507	6312 97	– 0,00398	– 25
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	939	21,55 17,03	4,52 –	20235 15991	4244 –	15511 97	0,108 –	101 –
Раздел 2 Фундаменты										
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	30,2	6879,37 195,75	66,01 24,93	207757 5912	1994 753	6998 105	1,35 0,1218	41 4
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	30,2	83		2507				

11	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	45,6	7564,06	196,62	344921	8966	16592	1,79	82
		м3		272,25	74,27	12415	3387	105	0,3628	17
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,6	83		3785				
		м3								
13	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,10713	73000		7820				
		т								
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,16048	67700		10864				
		т								
15	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,69412	61300		42550				
		т								
16	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	152	355,13	172,69	53980	26249	29046	0,476	72
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	11595	9152	140	0,2371	36
17	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	76	506,14	243,37	38467	18496	20425	0,668	51
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	8123	6466	140	0,3375	26
18	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	115	767,49	389,08	88261	44744	46823	0,937	108
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	17699	15746	140	0,5542	64
19	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	111	1114,37	598,4	123695	66422	63666	1,18	131
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	21704	23772	140	0,911	101
20	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	44,827	10700		479649				
		м3								
21	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	138,086	9860		1361528				
		м3								

22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	182,913	83		15182				
23	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. Монолитные заделки	м3	11,6	7945,85	311,32	92172	3611	6804	2,82	33
					441	117,61	5116	1364	105	0,5744	7
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,6	83		963				
25	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Поз.10	т	0,0576	86697,62	304,24	4994	18	2008	198	11
					33075	114,75	1905	7	105	0,56	-
26	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф2	м3	3,78	8831,54	98,32	33383	372	2906	4,41	17
					695,25	37,15	2628	140	105	0,1814	1
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,78	83		314				
28	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,01536	73000		1121				
29	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0288	67700		1950				
30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,00584	53000		310				
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,0496	65900		3269				
32	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,04172	48300		2015				

33	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00528	47400		250			
		т							
34	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	54,6	240,8	4,19	13148	229	3842	0,382	21
		м2 поверхности		58,05	1,58	3170	86	118	0,0076	–
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	194,5	245,44	3,82	47738	743	8903	0,212	41
		м2 поверхности		37,35	1,44	7265	280	118	0,007	1
36	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка	8,8	10198,62	316,01	89748	2781	13743	8,25	73
		м3		1368	119,39	12038	1051	105	0,583	5
37	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1282	50600		6487				
		т								
38	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3224	53000		17087				
		т								
		2.2 Блок-секция А в осях II-III								
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,1	6879,37	66,01	103878	997	3499	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2956	376	105	0,1218	2
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,1	83		1253				
		м3								
41	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	38,5	7564,06	196,62	291216	7570	14008	1,79	69
		м3		272,25	74,27	10482	2859	105	0,3628	14
42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	38,5	83		3196				
		м3								

43	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	*т*	0,09244	73000		6748				
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	0,09553	67700		6467				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	*т*	0,68474	61300		41975				
46	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	*шт сборных конструкций*	126	355,13	172,69	44746	21759	24076	0,476	60
47	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т			76,28	60,21	9611	7586	140	0,2371	30
			шт сборных конструкций	53	506,14	243,37	26825	12899	14244	0,668	35
48	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т			106,88	85,08	5665	4509	140	0,3375	18
			шт сборных конструкций	68	767,49	389,08	52189	26457	27686	0,937	64
49	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т			153,9	136,92	10465	9311	140	0,5542	38
			шт сборных конструкций	53	1114,37	598,4	59062	31715	30398	1,18	63
50	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)			195,53	214,16	10363	11350	140	0,911	48
51	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	*м3*	34,172	10700		365640				
52	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	73,183	9860		721584				
53	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. Монолитные заделки	*м3*	107,355	83		8910				
				5	7945,85	311,32	39729	1557	2933	2,82	14
					441	117,61	2205	588	105	0,5744	3

54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		5	83		415				
	м3									
55 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Поз.10	0,0512	86697,62	304,24	4439	16	1784	198	10	
	т		33075	114,75	1693	6	105	0,56	–	
56 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф1	2,64	8831,54	98,32	23315	260	2030	4,41	12	
	м3		695,25	37,15	1835	98	105	0,1814	–	
57 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,64	83		219					
	м3									
58 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01384	73000		1010					
	т									
59 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0288	67700		1950					
	т									
60 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00584	53000		310					
	т									
61 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02992	65900		1972					
	т									
62 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04172	48300		2015					
	т									
63 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00528	47400		250					
	т									
64 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	48,3	240,8	4,19	11631	202	3398	0,382	18	
	м2 поверхности		58,05	1,58	2804	76	118	0,0076	–	

65 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	194,5	245,44	3,82	47738	743	8903	0,212	41
	м2 поверхности		37,35	1,44	7265	280	118	0,007	1
66 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка	7,7	10198,62	316,01	78529	2433	12026	8,25	64
	м3		1368	119,39	10534	919	105	0,583	4
67 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1129	50600		5713				
	т								
68 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2821	53000		14951				
	т								
2.3 Блок-секция А в осях III-IV									
69 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,1	6879,37	66,01	110758	1063	3731	1,35	22
	м3		195,75	24,93	3152	401	105	0,1218	2
70 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,1	83		1336				
	м3								
71 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	40,7	7564,06	196,62	307857	8002	14809	1,79	73
	м3		272,25	74,27	11081	3023	105	0,3628	15
72 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	40,7	83		3378				
	м3								
73 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,09284	73000		6777				
	т								
74 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11388	67700		7710				
	т								
75 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,68474	61300		41975				

		т								
76	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	124	355,13	172,69	44036	21414	23695	0,476	59
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	9459	7466	140	0,2371	29
77	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	61	506,14	243,37	30875	14846	16394	0,668	41
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	6520	5190	140	0,3375	21
78	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	58	767,49	389,08	44514	22567	23614	0,937	54
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	8926	7941	140	0,5542	32
79	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	80	1114,37	598,4	89150	47872	45885	1,18	94
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	15642	17133	140	0,911	73
80	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	35,908	10700		384216				
		м3								
81	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	86,086	9860		848808				
		м3								
82	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	121,994	83		10126				
		м3								
83	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. Монолитные заделки	7	7945,85	311,32	55621	2179	4106	2,82	20
		м3		441	117,61	3087	823	105	0,5744	4
84	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7	83		581				
		м3								
85	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Поз.10	0,0512	86697,62	304,24	4439	16	1784	198	10
		т		33075	114,75	1693	6	105	0,56	–
86	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф1	2,64	8831,54	98,32	23315	260	2030	4,41	12

		м3								
87	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,64	695,25 83	37,15	1835 219	98	105	0,1814	–
88	4-1-70	*м3* Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01384	73000		1010				
89	4-1-72	*т* Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0288	67700		1950				
90	4-1-23	*т* Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00584	53000		310				
91	4-1-73	*т* Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02992	65900		1972				
92	4-1-27	*т* Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04172	48300		2015				
93	4-1-5	*т* Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00528	47400		250				
94	Е8-4-1	*т* Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	48,3	240,8 58,05	4,19 1,58	11631 2804	202 76	3398 118	0,382 0,0076	18 –
		м2 поверхности								
95	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	150,2	245,44 37,35	3,82 1,44	36865 5610	574 216	6875 118	0,212 0,007	32 1
		м2 поверхности								
96	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка	8	10198,62 1368	316,01 119,39	81589 10944	2528 955	12494 105	8,25 0,583	66 5
		м3								

97 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,1156	50600	5849	
98 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,2821	53000	14951	
	Всего прямые затраты				**7397871**	**530214** **1872**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**298742** 6568925	**180233** **739**
	Накладные расходы, тенге				594993	
	- заработная плата, тенге				89249	
	- трудоемкость, чел-ч				297	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				479572	
	Всего				**8472436**	
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				101669	
	- сметная заработная плата, тенге				14335	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				81	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				247792	
	- сметная заработная плата, тенге				113984	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				694	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85741	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34296	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8941934**	
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**18670758**	
	- материалы, тенге				13715915	
	- сметная заработная плата, тенге				1705019	
	Налог (2 %)				373415	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**19044173**	

НДС (12 %)	2285301
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21329474**

Погашение аванса (30%)	6 398 842,20
Итого к оплате	**14 930 631,80**
в т.ч.НДС (12%)	1 599 710,55

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кудияров Б.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Абдурахманов Б.И.**

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВостокБурСтрой"

_____ **Мукашев К.Б.**