подрядчик

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска,Восточно-Казахстанской области(поз.27)"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за **01-18 марта 2014 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	299627	122 Доп.согл-е № 1	3.12.2013 г. 30.01.2014 г.	республиканский местный	003;011 003;015	ТОО " СтройЭлитРиэлти"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	42 135 243,00									
Акт выполненных работ № 3 за март 2014 г.	8 654 527,84	7 727 257,00	7 264 110,00	7 264 110,00		463 147,00	6 193 543,00		927 270,84	
Погашение аванса 30% за отчетный период	2 596 358,35									
Всего к оплате:	6 058 169,49									6 058 169,49

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Кудияров Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ Абдурахманов Б.И.

Поставщик инжиниринговых услуг:
ТОО "ВостокБурСтрой"
_____ Жанекенов Б.У

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27. ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A ,БИН 060140009176

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,38. ИИК KZ418560000006197167 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX ,БИН 030740013973

Наименование стройки: "5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (поз.27)"

Договор: № 122 от 3 декабря 2013 года

Доп. соглашение № 1 от 30.01.2014 г.

Акт № 3
выполненных работ за 01-18 марта 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

18.03.2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 "Общестроительные работы"									
	Раздел 4 Перекрытие									
	4.1 Перекрытие на отм.-0.300									
141	E7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1286,85	244,31	7721	1466	3704	2,1	13
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	2120	526	140	0,3855	2
142	E7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	84	1737,88	403,26	145982	33874	69859	2,74	230
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	37611	12288	140	0,6601	55

143 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11. ПК 72.15-8АтVТ-а	м2	192,5676	2640		508378				
144 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,55 см ПК 63.15-8АVт-С8а	м2	364,9308	2730		996261				
145 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см ПК63.12-8АтVт-С8а	м2	156,9372	2730		428439				
146 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11.8 см ПК8-36.10-С8а	м2	21,2652	2730		58054				
147 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см ПК 72.10-8АтVТ-а	м2	42,6492	2640		112594				
148 30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	235,2168	488		114786				
149 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	521,868	349		182132				
150 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	106,326	41		4359				
151 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные стержни для плит ОС-1,2	т	0,02904	93997,62	304,24	2730	9	1011	198	6
				33075	114,75	960	3	105	0,56	–
152 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	26,6	10198,62	316,01	271283	8406	41543	8,25	219
				1368	119,39	36389	3176	105	0,583	16
153 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,35301	50600		17862				
154 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,95232	53000		50473				

155	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,28654	52400		15015			
156	E6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ1	м3	1,32	14090,66	379,21	18600	501	3133	13	17
					2117,25	143,26	2795	189	105	0,6996	1
157	E6-1-1	Заполнение легким бетоном	м3	0,75	13142,17	66,01	9857	50	174	1,35	1
					195,75	24,93	147	19	105	0,1218	–
158	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	т	0,02115	50600		1070			
159	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,0624	53000		3307			
160	E6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ2	м3	3,78	14090,66	379,21	53263	1433	8972	13	49
					2117,25	143,26	8003	542	105	0,6996	3
161	E6-1-1	Заполнение легким бетоном	м3	1,53	13142,17	66,01	20108	101	354	1,35	2
					195,75	24,93	299	38	105	0,1218	–
162	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	т	0,07335	50600		3712			
163	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,18981	53000		10060			
164	E6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ3	м3	1,23	12139,59	241,1	14932	297	1773	8,06	10
					1282,5	91,08	1577	112	105	0,4448	1

165 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02115	50600		1070				
	т								
166 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06048	53000		3205				
	т								
167 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	3,48	12139,59	241,1	42246	839	5019	8,06	28
	м3		1282,5	91,08	4463	317	105	0,4448	2
168 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05076	50600		2568				
	т								
169 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14208	53000		7530				
	т								
	Всего прямые затраты				**3107597**	**46976**			**575**
					94364	**17210**			**80**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2966256				
	Накладные расходы, тенге				135542				
	- заработная плата, тенге				20331				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				194588				
	Всего				**3437727**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				41253				
	- сметная заработная плата, тенге				5817				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				100543				
	- сметная заработная плата, тенге				46250				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				282				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34790
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13916
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3628229**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**7575742**
- материалы, тенге	6193543
- сметная заработная плата, тенге	485832
Налог (2 %)	151515
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7727257**
НДС (12 %)	927270,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 654 527,84**
Погашение аванса (30%)	2 596 358,35
Итого к оплате	**6 058 169,49**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____Кудияров Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО **"СтройЭлитРиэлти"**

_____Абдурахманов Б.И.

Поставщик инжиниринговых услуг:
ТОО **"ВостокБурСтрой"**

_____Жанекенов Б.У.