СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 августа по 14 августа

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (поз.27)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	122	03.12.2013г.	республиканский	003;011	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	30.01.2014г.		003;015		
		дс 2	14.05.2014г.				
		дс 3	04.08.2014г.	республиканский, местный			
		дс 4	05.11.2014г.		003;015 003;011		
		дс 5	30.12.2014г.				
		дс 6	19.01.2015г.	республиканский			
		дс 7	09.04.2015г.	республиканский, местный			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	272371402,22									
Акт выполненных работ №12 за август 2015г.	53448243,02	47721645,55	46785927,10	46785927,10		935718,54			5726597,47	
Погашение аванса	8448243,02									
Всего к оплате:	45000000,00									45000000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **Кудияров Б.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ **Айтенов П.Б.**

Технадзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"
_____ **Жанекенов Б.У.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27. ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A ,БИН 060140009176

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,38. ИИК KZ418560000006197167 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX ,БИН 030740013973

Наименование стройки: "5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (поз.27)"

Договор: № 122 от 3 декабря 2013 года
Доп.соглашение : № 1 от 30.01.2014 года
Доп.соглашение : № 2 от 14.05.2014 года
Доп.соглашение : № 3 от 04.08.2014 года
Доп.соглашение : № 4 от 05.11.2014 года
Доп.соглашение : № 5 от 30.12.2014 года
Доп.соглашение : № 6 от 19.01.2015 года
Доп.соглашение : № 7 от 09.04.2015 года

Акт № 12
выполненных работ с 1 августа по 14 августа 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) **14.08.2015 г**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 5 Кровля								
215	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	835,2768	173,14	15,94	144620	13314	40365	0,243	203
		м2 стяжки		34,65	5,96	28942	4978	119	0,0291	24
216	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	835,2768	220,06	1,19	183811	994	27284	0,155	129
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	22552	376	119	0,0022	2

217	E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	167,05536	2139,46	330,46	357408	55205	322876	10,58	1767
		м3 изоляции		1809	123,75	302203	20673	100	0,6	100
219	E12-15-3	Устройство гидро-ветрозащитной изоляции "Изоспан"К=2,000;	1670,5536	37,08	0,99	61944	1654	23796	0,0694	116
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	19362	635	119	0,0018	3
220	99-2-47прайс №17	Мембрана "Изоспан АМ"	1837,60896	59		108419				
		м2								
221	E10-5-1	Установка мауэрлата	1,87	19937,72	316,57	37284	592	8094	22,5	42
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	6522	223	120	0,58	1
222	E10-14-1	Установка стропил	48,202	21304,82	334,28	1026935	16113	203807	22,1	1065
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	163766	6073	120	0,62	30
223	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1246,2	1790,03	8,2	2230735	10219	409346	1,71	2131
		м2 кровли		272,95	3,08	340150	3838	119	0,015	19
224	E10-15-1	Устройство слуховых окон	12	3081,19	81,61	36974	979	14321	6,08	73
		слуховое окно		963	31,5	11556	378	120	0,15	2
225	1-1-813	Задвижка накладная	24	142		3408				
		шт								
226	1-1-819	Петля накладная	48	40		1920				
		шт								
227	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	24	308		7392				
		шт								
228	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	18,9	3960		74844				
		м2								
229	E10-3-5	Устройство карнизов	126,3	767,86	7,54	96981	952	32965	1,43	181

	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	27110	361	120	0,0139	2
230 E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	50,072	573,75	28,11	28729	1408	8071	0,78	39
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	6196	530	120	0,052	3
231 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1307,3808	20,49	0,91	26788	1190	7877	0,029	38
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	6119	445	120	0,00168	2
232 E10-13-1	Укладка ходовых досок	733,8	24,75	0,9	18162	660	5071	0,0349	26
	м ходов								
			5,42	0,34	3977	249	120	0,0016	1
233 E12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	1846,7	88,05	0,16	162602	295	49599	0,134	247
	м2 фасадов (без вычета проемов)								
			22,5	0,07	41551	129	119	0,0003	1
234 E12-12-1	Ограждение кровель перилами	109,6	545,62	2,49	59800	273	1383	0,059	6
	м ограждения								
			9,68	0,92	1061	101	119	0,0045	–
239 E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Теплоизоляция вент.каналов	6,93	14155,37	378,22	98097	2621	25696	20,04	139
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	24714	982	100	0,69	5
240 E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	231	1013,86	4,92	234202	1137	47278	1,15	266
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	44595	432	105	0,0091	2
241 E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	231	133,23	1,19	30776	275	9278	0,223	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	8732	104	105	0,0022	1
	Итого по разделу 5				**5031831**	**107881**			**6520**

					1059108	**40507**			**198**
	Стоимость: материалов, тенге				3864842				
	Накладные расходы, тенге				1237107				
	- заработная плата, тенге				185566				
	- трудоемкость, чел-ч				619				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				376136				
	Всего по разделу, тенге				**6645074**				
	Сметная заработная плата, тенге				1285181				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7337				
	Раздел 6 Двери								
242	E10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	166,2	398,48	102,53	66227	17040	37358	0,899	149
	м2 проемов		151,65	35,67	25204	5928	120	0,1393	23
243	E10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	526,2	634,99	31,85	334132	16759	128081	1,15	605
	м2 проемов		190,8	12,04	100399	6335	120	0,0587	31
244	E10-23-5								
	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	3	375,5	30,89	1127	93	733	1,23	4
	м2 проемов		191,93	11,68	576	35	120	0,057	–
245	E10-89-1								
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	325,5	207,07	0,14	67401	46	46160	0,69	225
	проем		118,13	0,05	38451	16	120	0,0003	–
246	E10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	17,7	104,4	0,09	1848	2	1201	0,358	6
	м2 проемов		56,48	0,05	1000	1	120	0,0002	–

260 E15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	222,9	766,66	3,04	170889	678	31708	0,837	187
	м2 площади остекления		134,33	1,15	29942	256	105	0,0056	1
261 E9-55-4	Монтаж каркасов огнезащитных дверей, занавесей и штор сценических устройств	0,655	41383,35	5221,19	27106	3420	15445	146,9	96
	т конструкций		25852,5	348,57	16933	228	90	1,27	1
	Итого по разделу 6				**668730**	**38038**			**1272**
					212505	**12799**			**56**
	Стоимость: материалов, тенге				418187				
	Накладные расходы, тенге				260686				
	- заработная плата, тенге				39103				
	- трудоемкость, чел-ч				130				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55765				
	Всего по разделу, тенге				**985181**				
	Сметная заработная плата, тенге				289646				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1458				

Раздел 9 Полы

9.1 Тип 129

292 E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	633,36	972,01	4,9	615632	3103	47016	0,382	242
	м2 покрытия		58,5	1,85	37052	1172	123	0,009	6

9.2 Тип 61

295 E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2533,44	739,82	4,9	1874290	12414	188058	0,382	968
	м2 покрытия								

			58,5	1,85	148206	4687	123	0,009	23
9.3 Тип 135									
301 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	98,64	1372,46	11,72	135379	1156	21363	1,06	105
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	16935	433	123	0,0214	2
9.4 Тип 62									
302 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	219,66	1372,46	11,72	301475	2574	47570	1,06	233
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	37711	964	123	0,0214	5
9.6 Устройство плинтусов									
311 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	755,07	257,43	0,32	194378	242	38766	0,236	178
	м плинтусов								
			41,63	0,11	31434	83	123	0,0006	–
312 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	71,16	31,15	0,22	2217	16	1626	0,104	7
	м плинтусов								
			18,5	0,09	1316	6	123	0,0004	–
313 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	3257,1	123,31	0,16	401633	521	65101	0,0899	293
	м плинтусов								
			16,18	0,07	52700	228	123	0,0003	1
	Итого по разделу 9				**3525004**	**20026**			**2026**
					325354	**7573**			**37**
	Стоимость: материалов, тенге				3179624				
	Накладные расходы, тенге				409500				
	- заработная плата, тенге				61425				
	- трудоемкость, чел-ч				205				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				236070				

	Всего по разделу, тенге				**4170574**				
	Сметная заработная плата, тенге				406805				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2268				
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
315	E15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	3476,9	257,14	2,33	894050	8101	162568	0,26	904
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	151767	3060	105	0,0043	15
319	E15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1784,05	251,66	1,88	448974	3354	74275	0,231	412
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	69453	1285	105	0,0035	6
320	E15-251-1								
	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	6033,75	131,45	0,49	793136	2957	317596	0,303	1828
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	301386	1086	105	0,0009	5
321	E15-165-8								
	Улучшенная окраска стен по штукатурке эмалью ПФ-115	2540,18	179,83	1,88	456801	4776	210761	0,468	1189
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	198896	1829	105	0,0035	9
322	E8-36-1								
	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м (лестничные клетки)	62,2	213,01	1,52	13249	95	8216	0,702	44
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	6928	35	118	0,0028	–
	Итого по разделу 10				**2606210**	**19283**			**4377**
					728430	**7295**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге				1858497				
	Накладные расходы, тенге				773416				

	- заработная плата, тенге				116012				
	- трудоемкость, чел-ч				387				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				202778				
	Всего по разделу, тенге				**3582404**				
	Сметная заработная плата, тенге				863725				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4799				

Раздел 12 Разные работы

12.1 Спуск в подвал у оси 1

335	Е6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	1,15	8462,8	353,46	9732	406	917	3,64	4
		м3		625,5	133,52	719	154	105	0,6521	1
337	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03024	70437,87	304,24	2130	9	311	58	2
		т		9675	114,75	293	3	105	0,56	–
338	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,06	3801,23	5,89	19234	30	524	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	363	11	140	0,0109	–
339	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,38509	148,39	0,07	947	–	725	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	690	–	105	0,0001	–
340	Е6-36-4	Железнение поверхности	4,138	59,59	0,23	247	1	223	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	212	–	105	0,0004	–

12.2 Спуск в подвал у оси 2

341	Е6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	1,25	8462,8	353,46	10579	442	996	3,64	5
		м3		625,5	133,52	782	167	105	0,6521	1

342 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0195	41200		803				
	т								
343 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03528	70437,87	304,24	2485	11	362	58	2
	т		9675	114,75	341	4	105	0,56	–
344 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,68	3801,23	5,89	17790	28	484	0,415	2
	м ограждений		71,78	2,23	336	10	140	0,0109	–
345 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,67511	148,39	0,07	991	–	757	0,646	4
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	721	–	105	0,0001	–
346 Е6-36-4	Железнение поверхности	4,512	59,59	0,23	269	1	243	0,289	1
	м2 поверхности		51,3	0,09	231	–	105	0,0004	–

12.3 Стремянка МСК-1

347 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08082	147411,46	5475,86	11914	443	480	28,9	2
	т конструкций		5040	1552,87	407	126	90	5,46	–
348 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	4,36428	21,8	0,05	95	–	23	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	25	–	90	0,0001	–
349 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,18214	24,84	0,02	54	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–

12.4 Вентканалы

350 Е20-21-8	Установка зонтов З-1 над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4700 мм	12	7332,9	56,27	87995	675	8052	3,04	36
	зонт		504	20,25	6048	243	128	0,1	1
351 Е20-21-8	Установка зонтов З-2 над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 5960 мм	6	7332,9	56,27	43997	338	4027	3,04	18
	зонт		504	20,25	3024	122	128	0,1	1
352 Е7-20-3	Установка закладных изделий МИ 4-46 массой до 20 кг	0,28116	175710,1	1826,1	49403	513	3459	42,7	12
	т стальных элементов		8100	690,75	2277	194	140	3,37	1
353 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,51716	72779,65	422,15	37639	218	5134	56,4	29
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4270	81	118	0,77	–
354 Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство железобетонных стен вентшахт	27,3	11051,63	344,1	301709	9394	51581	10,1	276
	м3		1669,5	129,98	45577	3548	105	0,6348	17

12.5 Ограждение лоджий

361 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	3,9114	127910,1	1826,1	500308	7143	48138	42,7	167
	т стальных элементов		8100	690,75	31682	2702	140	3,37	13
362 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмаузров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	45	697,63	1,24	31393	56	8230	0,972	44
	м2 покрытия		153,23	0,47	6895	21	119	0,0023	–
363 Е7-53-8	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	60	557,63	285,47	33458	17128	22452	1,01	61
	шт сборных конструкций		166,5	100,79	9990	6047	140	0,4288	26

365 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска ограждений фасадов с лесов с подготовкой поверхности	259,2	136,4	1,65	35355	428	6847	0,132	34
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	6358	163	105	0,003	1
366 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	211,2156	21,8	0,05	4605	11	1108	0,0295	6
	м2		5,81	0,02	1227	4	90	0,0001	–
367 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	105,6078	24,84	0,02	2623	2	395	0,0213	2
	м2		4,16	–	439	–	90	–	–
368 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (полы на лоджиях)	320	318,05	18,42	101776	5894	36549	0,416	133
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	27504	2211	123	0,0337	11
369 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (лоджии)	320	209,79	9,05	67133	2896	21353	0,251	80
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	16272	1088	123	0,0165	5
370 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	320	241,23	9,95	77194	3184	17059	0,269	86
	м2 покрытия		39,6	3,74	12672	1197	123	0,0182	6
371 Е6-36-4	Железнение поверхности (лоджии)	301,5	59,59	0,23	17966	69	16269	0,289	87
	м2 поверхности		51,3	0,09	15467	27	105	0,0004	–
	Итого по разделу 12				**1469824**	**49320**			**1100**
					195634	**18123**			**84**
	Стоимость: материалов, тенге				1224870				
	Накладные расходы, тенге				256706				
	- заработная плата, тенге				38506				

	- трудоемкость, чел-ч				128
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				103592
	Всего по разделу, тенге				**1830122**
	Сметная заработная плата, тенге				283460
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1312

Локальная смета № 2-1-7

Отопление (на отм.выше 0.000)

Раздел 1 Блок-секция А

11	99-7-7ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 21(600х400)	шт	14	3519		49266
12	99-7-8ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 22(600х400)	шт	36	3660		131760
13	99-7-9ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 22(600х600)	шт	6	4411		26466
14	99-7-10ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х700)	шт	2	4786		9572
15	99-7-11ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х800)	шт	2	5161		10322
16	99-7-12ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х900)	шт	1	5537		5537
17	99-7-13ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1100)	шт	9	6428		57852
18	99-7-14ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1200)	шт	1	6803		6803
19	99-7-15ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1300)	шт	5	7367		36835

Итого по разделу 1	**334413**	–	–
	–	–	–
Стоимость: материалов, тенге	334413		
Накладные расходы, тенге	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-ч	–		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20065		

	Всего по разделу, тенге				**354478**		
	Сметная заработная плата, тенге				–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Раздел 2 Блок-секция Б						
35	99-7-7ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 21(600х400)	шт	14	3519	49266	
36	99-7-8ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 22(600х400)	шт	17	3660	62220	
37	99-7-13ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х500)	шт	5	4035	20175	
38	99-7-9ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 22(600х600)	шт	6	4411	26466	
39	99-7-10ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х700)	шт	8	4786	38288	
40	99-7-12ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х900)	шт	1	5537	5537	
41	99-7-13ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1100)	шт	11	6428	70708	
42	99-7-15ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1300)	шт	4	7367	29468	
	Итого по разделу 2				**302128**	–	–
					–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге				302128		
	Накладные расходы, тенге				–		
	- заработная плата, тенге				–		
	- трудоемкость, чел-ч				–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18128		
	Всего по разделу, тенге				**320256**		
	Сметная заработная плата, тенге				–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–		

Раздел 3 Блок-секция В

59	99-7-7ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 21(600х400)	шт	24	3519	84456	
60	99-7-8ТОО "Н	Радиатор стальной панельный 22(600х400)	шт	17	3660	62220	
61	99-7-13ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х500)	шт	4	4035	16140	
62	99-7-12ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х900)	шт	1	5537	5537	
63	99-7-15ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1000)	шт	3	5724	17172	
64	99-7-13ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1100)	шт	11	6428	70708	
65	99-7-14ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1200)	шт	2	6803	13606	
66	99-7-15ТОО '	Радиатор стальной панельный 22(600х1300)	шт	4	7367	29468	

Итого по разделу 3	**299307**	–	–
	–	–	–
Стоимость: материалов, тенге	299307		
Накладные расходы, тенге	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-ч	–		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17958		
Всего по разделу, тенге	**317265**		
Сметная заработная плата, тенге	–		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Всего прямые затраты	**935848**	–	–
	–	–	–
Стоимость: материалов, тенге	935848		

	Накладные расходы, тенге				–				
	- заработная плата, тенге				–				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56151				
	Всего по смете				**991999**				
	Сметная заработная плата, тенге				–				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Локальная смета № 2-1-8

Узел ввода

1	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	1592,06	92,83	6368	371	2540	2,678	11
		шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
2	99-41-50(пл)'	Кран стальной шаровый фланцевый d=65мм	4	11192		44768				
		шт								
3	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	–	194	–	148	1	1
		шт		164,25	–	164	–	90	–	–
4	80-1-2ТОО "Г	Клапан-регулятро давления AVP K=5,6м3/ч, d=20мм (для монтажа на подающем трубопроводе)	1	132351		132351				
		шт								
5	99-52-1(пл)Т'	Импульсная трубка	2	3813		7626				
		шт								
6	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	77,9	1,62	78	2	90	0,4223	–
		счетчик (водомер)								

			69,53	–	70	–	128	–	–
7	80-5-6ТОО "Т Тепловычислитель Infocal SOS	1	38612		38612				
	шт								
8	Ц11-350-2								
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	2	266,57	–	533	–	397	1	2
	шт								
			220,5	–	441	–	90	–	–
9	80-4-3ТОО "(								
	Ультразвуковой расходомер SONO 1500CT d=40мм	2	45447		90894				
	шт								
10	99-4-5ТОО "(Термопреобразователь сопротивления Pt500	2	3547		7094				
	шт								
11	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
	шт								
			261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
12	99-4-6ТОО "(Клапан регулирующий седельный VB 2	1	26675		26675				
	шт								
13	Е18-16-3 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,6874	7
	шт								
			646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
14	99-4-7ТОО "(Клапан обратный тип 223 d=40мм	1	9140		9140				
	шт								
15	99-4-8ТОО "(Клапан обратный тип 223 d=50мм	1	16802		16802				
	шт								
16	9-4-71 Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	5	4950		24750				
	шт								
17	9-4-70 Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4310		8620				

		шт							
18	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	7	10500		73500			
		шт							
19	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,84	123,78	6588	248	5969	13,39	27
		насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
20	80-1-2ТОО "\	Насос циркуляционный Q=11м3/ч, H=3м, ТОР-Е 40/10 1	2	107167		214334				
		шт								
21	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	1662,06	92,83	4986	278	1905	2,678	8
		шт		461,18	34,76	1384	104	128	0,1648	–
22	99-4-9ТОО "(	Клапан обратный тип 402 d=80мм	3	18058		54174				
		шт								
23	Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	–	267	–	199	1	1
		шт		220,5	–	221	–	90	–	–
24	99-4-15ТОО '	Регулятор температуры AVT/VG	1	53016		53016				
		шт								
25	99-30-31(пл)`	Балансировочный клапан MSV-BD d=32мм	2	9312		18624				
		шт								

26 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	–	267	–	199	1	1
	шт		220,5	–	221	–	90	–	–
27 99-30-32(пл)*	Ограничитель температуры FJV25	1	41105		41105				
	шт								
28 Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,89	72,98	242	73	241	0,9373	1
	фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
29 99-30-33(пл)*	Фильтр сетчатый со сливным краном d=40мм	1	5626		5626				
	шт								
30 Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	370,72	115	371	115	367	1,4214	1
	фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,206	–
31 99-30-34(пл)*	Фильтр сетчатый со сливным краном d=80мм	1	10037		10037				
	шт								
32 Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	301,49	94,44	603	189	588	1,1433	2
	фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,1751	–
33 99-30-34(пл)*	Фильтр сетчатый со сливным краном d=65мм	2	8541		17082				
	шт								
34 Ц12-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на Ру до 10 МПа для трубопровода диаметром до 76 мм	4	1123,1	93,1	4492	372	2082	3	12
	шт		576	2,3	2304	9	90	0,013	–

35 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	*шт*	1	266,57	–	267	–	199	1	1
				220,5	–	221	–	90	–	–
36 80-30-35(пл)'	Электронный регулятор температуры ECL210	*шт*	1	31398		31398				
37 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	*шт*	4	266,57	–	1066	–	794	1	4
				220,5	–	882	–	90	–	–
38 99-30-35(пл)'	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	*шт*	1	4762		4762				
39 99-30-36(пл)'	Датчик температуры подающей воды в системе отопления ESMU	*шт*	1	7802		7802				
40 99-30-36(пл)'	Датчик температуры возвращаемой воды в теплосеть ESMU	*шт*	1	7802		7802				
41 99-30-36(пл)'	Датчик температуры горячей воды	*шт*	1	7802		7802				
42 99-5-4ТОО "(	Кран шаровый Т.К. d=15мм	*шт*	4	244		976				
43 99-5-4ТОО "(	Кран шаровый Т.К. d=25мм	*шт*	4	552		2208				
44 Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	*шт*	17	64,86	–	1103	–	758	0,29	5
				49,5	–	842	–	90	–	–

45 80-2-3ТОО "Е	Манометр МТП1-160 0-160кгс/см2	17	919		15623				
	шт								
46 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	22	328		7216				
	шт								
47 Ц12-698-3	Отборное устройство	22	1123,1	93,1	24708	2048	11451	3	66
	шт		576	2,3	12672	51	90	0,013	–
48 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62	–	646	–	712	0,3193	3
	комплект		55,62	–	556	–	128	–	–
49 12-5-4	Термометры прямые в оправе	10	352		3520				
	шт								
50 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	10	436,8	18,8	4368	188	1197	0,58	6
	шт		133	–	1330	–	90	–	–
51 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	6	940,29	21,42	5642	129	1094	0,74675	4
	м трубопровода		134,42	8,02	807	48	128	0,03914	–
52 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	15	805,72	16,47	12086	247	2415	0,67568	10
	м трубопровода		119,58	6,17	1794	93	128	0,03008	–
53 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
	м трубопровода		67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
54 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	5	474,17	4,08	2371	20	355	0,30591	2
	м трубопровода		53,77	1,53	269	8	128	0,00752	–

55 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	424,17	4,08	424	4	72	0,30591	–
	м трубопровода		53,77	1,53	54	2	128	0,00752	–
56 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	331,6	4,32	1658	22	404	0,34711	2
	м трубопровода		61,65	1,63	308	8	128	0,00783	–
57 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	2	364,6	4,32	729	9	161	0,34711	1
	м трубопровода		61,65	1,63	123	3	128	0,00783	–
58 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	16	11,31	–	181	–	225	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	176	–	128	–	–
59 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	21	11,45	–	240	–	296	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	231	–	128	–	–
60 Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,0658	14
	шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,1339	–
61 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	25	104,34	9,93	2609	248	1536	0,335	8
	м трубопровода		57,6	3,83	1440	96	100	0,018	–

62 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,5	6240		3120				
	м3								
63 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	13,7	21,89	0,02	300	–	39	0,016	–
	м2		3,13	–	43	–	90	–	–
64 99-3-3ТОО "/	Ручной насос РШ 25-5	1	5518		5518				
	шт								
65 11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм	20	400		8000				
	м								
66 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,92	148,39	0,07	285	–	217	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	207	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**1134630**	**5090**			**206**
					38222	**993**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				568106				
	оборудования, тенге				523212				
	Накладные расходы, тенге				42349				
	- заработная плата, тенге				6352				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39226				
	Всего по смете				**1216205**				
	Сметная заработная плата, тенге				45567				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				229				

Локальная смета № 2-1-9

Тепловой узел №1,2,3

1	99-30-31(пл)˜ Балансировочный клапан MSV-BD d=50ммК=3,000; *шт*	6	16087		96522				
2	99-30-31(пл)˜ Балансировочный клапан MSV-BD d=40ммК=3,000; *шт*	6	11659		69954				
3	99-30-31(пл)˜ Балансировочный клапан MSV-BD d=32ммК=3,000; *шт*	6	9312		55872				
4	99-30-31(пл)˜ Балансировочный клапан MSV-BD d=20ммК=3,000; *шт*	6	6538		39228				
5	Е18-15-1 Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 ммК=3,000; *шт*	6	8184,79	70,66	49109	424	9789	7,0658	42
			1249,13	25,49	7495	153	128	0,1339	1
6	99-5-4ТОО "(Кран шаровый Т.К. d=25ммК=3,000; *шт*	12	552		6624				
7	Ц11-30-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединенияхК=3,000; *шт*	18	64,86	–	1167	–	802	0,29	5
			49,5	–	891	–	90	–	–
8	80-1-1ТОО "(Манометр МП3К=3,000; *шт*	18	1194		21492				
9	Ц12-698-1 Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПаК=3,000; *шт*	18	436,8	18,8	7862	338	2155	0,58	10
			133	–	2394	–	90	–	–
10	9-4-57 Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=3,000; *шт*	18	328		5904				
11	Е16-6-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 ммК=3,000; *м трубопровода*	18	608,51	8,19	10953	147	1624	0,38316	7
			67,44	3,06	1214	55	128	0,01494	–

12 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 ммК=3,000;	18	474,17	4,08	8535	73	1275	0,30591	6
	м трубопровода		53,77	1,53	968	28	128	0,00752	–
13 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 ммК=3,000;	18	424,17	4,08	7635	73	1275	0,30591	6
	м трубопровода		53,77	1,53	968	28	128	0,00752	–
14 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 ммК=3,000;	18	266,17	4,08	4791	73	1275	0,30591	6
	м трубопровода		53,77	1,53	968	28	128	0,00752	–
15 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 ммК=3,000;	3	345,17	4,08	1036	12	212	0,30591	1
	м трубопровода		53,77	1,53	161	5	128	0,00752	–
16 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ммК=3,000;	75	11,31	–	848	–	1057	0,0516	4
	м трубопровода		11,01	–	826	–	128	–	–
17 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 ммК=3,000;	72	104,34	9,93	7512	715	4423	0,335	24
	м трубопровода		57,6	3,83	4147	276	100	0,018	1
18 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=3,000;	0,96	6240		5990				
	м3								
19 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177К=3,000;	8,1	21,89	0,02	177	–	23	0,016	–

	м2								
			3,13	–	25	–	90	–	–
20 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=3,000;	2,784	148,39	0,07	413	–	316	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	301	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**401624**	**1855**			**113**
					20358	**573**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				357919				
	оборудования, тенге				21492				
	Накладные расходы, тенге				24226				
	- заработная плата, тенге				3634				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24261				
	Всего по смете				**450111**				
	Сметная заработная плата, тенге				24565				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
	Всего				**19871670**				
	в т.ч. Оборудование				**544704**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				231924				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				565252				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				195589				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				78236				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20942671**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**46 785 927,10**				
	Налог (2 %)				935 718,54				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**47 721 645,55**				

НДС (12 %)	5 726 597,47
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**53 448 243,02**
Погашение аванса	**8 448 243,02**
Всего к оплате	**45 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____**Кудияров Б.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____**Айтенов П.Б.**

Технадзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

_____**Жанекенов Б.У.**