СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2013 года

Подрядчик - Акционерное общество "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Гидроспецстрой"

Договор: № 30 от 28 марта 2013 года

Наименование строительства и его адрес:

Строительство 2-ой очереди 1-ой линиии метрополитена в г. Алматы. Ст. Москва., ст. Сайран.Крепление бортов котлована

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,173
1	Итого по гл. 1-8		35 698 825	35 698 825			
2	Глава 9		963 868	963 868			
3	Итого по гл. 1-9		36 662 693	36 662 693			
4	Стоимость в ценах 2001г.	37 162 477	36 662 693	36 662 693	499 784	37 162 477	
5	Стоимость в текущих ценах	80 754 063					80 754 063
6	Налоги, сборы, обязат. платежи	1 615 081					1 615 081
7	Итого СМР	82 369 144					82 369 144
8	НДС	9 884 297					9 884 297
9	**Всего СМР**	**92 253 441**					**92 253 441**

ПОДРЯДЧИК:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный Директор

М.У.Укшебаев

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гидроспецстрой"

Президент

Трашин В.П.

Реестр
выполненных работ по строительству
метрополитена по ТОО "Гидроспецстрой" за май 2013г.

тенге

№	Наименования	Открыт.	Закрыт.	Всего	С начала года
1	**Крепление бортов котлована**				
1.1.	**Крепление бортов БНС ст. Сайран**	12 890 449		12 890 449	12 890 449
1.2.	**Крепление бортов котлована ст. Москва**	11 190 131		11 190 131	
1.3.	**Химическое закрепление грунта ЛПТ на ПК95+0,9-ПК95+55**	11 618 245		11 618 245	
2	Итого по главе 2	35 698 825		35 698 825	35 698 825
3	Глава 9. Зимнее удорожание - закрытый способ 0,63% - открытый способ 2,7%	963 868		963 868	963 868
4	Итого по главе 2-9	36 662 693	-	36 662 693	36 662 693
5	Прочие			499 784	499 784
6	**Итого СМР в ценах 2001г.**			37 162 477	37 162 477
7	**Итого СМР в текущих ценах**			80 754 063	80 754 063
8	Налоги, сборы 2%			1 615 081	1 615 081
9	Итого:			82 369 144	82 369 144
10	НДС 12%			9 884 297	9 884 297
11	**Всего:**			92 253 441	92 253 441

АО "Алматыметрокурылыс"
Начальник ОПиЭА

_____ Г.К. Киялбекова

ТОО "Гидроспецстрой"
Начальник ПЭО

_____Цой Р.Д.

Администратор программы: Управление автомобильных дорог Алматы
Заказчик : ГКП "Метрополитен"
Генподрядчик : АО "Алматыметрокурылыс"
Подрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"

Наименование строительства : Вторая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: ст. Сайран . Крепление бортов котлована.

Работы выполнены по смете : А2М.01-209.00-ПОС8-СМ

37 свай, в т.ч.
16 шт × 24 м = 384 } 783
21 шт × 19 м = 399

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2013 года

Составлена в ценах на 01.01 2001 года

позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-8-3 т.ч. сб.4 п.3.1.	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем (168 мм)**	43,85	1099,33	899,59	48206	39447	14131	1,08	47
			м	186,3	123,57	8169	5419	104	0,69	30
7	Е0104-8-5 т.ч. сб.4 п.3.1.	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем (168 мм)**	538,7	2496,6	2049,53	1344918	1104082	381719	2,39	1287
			м	418,97	262,37	225699	141339	104	1,3	700
8	Е0104-8-7 т.ч. сб.4 п.3.1.	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем (168 мм)**	200,45	5276,08	4348,15	1057590	871587	292126	4,93	988
			м	877,68	523,62	175931	104960	104	2,18	437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	783	130,86	108,34	102463	84830	31180	0,13	102
			м	22,52	15,77	17633	12348	104	0,06	47
10	С130806-304 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2022 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм	662,32	2080		1377626				
			м							
11	Е0104-53-1	Резка обсадных труб наружным диаметром 168 мм	37	48,81	20,37	1806	754	1294	0,17	6
			шт	25,88	7,76	958	287	104	0,03	1
12	Е0105-61-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Установка в скважину арматурного каркаса	37	4113,33	3240,76	152193	119908	69977	4,15	154
			скважина	722,95	1095,59	26749	40537	115	3,93	145
13	С12041-75 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	5,32	61200		325584				
			т							
14	С130806-6-181 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2022 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 50х3 мм	86,13	284		24461				
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11011-878 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (Пластина 50х150х10 4шт на каждый стык)	0,626	60200		37685				
			т							
16	Е0105-62-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Бетонирование свай	14,877	718,11	345,06	10683	5133	4413	0,83	12
			м3	141,3	116,66	2102	1736	115	0,41	6
17	С143001-7 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	14,877	5290		78699				
			м3							
18	СПрайс лист ТОО "Атлас Копко" исх.№ 91-12 от 12.03.12г.	Пилотная коронка Р168/12.7-125-QL50 (Кат.№8092402177)	20	239254,09		4785082				
			шт							
19	СПрайс лист ТОО "Атлас Копко" исх.№ 91-12 от 12.03.12г.	Кольцевая коронка Р168/12.7-125-ring BiT sET (Кат.№8092402071)	37	21707,23		803168				
			шт							
20	СПрайс лист ТОО "Атлас Копко" АК-А-002 от 31.05.12г.	Буровая штанга L-3000,Ф114 мм	12	74823,82		897886				
			шт							
21	СПрайс лист ТОО "Атлас Копко Центральная Азия" исх.№ 92-12 от 2.05.12г.	Обсадной башмак Р219/12.7-146-CAsing sHOE (Кат.№8092401174)	37	7798,19		288533				
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс лист ТОО "Атлас Копко Центральная Азия" исх.№ АК-Б-180 от 2.05.12г.	Погружной пневмоударник QL60 52324258	1	29374,79		29375				
			шт							
		ИТОГО:				11365958		794842		2597
										1367
		Всего накладных расходов:				794842				
		Итого с накладными				12160801				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				729648				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12890449				

Администратор программы:

_____

_____

Подрядчик:
ТОО"Гидроспецстрой
1-ый Вице-президент _____ **Чарин В.Н.**

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Заместитель начальника ПДО _____ **Ахметов К.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Метропроект" _____

Заказчик:
КГП "Метрополитен"
Эксперт по техническому надзору КГП "Метрополитен" _____ **Есмагамбетов О.Ш.**

Начальник ОТН
КГП "Метрополитен" _____ **Анарбаев К.И.**

Главный инженер службы капитального строительства-
КГП "Метрополитен" _____ **Байдыханов Б.С.**

И.О. заместителя директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ **Актайлаков Н.Б.**

Администратор программы: Управление автомобильных дорог Алматы
Заказчик : ГКП "Метрополитен"
Генподрядчик : АО "Алматыметрокурылыс"
Подрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"
Наименование строительства : Вторая очередь метрополитена в г. Алматы
Наименование объекта: ст. Москва. Крепление бортов котлована.
Работы выполнены по смете № А2М.01-210.00-ПОС13-СМ

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е0104-38-2 т.ч. п-1.9 п-3.32 к=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 5 группы 85%	м	804	1260,9	830,86	1013762	668009	75618	0,45	361
					85,11	5,33	68428	4282	104	0,03	21
78	Е0104-38-3 т.ч. п-1.9 п-3.32 к=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 6 группы 15%	м	142	1455,92	959,4	206741	136235	15457	0,52	74
					99,34	5,33	14106	756	104	0,03	4
79	Е0105-128-1 т.ч. Сб 29 п.1.5.	Приготовление и нагнетание раствора Солидур-S в скважину	м	946	355,76	234,18	336552	221531	174714	0,69	649
					121,59	90,7	115021	85799	87	0,32	304
81	С11061-66 изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Коронки, тип КНШ-105 Ф110	шт	4	5600		22400				
82	С1161-93 изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Штанга буровая, тип БТС-150 Ф89	шт	3	11700		35100				
83	С143101-1-1	Вода	м3	23	5		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е0105-127-1 т.ч. сб.29 п.1.5	Цементация грунтов способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг	м	946	959	551,55	907216	521763	438353	1,83	1727
					325,33	207,29	307759	196095	87	0,8	760
86	"ИнГеоСтрой " Исх.№54 от 27.09.12г.	ОТДВ Микродур R-X (на 86 скважин)		13,326	232420,9		3097241				
			т								
87	СКом.пред. ИП Надирова К.А. Письмо №20-05/2240 от 31.10.12г.	Пластификатор С-3 (на 86 скважин)	кг	289,5	104,51		30255				
88	С143101-1	Вода	м3	30,4	5		152				
89	Е105-128-1т.ч. сб.29 п.1.5	Приготовление и нагнетание раствора Солидур-S в скважину	м	946	355,76	234,18	336552	221531	174714	0,69	649
					121,59	90,7	115021	85799	87	0,32	304
91	С11011-1009 изм. и доп. вып.11 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 500	т	0,43	11700		5031				
126	Е0104-38-2 т.ч. п-1.9 п-3.32 к=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 5 группы 85%	м	543	1260,9	830,86	684668	451155	51070	0,45	244
					85,11	5,33	46214	2892	104	0,03	14
127	Е0104-38-3 т.ч. п-1.9 п-3.32 к=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 6 группы 15%	м	95	1455,92	959,4	138313	91143	10341	0,52	49
					99,34	5,33	9437	506	104	0,03	2
128	Е0105-128-1 т.ч. сб.29 п.1.5	Приготовление и нагнетание раствора Солидур-S в скважину	м	638	355,76	234,18	226977	149405	117830	0,69	438
					121,59	90,7	77572	57865	87	0,32	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С11061-66 изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Коронки, тип КНШ-105 Ф110	шт	4	5600		22400				
131	С11061-93 изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Штанга буровая, тип БТС-150 Ф89	шт	3	11700		35100				
132	С143101-1-1	Вода	м3	15,66	5		78				
133	Е0105-127-1 т.ч. сб.29 п.1.5	Цементация грунтов способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг	м	638	959	551,55	611844	351886	295633	1,83	1165
					325,33	207,29	207558	132250	87	0,8	512
136	СКом.пред. ИП Надирова К.А. Письмо №20-05/2240 от 31.10.12г.	Пластификатор С-3 (на 58 скважин)	кг	194,3	104,51		20306				
137	С143101-1-1	Вода	м3	58,29	5		291				
138	Е0105-128-1 т.ч. Сб 29 п. 1.5	Приготовление и нагнетание раствора Солидур-S в скважину	м	638	355,76	234,18	226977	149405	117830	0,69	438
					121,59	90,7	77572	57865	87	0,32	205
140	С11011-1009 изм. и доп. вып.11 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 500	т	0,29	11700		3393				
		Снимается									
30	"ИнГеоСтрой" Исх.№54 от 27.09.12г.	Обойменое вяжущее "Солидур-S"	т	-1,539	80354,58		-123665,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	"ИнГеоСтрой " Исх.№54 от 27.09.12г.	Манжетные трубы ПВХ ф50х3,7 мм	м	-2416	930,24		-2247459,8				
		ИТОГО:					5590338	2962063			5794
		Накладные расходы :					1471560				
		Итого с накладными					7061898,37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					423714				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7485612				

Администратор программы:

_____

_____

Подрядчик:
ТОО"Гидроспецстрой
1-ый Вице-президент _____ **Чарин В.П.**

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Заместитель начальника ПДО _____ **Ахметов К.К.**

ТОО "Метропроект" _____

Заказчик:
КГП "Метрополитен"
Эксперт по техническому надзору КГП "Метрополитен" _____ **Винокуров И.И.**
Начальник ОТН
КГП "Метрополитен" _____ **Анарбаев К.И.**

Главный инженер службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ **Байдыханов Б.С.**

И.О. зам. директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен"_____**Актайлаков Н.Б.**

Администратор программы: Управление автомобильных дорог Алматы
Заказчик : ГКП "Метрополитен"
Генподрядчик : АО "Алматыметрокурылыс"
Подрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"

Наименование строительства : Вторая очередь метрополитена в г. Алматы
Наименование объекта: ст. Москва. Крепление бортов котлована.
Работы выполнены по смете № А2М.01-210.00-ПОС13-СМ

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2013 года

Составлена в ценах 2001 года

позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е0104-38-2 т.ч. п-1.9 п-3.32 к=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 5 группы 85%	м	√ 1496	1260,9	830,86	1886306	1242967	140710	0,45	673
					85,11	5,33	127325	7974	104	0,03	45
78	Е0104-38-3 т.ч. п-1.9 п-3.32 к=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 6 группы 15%	м	264	1455,92	959,4	384363	253282	28738	0,52	137
					99,34	5,33	26226	1407	104	0,03	8
79	Е0105-128-1 т.ч. Сб 29 п.1.5.	Приготовление и нагнетание раствора Солидур-S в скважину	м	1760	355,76	234,18	626138	412157	325058	0,69	1214
					121,59	90,7	213998	159632	87	0,32	563
81	С11061-66 изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Коронки, тип КНШ-105 Ф110	шт	√ 8	5600		44800				
82	С1161-93 изм. и доп. вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Штанга буровая, тип БТС-150 Ф89	шт	√ 5	11700		58500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С143101-1-1	Вода	м3	43,2	5		216				
		ИТОГО:					3000323	1908405			2641
		Накладные расходы :					494507				
		Итого с накладными					3494830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					209690				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3704519				

Администратор программы:

_____

_____

Подрядчик:
ТОО"Гидроспецстрой

1-ый Вице-президент _____ **Чарин В.Н.**
Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Заместитель начальника ПДО _____ **Ахметов К.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Метропроект" _____
Заказчик:
КГП "Метрополитен"

Эксперт по техническому надзору КГП "Метрополитен" _____ **Винокуров И.И.**
Начальник ОТН

КГП "Метрополитен" _____ **Анарбаев К.И.**
Главный инженер службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ **Байдыханов Б.С.**

И.О.заместителя директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ **Актайлаков Н.Б.**

Администратор программы: Управление автомобильных дорог Алматы
Заказчик : ГКП "Метрополитен"
Генподрядчик : АО "Алматыметрокурылыс"
Подрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"
Наименование строительства : Вторая очередь метрополитена в г. Алматы
Наименование объекта: Перегон ст. Алатау- ст. Сайран. Химическое закрепление грунта ЛПТ ПК 95+09 - ПК95+55
Работы выполнены по смете № А2М.01-108.22-ПОС6-СМ

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е0104-37-1 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 4 группы, наклонных и горизонтальных	м	8	1086,76	688,56	8694	5508	634	0,37	3
					70,88	5,3	567	42	104	0,03	0
2	Е0104-37-2 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 5 группы, наклонных и горизонтальных	м	10	1162,09	741,36	11621	7413,6	849	0,4	4
					76,28	5,33	763	53	104	0,03	0
7	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость буровой коронки R32 EXX Ф51мм.	шт	4	1262		5048				
8	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость сферической гайки R32 S	шт	4	306,67		1227				
9	Е0109-24-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Монтаж металлоконструкций из швеллера	т	0,04	19903,23	5874,7	796	235	534	82,52	3
					13275,95	1565,45	531	63	90	5,56	0
10	Е0109-62-3 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	39795,32	13692,35	1592	548	981	132,91	5
					23922,99	3077,76	957	123	90	10,75	0
11	С11011-908 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16	т	0,04	69700		2788				
13	Е0127-18-4 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Распил траншеи 0,3Нх0,3Вх14,0L	м3	0,29	596,05	247,72	173	72	137	2,26	1
					348,33	5,94	101	2	133	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е0106-1-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Бетонирование траншеи бетонном В15 0,3Нх0,3Вх14,0L		0,29	5908,51	96,41	1713	28	98	1,97	1
					285,89	36,41	83	11	105	0,18	0
22	Е0104-37-1 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 4 группы, наклонных и горизонтальных	м	16	1086,76	688,56	17388	11017	1268	0,37	7
					70,88	5,3	1134	84,8	104	0,03	1
23	Е0104-37-2 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 5 группы, наклонных и горизонтальных	м	8	1162,09	741,36	9297	5931	656	0,4	2
					76,28	5,33	610	43	104	0,03	0
26	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Буроинъекционная анкера TITAN R32 S L-3 п.м.	шт	8	2546,98		20376				
28	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость сферической гайки R32 S Ф46 мм.		8	306,67		2453				
			шт								
29	Е109-24-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Монтаж металлоконструкций из швеллера		0,088	19903,23	5874,7	1751	517	1175	82,52	7
					13275,95	1565,45	1168	138	90	5,56	0
30	Е109-62-3 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,088	39795,32	13692,35	3502	1205	1295	132,91	12
					23922,99	3077,76	1168	271	90	10,75	1
31	1-1-908 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16	т	0,088	69700		6134				
32	С11011-881 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат, толщина 5 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0017	87100		148				
33	Е0127-18-4 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Распил траншеи 0,3Нх0,3Вх14,0L	м3	0,57	596,05	247,72	340	141	269	2,26	1
					348,33	5,94	199	3	133	0,02	0
34	Е0106-1-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Бетонирование траншеи бетонном В15 0,3Нх0,3Вх14,0L	м3	0,57	5908,51	96,41	3368	55	191	1,97	1
					285,89	36,41	163	21	105	0,18	0
42	Е104-38-1 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 4 группы, наклонных и горизонтальных. Буровой коронкой Ф51 мм для анкеров Ф32 (1,2,3,5)	м	208,25	1150,49	778,05	239590	162029	18349	0,42	88
					79,42	5,3	16539	1104	104	0,03	5
43	Е0104-38-2 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 5 группы, наклонных и горизонтальных. Буровой коронкой Ф51 мм для анкеров Ф32 (1,2,3,5)	м	1180,06	1260,9	830,86	1487938	980465	110994	0,45	530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,11	5,33	100435	6290	104	0,03	31
44	Е105-127-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Цементация способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг (1,2,3,5)		1388,3	959	551,55	1331380	765717	643310	1,83	2535
			м		325,33	207,29	451656	287781	87	0,8	1115
45	С11011-1008 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения /ПЦ-ДО/, марка 400	т	20,8	10600		220480				
46	С1431011-1	Вода		20,8	5		104				
			м3								
47	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Буроинъекционная анкера TITAN R32 S L-3 п.м.	шт	509	2546,98		1296413				
48	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость соединительной муфты R32 S	шт	401	766,43		307338				
50	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость буровой коронки R32 EXX Ф51мм.	шт	95	1262		119890				
51	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость сферической гайки R32 S Ф46 мм	шт	95	306,67		29134				
52	Е109-24-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Монтаж металлоконструкций косынки		0,045	19903,23	5874,7	896	264	601	82,52	4
			т		13275,95	1565,45	597	70	90	5,56	0
53	Е109-62-3 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах		0,045	39795,32	13692,35	1791	616	1094	132,91	6
			т		23922,99	3077,76	1077	138	90	10,75	0
54	С11011-881 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 50-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,045	87100		3920				
55	Е104-37-1 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 4 группы, наклонных и горизонтальных. Буровой коронкой Ф115 мм для анкеров Ф51 (4)	м	108	1086,76	688,56	117370	74364	8557	0,37	55
					70,88	5,3	7655	572	104	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е104-37-2 т.ч. п-1.9 п-3.32 К=1,1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 5 группы, наклонных и горизонтальных. Буровой коронкой Ф115 мм для анкеров Ф51 (4)	м	871	1162,09	741,36	1012180	645725	73926	0,4	335
					76,28	5,33	66440	4642	104	0,03	22
57	Е105-127-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Цементация способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг (1,2,3,5)	м	979,2	959	551,55	939053	540078	453741	1,83	1788
					325,33	207,29	318563	202978	87	0,8	787
58	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения /ПЦ-ДО/, марка 400	т	22	10600		233200				
59	С143101-1	Вода	м3	22	5		110				
60	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Буроинъекционная анкера TITAN R51 N L-3 п.м.	шт	276	5351,47		1477006				
61	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость соединительной муфты R51 Ф63	шт	230	1367,13		314440				
62	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость буровой коронки R51 ES-D Ф115мм.	шт	46	4003,07		184141				
63	СПрайс-лист "MINOVA" Исх.№65 от 24.01.13г.	Стоимость сферической гайки R51 №75	шт	46	1348,4		62026				
67	Е109-24-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Монтаж металлоконструкций швеллера №16 L-46 м	т	0,653	19903,23	5874,7	12997	3836	8722	82,52	54
					13275,95	1565,45	8669	1022	90	5,56	4
68	Е109-62-3 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,653	39795,32	13692,35	25986	8941	15868	132,91	87
					23922,99	3077,76	15622	2010	90	10,75	7
69	С11011-908 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16	т	0,653	69700		45514				
70	Е127-18-4 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Разлом траншеи 0,3Нх0,3Вх14,6L	м3	0,6	596,05	247,72	358	149	283	2,26	3
					348,33	5,94	209	4	133	0,02	0
71	Е127-18-4 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Разлом траншеи 0,3Нх0,6Вх77,4L	м3	7,44	596,05	247,72	4435	1843	3506	2,26	32
					348,33	5,94	2592	44	133	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е106-1-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Бетонирование траншеи бетонном В15 0,3Нх0,3Вх14,6L	м3	0,6	5908,51	96,41	3545	58	203	1,97	3
					285,89	36,41	172	22	105	0,18	0
73	Е0106-1-1 т.ч. Сб.29 п.1.5.	Бетонирование траншеи бетонном В15 0,3Нх0,6Вх77,4L		7	5908,51	96,41	41360	675	2369	1,97	14
			м3		285,89	36,41	2001	255	105	0,18	1
		ИТОГО:					9611001	3217430			5581
		Всего накладных расходов:					1349608				
		Итого с накладными					10960609				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					657637				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11618245				

Администратор программы:

_____

_____

Подрядчик:
ТОО"Гидроспецстрой
1-ый Вице-президент _____ **Чарин В.Н.**
Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Заместитель начальника ПДО _____ **Ахметов К.К.**
Авторский надзор:
ТОО "Метропроект" _____

Заказчик:
КГП "Метрополитен"
Эксперт по техническому надзору КГП "Метрополитен" _____ **Винокуров И.И.**
Начальник ОТН
КГП "Метрополитен" _____ **Анарбаев К.И.**

Главный инженер службы капитального строительства-
КГП "Метрополитен" _____ **Байдыханов Б.С.**

И.О.заместителя директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ **Актайлаков Н.Б.**

Алматы қ. метрополитеннің 2-кезегінің нысандарының 1- линия құрылысына Қосалқы мердігерлік шарт № 30

Алматы қ. « 28 » наурыз 2013 ж.

«Алматыметрокұрылыс» АҚ, бұдан былайғы аты «Мердігер», атынан Жарғының негізінде әрекет жасаушы бас директор М.Т.Укшебаев, бір жағынан, және **«Гидроспецстрой» ЖШС,** бұдан былайғы аты «Қосалқы мердігер», атынан Жарғының негізінде әрекет жасаушы президент Трашин В.П., екінші жағынан, осы шартты мына төмендегілер туралы жасастық:

1. ШАРТ НЫСАНЫ

1.1. Мердігер Алматы қ. метрополитенді салу жөніндегі жұмыстарды бір көзден сатып алу әдісімен мемлекеттік сатып алулар түрап 19.03.2013ж. № 5-МТ шартына сәйкес тапсырады, ал Қосалқы мердігер Алматы қ. метрополитеннің 2-ші кезегінің кешенді жұмыстарын: «Алматы қ. метрополитеннің 1-ші линиясының 2-ші кезегінің бірінші жіберу кешенінің құрылысын: Сайран бекеті Брусиловский көшесімен Тлендиев көшесі аралығында, Молодежная бекеті-Өтеген батыр көшесінің батысындағы жер телімдерінде орналысқан» (ПК 85 +29,00 ден ПК 112+ 71,75 дейін) Қазахстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы жөніндегі Агентігінің 2011 жылғы 22 шілдесіндегі № 255 –ПИР бұйрығымен бегітілген жобаға сай көзделінген мерзімі ішінде орындауға міндеттенеді.

Сайран станциясы

L=7п.м+24п.м(ПОС8)-тағы қазандықты қадамен бегіту

1.2. Жоспарлы тапсырмаға сәйкес осы шарт бойынша «Қосалқы мердігерге» тапсырылатын құрылыс-жинақтау жұмыстарының құны кәзіргі бағалармен алғанда **157 562 918 (Жүз елу жеті миллион бес жүз алпыс екі мың тоғыз жүз он сегіз) теңгені** құрайды, соның ішінде 12% ҚҚС.

1.3. Жұмыстардың басталу мерзімі – тараптардың шартты жасасқаннан күнінен, жұмыстарды орындау мерзімі – **31 желтоқсан 2013 жыл**.

1.4. Төменде көрсетілген құжаттар мен шарттың талаптарын оның мазмұнын құрайды және ажырмас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) Осы шарт;

2) Жұмыстардың жиынтығы (осы Шартқа №1 қосымша);

3) Тапсырыс берушінің жобалау-сметалық құжаттамасы (осы Шартқа №2 қосымша);

4) Жұмыстарды орындау кестесі (осы Шартқа №3қосымша).

2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ

2.1. Мердігер мыналарға міндеттенеді:

2.1.1. Қосалқы мердігерге құрылыс-жинақтау жұмыстары басталғанша белгіленген тәртіп бойынша жобалау-сметалық құжаттарды, жұмыс жүргізуге қажетті құрылыс алаңын беруге.

2.1.2. Қосалқы мердігердің орындаған жұмыстарын осы Шартта Тапсырыс беруші қойылдаған орындалғанжұмыстар актілеріне сай (№2 форма мен №3 анықтама) белгіленген мерзімдер мен жағдайларда төлеуге, мен жұмсалынған шығындарды бюджеттен қаржы түскен уақытта төлеп отыруға.

2.1.3. 8 тараудағы «Уақытша ғимаратпен құрылыс» және қызмет процессі бойынша шығындардың орынын толтыру, нақты шығындарды растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда.

Д О Г О В О Р № 30
подряда на строительство объектов 2-й очереди 1-й линии метрополитена г. Алматы

г. Алматы « 28 » марта 2013 г.

АО "Алматыметрокурылыс", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Укшебаева М,Т., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Гидроспецстрой»,** именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице президента Трашин В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик в соответствии с договором государственных закупок работ по строительству метрополитена г. Алматы методом из одного источника № 5-ГЗ от 19.03.2013 г. поручает, а Субподрядчик обязуется в установленный срок выполнить комплекс работ по строительству 2-ой очереди первой линии метрополитена г. Алматы по проекту: «Строительство первого пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена г.Алматы, расположенного на земельных участках: станция Сайран – между ул. Брусиловского и ул. Тлендиева; станция Молодежная – западнее ул. Отеген батыра» утвержденного приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22 июля 2011года №255-ПИР:

Ст.Сайран.

-Крепление котлована сваями L=7п.м+24п.м(ПОС8)

1.2. Стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору в соответствии с плановым заданием (набором работ) **157 562 918 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесять две тысячи девятьсот восемнадцать) тенге** в текущих ценах , в том числе НДС 12%.

1.3. Срок начала работ – со дня заключения сторонами Договора, срок выполнения работ – **31 декабря 2013года**.

1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий договор;

2) Набор работ (Приложение №1 к настоящему Договору);

3) Проектно-сметная документация Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору);

4) График производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Передать Субподрядчику до начала выполнения строительно-монтажных работ в установленном порядке проектно-сметную документацию, строительную площадку для производства работ.

2.1.2. Оплачивать работы, выполняемые Субподрядчиком, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), принятых Заказчиком, по мере поступления денежных средств из бюджета

2.1.3. Компенсировать затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» и обслуживающим процессам, на основании предъявленных документов, подтверждающих фактические затраты.

179

2.1.4.Қосалқы мердігер тапсырған жұмыстарды тапсыру кестесін бекітуге.
2.1.5. Қосалқы мердігердің құрылыс құнын арзандату жөніндегі ұсыныстарын қарауға.
2.1.6. (Айлық есептеу көрсеткішін өзгерту индексі) 2,173 индексі арқылы құрылыс құнында қарастырылмаған шығындардың, салықтардың, алымдардың және басқа да төлемдердің, сонымен бірге ҚР заңдарымен белгіленген қосымша құн салығының орынын толтыруға.
2.1.7. Жобалау мен құрылыс жүргізу барысында жобаның, нормалар мен ережелердің, техникалық және кен-геологиялық жағдайлардың өзгерулеріне байланысты көлденең шығасылар пайда болған жағдайларда жеке нысандар мен жұмыс түрлерінің құнын нақтылауға.
2.1.8. Орындалған жұмыстарды ағымдағы айдың 15-дейін қабылдап алуға.
2.1.9. Есеп беріп отырылған айдан келесі айдың 5-дейін Қосалқы мердігерге автокөлік, телефон, сығылған ауа, ЭТЛ қызметі, Мердігерлік және басқа да қызметтерді, олар бар болған жағдайда, шот-фактуралар тапсырып отыруға.
2.1.10. Қосалқы мердігерге құрылыс материалдарымен, технологиялық транспортпен, жүк көтеруші машиналар және басқа да техникамен жабдықтауға көмектесуге.
2.1.11. Қосалқы мердігер және «Алматыметрокұрылыс» АҚ басқа да бөлімдерінің әрекеттерін үйлестіруге, бағаларды бақылап отыруға және белгіленген тәртіп бойынша олардың араларындағы өзара шаруашылық қарым-қатыныстарын реттестеріп отыруға.

2.2. Мердігер мыналарға құқылы:
2.2.1. Қосалқы мердігердің есептеулер негіздемесінін және бухгалтерлік анықтамалары бойынша шығындар тұралы ақпараттарды дер кезінде алып тұру.
2.2.2. Кез-келген уақытта Қосалқы мердігердің жедел шаруашылық қызметіне араласпай, орындалушы жұмыстардың барысы мен сапасын
2.2.3. Қосалқы мердігердің жұмысты тексеруге:
- жобаға немесе ҚНжЕ (СНиП) сәйкес жүргізібесе;
- жұмысты техника қауыпсіздігі ережелерін өрескел бұзу жағдайында жүргізіп жатса, оны тоқтатуға.

2.3. Қосалқы мердігердің міндеттері:
2.3.1. Нысандарды салуды бекітілген жобалау-смета құжаттарына, СНжЕ, техникалық ерекшемелерде, жұмыс жиынтығына қатаң сәйкес жүргізуге және ҚЖЖ (СМР) жүргізу кестесіне сай орындау.
2.3.2. Жұмыстарды жұмыс көлемдерінің ведомстына сәйкес әрі осы шартта көзделінген көлем мен мерзімдерде орындауға және оларды Мердігерге ағымдағы СНжЕ, жобаның және баска нормативтік – техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес тапсыру.
2.3.3. Өзіне метрополитеннің салу әдістерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы толық жауапкершілік алу.
2.3.4. Құрылыс алаңдарына қажетті материалдар, құрал-жабдықтар, бұйымдар, құрылымдар, құрылыс техникасын жеткізіп беруге және оларды қабылдауды, түсіруді және жинауды іске асыру.
2.3.5. Қосалқы мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, құрал-жабдықтарды, ресурстарды және басқа да шептерді климаттық жауын-шашындарға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және басқа да себептерге байланысты зияндардың барлық түрінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Қосалқы мердігер өз жұмыстарын жүргізу барысында жоба бойынша басқа жұмыстарды, сонымен бірге Мердігерге тиісті меншікті және құрылыстарды, жолдарды

2.1.4. Утверждать График производства работ, предоставляемый Субподрядчиком.
2.1.5. Рассматривать предложения Субподрядчика по удешевлению стоимости строительства.
2.1.6. Компенсировать Субподрядчику затраты через индекс – 2,173 (индекс изменения месячного расчетного показателя) и налоги, сборы и обязательные платежи не учтенные составляющими стоимости строительства, и налога на добавленную стоимость в размере установленном законодательством РК.
2.1.7. В случае возникновения в процессе проектирования и строительства изменений проекта, норм и правил, технических и горно-геологических условий, корректировать стоимость отдельных объектов и видов работ, в пределах суммы Договора.
2.1.8. Производить приемку выполненных работ до 15-го числа текущего месяца.
2.1.9. Представлять Субподрядчику до 5 числа месяца, следующего за отчетным, счета-фактуры за автоуслуги, телефон, сжатый воздух, услуги ЭТЛ, при их наличии, услуги генподряда и другие услуги.
2.1.10. Содействовать Субподрядчику в обеспечении строительными материалами, технологическим транспортом, грузоподъемными машинами и др. техникой.
2.1.11. Контролировать цены, координировать деятельность и разрешать в установленном порядке хозяйственные взаимоотношения между Субподрядчиком и другими подразделениями АО "Алматыметрокурылыс".

2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию по обоснованности расчетов и затрат по бухгалтерским справкам Субподрядчика.
2.2.2. В любое время проверять ход и качество строительно-монтажных работ, а также качество используемых Субподрядчиком материалов.
2.2.3. Приостановить работы Субподрядчика если:
- работы ведутся с отступлением от проекта или СНиП;
- работы выполняются с грубыми нарушениями правил техники безопасности.

2.3. Субподрядчик обязуется:
2.3.1. Обеспечивать строительство объектов в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, технической спецификацией, Набором работ и графиком производства СМР.
2.3.2. Выполнить работы в соответствии с Графиком производства работ, а также в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать их результат Подрядчику в соответствии с требованиями проекта, действующих СНиП и иных нормативно-технических документов.
2.3.3. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства объектов метрополитена.
2.3.4. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
2.3.5. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов

ғимараттарды, материалдар қоймаларын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің басқа да түрлерін кандайда болмасын бұзылудан және зиян тигізуден сақтауды қамтамасыз етуге міндетті. Қосалқы мердігердің жоғарыда баяндалғандарға байланысты барлық шығындарының орынын толтыруға Мердігер міндетті емес.

2.3.6. Мердігер жоғарғы аталған себептерге байланысты Қосалқы мердігердің жұмыстарына келтірілген зияндар мен бұзушылықтарға жұмыстардың толық аяқталғанына және қабылданғанына дейін жауапкершілік тартпайды, және Қосалқы мердігер жоғарыда баяндалғандардың нәтижесінде келген зияндарды, бұзушылықтар мен ақауларды ешқандай қосымша орынын толтырусыз түзетіп, қалпына келтіреді.

2.3.7. Қосалқы мердігер Мердігерге участкеде материалдар мен құралжабдықтар алу кестесін тапсырады. Оларды сақтау, жайғастыру және үю үшін тек Мердігер рұқсат берген учаскелер пайданылады. Егер Қосалқы мердігер өзінің материалдары мен құрал-жабдықтарын түсіру мен сақтауды кешіктірсе және бұл кешіктіру жалпы жұмыс жүргізуге зиянын тигізетін болса, Мердігер Қосалқы мердігердің материалдары мен құрал-жабдықтарын Қосалқы мердігердің есебінен түсіру мен сақтауды іске асырады бірақ міндетті емес. Егер осындай түсіру мен сактауды Мердігер іске асыратын болса, осыған байланысты барлық зияндар мен бұзушылықтарға байланысты барлық тәуекелді Қосалқы мердігер тартады.

2.3.8.Мердігерге қабылдау аралық актілерімен рәсімделінетін жауапты құрылымдарының жасырын жұмыстарын қабылдауға дайын екендігін хабарлауға және барлық құрылыс жинақтау жұмыстарының аяқталғанынан кейін рәсімделінген орындаушының бастау құжаттарының жиынтығын беру.

2.3.9. Нысанды пайдалануға бергенше құрылыс барысында Қосалқы мердігердің кінәсіне байланысты және Мердігер тапқан ақаулар мен жасырын кемшіліктерді өзінің есебінен түзету. Егер Қосалқы мердігер шарттың құжаттарындағы талаптарын бұзып, орындаған жұмыстарды түзету жөніндегі өзінің міндеттемелерін орындамаса, сонымен бірге Қосалқы мердігер жұмысты жобалау сматалық құжаттамаға сәйкес аяктауға кабілетсіз болса, мердігер жазбаша түрде Қосалқы мердігерге жұмысты толығымен немесе оның бір бөлігін кідіріс себептерін жойғанша токтатуға өкім бере алады. Ақаулар туралы жазбаша ескерту алғаннан соң Қосалқы мердігер оларды Мердігер белгіленген уакыт ішінде түзетуге міндетті.

2.3.10. Мердігерінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарттың немесе оның жеке ережелерінің, сонымен бірге Мердігер немесе оның атынан басқа тұлғалар берген техникалық құжаттардың, жоспарлардың, сызбалардың, модельдердің, үлгілер мен ақпараттың мазмұнын осы Шартты орындау үшін Қосалқы мердігер шақырған қызметкерлерден басқа адамдарға ашпауы керек. Аталған ақпарат Қосалқы мердігердің қызметкерлеріне құпиялық жағдайында Қосалқы мердігердің өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға қажетті көлемде ғана берілуге тиіс.

2.3.11. Құпия ақпараттың рұқсатсыз пайдаланылуын, жоғалтуын, ұрлануын, жариялануын және оны ашуға және/немесе жоғалуына алып келуі мүмкін басқа да әрекеттерден қорғау және сақтандыру үшін барлық қажетті шараларды қолдану.

2.3.12. ҚНжЕ сәйкес қажетті орындау құжаттарын жүргізу және «Мердігерге» тапсырып отыру.

2.3.13. Орындалған жұмыс актісін және 8 тарау бойынша «Уақытша ғимаратпен құрылыс» қызмет процессіндегі дәлелдеу есептерін (форма 2), және орындалған жұмыс анықтамасын (форма-3) ағымдағы

повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

2.3.6. Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

2.3.7. Предоставлять Подрядчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Подрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Подрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Подрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

2.3.8. Информировать Подрядчика о готовности к приемке скрытых работ ответственных конструкций, приемка которых оформляется промежуточными актами, а также передать комплект оформленной исполнительной и первичной документации Подрядчику после завершения всех строительно-монтажных работ.

2.3.9. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, допущенные по своей вине и обнаруженные Подрядчиком в ходе строительства до ввода Объекта в эксплуатацию. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Подрядчиком.

2.3.10. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Субподрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Субподрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Субподрядчиком своих договорных обязательств;

2.3.11. Принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

2.3.12. Вести и представлять Подрядчику необходимую исполнительную документацию согласно СНиП.

2.3.13. Предъявлять акты выполненных работ и акты по фактическим затратам по главе 8 «Временные здания и сооружения» (форма №2), обосновывающие расчеты по обслуживающим процессам, и справки выполненных работ (форма №3) к 15-му числу текущего месяца.

178

айдың 15-на тапсыру

2.3.14. Осы Шартка кол қойылғаннан кейінгі 10 банк күні ішінде Мердігерге жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге беруге.

2.3.15. Құрылыс алаңдарының аумақтарын таза ұстау.

2.3.16. Жұмыстардың жұмыс көлемдерінің ведомстына сай 2013жылдың 31 желтоқсанға дейін кешіктірілмей аяқталуын қамтамасыз ету.

2.3.17. Жұмыстардың орындалуын, материалдарды, құрал-жабдықтарды, ресурстарды форс-мажорлық жағдаяттарымен байланыссыз зияндардың барлық түрлерінен Мердігерге тапсырғанға дейін қорғауды қамтамасыз етуге.

2.3.18. Мердігерге одан түскен ақша қаражаттарының мақсатты пайдаланғандығын растаушы қаржы құжаттарын тапсыру.

2.3.19. Берілген құрылыс материалдары мен машиналарды максатты пайдалану және алынған материалдар мен бұйымдардың кіріс бакылауын енгізу.

2.3.20. Ай сайын есеп беруден кейінгі айдың 15-не дейін «Мердігерге» мердігерлік кызметтер көрсетілгені үшін құрылыс жинактау жұмыстардың ҚҚС коса есептеп, сомасының 2,66 % аудару.

2.3.21. «Еңбек етуге байланысты жазатайым окиғалар мен басқа да қызметкерлердің денсаулығына зақым келулерді тексеру және есепке алу ережелерін» қатаң сактау.

2.3.22. 25.01.2012 ж №166 ҚР жарлығына сәйкес, «Ауысым алдындағы медициналық куәландыру мамандықтары мен лауазымдарының тізімі» бойынша қызметкерлердің күнсайын ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өткізілуін камтамасыз ету.

2.3.23. ҚР Еңбек Кодексінің 317 статия 12-ші тармағында қарастырылған азаматтық – құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандырудың барлық түрлерін өздігінше қамтамасыз ету.

2.3.24. Электр, жылу жүйелерінің, су құбырлары, канализация, сығылған ауа дұрыстығын қосылған жерден қадағалау керек. Электр қуаты, жылу, сығылған ауа, судың пайдалануын бақылау және есебін алу.

2.3.25. ҚЖЖ сапасыз жүргізгені үшін жауап беруге және жіберілген олқылықтарды өз есебінен, өз күшімен жөндеу.

2.3.26. Құрал- жабдықтарды түзік жағдайда ұстау, нұсқаулар мен жоспарлы алдынала жөндеу кестелеріне сай техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеулерден өткізу.

2.3.27. Қосалқы мердігер шығындарға немесе мердігердің мүлкіне келтірілген зияндарға байланысты барлық тәуекелдер үшін жауапкершілік тартады.

2.3.28. Мердігерге айына бір мәрте есеп беріп отырған айдың өткен кезеңі үшін қажетті ақпарат беріп отыруға;

1)Қызметтің негізгі көрсеткіштері және шығындарының орынын толтыруды талдау жөнінен;

2) Мердігер түзген формаға сәйкес қаланың әлеуметтік – экономикалық дамуын тұрактандыру жөніндегі іс – шараларының жоспарын;

3) Салықтардың және бюджетке басқада міндетті төлемдердің төленуі туралы.

2.3.29. Қосалқы мердігердің конкурстық тапсырыына сәйкес Қазақстандық мазмұнды қамтамасыз етуге және әрбір есеп беруші айдың 25 санына дейін Мердігерге мемлекеттік сатып алу кездерінде қазақстандық мазмұнның көлем туралы ақпарат тапсырып отыруға міндеттенеді.

2.4. Қосалқы мердігер мыналарға құқылы:

2.4.1. Мердігерге осы Шарт бойынша орындалушы жұмыстардың құнын арзандату туралы ұсыныстарды енгізуге құқылы.

2.3.14. в течение 10-и рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить на утверждение Подрядчику График производства работ.

2.3.15. Содержать территорию строительных площадок в чистоте.

2.3.16. Обеспечить завершение работ, согласно Графику производства работ, не позднее **31 декабря 2013 года**.

2.3.17. Обеспечивать защиту выполненных работ, материалов, оборудования, ресурсов от всех видов ущерба, не связанного с форс-мажорными обстоятельствами до сдачи их Подрядчику.

2.3.18. Предоставлять Подрядчику финансовые документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, поступающих от Подрядчика.

2.3.19. Использовать предоставленные строительные материалы и машины по назначению и вести входной контроль получаемых материалов и изделий.

2.3.20. Отчислять Подрядчику ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 2,66% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ с начислением НДС, за оказание генподрядных услуг.

2.3.21. Строго соблюдать "Правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью".

2.3.22. В соответствии с постановлением Правительства РК №166 от 25.01.2012г. обеспечить проведение ежедневного предсменного медицинского освидетельствования работников, согласно «Списку профессий и должностей предсменного медицинского освидетельствования».

2.3.23. Самостоятельно обеспечить все виды обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, предусмотренным ст.317 пункт 12 Трудового Кодекса РК.

2.3.24. Следить за исправным состоянием электро-, теплосетей, водопровода, канализации, сетей сжатого воздуха от места подключения. Производить контроль и учет электроэнергии, тепла, сжатого воздуха, воды.

2.3.25. Нести ответственность за некачественное выполнение СМР, а также устранять допущенные нарушения за свой счет и своими силами.

2.3.26. Содержать оборудование в исправном состоянии, выполнять техобслуживание, текущие ремонты, согласно инструкциям и графиков планово-предупредительного ремонта.

2.3.27. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика.

2.3.28. Представлять один раз в месяц Подрядчику необходимую информацию за истекший период отчетного месяца:

1) по основным показателям деятельности и анализ компенсации затрат,

2) план мероприятий по стабилизации социально-экономического развития города, в соответствии с формой, разработанной Подрядчиком.

3) по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.

2.3.29. Обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке и представлять информацию Подрядчику об объемах казахстанского содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

2.4. Субподрядчик имеет право:

2.4.1. Вносить на рассмотрение Подрядчика предложения по удешевлению стоимости выполняемых работ по настоящему Договору.

175

3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

3.1. Төлем түрі – қолма – қол ақшасыз есептесу.

3.2. Төлем Қосалқы мердігердің нақтылы орындаған жұмысы үшін №2 және №3 формалары бойынша жасалынған, тараптардың қолдары қойылған және мөрлерімен расталынған, Қосалқы мердігердің шот-фактуралары қосақталынған орындалған жұмыс актілеріне сай теңгемен іске асырылады.

3.3. Мердігер есептесуді тараптардың төлем құжаттарына қол қойғандарынан және төлемдер жөніндегі қаржыландыру Жоспарына сәйкес Алматы қалалық Қаржы басқармасының төлемдерге келісімін алғаннан кейін 5 банктік күн ішінде іске асырады. Бюджет қысқартылған жағдайда шығын төлемдері бюджеттік қаржылар бөлінгеннен кейін жүргізіледі.

3.4. Қосалқы мердігердің ай сайын орындаған жұмыстарының сомасынан Мердігер орындалған жұмыстардың 5% ұстап қалады, ол Қосалқы мердігерге барлық жұмыстар орындалғаннан кейін және кемшіліктер мен ақауларды түзеткеннен кейін бұдан былай-түпкілікті төлем төленеді.

3.5. Егер Қосалқы мердігер форс - мажорлық жағдайлардан басқа уақыттарда жұмыстарды шартта келісілген мерзімдерде орындамаса, Мердігер шарт шеңберіндегі өзінің басқа құқықтарына зиянсыз шарт құнынан әрбір кешіктірген күн үшін шарт құнының сомасының 0,1% тұрақсыздық айыппұл ретінде ұстап қалады.

3.6. Мердігер осы шарт бойынша түпкілікті төлемді Қосалқы мердігерге оның осы шарт бойынша міндеттемелерін және ақауларды түзету жөніндегі барлық міндеттемелерін орындаған жағдайларда ғана жасайды. Мұндайда түпкілікті төлем мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерін орындағаннан кейін отыз күнтізбелі күннен артпауға тиіс.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Оплата производится в тенге за фактически выполненные Субподрядчиком работы, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), подписываемым и удостоверяемым печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Субподрядчика.

3.3. Расчеты производятся Подрядчиком в течение 5 банковских дней со дня подписания Сторонами документов на оплату и получения согласования платежей Управлением финансов города Алматы согласно Плану финансирования по платежам. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производится по мере выделения бюджетных средств.

3.4. Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Подрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее – Окончательная оплата).

3.5. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному Договору.

4. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қосалқы мердігер кепілдік береді:

4.1.1. барлық жұмыстардың осы Шарттың талаптарымен белгіленген толық көлемі мен мерзімдерде орындалуына;

4.1.2. орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік мерзім бойына жауап береді. Жұмыс мерзімі толық аяқталып Мемлекеттік комиссия Тапсырыс берушінің объектісіне пайдалануға тапсырылғаннан кейінгі кепілдік мерзімі 12 ай құрайды.

4.1.3. өзінің жұмыстарды жүргізу үшін қолданған материалдарының, құрастырушы бұйымдарының, құрылымдарының, құрал-жабдықтар мен жүйелердің және жүргізген жұмыстарының сапасының жобалау құжаттары мен СНжЕ, ГОСТ, техникалық шарттарға сәйкес келетіндігіне және олардың тиісті техникалық паспорттары, сапа сертификаттары, сәйкес-тілік сертификаттары, жеткізіліп берілген материал-дардың құрастырушы бұйымдардың, құрал-жабдық-тардың сапасын сынау нәтижелері туралы хаттамалары және олардың құрылыс, санитарлық және өртке қарсы нормаларға сынаудың құрылыс-санитарлық нормаларға сәйкестілігі туралы және олардың сапасын растаушы басқа да құжаттардың болуына;

4.1.4. жұмыстарды қабылдау кезінде Қосалқы мердігердің жұмысы нәтіжесіне орын алған және белгілі болған ақаулар мен кемшіліктерді дер кезінде түзетуге; ақаулар мен кемшіліктерді түзету Мердігер мен Қосалқы мердігер қолдарын қойған актімен рәсімделінеді.

4.2. Мердігер нысанды пайдалануға беру кезінде мәлім болған жұмыстардың, материалдардың, құрал-жабдықтардың, құрылымдардың барлық кемшіліктері туралы Қосалқы мердігерге дер кезінде жазбаша түрде хабарлап тұруға міндеттенеді.

Қосалқы мердігердің ақаулар және жасырын

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Субподрядчик гарантирует:

4.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

4.1.2. качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента окончательной приемки государственной комиссией Заказчика объекта в эксплуатацию.

4.1.3. что качество работ, материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования и систем, применяемых им для проведения работ, будут соответствовать проектной документации, СНиП, ГОСТ, техническим условиям и иметь соответствующие технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы о результатах испытаний качества, поставленных им материалов, комплектующих изделий, оборудования и данные об их соответствии строительным, санитарным и противопожарным нормам, и другие документы, удостоверяющие их качество;

4.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных Субподрядчиком, выявленных при приемке работ. Устранение дефектов и недостатков оформляется Актом, подписываемым Подрядчиком и Субподрядчиком.

4.2. Подрядчик обязуется своевременно письменно уведомлять Субподрядчика обо всех недостатках работ, материалов, оборудования, конструкций, выявленных в период до сдачи объекта в эксплуатацию.

В случае не устранения Субподрядчиком дефектов и скрытых недостатков работ, после

174

кемшіліктер туралы хабарламаны алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде оларды түзетпеген жағдайында, Мердігер айыппұл санкцияларын және ақаулар мен жасырын кемшіліктерді Қосалқы мердігердің есебінен жөндеу туралы, осы Шартқа сәйкес Мердігер иеленуге тиісті басқа құқықтарға ешқандай зиянсыз шаралар қолдануға құқылы.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Қосалқы мердігер өз еркімен метрополитеннің құрылыс салу нысандарында еңбекті қорғауға және техникалық қауіпсіздігін сақтауға, өрт сөндіргіш сонымен қатар СЭС мөлшерінде осы Шарттың 1.1 т. көрсетілгендей жұмыс жүргізуге міндетті.

5.2. Қосалқы мердігер Мердігердің алдында:

5.2.1. өзінің қызметкерлерінің және осы Шарттың шегінде жұмыстардың бөлігін жүргізуші Қосалқы мердігерлердің және олардың қызметкерлері мен сенімді тұлғаларының әрекеттері мен қателіктеріне байланысты. Егер Қосалқы мердігер жұмысты жөндей алмаса немесе жөндегісі келмесе оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестікке келтіру және ол туралы Мердігерден жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша жауап бермесе не ешқандай әрекет етпесе, Мердігер көрсетілген жеті күндік мерзім өткеннен кейін өзінің талаптарын қайталауға құқықты. Егер Қосалқы мердігер келесі жеті күндік мерзім ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге қауқарсыз болса, Мердігер өзінің басқа да ықпал ету тәсілдерін қолдану құқығынан бас тартпай, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда Мердігер өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарып, осының негізінде Қосалқы мердегерге төленуге тиісті сомадан аталған ақауларды түзетудің құнын, сонымен қоса Қосалқы мердігердің қосымша қызметтерге жұмсауға мәжбүр болған шығындарының орынын толтыру сомасы шегіріледі. Егер Қосалқы мердігерге төленуге тиісті сома аталған шығындарды жабуға жеткіліксіз болса, Қосалқы мердігер бұл айырманы Мердігерге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

5.2.2. Мердігердің жұмыс жүргізу үшін берген мүліктерін бүлдіру, жоғалту, бүзу арқысы тигізген зияндары үшін жауап береді.

5.3. Қосалқы мердігердің кінасынан жұмыс жүргізу кестесі орындалмаған жағдайда, уәжді себептер болмаса, ол Мердігерге әрбір кідірткен күн үшін ҚЖЖ орындалмаған көлемінің 0,1% мөлшерінде өсім төлейді.

5.4. Шарттың 2.3.19. т. бұзған жағдайда Қосалқы мердігер материалдарды қалпына келтіре отырып, материалдар мен қызметтердің екі есе құны мөлшерінде айыппұл төлейді.

5.5. Қосалқы мердігер бөлінген ақша қаражаттарының мақсатты пайдалануы үшін жауап береді.

5.6. Мердігер орындалған жұмыстардың ақысын төлеуді бюджеттен қаржының уақытылы түспегеніне байланысты кешіктірген жағдайда жауапкершелік тартпайды.

5.7. Өсімпұлды (тұрақсыздық айыппұлын) төлеу Қосалқы мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан немесе кемшіліктерді жөндеуден босатпайды

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Осы шартта көрсетілген міндеттемелердің жеңуге болмайтын күштердің, атап айтқанда өрт, тасқын, жерсілкіну, ҚР Үкіметі мен жергілікті билік органдарының қаулыларына байланысты және бұл жағдайлардың осы шарттың орындалуына тікелей әсері тиген жағдайларында және осы жағдайлар өкілетті органдармен расталса, толық немесе ішінара орындалмағандығы үшін тараптар жауапкершіліктен босатылады. Мұндай жағдайлардың орын алулары туралы хабарды тараптар бір-біріне 10 күн ішінде жібереді. Сонымен бірге осы шартқа байланысты міндеттемелерді орындау

получения уведомления в течение 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе применить штрафные санкции и меры по исправлению дефектов и скрытых недостатков работ за счет Субподрядчика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Подрядчик обладает в соответствии с настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности и норм СЭС, при производстве работ на строящихся объектах метрополитена, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора;

5.2. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком в размере убытков, причиненных:

5.2.1. действиями и упущениями своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика выполняющих части работ в рамках настоящего Договора. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях Подрядчик издает соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

5.2.2. повреждением, утратой, порчей имущества передаваемого Подрядчиком, для выполнения работ.

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении работ по настоящему Договору по вине Субподрядчика, при отсутствии объективных причин, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема СМР за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении п.2.3.19. Субподрядчик уплачивает штраф в размере двукратной стоимости материалов и услуг по восстановлению материалов.

5.5. Субподрядчик несет ответственность за целевое использование выделенных финансовых средств.

5.6. Подрядчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

5.7. Уплата пени (неустойки) не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и подтверждены уполномоченным органом. Уведомление о наступлении таких обстоятельств направляется сторонами в течение 10 календарных дней. При этом срок исполнения

173

мерзімі осы жағдайлар орын алған уақытқа тең мезгілге қайта шегеріледі. Егер бұл жағдайлар үш айдан артық созылатын болса, онда тараптардың әркайсысы осы шартты бұзуға құқылы және бұл жағдайда тараптардың ешқайсысы да шеккен зияндарының орынын толтыруды және ала алмай қалған ықтимал пайдалары туралы талап етуге құқысы жоқ. Өзара есеп шартты бұзу кезіне дейін нақтылы орындалынған жұмыстардың ақысын төлеу арқылы ажыратылады.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша және оған байланысты келіспеушіліктер мен дауларды тікелей келіссөздер барысында шешуге бар күштерін салулары керек.

7.2. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тараптар Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуге құқылы.

8. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ

8.1. Осы Шарттың талаптарына тараптардың осы Шартқа қосымша келісімдер жасау жолымен қол қойған жазбаша өзгертулерінен басқа ауыткулар мен өзгертулер енгізуге рұқсат етілмейді.

8.2. Осы Шарттың талаптарына өзгерістер енгізуге орындалуыншы жұмыстардың сапасының өзгермеген жағдайында, тек Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңының 39 бабында белгіленген негіздер бойынша ғана рұқсат етіледі.

8.3. Егер Қосалқы мердігер банкрот немесе төлем қабілетсіз деп танылса, Мердігер оған тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты кез келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда Шартты бұзу жедел түрде іске асырылады және Шартты бұзу кейіннен Мердігернің әрекет етуге немесе санкциялар қолдануға құқықтарына залал тигізбейтін және қандай да құқықтарын қозғамайтын болса, Мердігер Қосалқы мердігерге байланысты ешқандай қаржылық міндеттер тартпайды

8.4. Мердігер осы Шартты одан әрі қарай орындаудың қажетсіздігіне байланысты Қосалқы мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты бұзудың себептерін, бұзылған Шарт міндеттемелердің көлемін және Шартты бұзудың күшіне ену датасын көрсетеді. Мұндай жағдайда Мердігер орындаған жұмыстардың, сатып алған материалдардың құнын, машиналар мен механизмдерді нысаннан алып кету, сонымен бірге нысанды консервациялау шығындарын төлейді.

8.5. Осы Шарт мына фактілердің біреуі анықталынған жағдайда оны орындаудың кез келген кезенінде бұзылуға жатады:

8.5.1. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңның 6-бабында көрсетілген шектеулер бұзылса;

8.5.2.егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті Жеткізіп берушіге . «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңда қарастырылмаған демеушілік жасаса.

8.6. Егер Шарт осы Шартың 8.5. т. көрсетілген негіздер бойынша бұзылса, Қосалқы мердігер кідірместен жұмыстарды тоқтатып, нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және оны Мердігерге өткізеді.

8.7. Егер тараптардың біреуі оны Шартта көрсетілген принциптік жағдайлардан ажырататын осы шарттың талаптарын елеулі көлемде бұзса, тараптар осы Шартты мерзімнен бұрын бұзуға құқылы.

8.8. Шарт талаптарын елеулі бұзу мынандай негіздерді біріктіреді, бірақ онымен шектеліп қалмайды:

8.8.1. Қосалқы мердігердің жұмыстарды орындау мерзімдерінің кестесін бірнеше мәрте бұзуы;

8.8.2. Қосалқы мердігердің Мердігернің рұқсатынсыз жұмыс мерзімдерін 15 және одан көп күнтізбелік күнге тоқтатуы;

обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды, с оплатой фактически выполненных работ на момент расторжения.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются прилагать все необходимые усилия для разрешения разногласий или споров, возникающих между ними по настоящему Договору или в связи с ним, путем проведения прямых переговоров.

7.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Стороны не смогут прийти к соглашению, любая из них вправе требовать разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Никакие отклонения или изменения в условия настоящего Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных всеми Сторонами путем составления Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

8.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора, при условии неизменности качества выполняемых работ, допускается только по основаниям, предусмотренным статьей 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

8.3. В случае если Субподрядчик признан банкротом или является неплатежеспособным, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В этом случае расторжение Договора осуществляется немедленно, а Подрядчик не несет финансовой обязанности по отношению к Субподрядчику при условии, что расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применения санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Подрядчику.

8.4. Подрядчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, с указанием причин расторжения Договора, объема аннулированных договорных обязательств, а также даты вступления в силу расторжения Договора. В этом случае, Подрядчик производит оплату за фактически выполненные работы.

8.5. Настоящий договор подлежит расторжению на любом этапе его исполнения в случае выявления одного из следующих фактов:

8.5.1. нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках»;

8.5.2. оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК «О государственных закупках».

8.6. Если настоящий Договор расторгается по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего Договора, Субподрядчик немедленно прекращает работы, обеспечив консервацию Объекта и передачу его Подрядчику.

8.7. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, в случае, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.8. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующие основания, но не ограничивается ими:

8.8.1. неоднократный срыв сроков выполнения графика работ Субподрядчиком;

8.8.2. приостановление Субподрядчиком работ сроком до 15-и календарных дней, в случае, если приостановление не было санкционировано Подрядчиком;

172

8.8.3. Қосалқы мердігердің Мердігердің хабарламасында белгіленген жұмыстың, материалдың, құрылымдардың ақауларын жөндеу мерзімін бұзғанында;

8.8.4. Қосалқы мердігердің жұмыс жүргізу ережелерін, нұсқаунамаларды, жобалау-сметалық құжаттардың, СНжЕ және басқалардың ережелері мен нормаларын сақтамауы.

8.9. Егер осы Шартты Мердіг осы Шарттың 8.8. т. корсетілген негіздер бойынша бұзылса, онда Мердігер Қосалқы мердігерге тек нақтылы орындалған жұмыстардың ақысын төлемді және одан Мердігердің жаңа Қосалқы Мердігер таңдауға жұмсалған шығындарын ұстап қалды. Егер Мердігердің шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Қосалқы Мердігерге төленуге тиісті сомадан артық болса, оның айырмасы Мердігерге төленуге тиісті берешек болып саналады

8.10.Осы шартқа өзгертулер мен қосымшалар тек жазбаша түрде ғана рәсімделген және екі жақ қол қойған жағдайда ғана жарамды деп танылады.

9. ШАРТТЫҢ БАСҚА ДА ТАЛАПТАРЫ

9.1. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екітүпнұсқалық дана болып жасалынды, екеуінің заң күші бірдей, тараптарға бір-бірден тиесілі.

9.2. Тараптар хаттар, телеграммалар, телекстер, e-mail немесе факстар түріндегі алысқан хабарламалар бойынша кейіннен олардың түпнұсқаларын беруге міндеттенеді.

Хабарлама оның түпнұсқасын адресат алған күннен күшіне енеді.

9.3. Бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

9.4. Шарт оған қол қойылғаннан соң күшіне енеді және 31 желтоқсан 2013 ж. дейін жарайды.

9.5. Тараптардың қайсысының болса да заңды мекен-жайы, атауы, банк деректері және басқалары өзгерген жағдайда, ол жақ 10 (он) банктік күн ішінде екінші жаққа бұл туралы жазбаша хабарлауға міндетті, сонымен бірге хатта оның осы шарттың ажырамас бөлігі екендігін атап көрсету керек.

8.8.3. неустранение Субподрядчиком Дефектов работ, материалов, конструкций, в течение срока, определенного Подрядчиком в уведомлении;

8.8.4. в случае пренебрежения Субподрядчиком правилами производства работ, инструкциями, положениями и нормами проектно-сметной документации, СНиП и пр.

8.9. В случае если настоящий Договор расторгается Подрядчиком по основаниям, предусмотренным пунктом 8.8. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Субподрядчику лишь сумму за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчику.

8.10. Изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на государственном и русском языках, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений.

Уведомления вступает в силу в день получения его оригинала адресатом.

9.3. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

9.4. Договор вступает в силу после его подписания и действует до 31 декабря 2013 г.

9.5. В случае изменения у какой–либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что она является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНК ДЕРЕКТЕРІ

Мердігер /
Подрядчик
АО "Алматыметрокурылыс"
050010, г. Алматы, ул. Фурманова 174 "б"
БИН 940440000613
ИИК KZ8178002G0131118001
БИК JSRBKZKA, КБЕ 17
АО «Темірбанк

Бас директор/
Генеральный директор

М.Т.УКШЕБАЕВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Субподрядчик /
Қосалқы мердігер
ТОО "Гидроспецстрой"
050008 г. Алматы, проспект Абая 64
РНН 600 200 021 105
БИН 920 140 000 470
БИК KCJBKZKX
р/с KZ 398 560 000 003 070 990
АГФ АО «Банк Центр Кредит»,
КБЕ 17

Президент

В.П. ТРАШИН

171