НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НУР,ДОМ7 В МКР. «БАЙТЕРЕК» Г.УРАЛЬСК ,ЗКО. ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. НУР,ДОМ 7 В МКР. «БАЙТЕРЕК» Г.УРАЛЬСК ,ЗКО

ЗАКАЗЧИК ТОО « ТӘУЕКЕЛ »

ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОО « СВС БАТЫС »

ДОГОВОР №1 10.01.2017Г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	520	0,28	0,28	146	146	46	-	-
				-	0,09	-	48	97	-	-
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м2	366	39,84	37,82	14580	13841	4568	0,01	5
				1,87	11	684	4025	97	0,04	14
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	366	3,87	3,24	1418	1187	568	-	1
				0,48	1,12	176	410	97	-	1
4	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунтав котлованах грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	109,8	218,93	-	24039	-	27164	1,54	169
				218,93	-	24039	-	113	-	-
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, м3	109	134,1	-	14617	-	16517	0,97	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	14617	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	366	6,48	6,48	2371	2371	747	-	-
				-	2,1	-	770	97	0,01	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57171	17546			281
			Тенге			39516	5253			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44768	-		-
		Местные материалы -	Тенге			110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52210	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52210	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
7	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	6,2	2327,2	97,07	14429	602	1086	0,78	5
				112,5	36	698	223	118	0,18	1
		м3								
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3	8062,57	66,01	24188	198	695	1,35	4
				195,75	24,93	587	75	105	0,12	-
		м3								
9	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	50	323,65	18,42	16182	921	5711	0,42	21
				85,95	6,91	4298	346	123	0,03	2
		м2								
10	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	50	215,39	9,05	10769	453	3336	0,25	13
				50,85	3,4	2543	170	123	0,02	1
		м2								
11	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит	20	626,36	424,53	12527	8491	9837	1,21	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м		201,83	149,49	4037	2990	140	0,61	12
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт 20	408,67	272,99	8173	5460	6444	0,83	17
				135,68	94,48	2714	1890	140	0,36	7
13	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные	шт 40	21400	-	856000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		м3	-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-16-3	-Монолитные заделки и подливка бетоном	0,5	12783,43	210,67	6392	105	877	10	5
				1590,75	79,58	795	40	105	0,39	-
15	Е0106-19-1	-Устройство подбетонки	м3 5	11477,52	316,01	57388	1580	7809	8,25	41
				1368	119,39	6840	597	105	0,58	3
16	С12041-4	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02	55620	-	1112	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,01	50900	-	509	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,02	58700	-	1174	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-29	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т 0,01	44900	-	449	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1009293	17809			129
			Тенге			22510	6330			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1009293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28840	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3244	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			938014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62705	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1107794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1107794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34209	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки								
20	Е0108-15-1	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м(стенки лоджий)	м3 180,5	7373,53	305,8	1330922	55197	245844	6,41	1157
				1039,5	114,75	187630	20712	118	0,56	101
21	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	м3 345,5	38,93	-	13450	-	15871	0,22	76
				38,93	-	13450	-	118	-	-
22	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	м2 280	10834,19	282,71	3033573	79159	333043	5,53	1548
				902,25	105,75	252630	29610	118	0,52	146
23	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3 1350,15	10730,29	266,56	14487501	359896	1455367	5,07	6845
				814,5	99	1099697	133665	118	0,49	662
24	Е0108-8-6	-Кладка наружных при высоте этажа до 4м на растворе ,пристроя	м3 157	14093,33	326,65	2212653	51284	381821	10,3	1617
				1939,5	121,5	304502	19076	118	0,6	94
25	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и	м3 20,7	14267,38	185,63	295335	3843	69024	18,17	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонн прямоугольных		3264,75	69,75	67580	1444	100	0,34	7
26	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	1450	12206,46	337,41	17699367	489245	1362812	4,38	6351
				670,5	126	972225	182700	118	0,62	899
27	Е0107-56-2	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных м3	52	215,6	0,9	11211	47	6380	0,54	28
				87,3	0,34	4540	18	140	-	-
28	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	1805	1436,04	34,37	2592052	62038	429963	1,21	2184
				189	12,87	341145	23230	118	0,06	114
29	Е0108-20-1	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м м3	260	10489,79	274,19	2727345	71289	316848	5,67	1474
				929,25	103,5	241605	26910	118	0,5	130
30	Е0108-12-1	-Арматурные пояса т	7,5	72779,65	422,15	545847	3166	74473	56,4	423
				8257,5	157,5	61931	1181	118	0,77	6
31	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов м2	105,95	669,07	55,88	70888	5920	52934	2,98	316
				549	6,13	58167	649	90	0,03	3
32	С	-Перегородки из алюминиевых сплавов спаренные теплозащитные,остекленные с фарнетурой м2	105,95	13800	-	1462110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	11,8	9032,78	-	106587	-	8229	3,66	43
				567	-	6691	-	123	-	-
34	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	228	1436,04	34,37	327417	7836	54311	1,21	276
				189	12,87	43092	2934	118	0,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-20 06									
35	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,002	65300 -	- -	131 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,008	67700 -	- -	542 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	91	105,68 23,85	66,43 23,85	9617 2170	6045 2170	6077 140	0,15 0,11	13 10
38	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	364	394,11 130,73	250,96 88,22	143455 47586	91348 32112	111577 140	0,81 0,37	296 135
39	С	-Перемычки из тяжелого бетона м3	35	25800 -	- -	903000 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т шт	21	464,33 198,68	242,86 86,05	9751 4172	5100 1807	8371 140	1,19 0,37	25 8
41	С143015-42	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ тавровые и с полками из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6 м, объем до 1,5 м3 м3	3,98	23200 -	- -	92336 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0107-53-11	-Укладка опорных подушек шт	15	399,33 171,9	24,15 8,83	5990 2579	362 132	3795 140	1,03 0,04	15 1
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Опорные подушки м3	0,5	21400 -	- -	10700 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48091780	1291776			23064
			----			---	---			---
			Тенге			3711391	478352			2328
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48020893	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34528405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4130927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2365782	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6187626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4883807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2442
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	732571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3174282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56078981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4863498	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70888	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58816	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56210232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4930254	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Металлический каркас пристроя								
44	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных зданий	9,2	8493,42	3350,04	78139	30820	37433	20	184
				---	---	---	---	---	---	---
				3690	830,84	33948	7644	90	2,92	27
			т							
45	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	9	154400	-	1389600	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
46	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,2	162200	-	32440	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	9,2	18000	-	165600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	т 0,075	119700	-	8978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1674757	30820			184
			Тенге			33948	7644			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174578	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			174578	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185052	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1500179	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13371	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1422040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1629869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1814921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47207	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие								
49	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны	360	904,83	200,77	325739	72278	186682	1,74	626
				299,25	71,15	107730	25614	140	0,31	110
50	С счет	-ПК 24.15-8	шт 18	9496,25	-	170933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С счет	-ПК 25.15-8	шт 2	10673,25	-	21347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С счет	-ПК 5.12-8	шт 340	8533,25	-	2901305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0107-53-11	-Укладка опорных подушек	шт 8	399,33	24,15	3195	193	2024	1,03	8
				171,9	8,83	1375	71	140	0,04	-
54	С143014-3	-Опорные подушки	0,26	21400	-	5564	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном ж.бет перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,5	14112,38	383,89	7056	192	1281	14,2	7
				2295	145,01	1148	73	105	0,71	-
56	С12021-53	-Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл А-1 6мм	м3 0,01	105300	-	1053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12021-55	-Каркасы сетки плоские сталь гшладкая А-1 10мм	т 0,002	114300	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12021-75	-Каркасы и сетки плоские	т 0,008	130300	-	1042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т 0,01	89308,57	2434,57	893	24	460	170	2
				31950	920,25	320	9	140	4,49	-
60	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,01	40200	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т 0,9	5030,5	2020,02	4527	1818	2248	14,1	13
				2272,5	502,43	2045	452	90	1,79	2
62	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т 0,9	101700	-	91530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т 0,9	18000	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3551015	74505			656
			Тенге			112617	26219			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3452633	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			52913	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136339	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3110186	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			190447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3861665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164906	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93854	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2835	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3968332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		865
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167740	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
64	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1983,912	112,45	34,24	223099	67937	106292	0,32	629
				51,08	8,45	101338	16764	90	0,03	60
65	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (м2)	2122,8	1190	-	2526132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм (м2)	0,08	604700	-	48376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (т)	0,62	899500	-	557690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (т)	1984	207,96	1,19	412583	2361	64808	0,16	308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27	0,45	53568	893	119	-	4
69	Е0112-17-2 К=25	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1984	155,17	3,5	307857	6944	9444	0,02	45
				2,75	1,25	5456	2480	119	0,01	15
70	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0024	30400	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0112-13-3	1000м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1984	189,45	4,72	375859	9364	171547	0,4	800
				70,88	1,78	140626	3532	119	0,01	17
72	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	238,2	12903	-	3073495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	250	762,37	4,29	190592	1073	21295	0,42	105
				69,98	1,6	17495	400	119	0,01	2
74	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	231	575,05	1,24	132837	286	42251	0,97	225
				153,23	0,47	35396	109	119	-	1
75	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	2,8	21304,82	Над лоджиями 334,28	59654	936	11839	22,1	62
				3397,5	126	9513	353	120	0,62	2
76	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,8	573,75	28,11	1606	79	451	0,78	2
				123,75	10,58	347	30	120	0,05	-
77	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	94	738,29	8,2	69400	771	30877	1,71	161
				272,95	3,08	25657	290	119	0,02	1
78	Е0110-51-1	м2 -Огнезащита деревянных	94	573,75	28,11	53932	2642	15152	0,78	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	11633	995	120	0,05	5
		м3								
79	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	1152	762,37	4,29	878246	4942	98128	0,42	484
				69,98	1,6	80617	1843	119	0,01	9
		м								
80	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,28	93997,62	304,24	26319	85	9758	198	55
				33075	114,75	9261	32	105	0,56	-
		1т								
81	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,28	18000	-	5040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	3360	25,35	0,05	85189	168	30868	0,05	165
				7,7	0,02	25872	67	119	-	-
		м2								
					Вентшахта-3шт					
83	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,5	9993,46	337,41	94938	3205	8929	4,38	42
				670,5	126	6370	1197	118	0,62	6
		м3								
84	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,205	14359,66	5522,03	2944	1132	1365	35,9	7
				6075	1322,37	1245	271	90	4,73	1
		т								
85	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,205	133700	-	27409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	122,4	371,8	3,58	45508	438	16163	0,73	89
				124,88	0,88	15285	108	105	0,04	5
		м2								
87	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	122,4	435,31	5,38	53282	659	20820	0,94	115
				186,75	2,25	22858	275	90	0,01	1
		м2								
88	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	15,26	2700,27	33,19	41206	506	3184	0,87	13
				151,2	11,81	2307	180	128	0,06	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0106-11-7	-Армирование и Р1 иР2	0,321	93997,62	304,24	30173	98	11187	198	64
		1т		33075	114,75	10617	37	105	0,56	-
90	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,321	18000	-	5778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,072	72779,65	422,15	5240	30	715	56,4	4
				8257,5	157,5	595	11	118	0,77	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9334455	103657			3446
			Тенге			576056	29866			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9039798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1938549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	483815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6216584	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			379419	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			564231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10180270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	568450	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			253451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27409	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			382774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		751
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135767	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2488	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	478	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2965	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10610098	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	707182	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы								
92	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	904,83	200,77	5429	1205	3111	1,74	10
				299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
93	С	-ПК 27-15-8 шт	6	7561	-	45366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т шт	42	857,06	452,74	35997	19015	30792	2,2	92
				366,75	156,92	15404	6591	140	0,64	27
95	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т шт	44	932,91	477,08	41048	20991	35181	2,37	104
				405	166,12	17820	7309	140	0,68	30
96	С143021-5	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ шт	129	4080	-	526320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ м2	153	3530	-	540090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ м2	145,2	3530	-	512556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида м2	98,4	3985,3	6,56	392154	646	13918	0,57	56
				98,55	2,48	9697	244	140	0,01	1
100	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия м	1,02	18000	-	18360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т т	44	105,68	66,43	4650	2923	2938	0,15	7
				23,85	23,85	1049	1049	140	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
102	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,5	27900	-	97650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
103	Е0107-53-11	-Укладка опорных подушек	154	399,33	24,15	61497	3719	38965	1,03	159
		шт		171,9	8,83	26473	1360	140	0,04	6
104	С143014-3	-Опорные подушки	3,08	21400	-	65912	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0106-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,2	14112,38	383,89	16935	461	3074	14,2	17
				2295	145,01	2754	174	105	0,71	1
		м3								
106	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000	-	130	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,008	67700	-	542	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,006	61200	-	367	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2365001	48959			445
			Тенге			74992	17154			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2365001	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			386705	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64765	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1789580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19197	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2642560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111343	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2642560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111343	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Полы								
109	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	406,5	204,95	2,62	83312	1065	5750	0,07	28
		м2		10,51	0,99	4272	402	123	-	2
110	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	20,3	2629,65	-	53382	-	11910	2,99	61
				477	-	9683	-	123	-	-
		м3								
111	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1093,2	258,1	9,95	282159	10877	75219	0,36	389
				52,2	3,74	57065	4089	123	0,02	20
		м2								
112	Е0111-11-2 К=8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1093,2	282,94	5,36	309314	5860	9466	0,04	38
				5,04	2	5510	2186	123	0,01	10
		м2			Тип-3					
113	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3266,64	258,1	9,95	843133	32503	224765	0,36	1163
				52,2	3,74	170519	12217	123	0,02	59
		м2								
114	Е0111-11-2 К=8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3266,64	282,94	5,36	924276	17509	28286	0,04	115
				5,04	2	16464	6533	123	0,01	31
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2495577	67814			1794
			Тенге			263513	25428			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2495577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4125	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	288941	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2160125	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			355397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3022032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3022032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342250	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка								
		1-ый Этаж								
115	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1093,2	58,05	0,35	63465	383	59826	0,3	326
				51,98	0,14	56825	153	105	-	1
		м2								
116	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3341,6	168,08	4,07	561643	13585	479461	0,74	2473
				135,68	0,97	453388	3241	105	0,05	173
		м2								
		Помещения жилого дома								
117	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	3266,64	58,05	0,35	189642	1143	178770	0,3	973
				51,98	0,14	169800	457	105	-	2
		м2								
118	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	10462	168,08	4,07	1758413	42532	1501114	0,74	7742
				135,68	0,97	1419484	10148	105	0,05	541
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2573163	57643			11514
			Тенге			2099497	14000			717
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2573163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			395776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2113497	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2219172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	332876	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5079875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2446373	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5079875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2446373	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
119	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	223	498,09	19,17	111073	4276	63463	1,38	308
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		230,97	6,18	51506	1379	120	0,03	7
120	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	158	378,28	18,53	59768	2928	30764	0,93	148
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		156,07	6,18	24659	977	120	0,03	5
121	С12061-186	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	381	5206	-	1983486	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	79,2	447,28 215,16	20,21 6,88	35425 17041	1601 545	21103 120	1,29 0,03	102 3
123	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	79,2	10900 -	- -	863280 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	39	381,77 177,3	10,41 3,94	14889 6915	406 154	8482 120	1,11 0,02	43 1
125	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	303,8	210,48 94,05	5,58 2,12	63945 28572	1695 644	35060 120	0,59 0,01	178 3
126	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	39	143,05 64,58	3,84 1,44	5579 2519	150 56	3090 120	0,4 0,01	16 -
127	С	-Стоимость подоконной доски из ПХВ м	381,8	1456 -	- -	555901 -	- -	- -	- -	- -
128	С	-Стоимость заглушек для подоконной доски м	388	98,43 -	- -	38191 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге			3731536 131212	11056 3755			795 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3731536	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134967	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3440858	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4127107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		894
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159261	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4127107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		894
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159261	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери								
					Наружные					
129	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	9,4	398,48	102,53	3746	964	2113	0,9	8
				151,65	35,67	1426	335	120	0,14	1
		м2								
130	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	9,4	104,4	0,09	981	1	638	0,36	3
				56,48	0,05	531	-	120	-	-
		м2								
131	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4	5500	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	С12063-9	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	9,4	6290	-	59126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
133	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
					Внутренние					
134	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20	-Установка блоков в дверные , внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	538	634,99	31,85	341625	17135	130954	1,15	619
				190,8	12,04	102650	6478	120	0,06	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м2								
135	С12062-2	-Блоки дверные внутренние	538	4250	-	2286500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2721818	18100			631
			Тенге			104607	6813			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2721818	-	-		-
		Материалы -	Тенге			223645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2375466	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3026853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3026853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131476	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОГраждение лоджий								
136	Е0109-29-1	-Монтаж ограждений	3,7	13711,47	5475,87	50732	20261	21954	28,9	107
		т		5040	1552,87	18648	5746	90	5,46	20
137	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	3,7	134000	-	495800	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
138	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	3,7	18000	-	66600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
139	Е0106-11-7	-Крепление	3,5	93997,62	304,24	328992	1065	121972	198	693
		1т		33075	114,75	115763	402	105	0,56	2
140	Е0109-42-1	-Устройство обшивки из профилированного листа	302,4	112,45	34,24	34006	10355	16202	0,32	96
				51,08	8,45	15447	2555	90	0,03	9
		м2								
141	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	302,4	896	-	270950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1247081	31681			896
			Тенге			149857	8703			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			666542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116164	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			835825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134460	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			580538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20028	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			495800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			655816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1491641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182579	-		-

РАЗДЕЛ 13. Разные работы

Площадки входа в подезды,главный вход,пандус для маломобильных

142	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	324	204,95	2,62	66404	849	4583	0,07	22
		м2		10,51	0,99	3405	321	123	-	2
143	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	33,9	9111,67	86,6	308886	2936	18624	3,06	104
				490,5	32,72	16628	1109	105	0,16	5
		м3								
144	Е0106-19-1	-Устройство площадок и ступеней из бетона	50,23	11477,52	316,01	576516	15873	78447	8,25	414
				1368	119,39	68715	5997	105	0,58	29
		м3								
145	Е0106-11-7	-Обрамление ступенек уголком	0,337	93997,62	304,24	31677	103	11744	198	67
		1т		33075	114,75	11146	39	105	0,56	-
146	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,666	5239,08	327,33	3489	218	1408	11,6	8
				1890	123,75	1259	82	105	0,6	-
		1т								
147	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,666	65900	-	43889	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
148	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,208	14359,66 --- 6075	5522,03 --- 1322,37	2987 --- 1264	1149 --- 275	1385 --- 90	35,9 --- 4,73	7 --- 1
149	Е0109-62-5	т -Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,208	28686,82 --- 21600	5605,29 --- 1029,79	5967 --- 4493	1166 --- 214	4236 --- 90	120 --- 4,42	25 --- 1
150	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	89,08	131 --- -	- --- -	11669 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
151	Е0106-11-6	м -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01	121637,97 --- 7560	11119,34 --- 4200,75	1216 --- 76	111 --- 42	123 --- 105	42,5 --- 20,52	- --- -
152	С12041-133	1т -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,564	18000 --- -	- --- -	10152 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге --- Тенге			1062853 --- 106985	22404 --- 8079			647 --- 39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1042229	-	-		-
	Материалы -		Тенге			120788	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	108818	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54041	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			746082	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			114930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17240	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69430	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1226589	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		710
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	126058	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8954	-	-		-
	Материалы -		Тенге			883	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6246	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5621	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7089	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11669	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11669	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1254408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		747
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133147	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			79915499	1793770			44483
			Тенге			7426701	637594			3676
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77350232	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38039195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7790642	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18143054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12327478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8959006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1343851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5178554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91487792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9134493	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2512392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	271165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2039103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			244049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2921827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1629
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307772	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11669	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	478	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3364	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2965	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			94469042	-	-		
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			250000000				
		НДС 12%	Тенге			30000000				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			280000000				

« ЗАКАЗЧИК »

ДИРЕКТОР Е.М. ВАСЮКОВ

« ИСПОЛНИТЕЛЬ »

ДИРЕКТОР З.А.САРСЕНБАЕВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НУР,ДОМ7 В МКР. «БАЙТЕРЕК» Г.УРАЛЬСК ,ЗКО. ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. НУР,ДОМ 7 В МКР. «БАЙТЕРЕК» Г.УРАЛЬСК ,ЗКО

ЗАКАЗЧИК ТОО « ТӘУЕКЕЛ »

ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОО « СВС БАТЫС »

ДОГОВОР №1 10.01.2017Г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	520	0,28	0,28	146	146	46	-	-
				-	0,09	-	48	97	-	-
2	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м2	366	39,84	37,82	14580	13841	4568	0,01	5
				1,87	11	684	4025	97	0,04	14
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	366	3,87	3,24	1418	1187	568	-	1
				0,48	1,12	176	410	97	-	1
4	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунтав котлованах грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	109,8	218,93	-	24039	-	27164	1,54	169
				218,93	-	24039	-	113	-	-
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, м3	109	134,1	-	14617	-	16517	0,97	106