СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 августа по 10 августа 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого дома в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 31)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	1	21.02.2014г.	республиканский	003;011	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		дс 1	15.05.2014г.		003;011		
		дс 2	05.11.2014г.		003;011		
		дс 3	19.01.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	345244270,80		302209620,79							
Акт выполненных работ №9 за август 2015г.	34314954,21	30638351,97	30037599,97	30037599,97		600752,00			3676602,24	
Погашение аванса 30%	10294486,26									24020467,95
Всего к оплате:	24020467,95									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."
_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ Б.Е. Аитенов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 31)
Договор № 1 от 21 февраля 2014г., доп. соглашение №1 от 15.05.2014г., доп. соглашение №2 от 05.11.2014г., доп. соглашение №3 от 19.01.2015г.

Акт № 9
выполненных работ с 1 августа по 10 августа 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

10.08.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 4 Стены								
170	Е10-87-4	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	261,21	2594,97 522	23,01 8,69	677832 136352	6010 2270	166346 120	3,12 0,0425	815 11
171	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон листами OSB в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	155,3715	1714,74	14,13	266422	2195	73567	2,32	360
176	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т (вент. каналы)К=3,000; *шт сборных конструкций*	30	389,25 237,94	5,33 88,43	60478 7138	828 2653	120 4074	0,0261 0,389	4 12

178	Е10-5-1	Установка антисептированной деревянной пробкиК=3,000;		65,93	31,06	1978	932	140	0,1305	4
		м3 древесины в конструкции	0,282	22541,72	316,57	6357	89	1220	22,5	6
179	Е6-11-1	Установка анкерных болтовК=3,000;		3487,5	119,25	983	34	120	0,58	–
		т	0,00549	172357,31	536,06	946	3	275	289	2
180	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой сталиК=3,000;		47475	202,5	261	1	105	0,99	–
		м	129,9	332,59	0,84	43203	109	3475	0,1445	19
181	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей вент шахт матами минераловатнымиК=3,000;		22,34	0,14	2902	18	119	0,0013	–
		м2 поверхности изоляции	79,2	460,26	92,82	36453	7351	10745	0,59	47
182	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стенК=3,000;		100,8	34,88	7983	2762	100	0,17	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности	79,2	675,39	1,19	53491	94	3182	0,223	18
183	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасаК=3,000;		37,8	0,45	2994	36	105	0,0022	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	79,2	1013,86	4,92	80298	390	16210	1,15	91
	4.1 утепление стен			193,05	1,87	15290	148	105	0,0091	1
185	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	1188,12	54,48	0,99	64729	1176	16923	0,0694	82
191	Е6-11-9	Установка закладных деталей		11,59	0,38	13770	451	119	0,0018	2
		т	6,24916	3792,87	304,24	23702	1901	22603	20	125
194	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		3330	114,75	20810	717	105	0,56	4
		т	0,02064	172357,31	536,06	3557	11	1033	289	6
				47475	202,5	980	4	105	0,99	–
	Итого по разделу 4					**1264128**	**21982**			**1583**
	Стоимость: материалов, тенге					**264781**	**8201**			**39**
						977365				
	Накладные расходы, тенге					319653				
	- заработная плата, тенге					47948				

	- трудоемкость, чел-ч				160				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95027				
	Всего по разделу, тенге				**1678808**				
	Сметная заработная плата, тенге				320930				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1782				
	Раздел 7 Мансардный этаж								
248	E15-37-9 Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
	м2	1038	1006,87	2,86	1045131	2969	308421	1,63	1692
			282,04	0,94	292758	976	105	0,0046	5
	Итого по разделу 7				**1045131**	**2969**			**1692**
	Стоимость: материалов, тенге				**292758**	**976**			**5**
					749404				
	Накладные расходы, тенге				308421				
	- заработная плата, тенге				46263				
	- трудоемкость, чел-ч				154				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81213				
	Всего по разделу, тенге				**1434765**				
	Сметная заработная плата, тенге				339997				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1851				
	Раздел 8 Отделочные работы								
	8.1 Стены (с 1 по 4 этаж)								
265	E15-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
	м2 облицовки	1461,6	1863,3	4,62	2723399	6753	396116	1,52	2222
266	E15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		254,97	3,14	372664	4589	105	0,0162	24
	м2 оштукатуриваемой поверхности	930,78	673,87	6,33	627225	5892	307992	1,79	1666
	8.2 Стены мансардного этажа		312,75	2,39	291101	2225	105	0,0117	11

269	E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2691,15	225,13	2	605859	5382	265250	0,566	1523
				93,6	0,27	251892	727	105	0,0423	114
271	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
		м2 облицовки	365,4	1863,3	4,62	680850	1688	99029	1,52	555
				254,97	3,14	93166	1147	105	0,0162	6
272	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	280,35	673,87	6,33	188919	1775	92766	1,79	502
				312,75	2,39	87679	670	105	0,0117	3
	8.4 Потолок мансардного этажа									
276	E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений								
		м2	792,36	41,95	0,66	33240	523	32106	0,242	192
				38,48	0,11	30490	87	105	0,0007	1
	Итого по разделу 8					**4859492**	**22013**			**6660**
	Стоимость: материалов, тенге					**1126992**	**9445**			**159**
						3710487				
	Накладные расходы, тенге					1193259				
	- заработная плата, тенге					178989				
	- трудоемкость, чел-ч					597				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					363165				
	Всего по разделу, тенге					**6415916**				
	Сметная заработная плата, тенге					1315426				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					7416				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 1									
278	E11-11-3	Устройство керазитобетонных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	3806,76	67,01	13,43	255091	51125	270123	0,366	1393
				52,65	5,04	200426	19186	123	0,0246	94

279 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины керамзитобетонных стяжек до толщины 50ммК=6,000; *м2 стяжки*	18981,36	1,3 0,63	0,67 0,25	24676 11958	12718 4745	20545 123	0,0044 0,0012	84 23
280 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины карамзитобетонных стяжек до толщины 110ммК=22,000; *м2 стяжки*	14150,4	1,3 0,63	0,67 0,25	18396 8915	9481 3538	15317 123	0,0044 0,0012	62 17
281 Е6-46-1	Приготовление керамзитобетона *м3*	246,62988	8387,2 378	207,69 104,11	2068534 93226	51223 25677	124848 105	2,67 0,5575	659 137
282 Е11-11-3	Устройство шлакобетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	261	67,01 52,65	13,43 5,04	17490 13742	3505 1315	18520 123	0,366 0,0246	96 6
283 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины шлакобетонных стяжек до 50 ммК=6,000; *м2 стяжки*	1566	1,3 0,63	0,67 0,25	2036 987	1049 392	1696 123	0,0044 0,0012	7 2
284 Е6-46-1	Приготовление шлакобетона *м3*	13,311	3749,34 378	207,69 104,11	49907 5032	2765 1386	6739 105	2,67 0,5575	36 7
285 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	261	58,37 51,3	0,23 0,09	15235 13389	60 23	14083 105	0,289 0,0004	75 –
286 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	48,57	228,42 52,2	9,95 3,74	11094 2535	483 182	3342 123	0,356 0,0182	17 1
287 Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-97,14	34,6 0,63	0,67 0,25	-3361 -61	-65 -24	-105 123	0,0044 0,0012	– –
288 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	764,67	265,03 42,98	5,55 2,07	202660 32866	4244 1583	42372 123	0,258 0,0102	197 8
Итого по разделу 9					**2661758**	**136588**			**2626**

Стоимость: материалов, тенге	**383015** 2142155	**58003**	**295**
Накладные расходы, тенге	517480		
- заработная плата, тенге	77622		
- трудоемкость, чел-ч	259		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	190754		
Всего по разделу, тенге	**3369992**		
Сметная заработная плата, тенге	518640		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3180		
Всего	**12899481**		
Временные здания и сооружения 1,1%	141894		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	221703		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	130414		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	52166		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13445658**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**30037599,97**		
Налог (2 %)	600752,00		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30638351,97**		
НДС (12 %)	3676602,24		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34314954,21**		
Погашение аванса 30%	10294486,26		
Всего по акту с учетом погашения аванса	24020467,95		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."

_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов