Наименование объекта: Пристройка к существующему складу по адресу г.Атырау ул.Говорова

Акт
приемки выполненных работ ноябрь 2017 г.

Пристройка к существующему складу по адресу г.Атырау ул.Говорова

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1316,26	95,22	86,59	125338	113981	30866	0,0115	15,13699
		м3 грунта		8,63	31,05	11357	40869	59,1	0,025	32,9065
2	11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	78,98	574,63	196,05	45384	15484	20366	0,481	37,98938
		м3 грунта недобора		377,86	58,47	29843	4618	59,1	0,04708	3,71838
3	11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	658,13	105,8	–	69630	–	41151	0,129	84,89877
		м2 спланированной поверхности		105,8	–	69629	–	59,1	–	–
4	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2053,37	91,59	86,8	188067	178229	45281	0,00552	11,3346
		м3 грунта		4,65	32,67	9539	67079	59,1	0,028	57,49436

5	11-010101-0218	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	1381	160,37	152,65	221476	210804	46624	0,0103	14,2243
		м3 грунта		7,73	49,4	10672	68218	59,1	0,0428	59,1068
6	11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	62	98,26	93,53	6092	5799	1283	0,00539	0,33418
		м3 грунта		4,53	30,48	281	1890	59,1	0,02613	1,62006
7	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	62	4,61	4,61	286	286	49	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,34	–	83	59,1	0,00125	0,0775
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	23	59,7	41,96	1373	965	268	0,0122	0,2806
		м3 уплотненного грунта		8,43	11,3	194	260	59,1	0,0122	0,2806
9	11-380201-0305	Постель гравитационных сооружений. Отсыпка с берега камня гусеничными кранами с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3. В закрытой акватории	36	1962,19	167,44	70639	6028	1446	0,0314	1,1304
		м3 объема отсыпей		23,56	50,53	848	1819	54,2	0,0472	1,6992
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	311	127,32	52,64	39598	16371	18195	0,108	33,588
		м3 уплотненного грунта		74,68	24,31	23227	7559	59,1	0,02625	8,16375
11	11-060101-0101	Устройство бетонная подготовка	11,32	27785,87	666,87	314536	7549	6483	1,35	15,282
		м3		1012,9	167,93	11466	1901	48,5	0,1813	2,05232
12	11-060101-0114	Устройство плиты фундаментные бетонные плоские.	24,32	27801,07	724,47	676122	17619	11603	0,97	23,5904
		м3		795,52	188,16	19347	4576	48,5	0,2015	4,90048
13	11-060701-0101	Устройство фундаментные балки	12,013	103016,65	2465,83	1237539	29622	56536	11	132,143
		м3		9135,69	567,88	109747	6822	48,5	0,6101	7,32913

14	11-080201-0101	Кладка стены из ракушеблока при высоте этажа 4 м.	161,4	9915,45	1463,95	1600354	236281	327936	4,54	732,756
		м3 кладки		3629,28	370,38	585765	59779	50,8	0,4	64,56
15	11-060701-0109	Устройство перемычки	9,2	52043,91	2766,09	478804	25448	51330	13,1	120,52
		м3		10879,78	624,02	100094	5741	48,5	0,6699	6,16308
16	11-290207-0110	Устройство плиты перекрытия сборные железобетонные	162,6	7740,91	1328,3	1258672	215982	208052	1,94	315,444
		м3 сборных железобетонных конструкций		1694,38	346,35	275506	56316	62,7	0,3248	52,81248
17	11-120101-0705	Устройство покрытие кровельное металлочерепицей	650,41	2627,99	62,11	1709269	40398	527929	1,71	1112,2011
		м2 кровли		1420,19	18,97	923705	12340	56,4	0,0195	12,683
18	11-100501-0101	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих	39,6	16837,1	115,45	666749	4572	28916	1,3822	54,73512
		м2 проемов		1163,23	57,83	46064	2290	59,8	0,0659	2,60964
19	11-070111-0201	Устройство металлических ворота	3	162076	3282,67	486228	9848	33494	17,8	53,4
		шт.		16728	1250,67	50184	3752	62,1	1,0394	3,1182
20	11-100107-0101	Установка дверных блоков	11,5	11510,7	337,74	132373	3884	6133	0,899	10,3385
		м2 проемов		794,52	97,3	9137	1119	59,8	0,101	1,1615

Всего прямые затраты	**9328529**	**2769**
		322
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 286 605	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 139 150	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	347 031	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 902 773	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 463 941	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 792 470	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	457 601	
Итого, тенге	11 250 072	
Сметная прибыль (8 %), тенге	900 006	

Всего	**12 150 078**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,88 %)	349 922
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**12 500 000**
НДС (12 %)	1 500 000
Всего по акту с учетом НДС	**14 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Группа Компании Береке"

Тулебаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Би-Ырыс"

Ермеков Р.М.