Счет-фактура № 39 от 28 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 7/13-8 А-Э от 05.02.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: доставка поставщика

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ за июнь месяц.

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Астана-Энергия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

ИИК получателя: KZ709420122030000051, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкцмя эмульгаторов на к/а БКЗ-420-140-5 ст.№1 ТЭЦ-2	усл.	1	2 139 061,61	2 139 061,61	12%	256 687,39	2 395 749,00	0	
Всего по счету:					**2 139 061,61**		**256 687,39**	**2 395 749,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер *(должность)*

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №7/13-8 А-Э от 05.02.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по реконструкции эмульгаторов на к/а БКЗ-420-140-5 ст. №1 ТЭЦ-2
за июнь месяц 2013 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге, без НДС
2	Установка и снятие 30%	0803010101.	тн.	0,3	1 798	161
3	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до: 3 м 30%	2601010101.	м кв	60	12	216
	6 м 30%	2601010102.	м кв	60	15	270
4	Ремонт скрубера (вскрытие люков, осмотр, дефектация, проварка дефектных швов электросваркой, ремонт брызгоотбойных козырьков и защитных лотков, ремонт ситемы орошения, регулировка оросительных сопл, настройка пленки орошения, проверка плотности корпуса) 30%	0402010102. часть XVI	шт.	5	9480	14 220
10	Ремонт футеровки. Керамическая плитка толщ. до 35 мм на силикатной замазке	0301011101. часть XIII	10 м2	0,5	189,6	95
11	Замена подслоя. Штукатурка из силикатной замазки, портландцементного раствора толщиной слоя 20 мм	0302010202. часть XIII	10 м2	0,5	187,2	94
12	Разделка швов футеровки, выполненной из плитки, арзамитом	0303010102. часть XIII	10 м2	0,5	108	54
13	Ремонт люка	0401030101. часть XVI	шт.	5	40	200
15	Снятие и восстановление футеровки при замене корпусов завихрителей и каплеуловителей. Керамическая плитка толщ. до 35 мм на силикатной замазке	0301011101. часть XIII	10 м2	2,3	189,6	436
16	Замена подслоя. Штукатурка из силикатной замазки, портландцементного раствора толщиной слоя 20 мм	0302010202. часть XIII	10 м2	2,3	187,2	431
17	Разделка швов футеровки, выполненной из плитки, арзамитом	0303010102. часть XIII	10 м2	2,3	108	248
22	Разборка кислотоупорного бетона (применительно)	0206010103. часть XV	м3	4	126	504
23	Сборка и разборка инвентарных лесов 50%	2601020101.	тн	4	323	565
	Итого:					17 494
	с к=1,14х68,25х1,1х1,1					**1 647 004**
	Материалы:					
1	Сталь листовая б=6, Ст.3		тн.	1,089	156 027	169 913
2	Швеллер № 10		тн.	0,249	186 373	46 406
3	Доска необрезная б=40		м3	0,25	21 000	5 250
6	Бетон кислотостойкий		м3	4	14 750	59 000
8	Сетка №20-2		м2	23	580	13 340
9	Проволока 4-0-Ч		м.п.	0,058	165 179	9 580
10	Плитка дунитовая термокислотоупорная 200х100х35		м2	8	6 199	49 592
11	Стекло натриевое жидкое		кг	74	260	19 240
12	Мука диабазовая		кг	335	32	10 720
13	Натрий кремнефтористый технический		кг	11,406	324	3 696
14	Арзамит - порошок 5		кг	61,9	740	45 806

15	Арзамит-раствор 5		кг	46,4	740	34 336
16	Электроды Э46		кг	17,16	390	6 692
17	Электроды МР 3 d 4		кг.	40,8	304	12 403
18	Кислород		м3	24	164	3 936
19	Пропан		кг.	12	179	2 148
	Итого:					492 058
	Итого :					**2 139 062**

Трудозатраты: **1 647 004**

Материалы: **492 058**

ИТОГО: **2 139 062**

НДС 12% **256 687**

ВСЕГО с НДС **2 395 749**

Заказчик:
Председатель Правления АО "Астана-Энергия"
_____ Кабиденов М.К.

Первый заместитель Председателя Правления АО "Астана-Энергия"
_____ Уткин О.В.

Заместитель Председателя Правления АО "Астана-Энергия" по финансам
_____ Даниярова С.К.

Директор ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"
_____ Медведев В.В.

Главный инженер ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"
_____ Омаров А.Н.

Зам. Главного инженера ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"
_____ Гольцварт А.А.

Начальник ОТП и Б АО "Астана-Энергия"
_____ Бекишева А.К.

Начальник ОР АО "Астана-Энергия"
_____ Гармонщиков О.Г.

Заместитель начальника КЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"
_____ Ясинский С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу - XXI"
_____ Алелашвили Т.Я.