Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за 2011 год

Восстановление подъезда (20 квартир) в 80-ти квартирном жилом доме по ул. Энгельса, дом 25, г. Абай Карагандинской области

Объект: 80-ти квартирный жилой дом (20 квартир)
Договор №24 от «09» августа 2011 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**37 464 070**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	37 464 070
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**11 239 221**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	24 351 645
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	**37 464 070**
7	Сумма выполненных работ за 2011 г.	**37 464 070**
8	Удержание резерва 5%	0
9	Удержание аванса 30%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, ВОЗРВАТ РЕЗЕРВА – 5%	**1 873 204**

в т. ч. НДС - 200 700,43

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Абайского района»
г. Абай, ул. Абая, 26
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205
РНН 300200211427

Начальник отдела
Магзин М.С. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор
Абилкасов Е.Т. _____

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за октябрь 2011 года

Восстановление подъезда (20 квартир) в 80-ти квартирном жилом доме по ул. Энгельса, дом 25, г. Абай Карагандинской области

Объект: 80-ти квартирный жилой дом (20 квартир)
Договор №24 от «09» августа 2011 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 464 070
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	26 153 846
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	11 239 221
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	17 000 000
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	28 461 538
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2011 г.	2 307 692
8	Удержание резерва 5%	115 385
9	Удержание аванса 30%	692 307
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 500 000

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Абайского района»
г. Абай, ул. Абая, 26
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205
РНН 300200211427

Начальник отдела

Магзин М.С. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т. _____

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"
г. Абай, ул. Абая, 26 РНН 300200211427 ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205 Код ГУ 4722261

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор № 24 от «09» августа 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 25, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: 80-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ /20 КВАРТИР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
1.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	60,00	231,00	--	13860	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
2.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7				
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0				
3.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	1270,00	--	2540	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	249,00	--	498	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	-168,00	275,30	4,95	-46250	-832	0,34	-57
					60,03	1,86	-10085	-313	0,01	-2
8.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	168,00	445,87	9,88	74906	1659	1,48	249
					266,51	3,69	44774	620	0,02	3
9.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	-3,00	823,17	19,99	-2470	-60	0,75	-2
					133,51	7,49	-401	-22	0,04	-0
10.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	70,00	642,28	17,65	44960	1236	0,64	45
					115,40	6,61	8078	463	0,03	2
11.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	-57,00	444,28	17,65	-25324	-1006	0,64	-36
					115,40	6,61	-6578	-377	0,03	-2
12.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	-100,00	349,28	17,65	-34928	-1765	0,64	-64
					115,40	6,61	-11540	-661	0,03	-3
13.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	70,00	847,52	26,00	59327	1820	0,83	58
					150,07	9,74	10505	682	0,05	3
14.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	-47,00	310,28	17,65	-14583	-830	0,64	-30
					115,40	6,61	-5424	-311	0,03	-2
15.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	14,00	266,28	17,65	3728	247	0,64	9
					115,40	6,61	1616	93	0,03	0
16.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	650,00	373,69	9,88	242896	6419	1,48	964
					266,51	3,69	173233	2397	0,02	12
17.	С130804-95	Трубы металлополимерные, d-20 / 25 мм	м	584,35	426,00	--	248933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	507,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130901-6 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	408,00 ---	-- --	816 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	60,00	362,00 ---	-- --	21720 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	50,00	231,00 ---	-- --	11550 ---	-- --	-- --	-- --
22.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	20,00	606,13 116,44	8,69 2,81	12122 2329	174 56	0,70 0,01	14 0
23.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	192,60	167,69 124,20	0,09 0,02	32297 23921	17 5	0,74 0,00	143 0
24.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,00	22,68 6,68	0,06 0,03	885 261	2 1	0,03 0,00	1 0
25.	Е0113-26- 21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	78,00	21,46 3,60	0,03 --	1674 281	2 --	0,02 --	1 --
26.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	242,56	100,78 55,89	10,59 3,94	24444 13557	2568 955	0,32 0,02	78 5
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								684840

ИТОГО:

	684841	9848	1381
	245697	3667	18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	36110
На сантехнические работы	242359
Всего накладных расходов:	278469
Итого с накладными	963310

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57798
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1021108
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1025192
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1035403
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2020038
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40401
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2060439
Налог на добавленную стоимость, 12 %	247253
Итого с НДС	2307692

Принял: Начальник
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Абайского района» Магзин М.С.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Курылыс» Абилкасов Е.Т.

"Нур-Құрылыс"

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2011 года

Восстановление подъезда (20 квартир) в 80-ти квартирном жилом доме по ул. Энгельса, дом 25, г. Абай Карагандинской области

Объект: 80-ти квартирный жилой дом (20 квартир)
Договор №24 от «09» августа 2011 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 464 070
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	28 461 538
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	11 239 221
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	18 500 000
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	37 464 070
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2011 г.	9 002 532
8	Удержание резерва 5%	450 127
9	Удержание аванса 30%	2 700 760
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 851 645

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Абайского района»
г. Абай, ул. Абая, 26
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205
РНН 300200211427

Начальник отдела

Магзин М.С.

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"
г. Абай, ул. Абая, 26 РНН 300200211427 ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205 Код ГУ 4722261

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор № 24 от «09» августа 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 25, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: 80-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ /20 КВАРТИР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	С11031-17 1	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	8,50	7370,00 / --	-- / --	62645 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	366,00	120,40 / 34,42	,99 / 3,10	44066 / 12598	2923 / 1135	0,22 / 0,02	81 / 5
3.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,13	179500,00 / --	-- / --	23514 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	69,18	47,05 / 32,27	0,51 / 0,09	3255 / 2232	35 / 6	0,21 / 0,00	14 / 0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								133481
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
5.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	40,00	51,07 / 50,38	0,69 / 0,11	2043 / 2015	28 / 4	0,33 / 0,00	13 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	40,00	88,41	1,24	3536	50	0,57	23
					87,17	0,20	3487	8	0,00	0
7.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	40,00	116,90	1,81	4676	72	0,75	30
					115,09	0,29	4604	12	0,00	0
8.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	2406,46	114,61	2406	115	6,82	7
					1148,85	42,19	1149	42	0,21	0
9.	Спрайс-лист	Счетчик холодной воды диам 32мм	шт	1,00	11005,05	--	11005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5949,32	63,61	5949	64	0,86	1
					150,07	22,50	150	22	0,11	0
11.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
12.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2,00	5670,00	--	11340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	20,00	86,34	1,96	1727	39	0,47	9
					77,63	--	1552	--	--	--
17.	Спрайс-лист	Счетчик холодной воды диам 15 мм	шт	20,00	1282,17	--	25643	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	1фильтр	20,00	4899,32	63,61	97986	1272	0,86	17
					150,07	22,50	3002	450	0,11	2
19.	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d-15 мм	шт	20,00	320,00	--	6400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	-24,00	707,20	12,92	-16973	-310	0,50	-12
					88,49	4,84	-2124	-116	0,02	-1
21.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	17,00	638,30	12,04	10851	205	1,40	24
					248,15	4,50	4218	77	0,02	0
22.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	-10,00	606,70	5,24	-6067	-52	0,39	-4
					68,83	1,97	-688	-20	0,01	-0
23.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	-20,00	481,69	5,24	-9634	-105	0,39	-8
					68,83	1,97	-1377	-39	0,01	-0
24.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	-30,00	372,69	5,24	-11181	-157	0,39	-12
					68,83	1,97	-2065	-59	0,01	-0
25.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	-6,00	339,69	5,24	-2038	-31	0,39	-2
					68,83	1,97	-413	-12	0,01	-0
26.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	83,00	12,59	--	1045	--	0,06	5
					12,29	--	1020	--	--	--
27.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	43,00	362,00	--	15566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	408,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130901-6 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	11,00	507,00 ---	-- ---	5577 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С130901-6 5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	-1,00	941,00 ---	-- ---	-941 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С130901-6 6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1140,00 ---	-- ---	1140 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	100,00	546,39 336,38	15,24 5,71	54639 33638	1524 571	1,89 0,03	189 3
33.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	89,90	93,00 ---	-- ---	8361 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	10,00	373,69 266,51	9,88 3,69	3737 2665	99 37	1,48 0,02	15 0
35.	С130804-6 9	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	9,29	149,00 ---	-- ---	1384 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	Е0116-14- 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	55,00	339,92 216,83	6,60 2,48	18696 11926	363 136	1,21 0,01	66 1
37.	С130804-7 0	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	51,59	247,00 ---	-- ---	12743 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0116-14- 12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	10,00	68,18 68,02	-- --	682 680	-- --	0,39 --	4 --
39.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	20,00	659,00 ---	-- ---	13180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	Е0116-20-	Установка кранов поливочных, диам.	1кран	2,00	7731,06	1,96	15462	4	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	15 мм								
					62,10	--	124	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								294687
		Раздел: ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
41.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	200,00	486,70	15,24	97340	3047	1,89	377
					336,38	5,71	67275	1142	0,03	6
42.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	179,80	426,00	--	76595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								173935
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
43.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20,00	5987,64	26,91	119753	538	2,24	45
					398,48	11,25	7970	225	0,05	1
44.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	20,00	4022,72	17,37	80454	347	1,79	36
					320,85	5,62	6417	112	0,04	1
45.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	40,00	1750,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	20,00	9194,48	49,05	183890	981	2,55	51
					445,05	19,69	8901	394	0,09	2
47.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	-20,00	15363,29	117,42	-307266	-2348	3,33	-67
					561,49	45,00	-11230	-900	0,21	-4
48.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	20,00	9832,17	117,42	196643	2348	2,24	45
					380,36	45,00	7607	900	0,21	4
49.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	14,00	764,59	1,79	10704	25	0,64	9
					117,74	0,67	1648	9	0,00	0
50.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	-14,00	732,58	13,22	-10256	-185	0,81	-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм			137,14	4,95	-1920	-69	0,02	-0
51.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	-58,00	1242,87	13,22	-72086	-767	0,89	-51
					165,60	4,95	-9605	-287	0,02	-1
52.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120,00	764,59	1,79	91751	214	0,64	77
					117,74	0,67	14128	81	0,00	0
53.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	60,00	636,63	0,80	38198	48	0,67	40
					122,13	0,31	7328	19	0,00	0
54.	Е0120-30-1	Установка креплений для трубопроводов	кг	10,02	109,06	1,50	1093	15	0,06	1
					9,81	0,56	98	6	0,00	0
55.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25,20	447,64	--	11280	--	2,85	72
					447,64	--	11280	--	--	--
56.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,20	154,22	--	3886	--	1,12	28
					154,22	--	3886	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								418045
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ (КН1)								
57.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	--	707,20	12,92	1	--	0,50	--
					88,49	4,84	--	--	0,02	--
58.	С131101-5 9прим	Сифон -ревизия СД 150Д	шт	--	2330,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	--	521,42	49,05	1	--	1,69	--
					292,39	19,69	--	--	0,09	--
60.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	--	3500,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Спрайс-лист	Клапан обратный 19ч21бр диам 50 мм	шт	--	1354,47	--	1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
62.	С130809-3 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	--	330,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка	--	324,93	8,69	1	--	1,56	--
					250,99	2,81	--	--	0,01	--
64.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	--	7790,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	--	447,64	--	1	--	2,85	--
					447,64	--	--	--	--	--
66.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	--	154,22	--	1	--	1,12	--
					154,22	--	--	--	--	--
67.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	--	71115,26	8485,62	1	--	290,95	--
					52526,25	3206,25	--	--	15,65	--
68.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	--	321,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	--	764,59	1,79	1	--	0,64	--
					117,74	0,67	--	--	0,00	--
70.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	--	22,68	0,06	1	--	0,03	--
					6,68	0,03	--	--	0,00	--
71.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	--	27,29	0,03	1	--	0,02	--
					4,78	--	--	--	--	--
72.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1836,00	3,69	--	6775	--	0,03	47
					3,69	--	6775	--	--	--
73.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8
					1397,25	--	1397	--	--	--
74.	75-6-47пр им	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100			--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
76.	СПрайс-лист	Счетчик, МЕРКУРИЙ 230ART	шт	1,00	14405,10	--	14405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	5,00	666,89	45,21	3334	226	3,04	15
					522,67	17,92	2613	90	0,09	0
78.	СПрайс-лист	Навесной корпус щита ЩЭ	шт	5,00	13589,72	--	67949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
80.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель АЕ2046-10Б-63А ДЗНВА	шт	2,00	1057,59	--	2115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	-20,00	750,29	51,67	-15006	-1033	3,45	-69
					595,13	20,48	-11902	-410	0,10	-2
82.	СПрайс-лист	Навесной корпус щита ЩЭ 8805-0308	шт	-20,00	2428,94	--	-48579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	20,00	62,90	5,40	1258	108	--	--
					54,00	2,30	1080	46	0,01	0
84.	СПрайс-лист	Счетчик, МЕРКУРИЙ 201.22	шт	20,00	3601,28	--	72026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	-40,00	862,00	28,00	-34480	-1120	2,00	-80
					340,00	4,50	-13600	-180	0,03	-1
86.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	-80,00	501,20	13,20	-40096	-1056	1,00	-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			-------- 227,00	-------- 2,30	-------- -18160	-------- -184	-------- 0,01	-------- -1
87.	СПрайс-лист	Автомат дифференциальный АДМ12М2Р-40А	шт	-20,00	652,55 -------- --	-- -------- --	-13051 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	СПрайс-лист	Автомат дифференциальный АВДТ32-16А	шт	-20,00	1117,36 -------- --	-- -------- --	-22347 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	СПрайс-лист	Автоматический выключательВА47-29-1Р-10А	шт	-20,00	76,35 -------- --	-- -------- --	-1527 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	СПрайс-лист	Автоматический выключательВА47-29-1Р-16А	шт	-40,00	76,35 -------- --	-- -------- --	-3054 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	СПрайс-лист	Автоматический выключательВА47-29-1Р-32А	шт	-20,00	76,35 -------- --	-- -------- --	-1527 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	105,00	862,00 -------- 340,00	28,00 -------- 4,50	90510 -------- 35700	2940 -------- 472	2,00 -------- 0,03	210 -------- 3
93.	СПрайс-лист	Автомат дифференциальный АДМ12М2Р-32А 30мА ИЭК	шт	20,00	1057,79 -------- --	-- -------- --	21156 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
94.	СПрайс-лист	Автомат дифференциальный АЕ 2046-10Б 16А ДЗНВА	шт	2,00	1057,79 -------- --	-- -------- --	2116 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
95.	СПрайс-лист	Автомат дифференциальный АВДТ32-16А	шт	83,00	1117,36 -------- --	-- -------- --	92741 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
96.	СПрайс-лист	Шина соеденительная 1 фаз. до 63А	шт	3,00	305,60 -------- --	-- -------- --	917 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
97.	СПрайс-лист	Шина "N" нулевая 8Х12 мм 14/1 ИЭК	шт	40,00	160,90 -------- --	-- -------- --	6436 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
98.	СПрайс-лист	Шина соеденительная 3-фаз. до 63А	шт	1,00	660,84 -------- --	-- -------- --	661 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	20,00	81,00	--	1620	--	0,33	7
					52,53	--	1051	--	--	--
100.	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	шт	20,00	52,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	20,00	431,00	--	8620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	26,00	197,28	71,95	5129	1871	0,63	16
					99,88	44,92	2597	1168	0,20	5
103.	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	шт	20,00	358,00	--	7160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	6,00	157,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	20,00	255,06	61,89	5101	1238	1,02	20
					174,40	37,18	3488	744	0,16	3
106.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	20,00	342,00	--	6840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	5,00	283,46	81,70	1417	408	1,09	5
					174,40	43,07	872	215	0,20	1
108.	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	шт	5,00	1290,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	--	561,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151706-13	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	шт	2,00	28,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	28,00	24,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	3,00	17,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	10,00	14,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	60,00	107,92	0,45	6475	27	0,46	27
					71,68	0,18	4301	11	0,00	0
116.	СПрайс	Патрон стенной Е27	шт	60,00	33,97	--	2038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Колодка клеммная двухконтактная для светильников С-2,5/220 У3	шт	60,00	37,85	--	2271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Колодка клеммная трехконтактная для светильников С-2,5/220 У3	шт	20,00	58,42	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	6,00	40,31	--	242	--	0,20	1
					31,05	--	186	--	--	--
120.	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	шт	6,00	343,00	--	2058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	61,00	39,82	--	2429	--	0,22	13
					33,90	--	2068	--	--	--
122.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	61,00	156,00	--	9516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	21,00	50,40	--	1058	--	0,23	5
					35,71	--	750	--	--	--
124.	С151801-1	Выключатель 2-х клавишный, тип	шт	21,00	182,00	--	3822	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	С-2-94-10/220			--	--	--	--	--	--
125.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	190,00	39,12	--	7433	--	0,22	41
					33,90	--	6441	--	--	--
126.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	130,00	145,00	--	18850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	60,00	226,00	--	13560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0121-22-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25кВа	шт	3,00	694,30	3,82	2083	11	2,22	7
					380,36	1,44	1141	4	0,01	0
129.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	3,00	505,00	--	1515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,30	22300,00	--	6690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,35	28100,00	--	9835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С151803-59прим	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220x220x90 мм, тип У275-УХЛЗ	шт	20,00	491,00	--	9820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	-120,00	33,18	--	-3982	--	0,20	-24
					31,05	--	-3726	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	С151801-1 4прим	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	-120,00	182,00	--	-21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Ц0108-598 -1	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на потолке	т	-0,00	28240,00	932,00	-51	-2	161,00	-0
					27000,00	232,00	-49	--	1,35	-0
137.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	-70,00	25,18	3,60	-1763	-252	0,13	-9
					20,47	2,05	-1433	-143	0,01	-1
138.	Е0121-4-1 0	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	-280,00	11,72	--	-3283	--	0,07	-19
					10,93	--	-3059	--	--	--
139.	С151607-1 27	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	1000м	0,05	127900,00	--	6395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	-90,00	18,72	2,43	-1685	-219	0,09	-9
					15,34	1,44	-1381	-130	0,01	-1
141.	Е0121-4-1 0	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	-180,00	11,72	--	-2110	--	0,07	-12
					10,93	--	-1967	--	--	--
142.	С151607-1 26	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	1000м	0,11	82200,00	--	9124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С151607-1 38	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	1000м	0,05	16600,00	--	830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	С151607-1 25	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	-0,14	50600,00	--	-6831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С151607-1 07	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	1000м	0,04	36800,00	--	1472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	3900,00	137,96	92,31	538028	360018	0,30	1177
					45,64	35,13	178010	136988	0,19	751
147.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	3900,00	28,57	--	111407	--	0,17	669
					28,57	--	111407	--	--	--
148.	С151607-1 66	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	2,95	16600,00	--	48970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,95	39800,00	--	37810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С151601-1 31	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	1000м	0,04	210900,00	--	8436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	300,00	59,00	--	17700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	-30,00	23,50	--	-705	--	0,13	-4
					20,83	--	-625	--	--	--
153.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	-105,00	12,70	1,37	-1334	-144	0,07	-7
					10,61	0,82	-1115	-86	0,00	-0
154.	С151607-1 23	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	-0,14	29000,00	--	-3915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	-240,00	12,70 / 10,61	1,37 / 0,82	-3049 / -2547	-328 / -198	0,07 / 0,00	-16 / -1
156.	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	-420,00	9,12 / 8,57	-- / --	-3829 / -3598	-- / --	0,05 / --	-21 / --
157.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	-120,00	9,65 / 9,09	-- / --	-1159 / -1090	-- / --	0,05 / --	-7 / --
158.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	-0,78	19900,00 / --	-- / --	-15522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	-1615,00	10,73 / 9,19	1,02 / 0,63	-17328 / -14839	-1649 / -1013	0,06 / 0,00	-93 / -4
160.	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	-3230,00	5,17 / 4,74	-- / --	-16693 / -15304	-- / --	0,03 / --	-93 / --
161.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	-4,84	13300,00 / --	-- / --	-64438 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	-907,00	10,73 / 9,19	1,02 / 0,63	-9732 / -8334	-926 / -569	0,06 / 0,00	-52 / -2
163.	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого	м	-2673,00	9,12	--	-24371	--	0,05	-137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава			8,57	--	-22901	--	--	--
164.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	-335,00	23,50	--	-7871	--	0,13	-44
					20,83	--	-6977	--	--	--
165.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	-3,92	9230,00	--	-36135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	м	-70,00	49,38	--	-3457	--	0,15	-10
					23,93	--	-1675	--	--	--
167.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	-7,00	1420,00	--	-9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	м	-90,00	47,86	--	-4308	--	0,14	-12
					22,41	--	-2017	--	--	--
169.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	-9,00	999,00	--	-8991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	-2867,00	30,80	--	-88312	--	0,13	-363
					20,72	--	-59413	--	--	--
171.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	-286,70	777,00	--	-222766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	80,00	107,30	3,50	8584	280	0,18	14
					32,40	0,40	2592	32	0,00	0
173.	С151801-7	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ	шт	20,00	112,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ (КН1) 684774

Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций двери щитовой /двери металлические 2,1х0,9м2 /	т	0,12	17023,17	1416,44	2043	170	94,42	11
					14826,38	497,81	1779	60	2,44	0
175.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные /стоимость 1м2-37400:2,1:2 8904,8тенге/	м2	1,89	8904,76	--	16830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций двери подвала /двери металлические 1,4х1,5 /	т	0,13	17023,17	1416,44	2264	188	94,42	13
					14826,38	497,81	1972	66	2,44	0
177.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные /стоимость 1м2-37400:2,1:2 8904,8тенге/	м2	2,10	8904,76	--	18700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	м2	130,60	2305,35	25,48	301078	3327	4,30	562
					706,39	9,62	92254	1257	0,05	6
179.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	130,60	161,70	4,29	21118	560	0,52	68
					84,79	1,64	11074	214	0,01	1
180.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	130,60	276,57	2,35	36120	307	0,27	35
					44,77	0,90	5847	118	0,00	1
181.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах без кронштейнов	м	94,88	33,08	0,47	3138	45	0,16	15
					25,09	0,09	2381	9	0,00	0
182.	СПрайс	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	94,88	2860,00	--	271357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /под облицовку керамической глазурованной плиткой/	м2	7,20	319,60	5,08	2301	37	0,85	6
					156,03	1,21	1123	9	0,06	0
184.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2	7,20	1911,54	2,63	13763	19	2,30	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			382,95	0,99	2757	7	0,00	0
185.	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1500,00	83,03	1,01	124539	1519	0,38	564
					74,16	0,18	111245	263	0,00	1
186.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	2250,00	62,48	0,96	140587	2166	0,27	616
					53,67	0,14	120759	309	0,00	2
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								953838
		Раздел: Ремонт фасада								
187.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	593,00	161,13	0,77	95553	460	0,50	297
					79,44	0,29	47109	170	0,00	1
188.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	470,00	37,04	--	17409	--	0,26	121
					37,04	--	17409	--	--	--
189.	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	47,00	347,30	15,63	16323	735	0,57	27
					112,55	11,95	5290	562	0,06	3
190.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	470,00	38,95	2,52	18305	1182	0,04	18
					6,23	0,46	2928	216	0,00	1
191.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	470,00	85,83	9,02	40342	4242	0,13	60
					22,59	1,66	10617	780	0,01	4
192.	Е0162-36-4	Очистка вручную парапетных плит от перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	22,60	37,04	--	837	--	0,26	6
					37,04	--	837	--	--	--
193.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей парапетных плит под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	22,60	38,95	2,52	880	57	0,04	1
					6,23	0,46	141	10	0,00	0
194.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности парапетных плит простых за 2 раза	м2	22,60	85,83	9,02	1940	204	0,13	3
					22,59	1,66	511	38	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с лесов и земли								
195.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	11,00	1024,89	67,78	11274	746	3,85	42
					644,33	11,29	7088	124	0,06	1
196.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,00	668,68	7,65	7355	84	0,93	10
					162,60	2,90	1789	32	0,01	0
197.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических ограждений балконов	м2	25,00	69,86	--	1747	--	0,39	10
					69,86	--	1747	--	--	--
198.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	78,40	14,39	1,29	1128	101	0,09	7
					13,10	0,23	1027	18	0,00	0
199.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	78,40	253,64	0,56	19886	44	0,26	20
					40,86	0,09	3203	7	0,00	0
200.	Е0162-36-4	Очистка вручную балконных плит от перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	41,00	37,04	--	1519	--	0,26	11
					37,04	--	1519	--	--	--
201.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	41,00	38,95	2,52	1597	103	0,04	2
					6,23	0,46	255	19	0,00	0
202.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности балконных плит простых за 2 раза с лесов и земли	м2	41,00	85,83	9,02	3519	370	0,13	5
					22,59	1,66	926	68	0,01	0
203.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	0,14	270,90	23,78	38	3	1,65	0
					247,12	8,98	35	1	0,04	0
		Итого по разделу: Ремонт фасада								239651

ИТОГО:

	2898406	387574	4789
Накладные расходы :	813685	145131	793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						-19628		
		На общестроительные работы						699435		
		На металломонтажные работы						3140		
		На сантехнические работы						192934		
		Всего накладных расходов:						875881		
		Итого с накладными						3774287		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						212387		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3986674		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4001683		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4039205		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						7880368		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						157607		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8037975		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						964557		
		Итого с НДС						9002532		

Принял: Начальник
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Абайского района» Магзин М.С.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за октябрь 2011 года

Восстановление подъезда (20 квартир) в 80-ти квартирном жилом доме по ул. Энгельса, дом 25, г. Абай Карагандинской области

Объект: 80-ти квартирный жилой дом (20 квартир)
Договор №24 от «09» августа 2011 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 464 070
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13 846 154
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	11 239 221
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9 000 000
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	26 153 846
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2011 г.	12 307 692
8	Удержание резерва 5%	615 385
9	Удержание аванса 30%	3 692 307
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 000 000

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Абайского района»
г. Абай, ул. Абая, 26
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205
РНН 300200211427

Начальник отдела

Магзин М.С. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т._____

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"
г. Абай, ул. Абая, 26 РНН 300200211427 ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205 Код ГУ 4722261

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в КФ АО «БТА Банк»

Договор № 24 от «09» августа 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 25, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: 80-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ /20 КВАРТИР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	822,88	276,57	2,35	227581	1934	0,27	219				
					44,77	0,90	36840	741	0,00	4				
2.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	186,00	133,16	23,58	24768	4386	0,74	138				
					109,58	4,16	20382	774	0,02	4				
3.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /под облицовку керамической глазурованной плиткой/	м2	223,20	319,60	5,08	71334	1134	0,85	190				
					156,03	1,21	34826	271	0,06	14				
4.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	223,20	1911,54	2,63	426655	586	2,30	513				
					382,95	0,99	85474	220	0,00	1				
5.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей дверных откосов плоских	м2	21,40	242,96	7,65	5199	164	0,93	20				
					162,60	2,90	3480	62	0,01	0				
6.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м2	21,40	276,57	2,35	5919	50	0,27	6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску			44,77	0,90	958	19	0,00	0
7.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	31,36	537,52	23,97	16857	752	1,59	50
					265,62	7,73	8330	242	0,04	1
8.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	71,89	460,21	24,15	33084	1736	1,28	92
					213,70	7,99	15363	574	0,04	3
9.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	11,87	379,30	23,60	4503	280	1,18	14
					196,66	8,22	2335	98	0,04	0
10.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	23,04	484,61	25,26	11165	582	1,48	34
					247,43	8,60	5701	198	0,04	1
11.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	31,36	5240,00	--	164326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	71,89	8050,00	--	578714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	11,87	6920,00	--	82154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	23,04	10900,00	--	251136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	52,22	917,68	6,06	47921	316	1,48	77
					256,29	1,76	13383	92	0,01	0
16.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	52,22	64,60	1,46	3373	76	0,40	21
					63,13	0,56	3297	29	0,00	0
17.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	2,64	14600,00	--	38502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных откосов плоских по гипсокартону	м2	52,22	205,26	7,65	10719	399	0,93	48
					162,60	2,90	8491	151	0,01	1
19.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м2	52,22	276,57	2,35	14442	123	0,27	14
					44,77	0,90	2338	47	0,00	0
20.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах без кронштейнов	м	94,88	33,08	0,47	3138	45	0,16	15
					25,09	0,09	2381	9	0,00	0
21.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	94,88	2030,00	--	192606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	94,88	253,64	0,56	24066	53	0,26	25
					40,86	0,09	3877	9	0,00	0
23.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	127,05	671,57	39,81	85323	5058	1,32	168
					219,42	15,05	27877	1912	0,07	9
24.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	105,00	4250,00	--	446250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,45	4010,00	--	37894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	12,60	3760,00	--	47376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	75,00	1380,00	--	103500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	75,00	688,00	--	51600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций входных дверей в квартиры /двери металлические 2,1х0,9м2-20шт/	т	2,40	17023,17	1416,44	40856	3399	94,42	227
					14826,38	497,81	35583	1195	2,44	6
30.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные /стоимость 1м2-37400:2,1:2 8904,8тенге/	м2	37,80	8904,76	--	336600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций входных дверей в подъезд /двери металлические 2,4х1,2м2-1шт/	т	0,17	17023,17	1416,44	2928	244	94,42	16
					14826,38	497,81	2550	86	2,44	0
32.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные /стоимость 1м2-37400:2,1:2 8904,8тенге/	м2	2,88	8904,76	--	25646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	30,60	74,17	4,98	2270	152	0,47	14
					69,19	0,79	2117	24	0,01	0
34.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	30,60	4246,43	9,61	129941	294	1,54	47
					274,27	3,62	8393	111	0,02	1
35.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	30,60	167,69	0,09	5131	3	0,74	23
					124,20	0,02	3801	1	0,00	0
36.	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	3,37	231,05	0,14	778	--	1,14	4
					184,39	0,05	621	--	0,00	0
37.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	29,40	1571,95	14,85	46215	437	1,54	45
					243,95	2,32	7172	68	0,02	1
38.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	33,66	281,49	2,26	9475	76	0,29	10
					49,84	0,34	1678	11	0,00	0
39.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка и стен от набела	м2	136,72	25,70	--	3514	--	0,18	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,70	--	3514	--	--	--
40.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	м2	102,69	37,04	--	3804	--	0,26	26
					37,04	--	3804	--	--	--
41.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка /потолок,низ междуэтажных площадок, низ лестничных маршей/	м2	73,96	132,10	1,77	9770	131	0,52	38
					82,03	0,68	6067	50	0,00	0
42.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /потолок,низ междуэтажных площадок, низ лестничных маршей/	м2	73,96	19,54	0,15	1445	11	0,11	8
					15,79	0,06	1168	5	0,00	0
43.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	161,42	112,23	1,49	18117	240	0,43	69
					69,34	0,56	11194	91	0,00	0
44.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /стены/	м2	62,76	19,54	0,15	1226	9	0,11	7
					15,79	0,06	991	4	0,00	0
45.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	102,69	187,62	2,35	19266	241	0,54	55
					90,05	0,90	9247	92	0,00	0
46.	Е0159-15-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на косоурах	м	12,00	476,02	51,00	5712	612	2,28	27
					364,57	8,21	4375	99	0,05	1
47.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	12,00	941,00	--	11292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	яма	5,00	384,75	--	1924	--	2,60	13
					384,75	--	1924	--	--	--
49.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	0,40	8613,61	122,90	3445	49	5,07	2
					799,54	46,44	320	19	0,23	0
50.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из трубы Д 100мм	т	0,15	5455,17	2856,97	835	437	10,75	2
					1816,42	771,41	278	118	2,92	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,15	622,84	180,65	95	28	1,54	0
					336,38	--	51	--	--	--
52.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,15	172800,00	--	26438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера №10	т	0,16	5876,38	2525,02	911	391	16,21	3
					2613,38	628,04	405	97	2,24	0
54.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,16	2773,18	682,20	430	106	6,04	1
					1415,36	--	219	--	--	--
55.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,16	154400,00	--	23932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-11 за 2 раза	м2	18,48	27,29	0,03	504	--	0,02	0
					4,78	--	88	--	--	--
57.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	4,00	139,19	42,80	557	171	0,36	1
					58,74	10,56	235	42	0,04	0
58.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	4,42	896,00	--	3964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	яма	4,00	384,75	--	1539	--	2,60	10
					384,75	--	1539	--	--	--
60.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	0,26	8613,61	122,90	2205	31	5,07	1
					799,54	46,44	205	12	0,23	0
61.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из трубы Д 100мм	т	0,13	5455,17	2856,97	682	357	10,75	1
					1816,42	771,41	227	96	2,92	0
62.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже	т	0,13	622,84	180,65	78	23	1,54	0
					336,38	--	42	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий								
63.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,13	172800,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера №10	т	0,13	5876,38	2525,02	746	321	16,21	2
					2613,38	628,04	332	80	2,24	0
65.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,13	2773,18	682,20	352	87	6,04	1
					1415,36	--	180	--	--	--
66.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,13	154400,00	--	19609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-11 за 2 раза	м2	15,12	27,29	0,03	413	--	0,02	0
					4,78	--	72	--	--	--
68.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	2,89	233,80	42,80	676	124	0,36	1
					58,74	10,56	170	31	0,04	0
69.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	3,20	896,00	--	2864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	15836,43	6844,83	1188	513	33,23	2
					5796,00	1941,09	435	146	6,83	1
71.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08	133700,00	--	10028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,50	27,29	0,03	123	--	0,02	0
					4,78	--	22	--	--	--
73.	Е0110-23-5	Демонтаж блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	207,47	30,89	133	20	1,13	1
					176,58	11,68	113	7	0,06	0
74.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2	м2	0,64	460,92	38,61	295	25	1,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			220,72	14,60	141	9	0,07	0
75.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,64	12300,00	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0110-28-9	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	0,64	2136,20	5,80	1367	4	1,51	1
					227,45	2,20	146	1	0,01	0
77.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	241,40	48,37	4,36	11677	1053	0,29	69
					44,01	0,68	10624	164	0,01	1
78.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - коньков	м	30,00	14,39	1,29	432	39	0,09	3
					13,10	0,23	393	7	0,00	0
79.	Е0158-23-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 32 мм	м2	73,00	478,92	8,74	34961	638	0,96	70
					140,81	1,44	10279	105	0,02	1
80.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	241,40	122,97	34,24	29684	8266	0,32	77
					51,08	8,45	12331	2040	0,03	7
81.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	266,99	896,00	--	239222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0158-18-5	Устройство коньков из листовой стали	м	30,00	624,52	1,27	18736	38	0,48	14
					75,26	0,20	2258	6	0,00	0
83.	Е0158-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	м	15,04	334,24	0,62	5027	9	0,15	2
					20,05	0,09	302	1	0,00	0
		Итого по разделу:								4158633
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
84.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1033,90	6,08	--	6286	--	0,05	48
					6,08	--	6286	--	--	--
85.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	184,16	27,10	--	4991	--	0,40	73
					18,97	--	3494	--	--	--
86.	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	т	184,16	24,60	--	4530	--	0,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1			4,92	--	906	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								15807
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
87.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	104,00	4357,14	44,71	453143	4650	0,81	84
					128,46	16,75	13360	1742	0,08	9
88.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	30,00	65,50	--	1965	--	0,14	4
					25,88	--	776	--	--	--
89.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	60,00	521,42	49,05	31285	2943	1,69	101
					292,39	19,69	17543	1181	0,09	5
90.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	100,86	47,05	0,51	4746	51	0,21	21
					32,27	0,09	3255	9	0,00	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								491139

ИТОГО:

	4665581	43898	2915
	466559	13198	76

Накладные расходы :

На общестроительные работы	380806
На металломонтажные работы	47438
На сантехнические работы	43622
Всего накладных расходов:	471866
Итого с накладными	5137447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	308247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5445694
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5467477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5522152
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	10773540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						215471		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10989011		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1318681		
		Итого с НДС						12307692		

Принял: Начальник
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Абайского района» Магзин М.С.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

проверила Хамилова И.А.

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года

Восстановление подъезда (20 квартир) в 80-ти квартирном жилом доме по ул. Энгельса, дом 25, г. Абай Карагандинской области

Объект: 80-ти квартирный жилой дом (20 квартир)
Договор №24 от «09» августа 2011 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	37 464 070
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	11 239 221
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	13 846 154
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2011 г.	13 846 154
8	Удержание резерва 5%	692 308
9	Удержание аванса 30%	4 153 846
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 000 000

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Абайского района»
г. Абай, ул. Абая, 26
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205
РНН 300200211427

Начальник отдела

Магзин М.С. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т. _____

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"
г. Абай, ул. Абая, 26 РНН 300200211427 ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205 Код ГУ 4722261

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в КФ АО «БТА Банк»

Договор № 24 от «09» августа 2011 г.
Наименование строительства и его адрес: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 25, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта: 80-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ /20 КВАРТИР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича /в оконных проемах/	м3	52,00	4899,14	1880,99	254755	97812	21,24	1105
					3018,15	538,09	156944	27981	2,91	151
2.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича /дверных проемов/	м3	17,00	4899,14	1880,99	83285	31977	21,24	361
					3018,15	538,09	51309	9148	2,91	49
3.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	144,00	51,33	4,89	7392	704	0,34	48
					46,44	0,83	6687	120	0,01	1
4.	Е0159-15-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на косоурах	м	6,00	476,02	51,00	2856	306	2,28	14
					364,57	8,21	2187	49	0,05	0
5.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	6,00	941,00	--	5646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	463,40	917,68	6,06	425251	2807	1,48	686
					256,29	1,76	118764	817	0,01	4
7.	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	463,40	129,17	2,90	59857	1344	0,79	367
					126,27	1,10	58514	510	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	46,80	14600,00	--	683330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий /1 этаж/	м2	154,31	281,70	3,23	43469	498	0,37	57
					59,26	1,21	9144	187	0,01	1
10.	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит в один слой площадью до 20 м2 /покрытие из OSB-плит, 1 этаж/	1м2	154,31	87,40	1,14	13487	176	0,46	71
					70,67	0,18	10905	28	0,00	0
11.	Спрайс-лист	Плиты OSB /разм. 2,5х1,25м толщ.12мм, ст-ть 1 плиты 3800тенге/	м2	157,40	514,70	--	81011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/2-5 этажи/	м2	617,24	357,52	16,79	220675	10362	0,52	319
					76,59	6,30	47274	3889	0,03	19
13.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.ю 50мм	м2	617,24	370,45	5,02	228658	3102	0,03	19
					4,35	1,87	2683	1157	0,00	1
14.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" /1-5 этажи/	м2	830,55	935,06	6,13	776614	5087	0,44	365
					67,28	2,31	55875	1921	0,01	9
15.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 /санузлы/	1м2	59,00	252,46	14,01	14895	827	0,67	40
					99,79	2,21	5888	130	0,01	1
16.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе /санузлы/	1м2	59,00	1571,95	14,85	92745	876	1,54	91
					243,95	2,32	14393	137	0,02	1
17.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических /санузлы/	1м	63,13	281,49	2,26	17771	143	0,29	18
					49,84	0,34	3146	21	0,00	0
18.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	888,69	178,36	0,09	158506	80	0,09	84
					15,12	0,02	13437	18	0,00	0
19.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набела	м2	830,55	25,70	--	21345	--	0,18	148
					25,70	--	21345	--	--	--
20.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	м2	830,55	195,00	4,92	161958	4090	0,64	529
					117,43	1,86	97529	1547	0,01	8
21.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	830,55	282,87	2,91	234936	2419	0,30	248
					50,20	1,10	41692	914	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	м2	2082,94	37,04	--	77152	--	0,26	535
					37,04	--	77152	--	--	--
23.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	229,42	577,83	33,79	132563	7752	2,27	520
					387,65	5,62	88933	1289	0,03	7
24.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	2312,36	161,70	4,29	373902	9914	0,52	1210
					84,79	1,64	196064	3786	0,01	18
25.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1489,48	276,57	2,35	411941	3500	0,27	396
					44,77	0,90	66683	1341	0,00	7

ИТОГО:

	4584000	183776
	1146548	54990

		7231
		285

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1195761

Всего накладных расходов: 1195761

Итого с накладными 5779761

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 346786

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 6126547

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 6151053

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 6212318

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 12120233

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 242404

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 12362638

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1483516

Итого с НДС 13846154

Принял: Начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района» Магзин М.С.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Курылыс» Абилкасов Е.Т.

проверила Рамилова