Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2012 год

от 26.11.12 г

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	25227022	25227022	10577206	25227022	-	-	-	-	2702895	25227022
Инжиниринговые услуги	340817	340817		340817	-	340817	-	-	36516	340817
Авторский надзор					-	-	-	-		
Всего по стройке	**25567839**	**25567839**	**10577206**	**25227022**		**340817,06722**			**2739411**	**25567839**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Т.Бегтаев

Инженер:
Зам.Ген. директора ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ О.Ешимбетов

Эксперт-технадзор
_____ А.А.Тлеубердиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Б.Полатбеков

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	7025,75	9,24	9,24	64952	64952	20455	--	--
		м3		--	3,00	--	21088	97	0,01	81
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7025,75	7,91	7,91	55576	55576	17502	--	--
		м3		--	2,57	--	18044	97	0,01	69
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м (выемка)	173,9	9,24	9,24	1608	1608	506	--	--
		м3		--	3,00	--	522	97	0,01	2
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	173,9	7,91	7,91	1376	1376	433	--	--
		м3		--	2,57	--	447	97	0,01	2
5	Е0101-162-2	Избыточный грунт от устройства автодорожных покрытий	1803,4	294,75	--	531552	--	600654	1,89	3408
		м3		294,75	--	531552	--	113	--	--
6	Е0101-162-2	Избыточный грунт от устройства водоотводных сооружений	86,25	294,75	--	25422	--	28727	1,89	163
		м3		294,75	--	25422	--	113	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			680486	123512			3571
			Тенге			556974	40100			154
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			680486				
Всего заработная плата -			Тенге				597075			
		Накладные расходы -	Тенге			668278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80926				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1429690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4059
		Сметная заработная плата -	Тенге				697316			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1429690				

Локальная смета 7-3. Покрытие.

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см(27см)	2924,43	220,97	17,83	646204	52128	44642	0,04	122
		м2		6,41	5,07	18746	14820	133	0,02	53
2	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=15	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2924,43	36,59	--	107011	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (6см)	2924,43	391,44	15,35	1144726	44894	42784	0,03	98
		м2		5,94	5,06	17371	14798	133	0,02	52
4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2924,43	183,92	--	537861	--	156	--	1
		м2		0,04	--	117	--	133	--	--
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	344	611,66	6,63	210413	2281	50527	0,70	240
		м		108,68	1,76	37386	604	133	0,01	2
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15-344шт	15,48	24000,00	--	371520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПОКРЫТИЕ ТИП-II-886,3м2						
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	49,6328	1409,76	68,13	69970	3382	2254	0,14	7

			м3		21,38	12,76	1061	633	133	0,04	2
11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		709,04	100,06	42,08	70947	29836	68115	0,38	270
			м2		57,38	14,85	40685	10529	133	0,07	51
12	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плитка тротуарная		709,04	1100,00	--	779944	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			3938596	132521			738
				Тенге			115365	41384			161
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3938596				
		Материалы -		Тенге			15996				
		Всего заработная плата -		Тенге				156750			
		Местные материалы -		Тенге			3674714				
		Накладные расходы -		Тенге			208477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				31272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			248824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4395897				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1003
		Сметная заработная плата -		Тенге				188021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4395897				

Локальная смета 2-1-7. Земляные работы.

7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные		3109,5554	1320,00	--	4104613	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4104613	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4104613				
		Местные материалы -		Тенге			4104613				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			246277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4350890				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4350890				
Всего, сметная стоимость СМР -										**10176477**	

Временные здания и сооружения	1,8%						183177	
Итого с временными							10359654	
Производства работ в зимнее время	0,7%						72518	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						41439	
Затраты на выслугу лет	1%						103597	
Итого в ценах 2001 года							10577206	
	2,088						**22082477**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						441650	
							22524127	
Налог на добавленную стоимость	12%						2702895	
							25227022	

ИНЖЕНЕР:

Тлеубердиев А.А.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**