Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ от 03.05.2013 г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты Подрядчика	16985822	16985822	6656929	16985822	-	-	-	-	1819909	16985822
Инжиниринговые услуги	229478	229478		229478	-	229478	-	-	24587	229478
Авторский надзор					-		-	-		
Всего по стройке	**17215300**	**17215300**	**6656929**	**17215300**		**229478**			**1844496**	**17215300**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Т.Егетаев

Инженер:
Зам.Ген. директора ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ О.Ешимбетов

Эксперт-технадзор
_____ А.А.Тлеубердиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Б.Полатбеков

Кузембаев

Форма 2

А К Т №3

приемки выполненных работ за май 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. ЗДАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЖИВОТНЫХ.								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-9шт АС-39								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,61	8205,37	66,01	21416	172	605	1,35	4
		м3		195,75	24,93	511	65	105	0,12	--
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	8,28	10355,15	95,97	85741	795	7025	4,90	41
		м3		771,75	36,25	6390	300	105	0,18	1
3	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	0,9	11311,30	112,36	10180	101	1005	6,34	6
		м3		1021,50	42,44	919	38	105	0,21	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,79	94,00	--	1108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	0,18864	65900,00	--	12431	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая клас[illegible]-I, d 8 мм	0,03843	62000,00	--	2383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,29394	58700,00	--	17254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2,ФМ-2а(АС-40)						
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,423	8205,37	66,01	3471	28	98	1,35	1
		м3		195,75	24,93	83	11	105	0,12	--
9	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	1,45	10355,15	95,97	15015	139	1230	4,90	7
		м3		771,75	36,25	1119	53	105	0,18	--
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	0,2	11311,30	112,36	2262	22	223	6,34	1
		м3		1021,50	42,44	204	8	105	0,21	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	2,073	94,00	--	195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01797	65900,00	--	1184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
			т	0,00427	62000,00	--	265	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь одического профиля класса А-III, d 20-22 мм									
			т	0,03266	58700,00	--	1917	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЛФМ1,ЛФМ2(АС-38)						
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5									
			м3	15,1	8205,37	66,01	123901	997	3499	1,35	20
					195,75	24,93	2956	376	105	0,12	2
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15									
			м3	83	10131,82	353,46	840941	29337	62619	3,60	299
					585,00	133,52	48555	11082	105	0,65	54
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
			м3	83	94,00	--	7802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,7776	65900,00	--	51244	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,01458	65000,00	--	948	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04464	65900,00	--	2942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0156	93997,62	304,24	1466	5	544	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	516	2	105	0,56	--
22	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	75,575	426,02	7,14	32196	540	2210	0,14	11
		м2		22,10	2,68	1670	203	118	0,01	1
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94,0875	245,44	3,82	23093	359	4307	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3514	135	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1259356	32495			412
			Тенге			66438	12273			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1259356				
	Материалы -		Тенге			112203				
	Всего заработная плата -		Тенге				78711			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90568				
	Местные материалы -		Тенге			957652				
		Накладные расходы -	Тенге			83365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1423283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				91216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1423283				

Локальная смета 2-2-1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ФУНДАМЕНТЫ АС-41-42

1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	13,3	8205,37	66,01	109131	878	3082	1,35	18
				195,75	24,93	2603	332	105	0,12	2

		м3									
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за су[illegible]атостойкий цемент	13,3	94,00	--	1250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1(10шт)							
3	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	9,2	9177,91	196,62	84437	1809	3347	1,79	16
		м3		272,25	74,27	2505	683	105	0,36	3
4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В25	0,96	11232,35	95,97	10783	92	814	4,90	5
		м3		771,75	36,25	741	35	105	0,18	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,16	94,00	--	955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2064	65900,00	--	13602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0434	62000,00	--	2691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3064	58700,00	--	17986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФМ1-1								
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	64,84	10131,82	353,46	656947	22918	48918	3,60	233
		м3		585,00	133,52	37931	8657	105	0,65	42
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1197	65000,00	--	7781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2486	67700,00	--	16834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0281	65900,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0168	61200,00	--	1028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФ-1(2шт)								
14	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок ИЗ БЕТОНА В15	3,76	13548,32	308,99	50942	1162	7398	11,00	41
		м3		1757,25	116,73	6607	439	105	0,57	2

15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0016	69000,00	--	110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0173	68800,00	--	1189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0168	65000,00	--	1092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0748	65900,00	--	4927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФ-2							
19	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок ИЗ БЕТОНА В15								
		м3	0,8	13548,32	308,99	10839	247	1574	11,00	9
				1757,25	116,73	1406	93	105	0,57	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0008	69000,00	--	55	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,0086	68800,00	--	594	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,0036	65000,00	--	234	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73 . Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,016	65900,00	--	1056	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФ-3(БФ-3а)							
24	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок ИЗ БЕТОНА В15		3,72	13548,32	308,99	50400	1149	7320	11,00	41
			м3		1757,25	116,73	6537	434	105	0,57	2
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,0014	69000,00	--	97	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0151	68800,00	--	1040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,0562	65900,00	--	3707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФ-4(БФ-4а)							
29	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок ИЗ БЕТОНА В15	3,28	13548,32	308,99	44438	1013	6454	11,00	36
		м3		1757,25	116,73	5764	383	105	0,57	2
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	69000,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0086	68800,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0146	65000,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0521	65900,00	--	3433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ АС-42						
34	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	7,4	9319,58	--	68965	--	5161	3,66	27
		м3		567,00	--	4196	--	123	--	--
35	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,0015	69000,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0396	68800,00	--	2724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0085	65000,00	--	553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,0934	67700,00	--	6321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,59	245,44	3,82	636	10	119	0,21	1
	–	–								

		м2		37,35	1,44	97	4	118	0,01	--
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ						
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2042,25	145,84	3,82	297842	7801	93478	0,21	433
		м2		37,35	1,44	76278	2941	118	0,01	14
60	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2042,25	408,47	8,23	834202	16808	204259	0,47	956
		м2		81,68	3,08	166811	6290	118	0,02	31
61	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	150	34,81	2,62	5222	393	2122	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1577	149	123	--	1
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
68	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	121,71	6148,04	335,84	748287	40876	118594	4,54	553
		м3		699,75	126,00	85168	15336	118	0,61	74
69	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	44,91	6130,86	337,41	275368	15155	42214	4,38	197
		м3		670,50	126,00	30116	5659	118	0,62	28
70	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002. СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	143,51	860,26	34,37	123455	4932	34185	1,21	174
		м2		189,00	12,87	27123	1847	118	0,06	9
71	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1901	8679,65	422,15	1650	80	1888	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1570	30	118	0,77	--

72	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм	0,021	64100,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,294	41200,00	--	12113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0652	50800,00	--	3312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3483983	115324			2760
			Тенге			457029	43312			211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3483983				
	Материалы -		Тенге			957295				
	Всего заработная плата -		Тенге				500340,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108234				
	Местные материалы -		Тенге			1846101				
		Накладные расходы -	Тенге			580928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87139,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4308805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3262
		Сметная заработная плата -	Тенге				587479,00			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4308805				

Локальная смета 2-3-1. Тренировочный зал.

1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	6,5	8205,37	66,01	53335	429	1506	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1272	162	105	0,12	1
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	41,4	9918,67	353,46	410633	14633	31234	3,60	149
		м3		585,00	133,52	24219	5528	105	0,65	27
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	47,9	94,00	--	4503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм	0,0277	69000,00	--	1913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d 8 мм	0,0683	66000,00	--	4509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	0,2256	62100,00	--	14010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм	0,5581	59900,00	--	33430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3407	67700,00	--	23068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0021	65900,00	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	80	426,02	7,14	34082	571	2339	0,14	11
		м2		22,10	2,68	1768	214	118	0,01	1
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54	245,44	3,82	13254	206	2472	0,21	11
		м2		37,35	1,44	2017	78	118	0,01	--
12	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	3,508	1180,00	--	4139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			597011	15840			181
			Тенге			29276	5982			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			597011				
	Материалы -		Тенге			63430				
	Всего заработная плата -		Тенге				35258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81205				
	Местные материалы -		Тенге			407260				
		Накладные расходы -	Тенге			37551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			672636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				40891			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			672636				
Всего, сметная стоимость СМР -									**6404724**	
Временные здания и сооружения			1,8%						115285	
Итого с временными									6520009	
Производства работ в зимнее время			0,7%						45640	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						26080	
Затраты на выслугу лет			1%						65200	
Итого в ценах 2001 года									6656929	
Пересчет в текущих ценах			2,234						**14868574**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%						297371	

Сметная стоимость строительства							**15165945**	
Налог на добавленную стоимость	12%						1819913	
Итого с НДС							**16985858**	
Итого с понижающим коэффициентом -	0,99999783						**16985822**	
Итого к оплате							**16985822**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

_____ Тлеубердиев А.А.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

_____ Г.Шаймерденов