Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН: 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы.Двор: ул.Огарева, 7, 9, ул. Майлина, 36**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы. Двор: ул.Огарева, 7, 9, ул. Майлина, 36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13/19** от **04.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№ 11

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,62	4019,28	1347,3	2492	835	0	1462	4270
			м3 конструкции		2671,98	602,08	1657	373		316	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		1,4632	79		116				125
			тенге за 1 тонну							9	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,4632	1697		2483				2682
			т							199	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		62	784,64	0	48648	0	0	52540	109282
			м		784,64	0	48648	0		8095	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		6,696	504		3375				3645
			т							270	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		6,696	1697		11363				12272
			т							909	
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		32	578	0	18496	0	0	19976	41549
			м		578	0	18496	0		3078	
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		1,2288	504		619				669
			т							50	
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,2288	1697		2085				2252
			т							167	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									89676,66
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,3096	2109,24	0	653	0	0	470	1213

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2109,24	0	653	0		90	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		12,6	261		3289				3552
			тенге за 1 тонну							263	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		12,24	1697		20771				22433
			тенге за 1 тонну							1662	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,2	16,48	13,79	119	99	0	44	176
			м3 грунта		2,63	5,94	19	43		13	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,8	6343,24	1617,14	30448	7762	18360	7447	40926
			м3 основания		901	767,26	4325	3683		3032	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		48	1821,05	30,07	87410	1443	33263	57573	156582
			м бортового камня		1098	12,59	52704	604		11599	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,064	29213		60296		60296		65119
			м3							4824	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		7	2109,24	0	14765	0	0	10631	27427
			м3 грунта		2109,24	0	14765	0		2032	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		11,9	261		3106				3354
			т							248	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		11,9	1697		20194				21810
			т							1616	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7	16,48	13,79	115	97	0	43	171
			м3 грунта		2,63	5,94	18	42		13	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,8	6343,24	1617,14	17761	4528	10710	4344	23874
			м3 основания		901	767,26	2523	2148		1768	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		70	1821,05	30,07	127473	2105	48509	83960	228348
			м поребрика		1098	12,59	76860	881		16915	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,12	29213		32719		32719		35336
			м3							2617	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									419118,29
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		19,8	5575,23	1040,63	110389	20605	86868	8466	128363
			м3		147,31	248,57	2917	4922		9508	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,297	123912,86	1819,75	36802	540	36262	307	40078
			т		0	957	0	284		2969	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		59,4	1242,56	44,07	73808	2618	68249	3767	83781
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2941	547		6206	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		198	1329,9	44,07	263319	8726	244791	12557	297947
			м2 покрытия		49,51	9,21	9803	1824		22070	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		396	147,5	1,46	58409	578	57791	139	63232
			м2 покрытия		0,1	0,23	39	90		4684	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									542727,33
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,6	828,84	127,48	2984	459	1532	1243	4565
			м2 покрытия		275,81	43,82	993	158		338	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0096	123912,86	1819,75	1190	17	1172	10	1295
			т		0	957	0	9		96	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,708	12805	969,68	9066	687	7846	854	10714
			т смеси		754,03	363,18	534	257		794	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		12	1188,99	2,86	14268	34	11961	2468	18075
			м2 покрытия		189,36	1,09	2272	13		1339	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		12	743,68	0	8924	0	7460	1582	11346
			м2 покрытия		122,03	0	1464	0		840	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									36431,4
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,82	2742,01	0	4990	0	0	3593	9270
			м3 грунта		2742,01	0	4990	0		687	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,094	261		808				872
			тенге за 1 тонну							65	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,094	1697		5251				5671
			тенге за 1 тонну							420	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,82	16,48	13,79	30	25	0	11	45
			м3 грунта		2,63	5,94	5	11		3	
46	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		7	696,37	136,62	4875	956	1988	2433	7892
			м2 покрытия		275,81	46,03	1931	322		585	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		7	931,15	136,62	6518	956	3631	2433	9667
			м2		275,81	46,03	1931	322		716	
48	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		7	507,5	136,62	3552	956	666	2433	6464
			м2 покрытия		275,81	46,03	1931	322		479	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		7	1318,88	128,54	9232	900	57	8036	18649
			м2 покрытия		1182,16	39,08	8275	274		1381	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		7	3315		23205		23205		25061
			м2							1856	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									58460,73

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
51	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973
			м3 грунта		2742,01	0	2139	0		294	
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		1,326	261		346				374
			тенге за 1 тонну							28	
53	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1,326	1697		2250				2430
			тенге за 1 тонну							180	
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,78	16,48	13,79	13	11	0	5	19
			м3 грунта		2,63	5,94	2	5		1	
55	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		3	696,37	136,62	2089	410	852	1043	3382
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		251	
56	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		3	931,15	136,62	2793	410	1556	1043	4143
			м2		275,81	46,03	827	138		307	
57	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		3	507,5	136,62	1522	410	285	1043	2770
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		205	
58	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		3	1318,88	128,54	3957	386	25	3444	7993
			м2 покрытия		1182,16	39,08	3546	117		592	
59	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		3	3315		9945		9945		10741
			м2							796	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									25054,6
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		36,58	2234,23	0	81728	0	0	58844	151818
			м3 грунта		2234,23	0	81728	0		11246	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		62,186	261		16231				17529
			тенге за 1 тонну							1298	
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		62,186	1697		105530				113972
			тенге за 1 тонну							8442	
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		36,58	16,48	13,79	603	504	2	226	895
			м3 грунта		2,63	5,94	96	217		66	
64	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		35,4	157,91	70,53	5590	2497	0	3151	9440
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	3093	1283		699	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		35,4	5575,23	1040,63	197363	36838	155310	15135	229498
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5215	8799		17000	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		118	892,33	189,65	105295	22379	78788	12984	127741
			м2 основания		34,98	66,9	4128	7895		9462	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,295	123912,86	1819,75	36554	537	36017	305	39808
			т		0	957	0	282		2949	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		118	1188,99	2,86	140301	338	117619	24270	177737
			м2 покрытия		189,36	1,09	22344	128		13166	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		472	185,92	0	87754	0	73355	15552	111571
			м2 покрытия		30,51	0	14400	0		8264	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		118	1052,28	4,94	124169	583	48085	71253	211056

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		639,84	2,54	75501	300		15634	
71	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		118	12822,86		1513097		1513097		1634145
			м2							121048	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2414215,02
		Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
72	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		20,46	2234,23	0	45712	0	0	32913	84915
			м3 грунта		2234,23	0	45712	0		6290	
73	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		34,782	261		9078				9804
			тенге за 1 тонну							726	
74	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		34,782	1697		59025				63747
			т							4722	
75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		20,46	16,48	13,79	337	282	1	126	500
			м3 грунта		2,63	5,94	54	121		37	
76	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19,8	157,91	70,53	3127	1397	0	1762	5280
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	1730	718		391	
77	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		19,8	5575,23	1040,63	110389	20605	86868	8466	128363
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2917	4922		9508	
78	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		66	892,33	189,65	58894	12517	44068	7262	71449
			м2 основания		34,98	66,9	2309	4416		5292	
79	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,165	123912,86	1819,75	20446	300	20145	171	22265
			т		0	957	0	158		1649	
80	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		66	1188,99	2,86	78474	189	65787	13575	99412
			м2 покрытия		189,36	1,09	12498	72		7364	
81	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		264	185,92	0	49083	0	41029	8698	62404
			м2 покрытия		30,51	0	8054	0		4623	
82	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		66	1052,28	4,94	69450	326	26895	39853	118048
			м2 покрытия		639,84	2,54	42229	168		8744	
83	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		66	14343,75		946688		946688		1022423
			м2							75735	
84	Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 9	Подпорная стенка из блоков сплиттерных		0,9	30750,02	2113,3	27675	1902	21968	3943	34147
			м3 кладки		4227,3	483,35	3805	435		2529	
		Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1478377,6
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
85	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		12	2563,6	0	30763	0	0	22150	57146
			яма		2563,6	0	30763	0		4233	
86	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
			м3 основания		901	767,26	97	83		68	
87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,324	20965,32	1097,63	6793	356	6014	459	7832
			м3		1305,45	250,38	423	81		580	
88	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0426	25354,71	12073,5	1080	514	253	322	1515

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		7332,36	3633,08	312	155		112	
89	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	809		9708		9708	777	10485
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,412416	169148,1	38277,14	69759	15786	2145	39657	118170
					125671	13688,54	51829	5645		8753	
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,412416	59952,04	2469,65	24725	1019	1490	15472	43412
					53869,6	499,15	22217	206		3216	
92	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,168888	249771		42183		42183	3375	45558
93	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23304	262471		61166		61166	4893	66060
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	198797		6346		6346	508	6853
95	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001848	224711		415		415	33	448
96	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,34	393,04	0	2099	0	0	1448	3831
					393,04	0	2099	0		284	
97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,36	87,89	2,27	1877	48	841	686	2768
					46,26	0,28	988	6		205	
98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,72	92,87	1,62	3967	69	2743	805	5154
					27,03	0,28	1155	12		382	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									261567,73
		Раздел: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
99	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
					2563,6	0	2564	0		353	
100	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
					901	767,26	16	14		11	
101	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
					1305,45	250,38	59	11		81	
102	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
					7332,36	3633,08	95	47		34	
103	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1678		4027		4027	322	4349
104	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463
					125671	13688,54	8098	882		1368	
105	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,064438	59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
					53869,6	499,15	3471	32		502	
106	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031603	248843		7864		7864	629	8493
107	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,03285	224711		7382		7382		7972

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							591	
108	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,0575	393,04	0	416	0	0	287	759
			м2		393,04	0	416	0		56	
109	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,23	87,89	2,27	372	10	167	136	548
			м2		46,26	0,28	196	1		41	
110	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,46	92,87	1,62	786	14	543	159	1021
			м2		27,03	0,28	229	2		76	
		Итого по разделу: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									39558,81
		Раздел: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
111	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		13	34263,85	870,56	445430	11317	16969	255224	756707
			шт.		32088	96,67	417144	1257		56052	
112	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
113	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									640059,29
		Раздел: 13. Наружнее электроосвещение									
114	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	330,6	146,83	4959	2202	685	2007	7524
			м кабеля		138,1	47,76	2072	716		557	
115	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,029	36143,74	14082,11	1048	408	37	625	1807
			1км		20801,2	6131,64	603	178		134	
116	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
117	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01428	162997		2328		2328		2514
			км							186	
118	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,02987	394639		11788		11788		12731
			км							943	
119	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
			шт.		4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
120	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		2	67857,14		135714		135714		146571
			шт							10857	
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
			шт.		4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
122	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,016036	586028		9398		9398		10149
			т							752	
123	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
124	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							2441	
125	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
126	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
127	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
128	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	178		356		356		384
			шт.							28	
129	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		3	406		1218		1218		1315
			м							97	
130	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		7	39		273		273		295
			шт.							22	
131	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		1	361		361		361		390
			шт.							29	
132	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		1	3089		3089		3089		3336
			шт.							247	
133	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753
			шт.							278	
134	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		2	772		1544		1544		1668
			шт.							124	
135	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		2	662		1324		1324		1430
			шт.							106	
136	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		2	1309		2618		2618		2827
			шт.							209	
137	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
			шт.							70	
138	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085
			шт.							154	
139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		1	1967		1967		1967		2124
			шт.							157	
140	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		1	8498		8498		8498		9178
			шт.							680	
141	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22		24
			т							2	
142	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
143	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000006	744188		4		4		5
			т							0	
144	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
145	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 13. Наружнее электроосвещение									308458,74
		ИТОГО:					6341698	228768	4472981	1007141	7921165
							1179294	70988	194630	572337	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							194629		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		104308				
											8025479
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
											8425919
		НДС			12 %		1011110				
		Итого с НДС									9437029

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)